SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
SUBDIRECTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 29 del mes de junio al 30 del mes de septiembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N° 16 DEL 27-06-2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	2195 DE 2023		
CONTRATISTA:	ARIEL SERRANO GONZALEZ	NIT:	88141364-0
Objeto:	"ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".		
Fecha de Inicio:	29 DE JUNIO DE 2023	No. de Oficio:	DT-OCA 36696
Valor Inicial:	$68.531.921,00		
Valor Adiciones:	$29.768.079,00		
Adición 1:	$29.768.079,00		
Valor Actual:	$98.300.000,00		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023		
Total Prórrogas:	-		
Prórroga 1:	-		
Fecha de Fin:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
698623	11	C-2402-0600-11-0-2402098-02	$98.300.000,00	$98.299.989,76	$10,24
TOTAL			**$98.300.000,00**	**$98.299.989,76**	**$10,24**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA No 1 – 29 de JUN AL 31 DE JUL 2023	$34.199.999,73	$248.015,27	$34.448.015,00
ACTA PARCIAL DE OBRA No 2 – 01 AL 31 DE AGOSTO 2023	$23.859.776,01	$173.028,91	$24.032.804,92
ACTA PARCIAL DE OBRA No 3 – 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	$39.532.483,89	$286.685,95	$39.819.169,84

1.4. AVANCE FÍNANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA:

Según último informe, se reporta un avance financiero para el contrato de obra de 100%

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$98.300.000,00	100
INVERSIÓN OBRA FACTURADA ACUMULADA	$98.299.989,76	100
INVERSIÓN OBRA PENDIENTE FACTURAR	$10,24	0

1.4.2. ANTICIPO:

No Tiene anticipo

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA

Básico programado acumulado: $ 97.592.270,00 100,00 %
Básico ejecutado acumulado: $ 97.592.259,63 100,00 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
15-08-2023	201.7	Demolición de estructuras
	630.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (D) – Mezcla In Situ
	640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa
	NP1	Cerramiento en malla eslabonada, incluye tubo de cerramiento galvanizado

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
27-07-2023	1
15-08-2023	2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
17-07-2023	1	Aprobado
16-08-2023	2	Aprobada

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A.	N.A.	ADICION 1 CTO DE OBRA	APROBADO

1.10. ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30 DE SEP/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26-10-2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$9.830.010,00	CHU-100002109 ANEXO 2 del 26-10-2023	30-09-2023	10-07-2024
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	-	-	-	-

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$19.660.020,00	CHU-100002109 ANEXO 2 del 26-10-2023	30-09-2023	31-12-2026
Calidad del servicio	$29.490.030,00	CHU-100002109 ANEXO 2 del 26-10-2023	30-09-2023	30-09-2028

Póliza de RC y RCE:

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	CHU-100000373 ANEXO 0 del 21-06-2023	20-06-2023	10-01-2024
Patronal	$69.600.000,00	CHU-100000373 ANEXO 0 del 21-06-2023	20-06-2023	10-01-2024
Contratistas y Subcontratistas	$69.600.000,00	CHU-100000373 ANEXO 0 del 21-06-2023	20-06-2023	10-01-2024
Vehículos Propios y No Propios	$69.600.000,00	CHU-100000373 ANEXO 0 del 21-06-2023	20-06-2023	10-01-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. <u>INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)</u>

2.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Dadas las múltiples necesidades de intervención que requiere la infraestructura vial terciaria a cargo de la Territorial Ocaña en el Dep. Norte de Santander, el recurso destinado para tal fin no fue suficiente para suplir tantos sitios críticos presentes.

Con una visita realizada por el contratista de obra a los diferentes corredores viales, donde presento informe de las necesidades, por el poco recurso para el desarrollo del contrato, se logró establecer y priorizar la vía a cargo de la territorial denominada Ocaña-limites-Morrison, dada la mayor necesidad de intervención de sitios críticos.

Con el contrato No. 2195-2023, se logró la remoción de derrumbes y la atención del punto crítico del puente vehicular en el PR 0+200 del corredor en mención, el cual requería la construcción de un muro de contención, con el fin de garantizar la estabilidad del talud.

Se logró culminar a satisfacción el 100% de la obra contemplada, tal y como reza en el acta de entrega y recibo definitivo del cto de obra 2195 de 2023.

2.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

2.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades. No se requirieron dadas las características del contrato.

3. <u>RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:</u>

✓ NO

4. <u>OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.</u>

✓ NO

5. <u>RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO</u>

✓ NO

Cordialmente,

BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN
MP No. 54202-328907 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
RESOL. N° 16 DEL 27-06-2023