SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
SUBDIRECTOR
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 del mes de noviembre al 30 del mes de noviembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N° 37 DEL 17-10-2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	3696 DE 2023		
CONTRATISTA:	**A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**	NIT:	901.508.126-1
Objeto:	"OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL EN VIAS CODIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA Y 7008 OCAÑA - SADINATA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA.".		
Fecha de Inicio:	17 DE OCT DE 2023	No. de Oficio:	2023S-VOCA-012706
Valor Inicial:	$74.028.755,00		
Valor Adiciones:	$25.971.245,00		
Valor Actual:	$100.000.000,00		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	1,5 MESES		
Total Prórrogas:	-		
Prórroga 1:	-		
Total Suspensiones:	15 DIAS		
Suspension 1:	15 DIAS		
Fecha de Fin:	18 DE DICIEMBRE DEL 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1104223	11	C-2409-0600-3-0-2409039-02	$100.000.000,00	$78.301.552,50	$21.698.447,50
TOTAL			$100.000.000,00	**$78.301.552,50**	**$21.698.447,50**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	$77.733.500,00	$568.052,50	$78.301.552,50

1.4. AVANCE FÍNANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA:

Según el informe mensual N°2, para el periodo de noviembre, se reporta un avance financiero para el contrato de obra de 78,30%.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA (BASICO)	$100.000.000,00	100
INVERSIÓN OBRA FACTURADA ACUMULADA	$78.301.552,50	78,30
INVERSIÓN OBRA PENDIENTE FACTURAR	$21.698.447,50	21,70

1.4.2. ANTICIPO:

No Tiene anticipo

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA

Básico programado acumulado: $ 99.274.532,00 100,00 %
Básico ejecutado acumulado: $ 85.593.400,00 86,22 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15-11-2023	2

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
15-11-2023	2	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
29-11-2023	1

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A.	N.A.	ADICION AL CONTRATO	APROBADA

1.10. ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
ADICION AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15 DE NOVIEMBRE/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16-11-2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$10.000.000,00	53-44-101028587 ANEXO 3 del 16-11-2023	17-10-2023	03-06-2024
Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$20.000.000,00	53-44-101028587 ANEXO 3 del 16-11-2023	17-10-2023	04-12-2026
Calidad del servicio	$30.000.000,00	53-44-101028587 ANEXO 3 del 16-11-2023	5 Años a partir del acta de Recibo Def.	

Póliza de RC y RCE:

Amparos	Valor Asegurado	Póliza / Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	53-40-101009377 ANEXO 2 del 18-10-2023	17-10-2023	04-12-2023
Contratistas y Subcontratistas	$23.200.000,00	53-40-101009377 ANEXO 2 del 18-10-2023	17-10-2023	04-12-2023
Vehículos Propios y No Propios	$23.200.000,00	53-40-101009377 ANEXO 2 del 18-10-2023	17-10-2023	04-12-2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VOCA-018145	07-11-2023	MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO Representante legal AyN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	Presunto Incumplimiento/Contrato de obra No. 3696-2023
	08-11-2023	INGENIERO ELIAS JAIMES FERNANDEZ Dt. Ocaña INGENIERO BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN Supervisor cto – DT Ocaña	Solicitud de recursos adicionales para la ejecución del contrato de la referencia.
	28-11-2023	INGENIERO BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN Supervisor cto – DT Ocaña	Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato de la referencia.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. <u>INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)</u>

2.1. ASPECTOS TÉCNICOS

El contratista de obra solicita la suspensión del contrato por un término de 15 días calendario, basado en el siguiente argumento: Dentro de la ejecución del contrato de obra No. 3696 de 2023, se ha dificultado el suministro de tachas reflectivas por parte del proveedor, motivo por el cual dentro del periodo de ejecución del mismo, no se ha logrado la instalación de las tachas reflectivas.

Dada la fecha de terminación del contrato el 02 de diciembre de 2023 y al contrato solo le queda ejecutar esta actividad, se hace necesario suspender el contrato por el tiempo establecido para garantizar la culminación del objeto contractual de manera satisfactoria.

2.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

2.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

3. <u>RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:</u>

✓ NO

4. <u>OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.</u>

✓ NO

5. <u>RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO</u>

✓ NO

Cordialmente,

BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN
MP No. 54202-328907 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
RESOL. N° 16 DEL 27-06-2023