SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
SUBDIRECTOR
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Del 17 del mes de octubre al 11 del mes de diciembre de 2023 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | N° 37 DEL 17-10-2023 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 3696 DE 2023 | | |
| **CONTRATISTA**: | **A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS** | NIT: | 901.508.126-1 |
| **Objeto:** | "OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL EN VIAS CODIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA Y 7008 OCAÑA - SADINATA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA.". | | |
| **Fecha de Inicio:** | 17 DE OCT DE 2023 | No. de Oficio: | 2023S-VOCA-012706 |
| **Valor Inicial:** | $74.028.755,00 | | |
| **Valor Adiciones:** | $25.971.245,00 | | |
| **Valor Actual:** | $100.000.000,00 | | |
| **Anticipo Entregado:** | - | | |
| **Anticipo Amortizado:** | - | | |
| **Saldo por Amortizar:** | - | | |
| **Plazo Inicial:** | 1,5 MESES | | |
| **Total Prórrogas:** | - | | |
| **Prórroga 1:** | - | | |
| **Total Suspensiones:** | 8 DIAS | | |
| **Suspension 1:** | 8 DIAS | | |
| **Fecha de Fin:** | 11 DE DICIEMBRE DEL 2023 | | |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104223 | 11 | C-2409-0600-3-0-2409039-02 | $100.000.000,00 | $99.986.671,04 | $13.328,96 |
| **TOTAL** | | | $100.000.000,00 | **$99.986.671,04** | **$13.328,96** |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL DE OBRA No 2 | $21.527.800,00 | $157.318,54 | $21.685.118,54 |

### 1.4. AVANCE FÍNANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA:

Según el informe mensual N°2, para el periodo de diciembre, se reporta un avance financiero para el contrato de obra de 99.99%.

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA (BASICO) | $100.000.000,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA FACTURADA ACUMULADA | $99.986.671,04 | 99,99 |
| INVERSIÓN OBRA PENDIENTE FACTURAR | $13.328,96 | 0.001 |

#### 1.4.2. ANTICIPO:

No Tiene anticipo

#### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA

| | | |
|---|---|---|
| Básico programado acumulado: | $ 99.274.532,00 | 100,00 % |
| Básico ejecutado acumulado: | $ 99.261.300,00 | 99,99 % |

### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | … |

### 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 31-10-2023 | 1 |
| 15-11-2023 | 2 |

## 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 31-10-2023 | 1 | Aprobado |
| 15-11-2023 | 2 | Aprobado |

## 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 29-11-2023 | 1 |

## 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | ADICION AL CONTRATO | APROBADA |

## 1.10. ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO:

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO OBRA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 12 DE DICIEMBRE/2023
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N.A.**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 13-12-2023
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X o NO _

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>NOMBRE ASEGURADORA – SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza / Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $10.000.000,00 | 53-44-101028587<br>ANEXO 7 del 12-12-2023 | 17-10-2023 | 12-06-2024 |
| Buen Manejo y Correcta inversión del Anticipo | - | - | - | - |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $20.000.000,00 | 53-44-101028587<br>ANEXO 7 del 12-12-2023 | 17-10-2023 | 13-06-2026 |
| Calidad del servicio | $30.000.000,00 | 53-44-101028587<br>ANEXO 7 del 12-12-2023 | 11-12-2028 | |

**Póliza de RC y RCE:**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza / Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $232.000.000,00 | 53-40-101009377 ANEXO 3 del 11-12-2023 | 17-10-2023 | 13-12-2023 |
| Contratistas y Subcontratistas | $23.200.000,00 | 53-40-101009377 ANEXO 3 del 11-12-2023 | 17-10-2023 | 13-12-2023 |
| Vehículos Propios y No Propios | $23.200.000,00 | 53-40-101009377 ANEXO 3 del 11-12-2023 | 17-10-2023 | 13-12-2023 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | | | | | ... |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 2023S-VOCA-013210 | 18-10-2023 | MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO<br>Representante legal<br>AyN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | Solicitud Entrega Documentos Contractuales Posterior a la Orden de Inicio del Contrato No. 3696 de 2023 |
| 2023S-VOCA-015158 | 25-10-2023 | MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO<br>Representante legal<br>AyN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | REITERACION SOLICITUD DOCUMENTOS INICIALES CTO 3696-2023 |
| | 25-10-2023 | INGENIERO<br>BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN<br>Supervisor cto – DT Ocaña | Documentación Requerida. |
| 2023S-VOCA-015664 | 27-10-2023 | MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO<br>Representante legal<br>AyN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | Cumplimiento capito 8.1 y solicitud de entrega soportes de afiliación personal que se empleara en la ejecución. |
| | 27-10-2023 | INGENIERO<br>BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN<br>Supervisor cto – DT Ocaña | Relación de personal según afiliaciones y planillas. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 27-10-2023 | INGENIERO<br>BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN<br>Supervisor cto – DT Ocaña | Documentación Requerida soportes de afiliaciones personal en obra. |
| 2023S-VOCA-018145 | 07-11-2023 | MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO<br>Representante legal<br>AyN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | Presunto Incumplimiento/Contrato de obra No. 3696-2023 |
| | 08-11-2023 | INGENIERO<br>ELIAS JAIMES FERNANDEZ<br>Dt. Ocaña<br><br>INGENIERO<br>BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN<br>Supervisor cto – DT Ocaña | Solicitud de recursos adicionales para la ejecución del contrato de la referencia. |
| | 28-11-2023 | INGENIERO<br>BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN<br>Supervisor cto – DT Ocaña | Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato de la referencia. |

### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 2.1. ASPECTOS TÉCNICOS

No se han presentado novedades.

### 2.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

### 2.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

**2.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades.

**3. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:**

✓ NO

**4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

✓ NO

**5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

✓ NO

Cordialmente,

**BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN**
MP No. 54202-328907 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
RESOL. N° 16 DEL 27-06-2023