INFORME MENSUAL DE EJECUCION
CONVENIO N.º1621 MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE TURMEQUÉ - BOYACÁ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 2 No. 3 – 10 s		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**		$2.383.023.552
	APORTES MIN – FONSECON		$2.383.023.552
	APORTES MUNICIPIO		$0
	OTROS APORTES		$0
FECHA SUSCRIPCION	28 DE JULIO DE 2023		
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO			
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	HERNANDO ORJUELA MALAGON	28/07/2023	31/12/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	CLAUDIA PATRICIA BARRETO VARGAS	28/07/2023	31/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL	No. 600-47-994000069351	17/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	17 DE JULIO DE 2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACION		FECHA: DD/MM/AAAA
	PRIMERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACION SUSPENSION		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$2.144'721.552		
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$238'302.000		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, por la suma de MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.072.360.598), contra entrega de los siguientes	NO APLICA	27/07/23	$1.072'360.598

	productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.			
SEGUNDO DESEMBOLSO	**1.**	NO APLICA		**$**
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.072'360.598
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: **Aseguradora Solidaria de Colombia**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
600-47-994000069351	Cumplimiento	476.604.710,40	28/06/2023	31/03/2025
	Calidad de servicio	No aplica		

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
N° LP-03-2023	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA		$2.144.442.248
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL COBING INFRATUR		
Fecha de Acta de inicio del contrato	27 de Octubre de 2023		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del Contrato	**26 de Agosto de 2024**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.144.442.248

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA N°	39-44-101155606 – CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
FECHA DE LA POLIZA	Fecha de expedición: 02/10/2023

Amparos	Vigencia		Suma asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	22/09/2023	05/12/2024	$214.444.224,60
Buen manejo y correcta inversion del Anticipo	22/09/2023	05/12/2024	$643.332.674,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/09/2023	05/08/2027	$107.222.112,40

	Estabilidad y calidad de la obra	Ampara 5 años, 0 meses y 0 dias		$214.444.224,80
	Calidad del servicio	22/09/2023	22/09/2028	$32.873.600,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
POLIZA N°	39-40-101040702 – RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
FECHA DE LA POLIZA	Fecha de expedición: 02/10/2023			
	Amparos	**Vigencia**		**Suma asegurada**
		Desde	**Hasta**	
	Predios labores y operaciones	22/09/2023	05/10/2024	232.000.000,00
	Contratistas y Subcontratistas	22/09/2023	05/10/2024	232.000.000,00
	Vehiculos propios y no propios	22/09/2023	05/10/2024	232.000.000,00

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
N°CMA-002-2023	NTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA		$238.302.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	INTEROBRAS SC SAS R/L ELIANA SARMIENTO CIFUENTES C.C.No.1.049.611.640 DE TUNJA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**27 de Octubre de 2023**		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del Contrato	**27 de Agosto de 2023**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$238.302.000,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
POLIZA N°	600-47-994000070177 CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES			
FECHA DE LA POLIZA	Fecha de expedición: 02/10/2023			
	Amparos	**Vigencia**		**Suma asegurada**
		Desde	**Hasta**	
	Cumplimiento	14/09/2023	05/12/2024	$47.660.400,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.	14/09/2023	05/08/2027	$47.660.400,00
	Calidad del servicio	14/09/2023	14/09/2028	$71.490.600,00

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**4**	**02 de Noviembre de 2023**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	No aplica	
INFORME FINANCIERO	No aplica	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	Bancolombia 545-541707-25	$1.072’360.598
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Firma acta de inicio	

OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**.0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**.0%**

% AVANCE DE OBRA	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME: 4
AVANCE: 0%
ESTADO: PRECONTRACTUAL
RECURSOS GIRADOS: 1.072.360.598
Pendiente por recibir: 1.310.662.954

INFORME DE ACTIVIDADES

El municipio de Turmequé, viene adelantando los procesos contractuales para dar cumplimiento al objeto del convenio, de la siguiente forma:

ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA

PROCESO	LICITACION PUBLICA LP-03-2023
OBJETO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA
VALOR	Dos Mil Ciento Cuarenta Y Cuatro Millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho Pesos M/Cte. ($2.144.442.248)
ESTADO:	Firma Acta de inicio
Enlace	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-39604&g-recaptcha-response=03AAYGu2RPVKp2MckYD7AXfEswjD8Ra1uJgkHttsI8oxium0g6653j_EPQ5CY4gQKX4w-7DEZwDyfpXEWSCwahPv8BDc5ckigO1Ep96oiW3yFkoACqrDU1eOMdov-VO7rJOyQ7tTHmE0R78b_eI2TsrOYN0VH4iRReaHstpWfjNG8OKS88m1yvM1P2IwIpn-U8NgCGnCfs31BoyITZp73ARrV8eSAyEjAFvoWmz6K87xtXZrnCRmEs58Z3WgaHl0JxIstIim_h6B5Zq5R2xCeKdEygtGRUXCUp01xomSwpomFuhv1OHvwt4A5Olu0iJ04pj5lXtwjXDV2tp51dZ-RK5cow1UTaju9IPLOSKWECkGxHVj8nwIbgj4n89h9fTB0LEkkPYPBxSmCQyfbCQlWFSG721X8mu_7Zkvj1_DBIw18QbfOABg4Uiva3-BtU6DKDmw6RbPFUY3H1Yjqn0LF_fzA9MHU5Wz0h9bMXQlsW-VkEbF36hjrO3g0JKF9_2BKM2YCMeLYRnETNj_rsHq10wqjwAixMtsTX3dTxuBJGsdjIdDlQGPkCFOvCP4S_uzbi-p6WDBxqEX5XFW7uxGAp2o7m4XzuDWXkqLW8Gckinkv9E-Ul0R6QDkCsdxcTGnGnjf2bdwII51P4

INTERVENTORIA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS

PROCESO	**CONCURSO ABIERTO DE MERITOS CMA-002-2023**
OBJETO	INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA
VALOR	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS ($238.302.000) M/CTE
ESTADO:	Firma Acta de inicio
Enlace	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13755512&g-recaptcha-response=03ADUVZwD3h8OJXWD8o0BIfXTIfZ_z3ignWAoZyRFp3-qE1ZNIi4Secxt67GMv353mfQmmiDXpfqjjfNZU8937nuwNOd0HWjNvX7OpZZvvJ9b5JLN24SvIk4IxUqFXEHHA6ztFMpYuiduOUImEmX5ozs_xQ9YGn789JPRnQdhMWqKt-5DZNsjttrO4rgGQWyjz8mEG1uvsd2Iys5rnX3WG3y0CJOnIsd6g0miQxt064OTEW4cnaNfniPN

	2sMOjW4rTdQ735YipkYb9lmoUNZ5Hj2NUxMNyEMLaNhNv2Dyt4TpVk7OqiaIH0Z7OLP3eSWDfA8CZV08sMLP09U1FaK3WjdwLyboIAt22NOsv5e8V6LGq6q4mkNmGJBFR1wEYTh6SP0QhWhj8AsIq1Kqro7jT3qMSJgMkGSFO-pRrAeKJn10fGmWw-Nu2nBruAKwWQ1nY0BSglwyoMsLC1xfMxOGF2PIIa_gK16TzNfRKmLdl_sw3saWczCL1s4pegy_XQd6IQaEq121A5SDS1VcDLcFoJlhdDTl5D3X5zoKdgUv2V-ljWq_Im-DdL8k

NOTA:

-

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

HERNANDO ORJUELA MALAGON
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

PEDRO ANTONIO MURILLO MORENO
Alcalde Municipal

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101155606	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	10	2023	22	09	2023	00:00	22	09	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL COBING INFRATUR	NIT: 901.755.256-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 24 NRO. 10 - 16 OF 104	TUNJA, BOYACA	3125919250

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TURMEQUE	NIT: 891.801.787-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA MUNICIPAL	TURMEQUE, BOYACA	2086977 Migracion

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No LP-03-2023, REFERENTE A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA-TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE-BOYACA.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/09/2023	05/12/2024	$214,444,224.60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22/09/2023	05/12/2024	$643,332,674.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/09/2023	05/08/2027	$107,222,112.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$214,444,224.80
CALIDAD DEL SERVICIO	22/09/2023	22/09/2028	$32,873,600.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCOL SOSTENIBLE SAS	901085939-3	10.00
CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERIA S.A.S.	901626849-1	90.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,374,116.00	$ ******20,000.00	$ ***1,024,882.00	$ *********6,418,999.00	$ ****1,212,316,836.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	194842	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-44-101155606

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101155606, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en TUNJA a los 02 días del mes de OCTUBRE de 2023

39-44-101155606

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-40-101040702	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	10	2023	22	09	2023	00:00	05	10	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
UNION TEMPORAL COBING INFRATUR	NIT: 901.755.256-7	3125919250

DIRECCIÓN: CL 24 NRO. 10 - 16 OF 104 — CIUDAD: TUNJA, BOYACA

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE TURMEQUE — IDENTIFICACIÓN NIT: 891.801.787-8

DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL — CIUDAD: TURMEQUE, BOYACA — TELÉFONO: 2086977 Migracion

BENEFICIARIO: 891801787 - MUNICIPIO DE TURMEQUE — ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA No LP-03-2023, REFERENTE A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA-TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE-BOYACA.

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE TURMEQUE-BOYACA NIT 891801787-8 Y LA UNION TEMPORAL COBING INGRATUR NIT 901755256-7.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE TURMEQUE-BOYACA NIT 891801787-8.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/09/2023	05/10/2024	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/09/2023	05/10/2024	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/09/2023	05/10/2024	$232,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCOL SOSTENIBLE SAS	901085939-3	10.00
CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERIA S.A.S.	901626849-1	90.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****963,594.00	$ ******20,000.00	$ *****186,882.00	$ *********1,170,477.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	194842	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-40-101040702
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-40-101040702	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	10	2023	22	09	2023	00:00	05	10	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL COBING INFRATUR	NIT: 901.755.256-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 24 NRO. 10 - 16 OF 104	TUNJA, BOYACA	3125919250

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE TURMEQUE	NIT: 891.801.787-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
ALCALDIA MUNICIPAL	TURMEQUE, BOYACA	8569777 Migracion

BENEFICIARIO: 891801787 - MUNICIPIO DE TURMEQUE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/09/2023	05/10/2024	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/09/2023	05/10/2024	$232,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/09/2023	05/10/2024	$232,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-40-101040702

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF194842A

ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE GARANTIA DE UN CONTRATO.

El contratista, UNIÓN TEMPORAL GOBING INFRATUR, NIT 901755256-7, Representante Legal JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS, C.C. No. 7.182.662 expedida en Tunja, hizo entrega para el estudio de la Póliza de Seguro en Favor del municipio de Turmequé, que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato:


CONTRATO	DE OBRA No. LP 03- 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TURMEQUE BOYACA
NIT	800014505-0
ALCALDE	PEDRO ANTONIO MURILLO MORENO
C.C. No.	4286030 de Turmequé
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL GOBING INFRATUR
NIT	901755256-7
REPRESENTANTE LEGAL	JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS
C.C.No.	7.182.662 DE TUNJA
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCUTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ -BOYACÁ.
VALOR	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (2.144.442.248,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES EJECUCION ESTUDIOS Y DISEÑOS 2 MESES Y EJECUCIÓN DE OBRA, CERTIFICACIONES Y RECIBIDO DE OBRA 8 MESES, CONTADO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO
SUSCRIPCION CONTRATO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

La cláusula 18 del contrato, contempla las siguientes garantías:

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento General del Contrato	10% del valor del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100% del valor entregado a titulo de anticipo	Hasta la liquidación del contrato
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	cinco (5%) del valor del contrato	Plazo del contrato y (3) tres años más
Estabilidad y calidad de las obras	Diez (10%) del valor total final del contrato	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de Recibo definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad
Calidad del servicio	Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de los estudios y diseños	Cinco (5) años contados a partir de la aprobación de los estudios y diseños
Responsabilidad Civil Extracontractual	Tope máximo del treinta por ciento (30%) del valor de cada perdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a doscientos (200) SMMLV	Igual a la ejecución del contrato

ESTUDIO DE LAS GARANTIAS PRESENTADAS

PÓLIZA RC CONTRATO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NIT No.	860.009.578-6		
Póliza No.	39-40-101040702 (Anexo 0)		
Fecha de Expedición	02/10/2023		
AMPARO	**MONTO**	**VIGENCIA**	**CUMPLIMIENTO**



	ASEGURADO	Desde	Hasta	Cumple	No cumple
AMPARO BÁSICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	22/09/2023	05/10/2024	X	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	22/09/2023	05/10/2024	X	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000.00	22/10/2023	05/10/2024	X	
Observaciones					


PÓLIZA DE CUMPLIMINETO					
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A				
NIT No.	860.009.578-6				
Póliza No.	39-44-101155606 (Anexo 0)				
Fecha de Expedición	02/10/2023				
AMPARO	MONTO	VIGENCIA		CUMPLIMIENTO	
		Desde	Hasta	Cumple	No cumple
Cumplimiento del Contrato	214.444.224,80	22/09/2023	05/12/2024	X	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	643.332.674,40	22/09/2023	05/12/2024		
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones legales	107.22.112,40	22/09/2023	05/08/2027	X	
Estabilidad de la obra	214.444.224,80	SI AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS		X	
Calidad del servicio	32.873.600,00	22/09/2023	22/09/2028	x	
Observaciones	Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.				

Una vez analizadas la garantía, la Secretaria General y de Desarrollo Social, encuentra que se ajustan a los parámetros fijados en la cláusula 18 del mencionado contrato, por tanto, las aprueba en todas sus partes.

Para constancia se firma en Turmequé, a los once (11) días del mes de octubre de 2023.

FRANCISCO JAVIER CORTES CASTILLO
Secretario General y de Desarrollo Social

RESPONSABLES	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	**Luis Alirio Garzón Ochoa**	**Francisco Javier Cortes Castillo**	**Francisco Javier Cortes Castillo**
Cargo	Asesor Externo Contratación	Secretario General y de Desarrollo Social	Secretario General y de Desarrollo Social



ACTA DE INICIO

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. LP 03- 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ BOYACÁ
NIT	891801787-8
ALCALDE	PEDRO ANTONIO MURILLO MORENO
C.C. No.	4286030 de Turmequé
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL COBING INFRATUR
NIT	901755256-7
REPRESENTANTE LEGAL	JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS
C.C. NO.	7.182.662 DE TUNJA
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA -TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE -BOYACA
VALOR	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/Cte ($2.144.442.248)
SUSCRIPCIÓN CONTRATO	22 de Septiembre de 2023
PLAZO DEL CONTRATO	Diez (10) meses ejecución, estudios y diseños dos (02) meses, contados a partir del acta de iniciación.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2023000376 (14/08/2023)
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023000487 (22/09/2023)
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	4/10/2023
INTERVENTORIA	Contrato de Interventoría CMA-002-2023 CONTRATISTA: INTEROBRAS SC SAS NIT: 901245192-6 R/L: ELIANA SARMIENTO CIFUENTES C.C. NO.: 1.049.611.640 DE TUNJA

En Turmequé, el día 27 de Octubre de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía municipal la señora ELIANA SARMIENTO CIFUENTES, representante legal de INTEROBRAS SC SAS, en calidad de Interventor, el ingeniero HERNANDO ORJUELA MALAGON, en calidad de supervisor del contrato y JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS, representante legal de UNION TEMPORAL COBING INFRATUR, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio de las actividades correspondientes al Contrato de la referencia.

Se acuerda dar inicio y se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para iniciar el Contrato De OBRA No. LP 03- 2023, cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA -TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE -BOYACA".

Las Partes declaran iniciado el objeto del contrato de obra a partir del día 27 de Octubre de 2023.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por las personas que en ella intervinieron.

ELIANA SARMIENTO CIFUENTES
INTEROBRAS SC SAS
Interventor

JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS
UNION TEMPORAL COBING INFRATUR
Contratista

HERNANDO ORJUELA MALAGON
Secretario de Planeación y Desarrollo Economico
SUPERVISOR

INTEROBRAS SC S.A.S.

Tunja, 04 de octubre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE TURMEQUÉ **MF-23-010-001**
contratacion@turmeque-boyaca.gov.co
Turmequé - Boyacá

Referencia: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-002-2023**

Asunto: **ENTREGA PÓLIZA DE GARANTÍA SEGÚN CONTRATO**

Respetados señores,

De acuerdo con la suscripción del Contrato inscrito el día 14 de septiembre de 2023, me permito hacer entrega de la póliza de cumplimiento No. 600 47 994000070177 en su anexo 0, del contrato de interventoría No. CMA-002-2023 debidamente actualizada, para su revisión y aprobación.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

INTEROBAS SC S.A.S.
R/L ELIANA SARMIENTO CIFUENTES
Contratista

ANEXO: LO MENCIONADO EN UN (1) FOLIO

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6003487193

PÓLIZA No: 600 - 47 - 994000070177 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **TUNJA** COD. AGENCIA: 600 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	10	2023	02	10	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **INTEROBRAS SC S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.245.192-6**

DIRECCIÓN: CARRERA 9 B 60 26 BARRIO VILLA LUZ CIUDAD: TUNJA, BOYACA TELÉFONO: 3222167102

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE TURMEQUE** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.801.787-8**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE TURMEQUE** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.801.787-8**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	14/09/2023	05/12/2024	47,660,400.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	14/09/2023	05/08/2027	47,660,400.00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/09/2023	14/09/2028	71,490,600.00

BENEFICIARIOS
NIT 891801787 - MUNICIPIO DE TURMEQUE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No CMA-002-2023, REFERENTE A LA INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA -TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE-BOYACA.

NOTA: LA VIEGNCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS COMIENZA A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA POR UN TERMINO DE CINCO (5) AÑOS.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***166,811,400.00	$ ********1,203,784	$****15,000.00	$ ******231,569	$ ********1,450,353

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
AVAL SEGUROS BOYACA TDA	9718	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000600348719

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C8D8207B0B07FB7F56

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE GARANTIA DE UN CONTRATO.

El contratista, ELIANA SARMIENTO CIFUENTES, C.C. No. 1.049.611.640 expedida en Tunja, Representante Legal CONSORCIO CUBIERTA L&O hizo entrega para el estudio de la Póliza de Seguro en Favor del municipio de Turmequé, que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato:

CONTRATO	DE INTERVENTORIA No. CMA-002-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TURMEQUE BOYACA
NIT	891801787-8
ALCALDE	PEDRO ANTONIO MURILLO MORENO
C.C. NO.	4286030 de Turmequé
CONTRATISTA	INTEROBRAS SC SAS
NIT	901245192-6
REPRESENTANTE LEGAL	ELIANA SARMIENTO CIFUENTES
C.C. No.	1.049.611.640 DE TUNJA
DIRECCION	CARRERA 9B No. 60-26 TUNJA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA , TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA , CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCUTURA PARA LA CONVIVENCIA-TIPO 1B, EN EL MUNICIPI DE TURMEQUÉ-BOYACÁ
VALOR	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS ($238.302.000,00) M/CTE.
SUSCRIPCION CONTRATO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES EJECUCIÓN ESTUDIOS DISEÑOS 2 MESES EJECUCION DE OBRA CERTIFICACIONES Y RECIBO DE OBRA 8 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

La cláusula 17 del contrato, contempla las siguientes garantías:

A. Garantía de Cumplimiento
El Contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato a favor el Municipio de Turmequé, La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento del contrato	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Calidad de los servicios prestados	Treinta por ciento (30%) del valor total del contrato	Igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más

ESTUDIO DE LAS GARANTIAS PRESENTADAS

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMINETO					
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA				
NIT No.	860-524-654-6				
Póliza No.	600-47-994000070177 (Anexo 0)				
Fecha de Expedición	02/10/2023				
AMPARO	MONTO	VIGENCIA		CUMPLIMIENTO	
		Desde	Hasta	Cumple	No cumple
Cumplimiento del Contrato	$47.660.400,00	14/09/2023	05/12/2024	X	
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$47.660.400,00	14/09/2023	05/08/2027	X	
Calidad del servicio	$71.490.600,00	14/09/2023	14/09/2028	X	
Observaciones	La vigencia del amparo de calidad del servicio comienza a partir del acta de entrega final de obra por un termino de cinco (5) años.				



Una vez analizadas la garantía, la Secretaria General y de Desarrollo Social, encuentra que se ajustan a los parámetros fijados en la cláusula Décima Primera del mencionado contrato, por tanto, las aprueba en todas sus partes.

Para constancia se firma en Turmequé, a los cuatro (4) días del mes de octubre de 2023.

FRANCISCO JAVIER CORTES CASTILLO
Secretario General y de Desarrollo Social

RESPONSABLES	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	**Luis Alirio Garzón Ochoa**	**Francisco Javier Cortes Castillo**	**Francisco Javier Cortes Castillo**
Cargo	Asesor Externo Contratación	Secretario General y de Desarrollo Social	Secretario General y de Desarrollo Social

ACTA DE INICIO

CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-002-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ BOYACÁ
NIT	891801787-8
ALCALDE	PEDRO ANTONIO MURILLO MORENO
C.C. No.	4286030 de Turmequé
CONTRATISTA	INTEROBRAS SC SAS
NIT	901245192-6
REPRESENTANTE LEGAL	ELIANA SARMIENTO CIFUENTES
C.C. NO.	1.049.611.640 DE TUNJA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL YSOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA- TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE-BOYACA
VALOR	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS M/Cte ($238.302.000)
SUSCRIPCIÓN CONTRATO	14 de Septiembre de 2023
PLAZO DEL CONTRATO	Diez (10) meses ejecución, estudios y diseños dos (02) meses, contados a partir del acta de iniciación.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2023000377 (14/08/2023)
REGISTRO PRESUPUESTAL	2023000486 (22/09/2023)
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	04 de Octubre de 2023
DEPENDENCIA SUPERVISION	SECRETARÍA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO

En Turmequé, el día 27 de Octubre de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía municipal el ingeniero HERNANDO ORJUELA MALAGON, Secretario de Planeación y Desarrollo Economico, supervisor del contrato y ELIANA SARMIENTO CIFUENTES, representante legal de INTEROBRAS SC SAS, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio de las actividades correspondientes al Contrato de la referencia.

Se acuerda dar inicio y se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para iniciar el Contrato De INTERVENTORÍA No. CMA-002-2023, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL YSOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA- TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE-BOYACA".

Las Partes declaran iniciado el objeto de contrato de interventoría a partir del día 27 de Octubre de 2023.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por las personas que en ella intervinieron.

HERNANDO ORJUELA MALAGON
Secretario de Planeación y Desarrollo Economico
SUPERVISOR

ELIANA SARMIENTO CIFUENTES
INTEROBRAS SC SAS
CONTRATISTA



Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 54554170725

SUCURSAL VILLAPINZON

MUNICIPIO DE TURMEQUE

CRA 3 # 4 - 65 CENTRO

TURMEQUE BOYACA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,073,617,835.74	*SALDO PROMEDIO*	$	1,073,636,900
TOTAL ABONOS	$	591,029.42	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	591,029.42
SALDO ACTUAL	$	1,074,208,865.16	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			591,029.42	1,074,208,865.16

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA