INFORME MENSUAL DE EJECUCION No. 5
CONVENIO N.º1621 MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE TURMEQUÉ - BOYACÁ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 2 No. 3 – 10 s		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**		$2.383.023.552
	APORTES MIN – FONSECON		$2.383.023.552
	APORTES MUNICIPIO		$0
	OTROS APORTES		$0
FECHA SUSCRIPCION	28 DE JULIO DE 2023		
FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO			
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	HERNANDO ORJUELA MALAGON	28/07/2023	31/12/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	CLAUDIA PATRICIA BARRETO VARGAS	28/07/2023	31/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL	No. 600-47-994000069351	17/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	17 DE JULIO DE 2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACION		FECHA: DD/MM/AAAA
	PRIMERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACION SUSPENSION		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$2.144'721.552		
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$238'302.000		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1. UN PRIMER DESEMBOLSO**, por la suma de MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.072.360.598), contra entrega de los siguientes	NO APLICA	27/07/23	$1.072'360.598

	productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.			
SEGUNDO DESEMBOLSO	**1.**	NO APLICA		$
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.072'360.598
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. POLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: **Aseguradora Solidaria de Colombia**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
600-47-994000069351	Cumplimiento	476.604.710,40	28/06/2023	31/03/2025
	Calidad de servicio	No aplica		

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
N° LP-03-2023	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA		$2.144.442.248
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL COBING INFRATUR		
Fecha de Acta de inicio del contrato	27 de Octubre de 2023		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del Contrato	**26 de Agosto de 2024**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.144.442.248

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA N°	39-44-101155606 – CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
FECHA DE LA POLIZA	Fecha de expedición: 02/10/2023

Amparos	Vigencia		Suma asegurada
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	22/09/2023	05/12/2024	$214.444.224,60
Buen manejo y correcta inversion del Anticipo	22/09/2023	05/12/2024	$643.332.674,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/09/2023	05/08/2027	$107.222.112,40

	Estabilidad y calidad de la obra	Ampara 5 años, 0 meses y 0 dias		$214.444.224,80
	Calidad del servicio	22/09/2023	22/09/2028	$32.873.600,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
POLIZA N°	39-40-101040702 – RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
FECHA DE LA POLIZA	Fecha de expedición: 02/10/2023			
	Amparos	**Vigencia**		**Suma asegurada**
		Desde	**Hasta**	
	Predios labores y operaciones	22/09/2023	05/10/2024	232.000.000,00
	Contratistas y Subcontratistas	22/09/2023	05/10/2024	232.000.000,00
	Vehiculos propios y no propios	22/09/2023	05/10/2024	232.000.000,00

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
N°CMA-002-2023	INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA		$238.302.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	INTEROBRAS SC SAS R/L ELIANA SARMIENTO CIFUENTES C.C.No.1.049.611.640 DE TUNJA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**27 de Octubre de 2023**		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del Contrato	**27 de Agosto de 2023**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$238.302.000,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
POLIZA N°	600-47-994000070177 CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES			
FECHA DE LA POLIZA	Fecha de expedición: 02/10/2023			
	Amparos	**Vigencia**		**Suma asegurada**
		Desde	**Hasta**	
	Cumplimiento	14/09/2023	05/12/2024	$47.660.400,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.	14/09/2023	05/08/2027	$47.660.400,00
	Calidad del servicio	14/09/2023	14/09/2028	$71.490.600,00

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**5**	**04 de Diciembre de 2023**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	No aplica	
INFORME FINANCIERO	1	16/11/23
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	Bancolombia 545-541707-25	$430.876.190,76
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Firma acta de inicio	27/10/2023

	Pago Anticipo (03-11-2023) 30%	643.332.674,40
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**.0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**.0%**

% AVANCE DE OBRA	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME: 5
AVANCE: 0%
ESTADO: PRECONTRACTUAL
RECURSOS GIRADOS: 1.072.360.598
Pendiente por recibir: 1.310.662.954

INFORME DE ACTIVIDADES

El municipio de Turmequé, viene adelantando los procesos contractuales para dar cumplimiento al objeto del convenio, de la siguiente forma:

ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA

PROCESO	LICITACION PUBLICA LP-03-2023
OBJETO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA
VALOR	Dos Mil Ciento Cuarenta Y Cuatro Millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho Pesos M/Cte. ($2.144.442.248)
ESTADO:	Firma Acta de inicio
Enlace	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-39604&g-recaptcha-response=03AAYGu2RPVKp2MckYD7AXfEswjD8Ra1uJgkHttsI8oxium0g6653j_EPQ5CY4gQKX4w-7DEZwDyfpXEWSCwahPv8BDc5ckigO1Ep96oiW3yFkoACqrDU1eOMdov-VO7rJOyQ7tTHmE0R78b_eI2TsrOYN0VH4iRReaHstpWfjNG8OKS88m1yvM1P2IwIpn-U8NgCGnCfs31BoyITZp73ARrV8eSAyEjAFvoWmz6K87xtXZrnCRmEs58Z3WgaHl0JxIstIim_h6B5Zq5R2xCeKdEygtGRUXCUp01xomSwpomFuhv1OHvwt4A5Olu0iJ04pj5lXtwjXDV2tp51dZ-RK5cow1UTaju9IPLOSKWECkGxHVj8nwIbgj4n89h9fTB0LEkkPYPBxSmCQyfbCQlWFSG721X8mu_7Zkvj1_DBIw18QbfOABg4Uiva3-BtU6DKDmw6RbPFUY3H1Yjqn0LF_fzA9MHU5Wz0h9bMXQlsW-VkEbF36hjrO3g0JKF9_2BKM2YCMeLYRnETNj_rsHq10wqjwAixMtsTX3dTxuBJGsdjIdDlQGPkCFOvCP4S_uzbi-p6WDBxqEX5XFW7uxGAp2o7m4XzuDWXkqLW8Gckinkv9E-Ul0R6QDkCsdxcTGnGnjf2bdwII51P4
Pagos	03/11/2023 Anticipo del 30% ($643.332.674,40)

INTERVENTORIA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS

PROCESO	**CONCURSO ABIERTO DE MERITOS CMA-002-2023**
OBJETO	INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA
VALOR	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS ($238.302.000) M/CTE
ESTADO:	Firma Acta de inicio
Enlace	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13755512&g-recaptcha-response=03ADUVZwD3h8OJXWD8o0BIfXTIfZ_z3ignWAoZyRFp3-

	qE1ZNIi4Secxt67GMv353mfQmmiDXpfqjjfNZU8937nuwNOd0HWjNvX7OpZZvvJ9b5JLN24SvIk4IxUqFXEHHA6ztFMpYuiduOUImEmX5ozs_xQ9YGn789JPRnQdhMWqKt-5DZNsjttrO4rgGQWyjz8mEG1uvsd2Iys5rnX3WG3y0CJOnIsd6g0miQxt064OTEW4cnaNfniPN2sMOjW4rTdQ735YipkYb9lmoUNZ5Hj2NUxMNyEMLaNhNv2Dyt4TpVk7OqiaIH0Z7OLP3eSWDfA8CZV08sMLP09U1FaK3WjdwLyboIAt22NOsv5e8V6LGq6q4mkNmGJBFR1wEYTh6SP0QhWhj8AsIq1Kqro7jT3qMSJgMkGSFO-pRrAeKJn10fGmWw-Nu2nBruAKwWQ1nY0BSglwyoMsLC1xfMxOGF2PIIa_gK16TzNfRKmLdl_sw3saWczCL1s4pegy_XQd6IQaEq121A5SDS1VcDLcFoJlhdDTl5D3X5zoKdgUv2V-ljWq_Im-DdL8k

NOTA:

-

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/11/2023 (Acta No. 2)	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

HERNANDO ORJUELA MALAGON
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

PEDRO ANTONIO MURILLO MORENO
Alcalde Municipal

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

MUNICIPIO DE TURMEQUE

NIT. 891801787

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 26 de junio de 2023 HASTA: 30 de junio de 2023

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 545-541707-25

RESUMEN

SALDO INICIAL: 0.00 SALDO FINAL: 0.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2023/06/26	SALDO INICIAL		000000	0.00
2023/06/30	SALDO FINAL		000000	0.00

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 54554170725

SUCURSAL VILLAPINZON

MUNICIPIO DE TURMEQUE

CRA 3 # 4 - 65 CENTRO

TURMEQUE BOYACA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	172,964,458
TOTAL ABONOS	$	1,072,455,791.72	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	95,193.72
SALDO ACTUAL	$	1,072,455,791.72	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/07	PAGO INTERBANCARIO			1,072,360,598.00	1,072,360,598.00
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			95,193.72	1,072,455,791.72
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 54554170725

SUCURSAL VILLAPINZON

MUNICIPIO DE TURMEQUE

CRA 3 # 4 - 65 CENTRO

TURMEQUE BOYACA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,072,455,791.72	*SALDO PROMEDIO*	$	1,072,474,836
TOTAL ABONOS	$	590,389.70	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	590,389.70
SALDO ACTUAL	$	1,073,046,181.42	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			590,389.70	1,073,046,181.42

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

MUNICIPIO DE TURMEQUE

NIT. 891801787

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de septiembre de 2023 HASTA: 30 de septiembre de

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 545-541707-25

RESUMEN

SALDO INICIAL: 1,073,046,181.42 SALDO FINAL: 1,073,617,835.74

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2023/09/01	SALDO INICIAL		000000	1,073,046,181.42
2023/09/30	SALDO FINAL		000000	1,073,617,835.74
2023/09/30	ABONO INTERESES AHORROS	VILLAPINZON	000000	571,654.32

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 54554170725

SUCURSAL VILLAPINZON

MUNICIPIO DE TURMEQUE

CRA 3 # 4 - 65 CENTRO

TURMEQUE BOYACA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,073,617,835.74	*SALDO PROMEDIO*	$	1,073,636,900
TOTAL ABONOS	$	591,029.42	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	591,029.42
SALDO ACTUAL	$	1,074,208,865.16	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			591,029.42	1,074,208,865.16

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR

COBING S.A.S.
CONSTRUCTORA OBRAS DE INGENIERIA

Turmequé, 25 de octubre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
ATN: SECRETARIA DE PLANEACIÓN
planeacion@turmeque-boyaca.gov.co
Turmeque-Boyaca

MT-004-10-2023

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. LP 03-2023

Asunto: SOLICITUD DESEMBOLSO ANTICIPO

ANTICIPO INF CONVIVENCIA

Respetados señores,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los documentos relacionados a continuación, con el fin de que se realice el trámite de desembolso de anticipo correspondiente al contrato en referencia, con objeto "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ – BOYACÁ" conforme a la CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO la Entidad pagara al contratista el valor del contrato mediante un pago a título de anticipo por un valor del treinta (30%) una vez cumplido los requisitos para el trámite.

- Plan de Inversión de Anticipo
- Cuenta de Cobro Anticipo
- Contrato de Fiducia
- Certificación Bancaria
- Certificación Parafiscales
- RUT Unión Temporal Cobing Infratur

Lo anterior para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR
R/L JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS
CONTRATISTA

Recibí
27/10/2023
11:00 am

MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PROGRAMACIÓN INICIAL	X	**FECHA**	jueves, 19 de octubre de 2023
REPROGRAMACIÓN			
CONTRATO No.	LP 03- 2023		
OBJETO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.144.442.248,00		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL COBING INFRATUR		
NIT	901.755.256-7		
INTERVENTOR	INTEROBRAS SC S.A.S.		
SUPERVISOR	ING. HERNANDO ORJUELA MALAGON		
PLAZO	DIEZ (10) MESES		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	30%	$ 643.332.674,40	

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 147.931.200,00	22,99%
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULOS DE PARQUE INFANTIL Y GYM VITAL	$ 125.000.000,00	19,43%
3	ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	$ 40.000.000,00	6,22%
4	MATERIALES E INSUMOS DE OBRA	$ 155.999.247,00	24,25%
5	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ 65.000.000,00	10,10%
6	SERVICIO DE TRANSPORTE	$ 59.402.227,40	9,23%
7	PAGO DE SALARIOS Y JORNALES	$ 50.000.000,00	7,77%
TOTAL		**643.332.674,40**	**100,00%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ		**REVISÓ Y APROBÓ**	
Firma		**Firma**	
Nombre	JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS	**Nombre**	ELIANA SARMIENTO CIFUENTES
Cargo	R/L UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR CONTRATISTA	**Cargo**	R/L INTEROBRAS SC S.A.S. INTERVENTOR
	NIT. 901.755.256-7		NIT. 901.245.192-6

	MUNICIPIO DE TURMEQUE	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMP. DE EGRESO ALCALDÍA MPAL Nro: EGR - 2023110003

Nit: 891801787-8

viernes, 3 de noviembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023110003	03-nov-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE UNION TEMPORAL COBING INGRATUR
CC o NIT 901755256 **DV** 7
DIRECCION CL 24 10 16 OF 104
TELEFONO 3125919250
BANCO **CUENTA**
TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No TRANSFERENCIA
VALOR PAGO 643,332,674.40
DESCRIPCION

ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATO DE OBRA N° LP 03-2023; REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA

SON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 40 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100605016		BanCol Cta Aho 545-541707-25 Proy. De Infraestructura para la Convivencia Tipo 1B	00.00	543,332,674.40			
11100605016		BanCol Cta Aho 545-541707-25 Proy. De Infraestructura para la Convivencia Tipo 1B	00.00	100,000,000.00			
24010101 901755256 001	2.3.40.4002004.035	Adquisicion de Bienes y Servicios UNION TEMPORAL COBING INGRATUR	495,401,474.40	00.00			
24010101 901755256 001	2.3.40.4002004.035	Adquisicion de Bienes y Servicios UNION TEMPORAL COBING INGRATUR	147,931,200.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**643,332,674.40**	**643,332,674.40**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000376	2023000487	2.3.40.4002004.035.2.3.2.02.02.00 5.54111.98.1.2.3.3.04.10	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020-2023 EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE . FUENTE: 1.2.3.3.04.10-CONVENIO 1621 DE 2023 ENTRE LA NACION MIN INTERIOR	495,401,474.40
Meta : 98	Mantener y mejorar dieciséis escenarios deportivos lúdico recreativos y culturales destinados al sano esparcimiento de la población Turmequense.			
2023000376	2023000487	2.3.40.4002004.035.2.3.2.02.02.00 5.54111.98.1.2.3.3.04.10	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020-2023 EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE . FUENTE: 1.2.3.3.04.10-CONVENIO 1621 DE 2023 ENTRE LA NACION MIN INTERIOR	147,931,200.00
Meta : 98	Mantener y mejorar dieciséis escenarios deportivos lúdico recreativos y culturales destinados al sano esparcimiento de la población Turmequense.			
TOTAL PRESUPUESTO				**643,332,674.40**

Elaboró YINA Aprobo: ORDENADOR DEL GASTO	**Modifico:** **Reviso:** Yina Katheryn Moreno V TESORERO MUNICIPAL	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

	MUNICIPIO DE TURMEQUE	Código: COM-2023110003	
	GESTION FINANCIERA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO ALCALDIA No. COM-2023110003

Nit: 891801787-8

viernes, 3 de noviembre de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	UNION TEMPORAL COBING INGRATUR	**CC o NIT**	901755256	**DV**	7
DIRECCION	CL 24 10 16 OF 104	**TEL**	3125919250		
DESCRIPCION	ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATO DE OBRA N° LP 03-2023; REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA. CORRESPONDIENTE AL VALOR DE $147.931.200 PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EL RESTANTE PARA LA OBRA.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
19060115	Anticipo al contrato de obra N°LP 03-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA	147,931,200.00	00.00
19060115	Anticipo al contrato de obra N°LP 03-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA	495,401,474.40	00.00
24010101	Adquisicion de Bienes y Servicios UNION TEMPORAL COBING INGRATUR	00.00	643,332,674.40
	SUMAS IGUALES	643,332,674.40	643,332,674.40
Documento	**Valor a Girar**	643,332,674.40	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000376	2023000487	2.3.40.4002004.035.2.3.2.02.02.00 5.54111.98.1.2.3.3.04.10	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020-2023 EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE . FUENTE: 1.2.3.3.04.10-CONVENIO 1621 DE 2023 ENTRE LA NACION MIN INTERIOR	495,401,474.40
Meta : 98	Mantener y mejorar dieciséis escenarios deportivos lúdico recreativos y culturales destinados al sano esparcimiento de la población Turmequense.			
2023000376	2023000487	2.3.40.4002004.035.2.3.2.02.02.00 5.54111.98.1.2.3.3.04.10	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020-2023 EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE . FUENTE: 1.2.3.3.04.10-CONVENIO 1621 DE 2023 ENTRE LA NACION MIN INTERIOR	147,931,200.00
Meta : 98	Mantener y mejorar dieciséis escenarios deportivos lúdico recreativos y culturales destinados al sano esparcimiento de la población Turmequense.			
TOTAL PRESUPUESTO				**643,332,674.40**

PEDRO ANTONIO MURILLO MORENO
ALCALDE MUNICIPAL

YINA
Elaboró

Modificó

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TURMEQUE **Nombre del pago:** pago1 **Fecha:** 03-11-2023 **Hora:** 16:50:05 **Fecha de envío del pago:** 03-11-2023

NIT: 891801787 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 03-11-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 03-11-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 54554170725

Impreso por: pemurillo34

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $100,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $100,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
04000007973	Ahorros	8300538122	FIDEICOMISO UT COB	100,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-11-2023

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TURMEQUE **Nombre del pago:** anticipo **Fecha:** 07-11-2023 **Hora:** 10:24:07 **Fecha de envío del pago:** 07-11-2023

NIT: 891801787 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 07-11-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 07-11-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 54554170725

Impreso por: pemurillo34

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $543,332,674.40	**Valor Registros Procesados:** $543,332,674.40	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
04000007973	Ahorros	8300538122	FIDEICOMISO UT COB	543,332,674.40	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2023

CONVENIO 1621 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INSFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1 B EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ, BOYACÁ

INFORME FINANCIERO DEL AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO TURMEQUÉ BOYACÁ

PROYECTO (S): PROYECTO DE INSFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1 B

CUENTA (AHORROS) No. 545-541707-25 **DEL BANCO:** **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO $ 2,383,023,552.00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 2,383,023,552.00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 0.00

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	27/07/2023	GIRO 1	$ 1,072,360,598.00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	$
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	$
		GIRO 4	$
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	$ 1,072,360,598.00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) $ 1,072,360,598.00

VALOR CONTRATADO: $ 2,382,744,248.00

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
CONTRATO DE OBRA No.LP 03-2023	UNION TEMPORAL COBING INGRATUR SAENZ ROJAS JOHAN CAMILO	$ 2,144,442,248.00	N/A	$ 2,144,442,248.00	$ 2,144,442,248.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°CMA -002-2023	INTEROBRAS SC S.A.S SARMIENTO CIFUENTES ELIANA PATRICIA	$ 238,302,000.00	N/A	$ 238,302,000.00	$ 238,302,000.00
TOTAL CONTRATADO				$ 2,382,744,248.00	$ 2,382,744,248.00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
CONTRATO DE OBRA No.LP 03-2023	ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATO DE OBRA N° LP 03-2023; REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA.	2023110003	2023110003	03/11/2023	$ 643,332,674.40	$ 0.00	$ 643,332,674.40
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 643,332,674.40	$ 0.00	$ 643,332,674.40

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/07/2023	$ 95,193.72
31/08/2023	$ 590,389.70
30/09/2023	$ 571,654.32
31/10/2023	$ 591,029.42
TOTAL (3)	$ 1,848,267.16

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0.00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	$ 1,072,360,598.00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	$ 643,332,674.40
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1,848,267.16
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	$ 1,848,267.16
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	$ 430,876,190.76

OBSERVACIONES

FIRMA

Yina Katheryn Moreno V.

YINA KATHERYN MORENO VILLALOBOS
Tesorera General

* SE ADJUNTAN COPIAS DEL EXTRACTOS BANCARIOS.

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

FECHA	2 (Día)	11 (Mes)	2023 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 1

CONTRATO DE OBRA No. LP 03-2023 **DE** 22/09/2023

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA -TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE -BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-002-2023 **DE** 14/09/2023

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S.

SUPERVISOR: ING. HERNANDO ORJUELA MALAGON

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
ING. CLAUDIA BARRETO VARGAS	PROFESIONAL PLANEACIÓN	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
ING. JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS	DIRECTOR DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR
ARQ. GERMAN ESPINEL	ARQUITECTO DISEÑADOR	UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR
ARQ. JOHN SOSA BENAVIDES	ARQUITECTO REVISOR	INTEROBRAS SC S.A.S.
ING. ELIANA SARMIENTO CIFUENTES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	INTEROBRAS SC S.A.S.
ING. DARIO CORDOBA	SUPERVISOR	MINISTERIO DEL INTERIOR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

REALIZAR REVISIÓN DE IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

EL CONTRATISTA DE OBRA INFORMA QUE SE ENCUENTRA PERFECCIONADO EL CONTRATO CON PÓLIZAS, CUYA FECHA DE INICIO SE SUSCRIBIÓ EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2023. DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES PREVIAS INFORMADAS POR PARTE DEL MINISTERIO LA SEMANA ANTERIOR Y CON BASE EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PROYECTO, SE PRESENTA LA IMPLANTACIÓN INICIAL.

EL ARQUITECTO DISEÑADOR INFORMA QUE PARA LA IMPLANTACIÓN SE TUVO ERN CUENTA LAS VINCULACIONES GENERALES DEL PROYECTO, SU FUNCIONALIDAD, SU CONCEPTO INICIAL Y LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO. SE TIENE UN PLANTAMIENTO DE ZONIFICACIÓN EN LA CUAL SE TIENE EN CUENTA LAS CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS CORRESPONDIENTES A UNA CANCHA DE FÚTBOL, UNA CANCHA DE BALONCESTO Y UNA EDIFICACIÓN CON BATERÍAS SANITARIAS.



ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

El futuro es de todos | Minvivienda

FECHA	2 (Dia)	11 (Mes)	2023 (Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



SE TIENE DUDAS RESPECTO A LA CUBIERTA DEL ÁREA POLIVALENTE, RESPECTO A SI SE DEBE MANTENER LA FORMA CÓNICA O SI SE PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LAS EDIFICACIONES DE LA ZONA.



EL MUNICIPIO PRESENTA DUDAS RESPECTO DE LA ENTRADA AL PROYECTO, A LO CUAL EL ARQUITECTO DISEÑADOR INFORMA QUE EL PROYECTO ES ABIERTO Y SE GENERA ACCESO PUNTUAL POR LA EDIFICACIÓN 4 Y EL ÁREA DE URBANISMO 6 Y SE ACLARA QUE EL PROYECTO NO CONTIENE CERRAMIENTO. LA ÚNICA ZONA QUE CONTEMPLA EL CERRAMIENTO ES EL ÁREA DE JARDÍN

EL SUPERVISOR DEL MINISTERIO SOLICITA LAS IMÁGENES DE LA ZONA DEL PROYECTO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES EXISTENTES Y SI SE ENCUENTRA EL PREDIO LISTO POR PARTE DEL MUNICIPIO PARA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN.

SE INFORMA POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL PREDIO A LA FECHA SE ENCUENTRAN CON LAS OBRAS EXISTENTES SIN DEMOLER, NI DESCAPOTAR, DEBIDO A QUE SE RECOMENDA QUE SEAN LLEVADAS A CABO ESTAS

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

El futuro es de todos | Gobierno

FECHA	2 (Día)	11 (Mes)	2023 (Año)

ACTIVIDADES A CARGO DEL MUNICIPIO UNA VEZ SE HAYAN FINALIZADO LOS DISEÑOS, E INMEDIATAMENTE ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA, TODA VEZ QUE LAS LLUVIAS PUEDEN GENERAR CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SUELO.

MINISTERIO INDICA QUE EL NO INICIO DE LAS DEMOLICIONE NO PUEDE SER LIMITANTE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PERFORACIONES DEL ESTUDIO DE SUELOS, A LO CUAL EL CONTRATISTA DE OBRA INDICA YA SE HICIERON LOS SONDEOS DEL ESTUDIO DE SUELOS, DEMOLIENDOSE LA PLACA EN EL ESPACIO DESTINADO PARA ESTA ACTIVIDAD.

SE MUESTRA REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PREDIO ACTUAL, PARA REALIZAR LA EXPLICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN PROYECTADA.

SE ACLARA POR PARTE DEL DISEÑADOR AL MINISTERIO QUE NO SE ESTÁ DANDO LA ESPALDA A LA EDIFICACIÓN EXISTENTE CON EL EDIFICIO DE SERVICIOS, DADO QUE POR ESE COSTADO SE ESTÁ DEJANDO EL ACCESO PRINCIPAL, DEBIDO A QUE EL VOLÚMEN DEL CENTRO ES ABIERTO Y SIRVE COMO ENTRADA.

EL MUNICIPIO INFORMA QUE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE SE UTILIZA PARA LA CANCHA DE FÚTBOL PUNTUALMENTE.

CONTRATISTA DE OBRA INFORMA QUE DURANTE EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO NO SE UBICÓ RED DE ALCANTARILLADO POR LA VÍA QUE COLINDA CON EL PROYECTO, Y POR DONDE ESTABA INDICADO EN LA DISPONIBILIDAD INICIAL DEL SERVICIO, A LO CUAL EL MUNICIPIO INFORMA VA A VERIFICAR, YA QUE EN CASO DE QUE NO EXISTA SE DEBERÁ LLEVAR LA DESCARGA HASTA LA VÍA DEL CIC.

MINISTERIO INFORMA QUE TODAS LAS COMUNICACIONES DEBEN SER DE MANERA OFICIAL, ESPECIALMENTE TODAS LAS DISPONIBILIDADES, ASÍ COMO LA DEL SERVICIO DE ENERGÍA.

MINISTERIO INFORMA QUE LA DINÁMICA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CAMBIA PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS, QUEDANDO LAS APROBACIONES SUPEDITADAS A COMETÉS PRESENCIALES, DEJANDO LOS COMITÉS VIRTUALES ÚNICAMENTE PARA REVISIÓN DE OBSERVACIONES PUNTUALE, NO OBSTANTE LAS APROBACIONES SON SOLO PRESENCIALES.

PARA LAS REVISIONES SE VAN A REQUERIR LOS PARES DE PROFESIONALES DE OBRA E INTERVENTORÍA PARA LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS DISEÑOS.

LAS MESAS DE TRABAJO SE VAN A ESTABLECER CON LA ARQUITECTA MACARENA MORALES POR PARTE DEL MINISTERIO, CUYA FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN SERÁ INDICADA POR EL MINISTERIO.

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

FECHA	2 (Dia)	11 (Mes)	2023 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
PORGRAMACIÓN DE COMITÉS PRESENCIALES		MINISTERIO DEL INTERIOR
AVANCE DE DISEÑOS		CONTRATISTA

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Eliana Saimeth Cruz	
John Carlo Jaramillo	

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

El futuro es de todos — Mininterior

FECHA 17 (Día) 11 (Mes) 23 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 2

CONTRATO DE OBRA No. LP 03-2023 DE 22/09/2023

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA -TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE -BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-002-2023 DE 14/09/2023

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S.

SUPERVISOR: ING. HERNANDO ORJUELA MALAGON

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Paula Mascarenas Morales	Supervisora	Ministerio Del Interior
Elianet Sarmiento Cifuentes	Director Interventoria	Interobras SC SAS
Johan Camilo Suarez R.	Director obra.	UT Cobing Infratur.
Jhon Jaime Sosa	Apoy. Interventoria Arq.	Interobras Sc sas.
Germán Espinel	Arquitecto	U-T Cobing Infratur.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar visita de reconocimiento al predio por parte del Ministerio.
Presentar avance arquitectónico para aprobación de implantación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza presentación de cada una de las partes, Ministerio del Interior, Municipio de Turmequé, Contratista de obra e interventoría.
Se realiza visita al sitio de la obra, donde se identifican las condiciones del predio, con una planimetría relativamente uniforme, rodeando con una cancha de fútbol y una cancha de baloncesto.
Se informa al Ministerio que la red de alcantarillado no pasa por la vía que colinda con el predio, sino por una vía posterior, a lo cual informan el Ministerio se debe contemplar en el presupuesto del proyecto únicamente la red de alcantarillado hasta una caja de entrega junto al proyecto, quedando a competencia del Municipio la acometida de conexión hasta la red pública.
Se presenta la alternativa de implantación 1 y 2.
Se sugiere por parte del Ministerio que el espacio de acceso de las edificaciones se maneje con una pergola o cubierta diferente.
El Municipio pregunta si el proyecto contempla un cerramiento, a lo cual aclara el Ministerio que el proyecto no contempla cerramiento, ya que funciona como un parque abierto, con seguridad para las edificaciones.
Se debe revisar el espacio junto al volumen de los baños, de

PMH.

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

El futuro es de todos — Minhacienda

FECHA: 17 (Día) | 11 (Mes) | 23 (Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

forma que se garantice una distancia mínima de circulación.
Se debe eliminar la circulación entre la edificación de los baños y la cancha de fútbol, dado que no presenta funcionalidad para el proyecto, y generar una plazoleta frente a acceso por edificación de baños.
Se debe incluir en la implantación el cuadro parqueadero.
La implantación seleccionada corresponde a la que contiene el parque infantil entre bloque de baños y cancha polivalente, y el gimnasio junto a edificación de aulas.

Se revisaría por parte del Ministerio si se debe conservar el cerdén junto a la vía como parte de aislamiento.
Se sugiere por parte del ministerio realizar un cerca de acceso por el costado superior de la vía y mantener en el resto de perímetro contra la vía la cerca viva.

Se recomienda por parte del Ministerio tener precaución con el manejo de aguas lluvias, para manejarlo con sumidero y manejar los diámetros de tubería suficientes y de acuerdo a la norma para su evacuación.

Se revisa la cubierta del cerca polivalente, la cual es del agrado del Ministerio respecto a el cambio de su forma, no obstante se verificará en el Ministerio internamente la viabilidad del cambio.

Se proyecta reunión virtual para el día martes 21 de noviembre para revisar la atención de observaciones en implantación.

En caso de modificaciones de cantidades o al proyecto se debe solicitar autorización a interventoría y Ministerio.

Se requiere un informe intermedio y uno final de estudios y diseños por parte de la interventoría.

Pppl.

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

El futuro es de todos | Minvivienda

FECHA (Día) (Mes) (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Atender observaciones de implantación.	21-11-2023	Contratista
Confirmar viabilidad de cambio de cubierta área polivalente.	29-11-2023	Ministerio

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Paula Hacarena Morales Morales	Paula Hacarena Morales.
Eliana Sarmiento Cifuentes	
Johan Camilo Sanz Reyes	
Jhon Jaime Sosa Bravo	
Germán Espinel	

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

El futuro es de todos — Mininterior

FECHA	21 (Día)	11 (Mes)	2023 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 3

CONTRATO DE OBRA No. LP 03-2023 DE 22/09/2023

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA -TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE -BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-002-2023 DE 14/09/2023

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S.

SUPERVISOR: ING. HERNANDO ORJUELA MALAGON

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
JOHAN CAMILO SAENZ	DIRECTOR DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR
GERMAN ESPINEL	ARQUITECTO DISEÑADOR	UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR
PAULA MACARENA MORALES MORALES	SUPERVISOR	MINISTERIO DEL INTERIOR
HERNANDO ORJUELA MALAGON	SUPERVISOR	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
CLAUDIA BARRETO	APOYO SUPERVISIÓN	MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
ELIANA SARMIENTO CIFUENTES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	INTEROBRAS SC S.A.S.
JHON SOSA	ARQUITECTO REVISOR	INTEROBRAS SC S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

REALIZAR SEGUIMIENTO MEDIANTE COMITÉ VIRTUAL PARA REVISIÓN DE ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE IMPLANTACIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE REALIZA LA PRESENTACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN ACTUALIZADA PARA REVISIÓN DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES



ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

El futuro es de todos | Mininterior

FECHA	21 (Dia)	11 (Mes)	2023 (Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE PRIORIZARON LOS ACCESOS POR LOS DOS VÉRTICES, DANDO LA AMPLITUD POR EL COSTADO DE LA CANCHA EN CONCRETO CON MAS GERARQUÍA EL ÁREA DE ACCESO, SE DA UN ESCALONAMIENTO PARA BAJAR AL PROYECTO RESPECTO DEL NIVEL DE LA VÍA, JUNTO CON RAMPAS, SE DA CONTINUIDAD A LAS CIRCULACIONES POR MEDIO DE LOS VOLÚMENES Y SE DELIMITARON MEJOR LAS CIRCULACIONES. LAS ZONAS DE LOS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA PARTE DE LAS AULAS Y LA SALA SE ABRIÓ PARA DAR ACCESO MEDIANTE UNOS ESCALONES A RAMPA PARA ACCESO DESDE LA VÍA. SE MANTUVO EL ÁREA DE LA PISTA LA CUAL CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y SE GENERAN TRANSICIONES DE PASO POR LA PISTA DE TROTE PARA SU INTEGRACIÓN CON LAS CIRCULACIONES. LA ZONA DE JUEGOS SE DEJÓ DEFINIDA CON LOS ACCESOS COMO LO INDICA EL DOCUMENTO. SE MANEJA LA ZONA DEL LINDERO POR LA VÍA CON UN CERRAMIENTO VERDE DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL MUNICIPIO Y SE DEJA UNA PROYECCIÓN DE ACCESO A LA CANCHA DE FÚTBOL. SE GIRÓ INTERNAMENTE EL ÁREA POLIVALENTE, QUEDANDO LA GRADERÍA CONTRA EL COSTADO DE LA CANCHA Y EL AUDITORIO HACIA EL PARQUE.

SE CONECTA EL ARQUITECTO EDWIN TORRES POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, QUIEN INICIA SU INTERVENCIÓN, SOLICITANDO LA REVISIÓN DE LAS ÁREAS CON EL FIN DE VERIFICAR QUE SE ENCUENTREN CUMPLIENDO, RESPECTO A LOS VOLÚMENES EN EL ÁREA DE BAÑOS Y CAFETERÍA SON RECONOCIBLES, SIN EMBARGO HAY DOS ESPACIOS QUE NO SE ENTIENDE QUE SON POR LO QUE TOCA IDENTIFICARLOS, AL IGUAL QUE EN EL OTRO VOLÚMEN DE LAS ÁULAS.

EN LA PARTE DE LOS JUEGOS SE DEBE GENERAR UNA BARANDA CON MALLA PARA QUE NO PUEDAN ACCEDER LOS ANIMALES Y SIRVA DE PROTECCIÓN. SE ACLARA AL QRQUITECTO QUE LA CERCA DE LINDERO EXISTE EN ALAMBRE DE PÚAS JUNTO CON PLANTAS PARA CONFORMAR UNA CERCA VIVA.

EL CONTRATISTA ACLARA QUE LA VÍA EXISTENTE ES RURAL Y QUE SE BVUSCA CON LA CERCA VIVA BRINDAR ALGO DE PROTECCIÓN AL PROYECTO, DADO QUE EL PREDIO COLINDA CON PREDIOS PRIVADOS.

SE INFORME POR PARTE DEL ARQUITECTO DISEÑADOR QUE LAS ÁREAS SE ENCUENTRAN AJUSTADAS AL DOCUMENTO, SE PUEDEN PRESENTAR UNAS VARIACIONES LEVES PERO NO SUPERAN 2 M2. RESPECTO DE LAS ÁREAS SE INDICA QUE EL ESPACIO 3 Y 10 SON CLAUDIA BARRETO

ÁREAS MULTIFUNCIONALES CUBIERTOS QUE SE SIRVEN COMO ACCESOS. EL ESPACIO 5 SE PROYECTA PARA CAFETERÍA Y EL 4 PARA BODEGA, CON MIRAS A QUE EN FUNCIONAMIENTO SE CONVIERTA EN UN ÁREA DE SERVICIO.

LOS ESPACIOS 9 Y 11 SE VEN ABIERTOS PORQUE EL DOCUMENTO AL PARECER PRETENDE DEJAR UN ÁREA COMPELETA LIMPIA MEDIANTE MANEJO DE PUERTAS, INTEGRANDO LOS ESPACIOS 9, 10 Y 11, NO OBSTANTE SE PIDE ACLARACIÓN AL RESPECTO.

MINISTERIO INDICA QUE DEPENDE LO QUE PROPONGA EL DISEÑADOR, DADO QUE NO ES DE FUERZA MAYOR QUE SE CIERREN LOS ESPACIOS. MINISTERIO INDICA QUE ES IMPORTANTE RECONOCER EN ESE ESPACIO QUE TIPO DE MATERIALES SE VAN A UTILIZAR DADO QUE EL PROYECTO ESTÁ ESTABLECIDO PARA EL APROVECHAMIENTO ABIERTO DEL PÚBLICO, MOTIVO POR EL CUAL LOS MATERIALES QUE SE IMPLEMENTEN DEBEN GARANTIZAR SU DURACIÓN EN EL TIEMPO PARA EL USO PÚBLICO.

PARA EL MISMO. RESPECTO DE LA CERCA DEL LINDERO SE INFORMA SE MANTIENE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO Y SE DEJA UNA ZONA VERDE DE RETROCESO, CUYA CERCA SE MANTENDRÁ ÚNICAMENTE EN LA ZONA VERDE.

MINISTERIO INDICA SE DEBE TENER EN CUENTA EL PERFIL DE LA VÍA Y LA NORMATIVIDAD DEL MUNICIPIO PARA EL MANEJO DE LOS ACCESOS. LOS RECORRIDOS QUE SE FORJAN CON LAS EDIFICACIONES COLINDANTES A LARECER SE CORTAN SIN UN AISLAMIENTO EN EL ANDÉN, POR LO QUE SE DEBE GENERAR MÁS INDEPENDENCIA, MEDIANTE BORDILLOS.

MINISTERIO INDICA QUE HAY FORMAS QUE NO ES CALRO A QUE CORRESPONDEN, COMO EL GANCHO QUE SE ENCUENTRA AL COSTADO DE LA RAMPA DE ACCESO, A LO CUAL SE INDICA QUE CORREPONDE A UNA CONTENCIÓN LEVE QUE SE ESTÁ REVISANDO PARA HACERLA MEDIANTE ZONA VERDE.

SE INDICA QUE EN LA ZONA 12 SE TIENE PREVISTO EL CICLOPARQUEADERO, A LO CUAL INDICA EL MINISTERIOR QUE SE DEBE UBICAR EN UNA PARTE MÁS CERCANA AL ACCESO DE LA VÍA.

SE CONSULTA AL MINISTERIO SI SE TIENE DEFINIDAS LA CANTIDAD DE ELEMENTOS QUE VAN, A LO CUAL INFORMA QUE SE DEFINIRÁ EL DÍA VIERNES, JUNTO CON LA CUBIERTA DEL ÁREA POLIVALENTE.

PARA EL VIERNES SE PRESENTARÍAN LOS AJUSTES Y LA VOLUMETRÍA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

SE DEBE INSTALAR LA VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO A MÁS TARDAR EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2023

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

El futuro es de todos | Mininterior

FECHA: 21 (Día) | 11 (Mes) | 2023 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
COMITÉ PRESENCIAL EN MIN INTERIOR	24/11/2023	TODAS LAS PARTES
ENTREGA DE VOLUMETRÍA ARQUITECTÓNICA	24/11/2023	CONTRATISTA
DEFINICIÓN APARATOS PARQUE Y GIMNASIO, Y CUBIERTA	24/11/2023	SUPERVISOR MINISTERIO

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Elicra Salamanca Cifuentes	
Johan Camilo Jaur Rojas	

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

El futuro es de todos — Minvivienda

FECHA: 24 (Día) | 11 (Mes) | 23 (Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 4

CONTRATO DE OBRA No. LP 03-2023 **DE** 22/09/2023

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL COBING INFRATUR

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA -TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUE -BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-002-2023 **DE** 14/09/2023

INTERVENTOR: INTEROBRAS SC S.A.S.

SUPERVISOR: ING. HERNANDO ORJUELA MALAGON

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Hernando Orjuela	Supervisor	Municipio de Turmequé
Paula Macarena Morales	Supervisor	Ministerio del Interior
Johan Camilo Suerte	Director Obra	U.T. Cobing Infratur
Germán Espinel	Arquitecto	" "
Ellena Saimiento	Director Interventoría	Interobras SC SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Realizar revisión de avance proyecto arquitectónico

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia con la revisión de la atención de observaciones de la implantación, en la cual se realizan los siguientes ajustes:

- Se verifican niveles de la vía respecto del nivel del proyecto, generándose rampas por los dos accesos.
- Se genera una zona de servicio tipo cafetería por el acceso que viene de la cancha.
- Se solicita autorización por parte del diseñador para modificar distribución de los baños, manteniendo la misma área.
- Se plantean unas puertas plegables en el volumen de las aulas, para que en un momento determinado se cuente con toda el área, manteniendo el volumen del entrado por el centro abierto al público.
-

Por parte del municipio se solicita que en el volumen de las aulas se mantengan las puertas iniciales del proyecto.

Por parte de interventoría se solicita que en caso de mantener las puertas del proyecto se verifique su funcionalidad, teniendo en cuenta el ancho de la hoja de 2,5 m por cada costado.

Se solicita por parte del ministerio se separen las circulaciones colindantes con la cancha y el aislamiento.

Se presenta planos de fachadas de volúmenes y área equivalente.

ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURMEQUÉ
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

El futuro es de todos | Minvivienda

FECHA: 24 (Día) | 11 (Mes) | 23 (Año)

Se Solicita por parte del Ministerio el envió del proyecto arquitectónico en archivo editable.
Se Sugiere por parte del Ministerio retubicar poceta de aseo.
Se realiza la presentación de la volumetría en programa Sketchup.
Se aclara por parte del Ministerio que la conexión de los servicios puede derivarse de la existente en las edificaciones conexas.
La próxima reunión presencial se plantea para el día lunes 4 de diciembre en las instalaciones del Ministerio.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Entrega editable proyecto arquitectónico	24-11-2023	Contratista

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
HERNANDO OZUELA MALAGON	
Paula Macarena Morales Prada	
John Camilo Jaramillo	
German Espinel	
Eliana Salmiento Cifuentes	