SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES-SVR
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INFORME 01

Ingeniera.
MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
TERRITORIAL RISARALDA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME NUMERO 01 DE ACTIVIDADES 3204 DE 2023
Periodo:	**DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.** Nuevo formato MEPI-FR-1, versión 1, desde julio de 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	077 de 11/09/2023

Respetado subdirector, y/0, Gerente y/o Director (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SANTA TERESITA- EL MUÑECO, COD 46350
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.5 KM

1. CONTRATO DE OBRA 3204-2023

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**3204 de 2023**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA**	NIT:	NIT 901.724.682-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA con CC 6.761.612 con una participación del 90% y AIRO CONSTRUCTORES S.A.S con el NIT 901.067.276-2 con una participación del 10%.		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA.		
FECHA DE INICIO:	22/09/2023	2023S-VRIS-006215 DE 21/09/2023	Unidad ejecutora SVR
VALOR INICIAL:	$ 192.524.426,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0.00		
ADICIÓN 2:	$ 0.00		
ADICIÓN 3:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 192.524.426,00		
ANTICIPO	$ 57.338.316,00 (30%)		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 57.338.316,00 (30%)		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 57.338.316,00 (30%)		
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 9 DIAS O HASTA EL 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	0 MESES		
PRÓRROGA 1:	0 MES		
PRÓRROGA 2:	0 MESES		
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**HASTA 31/12/2023**		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1007723	2023	11(NACION)	C-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	$ 192.524.426,00		
			ACTA 1 DE OBRA (del 22 al 29 de septiembre de 2023)		$ 0.00	$ 192.524.426,00
TOTAL				$ 192.524.426,00	$ 0.00	$ 192.524.426,00

El contratista este primer mes está ajustando la logística para las obras.

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	Valor Facturado
ACTA 1 DE OBRA (del 22 al 29 de septiembre de 2023)	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Se reporta un avance para el contrato de OBRA, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 191.127.723,00	100
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0 %
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0 %

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0.00% a corte 30/09/2023
Meta física ejecutada %: 0.00% a corte 30/09/2023

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A para este periodo	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A para este periodo	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	**No. COMITÉ**	**TRAMITE**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
--------	-------		
--------	-------		

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA INICIALES
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** BY-100037470 **Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 19.252.443,00	**Póliza No. BY-100037470 Anexo No. 0**	08/09/2023	10/07/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 57.757.328,00		08/09/2023	10/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 38,504,886.0		08/09/2023	10/01/2027
ESTABILIDAD DE OBRA	$ 57.757.328,00		08/09/2023	08/09/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. BY-10004870 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	232,000,000	**Póliza No. BY-10004870 Anexo No. 0**	08/09/2023	10/01/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A para este periodo				

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VRIS-006215	21/09/2023	CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA	Orden de inicio al contrato
2023S-VRIS-006211	21/09/2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE BELEN DE UMBRIA	Información sobre contrato No 3204 de 2023. INVIAS TERRITORIAL RISARALDA
2023S-VRIS-006209	21/09/2023	CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA	Reunión técnica inicial del Contrato No. 3204 de 2023. Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A para este periodo			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA en este caso NO APLICA

INFORME 01

2.1 INFORMACION GENERAL

Dicha labor la ejerce directamente el supervisor, es decir supervisión directa al contrato.
Existe un apoyo por parte del Ing. Alvaro Morales-contratista externo.

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

NO APLICA

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

NO APLICA

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

NO APLICA

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

NO APLICA

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICA

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A para este periodo	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

NO APLICA

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A para este periodo				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NO APLICA

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

El CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA, es una empresa con sede en la ciudad de Tunja-Boyacá, desde la citación a la reunión técnica, llega a la entidad, con el fin de realizar la visita y conocer el proyecto.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Sin comentarios

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Sin comentarios

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Las obras no tendrán impacto ambiental, se desarrollan en vías terciarias a cargo del INVIAS. Se tratará de generar poco impacto en los horarios de trabajo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Resolución/Solicitud de comisión	Fecha de Visita
	Visita el 27/09/2023 reunión técnica inicial


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin comentarios.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Sin comentarios

Cordialmente,



ELKIN MEJIA CARCAMO
CC 72.198.373 DE BARRANQUILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 20E
FECHA ELABORACION INFORME 10/10/2023