	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SVR-GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** (DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3204-2023 (Indique número y año)

OBJETO: ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA.

CONTRATISTA: CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA identificado con el NIT 901.724.682-9 (integrado por GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA con CC 6.761.612 con una participación del 90% y AIRO CONSTRUCTORES S.A.S con el NIT 901.067.276-2 con una participación del 10%). (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: NO APLICA INTERVENTOR: NO APLICA- SUPERVISOR ING. ELKIN MEJIA CARCAMO

PLAZO INICIAL: 100 DIAS O HASTA EL 31/12/2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: Prorroga 1 hasta el 29/02/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/09/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPEN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incl. $ 192.524.426,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+** $ 192.524.426,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. _01____ de fecha 20/12/2023		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	201.7			Demolición de estructuras	m3	21	$ 230.000	$ 4.830.000	2	$ 460.000				
2	201,15			Remocion de alcantarillas.	ml	18	$ 90.000	$ 1.620.000	5	$ 450.000				
3	600.1.1			Excavaciones varias sin clasificar	m3	1	$ 41.000	$ 41.000	1	$ 41.000				
4	600.2.3			Excavaciones Varias en Material Comun en Seco (manual)	m3	1	$ 46.000	$ 46.000	50	$ 2.300.000				
				ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA y/o PAVIMENTO RIGIDO						$ -				
5	320.3			Subbase granular	M3	65	$ 180.000	$ 11.700.000	65	$ 11.700.000				
6	630,7			Concreto resistencia 14 Mpa (G) (Ciclopeo)	M3	13	$ 575.000	$ 7.475.000	25	$ 14.375.000				
7	630,4			Concreto Resistencia 21 Mpa (D)	M3	51	$ 790.000	$ 40.290.000	51	$ 40.290.000				
8	640.1			Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2626	$ 8.350	$ 21.927.100	2626	$ 21.927.100				
9	500			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, MR-38 (3.8 MPa)	M3	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000	1	$ 1.100.000				
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES						$ -				
10	600.1.1			Excavaciones varias sin clasificar	M3	44	$ 41.000	$ 1.804.000	44	$ 1.804.000				
11	610,1			Relleno para Estructuras con suelo	M3	8	$ 162.000	$ 1.296.000	8	$ 1.296.000				
12	661,1			Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	7	$ 980.000	$ 6.860.000		$ -				
13	630.4			Concreto de resistencia 21 Mpa (D)	M3	8	$ 800.000	$ 6.400.000	8	$ 6.400.000				
14	640.1			Acero de refuerzo Fy 4200 MPA	Kg	579	$ 8.350	$ 4.834.650	579	$ 4.834.650				
15	670.5			Disipadores de energía en concreto (Concreto 21 Mpa)	M3	8	$ 870.000	$ 6.960.000	8	$ 6.960.000				
16	671.1			Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo. Concreto resistencia 21 Mpa	M3	36	$ 700.000	$ 25.200.000	36	$ 25.200.000				
17	673.1.1			Geotextil Tipo NT-2500	M2	10	$ 13.000	$ 130.000	10	$ 130.000				
18	673.2			Material Granular Drenante maximo 3"	M3	3	$ 150.000	$ 450.000	3	$ 450.000				
19	663,1			Tuberias de plastico tipo PVC de diametro 4" perforada	M	50	$ 20.000	$ 1.000.000	50	$ 1.000.000				
				REMOCION DE DERRUMBES				$ -		$ -				
20	211.2P			Remoción de derrumbes (Con retrocargador)	m3	600	$ 12.700	$ 7.620.000	581	$ 7.378.700				
21	900,3			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3-KM	4800	$ 4.100	$ 19.680.000	4648	$ 19.056.800				

ACTA EN CEROS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-4-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 05/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SVR-GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** (DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3204-2023 (Indique número y año)

OBJETO: ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA.

CONTRATISTA: CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA identificado con el NIT 901.724.682-9 (integrado por GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA con CC 6.761.612 con una participación del 90% y AIRO CONSTRUCTORES S.A.S con el NIT 901.067.276-2 con una participación del 10%). (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: NO APLICA INTERVENTOR: NO APLICA- SUPERVISOR ING. ELKIN MEJIA CARCAMO

PLAZO INICIAL: 100 DIAS O HASTA EL 31/12/2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: Prorroga 1 hasta el 29/02/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/09/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPEN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incl. $ 192.524.426,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+** $ 192.524.426,00

				OBRAS VARIAS						$ -					
22	681-22			Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado estilo 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	20	$ 355.000	$ 7.100.000	20	$ 7.100.000					
23	710.1			Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75x75 cm)	und	6	$ 680.000	$ 4.080.000	6	$ 4.080.000					
24	900.2			Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	M3-KM	1000	$ 1.900	$ 1.900.000	1000	$ 1.900.000					
				ITEMS NO PREVISTOS											
25	NP01-661,1			Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 600 mm de diametro interior	ML		$ 806.662		2	$ 1.613.324					
26	NP02-900.1P			Transporte de Materiales piedra para gavion, arenas, triturado, subbase, relleno, para construccion de placa huella, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	M3-E		$ 46.782		161	$ 7.531.902					
27	NP03-900.2P			Transporte de CEMENTO, para construccion de placa huella, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	KG-E		$ 108		13.556	$ 1.464.048					
28	NP04-900.3P			Transporte de ACERO DE REFUERZO, para construccion de placa huella, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	KG-E		$ 156	$ -	1320	$ 205.920					
29	NP05-900.4P			Transporte de TUBERIA DE CONCRETO, para construccion de placa huella, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	UND / E		$ 35.000	$ -	2	$ 70.000					
								SUBTOTAL OBRAS		$ 191.118.444					
*								PROVISON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS, ITEMS NO PREVISTOS, MODIFICATORIAS Y ADICIONALES (INCLUYE PAGA)		$ -					
*								PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA(LEY 1682-2017)		$ -					
*								VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA		$ 191.118.444					
								AIU		30%					
								ADMINISTRACION		20%					
								IMPREVISTOS		5%					
*								UTILIDAD		5%					
*								**VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)**		$ 1.396.635					
*															
*								**VALOR TOTAL**		**$ 192.515.079,00**					

ACTA EN CEROS

		$ 192.524.426,00	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 57.338.316,00	30%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ 57.338.316,00	30%

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SVR-GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** (DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3204-2023 (Indique número y año)

OBJETO: ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA.

CONTRATISTA: CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA identificado con el NIT 901.724.682-9 (integrado por GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA con CC 6.761.612 con una participación del 90% y AIRO CONSTRUCTORES S.A.S con el NIT 901.067.276-2 con una participación del 10%).

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: NO APLICA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: NO APLICA- SUPERVISOR ING. ELKIN MEJIA CARCAMO

PLAZO INICIAL: 100 DIAS O HASTA EL 31/12/2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: Prorroga 1 hasta el 29/02/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/09/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPEN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incl. $ 192.524.426,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+** $ 192.524.426,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

ESTA ACTA 4, ES EN CEROS PUES EL CONTRATISTA ESTA AVANZANDO OBRA CON RECURSOS PROPIOS Y CON EL ANTICIPO DEL 30%. TENIENDO OBRA POR COBRAR, NO PUDO POR EL TERMINO DE 13/12/2023.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA
Contratista
Matrícula Profesional No.: 15219 – 18565 BYC

Firma:
Nombre: ELKIN MEJIA CARCAMO
SUPERVISOR CONTRATO
Matrícula Profesional No.: 08202592229 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.