ACTA No 01 DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE CONTRATO MINIMA CUANTÍA
No- 002– CMNC-2023

CONTRATANTE	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CAQUETÁ - AMDELCA
CONTRATISTA	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S
NIT	901.187.919-4
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
OBJETO	ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PROYECTOS PARA ADELANTAR LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: **PROYECTO 1:** FORTALECIMIENTO ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ. **PROYECTO 2:** • MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES • VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ. **PROYECTO 3:** MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
FECHA DE CELEBRACIÓN	12/12/2023

Elaboró y Revisó	**ANDRÉS FELIPE CADAVID RAMIREZ** Gestor Contractual	VINCULACIÓN	Contrato PS No. 013 del 06/12/2023	Firma	
Revisó y Aprobó	**NINI JOHANA OLAVI ROJAS** Directora Ejecutiva	VINCULACIÓN	Resolución No. 032 del 10/08/2023	Firma	

PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.
VALOR FINAL DEL CONTRATO INCLUIDA ADMINISTRACIÓN DELEGADA:	CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($424.630.356) .
FORMA DE PAGO	La Asociación de Municipios del Caquetá AMDELCA, pagará los recursos de la siguiente manera: **PAGO ADMINISTRACIÓN DELEGADA:** El pago de la administración delegada se hará en la finalización del proyecto, previo de cumplimiento de los requisitos. **PAGO PARA LOS PROYECTOS:** **PAGOS PROYECTO 1 y 3: i)** Fortalecimiento alquiler, instalación y mantenimiento de figuras de alumbrado navideño en el marco de la celebración de las fiestas navideñas y fin de año en el municipio de Morelia Caquetá, y **ii)** Mantenimiento de fachadas externas y paredes internas de sedes educativas del municipio de Morelia, departamento del Caquetá; se pagará así: Asociación de Municipios del Caquetá "AMDELCA" pagará mediante un pago del 100%, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento: a la entrega del informe técnico, administrativo y financiero del Contrato y certificado de cumplimiento expedida por el supervisor del Contrato **PAGOS PROYECTO 2:** • Mantenimiento y adecuación de puentes colgantes rurales • Vías terciarias en el municipio de Morelia Caquetá. Se pagará así:

	Un primer desembolso correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del aporte del Municipio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución e incorporación de los recursos por parte del contratista.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD INICIAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **62** del 06 de diciembre de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	REGISTRO PRESUPUESTAL No: 71 y 72 del 12 de Diciembre de 2023.
No. GARANTÍA	**PROYECTO 1: FORTALECIMIENTO ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ.** Número de la póliza: 100067990 del 14 de diciembre de 2023 **PROYECTO 2: vías terciarias en el municipio de Morelia Caquetá. (presupuesto 1)** Número de la póliza: 100067920 del 13 de diciembre de 2023 **PROYECTO 2: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES (presupuesto 2)** Número de la póliza: 100067918 del 13 de diciembre de 2023 **PROYECTO 3: Mantenimiento de fachadas externas y paredes internas de sedes educativas del municipio de Morelia, departamento del Caquetá.(presupuesto 1)** Número de la póliza: 100067916 del 13 de diciembre de 2023

Elaboró y Revisó	**ANDRÉS FELIPE CADAVID RAMIREZ** Gestor Contractual	VINCULACIÓN	Contrato PS No. 013 del 06/12/2023	Firma	
Revisó y Aprobó	**NINI JOHANA OLAVI ROJAS** Directora Ejecutiva	VINCULACIÓN	Resolución No. 032 del 10/08/2023	Firma	

MODIFICACIONES A LA GARANTÍA	N/A
FECHA DE INICIO	14 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA TERMINACIÓN FINAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR EJECUTADO	$424.630.356
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0
SALDO A FAVOR DE AMDELCA	$0
VALOR PAGADO	$175.550.310,63
VALOR A PAGAR	$249.080.045,37
PERIODO EJECUTADO:	14 DE DICIEMBRE A 29 DE DICIEMBRE DE 2023

PRÓRROGAS	
PRÓRROGA No. Y FECHA	**TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)**
N/A	N/A

MODIFICACIÓN	
MODIFICACIÓN No. Y FECHA	**VALOR**
No. 001 del 23 de diciembre de 2023	$424.630.356

Elaboró y Revisó	**ANDRÉS FELIPE CADAVID RAMIREZ** Gestor Contractual	VINCULACIÓN	Contrato PS No. 013 del 06/12/2023	Firma	
Revisó y Aprobó	**NINI JOHANA OLAVI ROJAS** Directora Ejecutiva	VINCULACIÓN	Resolución No. 032 del 10/08/2023	Firma	

SUSPENSIONES Y REINICIOS	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. Y FECHA	**ACTA DE REINICIO No. Y FECHA**
N/A	N/A

El Supervisor manifiesta que ha adelantado en ejercicio de la supervisión las siguientes actividades:

Tareas	Actividades Realizadas
OBLIGACIONES GENERALES	
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.	En todo el proceso contractual se evidenció la disposición y cumplimiento de los parámetros establecidos por la entidad y la normativa por parte del contratista.
2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	El objeto contractual de la administración delegada fue desarrollado a cabalidad y con la finalidad dispuesta por la entidad para la correcta ejecución del contrato de Mínima Cuantía.
3. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato.	Se tuvo comunicación constante con el supervisor de la entidad.
4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	Se atendió las sugerencias, recomendaciones y correcciones encontradas en el desarrollo del contrato.
5. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.	El contrato fue desarrollado en concordancia al objeto del contrato, en las condiciones exigidas de calidad, oportunidad y atendiendo las obligaciones de los documentos del proceso de contratación.

Elaboró y Revisó	**ANDRÉS FELIPE CADAVID RAMIREZ** Gestor Contractual	VINCULACIÓN	Contrato PS No. 013 del 06/12/2023	Firma	
Revisó y Aprobó	**NINI JOHANA OLAVI ROJAS** Directora Ejecutiva	VINCULACIÓN	Resolución No. 032 del 10/08/2023	Firma	

6. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante	El administrador delegado dispuso de su conocimiento y experiencia, además de la disposición del personal de su empresa para que todo estuviera dentro de los estándares de cumplimiento.
7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso.	Se garantiza la calidad del servicio prestado durante todo el contrato, teniendo la experticia de los profesionales y la dedicación de tiempo necesaria para el correcto desarrollo del contrato.
8. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	En la comunicación constante con el supervisor de la entidad no se encontraron reclamaciones directas o indirectas al desarrollo del objeto contractual, según lo sustentado en cada una de las reuniones de seguimiento con el administrador delegado.
9. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	El administrador delegado actuó bajo los parámetros de supervisión de la entidad, atendiendo a los direccionamientos de aprobación de intervención de recursos por parte de la entidad.
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta	Se dió cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones presentes en la carta de presentación de la oferta
11. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	Las modificaciones realizadas al contrato se hicieron con fundamento a la idónea presentación de las solicitudes de las inconsistencias encontradas por parte del administrador luego de la evaluación de situaciones elevadas por la entidad.
12. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier	Durante la permanente comunicación entre el supervisor del municipio, de AMDELCA, y la administración delegada; se encontraron

tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.	Situaciones en el cambio de las condiciones técnicas del proyecto: **PROYECTO 2:** • MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES (presupuesto 2) Para esto se hizo la solicitud de elevar un acta de comité en donde se justifique el cambio de las condiciones técnicas dispuestas para el desarrollo del proyecto; acta que fue desarrollada por AMDELCA, la administración delegada, contratista ejecutor y el Municipio de Morelia - Caquetá, para el sustento del cambio de condiciones técnicas.
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan accidentes o condiciones insalubres.	Por parte del administrador delegado se atendió a las leyes y reglamentos relativos a salud ocupacional y seguridad industrial, incluido precaución referentes a accidentes o condiciones insalubres
14. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	Por parte del administrador delegado se atendió a las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo, y se atendió las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
15. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	Se dió un adecuado manejo de la información suministrada al administrador delegada, teniendo en cuenta que de acuerdo al principió de publicidad y transparencia, cualquier persona puede evidenciar la ejecución del proceso contractual.

16. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante	Se hizo constante reporte de la información requerida por el supervisor de la entidad, en los tiempos y atendiendo a los requerimiento presentados por el mismo
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	
1. Administración delegada de proyectos para adelantar la ejecución de los siguientes proyectos: **PROYECTO 1:** Fortalecimiento alquiler, instalación y mantenimiento de figuras de alumbrado navideño en el marco de la celebración de las fiestas navideñas y fin de año en el municipio de Morelia Caquetá. **PROYECTO 2:** • Mantenimiento y adecuación de puentes colgantes rurales • vías terciarias en el municipio de Morelia Caquetá. **PROYECTO 3:** Mantenimiento de fachadas externas y paredes internas de sedes educativas del municipio de Morelia, departamento del Caquetá.	Se desarrolló la Administración Delegada de proyectos en donde se hizo la debida contratación para la ejecución del objeto contractual de la siguiente manera: **PROYECTO 1:** Fortalecimiento alquiler, instalación y mantenimiento de figuras de alumbrado navideño en el marco de la celebración de las fiestas navideñas y fin de año en el municipio de Morelia Caquetá. Para la ejecución de este proyecto se elaboró el **CONTRATO DE OBRA 001 de 2023 Entre el Administrador delegado NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S y el contratista ejecutor Montilla Vargas Anyi Lizeth** **PROYECTO 2:** Para la ejecución de este proyecto se elaboraron dos (2) contratos de ejecución: • Mantenimiento y adecuación de puentes colgantes rurales: **CONTRATO DE OBRA 003 de 2023 entre el Administrador delegado NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S y el contratista ejecutor CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S.** • Vías terciarias en el municipio de Morelia Caquetá:

	CONTRATO DE OBRA 004 de 2023 Entre el Administrador delegado NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S y el contratista ejecutor CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S **PROYECTO 3:** Mantenimiento de fachadas externas y paredes internas de sedes educativas del municipio de Morelia, departamento del Caquetá. Para la ejecución de este proyecto se elaboró el **CONTRATO DE OBRA 002 de 2023 entre el Administrador delegado NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S y el contratista ejecutor CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S** El cumplimiento se ve reflejado a través del informe final presentado por el Administrador Delegado.
2. Ejercer la dirección y el control administrativo de las actividades, con el objeto de conseguir la correcta ejecución de las obras conforme a las especificaciones y demás exigencias de la Entidad, la cual suministrará el presupuesto de obra, aclarando que el contratista se encargará de la ejecución del objeto convenido por cuenta y riesgo de la Entidad contratante.	El administrador delegado ejerció el control administrativo del contrato, con lo siguiente: 1. Celebró tres (3) Contratos de Obra y uno (1) de Suministro para la ejecución de los proyectos 2. Se puso a disposición el personal que hace parte de la empresa NORSUR para una correcta ejecución de la Administración delegada. 3. Realizó la supervisión en la ejecución de los referidos contratos y cumplimiento del alcance. 4. Se recibieron los Informes de ejecución y se aprobaron los mismos a través de los informes de administración delegada presentados con soporte en éste.

	5. Se aprobaron y autorizaron los pagos correspondientes al porcentaje total de ejecución de los proyectos 6. Se firmaron las actas de terminación y recibo a satisfacción de las obras de los cuatro (4) contratos. 7. Se recibió la aceptación por parte de la Veeduría Ciudadana de los contratos ejecutados. 8. Se desarrollo el seguimiento de los cuatro (4) contratos para evidenciar el cumplimiento total de los objetos contractuales de los proyectos
3. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en nombre del tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el material, equipos para la construcción, personal técnico y demás necesarios para la ejecución de la obra, siempre y cuando la adquisición tenga el aval del supervisor y el interventor del contrato (cuando lo tuviere)	Se desarrolló por parte del Administrador Delegado toda la contratación requerida para la ejecución de los tres (3) proyectos que se encuentran descritos en el objeto contractual, en donde se garantizo y aprobó por parte del supervisor del contrato la idoneidad de las contrataciones realizadas para el cumplimiento del objeto contractual
4. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que de hecho se puedan predicar.	El administrador delegado asumió las necesarias y pertinentes obligaciones de cuidado para que no se presentaran detrimentos a la entidad, y se diera un correcto manejo de los bienes suministrados por parte de la misma para la ejecución de los proyectos.
5. Presentar informes parciales de avances de ejecución de la obra a la supervisión designada por parte de Asociación de Municipios De	Se realizaron reuniones constantes entre el supervisor de la entidad y la administración delegada para revisión y ajuste del informe final del contrato.

Caquetá y/o al Interventor del proyecto de inversión, cada vez que se requiera	
6. Realizar un informe final y entregarlo al supervisor delegado por AMDELCA, en el cual deberá de contener el avance de las actividades ejecutadas como administrador delegado para la obra pública referida: o El avance físico y financiero del proyecto o Contratos realizados en virtud de la administración delegada o Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades. o Actividades más representativas o Notas, sugerencias u Oficios enviados al contratista (si se han enviado) o Planilla de pagos a la seguridad social o Acta de pago al contratista.	Se hizo entrega del informe final de la administración delegada, en donde se evidencia la correcta ejecución del contrato y se anexan los informes de supervisión elevados para cada uno de los contratos de ejecución, en donde se puede evaluar el cumplimiento del objeto contractual. Así mismo, anexa evidencias y soportes de la ejecución de los proyectos y de la administración delegada

PARÁGRAFO 1: hacen parte integral del presente informe de supervisión, el informe final del Administrador Delegado con todos los soportes de ejecución relacionados y entregados a la entidad, junto con las Facturas Electrónicas y Cuenta de Cobro por los valores pendientes de pago tanto de la ejecución de los proyectos como de la Administración Delegada. (SE ANEXAN AL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN)

PARÁGRAFO 2: Todas los impuestos y deducciones a lugar estarán sujetas a las reflejadas en los pagos realizados por el municipio en el pago final del Convenio Interadministrativo a AMDELCA.

PARÁGRAFO 3: Hace parte de los soportes el Apoyo de Supervisión Técnica del Electricista voluntario de AMDELCA al Contrato de Suministro No. M001, así como los Informes de Supervisión de NORSUR a todos los contratistas ejecutores de los cuatro (4) proyectos.

De otra parte, los suscritos efectuaron la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la cláusula 9 del contrato y se corrobora el pago de la seguridad social correspondiente al mes de DICIEMBRE por parte de la EMPRESA NORSUR, como también por el Ingeniero Civil contratado por NORSUR, IMER AUGUSTO RICO BOHORQUEZ, Planillas que hacen parte integral del expediente.

Elaboró y Revisó	**ANDRÉS FELIPE CADAVID RAMIREZ** Gestor Contractual	VINCULACIÓN	Contrato PS No. 013 del 06/12/2023	Firma	
Revisó y Aprobó	**NINI JOHANA OLAVI ROJAS** Directora Ejecutiva	VINCULACIÓN	Resolución No. 032 del 10/08/2023	Firma	

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción de AMDELCA, adjuntando copia del informe a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella interviene.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

AMDELCA

Firma:

Nombre: **NINI JOHANA OLAVI ROJAS**
C.C. No. 52.790.020 de Bogotá D.C
Cargo: Directora Ejecutiva
Supervisora

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: **EDUARDO SALGUERO RIVEROS**
Representante Legal
C.C. No.: 1.110.460.707
Contratista

Firma:

Nombre: **ANDRÉS FELIPE CADAVID RAMIREZ**
Apoyo Supervisión/Gestor Contractual
Contratista AMDELCA

Elaboró y Revisó	**ANDRÉS FELIPE CADAVID RAMIREZ** Gestor Contractual	VINCULACIÓN	Contrato PS No. 013 del 06/12/2023	Firma	
Revisó y Aprobó	**NINI JOHANA OLAVI ROJAS** Directora Ejecutiva	VINCULACIÓN	Resolución No. 032 del 10/08/2023	Firma	

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 001-2023

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S.
Supervisión:	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S.
Objeto del Contrato:	FORTALECIMIENTO, ALQUILER, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FIGURAS DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ
Contrato No:	SUMINISTRO M001
Contratista:	ANYI LIZETH MONTILLA VARGAS
Representante Legal:	NA
Valor del Contrato:	$ 40.000.000,00
Valor del Anticipo:	$ 0,00
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2023
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Otro Si No.	1
Adición valor del contrato:	N/A
Valor del Contrato + Adicional:	N/A
Plazo de ejecución:	Desde la fecha del acta de inicio hasta el 29 de diciembre de 2023
Fecha de inicio:	14 de diciembre de 2023
Prórroga:	N/A

Fecha de ejecución Final:	29 de diciembre de 2023
Fecha de suspensión:	N/A
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Anticipo	$ 0,00
Acumulado	$ 0,00
Fecha de desembolso	N/A
Amortización Acta parcial 1	$ 0,00
Pendiente por amortizar	$ 40.000.000,00

En la fecha veintinueve (29) de diciembre de 2023, **EDUARDO SALGUERO RIVEROS**, Representante Legal de NORSUR Ingeniería y topografía Zomac S.A.S, rinde **informe de supervisión** correspondiente al periodo 14/12/2023 al 29/12/2023 del Contrato de Suministro Nº 001 del 14 de diciembre de 2023

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO

1.1. Personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente:

Personal o equipo ofrecido	Personal o equipo en desarrollo del Objeto	Cumplimiento		Observaciones
		Si	No	
1	ANYI LISETH MONTILLA VARGAS **C.C. 1.117.517.711 Florencia**	x		

1.2. El alcance del objeto y su cumplimiento correspondió a lo siguiente:

Actividad Contractual	Soportes/ Evidencias	Cumplimiento		Observaciones
		Si	No	
Acreditar el pago de los tributos municipales para poder suscribir acta de inicio.		x		

NOR SUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MC 135-CMNC-2023	FECHA	DIC-2023
	MINIMA CUANTÍA 002-CMNC-2023	ELABORO	E.R.M
	INFORME DE SUPERVISIÓN	REVISO	E.S. R

Actividad Contractual	Soportes/ Evidencias	Cumplimiento		Observaciones
		Si	No	
Suscribir el Acta de Inicio del contrato.	Anexa al informe	X		
Cumplir con el objeto del Contrato en los términos pactados		X		
Cumplir con las características técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas.		X		
Informar oportunamente (dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes) al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.		X		
Permitir al supervisor asignado por la entidad, realizar la inspección del contrato y ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el cumplimiento del contrato.		X		
Garantizar la calidad y buena presentación del servicio objeto de la contratación.		X		
Realizar las actividades específicas y entrega de los productos e informes relacionados, para ser recibidos por parte del supervisor		X		
La base para el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y de los parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) no podrá ser inferior a un (01) SMMLV, ni inferior a la utilidad presunta del contrato, ni superior a 25 SMMLV.		X		

Actividad Contractual	Soportes/ Evidencias	Cumplimiento		Observaciones
		Si	No	
El contratista se obliga a prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual a la suspensión o ampliación del contrato si a ello hay lugar.		X		
Reemplazar los productos y/o bienes que resulte defectuosos o de mala calidad, igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los productos y/o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el Contratista no restituye los productos y/o bienes defectuosos dentro del término señalado por la entidad, ésta podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento.		X		
El trasporte, cargue, descargue, y entrega de los productos y/o bienes requeridos por la entidad, serán asumidos por el Contratista y entregados directamente en el lugar indicado.				N/A
Suscribir el Acta de Liquidación del contrato.		X		
Las demás que deriven de la ejecución contractual.		X		

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

La Supervisión adelantó las actuaciones administrativas contempladas en el Manual de Interventoría y Supervisión del Municipio, las cuales se refieren a lo siguiente:

Actividad	Actividad Realizada	Cumplimiento		Observaciones
		Si	No	
1. Copiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con el máximo de información sobre el origen del contrato;	Se conformó el expediente contractual	X		

Actividad	Actividad Realizada	Cumplimiento		Observaciones
		Si	No	
2. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo;	N/A	N/A	N/A	
3. Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista;	No hay lugar a decisiones que interfieran injustificadamente en las acciones del contratista	X		
4. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución del contrato, de tal forma que la entidad intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas;	No ha habido comunicaciones de solicitudes por parte del contratista	x		
5. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados y enviar, una vez se produzca, copia de la misma al asesor jurídico de la Entidad.	Se llevan de manera permanente al expediente contractual los documentos que día a día se producen.	x		
6. Coordinar con las dependencias de la Entidad que tengan relación con la ejecución del contrato, para que éstas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales;	Se mantiene permanente contacto con el contratista y se indaga al personal directivo sobre la entrega de información al contratista para el cumplimiento del objeto contractual.	x		
7. Procurar que por causas atribuibles a la entidad no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se rompa el equilibrio financiero del contrato;	No habido amenaza de desequilibrio contractual	x		
8. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato;			x	
9. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos, con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos;	Se cumple con el presente informe	X		

Actividad	Actividad Realizada	Cumplimiento		Observaciones
		Si	No	
10. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables;	N/A	X		
11. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato.	N/A	X		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

3.1. Actividades a cargo del Supervisor:

La Supervisión adelantó las actuaciones financieras contempladas en el Manual de Interventoría y Supervisión del Municipio, las cuales se refieren a lo siguiente:

Actividad	Actividad Realizada	Cumplimiento		Observaciones
		Si	No	
1. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo pactado, y constatar su correcta inversión. Para este efecto deberá exigir, según corresponda, la presentación del programa de utilización de personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de flujos de fondos del contrato y el programa de inversión del anticipo;	N/A	X		
2. Revisar, aprobar y tramitar ante la dependencia de la entidad correspondiente, las solicitudes de pago formuladas por el contratista, y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados;	Ver numeral 3.2 del presente informe	x		
3. Verificar que el contratista este al día en los pagos de pensiones, ARP, parafiscales y salud de conformidad con lo establecido en las normas pertinentes.	Ver numeral 3.3 del presente informe	x		
4. Constatar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuéstales requeridos y en ese sentido,				

Actividad	Actividad Realizada	Cumplimiento		Observaciones
		Si	No	
informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reserva y registro cuando se requiera.	Se verifico la existencia del CDP No. 386 de 16 Noviembre 2022 y el RP 723 del 07 Diciembre 2022	x		

3.2. Resumen Financiero y Registro Cronológico de Pagos:

	CONCEPTO	VALOR	% EJECUCIÓN
"1	Valor Inicial del Contrato	$ 40.000.000	
"2	Valor adicional	0,00	
"3	**Valor Final del Contrato (1 +2)**	**$40.000.000,00**	
"4	Valor acumulado ejecutado	40.000.000,00	100
"5	Valor informe periodo del 14/12/2023 al 29/12/2023	40.000.000,00	100
"6	Saldo a Reintegrar	0,00	
"7	**Valor de pago autorizado en el presente informe**	**$40.000.000,00**	

3.3. Verificación del Pago de la Seguridad Social

De conformidad con la normatividad vigente el siguiente corresponde el valor de la seguridad social a pagar:

Dado lo anterior, el contratista allegó las siguientes planillas:

Planilla SOI No. 4532114261, mes DICIEMBRE de 2023 por valor de $235.800

SEGURIDAD APORTADA POR EL CONTRATISTA:

4. SEGUIMIENTO CONTABLE

Actividad	Actividad Realizada	Cumplimiento		Observaciones
		Si	No	
1. Aprobar o rechazar las solicitudes de pago presentadas por el contratista, y darles trámite dentro de la entidad en caso de aprobarlas;	Se certifica con la suscripción del presente informe	X		
2. Mantener al día la contabilidad del contrato en términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y	No hubo lugar a anticipo, ni pago anticipado. La forma de pago (mensual) garantiza la	x		

Actividad	Actividad Realizada	Cumplimiento		Observaciones
		Si	No	
comparación con el presupuesto del contrato;	disponibilidad de los recursos para cumplir con el compromiso adquirido por la administración.			
3. Adelantar cualquier otra actuación contable necesaria para la correcta administración del contrato.	N/A	X		

5. SEGUIMIENTO JURÍDICO

La Supervisión adelantó las actuaciones jurídicas contempladas en el Manual de Interventoría y Supervisión del Municipio, las cuales se refieren a lo siguiente:

Actividad	Actividad Realizada	Cumplimiento		Observaciones
		Si	No	
1. Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías del contrato y velar por que estas permanezcan vigentes hasta su liquidación;	N/A	X		
2. Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen a la entidad, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstas en la ley;	N/A	X		
3. Según el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados;	N/A no existe subcontratistas.	x		
4. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos;	N/A	x		
5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito;	No tiene personal vinculado.		N/A	
6. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar;	N/A	x		
7. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato;	se suscribió acta de inicio y acta de recibo y terminación	x		

Actividad	Actividad Realizada	Cumplimiento		Observaciones
		Si	No	
8. Proyectar el acta de liquidación del contrato;	se suscribió acta de inicio y acta de liquidación Se anexa al informe.		X	
9. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del 0.1contrato;	N/A	x		
10. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría;	N/A	x		
11. Verificar que en los contratos llave en mano, de concesión o similares se agote en primera instancia la etapa de preinv 12. versión como requisito, para iniciar la de inversión.	N/A	x		

Para constancia se firma el presente informe a los veintinueve (29) del mes de diciembre del 2023

EDUARDO SALGUERO RIVEROS
SUPERVISOR
REPRESENTANTE LEGAL
NORSUR INGENIERÍA Y TOPOGRAFÍA ZOMAC S.A.S

IMER AUGUSTO RICO BOHORQUEZ
APOYO SUPERVISIÓN
INGENIERO CIVIL

NORSUR Ingeniería y Topografía	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S.	F-GCT-01-V1
	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 31/12/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA	Total páginas: 14

PERIODO DEL INFORME: DEL: 15/12/2023 AL 29/12/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: No. M002-2023

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA AMAZÓNICA S.A.S

REP. LEGAL: VALENTINA OROZCO CASTRO

OBJETO: MANTENIMIENTO DE FACHADAS EXTERNAS Y PAREDES INTERNAS DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

VALOR INICIAL :	$ 31.538.756,00	ANTICIPO (%)	$ -		
VALOR - ACTA MODIFICACIÓN 1	$	PARCIAL 1 (%)	$ -		
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 2 (%)	$ -		
VALOR FINAL:	$ 31.538.756,00	Σ PARCIALES	$ -		
PAGO AUTORIZADO:			$ 31.538.756,00		

FORMA DE PAGO INICIAL: UN PRIMER PAGO DEL 51% DEL VALOR DEL VALOR DEL APORTE DE MUNICIPIO TRAS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. UN SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO CORRESPODIENTE AL 49% RESTANTE, ENTREGADO TRAS LA ENTREGA DE INFORME (TÉCNICO, ADMINISRATVO Y FINANCIERO) DEL CONTRATO AUNADO AL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO FINAL: PAGO FINAL AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

PLAZO INICIAL: hasta 31 de Diciembre 2023

PLAZO ACTUAL: hasta 29 de Diciembre 2023

	FECHA		
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	12/11/2023		
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO :	14/12/2023		
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO :	29/12/2023	TIEMPO	15 dias
FECHA DE PRORROGA:	N/A	TIEMPO	
FECHA DE SUSPENSION:	N/A	TIEMPO	
FECHA DE REINICIO:	N/A		
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO :	29/12/2023		

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO : FINALIZADO

2. DATOS TÉCNICOS DEL CONTRATO:

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:		INTERVENTORIA	OBRA
☐ RED DE ACUEDUCTO	ML	PROGRAMA: N/A	PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE RED VÍAL REGIONAL
☐ RED ALC. SAN / PLUV	ML		
☐ PTAP / PTAR	UN	MORELIA: NA	MORELIA: MORELIA AMBIENTAL Y TURISTICA
☐ POZOS PROFUNDOS	ML		
☐ VIA URB / SEC / TERC	KM	RUBRO: NA FUENTE: NA	FUENTE: 3-CONVENIOS RUBRO: 2.3.2.02.02.005 COSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
☐ PUENTE / ALC / BOX	UN		
OTRO. CUAL? MANTENIMIENTO		REGISTROS PRESUPUESTALES	REGISTROS PRESUPUESTALES N° 62 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023
☑	ML	FUENTE NA	PRODUCTO
		ACTAS COBRADAS $ NA	ACTAS COBRADAS $ 0
	ML		
META FISICA (VALOR/UN):	ML		

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
3 ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	29/12/2023	N.A.	$ 31.538.756,00	ACTA REALIZADA CON TODOS LOS ÍTEMS CONTRACTUALES. ÍTEMS CONTRACTUALES.
4 ACTA DE LIQUIDACIÓN	29/12/2023	N.A.	$ 31.538.756,00	ACTA REALIZADA CON TODOS LOS ÍTEMS CONTRACTUALES. ÍTEMS CONTRACTUALES.

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (NO APLICA)				CONTRATO DE OBRA			
CONTROL DE CRONOGRAMA: GRAFICO DE AVANCE				**CONTROL DE CRONOGRAMA** GRAFICO DE AVANCE			
CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS** ACTUALIZADAS Y APROBADAS	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
CUADRO INVERSION DE ANTICIPO DE ACUERDO CON PLAN DE INVERSION PROPUESTO CON SOPORTES Y CRONOGRAMA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO INVERSION DE ANTICIPO REV X INT.** DE ACUERDO CON PLAN DE INVERSION PROPUESTO CON SOPORTES Y CRONOGRAMA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO DE RELACION DE PERSONAL** SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO DE EQUIPO** SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORMES DIARIOS SEGÚN FORMATO INFRAESTRUCTURA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME METEREOLOGICO**	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORMES SEMANALES SEGÚN FORMATO INFRAESTRUCTURA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORMES MENSUALES**	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORMACION DEL SECOP REGISTRADA: IMPRESIÓN AL DIA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL**	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
				INFORMACION SECOP REGISTRADA:	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
				SOCIALIZACION	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
				VEEDURIA CIUDADANA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
				VALLA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

% AVANCE EN PLAZO:		PLAZO FALTANTE:		% PROGRAMACION OBRA	0%	% OBRA EJECUTADA	0%

OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)

% AVANCE EN PLAZO:	100%	PLAZO FALTANTE:	0%	% PROGRAMACION OBRA	100%	% OBRA EJECUTADA	100%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

.Visitas para verificación de actividades

Realización comité de Obra - Seguimiento de actividades y control de calidad

Verificación información documental

Revisión elementos de protección personal- Condiciones bio seguridad - Seguridad social personal que labora

Chequeo cumplimiento calidad y buenas prácticas en la ejecución de las actividades contractuales

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION).

INSTITUCION EDUCATIVA SEDE SAN JORGE

ANTES






DURANTE










FINAL











INSTITUCION EDUCATIVO PALMARITO

ANTES















DURANTE













DESPUES














INSTITUCION EDUCATIVO PALMARITO

ANTES





☑ ☐

☑ ☐









DURANTE
















DESPUES
















INSTITUCION EDUCATIVO JUAN XIII

ANTES















DURANTE










m






DESPUES














INSTITUCION EDUCATIVO BOLIVIA

ANTES















DURANTE















DESPUES



























INSTITUCION EDUCATIVO BAJO CALDAS


ANTES















DURANTE
















DESPUES
















NORSUR Ingeniería y Topografía	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S.	F-GCT-01-V1
	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 31/12/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA	Total páginas: 14









Ver Registro Fotográfico

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE	SI ☑ NO ☐	SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO?	SI ☑ NO ☐
CUALES? :		PORQUE?	
SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS:	SI ☐ NO ☑	REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO☑	VALOR?
CAUSALES?:		EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN?	SI ☑ NO ☐
		PORQUE?	

9. OBSERVACIONES

10. FIRMAS

CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S

Valentina Orozco Castro

VALENTINA OROZCO CASTRO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZONAC S.A.S.

EDUARDO SALGUERO RIVEROS
FIRMA DEL SUPERVISOR - REPRESENTANTE LEGAL

IMER AUGUSTO RICO BOHORQUEZ
FIRMA DEL PROFESIONAL DE APOYO - SUPERVISOR NORSUR

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CAQUETÁ - AMDELCA

NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
FIRMA DEL SUPERVISOR - DIRECTORA EJECUTIVA

LUIS ALEJANDRO QUIÑONES VARGAS
FIRMA APOYO SUPERVISOR FINANCIERO / CONTADOR PUBLICO EXTERNO

ANDRES FELIPE CADAVID RAMÍREZ
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN / GESTOR CONTRACTUAL

NORSUR Ingeniería y Topografía	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S.	F-GCT-01-V1
	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 31/12/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA	Total páginas 11

PERIODO DEL INFORME: DEL: 14/12/2023 AL 29/12/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: No. M004-2023

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA AMAZÓNICA S.A.S

REP. LEGAL: VALENTINA OROZCO CASTRO

OBJETO: EJECUCIÓN DEL PROYECTO VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETÁ

VALOR INICIAL :	$ 260.103.145,00	ANTICIPO (%)	$ 131.450.310,00	PLAZO INICIAL:	desde 14 de Diciembre 2023
VALOR - ACTA MODIFICACIÓN 1	$	PARCIAL 1 (%)	$ -	PLAZO ACTUAL:	hasta 29 de Diciembre 2023
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 2 (%)	$ -		FECHA
VALOR FINAL:	$ 260.103.145,00	Σ PARCIALES	$ -	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	12/11/2023
PAGO AUTORIZADO:			$ 128.652.835,00	FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO :	14/12/2023
FORMA DE PAGO INICIAL:	UN PRIMER PAGO DEL 50.7% DEL VALOR DEL VALOR DEL APORTE DE MUNICIPIO TRAS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. UN SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO CORRESPODIENTE AL 49.3% RESTANTE, ENTREGADO TRAS LA ENTREGA DE INFORME (TÉCNICO, ADMINISRATVO Y FINANCIERO) DEL CONTRATO AUNADO AL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO			FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO :	29/12/2023
					TIEMPO 15 días
				FECHA DE PRORROGA: N/A	TIEMPO
				FECHA DE SUSPENSION: N/A	TIEMPO
				FECHA DE REINICIO: N/A	
FORMA DE PAGO FINAL:	PAGO FINAL AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL			FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO :	29/12/2023
				ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO :	FINALIZADO

2. DATOS TÉCNICOS DEL CONTRATO:

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:		INTERVENTORIA	OBRA
☐ RED DE ACUEDUCTO	ML	PROGRAMA: N/A	PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE RED VÍAL REGIONAL
☐ RED ALC. SAN / PLUV	ML	MORELIA: NA	MORELIA: MORELIA AMBIENTAL Y TURISTICA
☐ PTAP / PTAR	UN	RUBRO: NA FUENTE: NA	FUENTE: 3-CONVENIOS RUBRO: 2.3.2.02.02.005 COSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
☐ POZOS PROFUNDOS	ML	REGISTROS PRESUPUESTALES FUENTE NA	REGISTROS PRESUPUESTALES N° 62 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023 PRODUCTO
☑ VIA URB / SEC / TERC	KM	ACTAS COBRADAS $ NA	ACTAS COBRADAS $ 0
☐ PUENTE / ALC / BOX	UN		
OTRO. CUAL?	ML		
	ML		
META FISICA (VALOR/UN):	ML		

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
3 ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	29/12/2023	N.A.	$ 260.103.145,00	ACTA REALIZADA CON TODOS LOS ÍTEMS CONTRACTUALES. ÍTEMS CONTRACTUALES.
4 ACTA DE LIQUIDACIÓN	29/12/2023	N.A.	$ 260.103.145,00	ACTA REALIZADA CON TODOS LOS ÍTEMS CONTRACTUALES. ÍTEMS CONTRACTUALES.

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (NO APLICA)				CONTRATO DE OBRA			
CONTROL DE CRONOGRAMA: GRAFICO DE AVANCE				CONTROL DE CRONOGRAMA GRAFICO DE AVANCE			
CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
CUADRO INVERSION DE ANTICIPO DE ACUERDO CON PLAN DE INVERSION PROPUESTO CON SOPORTES Y CRONOGRAMA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	CUADRO INVERSION DE ANTICIPO REV X INT. DE ACUERDO CON PLAN DE INVERSION PROPUESTO CON SOPORTES Y CRONOGRAMA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	CUADRO DE EQUIPO SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORMES DIARIOS SEGÚN FORMATO INFRAESTRUCTURA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	INFORME METEREOLOGICO	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORMES SEMANALES SEGÚN FORMATO INFRAESTRUCTURA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	INFORMES MENSUALES	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORMACION DEL SECOP REGISTRADA: IMPRESIÓN AL DIA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE	INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
				INFORMACION SECOP REGISTRADA:	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
				SOCIALIZACION	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
				VEEDURIA CIUDADANA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
				VALLA	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

NORSUR Ingeniería y Topografía	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S.	F-GCT-01-V1
	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 31/12/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA	Total páginas 11

% AVANCE EN PLAZO:		PLAZO FALTANTE:		% PROGRAMACION OBRA	0%	% OBRA EJECUTADA	0%
OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)							
% AVANCE EN PLAZO:	100%	PLAZO FALTANTE:	0%	% PROGRAMACION OBRA	100%	% OBRA EJECUTADA	100%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

.Visitas para verificación de actividades

Realización comité de Obra - Seguimiento de actividades y control de calidad

Verificación información documental

Revisión elementos de protección personal- Condiciones bio seguridad - Seguridad social personal que labora

Chequeo cumplimiento calidad y buenas prácticas en la ejecución de las actividades contractuales

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION).

CORREDOR VIAL BOLIVIA - CANDIDO - ROCHELA BAJA



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



PERFILACION DE CUNETAS



PERFILACION DE CUNETAS



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO

CORREDOR VIAL FUENTE HERMOSA - BRUSELAS



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



PERFILACION DE CUNETAS



PERFILACION DE CUNETAS



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO

CORREDOR VIAL VEREDA CAMPO HERMOSO



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO




PERFILACION DE CUNETAS



PERFILACION DE CUNETAS



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO

CORREDOR VIAL VIRGINIA - ROCHELA ALTA



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



PERFILACION DE CUNETAS



PERFILACION DE CUNETAS



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



PERFILACION DE CUNETAS



PERFILACION DE CUNETAS



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO

CORREDOR VIAL SAN JORGE - LAGUNILLA



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



PERFILACION DE CUNETAS



PERFILACION DE CUNETAS



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO

CORREDOR VIAL VEREDA SINAI



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



PERFILACION DE CUNETAS



PERFILACION DE CUNETAS



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO

CORREDOR VIAL VEREDA ALBANO



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO




SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



PERFILACION DE CUNETAS



PERFILACION DE CUNETAS



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO

CORREDOR VIAL VEREDA BUENA VISTA



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO



PERFILACION DE CUNETAS



PERFILACION DE CUNETAS



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO



EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO

NORTE SUR Ingeniería y Topografía	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S.	F-GCT-01-V1
	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACION	Vigencia: 31/12/2021
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA	Total páginas 11

Ver Registro Fotográfico

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☒ NO ☐

CUALES? :

SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☐ NO ☒

CAUSALES?:

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI ☒ NO ☐

PORQUE?

REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ MES VALOR?

EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☒ NO ☐

PORQUE?

9. OBSERVACIONES

10. FIRMAS

CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S

Valentina Orozco C.

VALENTINA OROZCO CASTRO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

EDUARDO SALGUERO RIVEROS

FIRMA DEL SUPERVISOR - REPRESENTANTE LEGAL

IMER RICO

IMER AUGUSTO RICO BOHORQUEZ

FIRMA DEL PROFESIONAL DE APOYO - SUPERVISIÓN

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAEMENTO DEL CAQUETA - AMDELCA

MARY JOHANNA CLAVI ROJAS

FIRMA SUPERVISORA / DIRECTORA EJECUTIVA

LUIS MARTIN QUIÑONES VARGAS

FIRMA APOYO SUPERVISOR FINANCIERO / CONTADOR PUBLICO EXTERNO

ANDRES FELIPE CADAVID RAMIREZ

FIRMA APOYO SUPERVISOR / GESTOR CONTRACTUAL

NORSUR Ingenieria y Topografia	NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S.	F-GCT-01-V1
	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 31/12/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA	Pagina 1 de 6

PERIODO DEL INFORME: DEL: 15/12/2023 AL 31/12/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: No. M003-2023
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA AMAZÓNICA S.A.S
REP. LEGAL: VALENTINA OROZCO CASTRO
OBJETO: EJECUCIÓN DE PROCTO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES COLGANTES RURALES.

VALOR INICIAL :	$	86.988.455,00	ANTICIPO (%)	$	44.100.000,00
VALOR - ACTA MODIFICACIÓN 1	$		PARCIAL 1 (%)	$	-
VALOR ADICIONAL:	$	-	PARCIAL 2 (%)	$	-
VALOR FINAL:	$	86.988.455,00	Σ PARCIALES	$	-
PAGO AUTORIZADO:				$	42.888.455,00

FORMA DE PAGO INICIAL: UN PRIMER PAGO DEL 51% DEL VALOR DEL VALOR DEL APORTE DE MUNICIPIO TRAS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. UN SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO CORRESPODIENTE AL 49% RESTANTE, ENTREGADO TRAS LA ENTREGA DE INFORME (TÉCNICO, ADMINISRATVO Y FINANCIERO) DEL CONTRATO AUNADO AL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO FINAL: PAGO FINAL AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

PLAZO INICIAL: hasta 31 de Diciembre 2023
PLAZO ACTUAL: hasta 29 de Diciembre 2023

	FECHA	
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	12/11/2023	
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO :	14/12/2023	
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO :	29/12/2023	
	TIEMPO	15 dias
FECHA DE PRORROGA: N/A	TIEMPO	
FECHA DE SUSPENSION: N/A	TIEMPO	
FECHA DE REINICIO: N/A		
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO :	29/12/2023	
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO :	FINALIZADO	

2. DATOS TÉCNICOS DEL CONTRATO:

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:		INTERVENTORIA	OBRA
☐ RED DE ACUEDUCTO	ML	PROGRAMA: N/A	PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE RED VÍAL REGIONAL
☐ RED ALC. SAN / PLUV	ML		
☐ PTAP / PTAR	UN	MORELIA: NA	MORELIA: MORELIA AMBIENTAL Y TURISTICA
☐ POZOS PROFUNDOS	ML		
☐ VIA URB / SEC / TERC	KM	RUBRO: NA FUENTE: NA	FUENTE: 3-CONVENIOS RUBRO: 2.3.2.02.02.005 COSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
☐			
☑ PUENTE / ALC / BOX	UN		
OTRO. CUAL?	ML	REGISTROS PRESUPUESTALES FUENTE NA	REGISTROS PRESUPUESTALES N° 62 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023 PRODUCTO
		ACTAS COBRADAS $ NA	ACTAS COBRADAS $ 0
	ML		
META FISICA (VALOR/UN):	ML		

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
3 ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	29/12/2023	N.A.	$ 86.988.455,00	ACTA REALIZADA CON TODOS LOS ÍTEMS CONTRACTUALES. ÍTEMS CONTRACTUALES.
4 ACTA DE LIQUIDACIÓN	29/12/2023	N.A.	$ 86.988.455,00	ACTA REALIZADA CON TODOS LOS ÍTEMS CONTRACTUALES. ÍTEMS CONTRACTUALES.

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (NO APLICA)			CONTRATO DE OBRA		
CONTROL DE CRONOGRAMA: GRAFICO DE AVANCE			**CONTROL DE CRONOGRAMA** GRAFICO DE AVANCE		
CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS** ACTUALIZADAS Y APROBADAS	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE
CUADRO INVERSION DE ANTICIPO DE ACUERDO CON PLAN DE INVERSION PROPUESTO CON SOPORTES Y CRONOGRAMA	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO INVERSION DE ANTICIPO REV X INT** DE ACUERDO CON PLAN DE INVERSION PROPUESTO CON SOPORTES Y CRONOGRAMA	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO DE RELACION DE PERSONAL** SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**CUADRO DE EQUIPO** SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORMES DIARIOS SEGÚN FORMATO INFRAESTRUCTURA	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME METEREOLOGICO**	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORMES SEMANALES SEGÚN FORMATO INFRAESTRUCTURA	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORMES MENSUALES**	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORMACION DEL SECOP REGISTRADA: IMPRESIÓN AL DIA	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE	**INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL**	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE
			INFORMACION SECOP REGISTRADA:	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE
			SOCIALIZACION	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE
			VEEDURIA CIUDADANA	☑ CUMPLE	☐ NO CUMPLE
			VALLA	☐ CUMPLE	☐ NO CUMPLE

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA							
% AVANCE EN PLAZO:		PLAZO FALTANTE:		% PROGRAMACION OBRA	0%	% OBRA EJECUTADA	0%
OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)							
% AVANCE EN PLAZO:	100%	PLAZO FALTANTE:	0%	% PROGRAMACION OBRA	100%	% OBRA EJECUTADA	100%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

.Visitas para verificación de actividades

Realización comité de Obra - Seguimiento de actividades y control de calidad

Verificación información documental

Revisión elementos de protección personal- Condiciones bio seguridad - Seguridad social personal que labora

Chequeo cumplimiento calidad y buenas prácticas en la ejecución de las actividades contractuales

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION).

PUENTE VEREDA ALBANO



ÍTEM 1.1. DESMONTE DE POLINES DE MADERA DETERIORADOS - DESMONTE DE POLINES DE MADERA DETERIORADOS (de 0,10*0,10*2.3m)



ÍTEM 1.1. DESMONTE DE POLINES DE MADERA DETERIORADOS



ÍTEM 2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLINES DE MADERA.



ÍTEM 2.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLINES DE MADERA - SUMINISTRO E INSTALACION DE POLINES DE MADERA (en ahumado de 0,10X0,10X2,30m) (Incluye alambre galvanizado cal. 10)



ÍTEM 3.1. TRANSPORTE DE MATERIALES (Incluye cargue y descargue en sitio)



ÍTEM 3.1. TRANSPORTE DE MATERIALES



ITEM 4.1. DESMONTE DE POLINES DE MADERA DETERIORADOS (de 0,10*0,10*2.3m)



ITEM 4.1. DESMONTE DE POLINES DE MADERA DETERIORADOS



ITEM 4.2. DESMONTE DEL TENDIDO DE MADERA ANCLADO CON TORNILLOS (Incluye retiro y disposicion final de sobrantes).



ITEM 4.2. DESMONTE DEL TENDIDO DE MADERA ANCLADO CON TORNILLOS (Incluye retiro y disposicion final de sobrantes).



ITEM 5.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLINES DE MADERA (ahumado) de 0,10X0,10X2,30m



ITEM 5.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLINES DE MADERA (ahumado) de 0,10X0,10X2,30m



ITEM 5.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDO CON LAMINA ALFAJOR CAL12 DE 1*3M



ITEM 5.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDO CON LAMINA ALFAJOR CAL12 DE 1*3M




ÍTEM 6.1. TRANSPORTE DE MATERIALES



ÍTEM 6.1. TRANSPORTE DE MATERIALES

PUENTE VEREDA BAJO SAN GIL



ITEM 7.1. DESMONTE DE POLINES DE MADERA DETERIORADOS - DESMONTE DE POLINES DE MADERA DETERIORADOS (de 0,10*0,10*2.3m)



ITEM 7.1. DESMONTE DE POLINES DE MADERA DETERIORADOS



ÍTEM 8.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLINES DE MADERA (ahumado) de 0,10X0,10X2,30m



ÍTEM 8.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLINES DE MADERA (ahumado) de 0,10X0,10X2,30m



ITEM 9.1. TRANSPORTE DE MATERIALES



ITEM 9.1. TRANSPORTE DE MATERIALES

PUENTE DANUBIO



ITEM 10.1. DESMONTE DE POLINES DE MADERA DETERIORADOS - DESMONTE DE POLINES DE MADERA DETERIORADOS (de 0,10*0,10*2.3m)



ITEM 10.1. DESMONTE DE POLINES DE MADERA DETERIORADOS.



ITEM 11.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLINES DE MADERA (ahumado) de 0,10X0,10X2,30m



ITEM 11.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLINES DE MADERA (ahumado) de 0,10X0,10X2,30m



ITEM 12.1. ITEM 11.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLINES DE MADERA (ahumado) de 0,10X0,10X2,30m



ITEM 12.1. ITEM 11.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLINES DE MADERA (ahumado) de 0,10X0,10X2,30m

Ver Registro Fotográfico

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI [x] NO [ ]	SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI [x] NO [ ]
CUALES? :	PORQUE?
SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI [ ] NO [x]	REQUIERE ADICIONAL? SI [ ] NO [x] VALOR?
CAUSALES?:	EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI [x] NO [ ]
	PORQUE?

9. OBSERVACIONES

10. FIRMAS

CONSTRUCTORA AMAZONICA S.A.S

VALENTINA OROZCO CASTRO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S

EDUARDO SALGUERO RIVEROS
FIRMA DEL SUPERVISOR - REPRESENTANTE LEGAL

IMER AUGUSTO RICO BOHORQUEZ
FIRMA DEL PROFESIONAL DE APOYO - SUPERVISIÓN

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAEMENTO DEL CAQUETA - AMDELCA

NINI JOHANNA OLAVI ROJAS
FIRMA SUPERVISORA / DIRECTORA EJECUTIVA

LUIS MARTIN QUIÑONES VARGAS
FIRMA APOYO SUPERVISOR FINANCIERO / CONTADOR PÚBLICO EXTERNO

ANDRES FELIPE CADAVID RAMIREZ
FIRMA APOYO SUPERVISOR / GESTOR CONTRACTUAL

	INFORME APOYO SUPERVISIÓN TÉCNICA		
	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
	F19	1	01-12-10

Fecha:	29-12-2023
Datos apoyo supervisión	
Nombre	ROLDAN TOVAR DURAN
Cargo	Técnico Electricista Voluntario AMDELCA – Apoyo Supervisión
Datos del contrato	
Contrato:	M001
Fecha de celebración:	12-12-23
Tipo de contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001 DE 2023, ENTRE NORSUR INGENIERIA Y TOPOGRAFIA ZOMAC S.A.S Y ANYI LIZETH MONTILLA VARGAS
Valor:	CUARENTA MILLONES $40.000.000 INCLUIDO IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A LUGAR
Contratista:	ANYI LIZETH MONTILLA VARGAS
Objeto	La ejecución del proyecto de Fortalecimiento alquiler, instalación y mantenimiento de figuras de alumbrado navideño en el marco de la celebración de las fiestas navideñas y fin de año en el municipio de Morelia Caquetá
Tipo de persona:	NATURAL
CEDULA:	1.117.517.711
Plazo de ejecución:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
Datos del OTRO SI	
Datos del Documento	OTRO SI #1
Fecha de finalización	29 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo de ejecución:	Desde la fecha del acta de inicio hasta el 29 de diciembre de 2023
Identificación de la Garantía:	NA
Datos de la labor de supervisión	
Periodo	Desde 14-12-23 hasta 29-12-2023


Descripciones Técnicas	Concepto técnico del apoyo de supervisión
1. Decoración de la entrada del Edificio Municipal con una forma de cielo falso de 24m2 de Área y la Instalación de 15 figuras colgantes de 0,3m de envergadura, que conforman un ambiente de firmamento.	1. *Inspección de Seguridad: Se verificó que todas las conexiones eléctricas estén seguras y cumpliendo con las normativas de seguridad para prevenir riesgos de cortocircuitos o sobrecargas. 2. *Revisión de Cables y Enchufes: Se verificó que los cables cumplieran con la norma de Retie, y estuvieran en buen estado y correctamente conectados. Así mismo, que los enchufes estuvieran protegidos contra la humedad y de cualquier riesgo eléctrico al igual
2. Delineación luminosa con manguera LED de la fachada del Edificio de la Alcaldía Municipal	
3. Delineación luminosa con extensión LED o lluvia LED de la fachada del Edificio de la Alcaldía Municipal	
4. Decoración con figuras 2D pequeños alusivos a la navidad luminosos de la fachada del Edificio de la Alcaldía Municipal	


Elaboró y aprobó	*Roldan Tovar Duran*	*Cargo*	*Voluntario AMDELCA*	*Firma*	Roldan Tovar D.

5. Delineación luminosa con manguera LED los árboles grandes del parque	que todos los empalmes estuvieran correctamente protegidos. que no haya cables expuestos. 3. *Carga Eléctrica: Se comprobó que la carga eléctrica de la instalación estuviese dentro de los límites permitidos para evitar problemas con el suministro eléctrico. 4. *Pruebas de Iluminación: Se realizaron pruebas de iluminación para asegurar que todas las luces funcionen correctamente y que no haya bombillas fundidas. 5. *Uso Eficiente de Energía: Se verificó el uso de iluminación LED que son más amigables con el medio ambiente y consumen menos energía. 6. *Cumplimiento Normativo: Se verificó que la instalación cumpliese con toda la normatividad técnica locales y nacionales relacionadas con instalaciones eléctricas y eventos públicos.
6. Decoración de postes ornamental de luminarias con figuras 2D de 0,80M para colgar	
7. Iluminación de los Guaduales con reflectores LED de 100W	
8. Decoración de las zonas verdes con figuras 2D de 0,80M de piso elaboradas en estructura metálica y delineadas con manguera LED luminosa	
9. Delineación luminosa con extensión LED o lluvia LED de la estructura del monumento del parque central	
10. Letrero de piso con la frase Yo ♥ Morelia	
11. Figuras decorativas 3D en forma de regalo de 2 a 3 metros de altura por 1 a 2 metros de ancho elaborado en estructura metálica e iluminado con manguera LED y lineales LED de diferentes colores para área específica del parque.	
12. Pasacalles luminosos basados en figuras y letreros alusivos a las festividades decembrinas, utilizando manguera led y/o luces led y/o extensiones o lluvias led, para decoración de piso, según diseño aprobado por la Supervisión	
13. Delineación del contorno del acuario del PIRARUCU con manguera LED luminosa multicolor Y/O blanca	
14. Figuras de lámparas de 2,20m de alto con dos campanas	

Observaciones	La instalación de alumbrado navideño ha sido sometida a una supervisión técnica, cumpliendo con los estándares de seguridad y normativas establecidas, bajo las normas exigidas por el Ministerio de Minas y Energía, dando cumplimiento con proteger el medio ambiente y todas las personas que se beneficiaran de dicha eventualidad del alumbrado navideño
Firma Supervisión Técnica (Voluntario AMDELCA)	Roldan Tovar D. **ROLDAN TOVAR DURAN** Técnico Electricista

EVIDENCIAS REGISTROS FOTOGRAFICO







PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	809006853
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			COMUNICACIONES SUR COLOMBIANA S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO	SAN VICENTE DEL CAGUAN	DEPARTAMENTO	CAQUETA
DIRECCIÓN	CL 3 5 4 19	TELÉFONO	4645729
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades de telecomunicaciones alámbricas
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			233055884		TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	enero	AÑO	2024
DÍAS DE MORA				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)				2023/12/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN				9997873748

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	18	$ 3.689.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.689.700	$ 0	$ 3.689.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES										**$ 3.875.300**	**$ 0**	**$ 3.875.300**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 641.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 641.000	$ 0	$ 0	$ 641.000
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 333.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.000	$ 0	$ 0	$ 333.000
SUBTOTALES													**$ 974.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 974.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	20		$ 0	$ 0		$ 0	$ 533.100	$ 533.100	$ 0	$ 0	$ 533.100
SUBTOTALES									**$ 533.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 533.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	19	$ 969.100	$ 0	$ 969.100
SUBTOTALES			**$ 969.100**	**$ 0**	**$ 969.100**

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES	PENSIÓN: ADMIN	PENSIÓN: DÍAS COT	PENSIÓN: IBC	PENSIÓN: COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP: SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP: SOLIDARIDAD	PENSIÓN: APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN: APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSIÓN: INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN: TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	SALUD: DÍAS COT	SALUD: IBC	SALUD: COTIZACIÓN	SALUD: VALOR ADRES	SALUD: TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	ARP: DÍAS COT	ARP: IBC	ARP: CENTRO DE TRABAJO	ARP: TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF: IBC	PARAFISCALES CCF: ADMIN	PARAFISCALES CCF: TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA: TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF: TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP: TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDU: TOTAL APORTE
1	CC 1065754346	MARTINEZ GONZALEZ JEAN MARSHALL	DEPEND		$ 1.160.000	FLO		SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 28.300	$ 1.160.000	CCF13-COMFACA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006516781	BONILLA LANDIS JULIANA	DEPEND		$ 1.200.000	FLO		SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.200.000		$ 29.300	$ 1.200.000	CCF13-COMFACA	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006516781	BONILLA LANDIS JULIANA	DEPEND		$ 1.600.000	FLO		SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000		$ 39.000	$ 1.600.000	CCF13-COMFACA	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1081462867	BERMUDEZ PEÑARANDA ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.160.000	FLO		SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 28.300	$ 1.160.000	CCF13-COMFACA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1015463775	CONAS MARIAS JANE	DEPEND		$ 1.324.000	FLO		SI		230301-PORVENIR	10	$ 441.334	$ 70.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 70.700	EPS037-NUEVA EPS	10	$ 441.334	$ 17.700	$ 0	$ 17.700	14-11 - ARL SURA	10	$ 441.334		$ 0	$ 441.334	CCF13-COMFACA	$ 17.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1015463775	CONAS MARIAS JANE	DEPEND		$ 1.324.000	FLO		SI		230301-PORVENIR	20	$ 882.667	$ 141.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 141.300	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 882.667	$ 35.400	$ 0	$ 35.400	14-11 - ARL SURA	20	$ 882.667		$ 21.800	$ 882.667	CCF13-COMFACA	$ 35.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1075723383	MUNOZ ROJAS YURANY	DEPEND		$ 1.200.000	FLO		SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.200.000		$ 29.300	$ 1.200.000	CCF13-COMFACA	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1075353204	LIZCANO BONILLA JESICA LORENA	DEPEND		$ 1.900.000	FLO		SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000		$ 46.300	$ 1.900.000	CCF13-COMFACA	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1070267260	CUELLAR FERRO CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.324.000	FLO		SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.324.000	$ 211.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.324.000	$ 53.000	$ 0	$ 53.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.324.000		$ 32.300	$ 1.324.000	CCF13-COMFACA	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1083454936	SALAZAR GUARIN LINA MARIA	DEPEND		$ 1.160.000	FLO		SI		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 28.300	$ 1.160.000	CCF13-COMFACA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1053883666	ROJAS ORTEY	DEPEND		$ 1.160.000	FLO		SI		230301-PORVENIR	19	$ 734.667	$ 117.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 117.600	EPS037-NUEVA EPS	19	$ 734.667	$ 29.400	$ 0	$ 29.400	14-11 - ARL SURA	19	$ 734.667		$ 17.900	$ 734.667	CCF13-COMFACA	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1053883666	ROJAS ORTEY	DEPEND		$ 1.160.000	FLO		SI		230301-PORVENIR	11	$ 425.334	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.100	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-11 - ARL SURA	11	$ 425.334		$ 0	$ 425.334	CCF13-COMFACA	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1116857271	MARTINEZ CANO ARLEY	DEPEND		$ 1.200.000	FLO		SI		230301-PORVENIR	15	$ 600.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 96.000	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 24.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 600.000		$ 14.700	$ 600.000	CCF13-COMFACA	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1116857271	MARTINEZ CANO ARLEY	DEPEND		$ 1.200.000	FLO		SI		230301-PORVENIR	15	$ 600.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 96.000	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 24.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 600.000		$ 14.700	$ 600.000	CCF13-COMFACA	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1116914175	DEL AL CARRILLO JUAN DAVID	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 878.000		NO	SI		230301-PORVENIR	1	$ 36.867	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 4.900	ESSC62-ASMET SALUD	1	$ 36.867	$ 1.500	$ 0	$ 4.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 36.867		$ 1.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CIUDAD/MUNICIPIO
DIRECCIÓN
TIPO APORTANTE
TIPO EMPRESA
FORMA DE PRESENTACIÓN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)

NIT
NUMERO DE IDENTIFICACION

SAN VICENTE DEL CAGUAN
CL 15 4 10
EMPLEADOR
PRIVADA
UNICO

DEPARTAMENTO
TELEFONO
CLASE APORTANTE
ACTIVIDAD ECONOMICA

SUBSIDIADO
COMUNICACIONES SUR COLOMBIANA S A S
CAQUETA
4h45729
5-MENOS DE 200 COTIZANTES
Actividades de telecomunicaciones alambricas

SI

NUMERO PLANILLA
PERIODO COTIZACION OTROS
DIAS DE MORA
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)

MES

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

2338558847
ANO 2024
MES
2024/12/16

TIPO DE PLANILLA
PERIODO COTIZACION SALUD
NUMERO AUTORIZACION

MES ANO

E-EMPLEADOS
2024

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCALES

No	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	DIAS	INT	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	SPE	VST	SUS	ERP	CNE	LMA	VAC	AVP	IRP	DIAS COT	ADMIN	IBC	COTIZACION	SUBSIDIO RCN	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS	MAYOR VALOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1117492744	VALENTINA ISABEL GARCIA MARTINEZ	DEPENDIENTE		$ 1.160.000	FIJO			30																	30	25-14 COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 28.300	$ 1.160.000	CCF13 - COMFACA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1117521744	[illegible]	DEPENDIENTE		$ 1.300.000	FIJO			30																	30	230301 - PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 31.700	$ 1.300.000	CCF13 - COMFACA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1117549988	[illegible]	DEPENDIENTE		$ 1.200.000	FIJO			30																	30	230301 - PORVENIR	$ 880.000	$ 104.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.800	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 680.000	$ 27.200	$ 0	$ 27.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 680.000		$ 16.800	$ 680.000	CCF13 - COMFACA	$ 27.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1117807950	[illegible]	DEPENDIENTE		$ 1.400.000	FIJO			30																	30	230301 - PORVENIR	$ 520.000	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.200	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 520.000	$ 20.800	$ 0	$ 20.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 520.000		$ 9.900	$ 520.000	CCF13 - COMFACA	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1117803487	[illegible]	DEPENDIENTE		$ 1.150.000	FIJO			30																	30	230301 - PORVENIR	$ 724.000	$ 144.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.800	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.400.000		$ 34.300	$ 1.400.000	CCF13 - COMFACA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1117818427	[illegible]	DEPENDIENTE		$ 1.150.000	FIJO			30																	30	230301 - PORVENIR	$ 297.000	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 59.400	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000		$ 30.500	$ 1.250.000	CCF13 - COMFACA	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1117836567	[illegible]	DEPENDIENTE		$ 1.160.000	FIJO			30																	30	230301 - PORVENIR	$ 426.334	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 68.100	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 426.334	$ 17.100	$ 0	$ 17.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 426.334		$ 0	$ 426.334	CCF13 - COMFACA	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1117853867	[illegible]	DEPENDIENTE		$ 1.160.000	FIJO			30																	30	230301 - PORVENIR	$ 734.667	$ 117.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 117.600	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 734.667	$ 29.400	$ 0	$ 29.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 734.667		$ 17.800	$ 734.667	CCF13 - COMFACA	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1117867007	[illegible]	DEPENDIENTE		$ 1.200.000	FIJO			30																	30	230301 - PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000		$ 28.300	$ 1.160.000	CCF13 - COMFACA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1117910067	[illegible]	DEPENDIENTE		$ 1.200.000	FIJO			30																	30	230301 - PORVENIR	$ 182.000	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 36.400	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.200.000		$ 29.300	$ 1.200.000	CCF13 - COMFACA	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 6.351.500**

EPS | sura

ARL | sura

Medellín, 19 de Diciembre de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de COMUNICACIONES SUR COLOMBIANA SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL SAN VICENTE		Clase: 3	Porcentaje Cotización:	2.436%	
C17691007	TOVAR DURAN ROLDAN	23/03/2023		215243y1	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C176910072335353799

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/12/2023 14:56:39 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 152.200.172.142, 198.143.41.9, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA