INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
1621 No. **2023** , MUNICIPIO DE **TURMEQUÉ**– DEPARTAMENTO DE **BOYACÁ**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **DICIEMBRE** DE **2023**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	*''AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA''.*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	*Carrera 2 No. 3 – 10 s – Casco urbano del Municipio de Turmequé*		
BENEFICIARIO:	Municipio de Turmequé-Boyacá		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.383.023.552
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 2.383.023.552
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/06/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	HERNANDO DE JESÚS PÉREZ PÉREZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	EDGAR RICARDO GONZÁLEZ PATIÑO	22/06/2023	03/10/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	PAULA MACARENA MORALES	25/06/2023	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 600-47-994000069351	17/07/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17/07/2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 17/07/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 164.368.000,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 79.434.000,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	$ 1.980.074.248,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 238.302.000,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	UN PRIMER DESEMBOLSO, por la suma de **MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE** ($1.072.360.598), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.	N/A	27/07/2023	$ 1.072.360.598
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	//DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.072.360.598
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
600-47-994000069351	Cumplimiento	$ 476,604,710.40	28/06/2023	31/03/2025
	Calidad de servicio			

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
N° LP-03-2023	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉBOYACA		$ 164.368.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL COBING INFRATUR		
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/10/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	26/08/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 164.368.000,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		

PÓLIZA No.	39-44-101155606 – CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
FECHA DE LA PÓLIZA	02/10/2023

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
CMA-002-2023	INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA		$ 79.434.000,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	INTEROBRAS SC SAS		
	R/L ELIANA SARMIENTO CIFUENTES		C.C. 1.049.611.640
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/10/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	27/08/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 79.434.000,00**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA No.	600-47-994000070177 CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
FECHA DE LA PÓLIZA	Fecha de expedición: 02/10/2023

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
N° LP-03-2023	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉBOYACA		$ 1.980.074.248,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL COBING INFRATUR		
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/10/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	26/08/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 1.980.074.248,00**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA No.	39-44-101155606 – CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
FECHA DE LA PÓLIZA	02/10/2023

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
CMA-002-2023	INTERVENTORIA, TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA		$ 238.302.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	INTEROBRAS SC SAS		
	R/L ELIANA SARMIENTO CIFUENTES		C.C. 1.049.611.640
Fecha de Acta de inicio del contrato	27/10/2023		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	26/08/2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 238.302.000,00**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	600-47-994000070177 CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES		
FECHA DE LA PÓLIZA	Fecha de expedición: 02/10/2023		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: DICIEMBRE	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		N/A
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%

COMPONENTE TÉCNICO MES DE DICIEMBRE

- ***09.12.2023*** *La supervisión del Ministerio remite Anexo 24. Lista de chequeo y lineamientos técnicos para la ejecución de Proyectos de Infraestructura para la convivencia.*

REMISIÓN ANEXO 24. LISTA DE CHEQUEO ENTREGABLES MINIMOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS

Paula Macarena Morales Morales
Para: planeacion@turmeque-boyaca.gov.co
CC: INTEROBRAS SC SAS <interobrassc@gmail.com>; germanespinel@yahoo.es; cobingsas@gmail.com

Responder | Responder a todos | Reenviar
Sáb 09/12/2023 13:36

31072023 LINEAMIENTOS TÉ... 8 MB
anexo_24_a._entregables_mi... 29 KB

2 archivos adjuntos (8 MB) Guardar todo en OneDrive - mininterior.gov.co Descargar todo

Señores
Alcaldía de Turmequé
Boyacá

Ref. Convenio Interadministrativo No 1621-2023

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo No 1621-2023, suscrito con el Municipio de Turmequé-Boyacá; adjunto envío el anexo 24. Lista de chequeo de entregables mínimos de estudios y diseños y los lineamientos técnicos del Proyecto de Infraestructura para la Convivencia. Cabe destacar que sí, Planeación del Ministerio proyecta una lista de chequeo específica para el Proyecto de Infraestructura, esta será remitida por la supervisión. No obstante, la información que se envía en el presente correo, es suficiente para avanzar en la elaboración de los entregables.

Favor compartir la información con los contratistas.
Agradezco su colaboración.

Cordialmente,

ARQ. PAULA MACARENA MORALES MORALES
Apoyo a la supervisión del Convenio
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
paulam.morales@mininterior.gov.co
Cel: 302 864 94 48
Cra. 8 # 12B-31 Edificio Bancolombia Piso 10
Bogotá D.C. - Colombia

Responder | Responder a todos | Reenviar

- ***09.12.2023*** *Se remite correo al Municipio, solicitando entrega del informe de interventoría, con relación del avance a la fecha, en la ejecución de estudios y diseños.*

SOLICITUD ENTREGA DE INFORME DE INTERVENTORÍA - AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 1621-2023

Paula Macarena Morales Morales
Para: planeacion@turmeque-boyaca.gov.co
CC: INTEROBRAS SC SAS <interobrassc@gmail.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar
Sáb 09/12/2023 15:01

Señores,
Alcaldía de Turmequé
Boyacá

Cordial saludo,


En el marco del Convenio Interadministrativo N° 1621-2023, suscrito con el Municipio de Turmequé Boyacá; esta supervisión se permite solicitar el informe de interventoría de la avanzando en la ejecución de estudios y diseños del Proyecto de Infraestructura para la Convivencia tipo 1B.

Dicho lo anterior, se solicita que en un término de (3) tres días hábiles (miércoles, 13 de diciembre) sea enviado a este despacho la información.

Cordialmente,
ARQ. PAULA MACARENA MORALES MORALES
Apoyo a la supervisión del Convenio
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
paulam.morales@mininterior.gov.co
Cel: 302 864 94 48
Cra. 8 # 12B-31 Edificio Bancolombia Piso 10
Bogotá D.C. - Colombia

Responder | Responder a todos | Reenviar

- ***11.12.2023*** *Se cita a reunión virtual el día 21 de diciembre al Municipio de El Dovio, contratista de obra e interventoría, con el fin de hacer seguimiento y verificación a la ejecución del Convenio.*



Reunión de Seguimiento Convenio 1621-2023

Seguimiento

Este evento ocurrió el **hace 2 meses** (Mar 12/12/2023, 'de' 17:00 a 18:00)

Reunión de Microsoft Teams;
Reunión de Teams

Rechazados: 1, 4 sin respuesta

Mensajes | Detalles de la reunión

Paula Macarena Morales Morales

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: cobingsas@gmail.com; germanespinel@yahoo.es; INTEROBRAS SC SAS <interobrassc@gmail.com>; planeacion@turmeque-boyaca.gov.co; Dario Fernando Cordoba Jurado

Mar 12/12/2023 12:11

Señores
Alcaldía de Turmequé
Boyacá

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo No 1621-2023, suscrito con el Municipio de Turmequé; me permito citarle a comité virtual el día martes, 12 de diciembre a las 10:00 a.m, con el fin de hacer revisión de avance de los estudios y diseños, así como de presupuesto para la ejecución del Proyecto de Infraestructura para la Convivencia. Para lo anterior se requiere la asistencia de la Supervisión del Municipio, contratista de obra e interventoría.

Agradezco su atención.

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 239 098 515 069
Código de acceso: xxPJQM
Descargar Teams | Unirse en la web

Interior
MINISTERIO DEL INTERIOR

Infórmese | Opciones de reunión | Legal

Reenvió este mensaje el Mié 13/12/2023 17:27.

IS INTEROBRAS SC SAS <interobrassc@gmail.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Paula Macarena Morales Morales

Mié 13/12/2023 17:11

ARQ_IPC-V3.dwg 6 MB | 2023.12.08 E-730 Estructura ... 6 MB | PRESUPUESTO TURMEQUÉ.xlsx 3 MB

3 archivos adjuntos (15 MB) Guardar todo en OneDrive - mininterior.gov.co Descargar todo

Cordial saludo arquitecta,

Envío adjunto los archivos editables de los avances a estudios y diseños revisados en comité del día de ayer para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

INTEROBRAS SC S.A.S.
R/L ELIANA SARMIENTO CIFUENTES

Trazado Descargas V1 (2).dwg
Trazado Suministro V1 (2).dwg

Paula Macarena Morales Morales

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: planeacion@turmeque-boyaca.gov.co

Jue 14/12/2023 8:17

Señores,
Alcaldía de Turmequé
Boyacá

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo N° 1621-2023, suscrito con el Municipio de Turmequé Boyacá; esta supervisión se permite solicitar el informe mensual del mes de NOVIEMBRE. Lo anterior conforme a lo dispuesto en la minuta en las ***"OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO*** *28) Entregar los siguientes informes: a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor de EL MINISTERIO, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL".*

Dicho lo anterior, se solicita que en un término de (1) día hábil, sea enviado a este despacho la información.

Cordialmente,

ARQ. PAULA MACARENA MORALES MORALES
Apoyo a la supervisión del Convenio
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
paulam.morales@mininterior.gov.co
Cel: 302 864 94 48
Cra. 8 # 12B-31 Edificio Bancolombia Piso 10
Bogotá D.C. - Colombia

SOLICITUD ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE - CONVENIO 1621-2023

Paula Macarena Morales Morales
Para: planeacion@turmeque-boyaca.gov.co

Responder | Responder a todos | Reenviar

Sáb 16/12/2023 12:08

Señores,
Alcaldía de Turmequé
Boyacá

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo Nº 1621-2023, suscrito con el Municipio de Turmequé Boyacá; en el uso de mis funciones como apoyo a la supervisión me permito reiterar la entrega del informe mensual del mes de NOVIEMBRE. Lo anterior conforme a lo dispuesto en la minuta en las *"**OBLIGACIONES GENERALES DEL MUNICIPIO** 28) Entregar los siguientes informes: a. Informe del Supervisor asignado por el ENTE TERRITORIAL: Una vez suscrito el convenio, elaborar y presentar de manera mensual al supervisor de EL MINISTERIO, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, para aprobación y posterior publicación en la plataforma SECOP II, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del ENTE TERRITORIAL".*

Así mismo, se recuerda al Municipio entregar en los tiempos establecidos lo solicitado por el ministerio, lo anterior conforme a lo dispuesto en la minuta del Convenio en las ***"OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO:** 26) Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO y atender las visitas de seguimiento que realice EL MINISTERIO, a través del supervisor designado por EL MUNICIPIO".*

Lo anterior se requiere en un plazo máximo de un (1) día hábil a partir de la fecha. La no entrega de lo solicitado podrá dar inicio al incumplimiento del Convenio.

Cordialmente,

ARQ. PAULA MACARENA MORALES MORALES
Apoyo a la supervisión del Convenio
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
paulam.morales@mininterior.gov.co
Cel: 302 864 94 48
Cra. 8 # 12B-31 Edificio Bancolombia Piso 10
Bogotá D.C. - Colombia

SOLICITUD ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS Y FALTANTES - CONVENIO 1621-2023 TURMEQUÉ BOYACÁ

Paula Macarena Morales Morales
Para: planeacion@turmeque-boyaca.gov.co

Responder | Responder a todos | Reenviar

Sáb 16/12/2023 16:52

Señores,
Alcaldía de Turmequé
Boyacá

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo Nº 1621-2023, suscrito con el Municipio de Turmequé Boyacá; en el uso de mis funciones como apoyo a la supervisión me permito solicitar se entregue la documentación pendiente por entrega por parte del Municipio, con relación a:

1. Informe financiero del mes de junio
2. Informe financiero del mes de julio
3. Informe financiero del mes de agosto
4. Informe financiero del mes de septiembre
5. Informe financiero del mes de octubre
6. Informe financiero del mes de noviembre
7. Extracto bancario del mes de septiembre
8. Informe mensual de noviembre,

Lo anterior se requiere en un plazo máximo de un (1) día hábil a partir de la fecha. (Lunes, 18 de diciembre)

Cordialmente,

ARQ. PAULA MACARENA MORALES MORALES
Apoyo a la supervisión del Convenio
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
paulam.morales@mininterior.gov.co
Cel: 302 864 94 48
Cra. 8 # 12B-31 Edificio Bancolombia Piso 10
Bogotá D.C. - Colombia

Reunión de Seguimiento Convenio 1621-2023

Seguimiento

Este evento ocurrió el **Hace 1 mes** (Vie 22/12/2023, 'de' 10:00 a 12:00)

Reunión de Microsoft Teams;
Reunión de Teams

5 sin respuesta

Mensajes | Detalles de la reunión

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 231 622 113 068
Código de acceso: ydNJnG
Descargar Teams | Unirse en la web

Interior
MINISTERIO DEL INTERIOR

Infórmese | Opciones de reunión | Legal

Organizador

Paula Macarena Morales M...
Enviado el Viernes, 22/12/2023 a las 9:50

Sin respuesta: 5

- Dario Fernando Cordoba Jur... Obligatorio
- planeacion@turmeque-boya... Obligatorio
- cobingsas@gmail.com Obligatorio
- germanespinel@yahoo.es Obligatorio
- INTEROBRAS SC SAS Obligatorio

COMPONENTE TÉCNICO:

Durante el mes de diciembre se realiza la revisión de los entregables y/o componentes de los estudios y diseños, con relación a:
-Componente arquitectónico
-Componente hidrosanitario
-Componente eléctrico

Así mismo, se avanza en el presupuesto del proyecto, sobre el cual se solicitó organizar los ítems por actividad, con el fin de hacer la comparación del presupuesto por zonas, entre lo establecido en los lineamientos técnicos y lo proyectado. A la fecha, hay un desfase en el presupuesto de 90.000.000$, Igualmente, se solicita al Municipio dar celeridad con el ajuste del presupuesto, conforme a observaciones hechas, teniendo en cuenta que lo más demorado en la etapa de estudios y diseños, es lograr el cierre presupuestal.

Finalmente, se requirió al Municipio hacer entrega de los informes financieros con sus respectivos soportes, desde el mes en que se aperturó la cuenta para los recursos del Convenio. No obstante, no se tiene respuesta hasta la fecha.

COMPONENTE FINANCIERO:
A la fecha se han desembolsado $ 1,072,360,598.00

COMPONENTE JURÍDICO:
El convenio se encuentra vigente hasta el 31/07/2024

ANEXOS:
-Acta de reunión presencial con el Municipio del 04.12.2023
-Acta de reunión del 06-12-2023
-Acta de reunión del 12-12-2023
-Informe de supervisión del Municipio
-Informe de actividades

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Durante el presente periodo, se avanza en los componentes arquitectónico, hidrosanitario, eléctrico y de presupuesto. A la fecha no se tiene cierre financiero.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

16/11/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

HERNANDO DE JESÚS PÉREZ PÉREZ Supervisor Convenio No. 1621 de 2023 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	Paula Macarena Morales **PAULA MACARENA MORALES MORALES** Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	05
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 3
			FECHA VIGENCIA	18/08/2022

Tema, reunión o actividad: Revisión estudios y diseños.

Responsable u organizador: Ministerio del Interior. Dependencia: SPSCC.

Ciudad: Bogotá D.C. Lugar: Edificio Bancol Piso 10. ☒ Presencial ☐ Virtual

Tipo ☐ Comité ☐ Junta ☒ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividades de bienestar ☐ Otro: ¿Cuál?_____

Fecha			Hora inicio 10:00 am
Día	Mes	Año	Hora final
09	12	23	

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
1	Paula Macarena Morales Morales.	1013682135.	Sub. Proyectos	Apoyo Supervisión	paulam.morales@mininterior.gov.co		
2	Dario Fernando Córdoba Jurado.	1.085.259.472	Sub. Proyectos	Apoyo Supervisión	dario.cordoba@mininterior.gov.co	208	
3	Carlos Fernando Cruz Forero	7187962	Interobras sc	Interventor Elec	carloscruzing@gmail.com	3007871029	
4	Eliana Salmiento Cifuentes	1049611620	Interobras sc	Director Interventoría	interobrassc@gmail.com	interobrassc	@gmail.com
5	Johan Camilo Sosa Reyes	7186462	U.T Cobiz Inf.	Director Obra	cobizingsas@gmail.com	312J91497	
6	HERNANDO OZUELA M.	3242851	MUNICIPIO TOCANCIPÁ	SP PLANEACIÓN	Planeacion@tocancipa-boyaca.gov.co	3103385385	
7	JULIAN LEONARDO CAMACHO	7'177.678	CONSULTOR	CONS. HIDROSANITARIO	ing.julianca@gmail.com	3007019971	
8	Jonathan A. Reyes	1121814729		Rev. Estructural	Jonathanreyesing@gmail.com	3188541456	
9	Germán Espinel.	71741119	U.T. Cobig.	CONSULTOR Arq.	germanespinel@yahoo.es	3124141634	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

Powered by CamScanner

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN: (Aspectos relevantes)

Siendo las 10 a.m se da inicio a la reunión presencial convocada por parte del Ministerio del Interior en las Instalaciones del Edificio Bancol, con el fin de hacer la tercer revisión de los estudios y diseños correspondientes al proyecto del centro de convivencia en el Municipio de Turmequé - Tipo 1B. Lo anterior en compañía de los ingenieros de redes, supervisión, contratista de obra e interventoría.

El municipio presenta avances de redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas. El contratista manifiesta recomendación de filtro. Se presenta la planimetría arquitectónica final. El Ministerio manifiesta que para la próxima reunión presencial esté presente una representante (empalme) de la próxima administración para aclarar temas relacionados con las obligaciones contractuales del Municipio y la forma de proceder.

Con respecto a lo arquitectónico, se observa lo siguiente:

1. Se requiere hacer el cambio de textura de la loseta podotáctil
2. Se recomienda que el acabado del circuito de trote no sea en concreto (en revisión). - revisar en relación con el ppto.
3. Se recomienda que la atención de la cafetería sea externa e interna para darle un mejor manejo a la fachada, así como aumentar la cobertura.
4. Proyectar andenes de protección o bordillo de protección en ~~los~~ el perímetro de las edificaciones.
5. Se recomienda revisar si las áreas son suficientes para el aforo de personas.
6. Ubicar el muro de escalar sobre la fachada del salón comunitario y replantear el área de la zona de juegos.
7. Mejorar el detalle y especificación de los planos arquitectónicos, así como la expresión, para tener claridad de lo que se recibe.
8. Revisar la iluminación y ventilación natural de los baterías sanitarias.

Se debe definir los juegos y máquinas biosaludables, así como la longitud máxima del muro de escalar,

9. Replantear la zona de cafetería.
10. Con relación a la cubierta se indica se requiere buenos planos de taller, detalles estructurales y especificaciones.
11. Rotar la cubierta para que el paral de la estructura no obstruya la circulación del área polivalente.
12. Dejar bebederos en pista de trote.

- Materialidad de circuito de trote en asfalto o concreto terminado en trúflex.

Por parte del ministerio se definió:

1. Juegos y maquinas biosaludables. ⟶ Cantidad mínima 4 + 4, de libre elección (mantener circuito medieval).
2. Longitud máxima muro de escalar.
3. Materialidad y especificaciones del nombre/placa del proyecto, y muro artístico.

Por parte del Ministerio, se solicita sustentar y justificar en un documento, la variación del tipo de cubierta desde aspectos como: cultura, clima, tipología de edificaciones en el municipio, materialidad, etc. Así como presentar el primer informe de avance por parte de la interventoría.

Se solicita entregar baños funcionales, con dispensadores.

Powered by CamScanner

Con relación con el tema hidráulico:

1. Se sugiere tener un punto de aseo cercano a la zona de salón multiple/comunitario, con tapa registro, externo.
2. Replantear la propuesta en la zona de baños.

Con relación a redes sanitarias: - aguas lluvias

1. Ubicar sifones en el aula múltiple. (zona detrás silla)
2. Replantear la ubicación de los sumideros. Eliminar sumideros continuos a la zona verde y la zona de juegos, adoquín ecológico. en toda vez que no se requieren.
3. Actualizar detalle de cajas y cuadro.
4. Se sugiere emplear el tipo de sumidero condesarenador.
5. Mejorar el tema de lectura y expresión de planos (cargar de tuberías, etc).
6. Revisar tema de presión y altura del sanitario.- pozos.

Con relación a lo electrico y estructural.

1. Ubicar un tablero en la zona complementaria (área múltiple).
2. Hacer el diseño fotométrico, por espacio.
3. Reacomodar tablero principal.
4. Revisar el tema de zapatas, no requeridas excentricas.
5. Materiales mixtos y puntos de T.V.

Se coordina comité virtual para el día jueves 7 de diciembre a las 11 am, con el fin de revisar parte final de arquitectura y avances de ppto.
↓ miércoles 6 de diciembre a las 4:00 pm.

2. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

1. Ajustar y completar la planimetría arquitectónica.
2. Entrega de informe N°1 (elaboración de estudios y diseños) por parte de interventoría. miércoles 6 de diciembre.
3. Reunión. miercoles 6 de diciembre a las 4:00 p.m.

Elaboró resumen y conclusiones
Firma: Paula Macarena Morales.
Nombres: Paula Macarena Morales.
Cargo o Rol: Supervisión.
Área: SPSCC.

Powered by CamScanner

ACTA No.	03
FECHA	06 de diciembre de 2023
CIUDAD	Bogotá D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1621-2023 – TURMEQUÉ BOYACÁ
OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA".*
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	**2%**
MOTIVO:	Seguimiento a la ejecución del Convenio 1621-2023 Centro de Convivencia Tipo 1B

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 10:00 a.m. del día 06 de diciembre del año en curso, previa convocatoria por parte de la supervisión del Convenio 1621-2023, suscrito con el Municipio de Turmequé, se llevó a cabo una reunión virtual entre la delegación del Municipio y el Ministerio del Interior, con el fin de hacer revisión al avance en la ejecución de los estudios y diseños.

Iniciando la reunión, se presenta la planta arquitectónica ajustada, conforme a observaciones hechas por la supervisión del Ministerio, con relación a:
-Ubicación de ciclo-parqueos
-Aislamiento con respecto a la edificación existente
-Reubicación y ampliación de la zona de cafetería

Se hacen las últimas observaciones con respecto a la planta arquitectónica, solicitando lo siguiente:
-Implementar la loseta podo táctil al interior del proyecto
-Ajustar áreas del parque infantil y gimnasio biosaludable, teniendo en cuenta que el espacio se percibe reducido, con respecto a las áreas aferentes de los juegos y maquinas.

Así mismo, el contratista presenta los siguientes avances del componente arquitectónico: plantas, cortes, fachadas, cortes y perfiles generales. Se solicita algunos ajustes en cuanto a expresión y mayor especificación de materiales en los planos, no obstante, se da vía libre al avance de los demás componentes.

Nuevamente, se solicita dar celeridad al avance en la ejecución de los estudios y diseños, con el fin de lograr su entrega final y suscripción del anexo 22 en el presente año. Así mismo, y teniendo en cuenta que el proyecto ya está bastante estructuturado, se solicita al Municipio iniciar la proyección del presupuesto. El Municipio se compromete en presentar avances del componente estructural, hidrosanitario y presupuesto el 12 de diciembre.

Finalmente, se requiere al Municipio enviar el informe mensual de noviembre con sus respectivos soportes, y realizar el cargue de los informes mensuales que ya están aprobados, en la plataforma SECOP II.

Siendo las 11:10 a.m. se da por finalizada la reunión, suscribiendo compromisos a los que se hará seguimiento.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO

Municipio de Turmequé	Realizar los ajustes a la planta arquitectónica, y presentar avances en el componente estructural y de presupuesto	12/12/2023
Municipio de Turmequé	Remitir informe de noviembre y realizar el cargue de los informes mensuales en SECOP II	08/12/2023

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Nombre. Paula Macarena Morales Morales
Firma. Paula Macarena Morales
Cargo. Apoyo a la supervisión

Nombre. Dario Fernando Córdoba Jurado
Firma.
Cargo. Apoyo a la supervisión

Nombre. Hernando Orjuela
Firma.
Cargo. Supervisor del Convenio Municipio

Nombre. Germán Espinel
Firma.
Cargo. Arquitecto Diseñador – Contrato de obra

Nombre. Camilo Sáenz
Firma.
Cargo. Representante Legal de Obra


Nombre. Eliana Sarmiento
Firma.
Cargo. Representante legal de Interventoría

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)
Copia: Subdirección de Gestión Contractual

ACTA No.	04
FECHA	12 de diciembre de 2023
CIUDAD	Bogotá D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1621-2023 – TURMEQUÉ BOYACÁ
OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA - TIPO 1B, EN EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ-BOYACA".*
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	**2%**
MOTIVO:	Seguimiento a la ejecución del Convenio 1621-2023 Centro de Convivencia Tipo 1B

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 05:00 p.m. del día 06 de diciembre del año en curso, previa convocatoria por parte de la supervisión del Convenio 1621-2023, suscrito con el Municipio de Turmequé, se llevó a cabo una reunión virtual entre la delegación del Municipio y el Ministerio del Interior, con el fin de hacer revisión al avance en la ejecución de los estudios y diseños, se realiza la revisión de: componente arquitectónico, estructural, hidrosanitario y presupuesto.



Iniciando la reunión, se presenta la planta arquitectónica ajustada, evidenciándose se acogieron positivamente todas las observaciones que se hicieron en comité del día 06 de diciembre.

El Municipio remite la implantación en DWG; evidenciándose se cumple con las áreas mínimas requeridas para: área polivalente, gimnasio biosaludable, edificio de servicios, edificio complementario, zona de juegos infantiles y circuito de trote, así mismo, se cumple con los lineamientos técnicos dispuestos en el Manual de Construcción del centro de Convivencia, por lo cual **se da el aval a la implantación**. Se recuerda al Municipio que el Ministerio no aprueba los componentes, ya que de esto se encarga la interventoría

COMPONENTE ARQUITECTÓNICO

Así mismo, el contratista presenta el componente arquitectónico terminado con relación a: plantas, cortes, fachadas, cortes y perfiles generales y detalles arquitectónicos. Se evidencia que los planos se encuentran con buena expresión, uso de grosores de línea, debidamente acotados y especificados

Se revisa en conjunto la propuesta de materiales por parte del Arq. Diseñador del proyecto:

1. Cubierta plana en policarbonato.
2. Piso cantera duro piso gris para el edificio de servicios y el edificio complementario o en tablón de gres formato 50x50 color beige
3. Ladrillo prensado color cocoa para el edificio de servicios, edificio complementario y área polivalente
4. Caucho granulado similar al truflex en la zona de juegos

En cuanto al nombre del proyecto, el material a utilizar y dimensiones, se indica que este deberá ser ‘’Centro de Convivencia’’, en acero inoxidable de 2 m x 1m. El Municipio solicita verificar el tema del mural artístico en el área polivalente, y si el contratista debe dejarlo plasmado en la obra al momento de entregar. Con respecto a ello se aclara que, el Municipio es quién debe ocuparse de ver que artista lo diseña, una vez se haya entregado la obra.

COMPONENTE ESTRUCTURAL

Con respecto al componente estructural, el contratista indica que se ha venido trabajando en el tema de la cubierta, y que aún hace falta temas por definir. El Ministerio indica que se deben hacer planos de taller muy detallados, teniendo en cuenta la complejidad de la estructura de esta. Así mismo, se avanza en la estructura de los edificios.

COMPONENTE HIDROSANITARIO

Con respecto al componente hidrosanitario, toda vez que fue revisado en reunión presencial en las instalaciones del Ministerio, una vez acogidas las observaciones realizadas, se define lo siguiente:

1. Presión certificada de la red para no usar bombeo en tema hidrosanitario
2. Sanitarios institucionales con tanque y sanitario con fluxómetro para los PMR
3. Se suprimieron los sumideros en la zona verde, y se mantiene el sumidero natural

PRESUPUESTO

El Municipio presenta el presupuesto del proyecto. Una vez revisado, el Ministerio requiere se organicen los ítems del presupuesto por actividad, de modo que este sea más organizado y comprensible. Así mismo, para realizar la comparación del presupuesto por zonas, entre lo establecido en los lineamientos técnicos y lo proyectado. Igualmente, se solicita al Municipio dar celeridad con el ajuste del presupuesto, teniendo en cuenta que lo más demorado en la etapa de estudios y diseños, es lograr el cierre presupuestal.

Finalmente, y teniendo en cuenta que, posiblemente este sea el primer convenio que se reciba de los Centros de Convivencia, se solicita al Municipio realizar una presentación básica sobre el proyecto, para entregarla como base guía de los demás proyectos, a la subdirección.

Siendo las 06:30 p.m. se da por finalizada la reunión, suscribiendo compromisos a los que se hará seguimiento.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio de Turmequé	Realizar los ajustes conforme a observaciones en la presentación de los componentes	-

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Nombre. Paula Macarena Morales Morales
Firma. Paula Macarena Morales
Cargo. Apoyo a la supervisión

Nombre. Dario Fernando Córdoba Jurado
Firma.
Cargo. Apoyo a la supervisión

Nombre. Hernando Orjuela
Firma.
Cargo. Supervisor del Convenio Municipio

Nombre. Germán Espinel
Firma.
Cargo. Arquitecto Diseñador – Contrato de obra

Nombre. Camilo Sáenz
Firma.
Cargo. Representante Legal de Obra

Nombre. Eliana Sarmiento
Firma.
Cargo. Representante legal de Interventoría

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)
Copia: Subdirección de Gestión Contractual