ACTA No. 001 Contrato No interno 2357 ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.11456449
Número del contrato CO1.PCCNTR.5405807 18 de octubre de 2023

ACTA PARCIAL	
ACTA FINAL	**X**

En Pereira - Risaralda se reunieron JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, en calidad de Interventor y ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIERREZ, en calidad de Supervisora y MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR, Secretaria de infraestructura de la Gobernación de Risaralda, con el objeto de realizar la presente acta Final del Contrato No interno 2357 ID del contrato en SECOPCO1.SLCNTR.11456449, Número del contrato CO1.PCCNTR.5405807 18 de octubre de 2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO:	Interventoría para Adecuaciones Eléctricas para Iluminación e Instalaciones Eléctricas del Estadio de Fútbol del Municipio de Marsella
CONTRATANTE:	Departamento de Risaralda
NIT DE LA ENTIDAD:	900.118.630-3
CONTRATISTA:	JAIRO HUMBERTO SANDOVL TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.244.696
IMPUTACIONES:	Rubro 0310 2.3.2.02.02.008-4 Disponibilidad Nº 1773 del 6-mar-23 Compromiso Presupuestal Nº 5722 del 1-nov-23
PLAZO INICIAL:	45 días calendario
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	28 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL TOTAL DEL CONTRATO:	$14.890.757
ANTICIPO (30 %):	$ 0.00
FORMA DE PAGO:	Mediante actas parciales, previo visto bueno de la supervisión, la última acta no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato.

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$ 14´890,757
Valor Adición		$ 0,00
Valor total de actas pagadas	$0,00	
Valor presente actA	$ 14´890,757	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$0,00	
SUMAS IGUALES	$ 14´890,757	$ 14´890,757
ANTICIPO:	No aplica	

ACTA No. 001 Contrato No interno 2357 ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.11456449
Número del contrato CO1.PCCNTR.5405807 18 de octubre de 2023

VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO PRESENTE ACTA: $ 14´890.757 CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE - (Cuenta de Cobro numero JS013)

VALOR TOTAL POR PAGAR PRESENTE ACTA, DESPUES DE AMORTIZACIONES: $ 14´890.757 CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE - (Cuenta de Cobro numero JS013)

PERIODO DE PAGADO: DESDE 15 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 – Final

ESTADO DE PÓLIZAS- (Se diligencia para acta final) (Cuando se trate de acta parcial este cuadro se elimina).

Póliza	**Condiciones Iniciales VIGENTES**		**Condiciones Finales**		**Cumple**
	Término	**Cuantía**	**Término**	**Cuantía**	
Cumplimiento	02/08/2024	$2´978.151,40			
Pago salarios prestaciones e indemnizaciones	02/12/2026	$1´489.075,70			
Calidad del servicio	30/11/2028	$2´978.151,40			

Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO - 30-44-101055-682

OBSERVACIONES:

Con la concepción del proyecto planteado, la secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Risaralda, busco mejorar y optimizar las instalaciones del estadio municipal de Marsella, considerando las condiciones en que se encontraba la infraestructura eléctrica, y deficiencias identificadas durante la ejecución, tales como son, luminarias obsoletas, canalizaciones y desgaste en circuitos y tableros,

Como resultado, se llevó a cabo una remodelación integral que abarcó el cambio de luminarias, cableado y tableros de control y potencia, así como mejoras en el sistema de apantallamiento y sistema de puesta a tierra, además de actividades como el retiro de materiales obsoletos, instalaciones de acometidas eléctricas de diferentes calibres, tableros con relés de protección

ACTA No. 001 Contrato No interno 2357 ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.11456449
Número del contrato CO1.PCCNTR.5405807 18 de octubre de 2023

temporizador y foto control, proyectores LED de 400W, tendidos de tubería PVC y IMC, apantallamiento con pararrayos y sistema de puesta a tierra.

Las actividades y cantidades ejecutadas corresponden a las modificadas según acta de aprobación de precios no previstos suscrita entre el contratista de Obra y la entidad, verificados y avalados los nuevos precios unitarios, y desarrollando el correspondiente balance del presupuesto, sin la necesidad de requerir presupuestos adicionales

PRELIMINARES		
Retiro de material sobrante cargue manual	M3	7,00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN		
Suministro e instalacion de proyector LED sylflood 400W 5200lm 130lm/W 5000k 100.000 horas L70 Fp 0.95 IP66 IK08 100-277V 45ºAPERTURA directa asimétrica 12.5kg lente PMMA	Un	20,00
Circuito ramal cable 2x12 awg thhn + 14 cu-d para tierra (no incluye ducteria)	Ml	200,00
Suministro e instalacion de caja de paso metalica 10x10	Un	6,00
Sistema de apantallamiento, 9 pararrayoS tipo franklin h=1.00 m, cable aluminio cubierto n° 1/0 awg, 4 bajantes.	Un	1,00
Sistema de puesta a tierra. incluye cable de cu 1/0 desnudo, 4 varillas de cu 5/8" x 2.40 mt, conectores/soldadura exotérmica 150g, medicion resistencia de puesta a tierra.	Un	1,00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO INTERIOR PARA POTENCIA Y CONTROL DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL ESTADIO, INCLUYE: - Suministro de gabinete tipo interior estandar de (70x50x25)cms alto-ancho-profundo, lamina cold rolled, ip42, tipo interior, color ral 035, en calibre 16. - Contiene (1) interruptor principal termomagnetico tripolar 3p i nominal: 70A, i corte 25kA a 220 vac. - Contiene dos (2) interruptores termomagneticos bipolares i nominal: 30A, i corte 10kA a 240vac. - Contiene dos (2) interruptores termomagneticos monopolares i nominal: 20A, i corte 10kA a 120vac. - Contiene (1) Guardamotor Termomagnético AC-3 40-52A 50KA@400V - Contiene tres (3) Contactores 3 Polos, 18 A, Bobina 110V AC, 1NA+1NC	Un	1,00
Suministro e instalación de Acometida 3 x Nº 4 (F) + 1 x Nº 4 (N) + 1 x Nº 8 (T), sin ducto. Cables de bajo contenido halógenos, baja emisión humo. Tablero ensayos	Ml	8,00
suministro e instalación Canalización en tubería PVC 1"	Ml	420,00
suministro e instalación de Alimentador en cable 2 x Nº 8 (F) + 1 x Nº 10 (T)	Ml	330,00
Construccion de caja de inspección para instalación eléctrica, de 0,40 x 0,40 x 0,60 m en concreto de 17,2 Mpa (2500 psi), tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), sin base	Un	6,00
Suministro e instalacion de bajante en tuberia imc 1-1/4" - incluye accesorios	Ml	160,00

- NIVEL DE EJECUCION: 100%
- INDICADORES:

- Población Atendida: Municipio de Marsella
- Población Desplazada: N.A.

ACTA No. 001 Contrato No interno 2357 ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.11456449
Número del contrato CO1.PCCNTR.5405807 18 de octubre de 2023

- Empleos Generados: 15
- Meta Ejecutada: 100% que se hizo realmente según la unidad del indicador

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR, cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual

- El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral salud y pensión y/o ARP y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes.

- Planilla de pago Nº 9460336233 del Contratista. CPS – director. Nov 2023
- Planilla de pago Nº 9460643917 del Contratista. CPS – director. Dic 2023
- Planilla de pago Nº 72987904 del Contratista. CPS – Empleados. Nov - Dic 2023
- Planilla de pago Nº 72988323 del Contratista. CPS – Nov 2023
- Planilla de pago Nº 73268288 del Contratista. CPS – Dic 2023
- Certificación expedida por JAIRO HUMEBRTO SANDOVAL TOVAR C.C. 79.244.696 REPRESENTANTE LEGAL y JENNY ANDREA CRUZ GOMEZ T.P. 180717-T CC. 1121836704, cumplimiento articulo 50 ley 789



JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
CC. 79.244.696

ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIERREZ,
Supervisora

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Secretaria de infraestructura de la Gobernación de Risaralda