INFORME SEMANAL

Semana Número: 5 Del: 23 de octubre de 2023 Al: 27 de octubre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ORIP CALI SUPERVISOR ALFONSO RENE SÁNCHEZ

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	14,74 %	40,65 %
Valor básico de la Obra	$ 85.265.490,79	$ 235.145.332,47

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	25,60 %	43,6%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	148.086.605,44	252.209.999,89

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SIU
Contrato No.	1674 de 2023
Valor Inicial:	$ 751.712.626,70
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	Cuatro 4 meses y quince días
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	31 julio de 2023
Fecha de Vencimiento:	15 diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	1707 DE 2023
Valor Inicial:	38.098.394,60
Valor Actualizado:	38.098.394,60
Plazo Inicial:	Cinco (5) meses
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	31 julio de 2023
Fecha de Vencimiento:	28 diciembre de 2023

IMAGEN OFICINA

Siu
Soluciones Integrales Unión S.A.S

IMAGEN OFICINA

TOTALL
INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

AVANCE



IMAGENES AVANCE



Comentario: ACABADO DE PISOS EN GRAVILLA LAVADA



Comentario: DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO



Comentario: PERSONAL TRABAJANDO EN ANDAMIOS PARA REALIZAR EL CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA PARA PALOMAS



Comentario: PERSONAL TRABAJANDO EN CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA DE 2X2 0.90X30MTS- PALOMAS



Comentario: PERSONAL TRABAJANDO EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MUEBLE



Comentario: PERSONAL TRABAJANDO EN RESANES



Comentario: PERSONAL TRABAJANDO EN PINTURA



Comentario: PERSONAL REALIZANDO LIMPIEZA DE EXCREMENTO DE PALOMAS Y Y HOJAS PARA IMPERMEABILIZACION

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
ESTA SEMANA SE TERMINA EL ACABADO DE PISO EN GRAVILLA, SE REALIZA DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO EN LA LOSA DE CUBIERTA, SE REALIZA EL CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA DE 2X2 0.90X30MTS- PALOMAS, SE REALIZA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MUEBLE, SE TRABAJA EN RESANE Y PINTURA DE PAREDES Y SE INICIA CON LA IMPERMEABILIZACION DE PLACA	Firma Contratista: Nombre : Matrícula No.: Firma Interventoría: Nombre : Matrícula No.: