**INFORME SEMANAL**

Semana Número: 7 Del: 30 de octubre de 2023 Al: 4 de noviembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 41,5

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: Cra. 32 # 287, Frontino, Antioquia 4 de Registro Instrumentos públicos (Orip).Teléfono: 300 637329 SUPERVISOR: ALFONSO RENE SANCHEZ

**OBJETO:**

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 8,00% | 74,00% |
| Valor básico de la Obra programada: | $ 17.068.079,69 | $ 157.879.737,13 |

| | SEMANAL | ACUMULADO | ATRASO |
|---|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 15,75% | 35,00% | 39,00% |
| Valor básico de la Obra Ejecutada: | $ 17.068.079,69 | $ 74.672.848,64 | $ 83.206.888,49 |

**CONTRATO DE OBRA**

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
Contrato No. 1674-2023
Valor Inicial: $ 213.350.996,12
Valor Actualizado: $ 213.350.996,12
Plazo Inicial: 4,5 meses
Plazo Actualizado: N/A
Fecha de Iniciación: 31 de julio de 2023
Fecha de Vencimiento: 14 de diciembre de 2023

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

Interventor: TOTALL INC SAS BIC
Contrato No. No. 1707 DE 2023
Valor Inicial: $38.098.394,60
Valor Actualizado: $38.098.394,60
Plazo Inicial: 5 meses
Plazo Actualizado: N/A
Fecha de Iniciación: 31 de julio de 2023
Fecha de Vencimiento: 28 de diciembre de 2023

**IMAGEN OFICINA**


Siu Soluciones Integrales Unión S.A.S

**IMAGEN OFICINA**


TOTALL INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN


**Avance**

Se realiza visita técnica a Obra en la semana No.5correspondiente al periodo 23 de octubre 2023 al 28 de octubre 2023 por parte de la interventoría a cargo de la empresa contratista TOTALL INC SAS BIC, asiste el Arquitecto David Antonio Guerrero Palomeque en calidad de inspector de interventoría de obra, se hace revisión de las actividades constructivas que según cronograma de obra entregado por la empresa contratista de obra SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S a cargo de las adecuaciones y mantenimiento en unidad de notariado y registro en sede regional Antioquia en el municipio de Frontino.




| | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predece | % complet. | Costo real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyecto Frontino | 66,1 días | jue 14/09/23 | vie 15/12/23 | | 74% | $ 163.016.665,07 |
| 2 | Aprobación Balance | 1 día | jue 14/09/23 | jue 14/09/23 | | 100% | $ 0,00 |
| 3 | Inicio | 0 días | mar 19/09/23 | mar 19/09/23 | 2FC+3 día | 100% | $ 0,00 |
| 4 | Actividades de Obra | 62,1 días | mié 20/09/23 | vie 15/12/23 | | 74% | $ 163.016.665,07 |
| 5 | 1.00 PRELIMINARES | 58,2 días | mié 20/09/23 | lun 11/12/23 | | 86% | $ 12.179.739,04 |
| 6 | 1.04 DESMONTE DE CIELORRASO | 5 días | vie 22/09/23 | jue 28/09/23 | 8 | 100% | $ 3.333.815,92 |
| 7 | 1.06 DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN | 0,1 días | vie 22/09/23 | vie 22/09/23 | 8 | 100% | $ 0,00 |
| 8 | 1.10 DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIA | 1 día | jue 21/09/23 | jue 21/09/23 | 17 | 100% | $ 633.184,08 |
| 9 | 1.11 DESMONTE DE CUBIERTA | 5 días | jue 21/09/23 | mié 27/09/23 | 17 | 100% | $ 4.628.724,92 |
| 10 | 1.17 DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN M | 1 día | jue 28/09/23 | jue 28/09/23 | 9 | 100% | $ 293.538,96 |
| 11 | 1.21 DESMONTE DE PUERTA EN MADERA | 1 día | vie 29/09/23 | vie 29/09/23 | 7;6;10 | 100% | $ 111.538,22 |
| 12 | 1.22 DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA | 2 días | lun 2/10/23 | mar 3/10/23 | 11 | 100% | $ 103.780,88 |
| 13 | 1.38 DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE A | 0,1 días | mié 4/10/23 | mié 4/10/23 | 12 | 100% | $ 0,00 |
| 14 | 1.39 DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE AT | 0,1 días | mié 4/10/23 | mié 4/10/23 | 13 | 100% | $ 0,00 |
| 15 | 1.45 DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM) | 0,1 días | mié 4/10/23 | mié 4/10/23 | 14 | 100% | $ 0,00 |
| 16 | 1.52 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | 1 día | vie 10/11/23 | vie 10/11/23 | 52 | 0% | $ 0,00 |
| 17 | 1.57 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE | 1 día | mié 20/09/23 | mié 20/09/23 | 3 | 100% | $ 360.540,52 |
| 18 | 1.67 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CO | 4 días | mar 5/12/23 | lun 11/12/23 | 63FC-5 día | 0% | $ 0,00 |
| 19 | 1.74 ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE L | 15 días | mié 4/10/23 | mar 24/10/23 | 24CC | 100% | $ 2.514.613,54 |
| 20 | 2.00 CARPINTERÍA EN MADERA | 3 días | mar 5/12/23 | vie 8/12/23 | | 0% | $ 0,00 |
| 21 | 2.13 PUERTA EN MADERA 51CM-75CM | 2 días | mar 5/12/23 | jue 7/12/23 | 48 | 0% | $ 0,00 |
| 22 | 2.14 PUERTA EN MADERA 76CM-110CM | 1 día | jue 7/12/23 | vie 8/12/23 | 21 | 0% | $ 0,00 |
| 23 | 4.00 CELORRASOS | 26 días | mié 4/10/23 | mié 8/11/23 | | 88% | $ 57.157.179,60 |






**IMAGENES AVANCE**




Comentario:



















Comentario: Se dio inicio con el desmote de cubierte enteja fibro cemento





**Comentario:** Se dio inicio con el desmote de cubierte enteja fibro cemento tipo barro,se acopia al interior de la unidad





Comentario: Se dio inicio con el desmote desmonte de estructura demadera



Comentario: la estructura de madera desmontadas e acopia alinterior al interior



Comentario: Se dio inicio con el desmote de cubierte enteja fibro cemento





**OBSERVACIONES**

**1.** El día sábado 4 se realizó el desmonte de la cubierta en tea de fibrocemento adicional a esto se realiza el Monte de estructura de listones de madera utilizados como soporte de estructura de cubierta se evidencia la falta de personal de seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra un incumplimiento grave a lo contratado en este sentido.

2. la empresa contratista solución integrales s.a.s durante el procesos que adelantan actividades de alturano hancontado con personal siso en obra ni con los respectivos permisos de altura , pese que estos son de estricto cumplimiento tambien aun no se hace entrega de ellos.

**3.** Con la llegada del material de cubierta ,tanque plástico de 1000 litros ,cielo falso en fibrocemento teja upvc , perfil estructural para instalación de cubierta y emulsion sika para mortero impearmehabilizante,tuberia pvc. Entreotos manteriales requeridos para terminacion de actividades constructivas. El avance de obra debera aumentar significativamente. Contraerstando el alto atrazo que se lleva hasta el momento.

4. Por otra parte, se realiza el desalojo y disposición final de residuos de escombro provenientes de la obra el tejado se entrega como donación a habitantes de la zona se hace terminación de desmonte decía en fibra mineral en oficina del registrado

5. En Reiteradas Oportunidades se le solicito al contratista deobra presentar propuesta tecnica y economica para solucionar problematica existente con los conductos y cableado electrico en evidenciado luego del desmote del cielo Raso fibra mineral, hasta la fecha el contratista de obre no a entregado ni se ha pronunciado al respecto. La interventoria ve con gran percucpacion el manejo tecnico de la situacion ya que el cableado encontrado no cumple norma retie y presenta sin número de empalmes irregulares en los circuitos existentes, lo cual es de conocimiento de la empresa contratista adicionalmente la empresa contratista debe relizar balance de cargas en tablero eléctrico y a la fecha del presente informe no se ha ejecutado siendo esta una actividad contractual.

6. Para garantizar la calidad de los procesos constrativos y el recibo a satisfacion del contrato se deben cumplir con la normatizacion vigente como e nsr 2010 en el caso particular en la construcion de estructura de soporte detanque elevado de 1000lt con peso aproximado de una tonelada la cual quedo contemplada en acta devista tecnica y validada por la supervision del contrato.
"Para llevar a cabo la ejecución del presente contrato, el contratista debe dar cumplimiento a los requerimientos técnicos descritos en los Estudios Previos, el Pliego de Condiciones definitivo, sus adendas, los Anexos del Proceso de LICITACIÓN DE PÚBLICA DE OBRA No. 002 DE 2023",

**7** .Por solicitud expreza del señor registrador jorge Cordoba Perea Se identifico la necesidad de instalacion de 2 aires acondicionados 1 en la zona de ateccion al publico y otro en oficina del señor registrador de notariado y registro. Actividad contractual que a la luz del contrato etan contempladas, INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU, esta actividad según el precio considerado solo contempla la instalacion. Falta el suministo del equipo.

**8.** En la siguiente tabla se relacionan la actividades que acorte de la presente in forme según programación de obra deberían de estar terminadas en un 100% y por el contrario olo alcanza un 25 de su ejecución y con tiempo vencido o sin reprogramación para ejecutarse. por parte de la interventoria se le ha solicitado al contratista de obra plan de trabajo claro y ejecutable para mitigar el atraso significativo de las obras.

**CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA**

David A Guerrero Palomeque

Residente Interventoria

Residente de obra

| Ítem | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | % completad | Costo real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Proyecto Frontino** | **66,3 días** | **jue 14/09/23** | **vie 15/12/23** | | **74%** | **$ 163.016.665,07** |
| | Aprobación Balance | 1 día | jue 14/09/23 | jue 14/09/23 | | 100% | $ 0,00 |
| | Inicio | 0 días | mar 19/09/23 | mar 19/09/23 | 2FC+3 días | 100% | $ 0,00 |
| | Actividades de Obra | **62,3 días** | **mié 20/09/23** | **vie 15/12/23** | | **74%** | **$ 163.016.665,07** |
| **1.00** | **PRELIMINARES** | **58,2 días** | **mié 20/09/23** | **lun 11/12/23** | | **86%** | **$ 12.179.739,04** |
| 1.04 | DESMONTE DE CIELORRASO | 5 días | vie 22/09/23 | jue 28/09/23 | 8 | 100% | $ 3.333.815,92 |
| 1.06 | DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN | 0,1 días | vie 22/09/23 | vie 22/09/23 | 8 | 100% | $ 0,00 |
| 1.10 | DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS | 1 día | jue 21/09/23 | jue 21/09/23 | 17 | 100% | $ 633.184,08 |
| 1.11 | DESMONTE DE CUBIERTA | 5 días | jue 21/09/23 | mié 27/09/23 | 17 | 100% | $ 4.628.724,92 |
| 1.17 | DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO | 1 día | jue 28/09/23 | jue 28/09/23 | 9 | 100% | $ 293.538,96 |
| 1.21 | DESMONTE DE PUERTA EN MADERA | 1 día | vie 29/09/23 | vie 29/09/23 | 7:6:10 | 100% | $ 111.538,22 |
| 1.22 | DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA | 2 días | lun 2/10/23 | mar 3/10/23 | 11 | 100% | $ 103.780,88 |
| 1.38 | DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO | 0,1 días | mié 4/10/23 | mié 4/10/23 | 12 | 100% | $ 0,00 |
| 1.39 | DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL | 0,1 días | mié 4/10/23 | mié 4/10/23 | 13 | 100% | $ 0,00 |
| 1.45 | DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM) | 0,1 días | mié 4/10/23 | mié 4/10/23 | 14 | 100% | $ 0,00 |
| 1.52 | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU | 1 día | vie 10/11/23 | vie 10/11/23 | 52 | 0% | $ 0,00 |
| 1.57 | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | 1 día | mié 20/09/23 | mié 20/09/23 | 3 | 100% | $ 560.540,52 |
| 1.67 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y | 4 días | mar 5/12/23 | lun 11/12/23 | 63FC-5 días | 0% | $ 0,00 |
| 1.74 | ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M | 15 días | mié 4/10/23 | mar 24/10/23 | 24CC | 100% | $ 2.514.615,54 |
| **2.00** | CARPINTERÍA EN MADERA | **3 días** | **mar 5/12/23** | **vie 8/12/23** | | **0%** | **$ 0,00** |
| 2.13 | PUERTA EN MADERA 51CM-75CM | 2 días | mar 5/12/23 | jue 7/12/23 | 48 | 0% | $ 0,00 |
| 2.14 | PUERTA EN MADERA 76CM-110CM | 1 día | jue 7/12/23 | vie 8/12/23 | 21 | 0% | $ 0,00 |
| **4.00** | CIELORRASOS | **26 días** | **mié 4/10/23** | **mié 8/11/23** | | **88%** | **$ 57.157.379,60** |
| 4.01 | CIELORRASO EN ACRÍLICO 1,20MX60CM | 6 días | mié 4/10/23 | mié 11/10/23 | 6FC+3 días | 100% | $ 6.551.791,24 |
| 4.02 | CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM | 20 días | jue 12/10/23 | mié 8/11/23 | 24 | 85% | $ 50.605.588,36 |
| **5.00** | CONCRETO Y MORTEROS | **20 días** | **mié 4/10/23** | **mié 1/11/23** | | **100%** | **$ 25.068.388,69** |
| 5.02 | PAÑETE MUROS 1:3 | 20 días | mié 4/10/23 | mié 1/11/23 | 14 | 100% | $ 23.521.761,74 |
| 5.03 | PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO | 5 días | mié 18/10/23 | mié 25/10/23 | 27CC+50% | 100% | $ 1.546.626,95 |
| **6.00** | CUBIERTAS | **17,4 días** | **vie 29/09/23** | **mar 24/10/23** | | **100%** | **$ 22.497.677,19** |
| 6.02 | CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO | 0,1 días | vie 29/09/23 | vie 29/09/23 | 10 | 100% | $ 0,00 |
| 6.06 | TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.6 | 0,1 días | vie 29/09/23 | vie 29/09/23 | 30 | 100% | $ 0,00 |
| 6.09 | CABALLETE TEJA DE BARRA NATURAL | 0,1 días | vie 29/09/23 | vie 29/09/23 | 31 | 100% | $ 0,00 |
| 6.14 | ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA DE BARRO NATURAL | 0,1 días | vie 29/09/23 | vie 29/09/23 | 32 | 100% | $ 0,00 |
| 6.16 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO | 7 días | vie 29/09/23 | mar 10/10/23 | 33 | 100% | $ 16.491.559,71 |
| 6.17 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" | 1 día | mar 10/10/23 | mié 11/10/23 | 34 | 100% | $ 379.195,24 |
| 6.19 | CANAL EN LÁMINA LIMAHOYA | 2 días | mié 11/10/23 | vie 13/10/23 | 35 | 100% | $ 1.226.190,44 |
| 6.20 | CANAL EN LÁMINA CAL 22 | 2 días | vie 13/10/23 | mar 17/10/23 | 36 | 100% | $ 1.094.852,66 |
| 6.21 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 | 5 días | mar 17/10/23 | mar 24/10/23 | 37;46 | 100% | $ 3.305.879,14 |
| **7.00** | ENCHAPE MUROS | **19 días** | **mié 25/10/23** | **mar 21/11/23** | | **30%** | **$ 2.397.764,63** |
| 7.01 | ESTUCO EXTERIOR | 2 días | mié 25/10/23 | vie 27/10/23 | 28 | 100% | $ 318.307,46 |
| 7.02 | ESTUCO PLASTICO INTERIOR | 14 días | mié 1/11/23 | mar 21/11/23 | 27 | 20% | $ 2.079.457,17 |
| **10.00** | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS | **4 días** | **vie 27/10/23** | **jue 2/11/23** | | **100%** | **$ 1.890.169,01** |
| 10.02 | LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO | 1 día | mié 1/11/23 | jue 2/11/23 | 44 | 100% | $ 774.765,28 |
| 10.05 | PINTURA ACRÍLICA PARA EXTERIORES [2 MANOS] | 3 días | vie 27/10/23 | mié 1/11/23 | 40 | 100% | $ 1.115.403,73 |
| **11.00** | IMPERMEABILIZACIÓN | **2 días** | **vie 13/10/23** | **mar 17/10/23** | | **100%** | **$ 2.379.609,47** |
| 11.04 | MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL | 2 días | vie 13/10/23 | mar 17/10/23 | 36 | 100% | $ 2.379.609,47 |
| **13.00** | PINTURAS | **10 días** | **mar 21/11/23** | **mar 5/12/23** | | **0%** | **$ 0,00** |
| 13.10 | VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | 10 días | mar 21/11/23 | mar 5/12/23 | 41 | 0% | $ 0,00 |
| **15.00** | RED ELÉCTRICA | **7 días** | **jue 9/11/23** | **vie 17/11/23** | | **0%** | **$ 0,00** |
| 15.10 | LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR | 4 días | lun 13/11/23 | jue 16/11/23 | 16 | 0% | $ 0,00 |
| 15.13 | LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE | 1 día | vie 17/11/23 | vie 17/11/23 | 43;50 | 0% | $ 0,00 |
| 15.29 | SALIDA AIRE ACONDICIONADO | 1 día | jue 9/11/23 | jue 9/11/23 | 25 | 0% | $ 0,00 |
| 15.46 | BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO | 1 día | vie 10/11/23 | vie 10/11/23 | 52 | 0% | $ 0,00 |
| **16.00** | RED HIDRÁULICA | **2,1 días** | **jue 12/10/23** | **lun 16/10/23** | | **100%** | **$ 1.884.782,07** |
| 16.13 | CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR | 1 día | jue 12/10/23 | vie 13/10/23 | 61 | 100% | $ 510.193,58 |
| 16.23 | LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE | 0,1 días | vie 13/10/23 | vie 13/10/23 | 55 | 100% | $ 0,00 |
| 16.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA | 0,5 días | vie 13/10/23 | vie 13/10/23 | 56 | 100% | $ 1.098.455,86 |
| 16.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA | 0,5 días | lun 16/10/23 | lun 16/10/23 | 57 | 100% | $ 276.132,63 |
| **17.00** | RED SANITARIA | **2 días** | **mar 10/10/23** | **jue 12/10/23** | | **100%** | **$ 775.223,74** |
| 17.19 | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS | 1 día | mar 10/10/23 | mié 11/10/23 | 72CC | 100% | $ 226.633,84 |
| 17.20 | SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA | 1 día | mié 11/10/23 | jue 12/10/23 | 60 | 100% | $ 548.589,90 |
| **19.00** | ASEO-SEÑALIZACIÓN | **5.1 días** | **vie 8/12/23** | **vie 15/12/23** | | **0%** | **$ 0,00** |
| 19.01 | ASEO GENERAL DE OBRA | 2 días | vie 8/12/23 | mar 12/12/23 | 78;38;70;22 | 0% | $ 0,00 |
| 19.02 | AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15 | 0,1 días | mar 12/12/23 | mar 12/12/23 | 63 | 0% | $ 0,00 |
| 19.03 | CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA | 1 día | mar 12/12/23 | mié 13/12/23 | 64 | 0% | $ 0,00 |
| 19.04 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM | 1 día | mié 13/12/23 | jue 14/12/23 | 65 | 0% | $ 0,00 |
| 19.05 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE | 1 día | jue 14/12/23 | vie 15/12/23 | 66 | 0% | $ 0,00 |
| 19.07 | SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO | 0,1 días | jue 14/12/23 | jue 14/12/23 | 66 | 0% | $ 0,00 |
| **20.00** | ADICIONALES | **1 día** | **jue 2/11/23** | **vie 3/11/23** | | **100%** | **$ 326.511,41** |
| 20.20 | MANTENIMIENTO REJA METALICA | 1 día | jue 2/11/23 | vie 3/11/23 | 43 | 100% | $ 326.511,41 |
| **21.00** | NO PREVISTOS | **45 días** | **mar 10/10/23** | **mar 12/12/23** | | **99%** | **$ 36.459.420,21** |
| NP-01 | TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM | 4 días | mar 10/10/23 | lun 16/10/23 | 34 | 100% | $ 31.112.507,73 |
| NP-02 | TANQUE CONICO DE POLIETILENO DE 1000 LT | 1 día | mar 17/10/23 | mié 18/10/23 | 46 | 100% | $ 1.928.517,72 |
| NP-03 | CABALLETE UPVC E=2,2 MM Caballete Forte Blanco | 1 día | lun 16/10/23 | mar 17/10/23 | 72 | 100% | $ 153.028,99 |
| NP-04 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 3" | 2 días | mié 18/10/23 | vie 20/10/23 | 78 | 100% | $ 981.067,42 |
| NP-05 | ESCALERA TIPO GATO | 2 días | mar 10/10/23 | jue 12/10/23 | 34 | 100% | $ 603.697,98 |
| NP-06 | AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15 | 0,1 días | mar 12/12/23 | mar 12/12/23 | 64 | 0% | $ 0,00 |
| NP-07 | POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM | 1 día | mar 17/10/23 | mié 18/10/23 | 74 | 100% | $ 1.680.600,37 |
| | FIN | 0 días | jue 14/12/23 | jue 14/12/23 | 18;63;22;68 | 100% | $ 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO<br>La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 16 | MES | 21 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| CONTRATO No. | | CONTRATISTA | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA | TOTALL INC SAS BIC | SUPERVISOR SNR | ALFONSO RENE SANCHEZ |

OBJETO:OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

| ITEM: | *TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| DESMONTE DE CUBIERTA enfibro cemento | | | 28,570 | 3,36 | | | 2,94 | 3,70 | | 92,30 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 92,30 |

CROQUIS



**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

David Antonio Guerrero Palomeque

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

| | | |
|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO<br>La guarda de la fe pública | PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA | Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02<br>Versión: 01<br>Fecha: 11 - 08 - 2021 |

## MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 16 | MES | 21 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| CONTRATO No. | | CONTRATISTA | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTORIA | TOTALL INC SAS BIC | SUPERVISOR SNR | ALFONSO RENE SANCHEZ |

OBJETO:OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

| ITEM: | *DESMONTE DE CUBIERTA* | UNIDAD | *m2* |
|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| DESMONTE DE CUBIERTA enfibro cemento | | | 28,570 | 6,71 | | | 2,94 | 3,70 | | 188,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | *188,00* |

CROQUIS



**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

David Antonio Guerrero Palomeque

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

# MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| FECHA | DIA | 16 | MES | 21 | AÑO | 2023 | HOJA No | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CONTRATO No.** | **CONTRATISTA**


**OBJETO:OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)**

| INTERVENTORIA | TOTALL INC SAS BIC | SUPERVISOR SNR | ALFONSO RENE SANCHEZ |
|---|---|---|---|

| ITEM: | *DESMONTE DE CUBIERTA* | UNIDAD | *m* |
|---|---|---|---|

| DESCRIPCION | UBICACIÓN | ELEMENTOS LLENOS | | | | PESO (KG) | VANOS | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT | LONGITUD | ANCHO | ALTO | | L | a | h | |
| INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA | | | 8,57 | | | | | | | 8,57 |
| | | | 9,57 | | | | | | | 9,57 |
| | | | 3,57 | | | | | | | 3,57 |
| | | | 4,60 | | | | | | | 4,60 |
| | | | 4,20 | | | | | | | 4,20 |
| | | | 3,28 | | | | | | | 3,28 |
| | | | 4,50 | | | | | | | 4,50 |
| | | | 4,30 | | | | | | | 4,30 |
| | | | *2,50* | | | | | | | 2,50 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | *TOTAL* | *45,09* |

CROQUIS



**Observaciones**

**Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:**

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

David Antonio Guerrero Palomeque

INTERVENTORIA/SUPERVISOR