INFORME SEMANAL

Semana Número: 16 Del: 8 de enero de 2024 Al: 15 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: CARRERA 5A N° 25 -18 ISTMINA, CHOCÓ Oficina de Registro Instrumentos públicos (Orip) SUPERVISOR: ALFONSO RENÈ SANCHEZ ECHEVERRY

OBJETO:

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

	SEMANAL	ACUMULADO	ATRASO
Obra programada (%)	4,90%	99,93%	
Valor básico de la Obra programada:	$ 10.896.184,00	$ 222.255.687,00	
Obra Física Ejecutada (%)	1,50%	20,28%	79,65%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 3.336.084,18	$ 45.103.858,11	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.
Contrato No.	1674-2023
Valor Inicial:	$ 222.405.612,00
Valor Actualizado:	$ 222.405.613,00
Plazo Inicial:	Cuatro (4) meses y quinse (15) dias
Plazo Actualizado:	Cuatro (4) meses y quinse (15) dias
Fecha de Iniciación:	jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves, 14 de diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALLINC S.A.S. BIC
Contrato No.	No. 1707 DE 2023
Valor Inicial:	$ 39.715.411,93
Valor Actualizado:	$ 39.715.412,93
Plazo Inicial:	CINCO MESES 5
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Iniciación:	jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves, 14 de diciembre de 2023

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

El proceso de mantenimiento de la semana 16 se ha evidenciado un avance significativo en:

1. INSTALACION DE ESPEJOS EN ZONA DE BAÑO.
2. INSTALACION DE DE TOMACORIIENTE FALTANTE.
3. INSTALACION DE TAPA DE TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO.
4. INSTALACION DE TAPA DE ARCHIVOS.
4. APLICACIÓN DE GRANIPLAS.
5. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

IMAGENES AVANCE





INSTALACION DE ESPEJOS EN ZONA DE BAÑO.





APLICACIÓN DE GRANIPLAS





INSTALACION DE TAPA DE TANQUE DE AGUA DE ALMACENAMIENTO.






LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 09** **Fecha: 08- 01 - 2024** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL





INSTALACION DE TAPA DE ARCHIVOS.



LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

OBSERVACIONES	**CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA**
intalacion del letrero princupal	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **Firma:** Yesid Alexander.V.M **Nombre : Yesid Alexander Valencia Mosquera**
	RESIDENTE DE OBRA **Firma:** Elkin Samir Castillo M **Nombre : Elkin Samir Castillo Mosquera**