SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 24 - 09 - 2023** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 16 Del: 1 de enero de 2024 Al: 7 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 160,00 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | SEDE: CARRERA 56 N° 11a - 20 BARRIO SANTA ANITA - VALLE DEL CAUCA Oficina de Registro Instrumentos públicos (Orip) | SUPERVISOR: RENE ALFONSO SANCHEZ ECHEVERRY

OBJETO:

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,96%	100,00%
Valor básico de la Obra programada:	$ 7.216.441,22	$ 751.712.626,70

	SEMANAL	ACUMULADO	ATRASO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	100,00%	0,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ -	$ 751.712.626,70	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
Contrato No.	1674-2023
Valor Inicial:	$ 751.712.626,70
Valor Actualizado:	$ 751.712.626,70
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES Y QUINSE (15) DIAS
Fecha de Iniciación:	jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	viernes, 15 de diciembre de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	TOTALL INC SAS BIC
Contrato No.	No. 1707 DE 2023
Valor Inicial:	$ 134.235.550,23
Valor Actualizado:	134.235.550,23
Plazo Inicial:	CINCO (5) MESES
Plazo Actualizado:	CINCO (5) MESES
Fecha de Iniciación:	jueves, 14 de septiembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	jueves, 28 de diciembre de 2023

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

EN ESTA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

se culminan las actividades y se subsanan los pendientes por parte del contratista

IMAGENES AVANCE






VERIFICACION DE LAVADO DE FACHADAS



INSTALACIÒN ESPEJOS EN BAÑOS)




PROTECCIÒN ESTRUCTURA PARA PALOMAS



PROTECCIÒN ESTRUCTURA PARA PALOMA



PROTECCIÒN ESTRUCTURA PARA PALOMA



PROTECCIÒN ESTRUCTURA PARA PALOMA



ITEM 10,04 PINTURA KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA 2 MANOS (ORIP EL BORDO-CAUCA)	BAÑO DE ATENCION AL PUBLICO
	
BAÑO DE ATENCION AL PUBLICO	BAÑO DE ATENCION AL PUBLICO

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	Firma:
	Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS
	Matrícula No.: A08192002- 78747710
	RESIDENTE DE OBRA
OBSERVACIONES (DETALLES)	
	Firma:
	Nombre : LUISA ALEJANDRA LARA MELENDEZ
	Matrícula No.: MP 76202 - 368677 CNA