Fecha 2024-02-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS TRAMOS 1 Y 2 DE LA CICLO ALAMEDA MEDIO MILENIO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Ajuste diseños y Construcción de la Cicloalameda Medio Milenio, desde el Tunal hasta la Calle 24

CONTRATO No. IDU-1177-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Liliana Patricia Javela Javela - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	3.63%
% EJECUTADO	0.39%
% VARIACIÓN	-3.24%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato ejecución. Se reinició luego de 40 dias suspendido el 21 de febrero de 2024.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO ALAMEDA 2023
Contrato No.	IDU-1177-2023
Valor Inicial	$ 87.998.178.902,00
Total Contrato	$ 87.998.178.902,00
Valor Pagado	$ 495.717.276,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2023-07-13
Fecha de Terminación Actual	2025-09-21
No. Empleos generados	47

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ID MEDIO MILENIO
Contrato No.	IDU-1320-2023
Valor Inicial	$ 10.500.897.914,00
Total Contrato	$ 10.500.897.914,00
Valor Pagado	$ 369.063.894,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2023-07-13
Fecha de Terminación Actual	2025-09-21
No. Empleos generados	35

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	100,00	15,23	$ 3.115.790.798,00	$ 474.534.938,60

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Topografía	100.0	100.0	0.0	
Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	
Estudios de Tránsito y Transporte	100.0	90.0	-10.0	
Urbanismo y Espacio Público	100.0	100.0	0.0	
Patrimonio	100.0	100.0	0.0	

Diseño de Redes, Acueducto, Alcantarillado	100.0	90.0	-10.0	
Diseño de Redes energía, telecomunicaciones y Gas Natural	100.0	80.0	-20.0	
Estudios y Diseños Estructurales	100.0	100.0	0.0	
Suelos y Geotecnia	100.0	0.0	-100.0	
Pavimentos	100.0	80.0	-20.0	
Estudios Ambientales - SST - Forestal	100.0	93.39	-6.61	
Estudios Sociales	100.0	100.0	0.0	
Presupuesto	100.0	0.0	-100.0	
Cronograma de obra y documentos para contratación	100.0	0.0	-100.0	
Estudios de Tránsito y Transporte	100.0	0.0	-100.0	
Patrimonio	100.0	0.0	-100.0	
Diseño de Redes, Acueducto, Alcantarillado	100.0	0.0	-100.0	
Estudios Ambientales - SST - Forestal	100.0	0.0	-100.0	