Informe Parcial de Actividades No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SECOP II FGRDC-CDCPS-179-2023 Numero Interno 208 de 2023-12-01 cuyo Objeto es: REALIZAR IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GEOLOGICA DE LOS PUNTOS CRITICOS Y/O AREAS EN RIESGO AFECTADOS POR EVENTOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Yopal, 15 de 01 del 2024.

Ingeniero:
GUILLERMO ALEXANDER VELANDIA GRANADOS
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
R/L DEL FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE CASANARE
Ciudad

Ref.: Informe de Actividades No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SECOP II FGRDC-CDCPS-179-2023 Numero Interno 208 de 2023-12-01.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 05/12/2023 hasta 04/01/2024.

A. ANTECEDENTES:

1. **OBJETO:**REALIZAR IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GEOLOGICA DE LOS PUNTOS CRITICOS Y/O AREAS EN RIESGO AFECTADOS POR EVENTOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
2. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** TRES (03) MESES
3. **FECHA DE INICIO:** 2023-12-05
4. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 2024-03-04
5. **SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:**

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. **PRÓRROGAS:**

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. **NUEVA FECHA TERMINACIÓN:** 2023-XX-XX
8. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $11.309.760,00 (ONCE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE).
9. **ADICIONES**: $0,00 M.L.C.
10. **VALOR DEFINITIVO CONTRATO**: $11.309.760,00 (ONCE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE).

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 04/01/2024, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SECOP II FGRDC-CDCPS-179-2023 Numero Interno 208 de 2023-12-01.Presenta una ejecución del 33.33% contra una programada del 100%.

Informe Parcial de Actividades No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SECOP II FGRDC-CDCPS-179-2023 Numero Interno 208 de 2023-12-01 cuyo Objeto es: REALIZAR IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GEOLOGICA DE LOS PUNTOS CRITICOS Y/O AREAS EN RIESGO AFECTADOS POR EVENTOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$11.309.760,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$11.309.760,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$ 3.769.920,00	$0,00	$ 3.769.920,00
POR EJECUTAR	$ 7.539.840,00	$0,00	$ 0,00
TOTAL	$11.309.760,00	$0,00	$ 3.769.920,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA No. 01: $3.769.920,00 (TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE).

D. ACTIVIDADES:

1. Realizar en campo 24 visitas técnicas con enfoque de tipo geológico en puntos críticos y/o áreas en riesgo por eventos naturales en el Departamento de Casanare, para la identificación geológica, teniendo en cuenta las solicitudes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, Juntas de Acción Comunal y peticiones de los puntos críticos de las Acciones Populares y/o entes de control a nivel Departamental y Nacional.

2. Emitir como mínimo 24 conceptos técnicos con enfoque de tipo geológico en puntos críticos y/o áreas en riesgo por eventos naturales en el Departamento de Casanare, con la descripción de la identificación y caracterización de cada punto, los cuales deben contener como mínimo la siguiente información: introducción, (necesidad) , localización del punto crítico identificado con georreferenciación, resumen del desarrollo de la visita, (municipio, sector, coordenadas, tipo de amenaza, nivel de riesgo, causas y familias afectadas) , antecedentes, valoración del nivel de riesgo en el punto crítico, descripción geológica del escenario de riesgo de desastre (incluido nivel del riesgo), registro fotográfico de los elementos expuestos y por medio de imágenes aéreas (del área afectada), marco legal, alternativa de intervención correctiva (componente geológico), conclusiones y recomendaciones específicas para cada punto crítico a intervenir.

3. Realizar la remisión de los conceptos técnicos con enfoque de tipo geológico en puntos críticos y/o áreas en riesgo por eventos naturales en el Departamento de Casanare a los CMGRD-Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio que corresponda y al solicitante de la visita, dentro de los ocho (8) días hábiles, siguientes al desarrollo de la visita técnica.

4. Almacenar en la base de datos sobre los formatos de enfoque diferencial y encuestas de satisfacción, adoptadas por la Gobernación de Casanare, se debe adjuntar en editable y PDF de igual forma en cada concepto técnico impreso se debe anexar el original del formato de enfoque diferencial y las encuestas de satisfacción.

5. Prestar apoyo al FGRDC en las acciones de conocimiento, reducción del riesgo y/o manejo de desastres, en el Departamento de Casanare.

6. Presentar informe de actividades mensual en medio físico y magnético dentro de los primeros 5 días hábiles al vencimiento de cada período de ejecución y enviar al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con todos los soportes, anexando el registro fotográfico, conceptos técnicos emitidos y firmados, actas resumen con firmas de asistencia, formatos de enfoque diferencial, formatos de encuestas de satisfacción e incluir el soporte de envió de cada uno de los conceptos técnicos.

7. Desarrollar las demás actividades inherentes al objecto contractual, asignadas por el supervisor.

Informe Parcial de Actividades No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SECOP II FGRDC-CDCPS-179-2023 Numero Interno 208 de 2023-12-01 cuyo Objeto es: REALIZAR IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GEOLOGICA DE LOS PUNTOS CRITICOS Y/O AREAS EN RIESGO AFECTADOS POR EVENTOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACTIVIDAD REALIZADA	Porcentaje (%)	Referencia
En el periodo comprendido entre el 05 de diciembre del 2023 y el 04 de enero del 2024 desarrolle lo siguiente: ealicé 08 visitas técnicas a puntos críticos en riesgo por eventos naturales y/o ntrópicos en los municipios de (Tauramena, Yopal y San Luis de Palenque) del epartamento de Casanare. (para un acumulado de 08 visitas) **Anexo actas de visitas en medio físico y en medio magnético CD.**	33,33%	1
Emití 08 conceptos técnicos los cuales contienen la siguiente información Introducción, localización, georreferenciación, desarrollo de la visita, cuadro resumen de la visita, antecedentes, nivel de riesgo, descripción geológica, marco legal, alternativas de intervención, ,conclusiones y recomendaciones de la visita técnica realizada. (Para un acumulado de 08 informes). **Anexo informes realizados en medio magnético CD.** 1. **INFORME TÉCNICO No.353.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/ÁREA HABITADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA. 2. **INFORME TÉCNICO No.354.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/ÁREA HABITADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA SEDE YAGUAROS VEREDA YAGUAROS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA. 3. **INFORME TÉCNICO No.355.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/ÁREA HABITADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO SEDE CHAPARRAL VEREDA CHAPARRAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA. 4. **INFORME TÉCNICO No.356.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO RÍO CRAVO SUR VEREDA LA GUAMALERA MUNICIPIO DE YOPAL. 5. **INFORME TÉCNICO No.357.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO VEREDA LA GUAMALERA SECTOR AGUATOCA MUNICIPIO DE YOPAL. 6. **INFORME TÉCNICO No.375.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO HATO EL DIAMANTE VEREDA EL MEREY MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE. 7. **INFORME TÉCNICO No.376.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO FINCA LA ESPERANZA VEREDA EL MEREY MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE. 8. **INFORME TÉCNICO No.377.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO URBANIZACIÓN LOS ESTEROS MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE.	33,33%	2
En este periodo de cobro no envié conceptos técnicos al CMGRD-Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres pertinente y al solicitante de las visitas técnicas de los municipios de Tauramena, Yopal y San Luis de Palenque (Para un acumulado de 0 conceptos enviados).	0%	3

Informe Parcial de Actividades No. 01 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SECOP II FGRDC-CDCPS-179-2023 Numero Interno 208 de 2023-12-01 cuyo Objeto es: REALIZAR IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GEOLOGICA DE LOS PUNTOS CRITICOS Y/O AREAS EN RIESGO AFECTADOS POR EVENTOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Nota: En esta actividad se realizaron los oficios y están pendientes de firma del director, los soportes de envío de los conceptos técnicos 353, 354,355,356,357,375,376 y 377 se relacionaran en el periodo comprendido del 05 de enero al 04 de febrero en mi cuenta de cobro No.2		
Diligencie y consolide en la base de datos la información de los formatos de Enfoque diferencial y encuestas de satisfacción de acuerdo con las visitas realizadas en campo de los siguientes municipios (Tauramena, Yopal y San Luis de Palenque). **Anexo formatos en medio físico y magnético CD.**	33.33%	4
Apoye el día 18 de diciembre del 2023 en la actividad de foliación de informes técnicos. **Anexo registro fotográfico en medio físico y magnético CD.**	33.33%	5
Presente informe de actividades mensual en medio físico y magnético con copia al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con todos los soportes, anexando el registro fotográfico, copia de los conceptos técnicos emitidos y firmados, actas resumen de visita, enfoques diferencial y encuestas de satisfacción. ***Nota:*** *Se envió al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co el primer informe de cobro el día 12 de enero de 2024.* **Anexo soporte de envió en medio físico y magnético CD.**	33.33%	6
Elabore informe semanal (Power Point) de las visitas realizadas en campo del 11 al 15 de diciembre. **Anexo Pantallazo en medio físico y magnético CD.**	33.33%	7

F. OBSERVACIONES: Se anexa CD con la información de las actividades, se anexa pago de seguridad social mes de diciembre 2023.

Atentamente,

Luz Adriana Rojas M.

LUZ ADRIANA ROJAS MELÉNDEZ
Contratista

CONSTANCIA: El (La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

GUILLERMO ALEXANDER VELANDIA GRANADOS
Director Departamental de Gestión del Riesgos y Desastres
Decreto N°0004 del 02/01/2024
R/L del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare – FGRDC-
Supervisor

V.°B.°: _____

ACTIVIDAD 1

1. Realizar en campo 24 visitas técnicas con enfoque de tipo geológico en puntos críticos y/o áreas en riesgo por eventos naturales en el Departamento de Casanare, para la identificación geológica, teniendo en cuenta las solicitudes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD, Juntas de Acción Comunal y peticiones de los puntos críticos de las Acciones Populares y/o entes de control a nivel Departamental y Nacional.

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 04 DE ENERO DE 2024.

Realicé 08 visitas técnicas a puntos críticos en riesgo por eventos naturales y/o antrópicos en los municipios de (Tauramena, Yopal y San Luis de Palenque) del Departamento de Casanare. (para un acumulado de 08 visitas)

Anexo actas de visitas en medio físico y magnético CD.

1. VISITA TÉCNICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
2. VISITA TÉCNICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA SEDE YAGUAROS VEREDA YAGUAROS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
3. VISITA TÉCNICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO SEDE CHAPARRAL VEREDA CHAPARRAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
4. VISITA TÉCNICA VEREDA LA GUAMALERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
5. VISITA TÉCNICA VEREDA LA GUAMALERA SECTOR AGUATOCA DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
6. VISITA TÉCNICA HATO EL DIAMANTE VEREDA EL MEREY DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE.
7. VISITA TÉCNICA FINCA LA ESPERANZA VEREDA EL MEREY DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE.
8. VISITA TÉCNICA URBANIZACIÓN LOS ESTEROS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V. 04

TEMA:	Visita tecnica. Centro poblado Paso Cusiana.
LUGAR:	Institución educativa Cusiana. FECHA: 05 12 2023.
OBJETIVO:	Identificación de punto Critico.

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Recolección de información.
2. Registro fotografico.
3.

DESARROLLO: Se realiza visita tecnica de inspección ocular en donde se identifica un bloque de salón en cual presenta grieta en placa., igualmente en el area de la biblioteca se presenta muro sin refuerzos estructurales, los cuales presentan un riesgo para la comunidad educatiba 580 alumnos desde pre-escolar hasta bachillerato., 28 docentes y 2 directivos. Igualmente se presenta problematica por quebrada que atraviesa el colegio y en epocas de fuertes precipitaciones la alcantarilla se rebosa. (aguas lluvia).

Compromisos: Informe tecnico.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Walter Mendoza	Rector(e)	ieelcosiana@gsalcasanare.gov.co	
FERNANDO TORRES	Gestion Riesgo IT/mora	gestiondelriesgo@tagrumina-casanare.gov.co	
JUDY CRUZ RINCON	PROF DDGRD	— — —	
Luis E. Pinilla	Prof DDGRD	Ing.pinilladesastres@gmail.com	
Luz Adriana Rojas M	Prof DDGRD.		Luz Adriana RM.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V. 04

TEMA:	Visita tecnica vereda Yaguaros.
LUGAR:	I.E. el Cusiana, Sede J Yaguaros FECHA: 05 12 2023.
OBJETIVO:	Identificación punto Critico

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Recolección de información.
2. Registro fotografico.
3.

DESARROLLO: Se realiza visita tecnica de inspección ocular identificando un bloque de Salones antiguo el cual no se encuentra en funcionamiento por fallas estructurales y vectores, el cual requiere ser demolida, igualmente el bloque de Salones nuevos se esta viendo afectado en placa por grietas y fisuras por las raices de 3 arboles.

Compromisos: Informe tecnico.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Fernando Tarez	Prof. Apoyo Gestion Riesgo	gestion.delriesgo@casanare-gov.co	
Judy CRUZ RINCON	PRO. DDGRD	—	
Luis Enrique Pinilla	Prof. DDGRD	Ing.pinilla.luisenrique@gmail.com	
Luz Adriana Rojas M.	Prof. DDGRD.	—	Luz Adriana RM.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V. 04

TEMA:	Visita tecnica Vereda Chaparral
LUGAR:	IE tecnica empresarial del llano sede Chaparral. FECHA: 05 12 2023.
OBJETIVO:	Identificación punto Critico.

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Recolección de información.
2. Registro fotografico
3.

DESARROLLO: Se realiza visita tecnica de inspección ocular. a las aulas y casa del docente. las cuales presentan grietas, fisuras y deterioro estructural por antiguedad. (60 años. de construcción aprox), desde el 2015. no se ha realizado mantenimiento.
Comunidad educativa. 27 estudiantes., 1 docente. multigrado.

Compromisos: Informe tecnico.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Flor Janeth Gonzalez.	Docente.	Florjanethgonzalez@gmail	
Yuly Yaliris Jimenez	Presidenta TC	mayaji177@Hotmail.com	
FERNANDO TORRES	Alcaldia/Gestion Riesgo	gestiondelriesgo@tauramena-casanare.gov.co	
Judy CRUZ RINCON	PROF GDRD	— — —	
Luis E. Pinilla	Prof DDGRD	Ingpinilladerecho1@gmail.com	
Luz Adriana Pajas M.	Prof. DDGRD.		Luz Adriana R.M.

Gobernación de Casanare
NIT: 800099210-6

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V. 04

TEMA:	Visita tecnica. centro poblado
LUGAR:	Vereda Guamalera.
OBJETIVO:	Identificación de punto Crítico.

FECHA: 12 12 2023.

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Recolección de información
2. Registro fotografico
3. Recorrido de Campo.

DESARROLLO: Se realizo visita tecnica de inspección ocular al punto crítico afectado por el rio Cravo Sur. margen izquierda. en Seguimiento al informe tecnico No 173. realizado el 31 de Julio 2023. y cumpliendo con los compromisos adquiridos en la reunión del dia 07 de diciembre 2023.

la visita se realizo en compañia del lider comunal el Señor. William Gonzalez.

Compromisos: Informe tecnico.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
WILLIAM GONZALEZ	LIDER SOCIAL	zahirabriyith6815@gmail.com	
Luz Adriana Rojas M.	Prof. DDGRD.		Luz Adriana RM
Camilo Andrés Benavides R.	Prof. DDGRD		
Andres Steven Sierra	Prof. DDGRD		Andres Sierra
YVES CASTAÑEDA M	Prof. DDGRD		
Judy CRUZ RINCON	PROF- DDGRD		

Gobernación de Casanare
NIT: 892099316-6

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V. 04

TEMA:	Visita tecnica. Centro poblado Sector Aguatoca.
LUGAR:	Vereda Guamalera. FECHA: 12 12 2023
OBJETIVO:	Identificación de punto Critico

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Recolección de Información
2. Registro fotografico
3. Recorrido en campo.

DESARROLLO: Se realiza visita tecnica en la vereda la Guamalera sector la aguatoca, se evidencia una alcantarilla la cual no cuenta con la capacidad necesaria para evacuar la aguas lluvias generando inundaciones en la vía y en 5 (cinco) viviendas aledañas, a su vez la incorrecta evacuación de las aguas lluvias ha generado una socavación en la parte posterior de las viviendas

La visita estuvo acompañada por el señor Jose Vladimir Gomez laverde

Compromisos: Informe Tecnico

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Jose Bladir Gomez lave		mgonsalez729@misena.edu.co	Bladir Gomez L.
Judy Cruz Rincon	Prof. D.DGRD	— —	Luffs
Andres Steven Sierra R.	Prof. DDGRD	— —	Andres Steven
INES CASTAÑEDA M	Prof. DDGRD	— // — // —	
Luz Adriana Rojas M.	Prof. DDGRD	—	Luz Adriana R M.
Camilo Andres Benavides	Prof. DDGRD	—	

Gobernación de Casanare
NIT: 892099218-6

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V. 04

TEMA:	Visita tecnico. finca. el Diamante
LUGAR:	Vereda Merey - San Luis de Palenque FECHA: 19-12-2023.
OBJETIVO:	Identificación de Punto Crítico

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Recorrido de Campo.
2. Recolección de información.
3. Registro Fotografico.

DESARROLLO: Se realiza visita tecnica de inspección ocular, a la finca Diamante. afectada por erosión fluvial en la. margen derecha. río Pauto, de acuerdo al comportamiento geomorfológico. (meandrico); Se encuentra una vivienda. de Servicio aproximadamente. a 20 m, ademas de Construcciones de Servicio Pecuario.

Familias afectadas. 2; población transitoria. 20 personas. Posada Hato el Diamante.

Compromisos: Informe. tecnico.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
ZULMÈLIDA LEAL G.	PROPIETARIA	zulmadiamante@gmail.com	
Luz Adriana Rojas H	Prof. DDGRD.		Luz Adriana RM.
Camilo Andrés Bencardes	Prof. DDGRD		
Jady CRUZ RINCON	PROF DDGRD		
Luis Enrique Pinilla	Prof DDGRD		

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V. 04

TEMA:	Visita tecnica finca la Esperanza.
LUGAR:	Vereda Merey - San Luis de Palenque. FECHA: 19-20-2023.
OBJETIVO:	Identificación de Punto Critico.

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Recorrido de Campo.
2. Recolección de informacion.
3. Registro fotografico.

DESARROLLO: Se realiza visita tecnica de inspección visual a la finca la Esperanza afectado por inundación en epocas de fuertes precipitaciones. (agua de escorrentia), margen derecha via San Luis - Mirompar de. Guanapalo. la cual afecta Viviendas y Cultivos.

Familias afectadas. 6.

Compromisos: Informe. tecnico.

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Narcisa Tapias G.	Propietaria	3134373829	Narcisa Tapias
Luz Adriana Rojas M.	Prof. DDGRD.		Luz Adriana RM.
Jadly Cruz Rincon	PROF DDGRD		
Camilo Andres Bermudez	Prof. DDGRD		
Luis Enrique Pinilla	Prof. DDGRD		

Casanare
NIT 892099216-6

ACTA RESUMEN
FO-GD-11
2015-12-10
V. 04

TEMA:	Visita tecnica casco urbano
LUGAR:	Urbanización los Esteros FECHA: 19-12-2023
OBJETIVO:	Punto Critico

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Registro fotografico
2. Recolección de información.
3.

DESARROLLO: Se realiza visita tecnica a vivienda localizada en la Urbanización los Esteros del municipio de San Luis de Palenque la cual se encuentra afectada por grietas; igualmente el Señor. Fredy Alarcon manifiesta que presenta asentamiento en la parte de la fachada (derecha), ademas otras viviendas presentan las mismas fallas.

Familias afectadas : 10.

Compromisos: Informe tecnico

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo/Dependencia	Correo Electrónico	Firma
Fredy Alarcon B.	Propietario	jhonfredyalarcon12@hotmail.com	
Luz Adriana Pagas H.	Prof. DDGRD		
Luis Enrique Pinilla	Prof DDGRD		
Camilo Andres Benavides	Prof DDGRD		

ACTIVIDAD 2

2. Emitir como mínimo 24 conceptos técnicos con enfoque de tipo geológico en puntos críticos y/o áreas en riesgo por eventos naturales en el Departamento de Casanare, con la descripción de la identificación y caracterización de cada punto, los cuales deben contener como mínimo la siguiente información: introducción (necesidad), localización del punto crítico identificado con georreferenciación, resumen del desarrollo de la visita, (municipio, sector, coordenadas, tipo de amenaza, nivel de riesgo, causas y familias afectadas), antecedentes, valoración del nivel de riesgo en el punto crítico, descripción geológica del escenario de riesgo de desastre (incluido el nivel del riesgo), registro fotográfico de los elementos expuestos y por medio de imágenes aéreas (del área afectada), marco legal, alternativa de intervención correctiva (componente geológico, conclusiones y recomendaciones específicas para cada punto crítico a intervenir.

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 04 DE ENERO DE 2024.

Emití 08 conceptos técnicos los cuales contienen la siguiente información Introducción, localización, georreferenciación, desarrollo de la visita, cuadro resumen de la visita, antecedentes, nivel de riesgo, descripción geológica, marco legal, alternativas de intervención, ,conclusiones y recomendaciones de la visita técnica realizada. (Para un acumulado de 08 informes).

Anexo informes realizados en medio magnético CD

1. **INFORME TÉCNICO No.353.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/ÁREA HABITADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA CENTRO POBLADO DE PASO CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
2. **INFORME TÉCNICO No.354.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/ÁREA HABITADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA SEDE YAGUAROS VEREDA YAGUAROS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
3. **INFORME TÉCNICO No.355.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/ÁREA HABITADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO SEDE CHAPARRAL VEREDA CHAPARRAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
4. **INFORME TÉCNICO No.356.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO RÍO CRAVO SUR VEREDA LA GUAMALERA MUNICIPIO DE YOPAL.
5. **INFORME TÉCNICO No.357.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO VEREDA LA GUAMALERA SECTOR AGUATOCA MUNICIPIO DE YOPAL.
6. **INFORME TÉCNICO No.375.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO HATO EL DIAMANTE VEREDA EL MEREY MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE.
7. **INFORME TÉCNICO No.376.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO FINCA LA ESPERANZA VEREDA EL MEREY MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE.
8. **INFORME TÉCNICO No.377.** INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO URBANIZACIÓN LOS ESTEROS MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE.

INFORME No. 353 DEL 14/12/2023

INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/ÁREA HABITADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA CENTRO POBLADO DE PASO CUASIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONCEPTUADO POR:

Luidy Alejandra Cruz Rincón
Luz Adriana Rojas Meléndez
Luis Enrique Pinilla Holguín

Yopal – Casanare

INFORME No. 353 DEL 14/12/2023

CAPITULO 1

Localización

La Institución Educativa El Cusiana se encuentra ubicada en el municipio de Tauramena en el centro poblado de Paso Cusiana (el Venado), sobre la vía de tercer orden que comunica a la vereda Iquia.

Tabla 1. hito del recorrido.

No.	DESCRIPCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS (grados, minutos y segundos)	
		Latitud	Longitud
1	Tauramena (Alcaldía)	5.016950°N	-72.751511°O

Fuente: DDGRD, 2023.

Figura 1. Localización punto crítico.



Fuente: Google Earth.

INFORME No. 353 DEL 14/12/2023

CAPÍTULO 2

Desarrollo de la visita

La visita técnica de inspección ocular se realizó el día 05 de diciembre del 2023 por parte de los profesionales de Gestión del Riesgo Departamental en compañía del Ing. Fernando Torres profesional Gestión del Riesgo Municipal y el Licenciado Walter Mendoza rector de la I.E. con el objeto de verificar y evaluar el estado actual de las aulas de español, matemáticas y área de biblioteca para emitir un diagnóstico certero y real de la condiciones de riesgo que presentan.

Figura 2. Rector I.E, profesional CMGRD y profesionales DDGRD.



Fuente: DDGRD, 2023.

Cuadro resumen de la visita

Tabla 2. Datos de la visita

Municipio	Tauramena
Vereda/Lugar	Centro Poblado de Paso Cusiana
Coordenadas geográficas	PC: 5.002510° N, - 72.687808° O
Amenaza	Socio Natural
Subtipo de amenaza	Deterioro estructural
Estado/Nivel de riesgo	Medio
Causas	-falla de materiales -Falta de mantenimiento
Afectación	Comunidad educativa 580 estudiantes - 28 docentes - 2 directivos.

Fuente: DDGRD, 2023.

INFORME No. 353 DEL 14/12/2023

CAPÍTULO 3

Descripción Arquitectónica

Durante la visita técnica, se realizó recorrido con el fin de identificar los problemas presentes en el área objeto de inspección, donde se pudo evidenciar un equipamiento (Institución Educativa) localizado en el centro poblado Paso Cusiana.

Figura 3. Localización Institución educativa sede principal El Cusiana.



Fuente: Google Earth & DDGRD, 2023.

En la inspección se analizan las problemáticas en el espacio físico y social, con el fin de lograr un diagnóstico que describa la situación del lugar, por lo cual se realizó inspección al interior con el fin de obtener información que permita caracterizar el equipamiento y así mismo verificar si este ha tenido algún tipo de afectación, pudiendo evidenciar lo siguiente:

Tabla 4. Registro Fotográfico Aulas de clase.




Bloques de la I.E en el cual se encuentra afectadas dos aulas, actualmente estas no se encuentran en funcionamiento debido al estado que presentan.

INFORME No. 353 DEL 14/12/2023

Descripción Geológica

De acuerdo a observaciones de campo y a la plancha geológica 211 Tauramena publicada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) la sede principal de la I.E El Cusiana, se encuentra sobre depósitos cuaternarios *figura 4*.

Figura 4. Mapa Geológico Regional, escala 1:100.000



Fuente: Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Estos depósitos se formaron debido a la dinámica fluvial del Río Cusiana y sus afluentes correspondiente a la carga sedimentaria transportada y acumulada en pequeñas depresiones durante disminuciones del caudal, están compuestos principalmente por bloques y gravas con una matriz limo arenosa, siendo materiales poco consolidados. Se encuentran suprayaciendo rocas sedimentarias de la formación Caja.

El principal control estructural en el área es la **Falla** de San Miguel, una Falla inversa con dirección NE-SW, que corta de manera perpendicular los Ríos Caja y Cusiana.

Geomorfológicamente, la zona presenta una superficie plana a ligeramente ondulada, con morfología aterrazada, correspondiente a una acumulación sedimentaria de origen aluvial, se localiza contigua al cauce del Río Cusiana y sus tributarios debido a procesos erosivos.

Descripción Ambiental

Análisis Ambiental

Luego del recorrido realizado por las instalaciones de la I.E. El Cusiana se pudo observar los siguientes aspectos en el componente ambiental de acuerdo a la problemática que el señor rector manifestó en épocas de lluvias intensas las cunetas son captadas al otro lado de la vía de primer orden Aguazul – Monterrey a

INFORME No. 353 DEL 14/12/2023

CAPÍTULO 4

través de una obra de arte y conducidas hacia los predios de la Institución Educativa por medio de un canal en concreto el cual llega a un pozo de inspección este presenta rebosamiento e inunda las áreas escolares de la instalaciones de la institución ocasionando inundación de zonas verdes las zonas por la saturación se descomponen produciendo malos olores y contaminación ambiental por la presencia de malos olores. *Figura 5 y 6.*

Figura 5. Canal de aguas lluvias que pasa por dentro de las instalaciones de la I.E. El Cusiana.



Fuente: DDGRD, 2023.

Figura 6. Pozo de inspección de aguas lluvias que durante las épocas de intensas precipitaciones presenta rebosamiento



Fuente: DDGRD, 2023.

Igualmente otras de las inconvenientes que se presenta en la Institución Educativa El Cusiana es que por la parte frontal de la institución pasa una vía de tercer orden que conduce a varios cultivos de palma de aceite y que dichos frutos de la palma son transportados hacia las plantas extractoras en grandes automotores los cuales al transitar por la vía producen un gran ruido generando contaminación auditiva que incomoda a los docentes ya que estos tienen que hacer un esfuerzo en su voz para que los estudiantes los escuchen.

INFORME No. 353 DEL 14/12/2023

CAPÍTULO 5

Conclusiones y recomendaciones

Según lo evidenciado, durante la visita técnica al punto descrito, se concluye y recomienda que:

- En la visita técnica del 5 de diciembre de 2023 a la I.E se observaron daños significativos en algunas aulas, manifestados en fisuras en las placas. Estos problemas pueden ser atribuidos a defectos en los materiales o en los procesos constructivos.
- ✓ Se recomienda solicitar al Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación un análisis de las estructuras de la I.E para evaluar la seguridad y funcionalidad de las aulas, así como determinar si es necesario realizar refuerzos en la construcción.
- ✓ Es importante seguir las normas sismorresistentes para el acondicionamiento o reforzamiento de la Infraestructura de la I.E, dada su ubicación en una zona de alta amenaza sísmica según NSR-10 y la influencia de la falla de San Miguel en el punto crítico.
- ✓ Se sugiere realizar mantenimientos preventivos periódicos a las instalaciones de la I.E para reducir el deterioro causado por agentes físicos.
- ✓ Mediante la elaboración del presente informe se pudo identificar los impactos negativos de los elementos y/o actividades principales que se realizan en el área de estudio y así mismo la propuesta de medidas de mitigación y de compensación a corto y largo plazo es que las aguas de escorrentía que son captadas al otro lado de la vía principal Aguazul –Monterrey sean captadas, conducidas y descargadas por fuera de los predios de la Institución Educativa el Cusiana.
- ✓ Por medio de la evaluación ambiental realizada se pudo identificar que existen 20 impactos ogecíficos , así mismo se evidencia que el **90%** (18 de 20) de los impactos corresponden a la clasificación **Severo** de color naranja el **10%** (2 de 20) de los impactos corresponden a la clasificación **Moderado** de color amarillo *(Tabla 15).*
- ✓ Remitir copia del concepto técnico al CMGRD de Tauramena, para que, en el marco del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres municipio sea socializado y evaluado este punto crítico, con el fin que dentro de sus competencias enumeradas en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 *"Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción"*, adopte las medidas necesarias para determinar las acciones pertinentes a fin de mitigar el riesgo, reducir la amenaza y vulnerabilidad presentes sobre la zona.

INFORME No. 353 DEL 14/12/2023

Conceptuó:

Luidy Alejandra Cruz Rincón
Arquitecta
CPSP 196/2023

Luz Adriana Rojas Meléndez
Ingeniera Geóloga
208/2023

Luis Enrique Pinilla Holguín
Ingeniero Sanitario y Ambiental
CPSP 180/2023

Revisó:

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/ÁREA HABITADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA SEDE YAGUAROS VEREDA YAGUAROS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONCEPTUADO POR:

Lady Alejandra Cruz Rincón
Luz Adriana Rojas Meléndez
Luis Enrique Pinilla Holguín

Yopal – Casanare

CAPITULO 1

Localización

La Institución Educativa El Cusiana sede Yaguaros se encuentra ubicada en el municipio de Tauramena en la vereda Yaguaros sobre la vía de primer orden Aguazul-Monterrey aproximadamente a 5.8 Km del Centro Poblado Paso Cusiana (El Venado).

Tabla 1. Inicio del recorrido.

No.	DESCRIPCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS (grados, minutos y segundos)	
		Latitud	Longitud
1	El Venado	5.0030477°N	-72.6858911°O

Fuente: DDGRD, 2023.

Figura 1. Localización punto crítico.



Fuente: Google Earth.

CAPITULO 2

Desarrollo de la visita

La visita técnica de inspección ocular se realizó el día 05 de diciembre del 2023 por parte de los profesionales de Gestión del Riesgo Departamental en compañía del Ing. Fernando Torres profesional Gestión del Riesgo Municipal, con el objeto de verificar y evaluar el estado actual de la cuchela para emitir un diagnóstico certero y real de la condiciones de riesgo que presenta.

Figura 2. Profesional CMGRD y profesionales DDGRD.



Fuente: DDGRD, 2023.

Cuadro resumen de la visita

Tabla 2. Datos de la visita

Municipio	Tauramena
Vereda/Lugar	Yaguaros
Coordenadas geográficas	PC: 4.956110° N, -72.676710°O
Amenaza	Socio Natural
Subtipo de amenaza	Deterioro estructural
Estado/Nivel de riesgo	Medio
Causas	-Antigüedad -Falta de mantenimiento
Afectación	Comunidad Educativa 180 alumnos – 3 docentes

Fuente: DDGRD, 2023.

CAPÍTULO 3

Descripción Arquitectónica

Durante la visita al *punto crítico* área habitada, vereda Yaguaro del municipio de Tauramena, se realizó recorrido con el fin de identificar las problemáticas presentes en el área objeto de inspección, donde se pudo evidenciar un equipamiento (colegio), al cual se procedió a realizar inspección ocular con el fin de obtener información que permita caracterizar y así mismo verificar si este presenta algún tipo de afectación, pudiendo evidenciar lo siguiente.

Figura 3. Localización Institución educativa El Cusiana sede Yaguaros.



Fuente: Google Earth & DDGRD, 2023.

En la inspección se analiza las problemáticas en el capucio físico y social, con el fin de lograr un diagnóstico que describa la situación del lugar.

Tabla 4. Registro Fotográfico.



Descripción Geológica

De acuerdo a observaciones de campo y las planchita geológicas 211 Tauramena – 230 Monterrey publicadas por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) la I.E El Cusiana sede Yaguaros se ubica sobre rocas sedimentarias del terciario de la Formación Caja constituida por limolitas con intercalaciones de arenisca cuitas cubiertas por un depósito cuaternario compuesto principalmente por gravas y cantos subredondeados de colores claros con una matriz limo arenosa depositadas por los ríos Caja, Cusiana y Chitamena, las principales fuentes hídricas de la zona. *figura 4.*

Figura 4. Mapa Geológico Regional, escala 1:100.000.



Fuente: Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El principal control estructural en el área es el Anticlinal de la Florida, ubicado al oeste del punto crítico, se caracteriza por ser una estructura normal, de forma simétrica, compuesto en su núcleo por rocas de la Formación Caja, *figura 4.*

El punto crítico geomorfológicamente está localizado en una zona de transición entre el piedemonte y la llanura por lo cual se observa una morfología plana ligeramente ondulada y una morfología alomada .

Descripción Ambiental

Análisis Ambiental

De acuerdo a la inspección ocular realizada a las instalaciones de la Institución Educativa el Cusiana sede Yaguaros ubicada en la vereda Yaguaros del municipio de Tauramena se pudo observar los siguientes aspectos que se presentan en el componente ambiental.

Descripción Geológica

De acuerdo a observaciones de campo y las planchita geológicas 211 Tauramena – 230 Monterrey publicadas por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) la I.E El Cusiana sede Yaguaros se ubica sobre rocas sedimentarias del terciario de la Formación Caja constituida por limolitas con intercalaciones de arenisca cuitas cubiertas por un depósito cuaternario compuesto principalmente por gravas y cantos subredondeados de colores claros con una matriz limo arenosa depositadas por los ríos Caja, Cusiana y Chitamena, las principales fuentes hídricas de la zona. *figura 4.*

Figura 4. Mapa Geológico Regional, escala 1:100.000.

Fuente: Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El principal control estructural en el área es el Anticlinal de la Florida, ubicado al oeste del punto crítico, se caracteriza por ser una estructura normal, de forma simétrica, compuesto en su núcleo por rocas de la Formación Caja, *figura 4.*

El punto crítico geomorfológicamente está localizado en una zona de transición entre el piedemonte y la llanura por lo cual se observa una morfología plana ligeramente ondulada y una morfología alomada .

Descripción Ambiental

Análisis Ambiental

De acuerdo a la inspección ocular realizada a las instalaciones de la Institución Educativa el Cusiana sede Yaguaros ubicada en la vereda Yaguaros del municipio de Tauramena se pudo observar los siguientes aspectos que se presentan en el componente ambiental.

Figura 5. Panorámica Institución Educativa El Cusiana sede Yaguaros.



Fuente: DDGRD, 2023.

Luego de haber realizado la inspección ocular a las instalaciones de la I.E. El Cusiana sede Yaguaros en compañía del profesional de Gestión del Riesgo del municipio de Tauramena se encontró que existe un bloque de aulas antiguos el cual no se encuentra en funcionamiento por fallas estructurales y presencia de vectores este debe ser demolido para evitar un posible accidente, también un factor que altera la actividad de los docentes es el paso constante de vehículos que generan un ruido continuo lo que hace que los docentes sufran problemas de salud al tener que hablar en un tono más alto ocasionando su garganta ya que la I.E. se encuentra ubicada sobre la vía de primer orden que comunica a los municipios de Aguazul y Monterrey, *Figura 6.*

Figura 6. Aulas antiguas que se encuentran en riesgo por fallas estructurales y por presencia de vectores.



Fuente: DDGRD, 2023.

Conclusiones y recomendaciones

Según lo evidenciado, durante la visita técnica al punto descrito, se concluye y recomienda que:

- ✓ De acuerdo a la inspección visual realizada el día 05 de diciembre del 2023 en la escuela Yaguaros se *identificaron* problemas estructurales significativos en un bloque antiguo. Entre ellos, se destacan fisuras en pisos y columnas, así como humedad que afecta las partes bajas de los muros. Esta situación ha llevado a la decisión de no utilizar dos aulas debido el riesgo que representan para la comunidad educativa.
- ✓ Por lo anterior se recomienda solicitar al Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación un análisis de la estructura para evaluar la seguridad y funcionalidad, así como determinar si es necesario realizar refuerzos en la construcción o la demolición de esta.
- ✓ Se recomienda realizar mantenimientos preventivos periódicos en las instalaciones de la escuela Yaguaros. Esta medida contribuirá significativamente a mitigar el deterioro causado por agentes físicos, asegurando un entorno más duradero y funcional para el desarrollo educativo.
- ✓ Mediante la elaboración del presente informe se pudo identificar los impactos negativos de los elementos y/o actividades principales que se realizan en el área de estudio y así mismo la propuesta de medidas de mitigación y de compensación a corto y largo plazo es que se deben sembrar más árboles en las zonas verdes para que sirvan como una barrera para disminuir el ruido y a la vez aporta un mejor ambiente a los estudiantes y docentes en temporadas secas.
- ✓ Se deben sembrar especies de árboles que no tengan mucha raíz para evitar que se continúe deteriorando las instalaciones de las nuevas aulas de la I.E. por la presencia de estas raíces.
- ✓ Por medio de la evaluación ambiental realizada se pudo identificar que existen 16 impactos específicos , así mismo se evidencia que el **87.5%** (14 de 16) de los impactos corresponden a la clasificación **Severo** de color naranja el **12.5%** (2 de 16) de los impactos corresponden a la clasificación **Moderado** de color amarillo *(Tabla 3).*
- ✓ Remitir copia del concepto técnico al CMGRD de Tauramena, para que, en el marco del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres municipio sea socializado y evaluado este punto crítico, con el fin que dentro de sus competencias enmarcadas en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 "*Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción*", adopte las medidas necesarias para determinar las acciones pertinentes a fin de mitigar el riesgo, reducir la amenaza y vulnerabilidad presentes sobre la zona.

Conceptuó:

Lady Alejandra Cruz Rincón
Arquitecta
CPSP 196/2023

Luz Adriana Rojas Meléndez
Ingeniera Geóloga
206/2023

Luis Enrique Pinilla Holguín
Ingeniero Sanitario y Ambiental
CPSP 180/2023

Revisó:

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 311/2023

INFORME No. 355 DEL 18/12/2023

INFORME TÉCNICO PUNTO CRÍTICO/ÁREA HABITADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO SEDE CHAPARRAL VEREDA CHAPARRAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONCEPTUADO POR:

Lady Alejandra Cruz Rincón
Luz Adriana Rojas Meléndez
Luis Enrique Pinilla Holguín

Yopal – Casanare

INFORME No. 355 DEL 18/12/2023

CAPITULO 1

Localización

La Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano sede Chaparral, se encuentra ubicada en zona rural del municipio de Tauramena en la vereda Chaparral aproximadamente a 6.5 Km del casco urbano.

Tabla 1. Inicio del recorrido.

No.	DESCRIPCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS (grados, minutos y segundos)	
		Latitud	Longitud
1	Tauramena (Alcaldía)	5.016056°N	-72.751511°O

Fuente: DDGRD, 2023.

Figura 1. Localización punto crítico.



Fuente: Google Earth.

INFORME No. 355 DEL 18/12/2023

CAPITULO 2

Desarrollo de la visita

La visita técnica de inspección ocular se realizó el día 05 de diciembre del 2023 por parte de los profesionales de Gestión del Riesgo Departamental en compañía del Ing. Fernando Torres profesional Gestión del Riesgo Municipal, la Lic. Flor Janeth Guerrales y la señora María Yalile Jiménez presidenta JAC con el objetivo de verificar y evaluar el estado actual de la escuela para emitir un diagnóstico certero y real de la condiciones de riesgo que presenta.

Figura 2. Docente, Presidenta ,Profesional CMGRD y profesionales DDGRD.



Fuente: DDGRD, 2023.

Cuadro resumen de la visita

Tabla 2. Datos de la visita.

Municipio	Tauramena
Vereda/Lugar	Chaparral
Coordenadas geográficas	PC: 4.974900°N, -72.729680°O
Amenaza	Socio Natural
Subtipo de amenaza	Deterioro estructural
Estado/Nivel de riesgo	Alto
Causas	-Antigüedad -Falta de mantenimiento
Afectación	Comunidad educativa 27 estudiantes – 1 docente

Fuente: DDGRD, 2023.

INFORME No. 355 DEL 18/12/2023

CAPÍTULO 3

Descripción Arquitectónica

Durante la visita al punto crítico área habitada, vereda el chaparral del municipio de Tauramena, se realizó recorrido con el fin de identificar las problemas presentes en el área objeto de inspección, donde se pudo evidenciar un equipamiento (colegio) al se procedió a realizar inspección ocular con el fin de obtener información que permita caracterizar y así misma verificar si estas presentan algún tipo de afectación, pudiendo evidenciar lo siguiente:


Figura 3. Localización Institución Educativa.



Fuente: Google Earth & DDGRD, 2023.

En la inspección se analiza las problemáticas en el espacio físico y social, con el fin de lograr un diagnóstico que describa la situación del lugar.

Tabla 3. Matriz de peligro y vulnerabilidad para estimación del nivel de riesgo.




En los encuentros de vigías con comunas de uno de los pabellones se observan fisuras y problemas de humedad que carcomen las partes bajas de los muros.

INFORME No. 355 DEL 18/12/2023

Descripción Geológica

De acuerdo a observaciones de campo y las planchas geológicas 211 Tauramena – 230 Monterrey publicadas por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) la I.E del llano sede Chaparral se ubica sobre rocas sedimentarias del terciario de la Formación Caja constituida por limolitas con intercalaciones de arcosicas rojizas etiberitas por un depósito cuaternario compuesto principalmente por gravas y cantos subredondeados de cuarcos claros con una matriz limo arenosa depositados por los ríos Caja, Cusiana y Chitamena, las principales fuentes hídricas de la zona. *figura 4.*

Figura 4. Mapa Geológico Regional, escala 1: 100.000



Fuente: Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El punto crítico geomorfológicamente está localizado en una zona de transición entre el piedemonte y la llanura por lo cual se observa una morfología plana aterrazada y una morfología alomada con laderas cortas

Descripción Ambiental

Análisis ambiental

De acuerdo a la inspección ocular realizada a las instalaciones de la Institución Educativa Empresarial del Llano sede Chaparral ubicada en la vereda Chaparral del municipio de Tauramena se pudo observar los siguientes aspectos que se presentan en el componente ambiental.

INFORME No. 355 DEL 18/12/2023

Figura 5. Panorámica Institución Educativa Empresarial del Llano sede Chaparral



Fuente: Google Earth.

Con respecto al componente ambiental de los alrededores de la I.E. Empresarial del Llano sede Chaparral se observó grandes áreas que han sido deforestadas por sus propietarios, con el fin de ser aprovechadas para la implementación de actividades de ganadería extensiva ocasionando un gran impacto ambiental, con estas tales indiscriminados se ven disminuidas las especies de fauna nativas como aves, mamíferos etc. para estos se ven obligados a desplazarse a otras áreas que cuenten con mejores ecosistemas para su supervivencia interrumpiendo los corredores biológicos existentes. *figura 5.*

Figura 6. Zonas verdes con que cuenta la I.E. Empresarial de los Llanos sede Chaparral.



Fuente: DDGRD, 2023.

INFORME No. 355 DEL 18/12/2023

CAPÍTULO 5

Conclusiones y recomendaciones

Según lo evidenciado, durante la visita técnica al punto descrito, se concluye y recomienda que:

- ✓ Se concluye que la Institución Educativa del Llano sede Chaparral presenta un estado preocupante según la inspección visual realizada el día 05 de diciembre del 2023. La falta de mantenimiento en sus instalaciones, combinada con la antigüedad de la construcción, plantea riesgos significativos para la seguridad de alumnos y docente.
- ✓ Debido a la problemática se sugiere al Rector de la I.E gestionar ante los entes Municipales y Departamentales, la construcción de un nuevo bloque de aulas, con el objetivo de mejorar las condiciones actuales y garantizar el bienestar e integridad de toda la comunidad educativa.
- ✓ En términos generales se observa que no ha habido un seguimiento, monitoreo y apoyo por parte de las entidades gubernamentales de la zona hacia los agricultores o finqueros y así mismo la no realización de proyectos sostenibles que incentiven a la comunidad a optar por el uso racional y responsable del recurso suelo.
- ✓ Por medio de la evaluación ambiental realizada se pudo identificar que existen 22 impactos específicos causados por la erosión pluvial generada por la deforestación excesiva de los pobladores de esta vereda y también la compactación del suelo generada por la ganadería extensiva de la zona, así mismo se evidencia que el **72.72%** (16 de 22) de los impactos corresponden a la clasificación ***Severa*** de color naranja y el **37.27%** (6 de 22) de los impactos corresponden a la clasificación **Moderado** de color amarillo (Tabla 14).
- ✓ Se recomienda realizar una revegetación y reforestación en las áreas afectadas con las siguientes especies algarrobo, cambulo, caballoteta, guadua, guayacan, gualanday, yopo, nanno y guarataro, con el fin de que se puedan conservar y preservar estos ecosistemas que son muy ricos en fauna y flora.
- ✓ Remitir copia del concepto técnico al CMGRD de Tauramena, para que, en el marco del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres municipio sea socializado y evaluado este punto crítico, con el fin que dentro de sus competencias enmarcadas en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 "*Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción*", adopte las medidas necesarias para determinar las acciones pertinentes a fin de mitigar el riesgo, reducir la amenaza y vulnerabilidad presentes sobre la zona.

INFORME No. 355 DEL 18/12/2023

Conceptuó:

Lady Alejandra Cruz Rincón
Arquitecta
CPSP 196/2025

Luz Adriana Rojas Meléndez
Ingeniera Civil/Ing
206/2025

Luis Enrique Pinilla Holguín
Ingeniero Sanitario y Ambiental
CPSP 180/2023

Revisó:

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

INFORME No.356 DEL 21/12/2023

INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO RÍO CRAVO SUR VEREDA LA GUAMALERA MUNICIPIO DE YOPAL.

CONCEPTUADO POR:

Camilo Andrés Benavides Romero
Lady Alejandra Cruz Rincón
Luz Adriana Rojas Meléndez
Andrés Steven Sierra Rincón

Yopal

INFORME No.356 DEL 21/12/2023

CAPITULO 1

Localización

El área afectada se localiza a 10 Km aproximadamente del casco urbano del Municipio de Yopal, en la vereda la Guamalera, sobre la vía de segundo orden Labranzagrande.

Tabla 1. Inicio de recorrido.

DESCRIPCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS (grados, minutos y segundos)	
	Latitud	Longitud
Yopal (DDGRD)	5.349134°N	-72.402721°O

Fuente: DDGRD, 2023.

Figura 1. Localización punto crítico (Cuarto la Guamalera).



Fuente: Google Earth.

INFORME No.356 DEL 21/12/2023

CAPITULO 2

Desarrollo de la visita

El día 12 de diciembre de 2023 en cumplimiento de los compromisos establecidos en la reunión del 7 de diciembre del 2023, se llevó a cabo visita técnica de seguimiento en el sector caserío la Guamalera por parte de los profesionales de Gestión del Riesgo Departamental, junto con el líder comunal, el señor William Gonzalez, en donde, se realizó recorrido de campo y sobrevuelo dron para evaluar y monitorear el estado actual del punto.

Figura 2. Registro fotográfico comunidad y profesionales DDGRD.



Fuente: DDGRD, 2023.

Cuadro resumen de la visita

Tabla 2. Datos de visita técnica.

Municipio	Yopal
Vereda/Lugar	La Guamalera
Coordenadas geográficas	5.423496°N -72.446871°O
Amenaza	Socio Natural
Subtipo de amenaza	-Erosión fluvial -Inundación
Estado/Nivel de riesgo	Alto
Causas	-Fuertes precipitaciones -Dinámica fluvial río Cravo Sur
Familias afectadas	32 familias de acuerdo a información suministrada por la comunidad.

Fuente: DDGRD, 2023.

INFORME No.356 DEL 21/12/2023

CAPÍTULO 3

Descripción Civil

En la visita realizada a la comunidad de la vereda la Guamalera, se encuentran viviendas, una institución educativa que acoge a una buena cantidad de población joven, se tienen también unas estructuras eléctricas (torres eléctricas), todo esto al margen izquierdo del Río Cravo Sur, en este punto como podemos observar el comportamiento del afluente es altamente dinámico y presentan cambios geomorfológicos a lo largo del sector a analizar, durante la época invernal a la altura de la Guamalera este cauce presenta cambios fuertes en su nivel por flujos torrenciales.

Figura 3. se evidencian las estructuras eléctricas mencionadas y los daños generados por los comportamientos y cambios en el afluente.



Fuente: DDGRD, 2023.

Identificación de los elementos expuestos

Las viviendas y la institución educativa cumplen con la normativa técnica de construcción (NTC) pero al encontrase en la margen del río se encuentran en riesgo, además que en varias de las viviendas se presentan perdida de recursos (cultivos, galpones, construcción de encerrados, entre otros).

En la *figura 4* podemos evidenciar cultivos como sustento de la comunidad, adicionalmente vemos una pequeña terraza donde se encontraban partes de construcción como galpones, encerrados y otros elementos que hacían parte de las viviendas del centro poblado de la vereda la Guamalera.

INFORME No.356 DEL 21/12/2023

Figura 4. Elementos expuestos.



Fuente: DDGRD, 2023.

Descripción arquitectónica

Figura 5. Localización de viviendas en riesgo margen izquierda Río Cravo Sur.



Fuente: Google Earth & DDGRD, 2023.

INFORME No.356 DEL 21/12/2023

VIVIENDA 9

Tabla 24. Caracterización de la vivienda.

CARACTERIZACION DE LA VIVIENDA		
ESPACIOS QUE CONFORMAN LA VIVIENDA.	La vivienda se encuentra conformada por; comedor, un baño, dos (2) habitaciones.	
CARACTERIZACION DE LA CONSTRUCCION	Mampostería	Muros en ladrillo
	Estructura	Se evidencian columnas en concreto
	Cubierta	Teja tipo en dotorioro
SERVICIOS PUBLICOS	De acuerdo una información suministrada por la propietaria la vivienda cuenta con servicio de agua y luz.	

Fuente: DDGRD, 2023.

Tabla 25. Registro fotográfico vivienda.



La vivienda presenta un buen estado estructural

Fuente: DDGRD, 2023.

En la inspección se pudo evidenciar que la vivienda se encuentra en una zona de riesgo por amenaza del Río Cravo Sur, que con el tiempo puede ser afectada por las crecientes de este.

Descripción geológica

De acuerdo a observaciones de campo y a la plancha geológica 193 Yopal publicada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) la zona visitada se localiza sobre Depósitos Cuaternarios de origen fluvial, *Figura 6.*

Durante el recorrido de campo se observa que localmente la zona de afectación se encuentra sobre un Depósito fluvial actual formado por sedimentos transportados por el Río Cravo Sur el cual posee un cauce de alta pendiente y variabilidad en el caudal, siendo más pequeño en verano pero significativamente mayor durante fuertes precipitaciones con gran capacidad de transporte de sedimentos constituidos principalmente por arenas de grano fino a medio de color habano, gravas, cantos y bloques de forma subangular a subredondeada, heterométricos principalmente de areniscas de colores claros que se depositan en el lecho y hacia las orillas. Estos materiales están poco consolidados lo que los hace altamente susceptibles a la erosión fluvial afectando terrenos de las viviendas que se localizan en la margen izquierda. Este depósito cubre rocas de la Formación Diablo, aunque no hay afloramientos evidentes, se reconoce por su relieve más fuerte. Estructuralmente la zona se encuentra localizada en el flanco occidental del Sinclinal de Nunchía principal plegamiento de la zona, se presentan fallamientos de tipo regional como la Falla de Tocaría que es de tipo inverso con una dirección predominante SW-NE.

INFORME No. 356 DEL 21/12/2023

ESTIMACION DEL IMPACTO AMBIENTAL



Grafica 2. Estimación del impacto ambiental. Fuente: DDGRD, 2023.

Zona/área afectada

Según la Guía de Cuencas del IDEAM, El río Cravo Sur se encuentra dentro de la zona hidrográfica del Orinoco. El componente hidrográfico del Río Cravo Sur se describe a partir de la delimitación y caracterización de las unidades hidrográficas tales como cabeceras y microcuencas y en algunos casos drenajes menores. La cuenca del Río Cravo Sur se localiza en el costado centro oriental del país, entre las coordenadas 72°45' a 71°29' de longitud oeste y 5°56' a 4°40' de latitud norte.

Tabla 30. Órdenes hidrográficos Cuenca de Río Cravo sur.

	Zona Hidrográfica Orinoco	Orden 1	Orden 2
		Cuenca Río Meta	Subzona Río Cravo Sur

Fuente: Adaptado FOMCA, 2007.

INFORME No. 356 DEL 21/12/2023

CAPÍTULO 5

Alternativas de solución

Nota: Cabe resaltar que las acciones presentadas como alternativas a ejecutar por parte de la DDGRD son acciones para mitigar y/o reducir a corto plazo las afectaciones descritas durante este informe, adicionalmente este informe no reemplaza los estudios técnicos para una obra a largo plazo.

Como alternativa para la mitigación del riesgo a corto plazo se sugiere realizar una canalización cónrica del río Cravo Sur en una longitud aproximada de 850m y a su vez realizar la construcción de un *Jarillón* con el material excavado y rejalizado durante la canalización.

Figura 13. Obra de mitigación.



Fuente: DDGRD, 2023.

Maquinaria a utilizar

- Retroexcavadora de oruga
- Volquetas doble troque con capacidad (6 m³).
- Bulldozer Cat D6D ó D6R.

INFORME No. 356 DEL 21/12/2023

Conceptuó:

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

Lady Alejandra Cruz Rincón
Arquitecta
CPSP 196/2 023

Luz Adriana Rojas Meléndez
Ingeniera Geóloga
CPSP 208/2023

Andrés Steven Sierra Rincón
Ingeniero Ambiental
CPSP 189/2023

Revisó

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

INFORME No.357 DEL 22/12/2023

INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO VEREDA LA GUAMALERA SECTOR AGUATOCA MUNICIPIO DE YOPAL.

CONCEPTUADO POR:

Camilo Andrés Benavides Romero
Ludy Alejandra Cruz Rincón
Luz Adriana Rojas Meléndez
Andrés Steven Sierra Rincón

Yopal

INFORME No.357 DEL 22/12/2023

CAPITULO 1

Localización

El área afectada se localiza a 11 Km aproximadamente del casco urbano del Municipio de Yopal, en la vereda la Guamalera, sobre la vía de seguido orden Labranzagrande.

Tabla 1. Inicio de recorrido.

DESCRIPCIÓN	COORDENADAS GEOGRAFICAS (grados, minutos y segundos)	
	Latitud	Longitud
Yopal (DDGRD)	5.349134°N	-72.402721°O

Fuente: DDGRD, 2023.

Figura 1. Localización punto crítico (Sector Aguatoca).



Fuente: Google Earth.

INFORME No.357 DEL 22/12/2023

CAPITULO 2

Desarrollo de la visita

El día 12 de diciembre de 2023 se llevó a cabo visita técnica al sector Aguatoca por parte de los profesionales de Gestión del Riesgo Departamental, junto con el líder comunal, el señor José Bladimir Gómez, con el objeto de identificar y verificar la problemática existente en la zona.

Figura 2. Registro fotográfico comunidad y profesionales DDGRD.



Fuente: DDGRD, 2023.

Cuadro resumen de la visita

Tabla 2. Datos de visita técnica.

Municipio	Yopal
Vereda/Lugar	La Guamalera sector Aguatoca
Coordenadas geográficas	5.429230°N -72.449600°O
Amenaza	Socio Natural
Subtipo de amenaza	-Inundación -Erosión pluvial
Estado/Nivel de riesgo	Alto
Causas	-Fuertes precipitaciones -Obstrucción de alcantarillas (material sólido y vegetal) -Aguas de escorrentía
Familias afectadas	4 familias de acuerdo a información suministrada por la comunidad.

Fuente: DDGRD, 2023.

INFORME No.357 DEL 22/12/2023

CAPÍTULO 3

Descripción Civil

El comportamiento de las escorrentías en la época de invierno de los últimos años vienen cambiando en la tierra con la que se vienen presentando esta problemática no solo se ha venido evidenciando en el municipio de Yopal sino a lo largo de todo el departamento, es así como las estructuras de drenaje principales (alcantarillas, box culverts y demás) que contaban con una capacidad inicial de bajo específico quedan siendo insuficientes para las nuevos bajantes de aguas fluviales, es por esa que en la vereda la Guamalera en el sector de Aguatoca se tiene una alcantarilla cuya capacidad debe ser revisada debido a que la zona en la que se encuentra (zona montañosa) las bajantes de agua son de cuoyor nivel.

Figura 3. En la entrada de la alcantarilla podemos ver que el conducto que lleva a esta estructura tiene bastante material vegetal no solo alrededor a este, sino en su interior.



Fuente: DDGRD, 2023.

INFORME No.357 DEL 22/12/2023

Figura 5. Elementos expuestos



Fuente: DDGRD, 2023.

Descripción arquitectónica

Durante la visita al punto crítico área habitada, vereda Guamalera sector la Aguatoca del municipio de Yopal. se realizó recorrido con el fin de identificar las edificaciones prosentes en el área objeto de inspección, contando con el acompañamiento del señor Yohany Laverde residente de la vereda Guamalera sector la Aguatoca, donde se pudo evidenciar una (1) vivienda, a la cual se procedió a realizar inspección ocular con el fin de obtener información que permita caracterizar la vivienda y así mismo verificar si estas presentan algún tipo de afectación, pudiendo evidenciar lo siguiente.

Figura 6. Localización de vivienda en riesgo por inundación.




Fuente: Google Earth & DDGRD, 2023.

INFORME No.357 DEL 22/12/2023

Descripción geológica

De acuerdo a observaciones de campo y a la plancha geológica 193 Yopal publicada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en la zona visitada afloran rocas sedimentarias del Neógeno y depósitos cuaternarios de origen fluvial, *Figura 7.*

Figura 7. Localización geológica regional plancha 193 Yopal, escala 1:100.000.




Fuente: Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Durante el recorrido se evidencia Depósito fluvial que se encuentra a lo largo del cauce de la Quebrada Aguatoca compuesto por gravas, cantos y bloques subangulares a subredondeados de 10cm a 80cm de diámetro de composición heterogénea, principalmente de arenisca de color habano claro, dentro de una matriz limo arenosa, *figura 8*; esta quebrada desemboca en el Río Cravo sur. Este depósito limita rocas de la *Formación Diablo* compuestas por limolitas y lodolitas de color gris verdoso, moderadamente meteorizadas y altamente fracturadas con algunas patinas de oxidación. A lo largo del cauce se observa la roca completamente meteorizada *figura 9*. Estructuralmente la zona esta influenciada por la Falla de Tocaría al norte del punto crítico y el Sinclinal de Nunchía al Suroste, que las han fracturado intensamente afectando su resistencia.

Geomorfológicamente presenta una geoforma de origen estructural específicamente una ladera de contrapendiente sierra sinclinal. La morfología es montañosa, con laderas extensas de hasta 1000m de longitud, una altura promedio de 500m y pendientes abruptas que oscilan entre 11° - 15° de forma cicalorada asociada al flanco occidental del Sinclinal de Nunchía.

INFORME No. 357 DEL 22/12/2023

De acuerdo a la *grafica 1* se evidencia que de los componentes más afectados evaluados en la matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales se encuentra el recurso hidrológico y suelo, con un porcentaje de 23.53 % respectivamente, seguidos de los componentes ecosistémico y económico cada uno con un porcentaje de 11.76% sobre el total de los componentes ambientales evaluados, lo anterior refleja los impactos identificados por la infraestructura de la alcantarilla una ecotoxica la Vea Yopal – Corregimiento El Morro sector la Aguatoca, generando afectación a las viviendas contenas de la alcantarilla en la Vereda La Guamalera, en el municipio de Yopal (Casanare).



Grafica 2. Estimación del impacto ambiental. Fuente: DDGRD,2023.

Zona/área afectada

Siendo el punto de evaluación las viviendas aledañas a la Alcantarilla situada en la vereda La Guamalera, sector la Aguatoca, la cual genera inundación de las mismas en épocas de precipitaciones fuertes, se observa que la alcantarilla no cuentan hace referencia a la canalización de un cuerpo de agua proveniente de la parte alta de la ladera, por consiguiente, el caudal de agua de escorrenda en época de invierno genera represamiento y desbordamiento de la alcantarilla; estas aguas son tributadas a la Quebrada la Aguatoca y seguidamente al Rio Cravo Sur.

INFORME No. 357 DEL 22/12/2023

CAPÍTULO 5

Alternativas de solución

Nota: Cabe resaltar que las acciones presentadas como alternativas a ejecutar por parte de la UNGRD son acciones para mitigar sin reducir a corto plazo las afectaciones descritas durante este informe, adicionalmente este informe no reemplaza los estudios técnicos para una obra a largo plazo,

Se recomienda como medida de mitigación a las eventualidades presentadas una limpieza a las canales que transportan las aguas de escorrentía hacia la propia alcantarilla, así como una limpieza tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla que se encuentra colmatada por material vegetal y material sólido (piedras, bancos etc.), se necesita un aproximado de 2 días para la limpieza de estas.

Presupuesto de intervención

Se anexa presupuesto de horas maquinas por un valor total de TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($3.974.640,00).

Table 14. Presupuesto

Código	Nombre	Tipo	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
UNGRD	Excavación mecánica en seco (0 - 10 m)		m³			16.797,6
1	Retroexcavadora 4 x 4 diesel	Eqp	HR	1.000,7	183.121,00	12.214,9
2.1.01	Ayudante de construccion 1	Mo	h	1.000,8	9.044,00	502,85

Fuente: Apu.

Table 15. Presupuesto horas maquina medida de mitigación.

PRESUPUESTOS		
item	valor hora	valor m3
Retroexcavadora 4X4	$ 183.121,00	$ 12.214,00
Ayudante de construccion	$ 9.044,00	$ 502,85
VALOR TOTAL	$ 192.165,00	$ 12.716,85

Fuente:DDGRD,2023.

Table 16. Presupuesto total obra de mitigación.

LIMPIEZA DE CANALES Y LIMPIEZA DE LA ACANTARILLA		
item	TIEMPO	valor hora
Retroexcavadora 4X4	16	$ 2.929.936,00
Ayudante de construccion	16	$ 144.704,00
	VALOR TOTAL	$ 3.074.640,00

Fuente: DDGRD,2023.

INFORME No. 357 DEL 22/12/2023

Conceptuó:

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

Ludy Alejandra Cruz Rincón
Arquitecta
CPSP 196/2 023

Luz Adriana Rojas Meléndez
Ingeniera Geologa
CPSP 208/2023

Andrés Steven Sierra Rincón
Ingeniero Ambiental
CPSP 188/2023

Revisó

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

INFORME No.375 DEL 23/12/2023

INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO HATO EL DIAMANTE VEREDA EL MEREY MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE.

CONCEPTUADO POR:

Camilo Andrés Benavides Romero
Lady Alejandra Cruz Rincón
Luz Adriana Rojas McGregor
Luis Enrique Pinilla Holguín

Yopal

INFORME No.375 DEL 23/12/2023

CAPITULO 1

Localización

El área afectada se localiza en la vereda el Merey Hato el Diamante a una distancia aproximada de 4 km del casco urbano del municipio de San Luis de Palenque, su acceso se realiza por vía de segundo orden San Luis de Palenque – Trinidad.

Tabla 1. Puntos de referencia.

DESCRIPCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS (grados, minutos y segundos)	
	Latitud	Longitud
San Luis de Palenque (Alcaldía)	5.422733° N	-71.730959°O
Entrada Hato el Diamante	5.414454° N	-71.698736°O

Fuente: DDGRD. 2023.

Figura 1. Localización punto crítico (Hato el Diamante).



Fuente: Google Earth

INFORME No.375 DEL 23/12/2023

CAPITULO 2

Desarrollo de la visita

El día 19 de diciembre de 2023, se llevó a cabo visita técnica por parte de los profesionales de Gestión del Riesgo Departamental, al Hato el Diamante con el objeto de identificar la amenaza y evaluar el nivel de riesgo del punto crítico. La visita se realizó en compañía de la señora ZulmyIda Leal propietaria.

Figura 2. Registro fotográfico comunidad y profesionales DDGRD.



Fuente: DDGRD. 2023.

Cuadro resumen de la visita

Tabla 2. Datos de visita técnica.

Municipio	San Luis de Palenque
Vereda/Lugar	El Merey – Hato el Diamante
Coordenadas geográficas	5.416460°N -71.700280°O
Amenaza	Socio Natural
Subtipo de amenaza	Erosión fluvial
Estado/Nivel de riesgo	Alto
Causas	-Fuertes precipitaciones -Dinámica fluvial Río Pauto.
Familias afectadas	2 familias – Población transitoria 20 personas. de acuerdo a información suministrada por la propietaria.

Fuente: DDGRD. 2023.

INFORME No.375 DEL 23/12/2023

CAPÍTULO 3

Descripción Civil

Los comportamientos de los diferentes afluentes del departamento han venido variando a lo largo de la historia, en este caso en la visita realizada pudimos observar el comportamiento meándrico en etapa de juventud a madurez, esto describe una fuerte sedimentación de material arrastrado por el río, a su vez, esto generó que el cauce se desplazara a su costado opuesto con esto se produce un fuerte desprendimiento de material del talud junto con la socavación del terreno, todo esto sucediendo a escasos 20 m de una de las viviendas del Hato el Diamante.

Figura 3. Ubicación geográfica y referenciación con coordenadas de los puntos críticos dispuestos



Fuente: DDGRD. 2023.

Figura 4. Se observa que los niveles y energía que puede llegar a tomar el río son bastante altos.



Fuente: DDGRD. 2023.

INFORME No.375 DEL 23/12/2023

Figura 5. Evidencia del comportamiento meándrico del río los fuertes cambios que esto presenta.



Fuente: DDGRD. 2023.

Descripción arquitectónica

Durante la visita al punto crítico área habitada, vereda el Merey del municipio de San Luis de Palenque. Se realizó recorrido con el fin de identificar las edificaciones presentes en el área objeto de inspección, donde se pudo evidenciar una (1) vivienda localizada en la posada Hato el Diamante la cual se encontraba ubicada al margen derecho del Río Pauto, a la cual se procedió a realizar inspección ocular con el fin de obtener información que permita caracterizar la vivienda y así mismo verificar si esta presentan algún tipo de afectación, pudiendo evidenciar lo siguiente.

Figura 6.Localización vivienda



Fuente: DDGRD. 2023.


INFORME No.375 DEL 23/12/2023



Descripción geológica

El punto crítico se encuentra sobre sedimentos recientes del Cuaternario, según la información proporcionada en la plancha 194 San Luis de Palenque, publicada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), *Figura 10.*

Figura 10. Localización geológica regional plancha 194 San Luis de Palenque, escala 1:100.000.



Fuente: Servicio Geológico Colombiano (SGC).

INFORME No.375 DEL 23/12/2023

De acuerdo a observaciones de campo en el Hato el Diamante se sibica sobre un depósito aluvial biológicamente conformado por niveles arena *limosas de color* habano y niveles arcillosos de color gris claro infridos por óxidos de hierro, *figura 11.* Estos niveles fueron transportados y depositados por la actividad dinámica del Río Pauto, que en el punto forma un meandro, en donde, hacia la margen derecha, se ha generado un proceso erosivo desprendiendo constantemente material y transportándolo aguas abajo, mientras que hacia la margen izquierda sedimenta formando barras de meandro conformadas por arenas de grano grueso a fino. Estructuralmente, no hay influencias de fallas ni pliegues, ya que se trata de unidades recientes de edad cuaternaria.

La zona presenta una morfología predominantemente plana a ligeramente ondulada, caracterizada por pendientes suaves, correspondiente a la llanura de inundación, la cual se extiende a lo largo del cauce del Río Pauto que en eventos de crecientes es eventualmente inundable.

Figura 11. Materiales Depósito Aluvial, margen derecha Río Pauto finca el Diamante afectada por erosión.



Fuente: DDGRD. 2023.

Descripción ambiental

Análisis Ambiental

Durante visita de inspección ocular realizada al Río Pauto Hato el Diamante, vereda el Merey del Municipio de San Luis de Palenque en compañía del administrador de la posada Hato el Diamante se pudo observar con respecto al componente ambiental algunos puntos críticos que presentan fenómenos de erosión y socavación fluvial en la margen derecha del río, esto debido a la energía del agua y al gran impacto que genera el gran caudal del cuerpo hídrico en temporada altas precipitaciones en dicha zona y que en algunas áreas ya no cuenta con esa barrera natural (vegetación nativa) que por eventos antrópicos han sido removidos para la implementación de actividades agrícolas y de ganadería, generando suelos compactos con disminución de su cobertura vegetal.

INFORME No. 375 DEL 23/12/2023

CAPÍTULO 5

Alternativas de solución

Nota: *Cabe resaltar que las acciones presentadas como alternativas a ejecutar por parte de la DDGRD son acciones para mitigar y/o reducir a corto plazo las afectaciones descritas durante este informe, adicionalmente este informe no reemplaza los estudios técnicos para una obra a largo plazo,*

Desde la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres teniendo en cuenta que bajos las responsabilidades y competencias se encuentra las afectaciones hidráulicas, se recomienda realizar el encauzamiento y redireccionamiento del cauce para así reducir y/o mitigar el riesgo presentado por la socavación en el talud de la margen derecha del Río Pauto a la altura del Hato el Diamante.

Figura 17. Obra de mitigación.



Fuente: DDGRD. 2023.

Presupuesto de intervención

Se anexa presupuesto de horas maquinas por un valor total TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($32.990.460,00).

Tabla 15.Presupuesto.



Fuente: Apu.

INFORME No. 375 DEL 23/12/2023

- Por medio de la evaluación ambiental realizada se pudo identificar que existen 17 impactos específicos causados por la inundación y erosión fluvial de la margen derecha del río Pauto, también la vulnerabilidad a inundaciones a la que están expuestos los pobladores de las fincas aledañas, así mismo se evidencia que el **35,88%** (11 de 17) de los impactos corresponden a la clasificación **Severa** de color naranja y el **64,70%** (6 de 17) de los impactos corresponden a la clasificación **Moderada** de color amarillo. (Tabla 14).
- Remitir copia del concepto técnico al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de San Luis de Palenque, para que en el marco de este sea socializado y evaluado este punto crítico, con el fin que dentro de sus competencias enmarcadas en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 "Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción", adopte las medidas necesarias para determinar las acciones pertinentes a fin de mitigar el riesgo, reducir la amenaza y vulnerabilidad presentes sobre la zona.

Conceptuó:

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

Lady Alejandra Cruz Rincón
Arquitecta
CPSP 196/2 023

Luz Adriana Rojas Meléndez
Ingeniero Geóloga
CPSP 208/2023

Luis Enrique Pinilla Holguín
Ingeniero Sanitario y Ambiental
CPSP 108/2023

Revisó

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

INFORME No.376 DEL 26/12/2023

INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO FINCA LA ESPERANZA VEREDA EL MEREY MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE.

CONCEPTUADO POR:

Camilo Andrés Benavides Romero
Lady Alejandra Cruz Rincón
Luz Adriana Rojas Meléndez
Luis Enrique Pinilla Holguín

Yopal

INFORME No.376 DEL 26/12/2023

CAPITULO 1

Localización

El área afectada se localiza en la vereda el Mercy, finca la Esperanza a una distancia aproximada de 7.8 km del casco urbano del municipio de San Luis de Palenque sobre la vía Trinidad-Carrero 1.

Tabla 1. Puntos de referencia

DESCRIPCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS (grados, minutos y segundos)	
	Latitud	Longitud
San Luis de Palenque (Alcaldía)	5.432575° N	-71.730939°O

Fuente: DDGRD, 2023.

Figura 1. Localización punto crítico (Finca la Esperanza).



Fuente: Google Earth

INFORME No.376 DEL 26/12/2023

CAPÍTULO 1

Desarrollo de la visita

El día 19 de diciembre de 2023, se llevó a cabo visita técnica por parte de los profesionales de Gestión del Riesgo Departamental, a la finca la Esperanza con el objeto de identificar la amenaza y evaluar el nivel de riesgo del punto crítico. La visita se realizó en compañía de la señora Narcisa Tapias propietaria.

Figura 2. Registro fotográfico contratista y profesionales DDGRD.



Fuente: DDGRD, 2023.

Cuadro resumen de la visita

Tabla 2. Datos de visita técnica.

Municipio	San Luis de Palenque
Vereda/Lugar	El Merey – Finca la Esperanza
Coordenadas geográficas	5.396433°N , -71.670471°O
Amenaza	Socio Natural
Subtipo de amenaza	Inundación
Estado/Nivel de riesgo	Alto
Causas	-Intensas precipitaciones -Falta de obras de drenaje.
Familias afectadas	6 familias de acuerdo a información suministrada por la propietaria.

Fuente: DDGRD, 2023

INFORME No.376 DEL 26/12/2023

CAPÍTULO 3

Descripción Civil

La época de invierno durante mucho tiempo ha venido incrementando los niveles con los que se presenta este año en el municipio de San Luis se encuentra atravesada por múltiples zonas bajas en las que con los niveles de agua que logra albergar genera múltiples afectaciones a las comunidades que se encuentran aledañas a estas zonas, en este caso en la vereda el Mercy no solo las zonas bajas y la lluvia generan dichas afectaciones, la construcción de la vía que comunica a San Luis con Carrero 1, donde por la inexistencia de obras de drenaje tanto longitudinales como transversales que permitan el flujo y desagüe correcto de las aguas de escorrentía, se puede observar como el predio queda totalmente inundado, el alto nivel de la lámina de agua que alcanza el predio viene generando afectaciones a las estructuras que yacen ahí (viviendas, corrales, cercas, etc)

Figura 3. Como podemos ver en las imágenes que se pudieron captar durante la última emergencia el nivel de aguas que se logra alcanzar por las aguas de escorrentía es bastante alto



Fuente: Propietaria.

Figura 4. Se observa el nivel de la vía al costado de la inundacion presentada en el predio.




Fuente: Propietaria

INFORME No.376 DEL 26/12/2023

Descripción arquitectónica

Durante la visita al punto crítico área habitada, vereda el Merey del municipio de San Luis de Palenque. Se realizó recorrido con el fin de identificar las edificaciones presentes en el área objeto de inspección, donde se pudo evidenciar una (1) vivienda localizada en la Finca la Esperanza a la cual se procedió a realizar inspección ocular con el fin de obtener información que permita caracterizar la vivienda y así mismo verificar si esta presenta algún tipo de afectación, pudiendo evidenciar lo siguiente.

Figura 5.Localización vivienda.



Fuente: DDGRD, 2023.

La visita fue atendida por la señora Narcisa Tapias, quien manifestó que en la vivienda habitan tres (3) personas. En la inspección se analizó las problemáticas en el espacio físico y social, con el fin de lograr un diagnóstico que describa la situación del lugar.

Tabla 6. Registro fotográfico.




La vivienda cuenta con las normas de construcción

INFORME No.376 DEL 26/12/2023

Descripción geológica

El punto crítico se encuentra sobre sedimentos recientes del Cuaternario, según la información proporcionada en la plancha 194 San Luis de Palenque, publicada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), *Figura 8.*

Figura 8. Localización geológica regional plancha 194 San Luis de Palenque, escala 1:100.000.



Fuente: Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo a observaciones de campo la finca la Esperanza se encuentra sobre un depósito aluvial resultado de la actividad dinámica del Río Pauto y sus afluentes. Durante las crecientes, el río transporta sedimentos, depositándolos durante las decrecientes. Litológicamente está conformado por suelos arenosos limosos de color habano con algunas gravas, no hay influencias de fallas ni pliegues, ya que se trata de unidades recientes de edad cuaternaria.

Este depósito presenta una morfología predominantemente plana a ligeramente ondulada, caracterizada por pendientes suaves, correspondiente a la llanura de inundación, la cual se extiende a lo largo del cauce del Río Pauto que en eventos de crecientes es eventualmente anegable.

Descripción ambiental

Análisis Ambiental

Durante el recorrido por la zona en estudio se encontró afectaciones ambientales tanto como por fenómenos naturales como por factores antrópicos y que a continuación se describen.

INFORME No. 376 DEL 26/12/2023


CAPÍTULO 5

Alternativas de solución

Nota: *Cabe resaltar que las acciones presentadas como alternativas a ejecutar por parte de la DDGRD son acciones para mitigar y/o reducir a corto plazo las afectaciones descritas durante este informe, adicionalmente este informe no reemplaza los estudios técnicos para una obra a largo plazo.*

Desde la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres se realizan obras con el fin de mitigar y/o reducir los riesgos existentes en los diferentes puntos de afectación de todo el departamento, en este caso desde la DDGRD la acción que se puede realizar es la construcción de una cuneta que cumpla con las capacidades para el transporte y siguiente desagüe de las aguas de escorrentía.

Figura 15. Obra de mitigación.



Fuente: DDGRD, 2023.

Presupuesto de intervención

Se anexa presupuesto de horas maquinas por un valor total CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($41.946.960,00).

Tabla 15 Presupuesto.

1.002	Excavación mecánica en canj (0 - 15 m)		m³		12,709.62
4	Almacenamiento 4X4 diurno		Día	48	0.067
5.00	Alquiler de construccion I		Mes	1	5,000

Fuente: Apu.

INFORME No. 376 DEL 26/12/2023

Table 16.Presupuesto horas máquina obra de mitigación.

EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA DE 0 - 3m			
ITEM	VALOR HORA	VALOR m3	
RETROEXCAVADRO 4 X 4 (LLANTA)	$ 243,345.00	$	6,959.67
AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1,101.00	$	31.49
VALOR TOTAL	$ 244,446.00	$	6,991.16

Fuente: DDGRD, 2023.

Table 17. Presupuesto Total obra de mitigación.

EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA DE 0 - 3m			
ITEM	m3	VALOR m3	
RETROEXCAVADRO 4 X 4 (LLANTA)	6000.00	$	6,959.67
AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	6000.00	$	31.49
VALOR TOTAL		$	41,946,960.00

Fuente: DNGRD, 2023.

Conclusiones y recomendaciones

- En visita técnica realizada el 19 de diciembre a la Finca la Esperanza se verifico que la propiedad sufre de inundaciones constantes en época de intensas lluvias. Estas inundaciones son causadas por las aguas de escorrentía que fluyen por la margen derecha de la vía Trinidad-Carrero 1 por la falta de obras de drenaje, afectando a sus viviendas y a los cultivos que se encuentran en estos predios.
- Teniendo en cuenta que las obras ejecutadas por la DDGRD no son obras definitivas y conociendo la descripción de las problemáticas presentadas como la falta de estructuras de drenaje transversales a la línea de la vía (alcantarillas) ni tampoco los diseños necesarios para llevar las aguas de escorrentía, se recomienda realizar los estudios y diseños para una solución a largo plazo.
- Estas zonas visitadas son muy ricas en recursos hídricos los cuales deben ser conservados y protegidos por la comunidad no efectuando talas en las áreas de protección ambiental .Por otro lado, tampoco se evidencio un conocimiento oportuno de la población sobre el conocimiento del riesgo al que están expuestos y vulnerables al sigiten deforestando y degradando el suelo por medio de la construcción de establecimiento comerciales.
- Por medio de la evaluación ambiental realizada se pudo identificar que existen 19 impactos específicos causados por la erosión pluvial generada por la deforestación de las áreas cercanas a la vía San Luis de Palenque –Miramar de Guatapalo, así mismo se evidencia que el **73.68%** (14 de 19) de los impactos corresponden a la clasificación **Severa** de color naranja y el **26.32%** (5 de 19) de los impactos corresponden a la clasificación **Moderado** de color amarillo (*Tabla 14*).
- Se recomienda realizar la reforestación de los predios afectados, con especies nativas como guepo, guacimo , algarrobo, cambulo, cañafistula, guadua, guayacan, gualanday, yopo, tauno y guacamayo.

INFORME No. 376 DEL 26/12/2023

- Remite copia del concepto técnico al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de San Luis de Palenque, para que en el marco de este sea socializado y evaluado este punto crítico, con el fin que dentro de sus competencias enumeradas en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 "Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción", adopte las medidas necesarias para determinar las acciones pertinentes a fin de mitigar el riesgo, reducir la amenaza y vulnerabilidad presentes sobre la zona.

Cordialmente:

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

Lady Alejandra Cruz Rincon
Arquitecta
CPSP 196/2 023

Luz Adriana Rojas Meléndez
Ingeniera Geóloga
CPSP 208/2023

Luis Enrique Pinilla Holguin
Ingeniero Sanitario y Ambiental
CPSP 180/2023

Revisó

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

INFORME No.377 DEL 27/12/2023

INFORME TÉCNICO PUNTO CRITICO URBANIZACIÓN LOS ESTEROS MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE.

CONCEPTUADO POR:

Camilo Andrés Benavides Romero
Luz Adriana Rojas Meléndez
Luis Enrique Pinilla Holguín

Yopal

INFORME No.377 DEL 27/12/2023

CAPÍTULO 1

Localización

La zona de afectación se localiza en el casco urbano del municipio de San Luis de Palenque, entre la calle 3 y carrera 10ª urbanización los Esteros.

Tabla 1. Puntos de referencia.

DESCRIPCIÓN	COORDENADAS GEOGRÁFICAS (grados, minutos y segundos)	
	Latitud	Longitud
San Luis de Palenque (Alcaldía)	5.422579° N	-71.730950°O

Fuente: DDGRD, 2023.

Figura 1. Localización punto crítico (Urbanización los Esteros).



Fuente: Google Earth

INFORME No.377 DEL 27/12/2023

CAPÍTULO 2

Desarrollo de la visita

La visita técnica de inspección ocular se realizó el día 19 de diciembre de 2023 por parte de los profesionales de Gestión del Riesgo Departamental en compañía del señor Freidy Alarcón propietario de la vivienda afectada con el objeto de identificar la amenaza y evaluar el estado actual de la zona (Urbanización los Esteros).

Figura 2. Registro fotográfico comunidad y profesionales DDGRD.



Fuente: DDGRD, 2023.

Cuadro resumen de la visita

Tabla 2. Datos de visita técnica.

Municipio	San Luis de Palenque
Vereda/Lugar	Urbanización los Esteros
Coordenadas geográficas	5.421020°N , -71.735520°O
Amenaza	Socio Natural
Subtipo de amenazas	Deterioro estructural
Estado/Nivel de riesgo	Alto
Causas	Asentamientos del terreno
Familias afectadas	10 familias de acuerdo a información suministrada por la comunidad.

Fuente: DDGRD, 2023.

INFORME No.377 DEL 27/12/2023

CAPÍTULO 3

Descripción Civil

Mediante la inspección ocular realizada a las viviendas del barrio los Esteros en el municipio de San Luis de Palenque estas presentan daños estructurales evidentes como grietas en las fachadas y fracturas en las diferentes paredes en los interiores de las viviendas, según informa la comunidad habitante de estas viviendas el constante paso de vehículos pesados por las calles en las que se encuentran estas viviendas hace que se presenten vibraciones bastante altas.

Figura 3. Localización viviendas afectada.



Fuente: Google Earth

las viviendas afectadas se encuentran en uno de los barrios relativamente nuevos (cuentan con aproximadamente 12 años) y las fallas que se presentan no corresponden a deterioros de tiempo.

Figura 4. Las fallas que se presentan son grietas, no solo son fallas en la fachada sino que también se presentan fallas estructurales en elementos.




Fuente:DDGRD,2023.

INFORME No.377 DEL 27/12/2023

Descripción geológica

El punto crítico se encuentra sobre sedimentos recientes del Cuaternario, según la información proporcionada en la plancha 194 San Luis de Palenque, publicada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), *Figura 5*.

Figura 5. Localización geológica regional plancha 194 San Luis de Palenque, escala 1:100.000.



Fuente: Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo a observaciones de campo no se evidenciaron afloramientos de estos depósitos cuaternarios ya que el punto crítico está localizado en el casco urbano donde se encuentran rellenos de materiales antrópicos compuestos principalmente por limos y arenas consolidadas con algunas gravas. Estos depósitos antrópicos se encuentran sobre depósitos de terraza conformados por material de tamaño limo, arcilla y pequeños clastos de arenisca, estos depósitos han sido el resultado de la dinámica fluvial del Río Pauto que se encuentra al norte del punto crítico. No se evidencian fallas o plegamientos posiblemente por tratarse de unidades recientes de edad cuaternaria.

Geomorfológicamente la zona se localiza sobre una terraza de acumulación antigua, presenta una morfología plana a ondulada, con una elevación mayor del cauce del río limitada por escarpes de terraza que pueden alcanzar hasta 3 metros de altura.

INFORME No.377 DEL 27/12/2023

Descripción ambiental

Análisis Ambiental

De acuerdo a la inspección técnica ocular realizada a las instalaciones de la vivienda localizada en la urbanización los Esteros del municipio de San Luis de Palenque se pudo observar los siguientes aspectos que se presentan en el componente ambiental causados por diferentes fenómenos naturales y/o antrópicos.

Luego de la visita realizada a la vivienda localizada en la Urbanización los Esteros del municipio de San Luis de Palenque en compañía de su propietario y de los profesionales de la DDGRD para observar la problemática que se viene presentando en esta vivienda desde hace aproximadamente 5 años, se observó una vivienda con grietas en sus muros observando que uno de los más afectados es la fachada principal (parte derecha) de la vivienda , también el propietario manifestó que el terreno en donde se encuentra construida la vivienda presenta fallas de asentamiento.

Figura 6. Vivienda afectada ubicada en la urbanización los Esteros del municipio de San Luis de Palenque.



Fuente:DDGRD,2023.

Figura 7. Figura 8. Viviendas que también se encuentran afectadas dentro de la misma cuadra de la urbanización los Esteros.



Fuente:DDGRD,2023.

INFORME No. 377 DEL 27/12/2023

CAPÍTULO 5

Conclusiones y recomendaciones

- En la visita técnica realizada el 19 de diciembre a la Urbanización los Esteros del municipio de San Luis de Palenque, se evidenció que los muros de la fachada principal de las viviendas, presentan grietas significativas. Además, el propietario señaló que el terreno donde se encuentra construida la vivienda experimenta fallas de asentamiento.
- Se recomienda a las entidad municipal la realización de estudios patológicos y geotécnicos que permitan proponer soluciones adecuadas y definitivas para estas viviendas con el fin de salvaguardar la integridad de las personas que allí habitan .
- Por medio de la evaluación ambiental realizada se pudo identificar que existen 8 impactos específicos , así mismo se evidencia que el **75%** (6 de 8) de los impactos corresponden a la clasificación **Severo** de color naranja el **25%** (2 de 8) de los impactos corresponden a la clasificación **Moderado** de color amarillo (Tabla 12).
- Remitir copia del concepto técnico al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de San Luis de Palenque, para que en el marco de esta sea socializado y evaluado este punto crítico, con el fin que dentro de sus competencias enmarcadas en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 "Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción", adopte las medidas necesarias para determinar las acciones pertinentes a fin de mitigar el riesgo, reducir la amenaza y vulnerabilidad presentes sobre la zona.

Conceptuó:

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP *211/2023*

Luz Adriana Rojas Meléndez
Ingeniera Geóloga
CPSP *206/2023*

Luis Enrique Pinilla Holguín
Ingeniero Sanitario y Ambiental
CPSP 108/2023

Revisó

Camilo Andrés Benavides Romero
Ingeniero Civil
CPSP 211/2023

ACTIVIDAD 3

3. Realizar la remisión de los conceptos técnicos con enfoque de tipo geológico en puntos críticos y/o áreas en riesgo por eventos naturales en el Departamento de Casanare a los CMGRD - Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio que corresponda y al solicitante de la visita, dentro de los ocho (8) días hábiles, siguientes al desarrollo de la visita técnica.

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 04 DE ENERO DE 2024.

En este periodo de cobro no envié conceptos técnicos al CMGRD - Concejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres pertinente y al solicitante de las visitas técnica de los municipios de Tauramena, Yopal y San Luis de Palenque (para un acumulado de 0 conceptos enviados).

Nota: En esta actividad se realizaron los oficios y están pendientes de firma del director, los soportes de envío de los conceptos técnicos 353, 354,355,356,357,375,376 y 377 se relacionaran en el periodo comprendido del 05 de enero al 04 de febrero en mi cuenta de cobro No.2

ACTIVIDAD 4

4. Almacenar en la base de datos sobre los formatos de enfoque diferencial y encuestas de satisfacción, adoptadas por la Gobernación de Casanare, se debe adjuntar en editable y PDF, de igual forma en cada concepto técnico impreso se debe anexar el original del formato de enfoque diferencial y las encuestas de satisfacción.

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 04 DE ENERO DE 2024.

Diligencie y consolide en la base de datos la información de los formatos de Enfoque diferencial y encuestas de satisfacción de acuerdo con las visitas realizadas en campo de los siguientes municipios (Tauramena, Yopal y San Luis de Palenque).

Anexo formatos en medio físico y magnético CD.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-6

CONTROL DE ASISTENCIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL POBLACIONAL
FO-PDD-19
15-05-2017
V. 03

TEMA: Visita tecnica institución educativa el Cusiana. centro poblado Paso Cusiana.

TIPO DE EVENTO

FECHA: 05-12-2023. HORA: _____ A _____

Asistencia Técnica _____

QUIEN DIRIGE Y/O EXPONE: : _____ FIRMA: _____ MUNICIPIO: Tauramena.

Capacitación _____

La Gobernación de Casanare en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 , el Decreto reglamentario 1377 de 2013 referente a Protección de Datos Personales, los datos aquí consignados serán tratados mediante el uso y mantenimiento de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos.
L. Lesbianas. G. Gays.B. Bisexuales.T. Transexuales.I. Intersexuales. . PPL. Personas Privadas de la Libertad. . TD. Numero de identificación Personas Privadas de la Libertad .PPR. Personas en Proceso de Reintegración

Socialización _____

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Municipio- Dirección- Barrio-Vereda	Teléfono/Celular	Area Urbana/Rural		ENFOQUE DE GÉNERO			ENFOQUE ÉTNICO				ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL						GRUPOS ETAREOS						FIRMA
					U	R	Mujeres- Hombres F	Mujeres- Hombres M	LGBTI	Indígenas	Comunidades Negras- Afro- Raizales- Palenqueras	Pueblo Rrom o Gitano	Víctimas del conflicto armado	Habitante de calle	PPL TD	PPR	RED UNIDOS	Personas con Discapacidad	Primera infancia 0-5 años	Infancia 6 a 11 años	Adolescencia 12 a 17 años	Jovenes 18 a 28 años	Adulto 29-60	Mayores de 61 años	
1	Walter Muñoz	7333063	Tauramena cusiana	3107161166		X		X															X		
2	Fernando Tirico	74355705A	Tauramena	3172473971	X			X															X		
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA ENTREGA DE BIEN, PRODUCTO O SERVICIO

FO-AUT-03
10-04-2023
V.08

Señor Ciudadano:

Agradecemos su tiempo para diligenciar esta encuesta con el fin de conocer su opinión sobre el servicio, bien o producto recibido y promover el mejoramiento en las entregas futuras.

LINK ENCUESTAS:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5gvj518W00D1Pa5BvxMv0xQLOFUOFITVVhBOTU5M0ZMMEVTNTJFSE5KWENTMy4u

'Manifiesto de manera libre y voluntaria, que autorizo a la Gobernación de Casanare para el tratamiento de mis datos personales, conforme a lo establecido en la ley 1581 de 2012'. ACEPTO__X__ NO ACEPTO_____

Bien o Producto Servicio recibido: Visita tecnica

Lugar de Atención: Institución educativa el Cusiana Fecha de Atención: 05-12-2023.

1. Datos Básicos

Nombre y Apellido (opcional) Walter mendoza m.

Correo Electrónico: ieelcusiana@sedcasanare.gov.co

Departamento Casanare. Municipio Tauramena.

Dependencia que prestó el servicio: DOGRD.

Servicio Prestado: Visita tecnica de inpección visual.

¿De qué manera (canal) recibió el servicio ?	Telefónica	Virtual	Presencial X
Califique la facilidad de acceso al canal utilizado	Excelente	Bueno X	Regular

2. Evaluación del Servicio Prestado

¿Cómo recibió la información?

X				
Invitación presencial	Redes Sociales	Radio-prensa	Correo	Voz a Voz
Formulario en Línea	Portal Web / Publicidad			

2.1 Conocimiento del Servidor Público en el servicio prestado	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Cordialidad, Amabilidad, Empatia y Trato por parte del servidor público	✓			
2. Conocimiento y claridad en la explicación del tema a resolver	✓			
3. ¿El servicio / producto entregado cumplió sus expectativas?	✓			
4. ¿El tiempo,Cumplimiento de horario y temas de atención fue el adecuado?	✓			
5. ¿Como considera la imagen en general de la Gobernación de Casanare?	✓			

2.2 DILIGENCIE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI EL SERVICIO BRINDADO FUE UN TALLER O ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre Capacitador:				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Manejo y conocimiento del tema	✓			
2.Capacidad de comunicación, claridad y atención a su opinión	✓			
3.Coherencia entre el objetivo y el contenido	✓			

3. Observaciones adicionales (Opcional)

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-8

CONTROL DE ASISTENCIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL POBLACIONAL
FO-PDD-19
15-05-2017
V. 03

TEMA: Visita tecnica IE. el Cusiana Sede. Yaguaros

FECHA: 05-12-2023. HORA: _____ A _____

QUIEN DIRIGE Y/O EXPONE: : _____ FIRMA: _____ MUNICIPIO: Tauramena. Vereda Yaguaros.

TIPO DE EVENTO: Asistencia Técnica _____ Capacitación _____ Socialización _____

La Gobernación de Casanare en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 el Decreto reglamentario 1377 de 2013 referente a Protección de Datos Personales, los datos aquí consignados serán tratados mediante el uso y mantenimiento de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos
L: Lesbianas. G: Gays.B: Bisexuales.T: Transexuales.I: Intersexuales. - PPL: Personas Privadas de la Libertad. -TD: Número de identificación Personas Privadas de la Libertad. PPR: Personas en Proceso de Reintegración

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Municipio- Dirección-Barrio-Vereda	Teléfono/Celular	Área Urbana/Rural		ENFOQUE DE GÉNERO			ENFOQUE ÉTNICO				ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL						GRUPOS ETAREOS						FIRMA
					U	R	F	M	LGBTI	Indígenas	Comunidades Negras- Afro-Raizales-Palenqueras	Pueblo Rrom o Gitano	Víctimas del conflicto armado	Habitante de calle	PPL TD	PPR	RED UNIDOS	Personas con Discapacidad	Primera infancia 0-5 años	Infancia 6 a 11 años	Adolescencia 12 a 17 años	Jóvenes 18 a 28 años	Adulto 29-59	Mayores de 61 años	
1	FERNANDO TORRES	74957054	Tauramena	3172473711	X			X															X		
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA ENTREGA DE BIEN, PRODUCTO O SERVICIO

FO-AUT-03
10-04-2023
V.08

Señor Ciudadano:

Agradecemos su tiempo para diligenciar esta encuesta con el fin de conocer su opinión sobre el servicio, bien o producto recibido y promover el mejoramiento en las entregas futuras.

LINK ENCUESTAS:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5gvj518W00D1Pa5BvxMv-0xQLOFUOFITVVhBOTU5M0ZMMEVTNTJFSE5KWENTMy4u

Manifiesto de manera libre y voluntaria, que autorizo a la Gobernación de Casanare para el tratamiento de mis datos personales, conforme a lo establecido en la ley 1581 de 2012'. ACEPTO X NO ACEPTO_____

Bien o Producto Servicio recibido: Visita tecnica

Lugar de Atención: IE el Cusiana Sede Yaguaros Fecha de Atención: 05-12-2023.

1. Datos Básicos

Nombre y Apellido (opcional) FERNANDO TORRES

Correo Electrónico: gestiondelriesgo@tauramena-casanare.gov.co

Departamento CASANARE Municipio TAURAMENA

Dependencia que prestó el servicio: SEC GOBIERNO – GESTIÓN DEL RIESGO

Servicio Prestado: ACOMPAÑAMIENTO A VISITAS

¿De qué manera (canal) recibió el servicio ?	X Telefónica	Virtual	Presencial
Califique la facilidad de acceso al canal utilizado	X Excelente	Bueno	Regular

2. Evaluación del Servicio Prestado

¿Cómo recibió la información?

X Invitación presencial	Redes Sociales	Radio-prensa	Correo	Voz a Voz
Formulario en Línea	Portal Web / Publicidad			

2.1 Conocimiento del Servidor Público en el servicio prestado	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Cordialidad, Amabilidad, Empatía y Trato por parte del servidor público	X			
2. Conocimiento y claridad en la explicación del tema a resolver	X			
3. ¿El servicio / producto entregado cumplió sus expectativas?	X			
4. ¿El tiempo,Cumplimiento de horario y temas de atención fue el adecuado?	X			
5. ¿Como considera la imagen en general de la Gobernación de Casanare?	X			

2.2 DILIGENCIE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI EL SERVICIO BRINDADO FUE UN TALLER O ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre Capacitador:

	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Manejo y conocimiento del tema				
2.Capacidad de comunicación, claridad y atención a su opinión				
3.Coherencia entre el objetivo y el contenido				

3. Observaciones adicionales (Opcional)

Gobernación de Casanare
NIT: 892099218-6

CONTROL DE ASISTENCIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL POBLACIONAL
FO-PDD-19
15-05-2017
V. 03

TEMA: Visita tecnica IE tecnica empresarial del llano Sede Chaparral

FECHA: 05-12-2023 HORA: A

QUIEN DIRIGE Y/O EXPONE: FIRMA: MUNICIPIO: Tauramena. Vereda Chaparral

TIPO DE EVENTO: Asistencia Técnica ___ Capacitación ___ Socialización ___

La Gobernación de Casanare en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 , el Decreto reglamentario 1377 de 2013 referente a Protección de Datos Personales, los datos aquí consignados serán tratados mediante el uso y mantenimiento de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos.
L. Lesbianas, G. Gays,B. Bisexuales,T. Transexuales,I. Intersexuales, - PPL Personas Privadas de la Libertad, -TD: Numero de identificación Personas Privadas de la Libertad PPR: Personas en Proceso de Reintegración

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Municipio- Dirección-Barrio-Vereda	Teléfono/Celular	Área Urbana/Rural		ENFOQUE DE GÉNERO			ENFOQUE ÉTNICO			ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL						GRUPOS ETAREOS						FIRMA
					U	R	Mujeres-Hombres F	Mujeres-Hombres M	LGBTI	Indígenas	Comunidades Negras Afro-Raizales-Palenqueras	Pueblo Rrom o Gitano	Víctimas del conflicto armado	Habitante del calle	PPL TD	PPR	RED UNIDOS	Personas con Discapacidad	Primera infancia 0-5 años	Infancia 6 a 11 años	Adolescencia 12 a 17 años	Jóvenes 18 a 28 años	Adulto 29-60	Mayores de 61 años	
1	Maria Salik Jiraq	2346+38	Tauramena	3143294985			X																Y		
2	Fernando Torres	74357.054	Tauramena	3172473971				X															X		
3	Flor Janeth	23467481.	Tauramena	3112776171			X																X		
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-0

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA ENTREGA DE BIEN, PRODUCTO O SERVICIO

FO-AUT-03
10-04-2023
V.08

Señor Ciudadano:

Agradecemos su tiempo para diligenciar esta encuesta con el fin de conocer su opinión sobre el servicio, bien o producto recibido y promover el mejoramiento en las entregas futuras.

LINK ENCUESTAS:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5gvj518W00D1Pa5BvxMv-0xQLOFUOFITVVhBOTU5M0ZMMEVTNTJFSE5KWENTMy4u

'Manifiesto de manera libre y voluntaria, que autorizo a la Gobernación de Casanare para el tratamiento de mis datos personales, conforme a lo establecido en la ley 1581 de 2012'. ACEPTO X NO ACEPTO_____

Bien o Producto Servicio recibido: Visita tecnica.

Lugar de Atención: IE tecnica empresarial del llano Sede Chaparral. Fecha de Atención: 05-12-2023.

1. Datos Básicos

Nombre y Apellido (opcional) Maya Yalile Juarez Martinez

Correo Electrónico: mayayi179@Hotmail.com

Departamento Casanare Municipio Yopal

Dependencia que prestó el servicio: Gestion del Riesgo departamental

Servicio Prestado: Acompañamiento a visita

	Telefónica	Virtual	Presencial
¿De qué manera (canal) recibió el servicio ?			X
Califique la facilidad de acceso al canal utilizado	X		

	Excelente	Bueno	Regular
Califique la facilidad de acceso al canal utilizado	X		

2. Evaluación del Servicio Prestado

¿Cómo recibió la información?

Invitación presencial	Redes Sociales	Radio-prensa	Correo	Voz a Voz
X				

Formulario en Línea | Portal Web / Publicidad

2.1 Conocimiento del Servidor Público en el servicio prestado	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Cordialidad, Amabilidad, Empatía y Trato por parte del servidor público	X			
2. Conocimiento y claridad en la explicación del tema a resolver	X			
3. ¿El servicio / producto entregado cumplió sus expectativas?	X			
4. ¿El tiempo,Cumplimiento de horario y temas de atención fue el adecuado?	X			
5. ¿Como considera la imagen en general de la Gobernación de Casanare?		X		

2.2 DILIGENCIE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI EL SERVICIO BRINDADO FUE UN TALLER O ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre Capacitador:

	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Manejo y conocimiento del tema				
2.Capacidad de comunicación, claridad y atención a su opinión				
3.Coherencia entre el objetivo y el contenido				

3. Observaciones adicionales (Opcional)

Gobernación de Casanare
NIT:892000210-0

CONTROL DE ASISTENCIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL POBLACIONAL
FO-PDD-19
15-05-2017
V. 03

TEMA: Visita tecnica centro poblado Vereda Guamalera.

FECHA: 12-12-2023. HORA: _____ A _____

QUIEN DIRIGE Y/O EXPONE: _____ FIRMA: _____ MUNICIPIO: Yopal.

TIPO DE EVENTO
Asistencia Técnica: _____
Capacitación: _____
Socialización: _____

La Gobernación de Casanare en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto reglamentario 1377 de 2013 referente a Protección de Datos Personales, los datos aquí consignados serán tratados mediante el uso y mantenimiento de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos.
L: Lesbianas, G: Gays,B: Bisexuales,T: Transexuales,I: Intersexuales, - PPL: Personas Privadas de la Libertad, -TD: Número de identificación Personas Privadas de la Libertad PPR: Personas en Proceso de Reintegración

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Municipio- Dirección-Barrio-Vereda	Teléfono/Celular	Área Urbana/Rural		ENFOQUE DE GÉNERO			ENFOQUE ÉTNICO				ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL						GRUPOS ETAREOS						FIRMA
					U	R	Mujeres-Hombres F	Mujeres-Hombres M	LGBTI	Indígenas	Comunidades Negras- Afro-Raizales-Palenqueras	Pueblo Room o Gitano	Víctimas del conflicto armado	Habitante de calle	PPL TD	PPR	RED UNIDOS	Personas con Discapacidad	Primera Infancia 0-5 años	Infancia 6 a 11 años	Adolescencia 12 a 17 años	Jóvenes 18 a 28 años	Adulto 29-60	Mayores de 61 años	
1	William Gonzalez	1.118552401	Vereda La Guamalera	3213053947		X		X															X		
2	Ramiro Vasquez	74857174	Vereda Guamalera	3114726915		X		X															X		
3	Yohan Y Laverde	7778542485	Vereda Guamalera	3214318595		X		X															X		
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA ENTREGA DE BIEN, PRODUCTO O SERVICIO

FO-AUT-03
10-04-2023
V.08

Señor Ciudadano:

Agradecemos su tiempo para diligenciar esta encuesta con el fin de conocer su opinión sobre el servicio, bien o producto recibido y promover el mejoramiento en las entregas futuras.

LINK ENCUESTAS.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=syGTxwCy-Um2il3qN5qvj518W00D1Pa5BvzMv0UNQEUQPITVVhB3OTU5M0.MMEVTNTJFSE5KWENTMy4u

'Manifiesto de manera libre y voluntaria, que autorizo a la Gobernación de Casanare para el tratamiento de mis datos personales, conforme a lo establecido en la ley 1581 de 2012'. ACEPTO X NO ACEPTO

Bien o Producto Servicio recibido: Visita tecnica.

Lugar de Atención: Centro poblado Vda Guayabera. Fecha de Atención: 12-12-2023

1. Datos Básicos

Nombre y Apellido (opcional) WILLIAM ALONSO GONZALEZ RODRIGUEZ

Correo Electrónico: zahirabriyith6815@gmail.com

Departamento CASANARE Municipio YOPAL

Dependencia que prestó el servicio: GESTION DEL RIESGO DEPARTAMENTAL

Servicio Prestado: VISITA TECNICA

	Telefónica	Virtual	Presencial
¿De qué manera (canal) recibió el servicio ?			X

	Excelente	Bueno	Regular
Califique la facilidad de acceso al canal utilizado		X	

2. Evaluación del Servicio Prestado

¿Cómo recibió la información?

Invitación presencial	Redes Sociales	Radio-prensa	Correo	Voz a Voz

Formulario en Línea	Portal Web / Publicidad

2.1 Conocimiento del Servidor Público en el servicio prestado	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Cordialidad, Amabilidad, Empatía y Trato por parte del servidor público		X		
2. Conocimiento y claridad en la explicación del tema a resolver		X		
3. ¿El servicio / producto entregado cumplió sus expectativas?		X		
4. ¿El tiempo,Cumplimiento de horario y temas de atención fue el adecuado?		X		
5. ¿Como considera la imagen en general de la Gobernación de Casanare?		X		

2.2 DILIGENCIE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI EL SERVICIO BRINDADO FUE UN TALLER O ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre Capacitador:

	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Manejo y conocimiento del tema				
2.Capacidad de comunicación, claridad y atención a su opinión				
3.Coherencia entre el objetivo y el contenido				

3. Observaciones adicionales (Opcional)

Gobernación de Casanare
NIT.892099210-0

CONTROL DE ASISTENCIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL POBLACIONAL
FO-PDD-19
15-05-2017
V. 03

TEMA: Visita tecnica Centro Poblado Sector Aguatoca. Vereda Guamalera

FECHA: 12-12-2023. HORA: _____ A _____

TIPO DE EVENTO: Asistencia Técnica _____ Capacitación _____ Socialización _____

QUIEN DIRIGE Y/O EXPONE: _____ FIRMA: _____ MUNICIPIO: Yopal.

La Gobernacion de Casanare en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 el Decreto reglamentario 1377 de 2013 referente a Protección de Datos Personales, los datos aquí consignados serán tratados mediante el uso y mantenimiento de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos.
L. Lesbianas. G. Gays B. Bisexuales T. Transexuales I. Intersexuales. - PPL. Personas Privadas de la Libertad. -TD. Numero de identificación Personas Privadas de la Libertad PPR. Personas en Proceso de Reintegracion

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Municipio- Dirección-Barrio-Vereda	Teléfono/Celular	Área Urbana/Rural		ENFOQUE DE GÉNERO			ENFOQUE ÉTNICO				ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL						GRUPOS ETAREOS						FIRMA
							Mujeres-Hombres		LGBTI	Indígenas	Comunidades Negras- Afro-Raizales-Palenqueras		Pueblo Rom o Gitano	Victimas del conflicto armado	Habitante de calle	PPL TD	PPR	RED UNIDOS	Personas con Discapacidad	Primera infancia 0-5 años	Infancia 6 a 11 años	Adolescencias 12 a 17 años	Jovenes 18 a 28 años	Adulto 29-60	Mayores de 61 años	
					U	R	F	M																		
1	Yohana Guarde	1118542435	Guamalera	3214318593																						
2	Jose Bladir Gomez L.	9432143	Guamalera	3118450864																						Jose Bladir G. L.
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA ENTREGA DE BIEN, PRODUCTO O SERVICIO

FO-AUT-03
10-04-2023
V.08

Señor Ciudadano:

Agradecemos su tiempo para diligenciar esta encuesta con el fin de conocer su opinión sobre el servicio, bien o producto recibido y promover el mejoramiento en las entregas futuras.

LINK ENCUESTAS:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=syGTxwCy-Um2iRgN5qvj518W00D1Pa5BvxMv-0xQLOFUOFITVVhBOTU5M0ZMMEVTNTJFSE5KWENTMy4u

'Manifiesto de manera libre y voluntaria, que autorizo a la Gobernación de Casanare para el tratamiento de mis datos personales, conforme a lo establecido en la ley 1581 de 2012'. ACEPTO X NO ACEPTO

Bien o Producto Servicio recibido:	Visita tecnica.		
Lugar de Atención:	Centro poblado Sector Aguatoca.	Fecha de Atención:	12-12-2023

1. Datos Básicos

Nombre y Apellido (opcional)	Jose Bladir Gomez Larade		
Correo Electrónico:	mgonsalez9@misena.edu.co		
Departamento	Casanare	Municipio	
Dependencia que prestó el servicio:	/		
Servicio Prestado:			

¿De qué manera (canal) recibió el servicio ?	Telefónica	Virtual	Presencial X
Califique la facilidad de acceso al canal utilizado	Excelente X	Bueno	Regular

2. Evaluación del Servicio Prestado

¿Cómo recibió la información?

Invitación presencial X	Redes Sociales	Radio-prensa	Correo	Voz a Voz
Formulario en Línea	Portal Web / Publicidad			

2.1 Conocimiento del Servidor Público en el servicio prestado	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Cordialidad, Amabilidad, Empatía y Trato por parte del servidor público	X			
2. Conocimiento y claridad en la explicación del tema a resolver	X			
3. ¿El servicio / producto entregado cumplió sus expectativas?	X			
4. ¿El tiempo,Cumplimiento de horario y temas de atención fue el adecuado?	X			
5. ¿Como considera la imagen en general de la Gobernación de Casanare?	X			

2.2 DILIGENCIE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI EL SERVICIO BRINDADO FUE UN TALLER O ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre Capacitador:

	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Manejo y conocimiento del tema				
2.Capacidad de comunicación, claridad y atención a su opinión				
3.Coherencia entre el objetivo y el contenido				

3. Observaciones adicionales (Opcional)

Gobernación de Casanare
NIT: 8520994210-8

CONTROL DE ASISTENCIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL POBLACIONAL
FO-PDD-19
15-05-2017
V. 03

TEMA: Visita tecnica Finca el Diamante Vda Merey

FECHA: 19-12-2023. HORA: A

TIPO DE EVENTO
Asistencia Tecnica:
Capacitación:
Socialización:

QUIEN DIRIGE Y/O EXPONE: FIRMA: MUNICIPIO: San Luis de Palenque.

La Gobernación de Casanare en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto reglamentario 1377 de 2013 referente a Protección de Datos Personales, los datos aquí consignados serán tratados mediante el uso y mantenimiento de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos.
L: Lesbianas, G: Gays, B: Bisexuales, T: Transexuales, I: Intersexuales, - PPL: Personas Privadas de la Libertad, -TD: Número de Identificación Personas Privadas de la Libertad PPR: Personas en Proceso de Reintegración

Nº	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Municipio- Dirección-Barrio-Vereda	Teléfono/Celular	Area Urbana/Rural		ENFOQUE DE GENERO			ENFOQUE ÉTNICO				ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL						GRUPOS ETAREOS						FIRMA
					U	R	Mujeres-Hombres F	Mujeres-Hombres M	LGBTI	Indígenas	Comunidades Negras Afro-Raizales-Palenqueras	Pueblo Rrom o Gitano		Víctimas del conflicto armado	Habitante de calle	PPL TD	PPL	RED UNIDOS	Personas con Discapacidad	Primera Infancia de 0-5 años	Infancia 6 a 11 años	Adolescencia 12 a 17 años	Jóvenes 18 a 28 años	Adulto 29-60	Mayores de 61 años	
1	[illegible]	24191403	Vda. Merey. San Luis	3133627804	X	X	X																	X		Firmado [illegible]
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																			/							

Gobernación de Casanare
NIT: 892000216-0

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA ENTREGA DE BIEN, PRODUCTO O SERVICIO

FO-AUT-03
10-04-2023
V.08

Señor Ciudadano:

Agradecemos su tiempo para diligenciar esta encuesta con el fin de conocer su opinión sobre el servicio, bien o producto recibido y promover el mejoramiento en las entregas futuras.

Manifiesto de manera libre y voluntaria, que autorizo a la Gobernación de Casanare para el tratamiento de mis datos personales, conforme a lo establecido en la ley 1581 de 2012: ACEPTO X NO ACEPTO

Bien o Producto Servicio recibido:	Visita tecnica		
Lugar de Atención:	Finca el Diamante	Fecha de Atención:	19-12-2023

1. Datos Básicos

Nombre y Apellido (opcional)	ZULMELIDA LEAL GUIO		
Correo Electrónico:	zulmadiamante@gmail.com		
Departamento:	Casanare	Municipio:	San Luis de Palenque
Dependencia que prestó el servicio:	Departamental DDGRD		
Servicio Prestado:	Visita Tecnica		

¿De qué manera (canal) recibió el servicio ?	Telefónica	Virtual	Presencial X
Califique la facilidad de acceso al canal utilizado	Excelente X	Bueno	Regular

2. Evaluación del Servicio Prestado

¿Cómo recibió la información?

Invitación presencial	Redes Sociales	Radio-prensa	Correo	Voz a Voz X
Formulario en Línea		Portal Web / Publicidad		

2.1 Conocimiento del Servidor Público en el servicio prestado	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Cordialidad, Amabilidad, Empatia y Trato por parte del servidor público	X			
2. Conocimiento y claridad en la explicación del tema a resolver	X			
3. ¿El servicio / producto entregado cumplió sus expectativas?	X			
4. ¿El tiempo,Cumplimiento de horario y temas de atención fue el adecuado?	X			
5. ¿Como considera la imagen en general de la Gobernación de Casanare?	X			

2.2 DILIGENCIE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI EL SERVICIO BRINDADO FUE UN TALLER O ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre Capacitador:				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Manejo y conocimiento del tema				
2.Capacidad de comunicación, claridad y atención a su opinión				
3.Coherencia entre el objetivo y el contenido				

3. Observaciones adicionales (Opcional)

Gobernación de Casanare
NIT: 892099210-4

CONTROL DE ASISTENCIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL POBLACIONAL
FO-PDD-19
15-05-2017
V. 03

TEMA: Visita tecnico finca la Esperanza, Vda Merey.

FECHA: 19-12-2023 HORA: A

QUIEN DIRIGE Y/O EXPONE: FIRMA: MUNICIPIO: San Luis de Palenque.

TIPO DE EVENTO
Asistencia Técnica:
Capacitación:
Socialización:

La Gobernación de Casanare en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 , el Decreto reglamentario 1377 de 2013 referente a Protección de Datos Personales, los datos aquí consignados serán tratados mediante el uso y mantenimiento de seguridad técnicas, físicas y administrativas a fin de impedir que terceros no autorizados accedan a los mismos.
L: Lesbianas, G: Gays,B: Bisexuales,T: Transexuales,I: Intersexuales, - PPL: Personas Privadas de la Libertad, -TD: Número de Identificación Personas Privadas de la Libertad PPR: Personas en Proceso de Reintegración

Nº	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Municipio- Dirección-Barrio-Vereda	Teléfono/Celular	Área Urbana/Rural		ENFOQUE DE GÉNERO			ENFOQUE ÉTNICO			ENFOQUE DIFERENCIAL/POBLACIONAL						GRUPOS ETAREOS						FIRMA
					U	R	Mujeres-Hombres F	M	LGBTI	Indígenas	Comunidades Negras- Afro-Raizales-Palenqueros	Pueblo Room o Gitano	Víctimas del conflicto armado	Habitante de calle	PPL TD	PPR	RED UNIDOS	Personas con Discapacidad	Primera infancia 0-5 años	Infancia 6 a 11 años	Adolescencia 12 a 17 años	Juventud 18 a 28 años	Adultos 29-60	Adulto mayor de 61 años	
1	Narcisa Tapias	47.425.266.	Merey. San Luis.	3134373889		X	X																		Narcisa Tapias
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA ENTREGA DE BIEN, PRODUCTO O SERVICIO

Señor Ciudadano:
Agradecemos su tiempo para diligenciar esta encuesta con el fin de conocer su opinión sobre el servicio, bien o producto recibido y promover el mejoramiento en las entregas futuras.

Manifiesto de manera libre y voluntaria, que autorizo a la Gobernación de Casanare para el tratamiento de mis datos personales, conforme a lo establecido en la ley 1581 de 2012*. ACEPTO: X NO ACEPTO:

Bien o Producto Servicio recibido:	Visita tecnica.		
Lugar de Atención:	Finca la Esperanza.	Fecha de Atención:	19-12-2023

1. Datos Básicos

Nombre y Apellido (opcional)	Narcisa Tapias.		
Correo Electrónico:			
Departamento:	Casanare.	Municipio:	San Luis de Palenque.
Dependencia que prestó el servicio:	DDGRD.		
Servicio Prestado:	Visita tecnica.		

¿De qué manera (canal) recibió el servicio ?	Telefónica	Virtual	X Presencial
Califique la facilidad de acceso al canal utilizado	X Excelente	Bueno	Regular

2. Evaluación del Servicio Prestado

¿Cómo recibió la información?

Invitación presencial	Redes Sociales	Radio-prensa	Correo	X Voz a Voz
Formulario en Línea		Portal Web / Publicidad		

2.1 Conocimiento del Servidor Público en el servicio prestado	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Cordialidad, Amabilidad, Empatía y Trato por parte del servidor público	X			
2. Conocimiento y claridad en la explicación del tema a resolver	X			
3. ¿El servicio / producto entregado cumplió sus expectativas?	X			
4. ¿El tiempo,Cumplimiento de horario y temas de atención fue el adecuado?	X			
5. ¿Como considera la imagen en general de la Gobernación de Casanare?	X			

2.2 DILIGENCIE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI EL SERVICIO BRINDADO FUE UN TALLER O ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre Capacitador:				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Manejo y conocimiento del tema				
2.Capacidad de comunicación, claridad y atención a su opinión				
3.Coherencia entre el objetivo y el contenido				

3. Observaciones adicionales (Opcional)

Gobernación de Casanare
NIT 892099210-6

CONTROL DE ASISTENCIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL POBLACIONAL
FO-PDD-18
15-06-2017
V 03

TEMA: Visita tecnica casco urbano - Urbanización Los Esteros

TIPO DE EVENTO

FECHA: 19-12-2023 HORA: A

QUIEN DIRIGE Y/O EXPONE : FIRMA: MUNICIPIO San Luis de Palenque

La Gobernación de Casanare en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 el Decreto reglamentario 1377 de 2013 referente a Protección de Datos Personales, los datos aquí consignados serán tratados mediante el uso y mantenimiento de aplicativos técnicos y físicos y demás que sea de su interés para que terceros no autorizados accedan a los mismos
L: Lesbianas, G: Gays B: Bisexuales, T: Transexuales I: Intersexuales, - PPL: Personas Privadas de la Libertad, -ID: Numero de identificación Personas Privadas de la Libertad, PPR: Personas en Proceso de Reintegración

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Municipio- Direccion-Barrio-Vereda	Telefono/Celular	Area Urbana/Rural		ENFOQUE DE GENERO			ENFOQUE ETNICO				ENFOQUE DIFERENCIAL POBLACIONAL						GRUPOS ETAREOS						FIRMA
					U	R	F	M	LGBTI	Indígena	Afrocolombiano Negro Raizal Palenquero	Rom Gitano	Ninguno de los anteriores	Víctima del conflicto armado	Habitante de calle	PPL ID	PPR	Migrante	Persona con Orientación Sexual Diversa	Primera Infancia 0 a 5 años	Infancia 6 a 11 años	Adolescencia 12 a 17 años	Juventud 18 a 28 años	Adultez 29 a 59 años	Vejez 60 y más años	
1	Fredy Alarcon Barila	7H189107	San Luis de Palenque Barrio los esteros	3228567875	X			X																X		
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA ENTREGA DE BIEN, PRODUCTO O SERVICIO

FO-AUI-03
19-04-2023
V 09

Señor Ciudadano:

Agradecemos su tiempo para diligenciar esta encuesta con el fin de conocer su opinión sobre el servicio, bien o producto recibido y promover el mejoramiento en las entregas futuras.

Manifiesto de manera libre y voluntaria, que autorizo a la Gobernación de Casanare para el tratamiento de mis datos personales, conforme a lo establecido en la ley 1581 de 2012: ACEPTO X NO ACEPTO

Bien o Producto Servicio recibido:			
Lugar de Atención:		Fecha de Atención:	

1. Datos Básicos

Nombre y Apellido (opcional)	Fredy Alarcon Bonilla		
Correo Electrónico:			
Departamento:	Casanare	Municipio:	San Luis de Palenque
Dependencia que prestó el servicio:	DDGRD		
Servicio Prestado:	Visita tecnica		

¿De qué manera (canal) recibió el servicio ?	Telefónica	Virtual	X Presencial
Califique la facilidad de acceso al canal utilizado	X Excelente	Bueno	Regular

2. Evaluación del Servicio Prestado

¿Cómo recibió la información?

Invitación presencial	Redes Sociales	Radio-prensa	Correo	Voz a Voz
Formulario en Línea	Portal Web / Publicidad			

2.1 Conocimiento del Servidor Público en el servicio prestado	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Cordialidad, Amabilidad, Empatia y Trato por parte del servidor público	X			
2 Conocimiento y claridad en la explicación del tema a resolver	X			
3 ¿El servicio / producto entregado cumplió sus expectativas?	X			
4 ¿El tiempo,Cumplimiento de horario y temas de atención fue el adecuado?	X			
5 ¿Como considera la imagen en general de la Gobernación de Casanare?	X			

2.2 DILIGENCIE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SI EL SERVICIO BRINDADO FUE UN TALLER O ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre Capacitador:				
	Excelente	Bueno	Regular	Malo
1. Manejo y conocimiento del tema				
2.Capacidad de comunicación, claridad y atención a su opinión				
3.Coherencia entre el objetivo y el contenido				

3. Observaciones adicionales (Opcional)

ACTIVIDAD 5

5. Prestar apoyo al FGRDC en las acciones de conocimiento, reducción del riesgo y/o manejo de desastres, en el Departamento de Casanare.

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 04 DE ENERO DE 2024.

Apoye el día 18 de diciembre del 2023 en la actividad de foliación de informes técnicos.

Anexo registro fotográfico en medio físico y magnético CD.





ACTIVIDAD 6

6. Presentar informe de actividades mensual en medio físico y magnético dentro de los primeros 5 días hábiles al vencimiento de cada período de ejecución y enviar al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con todos los soportes, anexando el registro fotográfico, conceptos técnicos emitidos y firmados, actas resumen con firmas de asistencia, formatos de enfoque diferencial, formatos de encuestas de satisfacción e incluir el soporte de envió de cada uno de los conceptos técnicos.

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 04 DE ENERO DE 2024.

Presente informe de actividades mensual en medio físico y magnético con copia al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co con todos los soportes, anexando el registro fotográfico, copia de los conceptos técnicos emitidos y firmados, actas resumen de visita, enfoques diferencial y encuestas de satisfacción.

Nota: *Se envió al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co el primer informe de cobro el día 12 de enero de 2024.*

Anexo soporte de envió en medio físico y magnético CD.

Gmail **Luz Adriana Rojas Melendez <adrianarojasmelendez@gmail.com>**

Cuenta 1 de 3.

1 mensaje

Luz Adriana Rojas Melendez <adrianarojasmelendez@gmail.com> 12 de enero de 2024, 17:44
Para: Comite Departamental Casanare <Cdgrd.casanare@gestiondelriesgo.gov.co>

Adjunto envío informes técnicos con sus respectivos anexos correspondientes al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SECOP II FGRDC-CDCPS-179-2023 Número Interno 208 de 2023-12-01 , cuenta 1 de 3 del 05 de diciembre al 04 de enero del 2024.

Dando cumplimiento a la actividad No.6

1. Presentar informe de actividades mensual en medio físico y magnético dentro de los primeros 5 días hábiles al vencimiento de cada período de ejecución y enviar al correo cdgrd.casanare@gestiondelriesg.gov.co con todos los soportes, anexando el registro fotográfico, conceptos técnicos emitidos y firmados, actas resumen con firmas de asistencia, formatos de enfoque diferencial, formatos de encuestas de satisfacción e incluir el soporte de envío de cada uno de los conceptos técnicos.

Informes completos.zip

ACTIVIDAD 7

7. Desarrollar las demás actividades inherentes al objecto contractual, asignadas por el supervisor.


EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 04 DE ENERO DE 2024.

Elabore informe semanal (Power Point) de las visitas realizadas en campo del 11 al 15 de diciembre.

Anexo pantallazo en medio físico y magnético CD..


DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES
Gobernación de
Casanare
11 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2023
Es el Tiempo de Casanare

1


VISITA DE CAMPO MUNICIPIO YOPAL DIA 12-12-2023
DESCRIPCION DEL EVENTO
ACCIONES REQUERIDAS
MAQUINARIA A UTILIZAR
Es el Tiempo de Casanare

2


VISITA DE CAMPO MUNICIPIO YOPAL DÍA 12-12-2023
Entrada alcantarilla
Salida alcantarilla
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
ACCIONES REQUERIDAS
Es el Tiempo de Casanare

3


Gracias
Es el Tiempo de Casanare

4

AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

Ciudad y Fecha: Yopal, 15/01/2024	Número y fecha del Contrato: No. SECOP II FGRDC-CDCPS-179-2023 Numero Interno 208 de 2023-12-01
CPSP ☒ CPSAG ☐ Periodo de pago: DE 05/12/2023 A: 04/01/2024	Informe No. 1 de 3
UNIDAD EJECUTORA: FONDO DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES DE CASANARE	

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.

Nombres y Apellidos del Contratista: LUZ ADRIANA ROJAS MELÉNDEZ No. de Identificación:1.115.855.451 DV- 6

Información tributaria: Responsable de IVA ☐ No responsable de IVA ☒ Régimen ordinario ☐ Régimen especial ☐ No declarante ☐ Régimen simple de tributación ☐ Facturador electrónico ☐ No obligados a facturar ☒

Fecha de actualización RUT: 04/04/2022

Objeto del Contrato: REALIZAR IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GEOLOGICA DE LOS PUNTOS CRITICOS Y/O AREAS EN RIESGO AFECTADOS POR EVENTOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Nombre del Proyecto de Inversión: N/A	Código BPIN: N/A
Plazo de Ejecución: Tres (3) Meses.	Meses Ejecutados: Un (1) Mes
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 05/12/2023	Fecha de Terminación: 04/03/2024
ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 04/01/2024 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución mensual del 33.33 %, contra una programada de 100%.del Total	

A. Estado financiero: (incluir adicional, si aplica)

Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$ 11.309.760,00
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 3.769.920,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 7.539.840,00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	$ 3.769.920,00 (TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE)
Saldo a favor del FGRDC	$ 0

Forma de pago: El Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres de Casanare pagará la totalidad del valor del contrato al contratista de la siguiente manera:

Dos (02) mensualidades vencidas a razón de TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($3.769.920,00), cada una, previa presentación del informe de actividades mensual aprobado por el supervisor, acreditación de los pagos al sistema de seguridad social, de conformidad con las normas que rigen la materia y un (1) pago final por un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($3.769.920,00), una vez presentado informe final de actividades desarrolladas, aprobado por el supervisor, presentación del paz y salvo de cumplimiento y acreditación de los pagos al sistema de seguridad social de conformidad con las normas que rigen la materia.

Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: AHORROS
	No.840-340659-09
	Entidad financiera: BANCOLOMBIA

B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)

	Concepto	Fuente	Número	Fecha	Valor
Contrato Inicial	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	X.45.4503.1002.2020005850060.0.12100 0.2.3.2.02.02.009.15	230225	27/11/2023	$ 11.309.760,00
	Registro Presupuestal	X.45.4503.1002.2020005850060.0.12100 0.2.3.2.02.02.009.15	230225	04/12/2023	$ 11.309.760,00
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	Registro Presupuestal				
	Plazo meses y/o días): # Meses y # días.	Fecha Suscripción: dd-mm-aaaa		Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa	

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

Concepto		Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Ampliación de suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Reiniciación			dd-mm-aaaa	**N.A.**
Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolución No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

FO-AB-61
16-03-2021
V. 06

2. INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS (Agregue las filas y columnas que requiera)

	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%:	Estampilla Pro Desarrollo Dptal. 1% (CPS que superen 30 SMLV)
Contrato Inicial	Numero de recibo	NC	NC	NC 23038635
	Fecha			05/12/2023
	Valor	$	$	$ 113.100,00
Contrato Adicional	Numero de recibo			
	Fecha			
	Valor	$	$	$

3. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
		dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa

4. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. (Diligenciar las casillas que apliquen y anexar planillas del sistema de seguridad social integral)

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5%	7910272718	$1.507.968,00	$188.500,00	$188.500,00	diciembre 2023	Nueva EPS
PENSIÓN	16%	7910272718	$1.507.968,00	$241.300,00	$ 241.300,00	diciembre 2023	Colpensiones
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor cancelado:	Entidad:			
	3	7910272718	$36.800,00	Positiva			

5. INFORMACIÓN DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Yopal	$ 3.769.920,00	100%

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el respectivo pago.

AUTORIZA

GUILLERMO ALEXANDER VELANDIA GRANADOS
C.C.No.80.134.608 de Santafé de Bogotá DC
R/L del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare -FGRDC-
Ordenanza No. 017 de fecha 25 de noviembre de 2020

SUPERVISOR

GUILLERMO ALEXANDER VELANDIA GRANADOS
C.C.No.80.134.608 de Santafé de Bogotá DC
Director Departamental de Gestión del Riesgos y Desastres
Decreto N° 0004 del 02/01/2024
Contrato Objeto de Supervisión No. SECOP II FGRDC-CDCPS-179-2023 Numero Interno 208 de 2023-12-01.
Cláusula de Supervisión No.13

Revisó:
Norma Sofia Plazas Mahecha
Profesional Contratada

Vo.Bo.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
NO RESPONSABLES DE IVA

Ley 1943 de 2018 (artículo 18), Art. 437 E.T. (Parágrafo 3 y 5), Art. 616-2 E.T, Art. 1.6.1.4.3 (numeral 3) y 1.6.1.4.12
Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016

Ciudad y Fecha: Yopal, 15 de enero de 2024 Contrato No. SECOP II FGRDC-CDCPS-179-2023
Numero Interno 208 de 2023-12-01 de Fecha del Contrato: 01/12/2023

Nombre y apellidos y o Razón Social del vendedor o de quien presta el servicio: LUZ ADRIANA ROJAS MELÉNDEZ

No. de Identificación Tributaria- NIT1115855451 DV -6

Objeto Contractual: REALIZAR IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GEOLOGICA DE LOS PUNTOS CRITICOS Y/O AREAS EN RIESGO AFECTADOS POR EVENTOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
Dirección Residencia:	Carrera 4 No.15-44 Paz de Ariporo
Celular:	3204428859
Duración Del Contrato:	TRES (03) MESES
Acta De Inicio:	05 de diciembre de 2023
Periodo de Cobro:	05/12/2023 A 04/01/2024
Número de periodo:	1 de 3
Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$ 11.309.760,00
Valor Ejecutado a la fecha:	$ 3.769.920,00
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$ 7.539.840,00
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP II (Valor en número y letras)	$ 3.769.920,00 (TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE).
Saldo a favor del FGRDC:	$ 00 (CERO)

Luz Adriana Rojas M.
FIRMA DEL VENDEDOR O DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO

Nota: Declaro bajo la gravedad de juramento que no soy responsable de IVA y que no estoy obligado a facturar. El presente documento será anexo del formato de Autorización Pago Contratos para trámite de cuenta.

Yopal, 15 de enero de 2024

Señores
FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Área de Contabilidad
Yopal

REF. Declaración juramentada para la deducción de la retención en la fuente a personas naturales pertenecientes a la clasificación tributaria "rentas de trabajo" originadas en la modalidad de contrato de prestación de servicios.

Yo, **Luz ADRIANA ROJAS MELÉNDEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1.115.855.451 de Paz de Ariporo (Casanare), por medio de la presente y para dar cumplimiento a la ley 2277 del 2022 y el parágrafo 2 del artículo 383 del estatuto tributario nacional, **CERTIFICO QUE**:

1.	Soy residente fiscal colombiano.	SI	x	NO	☐
2.	Mis ingresos percibidos por el FGRDC en el año 2023 corresponden a rentas de trabajo.	SI	x	NO	☐
3.	Soy responsable de IVA	SI	☐	NO	x

Por lo anterior, solicito que sean aplicadas las siguientes deducciones para depurar de mi base de Retención en la Fuente del periodo comprendido entre el 05/12/2023 al 04/01/2024 en los pagos que me realice el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Casanare de acuerdo a los siguientes factores:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Deducción por intereses préstamos adquisición vivienda o costo financiero leasing habitacional pagados en el año **2022** (Hasta 100 UVT mensuales- $4.241.200). Art *387 ET-DR 4713/05*	$ 0
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales $678.592). *Art 387 ET*	$ 0

Además, manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación depende(n) económicamente de mí, situación que me otorga el derecho a tomar la deducción del 10% sobre mis ingresos brutos, hasta un máximo de 32 UVT mensuales ($1.357.184) *Art 387 ET*.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD
6.814.177	Isaías	Rojas	Meléndez	Padre	73
46.352.530	Luz Marina	Meléndez	Granados	Madre	68

Adicionalmente solicito se tengan en cuenta los siguientes aportes como rentas exentas, sin exceder el 30% del ingreso laboral y hasta un máximo de 317 UVT mensuales ($13.444.604)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes voluntarios fondos de pensiones	$ 0
Aportes en cuentas AFC	$ 0

Y finalmente, informo que los servicios del contrato No. SECOP II FGRDC-CDCPS-179 DE 2023 NUMERO INTERNO 208 de 2023-12-01 fueron ejecutados en el municipio de Yopal (Casanare) y me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente,

Luz Adriana Rojas M.
LUZ ADRIANA ROJAS MELÉNDEZ
C.C No. 1.115.855.451 de Paz de Ariporo (Casanare)
No. contrato: SECOP II FGRDC-CDCPS-179 DE 2023 NUMERO INTERNO 208 de 2023-12-01

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA NO SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS

Yopal, 15 de enero de 2024

Señores:
FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Nit. 901.252.840-1
Yopal, Casanare.

REF: NO SUJETO PASIVO DE AVISOS Y TABLEROS. ART 37 y 39 DEL ACUERDO MUNICIPAL No. 032 DE 2020

Marque con una X, la opción que aplique.

[X] **PERSONA NATURAL**

Yo, LUZ ADRIANA ROJAS MELÉNDEZ identificado (a) con C.C. No.1.115.855.451 manifiesto que **NO** soy sujeto pasivo del impuesto de avisos y tableros en consideración a lo señalado en el **Artículo No.37 y 39 del Acuerdo Municipal No. 032 de Diciembre 30 de 2020.**

[ ] **PERSONA JURÍDICA**

Yo,_____identificado (a) con C.C. No._____, en calidad de representante legal de la empresa_____identificado (a) con Nit No. _____, manifiesto que esta entidad **NO** es sujeto pasivo del impuesto de avisos y tableros enconsideración a lo señalado en el A**rtículo No. 37 y 39 del Acuerdo Municipal No. 032 de Diciembre 30 de 2020.**

Atentamente,

Luz Adriana Rojas M.
FIRMA

LUZ ADRIANA ROJAS MELÉNDEZ
NOMBRE COMPLETO
C.C No. 1.115.855.451
Teléfono 320 442 88 59
No. SECOP II FGRDC-CDCPS-179-2023 Numero Interno 208 de 2023-12-01

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23038635

FECHA BANCO: 05-DIC-2023

FECHA REG.LIBRO: 05-DIC-2023

TERCERO: 1115855451 LUZ ADRIANA ROJAS MELENDEZ

VALOR: CIENTO TRECE MIL CIEN PESOS M/CTE ----------

CONCEPTO: ESTAMPILLA PRODESARROLLO. CONTRATO N° 208 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. CONTRATISTA: LUZ ADRIANA ROJAS MELENDEZ.

	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL MOVIMIENTO CONTABLE	
111006002004	113,100.00	
130588001		113,100.00

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1115855451
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LUZ ADRIANA ROJAS MELENDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAZ DE ARIPORO	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 NO 15 44	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7910272718	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/01/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			382607566

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 241.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.300	$ 0	$ 241.300
SUBTOTALES:										**$ 241.300**	**$ 0**	**$ 241.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 188.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.500	$ 0	$ 0	$ 188.500
SUBTOTALES:													**$ 188.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 188.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 36.800	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 36.800
SUBTOTALES:									**$ 36.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 36.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1115855451	ROJAS MELENDEZ LUZ ADRIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.507.968				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.507.968	$ 241.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 241.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.507.968	$ 188.500	$ 0	$ 188.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.507.968	$ 1115855545	$ 36.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 466.600**

Certificado
Bancario

Martes, 21 de noviembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LUZ ADRIANA ROJAS MELENDEZ identificado(a) con CC 1115855451, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84034065909	2022/03/16	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14804378581

(415)7707212489984(8020) 000001480437858 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 5 8 5 5 4 5 1	6	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1115855451	2008,06,20

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Paz de Ariporo 2 5 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROJAS	MELENDEZ	LUZ	ADRIANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Paz de Ariporo 2 5 0

41. Dirección principal: CR 4 15 44

42. Correo electrónico: adris_rojas20@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 4 4 2 8 8 5 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 4 0 5 0 7						3 1 1 8	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 04 - 04 / 15 : 52: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS MELENDEZ LUZ ADRIANA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Casanare

430.10.300

PAZ Y SALVO DE CUMPLIMIENTO
CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FGRDC

Fecha Radicado: 16 - 01 - 2024	
Contrato No. Secop II. CTO 208. De 01-12-2023	
Contratista: LUZ ADRIANA ROJAS HELENDES	
No tiene PQR y/o solicitudes VENCIDAS por resolver de acuerdo a la plataforma de correspondencia y matriz interna.	Nombre y Firma de quien CERTIFICA:
Se realizó Consulta de la Planilla de Pago de Salud y Pensión No. 79102727 18 Correspondiente a: Diciembre. 2023 *(Se anexa pantallazo de verificación)*	Nombre y Firma de quien CERTIFICA:
Se evidenció el cargue de los documentos pertenecientes a la ejecución del contrato, en la carpeta compartida de la red interna existente DGRD, correspondiente a los siguientes informes: Informe 1	Nombre y Firma de quien CERTIFICA: Iliana S.
PARA LA ÚLTIMA CUENTA DE COBRO Se verifica que el contratista no tiene pendientes y los elementos utilizados durante el desarrollo del contrato, se encuentran en buenas condiciones y se reciben a satisfacción.	Nombre y Firma de quien CERTIFICA: