UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: BASE AEREA COFAC – ESCUADRON DE INSTALACIONES

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: FEBRERO. Año: 2024

CONTRATO N°. 031-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: MAURICIO RAVE CUBILLOS

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($112.000.000,00)

FORMA DE PAGO:

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
31 MAYO 2023	PAC JULIO 2023	PRIMER PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE MAYO DE 2023
31 AGOSTO 2023	PAC OCTUBRE 2023	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
31 OCTUBRE 2023	PAC DICIEMBRE 2023	PAGO FINAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE OCTUBRE 2023, POR EL VALOR DEL SALDO DEL CONTRATO.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 13. Mes ABRIL. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE CORTINAS PARA LAS DEPENDENCIAS EXTERNAS Y ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA."

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001:

FECHA DE FIRMA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ADICION AL VALOR DEL CONTRATO EN EL RECURSO 10 POR UN VALOR UN VALOR DE $11.000.000

VALOR FINAL DEL CONTRATO CIENTO VEINTE Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($123.000.000,00).

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002:

FECHA DE FIRMA: 27 DE OCTUBREDE 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: MEDIANTE EL CUAL SE PUBLICA SEGUNDO OTROSI MODIFICATORIO DEL CONTRATO 031-00-B-COFAC-BACOF-2023:

FORMA DE PAGO:

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
31 MAYO 2023	PAC JULIO 2023	PRIMER PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE MAYO DE 2023
31 AGOSTO 2023	PAC OCTUBRE 2023	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
31 OCTUBRE 2023	PAC DICIEMBRE 2023	TERCER PAGO DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 31 DE OCTUBRE 2023, POR EL VALOR DEL SALDO DEL CONTRATO.
20 DE NOVIEMBRE DE 2023	PAC DICIEMBRE DE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	PAGO FINAL DE ACUERDO CON LO FACTURADO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SERÁ DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN HASTA EL HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 003:

FECHA DE FIRMA: 22 DE DICIEMBRE DE 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Mediante el cual se publica acta de liberación de recursos del Contrato 031-00-B-COFAC-BACOF-2023

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 25 DE ABRIL DE 2023 hasta el 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100.00%

VIGENCIA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CORTES EJECUTADOS	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR FINAL	PORCENTAJE TOTAL
VIGENCIA 2023	$ 123.000.000,00	$ 13.810.902,10	$ 112.742.050,90	$10.257.949,09	$112.742.050,90	100%
		$ 43.903.799,86				
		$ 44.517.771,69				
		$ 10.509.577,25				

RECURS0	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR FINAL
10	$ 36.000.000,00	$ 26.165.229,79	$ 9.834.770,21	$ 26.165.229,79
16	$ 87.000.000,00	$ 86.576.821,11	$ 423.178,89	$ 86.576.821,11

Se realizo acta de liberación de recursos y se ajustaron los porcentajes de ejecución del contrato.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Fecha de pago	Estado	Nombre Razon Social	Obligaciones	Ordenes de Pago	Valor Bruto
2023-07-31	Pagada	RAVE CUBILLOS MAURICIO	661123	244019023	$ 13.810.902,10
2023-10-31	Pagada	RAVE CUBILLOS MAURICIO	1078823	374038223	$ 8.699.390,28
2023-10-31	Pagada	RAVE CUBILLOS MAURICIO	1078923	374056923	$ 35.204.409,59
2023-12-27	Pagada	RAVE CUBILLOS MAURICIO	1289323	472721823	$ 17.465.839,50
2023-12-28	Pagada	RAVE CUBILLOS MAURICIO	1268623	476728523	$ 27.051.932,19
2023-12-28	Pagada	RAVE CUBILLOS MAURICIO	1323323	482514323	$ 10.509.577,25

Total	$ 112.742.050,91

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0,00%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MAURICIO RAVE CUBILLOS	19.284.945	CONTRATISTA
ESEDOBER PEÑA	13.616.750	TECNICO INSTALADOR

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ___X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

En el presente periodo no se realizaron actividades.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

En el presente periodo no se tramitaron pagos.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Está pendiente acta de liquidación.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. MANUEL FERNANDO GONZALEZ DIAZ
FIRMA:	
C.C. No.	80911857
DEPENDENCIA:	GRUAL - ESINS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			NO APLICA
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			NO APLICA
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		Se publica el informe de supervisión en el SECOP II
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**X**		El contrato se ejecutó dentro del plazo de ejecución que fue el 20 de noviembre de 2023, esta pendiente realizar el acta de liquidación.