NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURADO	% PAGADO	VR. ACUMULADO	AMORTIZACION ANTICIPO	VR EJECUTADO	VR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial marzo 28 2023 a junio 27 de 2023	$ 892.919.023,00	1,10%	$ 892.919.023,00	$ 267.875.706,90	$ 892.919.023,00	$ 625.043.316,10	$ 80.413.327.330,00	1,10%
2	Acta parcial junio 28 de 2023 a julio de 2023	$ 1.358.285.629,00	1,67%	$ 2.251.204.652,00	$ 407.485.688,70	$ 1.358.285.629,00	$ 950.799.940,30	$ 79.055.041.701,00	2,77%
3	Acta parcial julio 28 de 2023 a agosto 27 de 2023	$ 2.615.010.801,00	3,22%	$ 4.866.215.453,00	$ 784.503.240,30	$ 2.615.010.801,00	$ 1.830.507.560,70	$ 76.440.030.900,00	5,99%
4	Acta parcial Agosto 28 de 2023 a Septiembre 27 de 2023	$ 1.006.022.209,00	1,24%	$ 5.872.237.662,00	$ 301.806.662,70	$ 1.006.022.209,00	$ 704.215.546,30	$ 75.434.008.691,00	7,22%
5	Acta parcial Septiembre 28 de 2023 a Octubre 27 de 2023	$ 2.160.166.732,79	2,66%	$ 8.032.404.394,79	$ 648.050.019,84	$ 2.160.166.732,79	$ 1.512.116.712,96	$ 73.273.841.958,21	9,88%
6	Acta parcial octubre 28 de 2023 a Diciembre 10 de 2023	$ 4.654.388.662,02	5,72%	$ 12.686.793.056,81	$ 1.396.316.598,61	$ 4.654.388.662,02	$ 3.258.072.063,41	$ 68.619.453.296,19	15,60%
7	Acta parcial Diciembre 11 de 2023 a Febrero 10 de 2024	$ 3.019.534.652,72	3,71%	$ 15.706.327.709,54	$ 905.860.395,82	$ 3.019.534.652,72	$ 2.113.674.256,91	$ 65.599.918.643,47	19,32%
	TOTALES	**$ 15.706.327.709,54**	**19,32%**	**$ 50.308.101.951,14**	**$ 4.711.898.312,86**	**$ 15.706.327.709,54**	**$ 10.994.429.396,67**	**$ 518.835.622.519,86**	**61,87%**

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 26-02-2024

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA AMBIENTAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 61

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0869-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PAGO ACTA No. 7 - CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
3310	0900706	200200100000366138	$2,113,674,257.00

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $2,113,674,257.00

PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

FIRMA AUTORIZADA

REVISOR PRESUPUESTO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No.7
CONTRATO CVC No. 869 de 2022

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

PLAZO: El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

VALOR: OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($81,306,246,353.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 28 de diciembre del 2022.

En el Distrito Especial de Santiago de Cali el día 26 de Febrero del 2024, siendo las 03:05 PM se reunieron en las instalaciones de la Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ALDO GUTIERREZ FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.699.673 quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022; y ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.242.702, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 869 de 2022, en los siguientes términos:

El INTERVENTOR del CONTRATO CVC No. 869 de 2022, ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.242.702, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Acta parcial de obra No. 7, pre-Acta de obra No. 076, memorias gráficas de corte de obra del 11 de diciembre de 2023 a 10 de febrero de 2024, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra. El

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 13, radicado No. 184002024 el día 20 de febrero de 2024, certificando un avance de ejecución física del 8,5% y una ejecución financiara ejecutada 19,3% hasta la fecha de corte. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FE9 por valor de TRES MIL DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($3,019,534,653.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Distrito Especial de Santiago de Cali el día 26 de febrero del 2024.

EL SUPERVISOR,

ENRIQUE CARLOS POSADA GUITERREZ

POR EL CONTRATISTA,

ALDO GUTIERREZ FRANCO

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Interventoría

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2024

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 26/02/2024

Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

Fecha de Inicio: 28 de diciembre de 2022 **Fecha Terminación:** 27 de octubre de 2025

Duración inicial: El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

Valor Inicial: $81,306,246,353 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $81,306,246,353

Valor pagado a la fecha: $33,272,629,043.9 **Saldo:** $48,033,617,309.1

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula novena y decima "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	14/10/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	14/10/2028
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/10/2030
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	14/10/2026

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes

Informe No. 1-2024
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 26/02/2024
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

CONSTRUCCIÓN PTAR Y EMISOR FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUIN	% EJECUCION	100.0	19.3	19.3%	Para el presente corte, se reporta la ejecución de las actividades del 11 de diciembre de 2023 al 10 de febrero de 2024, con un avance fisico de obra acumulado del 8.5% y avance de ejecución financiera del 19.3%.

5. INFORME GENERAL DE INTERVENTORÍA

El contratista presentó el Acta de obra No. 7 con los respectivos soportes de ejecución física del contrato en el cual relaciona:

Avance en cámara inicial-Cribado grueso y medio: dentro de las actividades de este componente están los avances que se llevan hasta el momento en lo relacionado con la fabricación de las rejas de cribado grueso y medio.
Avance en desarenación y cribado fino cadica a percoladores: se ha trabajado en la fabricación de las rejas de cribado fino para el proceso de limpieza física del agua residual previo al tratamiento biológico.
Avance en Filtros Percoladores (2). Caja receptora: Se trabaja en la construcción de la losa de fondo del filtro percolador, en primera instalación con la instalación del acero de refuerzo y posteriormente con la fundición del concreto estructural, se incluye dentro de este avance el arranque del acero de refuerzo de las columnas y pantalla del muro. De la misma forma se realizan avances en la fabricación del brazo distribuidor.

Avance en sedimentador secundario: dentro de los trabajos en el primer tramo de la excavación de la estructura se realiza la construcción del tablestacado en madera en la excavación de la instalación de la tubería de 24", al tiempo que se realiza el manejo de aguas con la instalación de una bomba para el retiro de las aguas de nivel freático, se realiza avance en la fabricación del equipo barre-lodos de esta unidad
Avance en el espesador de lodos: para este corte de obra se realizaron los trabajos relacionados con las excavaciones, acarreos de materiales, se realizó la construcción del solado de limpieza y la instalación del acero de refuerzo correspondiente a la losa de fondo y arranques de los muros. También se reconoce los avances realizados en la fabricación del equipo barrelodos.

Avances en digestores: dentro de las estructuras de los digestores tanto de proceso como de almacenamiento se realizaron las labores de movimientos de tierras y solados de nivelación y limpieza.

Avance en edificio eléctrico y administrativo: para este corte se realizaron los trabajos concernientes a la construcción del edificio eléctrico y administrativo desde la cimentación, llenos, contra piso, alzada de muro en mampostería estructural y sus respectivas dovelas.

Las cantidades de actividades incluidas en el acta corresponden a:

1. **CAPÍTULO - 004 -CAMARA INICIAL – CRIBADO GRUESO Y MEDIO**
   - Suministro de rejas gruesas
   - Suministro de rejas medias

2. **CAPITULO 006 – DESARENACION Y CRIBADO FINO – CADICA PERCOLADORES**

- Suministro de rejas finas.

3. **CAPITULO 007 – FILTROS PERCOLADORES (2)-CAJA RECEPTORA**
   - Acero de refuerzo
   - Instalación de solado
   - Concreto de losa de fondo
   - Avance en fabricación de equipo distribuidor.

4. **CAPITULO - 009 -SEDIEMNTADORES SECUNDARIOS (2) - EBRN**
   - Instalación de tablestacado para protección de derrumbes
   - Manejo de aguas -bombeo
   - Avance en la fabricación de brazo motorizado barrelodos.

5. **CAPITULO - 011 -ESPESADOR DE LODOS**
   - Excavación a máquina sin retiro.
   - Acarreo de materiales pétreos -tierra – varios (acarreo interno)
   - Acero de refuerzo
   - Concreto de 17Mpa para solado de nivelación y limpieza
   - Equipo espesador de lodos con motor reductor y cilindro central

6. **CAPITULO – 012 -DIGESTORES DE LODOS**
   - Excavación a máquina sin retiro.
   - Acarreo de materiales pétreos tierra- varios (acarreo interno)
   - Concreto de 17 Mpa para solado de nivelación y limpieza

7. **CAPITULO – 017 – EDIFICIO SUBESTACION ELECTRICA Y CCM1**
   - Acero de refuerzo
   - Concreto de 21Mpa para vigas de cimentación
   - Muro bloque estructural ceramico
   - Contrapiso reforzado
   - Viga de concreto de amarre superior 3000psi
   - Concreto de 21mpa para dovelas de maposteria (grouting)

8. **CAPITULO – 019 – EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y PORTERIA**
   - Relleno de roca muerta
   - Localización y replanteo de obra arquitectónica
   - Muro en bloque estructural
   - Alfajía de concreto
   - Contrapiso reforzado

9. **CAPITULO – 019ª – EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y PORTERIRA**

   - Concreto de 21 Mpa para vigas de cimentacion
   - Acero de 420 Mpa para estructuras

Informe No. 1-2024
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 26/02/2024
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

El INTERVENTOR, certifica que recibió de parte del CONTRATISTA a entera satisfacción y reviso lo siguiente: acta parcial de obra No. 7, pre-Acta de obra No. 076, memorias gráficas de corte de obra del 11 de diciembre de 2023 a 10 de febrero de 2024, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra.

El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 13, radicado No. 184002024 el día 20 de febrero de 2024, certificando un avance de ejecución física del 8,5% y una ejecución financiara ejecutada 19,3% hasta la fecha de corte

Por lo tanto, se considera pertinente el pago de la factura No. FE9 por valor de TRES MIL DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MDA. LEGAL ($3.019'534.653,00), radicado No. 184032024 el día 20 de febrero de 2024.

Firma del Interventor:

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ