

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**ACTA DE COMITÉ**	CÓDIGO: F-GH-01
		VERSIÓN 01

ACTA **No.03**

INFORMACIÓN BÁSICA				
FECHA DE LA REUNIÓN	**DIA: 11**	**MES: 12**	**AÑO: 2023**	
LUGAR				
MODALIDAD: PRESENCIAL / VIRTUAL	virtual			
HORA DE INICIO	9:30 am			
HORA DE FINALIZACIÓN	10:30 am			
COORDINADOR ACTA	GRUCOING S.A.S.			
EMPRESA /CONSORCIO/UNIÓN TEMPORAL				
CONTRATO	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARALOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DEREFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS."			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Comité de obra N°3			

ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO/ EMPRESA**	**FIRMA**
NICOLÁS FITATA	Apoyo a la supervisión/ICA	
CARLOS AUGUSTO GIRALDO	Director de interventoría/GRUCOING S.A.S.	
JORGE HUMBERTO PINZON	Director de obra/ GRU S.A.S.	
LUZ CONSUELO LUNA	Asesor estructural de interventoría / GRUCOING S.A.S.	
ANA RESTREPO GONZALES	Profesional SISOMA de interventoría / GRUCOING S.A.S.	
ALEJANDRO ABRIL	Residente de obra/GRUS S.A.S.	
ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente de interventoría/ GRUCOING S.A.S.	

Orden del día:

Verificación de quórum
Aprobación de las actas anteriores
Verificación de compromisos
Informe de ejecución de obra
Informe de interventoría
Proposiciones y varios

Quórum: 100%, se realiza el comité con la presencia de la Subred Norte, Contratista e Interventoría hacen mayoría de quórum y se da inicio a este comité de obra.

Actas anteriores: el acta No. 2 la cual se encuentra en revisión y aprobación por las partes

COMPROMISOS:

1.

DESARROLLO DE LA REUNION

LA reunión inica con la la confirmación de los asistentes para dar inicio al comité una vez realizado este tema se da inicio con la verificación de compromisos, se inicia con la consulta a la supervisión con respecto del avance a la situación presentada a los diseños estructurales, a lo cual el ingeniero Nicolas Fitata manifiesta que se encuentran en revisión para la posible cimentación para hacer entrega al ingeniero estructural y posteriormente al contratista, por otra parte se solicita la entrega de la programación general de obra a lo cual el contratista manifiesta no haberla entregado debido a la situación y cambios que se han venido presentando , lo que ha generado que el avance no sea significativo, por lo cual no es viable entregar dicha información, a lo cual la interventoría manifiesta lo cual se había manifestado anteriormente la cual es la obligación contractual la cual es la entrega de los documentos iniciales , los cuales con el tiempo pueden estar sujetos a cambios, se reciben los informes semanales así como el recibo de los apu´s y hojas de vida los cuales se les dará respuesta por parte de la interventoría los cuales son parte de estos documentos , sin embargo es necesario el envío de la programación inicial la cual es parte de las obligaciones contractuales lo cual ha generado la no posibilidad de medir los avances de la obra esto avalado por la interventoría, se solicita fecha de entrega de la programación inicial , a lo cual el contratista manifiesta entregarla en el transcurso del día, se reitera que los entregables no han sido entregados en su totalidad, de igual forma se manifiesta que la solicitud a las acciones a realizar esta en verificación por parte de la interventoría para respuesta a la entidad, seguido a esto se realiza la presentación por

parte del contratista a los avances realizados durante la semana anterior el constructor menciona que debería ser la interventria la que presente el avance de la semana a lo cual la interventoría manifiesta que se hace de esta forma para garantizar que ninguna actividad realizada durante la semana no sea reportada o se realicen cambios, también se aclara que la interventoría luego de esta intervención realizara la respectiva presentación, seguido de esto el contratista inicia mencionando la información general del contrato, seguido se exponen las actividades realizadas las cuales son:

Se realizo la instalación de cerramiento perimetral al área de trabajos de ornamentación, acopio de RCD y acopio de agregados para concretos, esto obedeciendo el área entregada por parte de encargados del ICA Tibaitata para dichas necesidades.
Se realizo el trasiego de material de excavación y demolición provenientes de la localización de cimientos en los ejes (1 G) (1 H) (1 I) (1 J) (1 K), (2 I), (3 I) a la zona para el acopio de dicho material, en parqueadero frente a modulo 1.
Dando cumplimiento a las solicitudes realizados por el especialista estructural, se realizó escarificación de columna con el fin de verificar espesor de recubrimiento el cual indica espesor de 6 a 6,5cm, adicional a esto las columnas perimetrales tienen ancho terminado de 25x25cm y las columnas centrales 35x25cm (sobreancho ya que recubren bajante de aguas lluvias proveniente de cubierta), ambos tipos de colunas cuentan con 1cm de pañete en cada cara, la dimensión estructural real de columnas se reduce 1cm respectivamente por cara.
Se realizo escarificación de cielo raso con el fin de verificar espesor y material, dando como resultado el hallazgo de pañete en la cara inferior con espesor de 4cm, seguido de placa en concreto de alta dureza con espesor desconocido, esto indicando cambios en los planos estructurales V2 entregados por la entidad ya que no indica la existencia de dicha placa.
Se continuo con la construcción de 4 cerchas para la construcción de cubierta en estructura metálica, cumpliendo con especificaciones técnicas definidas en los planos de cubierta.

Seguido a esto se adelanta la exposición por parte de la interventoría en el cual se expone la información general del contrato, se menciona que el porcentaje de ejecución físico y financiero no se han podido realizar debido a que no se cuenta con la programación inicial de obra, seguido a esto se mencionan las actividades confirmando que las actividades que menciona el contratista fueron realizadas durante la semana de reporte asi mismo se realiza el reporte con respecto a el avance en obra en temas SST donde se menciona que la documentación ambiental se realizo, asi mismo se adelanto el tema del cerramiento en polisombra , se realizó capacitación al personal, se hace énfasis en el envío de la programación inicial con el fin de poder realizar las acciones respectivas con tiempo como trabajos en alturas y confinados de ser el caso, se hace referencia al ingreso de personal al

proyecto se haga con tiempo para la revisión de documentación requerida de ingreso y ejecución de obra, también se menciona que la entrega del informe mensual se debe entregar al 20 de diciembre para su revisión, se manifiesta por parte del constructor que se llevan 4 cerchas elaboradas y una en elaboración, la siguiente observación corresponde a la realización y protocolo para en las excavaciones si se requiere o no entibados y la evaluación de los espacios confinados a lo que la interventoría manifiesta que se descarta el trabajo en espacios confinados , también es necesario verificar la cimentación para poder realizar respuesta y también verificación de presupuesto para poder tomar una decisión. El contratista manifiesta que al momento no se tiene certeza de como va a ir la cimentación y no es claro si las excavaciones se realicen como esta presupuestado realizar esto se sabra hasta que exista una respuesta del profesional estructural del ICA a lo que la supervisión manifiesta que esta de acuerdo y se hará el proceso para respuesta, el contratista realiza la consulta de cómo se debe realizar el Proceso para poder iniciar la intervención a las excavaciones en el modulo 3 esto con el fin de determinar la existencia de elementos estructurales como zapatas, la supervisión manifiesta que esto se debe realizar a través de la interventoría con cada líder de cada modulo los cuales son la doctora diana vera y diana Higuita , también se manifiesta que la socialización se adelantó con dichas personas encargadas de las instalaciones , el contratista pregunta si es posible realizar la socialización para no tener inconvenientes con la intervención, la interventoría menciona que se debe tener premura para alcanzar el 20% para el primer corte de obra, considerar y valorar las actividades que se han realizado para poder llegar a esa meta, la supervisión solicita saber como se llego al reporte mencionado del 0.67% a lo cual el constructor menciona que se valoraron las actividades ejecutadas y se midió contra el valor total del contrato , también se menciona que al no haber claridad del paso a seguir y mas aun a 9 días de la finalización del contrato , menciona tener mas dudas con respecto a los planos, también se encuentran dificultades para la escarificación de las columnas ya que la parte que se debe quitar ya es una cantidad importante se debe quitar 1 cm por cada cara lo cual sumado seria un tamaño alto lo cual deja muy esbelta la columna, otro tema es el cielo raso el cual inicialmente se había dicho que era un material ligero pero ya en obra se encontró que el techo tiene concreto lo cual dificulta el proceso , así mismo se requieren las claridades necesarias , seguido a esto manifiesta el contratista no poder alcanzar la meta de 345 millones para la fecha establecida hasta no tener la claridad del paso a seguir.

La entidad manifiesta que valorando el suministro de materiales comprados tales como mesones, acero de cubierta y actividades realizadas se podría llegar al porcentaje para poder avanzar en el contrato a lo cual el constructor esta de acuerdo a realizar el ejercicio, la interventoría menciona que antes de que se acabe el contrato se debe generar un cobro, de lo contrario podría ser sujeto de revisión fiscal del contrato al haber una no ejecución

AVANCE FINANCIERO: NO es posible realizarlo debido a la falta de la programación inicial de obra
AVANCE FISICO: NO es posible realizarlo debido a la falta de la programación inicial de obra
AVANCE TIEMPO: NO es posible realizarlo debido a la falta de la programación inicial de obra

PROPOSICIONES Y VARIOS

- Cargue de SECOP de los documentos del contratista, pólizas , informes semanales, apu´s, cuadro de cuadrillas. Esto es necesario que lo realice directamente el contratista

COMPROMISOS:

DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**CUMPLIMIENTO**			**OBSERVACIONES**
		FECHA	**SI**	**NO**	
Entrega de programación inicial de obra	Contratista	11/12/2023			
Respuesta a los ajustes de los diseños	ICA				
Solicitar ingreso a espacio modulo 1	Interventoría	11/12/2023			
Envío de actas para verificación y firma	Interventoría	11/12/2023			
Aprobación de apu´s	Interventoría	11/12/2023			
Socialización de ingreso a los mesones	Interventoría	11/12/2023			

PRÓXIMA REUNIÓN	**AÑO:2023**	**MES:12**	**DÍA:18**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C al 11 día del mes de diciembre de 2023.

Distribución del documento: Original: _____

Copia: _____