	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA MENSUAL No.7 ENERO 2024	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	31/01/2024	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/01/2024	**AL:**	31/01/2024
CONTRATO Nº	039-00-B-COFAC-BACOF-2023	**CONTRATISTA**	CONTRUCCIONES HVG GROUP SAS		
OBJETO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR FASE I DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE				
FECHA DE INICIO	7/07/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	11/12/2023		

VALOR INICIAL	$ 922.732.932,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 49.000.000,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 17.916.369,87	**VALOR TOTAL**	$ 953.816.562,13

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

TERMINA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PENDIENTE A PAGO DEL SEGUNDO Y TERCER CORTE DE OBRA.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA


Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A
						TOTAL	**0**				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN










PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado DICIEMBRE 2023	98,16%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
2024				
ENERO	0,00%	**98,16%**	**100,00%**	**-1,84%**

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100,00%**
EJECUTADO		**98,16%**

98,16%

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
PROYECTO MANTENIMIENTO MAYOR HANGAR - GACAR			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**75,11%**
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**93,62%**
10. PAÑETES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
13. PINTURA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**99,73%**
24. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
NO APLICA PARA EL PRESENTE INFORME	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	158	209	-51
Proyección	161	209	-48

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

VER ANEXO No.15 DEL INFORME, IMÁGENES DE LOS FRENTES DE TRABAJO

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
209	-3	14/12/2023

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

TERMINÓ EJECUCIÓN DEL CONTRATO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
N/A	SI		NO	X

OBSERVACIONES: N/A

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 922.732.932,00	$ 922.732.932,00	$ 953.816.562,13	98,16%	$ 17.916.369,87	1,84%
Adiciones	$ 0,00	$ 49.000.000,00				
Reducciones	$ 0,00	$ 17.916.369,87				
TOTAL	$ 922.732.932,00	$ 953.816.562,13				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 922.732.932,00	
VALOR ADICIONAL	$ 49.000.000,00	SE ADICIONAN RECURSOS MEDIANTE PRIMER MODIFICATORIO DEL CONTRATO CON FECHA 17 DE NOVIMEBRE DE 2023.
VALOR REDUCIDO	$ 17.916.369,87	SE REALIZA LIBERACIÓN DE RECURSOS CON FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.
VALOR TOTAL	$ 953.816.562,13	
ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PAC NOVIMEBRE 2023	$ 644.459.056,57	SE EFECTUÓ PRIMER PAGO DE LA FACTURA No GROU 52 CON CARGO AL PAC NOVIEMBRE.
SEGUNDO PAGO PAC DICIEMBRE 2023	$ 123.204.926,80	SE TRAMITÓ PARA PAGO EN DICIEMBRE 2023 MEDIANTE EL CORTE PARCIAL DE OBRA No 2 CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y FACTURA No GROU 55 CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. ASÍ MISMO, EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.
TERCER PAGO PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024	$ 186.152.578,76	SE TRAMITÓ PARA PAGO EN DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024 MEDIANTE EL CORTE FINAL DE OBRA No 3 CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 Y FACTURA No GROU 57 CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023. ASÍ MISMO, EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023.
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 644.459.056,57	PAGOS EFECTUADOS A CORTE 31 DE ENERO DE 2024.

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACIÓN HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	EL CONTRATISTA JUNTO CON EL ACTA DE INICIO ENTREGÓ LOS SOPORTES Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA QUE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ANEXARA EL FORMATO DE APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES QUE SE RELACIONAN EN EL PROYECTO. SIN EMBARGO, SE RECHAZO AL ING ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA EL CUAL RADICO UN NUEVO PROFESIONAL CON FECHA 10-07-2023, EN LA PRESENTE SEMANA LA FIRMA CONTRATISTA RADICA LOS NUEVOS DOCUMENTOS, LOS CUALES SON VERIFICADOS Y APROBADOS, ADEMÁS CON FECHA 14 DE JULIO DE 2023, HAY UN RELEVO POR PARTE DEL ING. RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL SE VERIFICA Y SE APRUEBA EN HOJAS DE VIDA QUEDANDO AL DIA EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS.
PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN Y FLUJOS DE CAJA DE OBRA POR CADA FRENTE DE TRABAJO.	SI	SI	SI	SE REALIZA LA ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN EL VIERNES 30 DE JUNIO DE 2023, CONFORME A LO DESCRITO EN EL ACTA DE INICIO, UNA VEZ SE ENTREGARON LOS FRENTES DE TRABAJO CON EL FIN DE INICIAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO, ES POR ELLO, QUE SE ANEXA FORMATO DE APROBACIÓN EN EL PRESENTE INFORME Y PARA LA SEMANA SIGUIENTE INICIA LOS PORCENTAJES PROGRAMADOS DEL PROYECTO.
PRESENTACIÓN APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	LA FIRMA CONTRATISTA ENTREGO SUS PLANILLAS DE AFILIACIÓN CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO.
PRESENTACIÓN APUS, LISTA DE INSUMOS, DESGLOSE DEL AIU	SI	SI	SI	LA FIRMA CONTRATISTA ENTREGO LO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS TÉRMINOS LOS CUALES ACOMPAÑAN EL ACTA DE INICIO.
PRESENTACIÓN ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA	SI	SI	SI	LA FIRMA CONTRATISTA ENTREGO LO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS TÉRMINOS LOS CUALES ACOMPAÑAN EL ACTA DE INICIO.
PRESENTACIÓN ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL	SI	SI	SI	LA FIRMA CONTRATISTA ENTREGO LOS DOCUMENTOS DE (06 PERSONAS) A LA SUPERVISIÓN,CON FECHA 17 DE JULIO DE 2023 PARA INICIAR EL TRAMITE DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD. ASÍ MISMO, TENIENDO ENCUENTA LOS PROBLEMAS LOGÍSTICOS QUE HA TENIDO EL PROYECTO A LA FECHA, LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO REALIZA LA SOLICITUD ANTE EL GERENTE DEL PROYECTO QUIEN A SU VEZ MEDIANTE LA ESCUADRILLA DE INTELIGENCIA REALIZA ESTUDIOS TEMPORALES CON LA INFORMACIÓN BÁSICA DE 04 OPERARIOS PARA PERMITIR EL INGRESO DE MANERA INMEDIATA, MIENTRAS DE MANERA OFICIAL SE REALIZA LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEFINITIVOS, POR LO ANTERIOR, COMO RECOMENDACIÓN SE ASIGNA UN SOLDADOS PARA EL FRENTE DE TRABAJO QUE VELA Y PROTEGE LA SEGURIDAD DE LA UNIDAD.
REALIZACIÓN DEL ACTA DE VECINDAD DEL HANGAR	SI	SI	SI	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN COMPAÑÍA DE LOS PROFESIONALES DEL PROYECTO REALIZARON LA VERIFICACIÓN DE LAS INSTALCIONES PARA CON ELLO COMPLEMENTAR EL ACTA DE VECINDAD Y REALIZAR ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS EN SITIO.
APROBACIÓN HOJA DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	EL CONTRATISTA ENTREGA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL QUE REEMPLAZARÁ AL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL INICIARÁ LABORES EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SE ANEXÓ EL FORMATO DE APROBACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
PRESENTACIÓN ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL	SI	SI	SI	LA FIRMA CONTRATISTA ENTREGO LOS DOCUMENTOS DE (05 PERSONAS) A LA SUPERVISIÓN,CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2023 PARA INICIAR EL TRAMITE DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN Y FLUJOS DE CAJA DE OBRA POR PRIMER MODIFICATORIO	SI	SI	SI	SE REALIZA LA ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON EL FIN DE INICIAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO, ES POR ELLO, QUE SE ANEXA FORMATO DE APROBACIÓN EN EL INFORME DE LA SEMANA No 20 Y A PARTIR DE LA FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2023 SE REINICIAN LOS PORCENTAJES PROGRAMADOS DEL PROYECTO.

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

N/A

ELABORO:



ST. KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO
Supervisor
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO