INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: Del 01 al 31 de enero de 2024

1. Datos del Convenio de Uso de Recursos suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el municipio de Acandí-Chocó

NÚMERO DEL CONVENIO	1301 de 2023
OBJETO DEL CONVENIO	En virtud del presente Convenio, las Partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Acandí, departamento del Chocó, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, a fin de realizar el Proyecto denominado: **"REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ, CHOCÓ"**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de junio de 2023
BENEFICIARIO	Municipio de Acandí-Choco
NIT	891.680.050-8
VALOR DEL CONVENIO	El Convenio no genera erogación presupuestal entre las partes.
VALOR DEL PROYECTO	QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($586.692.228)
PLAZO	Siete (7) meses.
FECHA DE INICIO	28 de junio de 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27 de enero de 2024
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	27 de mayo de 2024

PRORROGA No. 1	Otrosí No 1. CLAUSULA PRIMERA- Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1301 de 2023, hasta el 27 de mayo de 2024.

2. Datos del Supervisor del Convenio

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Juan Manuel Castaño Ossa Coordinador del Grupo de Desarrollo Sostenible		
DEPENDENCIA – MEMORANDO	Conforme a la cláusula décimo-octava-supervisión y comité de seguimiento del CUR 1301 de 2023.		
SUPERVISORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Natalia Duarte Cáceres	28/06/2023	16/10/2023
	Juan Manuel Castaño Ossa	17/10/2023	A La fecha

3. Información Física del Convenio

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

No. Comité Técnico VASB: N/A.	**Fecha: 29/05/2023** (Concepto técnico favorable)
Nombre del Proyecto:	Rehabilitación de la línea de conducción del sistema de acueducto en la vereda Batatilla del municipio de Acandí, Chocó.
Alcance del Proyecto:	**OBRA CIVIL Y SUMINISTROS:** Suministro e instalación de 640 m de tubería de acueducto de Ø12" en PVC (RDE21 o similar), Suministro e instalación de accesorios y obras complementarias. **INTERVENTORIA:** Interventoría a la obra Civil y a los Suministros **Seguimiento del MVCT:** 2% de seguimiento del MVCT

Impacto del Proyecto:	Con la implementación del proyecto "REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ, CHOCÓ", se realizará la rehabilitación de los tramos afectados por la Ola Invernal manifestados como situación de emergencia, beneficiando a una población proyectada en 4.110 habitantes.

4. Información Financiera del Convenio

4.1. Plan Financiero del Proyecto

COMPONENTES/ FUENTES	NACIÓN	TOTAL
Obra Civil y suministros	$507.710.247	$507.710.247
Interventoría	$67.478.212	$67.478.212
Seguimiento MVCT (2%)	$11.503.769	$11.503.769
TOTAL	**$586.692.228**	**$586.692.228**
% Participación	**100%**	**100%**

4.2. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario.

No. Resolución de Asignación – Fecha:	0472 de 15 de junio de 2023
Valor de Asignación:	**TOTAL $586.692.228** Obra e interventoría: $575.188.459 Seguimiento: $11.503.769
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:	CDP 151923 de 30 de mayo de 2023 - obra e interventoría CDP 152023 de 30 de mayo de 2023 seguimiento
No. Registro Presupuestal – Fecha:	RP 274023 de 15 de junio de 2023 obra e interventoría
Esquema Fiduciario No. y Fecha:	MC-032/2023 19 de septiembre de 2023

Nombre Entidad Fiduciaria:	Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A
Fideicomitente (Beneficiario):	Municipio de Acandí

4.3. Desembolsos

No se han efectuado desembolsos a la fecha

5. Información Contractual del Convenio

5.1. Plan de Contratación del Proyecto

ACTIVIDAD	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	EJECUTOR
Obra Civil y suministros	$507.710.247	Licitación Pública	Municipio de Acandí
Interventoría	$67.478.212	Concurso de Méritos	Municipio de Acandí
TOTAL	**$575.188.459**		

6. Resumen Ejecución del Convenio

Por estar en etapa precontractual, no se tiene aún la contratación derivada.

ITEM	EJECUCIÓN FISICA DEL CONVENIO **No. Contratos: Obra Civil** ☐ **Interventoría** ☐	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA)	0
2	VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO (obra, suministro, Interventoría y seguimiento MVCT-2%)	$586.692.228
3	VALORES CONTRATADOS DEL PROYECTO	0
4	VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO	0
5	SALDO VALORES NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	0
6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	0

ITEM	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO	VALOR
1	VALOR DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	0
2	VALORES PAGADOS DEL PROYECTO	0
3	VALORES RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	0
4	VALORES RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	0
5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	0

7. Conclusiones y/u Observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
GENERALIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO En cuanto a los procesos de obra e interventoría, el municipio informa en reuniones de seguimiento adelantadas, que los mismos aún se encuentran en proceso de revisión por parte del área jurídica del municipio, con el fin de evaluar la posibilidad de dar continuidad o revocar los mismos según el análisis que realicen. Al respecto, desde el Ministerio se indicó que es importante revisar por parte del municipio la normatividad vigente, toda vez que se tiene conocimiento que el municipio ya emitió un acto administrativo con la adjudicación del proceso de contratación para la obra. Por otra parte, el 17 de enero de 2024, el municipio radica ante MVCT mediante oficio No. 2024ER0004739, una solicitud de prórroga del convenio, con su respectiva justificación informando sobre los diversos inconvenientes que se han presentado en el desarrollo de los procesos precontractuales. Desde esta supervisión se adelantaron las gestiones pertinentes para remitir al área de contratos del Ministerio dicha solicitud, asimismo, se realizó seguimiento a la misma hasta que se surtió el proceso con todas las dependencias del Mninisterio. El 25 de enero el MVCT emite el otrosí del CUR 1301 de 2023, mediante el cual se amplió el plazo de este en 4 meses. A continuación de relacionan los enlaces de consulta de los procesos de obra e interventoría: - Proceso de obra – LP- 003/2023, para la "REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDI, CHOCO". Link de consulta en el siguiente enlace:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-41000&g-recaptcha-response=03AFcWeA7iiEU02OaQNUWvm3ulv_uxm8GfiK0DmqgTK4c8yn_wOsghOgQ8PMuwbFv6JlVyX1_1qkfMqPDMwqDp3pj0cGbI8_Bu9leaqkia9UlGGdi3-Tgi1m1x8nTIamMApTnJXHeBFinluEjiacGqOnIZBXWc5fjt6oewBVo2QaNgD8jtqxr11KCIlCCHxwpDm-H0qDh5nm5F1MpE09fIQnVAlBgwP-cNLXgS-4pDhZSBpeAqtA_SsKZFzZ0nWC80QMawWh61SgXtUdu4_8nTWE9dJBK8tSjKh5HzkFc16sKN73zPIDEYDVfBY1EeQzv_rIIlT1ikwP63VrHJfSkpPj8_56fSvMisBc8lDojAVkOVE0GVNxRD5X2xJ5fR05XKu_NpoR9povdpitxoPSrlbR_aChL7Jyr3jrBl3NuQszCffySXoH9YR5BlEX-UEcoNmGKbAphF4Jj8jSYmAH9cuRx7V8IFUxirvzXNgrAkol9bCRWfTh3oidys9Ju3JHGeE9OPlCEI_EaDdLY9lKU9cODmbDGYOuXOI2ZDdz6hdMMSVPl_QFbN3JQ

- Proceso de interventoría CMA-004 DE 2023 "INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y DE SUMINISTROS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VERADA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ-CHOCÓ." Link de consulta en el siguiente enlace: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13805633&g-recaptcha-response=03AFcWeA75LLOhWQl1G6gqgYy2iv8lpv1_zaEPPV2exgZIKXcD5aOc67GCOLYR1Qwqy_VGxCpUMIW4rcFcMCkcUS6HFKP2-VEuBKLZcPQzINXl9dFG5P_CGCurO5S7hW1KX0nLdIu_WKZwjFsvYAsmljmKrHiFNCBsXxteBimm_TawvHjcy49uo7ZoHIOy05_EFMOyBRtAJN10WjuReGuFY4BKAlqL0ezicaV1QEVeYjt2GCGhkTlpRS5HrOARK--UTIB0_L4d15lyA9O0yN4WLBZaufrGV8C5AasD2NmFJyJ-3kqZg1pkqSBcAE-ps-U1_ZHpm-DVmWVrrLzbPGZtN4pglNeTA86Vpjn0qSQQOcyzR1MCA8Zhu3io3G_75mxh_wumURhVHvegz8fZbb80txESHDdq91yW5cGeMSHDE_ntlPkteH3KdbfFH_X8_aPqyTPzFDzXarTpSqP-a8Wzox2Di3fXmcQujEFn7jY55vAJKeAeA7XtZBOx5mG62xrcayT-65FERe9HsXUk7gE0UVCqYPrguyTCWYFxPcp92llcr6EUqam6-BDfXoPkjqRuVUPDJZxVx40h

REUNIONES DE SEGUIMIENTO E INFORMES CUR

Se adelantaron reuniones de seguimiento los días 10 y 17 de enero, con el fin de verificar los avances en los procesos de obra e interventoría.

El MVCT remite en el presente mes las siguientes comunicaciones al municipio:

- El 3 de enero de 2024 se remitió a la nueva administración el Radicado MVCT 2023EE0112739 SOLICITUD MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN EL MARCO DEL CUR 1301-2023

  En esta comunicación se manifestó:

  "(…) Con respecto a los procesos de contratación de la obra y la interventoría, se solicita informar en qué fecha serán adjudicados los procesos y la fecha que se tiene estimada para la suscripción de los contratos. Asimismo,

agradecemos nos indiquen si han tenido inconvenientes para la adjudicación o suscripción de los contratos y qué acciones se prevé adelantar para superarlos. (…)"

Ante esta solicitud, esta supervisión no ha tenido ningún tipo de respuesta.

- 12 de enero: se envía correo de seguimiento de los compromisos en el marco del CUR 1301 de 2023.

  En la comunicación se indica al municipio:

  "(…) y con preocupación por parte del ministerio al no ver un avance significativo en los procesos para la contratación de la obra e interventoría, en visita realizada a la región los días 20, 21 y 22 de noviembre se indicó al municipio evaluar posibilidad de solicitar una prórroga al CUR y definir las razones por las cuales la realizaría como parte de la justificación. (…)"

- 18 de enero: reenvió de informe de supervisión diciembre con comentarios. Comunicación remitida el 18 de enero de 2024- Observaciones Informes de ejecución CUR 1301 de 2023

  En la comunicación se solicita al municipio revisar algunas observaciones en el informe de ejecución CUR correspondiente al mes de diciembre, así mismo se indica:

  "Dado que el informe corresponde al mes de diciembre, se recomienda aclarar el avance real que tuvo el proceso de interventoría en el mes de reporte (…)".

- 30 de enero: alcance al radicado 2024ER0004739 - solicitud de prórroga

  En la comunicación se solicita al municipio:

  "(…) Por otro lado, en el marco del cumplimiento a las obligaciones establecidas en el CUR, se reitera la necesidad de informar sobre el estado de los procesos de contratación de obra e interventoría y la fecha de inicio contemplada para los mismos, toda vez que como lo ha

manifestado el municipio en las reuniones de seguimiento y se evidencia en la plataforma SECOP, el proceso de obra se encuentra adjudicado y el de interventoría cuenta con el informe de evaluación final desde el cierre de la vigencia 2023. Es importante que se avance en la gestión de estos procesos para que se pueda iniciar el proyecto de una manera oportuna. (…)"

Por parte del municipio de Acandí, se recibieron las siguientes comunicaciones mediante correo electrónico:

- 9 de enero: informe avance CUR correspondiente al mes de diciembre, remitido mediante radicado 2024ER0001857, al cual se realizaron observaciones.
- 23 de enero: mediante correo electrónico se remite comunicado para cancelar la reunión de seguimiento programada para el miércoles 24 de enero, asl respecto se manifestó:

  "(…) solicitamos a ustedes, cancelar la reunión de seguimiento programada para el día de mañana miércoles 24 de enero a las 3 pm, toda vez que, por temas de reuniones en la Capital se nos dificulta entrar y también, que se está adelantando todas las acciones para dar respuesta al correo recibido por parte de ustedes y a los procesos de contratación de obra e interventoría, la idea es llegar con una respuesta a todos estos requerimientos a la reunión semanal del próximo miércoles.(…)"

En la reunión de seguimiento adelantada el 31 de enero de 2024, el municipio manifestó no tener aún definido el estado de los procesos contractuales, ni tampoco brindó información sobre como procederá con los procesos. Al respecto, se quedó con el compromiso por parte de la administración municipal de informar en la menor brevedad posible sobre las medidas a implementar con los procesos contractuales, considerando el largo periodo de tiempo que se han tomado, compromiso que a la fecha tampoco se ha cumplido.

INCONVENIENTES PRESENTADOS

Alerta 1 – retrasos en la suscripción de los contratos de obra e interventoría, a la fecha aún no se cuenta con la minuta del contratista de obra, ni se ha logrado adjudicar el proceso de interventoría.

A la fecha el MVCT no ha recibido información frente al desarrollo del proyecto en relación al estado de los procesos de obra, interventoría y fiducia, a pesar de que

el municipio ya debió de asignar los procesos de acuerdo con el procedimiento definido por el municipio y los plazos establecidos en el CUR. Es importante anotar que de conformidad con la prórroga aprobada por el MVCT el municipio deberá de haber terminado las obras antes del 27 de mayo fecha de terminación del CUR.

SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES

Por solicitud del municipio de Acandí, el 25 de enero el MVCT suscribe el OTROSI No. 1 convenio interadministrativo de uso de recursos no. 1301 de 2023 suscrito entre el Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio y el municipio de Acandí.

ESTADO CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO.

El municipio remite el formato diligenciado el 26 de diciembre, y por parte del MVCT se da inicio al trámite de la exención del 4x1000.

FECHA DE CADUCIDAD DE LAS ACCIONES PARA LIQUIDAR EL CONVENIO

El CUR 1301 de 2023 se encuentra en ejecución y está vigente hasta el 27 de mayo del 2024, los plazos para liquidar serían los siguientes:

- Término liquidación bilateral: 27 de noviembre de 2024.
- Término liquidación unilateral: 27 de enero de 2025.
- Término de liquidación judicial: 27 de marzo de 2027.

Supervisión - Juan Manuel Castaño Ossa
Coordinador Grupo de Desarrollo Sostenible

Revisó: Alejandro Quintero Martínez – Contratista DPR

Elaboro: Esthefanny Victoria González Salcedo- Contratista DPR, equipo GR
Paola Tibaquirá Perdomo – Contratista DPR, Componente Técnico