SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S.
INTERVENTORIA

INFORME MENSUAL N° 13

PERIODO COMPRENDIDO
01 DE ENERO AL 31 DE ENERO
DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°218

CONTRATO DE OBRA N° 217

INFORME DE INTERVENTORIA

[ ] FINAL [x] PARCIAL No 13

PERIODO DEL INFORME: 01 de enero al 31 de enero de 2024.

Contrato de Interventoría No.	Contrato No.218 de 2022
Objeto	EJECUTAR LA INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Valor Inicial	$ 423.394.860'.00
Plazo	Doce (12) Meses
Anticipo 46%	$194.761.635,60
Contratista	SOLSERVING CONSTRUCCIONES SAS
Representante Legal	ADRIAN RODRIGO CABEZAS
Supervisor	Yesid rojas peña
Contratante	Aguas del Huila S.A E.S.P
Fecha de Inicio	28 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación	28 de diciembre de 2023
Aseguradora	Seguros Mundial

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

Contrato de Obra No.	Contrato No. 217 de 2022
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
Valor Inicial	$ 5.106.990.466,00
Plazo	Doce (12) meses a partir de Acta de Inicio
Anticipo	$ 2.042.796.186,40
Contratista	UNION TEMPORAL PMA SUAZA
Representante Legal	Ing. Javier Leonardo Valderrama
Supervisor	Aguas del Huila
Fecha de Inicio	28 de diciembre de 2022
Aseguradora	Seguros del Estado S.A
Estado del Contrato	En ejecución

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto

Pasadas las festividades decembrinas el día 17 de enero se realiza comité técnico en las instalaciones de las eps suaza donde se contó con la presencia de la subgerente técnica. Para el mes de enero de 2024 se presentan actividades ejecutadas en el contrato de obra N°217 de 2022 en todos los aspectos administrativos, social, ambiental, La permanencia de la interventoría, las visitas realizadas por la supervisión del ente contratante aguas del Huila y directores por parte del contratista e interventoría ha permitido una buena comunicación y avance en obra

A continuación, se presentará el avance en cada frente:

Línea de conducción:

Una vez ejecutada la caja de la ventosa se procede a la instalación de la válvula de ventosa sobre la margen derecha de la vía que conduce de la vereda san isidro a la planta de tratamiento de agua potable.

Tanque de Almacenamiento de Agua:

Se inicia campaña de aseo y limpieza general del tanque con el retiro de escombros de maderas, concretos o rebabas de las juntas ocasionadas por las formaletas.

Se da inicio a la instalación de acero de refuerzo en doble parrilla cada 15 cm de las parrillas inferior y superior y en la dirección longitudinal y transversal para la caja de salida del tanque.

Se lleva a cabo la fundición en concreto de 4000 psi impermeabilizado de la placa superior de la caja de salida del tanque de almacenamiento con bomba estacionaria, se le aplica entisol para evitar la pérdida prematura de humedad y garantizar un completo y correcto fraguado.

Red de distribución acueducto:

Los días del 09 al 16 de enero se encuentran realizando la instalación de los hidrantes definidos su ubicación anterior mente como son:

CRA 2 CON CALLE 3 VILLA OLIMPICA
BARRIO LUIS CARLOS GALAN CRA 8 VIA FLORENCIA.
CARRERA 9 CON CALLE 6 ARBOL
CRA 3 CON CALLE 6 GALERIA
CRA 4 CON CALLE 3 BOMBEROS
CRA 4 PARQUE PRINCIPAL.

En ellos se realizaron actividades de corte y demolición de concretos, excavación manual, instalación de accesorios, encofrado, relleno y compactación para su instalación y restitución de pavimento y limpieza general.

Los días del 22 y 25 se realiza enmalle en la siguiente ubicación:
CARRERA 3 CON CALLE 4 SECTOR LA VEGUITA
CARRERA 5 CON CALLE 5

CALLE 5 CON CRA 2 JUNTO A SUR GAS, donde se conectó la tubería de 8" con tubería de 3", instalando tee 8" x 3", válvula de 3", codo 90° de 3" y una tee 3" x 3", codo Ac de 8", reducción 8" x 4", tee de 4" x 4".
La subbase instalada fue compactada con canguro garantizando su compactación.
El concreto de 4000 psi acelerado a 3 días fue aplicado el 31 de enero.
Los días 20 y 21 se realiza los enmalles antes y después del puente una vez instalados los accesorios se procederá a realizar los encofrados o muertos para evitar que esta tubería se levante

En ellos se realizaron trabajos de corte de pavimento, demolición del concreto, excavación, instalación de tubería de 8", relleno y compactación del terreno y muestras de densidades como verificación de una buena compactación. El 13 de diciembre se realiza reposición del concreto.

Los días 20 y 21 se realiza los enmalles antes y después del puente una vez instalados los accesorios se procederá a realizar los encofrados o muertos para evitar que esta tubería se levante, fueron instalados 2 accesorios de 8" conocidos como cuellos de ganso a lado u lado del puente.

Frente de obra Planta De Tratamiento Agua Potable (Optimización):

Para el mes de enero de año 2024 se inician actividades en la planta de tratamiento de agua potable de acuerdo con los planos de linderos y fue verificada en la zona destinada a la construcción de la planta la implantación de la misma.

El contratista construye un campamento para alojar materiales y equipos como herramienta menor, como también se tiene un punto de hidratación.

Posterior mente se realiza la excavación mecánica y retiro de sobrantes al lugar destinado y autorizado.

Con topografía fueron levantados y demarcados los puntos del proyecto para dar inicio a las actividades a realizar como son instalación de la subbase debidamente compactada y verificadas con la toma de densidades, posteriormente se realizó la conformación del piso que lleva malla electrosoldada y un concreto de 2000 psi de espesor 0,06 cm.
Una vez identificadas las zonas de trabajo de la planta como son los floculadores, los sedimentadores entre otros se proceden a la instalación de acero que es de

media pulgada cada 15 cm, todo el sistema en doble parrilla y en sentido longitudinal y transversal.

Se conto el día 17 de enero con la visita de la subgerente técnica de Aguas del Huila, donde se desarrolló un comité técnico en las oficinas de la eps suaza para verificar avance de obra.

El día 27 de enero del año en curso fueron realizadas las excavaciones para la instalación de las tuberías que conectan de la planta de tratamiento al tanque existente y al tanque nuevo, de igual forma se realizo el vaciado del concreto a la placa inferior de la planta en concreto de 4000 psi impermeabilizado una vez revisados los aceros.

Se da continuidad al amarre del acero en sentido transversal para formar la parrilla que contiene los muros, posteriormente se procede a la instalación de la formaleta y a la instalación del concreto impermeabilizado a la altura de 1,0 metro

1.1.1 Estado de las pólizas Interventoría – Aseguradora: Seguros Mundial

N° Anexo 0 Relación de Pólizas de Interventoría

Amparo	No. Póliza	Desde	Hasta	V/r. Asegurado
Cumplimiento	NV-100015138	22/12/2022	22/04/2024	$127.018.458
Buen manejo del Anticipo	NV-100015138	22/12/2022	22/04/2024	$169.357.944
Prestaciones Sociales	NV-100015138	22/12/2022	22/12/2026	$84.678.972
Calidad del Servicio	NV-100015138	22/12/2023	22/12/2028	$127.018.458
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual	NV-100015138	22/12/2022	22/12/2023	$200.000.000

N° Anexo 3 Acta aclaratoria y modificatoria Relación de Pólizas de Interventoría

Amparo	No. Póliza	Desde	Hasta	V/r. Asegurado
Cumplimiento	NV-100080313	06/01/2023	28/04/2024	$127.018.458.00
Buen manejo del Anticipo	NV-100080313	06/01/2023	28/04/2024	$194.761.635.60
Prestaciones Sociales	NV-100080313	06/01/2023	28/12/2026	$84.678.972.00
Calidad del Servicio	NV-100080313	28/12/2023	28/12/2028	$127.018.458.00
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual	NV-100015138	22/12/2022	22/12/2023	$200.000.000.00

1.1.2 Estado de las pólizas Contratista de obra – Aseguradora: Seguros del Estado

Fecha de expedición: 28 de dic /2022 **Fecha de Aprobación: 28 de dic 2022**

No. póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
11-44-101195530	**Cumplimiento**	$1.532.097.140,0	21/12/2022	21/08/2024
11-44-101195530	**Anticipo**	$2.042.796.187,0	21/12/2022	21/08/2024
11-44-101195530	**Salarios y prestaciones**	$1.021.398.094,0	21/12/2022	21/12/2026
11-44-101195530	**Estabilidad de la obra**	$ 1.532.097.140,0	Se ampara 5 años, 0 meses y 0 días	Se ampara 5 años, 0 meses y 0 días
11-40-101050935	**Responsabilidad Civil**	-	-	-
11-40-101050935	**Predios labores y operaciones**	$ 500.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023

11-40-101050935	**Contratistas y subcontratistas**	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	**Vehículos propios y no propios**	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	**Responsabilidad Civil Patronal**	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	**Daño Emergente y Lucro Cesante**	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	**Perjuicios Extrapatrimoniales**	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023

Póliza actualizada x Acta de inicio

Fecha de expedición: 20 / enero / 2023Fecha de Aprobación: 20 / enero / 2023

No. póliza	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
11-44-101195530	**Cumplimiento**	$ 1.532.097.140,0	21/12/2022	21/08/2024
11-44-101195530	**Anticipo**	$ 2.042.796.187,0	21/12/2022	21/08/2024
11-44-101195530	**Salarios y prestaciones**	$ 1.021.398.094,0	21/12/2022	21/12/2026
11-44-101195530	**Estabilidad de la obra**	$ 1.532.097.140,0	Se ampara 5 años, 0 meses y 0 días	Se ampara 5 años, 0 meses y 0 días
11-40-101050935	**Responsabilidad Civil**			
11-40-101050935	**Predios labores y operaciones**	$ 500.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	**Contratistas y subcontratistas**	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023

11-40-101050935	**Vehículos propios y no propios**	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	**Responsabilidad Civil Patronal**	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	**Daño Emergente y Lucro Cesante**	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023
11-40-101050935	**Perjuicios Extrapatrimoniales**	$ 250.000.000,00	21/12/2022	21/12/2023

1.2. Estado y avance físico del proyecto

Las actividades realizadas en este periodo no muestran gran avance lo nuevo es el arranque de la planta de tratamiento con actividades de excavación, nivelación y conformación del terreno, instalación del concreto de limpieza de 2000 psi con malla electrosoldada, instalación de acero para conformación de doble parrilla cada 15 cm en sentido longitudinal y transversal y los aceros de arranque para los muros externos e internos, instalación del concreto de la placa inferior de la plantas y la instalación del concreto a 1 metro de altura del perímetro de la planta.

Sobre la línea de conducción se instaló la válvula de ventosa pendiente de instalar Definida en comité técnico.

Se podría indicar que el avance de la red de distribución está en un 98 por ciento de obra ejecutada se contó con los 3 enmalles, instalación de 6 hidrantes, encofre de los cuellos de ganso antes y después del puente la instalación de la tubería de 8 pulgadas.

En el tanque de almacenamiento de agua potable de realizaron tareas de aseo o limpieza de escombros como son retales de madera que se empleó como formaleta, limpieza de rebaba del concreto y la fundición de la placa superior de la caja de salida del tanque

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL CONTRATO DE OBRA				
ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	28/12/22	400	0	28/03/24

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA				
ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Iniciación	28/12/2023	400	0	28/12/2023

ACTAS DE OBRA (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de Inicio de obra	1	28 de diciembre de 2022
Acta aclaratoria y modificatoria	1	03 enero de 2023
Acta de modificación	1	20 de septiembre de 2023
Acta de justificación prorroga al contrato	1	12 de diciembre de 2023

ACTAS DE INTERVENTORIA (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de Inicio de obra	1	28 de diciembre de 2022

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto OBRA

La interventoría procede a realizar entrega de la información del contrato No 217de 2022 con objeto: "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA el cual se encuentra actualmente con un porcentaje de avance en obras programado de 81,10% y el avance físico ejecutado a la fecha es del 62,80 %. Falta que se inicie el módulo de la planta de tratamiento que aún no se obtienen los diseños ajustados.

Como se puede verificar en imagen N°1 del informe del contratista.

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Valor total del contrato..... $ 5.106.990.466,00
Valor del anticipo.....$ 2.042.796.186,00
Porcentaje de anticipo.....40%

AVANCE EN TIEMPO
Tiempo Total de Obra..... 365 días
Tiempo total adicional.....90 días
Tiempo Total Transcurrido ..... 400 días
Tiempo Total Restante.....55 días
Avance Porcentual según plazo inicial.....81.91%
Porcentaje restante en tiempo 12,09%

AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA EJECUTADA
Inversión Contratada..... $ 5.106.990.466,00
Inversión Ejecutada en el Periodo (mes 13) ..... $ 184.991.749
Porcentaje Avance Físico Mensual Ejecutado 3,62%

AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA EJECUTADA
Inversión Contratada..... $ 5.106.990.466,00
Inversión Total Ejecutada..... $ 3.207.322.130
Porcentaje Avance Físico Ejecutado Acumulado 62.80%
Saldo por Ejecutar .....$ 1.899.668.336.4
Porcentaje por Ejecutar..... 37,20%

AVANCE FISICO PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA

La obra presenta un avance del 3,62 % teniendo en cuenta que la planta de tratamiento de agua potable apenas se inicia

Por lo tanto, su ejecución fue de 3,62 % comparado contra lo programado en el presente mes de 10,45 % según cronograma.

De acuerdo con la programación inicialmente presentada, el avance físico no supera lo programado.

PORCENTAJE DE AVANCE O RETRASO SEGÚN CRONOGRAMA

A la fecha van con un avance en un porcentaje de 3,62 % de acuerdo con el cronograma presentado.

AVANCE FINANCIERO

Inversión contratada..... $ 5.106.990.466,00
Inversión Ejecutada en el Periodo.....$ 241.791.699,00
Inversión Ejecutada en el Periodo.....$ 389.230.190,00
Inversión Ejecutada en el Periodo.....$ 653.380.694,00
Inversión Ejecutada en el Periodo.....$ 836.989.579,00
Inversión Ejecutada en el Periodo.....$ 900.938.220,00
Inversión Ejecutada en el Periodo.....$ 184991749,00

1.3.1 Estado y Avance Presupuestal del Proyecto INTERVENTORIA

Valor inicial del contrato..... ....$ 423.394.860.00
Valor adicional del contrato..... ....$ 00.00
Valor total del contrato.....$ 423.394.860.00
Valor del anticipo.....$ 194.761.635,60
Valor ejecutado.....$ 265.896.206.03
Porcentaje de anticipo..... ..46%

AVANCE FINANCIERO

Inversión contratada..... .. $ 423.394.860.00
Inversión Ejecutada en el Periodo.....$ 15.326.893.93
Porcentaje Ejecutado en el Periodo..... 3,62%

1.4. Recomendaciones y Conclusiones

- Se le solicita al contratista tener presente que de resultar obras adicionales estas no podrán pasar el valor contractual.
- Se tomaron pruebas de laboratorios a los concretos aplicados en el tanque de almacenamiento de agua potable.
- Se efectuaron comités de obra para verificación de avance de obra.

1.5. Estado de cronograma de obra

El cronograma de actividades de obra y flujo de inversión refleja un atraso en el desarrollo de las actividades donde se aprecia claramente un porcentaje de 3,62 **%** de avance considerado que pasadas las festividades de diciembre cambio de profesional residente de obra por renuncia del anterior, además faltaban algunos materiales como acero que llegaran a obra.

El porcentaje (%) de avance de obra programado es del 3,62%

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato DE OBRA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Anticipo (40%)	-	-	$ 2.042.796.186	$ 2.042.796.186,40
Acta parcial N°1	15/abril/2023	$ 241.791.699	$ 96.716.680	$ 145.075.019
Acta parcial N°2	31/mayo/2023	$389.230.190	$155.692.076,0	$233.538.114
Acta parcial N°3	15/agos/2023	$653.380.694	$261.352.278,0	$392.028.416
Acta parcial N°4	31/oct./2023	$848.556.865	$334.795.832,0	$502.193.747
Acta parcial N°5	11/diciem/23	$ 900.938.220	$360.375.288,0	$540.562.932
Acta parcial N°6	31/enero/24	184.991.749	$ 73.996.700,0	$ 110.995.049,0
TOTALES		3.207.322.130	1.282.928.854	1.924.393.277
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor facturado**	**Valor no Ejecutado**
$ 5.106.990.466,00	-	$ 5.106.990.466	3.207.322.130	1.899.668.336

2.1.1. Estado Financiero del Contrato DE INTERVENTORIA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Anticipo (46%)	-	-	-	$194.761.635,60
Acta parcial N°1	31/mayo/2023	$52.500.962.64	$24.150.443.81	$28.350.519.83
Acta parcial N°2	15/agot/2023	$53.982.844.65	$24.832.108,54	$29.150.736,11
Acta parcial N°3	31/oct/2023	$69.390.183,46	$31.919.484,46	$37.470.699,15
Acta parcial N°4	12 diciem/23	$74.691.087,25	$34.357.900,14	$40.333.187,12

Acta parcial N°5	5/feb/29024	$15.326.893,93	7.050.371,21	8.276.522,72
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 423.394.860'.00	-	$ 423.394.860.00	265.891.972,08	157.502.887.9

2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

Representante legal: Javier Leonardo Valderrama Gutiérrez
Ingeniero director de obra: Néstor Yair Ávila Herrera
Profesional de costos: Valentina vieda cerquera
Ingeniero residente: Joaquim Mendoza
Profesional sisoma: Lida Vanessa Suarez Ortiz

Personal mano de obra

Maestro: Vitelio galindo flores
Oficial de obra: Barreiro Gerardo Pérez
Oficial de obra: Álvaro Bermeo Chávez
Ayudante: Gerardo Pérez Barreiro
Ayudante: Carlos Bermeo Chávez
Ayudante: Jefferson Alberto contreras Venegas
Ayudante: Ricardo Andrés Tovar contreras
Ayudante: Manuel Agustín Vázquez

2.3. Personal y Equipo Empleado por el Interventor

Representante legal: Adrián Rodrigo Cabezas Peña
Ingeniero Director: Adrián Rodrigo Cabezas Peña
Ingeniero residente: Patricia Esther Cabezas Montes
Ingeniero Hidráulico: Oscar Orlando Méndez Buitrago
Sisoma: John Jairo daza parra

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1 Descripción de Actividades Desarrolladas en el Periodo

Las actividades que se realizaron son las siguientes:

Línea de conducción:

Instalación final de válvula de ventosa.

Tanque de almacenamiento:

Fundición placa superior de caja de salida.

Red distribución acueducto:

Terminación de instalación de hidrantes, 3 enmalles.

Planta de tratamiento de agua potable:

Inicio de la construcción de la planta de tratamiento de agua potable en su excavación, nivelación y conformación de terreno, aplicación solada de 2000 psi con malla electrosoldada, instalación acero doble parrilla cada 15 cm en los dos sentidos, fundición en concreto de 4000 psi impermeabilizado de muros perimetrales e instalación de tuberías para desagües de la planta.

3.2 Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

No se presentaron daños a terceros.

3.3. Modificaciones Realizadas en Obra

N/A

3.4. Cumplimiento de las condiciones del pliego de condiciones

La interventoría SOLSERVING CONSTRUCCIONES SAS viene realizando revisiones a los diseños presentados por la entidad contratante en cumplimiento de las obligaciones contractuales cuyo objeto del contrato es EJECUTAR LA INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, evidenciando que se cumplan las especificaciones técnicas y de diseño estipuladas en el contrato.

Es obligación de la interventoría velar por el buen cumplimiento de las normas específicas para la construcción de la obra, para ello se basa en la reglamentación, planos y diseños aprobados y se rige en el cumplimiento de los mismos.

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

Se aprecia al final en anexos cuadro de laboratorios tomados por las tres partes involucradas (contratista, proveedor e interventoría), donde se puede corroborar que si están dando la resistencia de los concretos.

4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

Anexo resultados.

4.3. Comentarios y Conclusiones

El avance en el tanque de almacenamiento supera el 95% con fundición de todos los muros perimetrales y el central a su altura requerida.

Se da inicio a la construcción de la planta de tratamiento de agua potable.

Se dio plazo o prorroga de 3 meses para la terminación de las obras el cual termina el próximo 28 de marzo de 2024 según Acta de justificación prorroga al contrato de fecha 12 de diciembre de 2023

.

El contratista viene desarrollando en forma organizada la obra como se le ha venido solicitando en los comités de obra gracias a la supervisión de aguas del huila e interventoría ejercida en todo momento.

4.4. Comité de Obra

Fecha de Realización	Lugar	Resultado del Comité

17 de enero de 2024	Oficina de Aguas en municipio de suaza	Verificación de avance de obra.

5. INFORME AMBIENTAL

5.1 Identificación de situaciones Ambientales

El contratista cual se encuentra dando cumplimiento con la implementación e instalación de los elementos de seguridad, emergencias y punto ecológico requeridos para el proyecto para su correcta ejecución.

La construcción del nuevo tanque de almacenamiento de agua potable el cual ya cuenta con todas las medidas de seguridad correspondiente. Señalización y demarcación del área a Intervenir. Respectivo cerramiento perimetral realizado con poli sombra. Stock de seguridad que cuenta con punto ecológico, camilla de emergencia, botiquín de primeros auxilios y extintor de seguridad.

Mediante oficio **C.E. 2023-062** radicado al contratista de obra solicitamos el paz y salvo a la fecha del señor Segundo Andrade quintero, resaltando las obligaciones del contratista.

N°17: El contratista deberá cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales.

N°18: El contratista deberá cumplir con los aportes al sistema de seguridad social (Salud, pensión y Arl)

N°19: El contratista deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato.

N°21: El contratista deberá contar con una comisión de topografía disponible en obra para el replanteo de la misma y la verificación de niveles de excavación y funcionamiento de las obras construidas.

Mediante oficio **C.E 2023-065** radicado al contratista de obra, solicitamos enviar nueva hoja de vida para su respectiva evaluación por parte de la interventoría y aprobación por la entidad contratante Aguas del Huila para el nuevo residente de obra. Debemos resaltar que el residente deber contar con una dedicación del 100% en obra.

5.2 Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

Durante la instalación de la tubería fueron averiadas algunas tuberías del acueducto veredal, las cuales fueron reparadas en forma inmediata, como también sobre la vía se vio afectada la tubería de gas siendo atendida por los empleados de la entidad sur gas.

En la construcción del nuevo tanque de almacenamiento de agua potable, no se presentaron daños ni perjuicios a terceros. La obra al contrario continua con un óptimo rendimiento y con todas las medidas de seguridad correspondientes para su ejecución.

5.3 Descripción de Actividades Desarrolladas en el Periodo

Las actividades que se realizaron son las siguientes:

Línea de conducción:

Excavaciones manuales, Instalación de la cama de arena, Instalación de tubería de 8" biaxial, Tape de brecha con material de la excavación, Tape de brecha con recebo, retiro de sobrantes, instalación de accesorios, suministro e instalación de concreto de 3000 psi para encofrados y atraque de accesorios, suministro e instalación de válvulas de purga, construcción de cajas de purga y ventosas.

Tanque de almacenamiento:

Señalización de área de trabajo, acero para muros, columnas, cajas de salida de tanque, instalación de cinta de retención de agua, recebo compactado para mejoramiento acceso al tanque.


Red distribución acueducto:

Excavaciones manuales, Instalación de la cama de arena, Instalación de tubería PVC PR 200 de 8" biaxial, Tape de brecha con material de la excavación, Tape de brecha con recebo, retiro de sobrantes, instalación de accesorios, suministro e instalación de concreto de 3000 psi para atraque de tubería.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1. Cumplimiento de las normas de seguridad Industrial, trabajo en alturas y medidas de prevención

Nuevo campamento para la Ptap y Señalización preventiva



Construcción de nuevo campamento PTAP




Nuevo Campamento construcción de PTAP



Señalización preventiva tubular a dos líneas



Señalización preventiva tubular a dos líneas



Señalización preventiva



Señalización preventiva



Señalización preventiva Construcción de Planta de tratamiento de agua potable




Señalización preventiva tubular a dos líneas Instalación de hidrantes

Trabajo en alturas, Inducciones y cerco de alambre de púas



Trabajo en alturas, Uso correcto de Arnés de seguridad y línea de vida



Trabajo en alturas, Uso correcto de Arnés de seguridad y línea de vida y andamios previamente verificados



Inducción a personal Obrero nuevo



Instalación de cerco de alambre de púas

Elementos de Seguridad, Emergencia, Kit de control de derrames, punto ecológico, cartelera informativa, stock de seguridad y de herramienta menor.




Camilla de Emergencias y Botiquín de Primeros Auxilios, extintor de seguridad




Kit control de derrames




Punto ecológico y letreros de seguridad




Cartelera Informativa



Nuevo campamento Ptap



Correcto uso de elementos de protección personal



Stock de Epp, kit de alturas, elementos de seguridad



Stock de herramienta menor



Entrega de Epps



Entrega de Epps

- Disposición final de residuos. Se esta reutilizando cualquier tipo de residuo ya sean escombros o desperdicio de material en un sistema adecuado de recolección o lugares certificados para la disposición final.

- En el informe de gestión HSEQ, se evidencia toda la gestión echa por el contratista que comprende, charlas ocupaciones, inducciones, entrega de elementos de protección personal, pausas activas, preoperacionales, inspecciones, monitoreo y seguimiento.

- Durante el presente periodo se realiza diariamente control y seguimiento de inspección a la maquinaria utilizada mediante el formato correspondiente verificando así su correcto funcionamiento y minimizar fallas potenciales que puedan suscitarse durante el tiempo de operación en las actividades.

- Todo el personal de mano de obra se encuentra debidamente afiliados a seguridad social.

- Se realizan jornadas de limpiezas de obra de los sitios donde se vienen desarrollando actividades de obra. El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad, la gestión ambiental y en general para la eficacia del proyecto. También son factores esenciales para la convivencia social, tanto dentro de nuestros lugares de trabajo como en nuestros hogares y con la comunidad.

- Así mismo se busca un equilibrio entre los conceptos del paisaje de la zona de las obras y la ecología de paisaje con el fin de seleccionar cuidadosamente las especies vegetales que conformen las áreas verdes.

- De acuerdo al decreto 1072 del 2015 en su artículo 2.2.4.2.4.2, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, establece que es necesaria una inducción completa y permanente para la prevención del riesgo a los cuales se está expuesto los trabajadores, así como las funciones, compromisos, deberes y derechos inmersos en la empresa. Actividad que se viene ejerciendo con correcto desempeño y puntualidad.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA MES DE ENERO 2024



Excavación Nuevo modulo de PTAP



Excavación Nuevo modulo de PTAP



Supervisión de Interventoría a excavación



Nivelación de excavación



Afirmado de terreno, uso de saltarín y rana de afirmado



Afirmado de terreno, uso de saltarín y rana de afirmado

 Descargue de recebo Ptap	 Descargue de recebo Ptap
 Afirmado de terreno, uso de saltarín y rana de afirmado	 Afirmado de terreno, uso de saltarín y rana de afirmado
 Comisión de topografía Ptap	 Comisión de topografía Ptap



Afirmado de terreno, uso de saltarín y rana de afirmado



Intalación de tuberia del nuevo modulo Ptap



Instalación de tubería Ptap



Instalación de malla electrosoldada para solado



Fundición de solado para nuevo módulo de Ptap




Fundición de Solado para nueva Ptap



Fundición de Solado para nueva Ptap



Fundición de Solado para nueva Ptap



Figurado de Hierro Supervisión de Interventoría



Figurado de Hierro Supervisión de Interventoría




Cumplimiento en calidad de Hierro



Figurado de Hierro Nueva Ptap



Figurado de Hierro Nueva Ptap




Instalación Poli sombra para trabajo de figurado



Supervisión de Interventoría Medidas de figurado en hierro




Caja de entrada Figurado de Hierro



Figurado de Hierro Planta de Tratamiento de agua potable



Figurado de Hierro Planta de Tratamiento de agua potable



Reposición de pavimento centro de suaza - Huila



Reposición de pavimento centro de suaza - Huila



Reposición de pavimento centro de suaza - Huila



Reposición de pavimento centro de suaza - Huila

FIRMA INTERVENTORIA
R.L. ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S

ANEXO 1

SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA SOLSERVING CONSTRUCCIÓNES S.A.S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900993178	7	SOLSERVING CONSTRUCCIONES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 16 N 31 10		8645656			SOLSERVING@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	29080344	E	2024-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.183.000	4.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	29080344	2024-02-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS					PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 36176136	CABEZAS MONTES PATRICIA ESTHER	3.000.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.000.000	120.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	3	448.800	S	5439004
2	CC 79781886	CABEZAS PEÑA ADRIAN RODRIGO	3.412.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.412.500	546.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.412.500	136.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.412.500	136.500	3.412.500	237.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.056.600	S	5429001
3	CC 1075211011	DAZA PARRAGA JHON JAIRO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5429001
4	CC 1075261418	MANRIQUE SANCHEZ JUAN CAMILO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5439004
5	CC 1130744004	MENDEZ BUITRAGO OSCAR ORLANDO	2.535.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.535.000	405.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.535.000	101.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.535.000	101.400	2.535.000	176.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	784.900	S	5429001
6	CC 4948724	SANCHEZ PEÑA AMILCAR	2.100.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.100.000	336.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.100.000	84.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.100.000	84.000	2.100.000	146.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	650.200	S	5429001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900993178	7	SOLSERVING CONSTRUCCIONES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 16 N 31 10		8645656			SOLSERVING@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01	2024-02	29080344	E	2024-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.183.000	4.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	29080344		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.047.500	15.047.500	15.047.500	15.047.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.927.600	0	1.800	0	1.929.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	300	0	320.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	320.000	0	300	0	320.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.287.600	0	1.200	0	1.288.800
EPS(Administradoras: 3)				6	601.900	0	700	0	602.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	336.500	0	400	0	336.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	80.000	0	100	0	80.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	185.400	0	200	0	185.600
ARP(Administradoras: 1)				6	1.047.500	0	1.000	0	1.048.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	1.047.500	0	1.000	0	1.048.500
CCF(Administradoras: 1)				6	601.900	0	600	0	602.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	6	601.900	0	600	0	602.500
Gran Total					4.178.900	0	4.100	0	4.183.000

ANEXO 2

COMITÉ DE OBRA

SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE REUNION

FECHA	17 Enero / 2024	HORA	10:00 AM.

OBJETIVO DE LA REUNION

Comite Tecnico en obra. construcción de las obras del plan Maestro del Acueducto fase I del Municipio de Suaza en el departamento del Huila. Contrato obra 217/022; cont interventoria 218/2022.

PARTICIPANTES			
NOMBRE	N° IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Esperanza Ortiz	26'558.633	Sceb Tecnica	
Anderson Ovalles D	12198476	R.L. Suplente PMA Suaza	
Edgar Orlando Almanza	1080360072	Comite Empresa	
ADRIAN CAMEZAS	79.78/.886	R.L. Solserving Interventoria	
Lady Yorany Tavar	1.081517.184	Apoyo. Ingeniera	
Patricia Esther Cabezas M	36'176.136.	Residente interven.	Patricia E. Cabezas M.

SOLSERVING CONSTRUCCIONES S.A.S.	ACTA DE REUNION

TEMA CONSIDERADOS
-Verificación de avance obra y estado del Tanque
-Verificación de personal en obra.
-Verificación de eventos por pagar pendientes con la comunidad y personal que laboró en el proyecto.

DEFINICIONES
Se inicia comité haciendo un breve recuento de las obras ejecutadas.
En las oficinas de la EPS Suaza se realiza el comité técnico y posteriormente se realizara recorrido de obra.
Se da inicio con la verificación de cuentas que se le adeudan al contratista de los cuales el Gerente de la EPS suaza ha recibido para ser reclamados, aclarandose que varios pagos, como el del señor Giovany (Maestro del Tanque), pagos de comida, de Pago a Topografo y contratista de construcción del Tanque, ya se han efectuado algunos pagos otros estan en conciliación. Se espera que para el momento de liquidar el contrato deben estar libres de deudas y tener los paz y salvos. En algunos se han comprometido para la semana entrante (del 22 al 26 de Enero 2024)
A continuación se detallaran las actividades segun capitulo del presupuesto:
Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP:
Se les hace la observación que para los Trabajos de la planta se requiere la Topografia Tanto para dar los puntos hidraulicos epado, como para verificación de Volumen de excavación entre otros. la PATP quedara minima entera

SOLSERVING
CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE REUNION

de un metro, una vez efectuada la excavación se realizara el relleno de material de recebo el cual se compactara y se le realizara la toma de densidades la cual debe tener el 95% de compactación para posteriormente aplicar el concreto de 2000 psi para nivelación y se construirá una canaleta parchall la cual será independiente a lo existente.
Durante el desarrollo de las actividades se Trabajara en un periodo de 7 am a 6 pm diaria para agilizar los Trabajos.
Dentro de lo hablado en comite se ha solicitado la ampliación de las pasarelas y la instalación de pasamanos. para protección de personal; Tambien se le solicita al contratista mejorar los andenes. o ejecutar unos nuevos si se requieren para Tener buen acceso a la misma.
En la parte de iluminación se va a instalar una luminario con su respectiva caja y se retirara el poste ubicado entre la planta antigua y la que se esta construyendo.
A la fecha se encuentran nivelando Terreno en un ancho de 8 m por 15.1 de largo para poder contemplar espacio de instalación de la formaleta.
Se Supone, que para el sábado se estara aplicando el concreto del Solado de 2000 psi en un area de 6 ancho por 13.36 de largo.

Tanque de Almacenamiento:

Se solicita para dentro de un mes 17 de febrero Tener Terminado al 100% a la fecha faltan los siguientes detalles o item: instalación de accesorios en los cajas de entrada y Salida; Tapas ó cubiertas de las cajas de entrada y Salida, reparación placa parte inferior de la placa de cubierta en un Tramo; limpieza General; aplicación del producto impermeabilizante para el concreto Tipo Xypex ó similar. Dentro de la obra adicional se debe mensionar la instalación de gaviones a lo largo del Tanque sobre la ladera que conecta con el Tanque antiguo con el fin de estabilizar y rellenar parte del Terreno entre los tanques.
Se debe programar la instalación del bayPass. para lograr

SOLSERVING
CONSTRUCCIONES S.A.S.

ACTA DE REUNION

OBSERVACIONES

el llenado del Tanque con agua cruda para su certificación y prueba hidraulica.
la subgerente Técnica manifiesta que se debia incrementar la mano de obra quedando pendiente de ingresar 3 obreros manana 18 de Enero y otros 3 obreros el proximo lunes para dedicarcen al Tanque.

Red de Distribución: (Linea Express):
Sobre la red de Distribución se mensionaron los Hidrantes instalados que quedaron un poco bajos para que los levantaran un poco; de igual forma terminar la instalación de igual forma faltan Terminar los (4) Enmalles y dejar Terminados. o resanado el concreto. Se dejó señalado que para el proximo 26 de enero se tengan los enmalles Terminados y se pueda decir que la red ya queda en un 100%.
fueron solicitados 3 Tubos de 8" para cambio en Aguas Solicitud enviada a apoyo pero además se requieren de otros 5 Tubos para Terminar el enmalle del Tanque con la red de Distribución.

Novedades: la obra se encuentra con residente de obra Apoyo la ing Leidy Tovar, a cargo de la construcción de la planta se encuentra el Señor Yovany con la firma water purification Tecnologies. quien posee bastante experiencia sobre el Tema de construcción de PTAP

→ Proximo comité de obra Martes 30 de Enero/24.

ANEXO 3

CORRESPONDENCIA

UT PMA SUAZA
NIT: 901.664.925-4

UT_AH_217_053_2024

02 de enero de 2024

Señores:
SOLSERVING CONSTRUCCIONES SAS

REF: **CONTRATO DE OBRA No. 217 DE 2022.**
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASUNTO: Respuesta correspondencia C. E 2023 – 063

Respetados señores,

Atendiendo a su solicitud me permito dar respuesta a la información requerida por parte de interventoría.

1. Las actividades en el tanque, presentaron novedades debido retrasos en el suministro de concreto por parte de la empresa MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS; Se adelantaron actividades de fundición en el tanque la caja de entrada, salida, placa superior del tanque de almacenamiento para dar vacaciones al personal, los accesorios de caja de entrada y salida llegaron el 21/12/23 y se reanudan actividades el día 02/01/24.

2. Anexo paz y salvo por parte de la señora Maricela Figueroa Ramon.

3. El trámite con el señor Segundo Andrade esta en proceso de conciliación notificada en la boleta de citación N°168-2023, por parte del señor DIONEL MARIA VARGAS CASTRO Personero Municipal, debido a que los valores no coinciden con la orden de trabajo realizado.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ
Representante Legal

C.C. Solserving construcciones S.A.S – Interventoría

Proyecto:
Leidy Yurany Tovar Barrera
Residente de obra

Dirección: Calle 5 No. 12 – 25 Int. 3
Correo: utpmasuaza@gmail.com, costos@civcol.co, l.valderrama@civcol.co
Teléfono: 8666831

UT PMA SUAZA
NIT: 901.664.925-4

PAZ Y SALVO

Yo **MARICELA FIGUEROA RAMÓN,** identificada con el número de cedula 40.765.917 de Florencia Caquetá certifico que la empresa **UNION TEMPORAL PMA SUAZA** con NIT: **901.664.952-4** se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto a los daños ocasionados en mi propiedad, ubicada en la vereda San Calixto, zona rural del municipio de Suaza, Huila surgidos como resultado de una fuga en el tubo del sistema de agua.

En mención a lo anterior se firma a los doce (12) días del mes de diciembre del 2023.

Atentamente,

MARICELA FIGUEROA RAMÓN
CC 40765917 Florencia -Caquetá
Teléfono de Contacto: 3503407442

UT PMA SUAZA
NIT: 901.664.925-4

UT_AH_217_054_2024

02 de enero de 2023

Señores:
SOLSERVING CONSTRUCCIONES SAS

REF: **CONTRATO DE OBRA No. 217 DE 2022.**
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASUNTO: Respuesta correspondencia C. E 2023 – 058, C. E 2023 – 058 y C. E 2023 – 064

Respetados señores,

Atendiendo a su solicitud me permito dar respuesta a la información requerida por parte de interventoría.

1. El trámite con el señor Segundo Andrade está en proceso de conciliación notificada en la boleta de citación N°168-2023, por parte del señor DIONEL MARIA VARGAS CASTRO Personero Municipal, debido a que los valores no coinciden con la orden de trabajo realizado.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ
Representante Legal

C.C. Solserving construcciones S.A.S - Interventoría

Proyecto:
Leidy Yurany Tovar Barrera
Residente de obra

Dirección: Calle 5 No. 12 – 25 Int. 3
Correo: utpmasuaza@gmail.com, costos@civcol.co, l.valderrama@civcol.co
Teléfono: 8666831

SOLSERVING
CONSTRUCCIONES S.A.S.

Construcción de obras de ingeniería civil, alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, transporte de carga.
Nit: 900.993.178-7

C.E 2024-069

Neiva, 11 de enero de 2024.

Señores:
UNION TEMPORAL PMA SUAZA
ING. JAVIER LEONARDO VALDERRAMA.
R.L. CONTRATISTA

Ref.: **"CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente solicitamos la siguiente información que por vía telefónica esta interventoría acordó incluyendo los plazos a ser entregada, para ser evaluada y así continuar con el curso de las actividades pendientes a ejecutar del contrato de obra 217 de 2022 una vez otorgada una prórroga por tres meses para la finalización del contrato en el mes de marzo de 2024.

Presentación de informe mensual N°12 correspondiente al mes de diciembre de 2023 fecha de entrega próximo 19 de enero de 2024.

Enviar correcciones de las observaciones realizadas al diseño hidráulico por nuestro profesional hidráulico, con su respectiva carta de aceptación y compromiso además planos firmados, una vez nuestro hidráulico lo evalué se remitirá la información a la entidad contratante para su aceptación y validación. Fecha de entrega próximo 19 de enero de 2024.

Atentamente,

ING. ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA.
DIRECTOR INTERVENTORIA 218 de 2022.

Patricia Esther Cabezas M.

Proyecto: Patricia Esther Cabezas
Ing., Residente de Interventoría

Recibido:
11-Enero-2024
1:50 Pm

Dirección: Calle 35 Sur 3 19 - Zona Industrial El Cortijo
Teléfono: 3202658952 solserving@gmail.com
Neiva - Huila

SOLSERVING
CONSTRUCCIONES S.A.S.

Construcción de obras de ingeniería civil, alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, transporte de carga.
Nit: 900.993.178-7

C.E 2024-071

Neiva, 17 de enero de 2024.

Señores:
UNION TEMPORAL PMA SUAZA
ING. JAVIER LEONARDO VALDERRAMA.
R.L. CONTRATISTA

Ref.: **"CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

Asunto: Reprogramación de obra con su respectivo flujo financiero.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente solicitamos la nueva reprogramación de obra con su respectivo flujo financiero, basado en la adición de (3) meses mediante OTROSI 03 al contrato de obra N° 217 de 2022, con fecha de elaboración 13 de diciembre de 2023.

Atentamente,

ING. ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
DIRECTOR INTERVENTORIA 218 de 2022.

Proyecto: Patricia Esther Cabezas
Ing., Residente de Interventoría

RC.
F. 18-01-2024.
2:00 pm

Dirección: Calle 35 Sur 3 19 - Zona Industrial El Cortijo
Teléfono: 3202658952 solserving@gmail.com
Neiva - Huila

SOLSERVING
CONSTRUCCIONES S.A.S.

Construcción de obras de ingeniería civil, alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, transporte de carga.
Nit: 900.993.178-7

C.E 2024-074

Neiva, 31 de enero de 2024.

Señores:
UNION TEMPORAL PMA SUAZA
ING. JAVIER LEONARDO VALDERRAMA.
R.L. CONTRATISTA

Ref.: **"CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

Asunto: Entrega de balance, análisis de precios unitarios y presupuesto.

Cordial Saludo,

En acuerdo con las actividades de seguimiento y control desarrolladas por esta interventoría, que se enmarcan en el alcance técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental, social y jurídico de la misma, solicitamos que, para el próximo comité programado para el 8 de febrero de 2024 en suaza - huila, se tengan listos los balances, análisis de precios unitarios y presupuesto para ser revisado por la interventoría y ser remitidos al supervisor de Aguas del Huila para proceder a la elaboración del otrosí.

Agradecemos la atención prestada en aras de un buen desarrollo de obra.

ING. ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
DIRECTOR INTERVENTORIA 218 de 2022.

Proyecto: Patricia Esther Cabezas
Ing., Residente de Interventoría

Dirección: Calle 35 Sur 3 19 - Zona Industrial El Cortijo
Teléfono: 3202658952 solserving@gmail.com
Neiva - Huila

Recibido
Valentina Vieda
31/01/2024

SOLSERVING
CONSTRUCCIONES S.A.S.

Construcción de obras de ingeniería civil, alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, transporte de carga.
Nit: 900.993.178-7

C.E 2024-075

Neiva, 31 de enero de 2024.

Señores:
UNION TEMPORAL PMA SUAZA
ING. JAVIER LEONARDO VALDERRAMA.
R.L. CONTRATISTA

Ref.: "**CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DEL ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**"

Asunto: Especificaciones técnicas.

Cordial Saludo,

En acuerdo con las actividades de seguimiento y control desarrolladas por esta interventoría, que se enmarcan en el alcance técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental, social y jurídico de la misma, solicitamos se conserven las especificaciones Hidráulicas y estructurales que figuran en el proyecto. Por lo tanto, ante cualquier cambio o modificación a ejecutar debe ser revisado por la interventoría y aprobado por los especialistas.

Cualquier modificación sin visto bueno de la interventoría junto a los especialistas correrán por riesgo del contratista ante cualquier inconformidad.

Agradecemos la atención prestada en aras de un buen desarrollo de obra.

ING. ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
DIRECTOR INTERVENTORIA 218 de 2022.

Proyecto: Patricia Esther Cabezas
Ing., Residente de Interventoría

Dirección: Calle 35 Sur 3 19 - Zona Industrial El Cortijo
Teléfono: 3202658952 solserving@gmail.com
Neiva - Huila

Recibido
Valentina Vieda
31/01/2024