SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato:	CTO No. 275-2023 del 29/03/2023
Periodo y/o No. de Pago:	27 de noviembre de 2023 hasta el 26 de diciembre de 2023.
Nombre del Contratista:	SAVIMAC SAS
Nit:	900.984.598-9
Objeto del Contrato:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST Y PMTS AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES VEHICULARES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ
Fecha de Inicio	27 de abril de 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	26 de enero de 2024
Póliza	No. 21-44-101409508 Amparos: Cumplimiento del contrato 124.848.899 COP Vigencia: 28/07/2024 Pago de salarios 62.424.449,5 COP Vigencia: 27/01/2027 Calidad del servicio 374.546.697 COP Vigencia: 27/01/2029 12:00:00 AM

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Tipo de Modificación	Fecha de Inicio de la Modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA Aprobada y Vigente
ADICIÓN	25/08/2023	$ 554.883.996,00	SI
PRÓRROGA	25/08/2023	4 MESES	SI
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO


A continuación, se presenta el seguimiento técnico - administrativo realizado desde el 27 de octubre de 2023 hasta el 26 de noviembre de 2023:

- ✓ Se reiteró solicitud arreglo del espacio público del frente de obra No. 5. 04/12/2023
- ✓ Solicitó la validación técnica para la reparación de aparente fallo en el asfalto que se presenta en el frente de obra No. 5.
- ✓ Se solicitó al contratista mejorar el acabado en el estampado del espacio público del frente de obra No. 4.
- ✓ Se solicitó plan de contingencia frente al atraso de las obras del frente de obra No. 4.
- ✓ Se realizó llamado de atención al contratista por el incumplimiento al compromiso de la reparación del espacio público del frente de obra No. 5. En cuanto a la reparación del asfalto, la interventoría recomienda realizar cortes y sellos de fisuras.
- ✓ Se reiteró solicitud de arreglo del espacio público del frente de obra No. 5.14/12/2023
- ✓ Se solicitó corregir bajo rampa en predio del frente de obra No. 5 no se contempló durante la ejecución de ese segmento vial.
- ✓ Se solicitó con carácter prioritario respuesta a la contraloría relacionada con el uso de material reciclado en el frente de obra CIV 10009564 KR 72B entre Calle 52B y Av. Calle 53.
- ✓ En el frente de obra No. 10 funcionarios del acueducto realizaron visita de inspección, realizando en esa instancia diferentes requerimientos frente al uso de materiales en el cambio de redes de este segmento, por parte de los apoyos a la supervisión se solicitó tanto al contratista como a la interventoría el estricto cumplimiento de las normas técnicas establecidas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
- ✓

1. Comité de seguimiento integral avance de obra	04/12/2023
2. Comité de seguimiento integral avance de obra	14/12/2023
3. Comité de seguimiento integral avance de obra	21/12/2023

SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA DEL 27 NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2023

A continuación, se relacionan las actividades de obras ejecutadas en cada segmento vial durante el presente periodo:

CIV: 10009492 Ubicación: KR 69C entre CL 63D y CL 63F	
	
Espacio público estampado y vía asfaltada	
CIV: 10000812 Ubicación: KR 120 entre CL 70A BIS A y CL 70B	
	
Espacio público estampado y vía asfaltada.	Conformación de limpieza tramo concreto, arreglo fachadas
CIV: 10000841 Ubicación: KR 120 entre CL 70A BIS y CL 70A BIS A	
	

Espacio público estampado y vía asfaltada.	Conformación de limpieza tramo concreto y arreglo fachadas.

CIV: 10000883 Ubicación: KR 120 entre CL 70A y CL 70A BIS





Espacio público estampado y vía asfaltada	Conformación de limpieza tramo concreto y arreglo fachadas.




Conformación de limpieza tramo concreto y arreglo fachadas

CIV: 10000830 Ubicación: KR 120A entre CL 70A y CL 70B





Construcción de espacio público.	Espacio público estampado por un costado y renivelación del espacio público del otro costado.
	
Nivelación cajas, cajillas y replanteo andén.	Consolidación de espacio público.
	
Corte de dilataciones en espacio público	

CIV: 10008826 Ubicación: CL 64I entre KR 70F Y KR71	
	

Espacio público terminado.	
	
Demolición de placa de concreto anden.	Demolición y nivelación de espacio público.
	
Limpieza de demolición y nivelación de espacio público.	

CIV: 10001805 Ubicación: CR 111B entre CL72C Y CL72F	
	
Instalación de sumideros prefabricados.	Espacio público fundido y estructura de pavimento completa.

CIV: 10009088 Ubicación: TV77C entre DG47 Y CL52A

Segmento vial asfaltado.

CIV: 10008958 Ubicación: CR85A entre CL46A Y CL52A	
	
Continuación de relleno Sub base granular	Instalación, compactación y cereo de material granular mejorado.
	
Continuación de compactación de material granular.	Conformación de la estabilización de material granular.

	
Segmento vial asfaltado.	Segmento vial asfaltado.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 1.248.488.990,00
Valor Adición No. 1	$ 554.883.996
Valor Adición No. 2 (N.A.)	N.A.
Valor Total	$ 1.803.372.986
Pago No. 1	$ 131.784.949
Pago No. 2	$ 131.784.949
Pago No. 3	$ 131.784.949
Pago No. 4	$ 131.784.949
Pago No. 5	$ 131.784.949
Pago No. 6	$ 131.784.949
Pago No. 7	$ 131.784.949
Saldo (el valor total - el número de pago realizados)	$ 880.878.343

Cordialmente,

ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
Alcaldesa Local de Engativá

CATHERIN DAYANA AMADO SOPO
Apoyo a la Supervisión

JOSÉ MAURICIO PLAZAS HIGUERA
Apoyo a la supervisión