CRONOGRAMA INICIAL DE ACTIVIDADES E INVERSIONES

CUCUTA NORTE DE SANTANDER
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 4459-2023
MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMINETO DE MEDIDA CAUTELAR JEP.
CONTRATISTA: DRECO INGENIERIAS SAS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 318.308.700,00 | PLAZO INICIAL 64 DIAS | PRORROGA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VIR UNITARIO	VIR TOTAL	PLAZO (DIAS)
	DURACION DEL PROYECTO				64
	100 PRELIMINARES				
1	1,01 Suministro e instalacion Poste de fibra de vidrio 10M X 750 KGF	20,00	4.738.000	94.760.000,00	P: 46
					E: 0 — $ 7.343.900,00
2	1,02 Desinstalacion e instalacion de poste metalico de 8 metros existente y cambio de ubicación.	6,00	522.500	3.135.000,00	P: 0
					E: 0
3	1,03 Suministro e instalacion de lampara ecolite de 90W.	112,00	629.000	70.448.000,00	P: 46
					E: 0 — $ 345.950,00
4	1,04 Suministro e instalacion de Brazo para poste certificado	112,00	191.600	21.459.200,00	P: 46
					E: 0 — $ 105.380,00
5	1,05 Suministro e instalacion de collarin antivandalico	49,00	129.000	6.321.000,00	P: 46
					E: 0 — $ 70.950,00
6	1,06 Mantenimiento correctivo de postes metalicos existentes	29,00	910.000	26.390.000,00	P: 0
					E: 0 — $ 26.390.000,00
7	1,07 Suministro e instalacion de cable trenzado 2x4+4 AWG/T/HH/NA Incluye percha y aislador	1.370,00	49.400	67.678.000,00	P: 46
					E: 0
8	1,08 Suministro e instalacion de conectores de penetracion derivacion de luminarias	336,00	23.900	8.030.400,00	P: 46
					E: 0
9	1,09 CONECTOR DE PENETRACION PPAL 1/0-300/6-2	45,00	61.380	2.762.100,00	P: 46
					E: 0
10	1,1 Suministro e instalacion de de alimentador principal desde medidor hasa tablero principal en 3 cables # 4 AWG/T/HH/NCu + 1T 8 AWG/T/HH/NCu	30,00	157.000	4.710.000,00	P: 46
					E: 0
11	1,11 Suministro e instlacion de bajante en tuberia IMC 1/2 para sistema puesta a tierra en cable #8 AWG/T/HH/NCu	3,00	276.000	828.000,00	P: 46
					E: 0
12	3,01 Suminbro e instalacion de caja antifraude para medidor bifasico	1,00	626.000	626.000,00	P: 46
					E: 0
13	3,02 Suministro e instalacion de bajante en tuberia IMC 1" 1/2 con capacete para conexión de red a medidor en cable concentrico 2x4+4 AWG/T/HH/NCu	16,00	344.000	5.504.000,00	P: 46
					E: 0
14	3,03 Suministro e instalacion de sistema puesta a tierra para medidor bifasico, incluye caja de concreto, varilla cobrizada y conector para varilla	1,00	501.000	501.000,00	P: 46
					E: 0
15	4,01 Suministro e instalacion de cable encauchetado Cobre 3x16 AWG para poste	224,00	14.000	3.136.000,00	P: 46
					E: 0
16	4,02 Suministro e instlacion de tablero con espacio para totalizador de 12 circuitos incluye totalizador principal de 2x70Amp, 5 breaker 1x20 A y 1 beraker 2x20 A.	1,00	2.020.000	2.020.000,00	P: 46
					E: 0
	COSTO TOTAL SEMANAL				P: — E: $ 34.256.180,00
	INVERSIÓN SEMANAL ACUMULADA				P: — E: 10,76%
	INVERSION SEMANAL (%)				P: — E: 0
	INVERSION SEMANAL ACOMULADA (%)				P: — E: 0

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15
	DICIEMBRE 2023		ENERO 2024					FEBRERO	MARZO					ABRIL	
	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J
	11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18	19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17	18 19 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11
	SEMANA SANTA														
P				4.000.000,00	7.545.000,00	16.853.000,00	33.113.000,00	52.000.000,00	$ 22.279.000,00	$ 22.716.000,00	$ 43.067.500,00	$ 58.346.700,00	$ 60.049.900,00	48.892.450,00	28.889.970,00
E															
P				4.000.000,00	11.545.000,00	28.398.000,00	61.511.000,00	113.511.000,00	$ 56.535.180,00	$ 79.251.180,00	$ 122.318.680,00	$ 180.665.380,00	240.715.280,00	289.608.730,00	318.298.700,00
E									10,76%						
P				1,26%	2,37%	5,29%	10,40%	16,34%	7,00%	7,14%	13,55%	18,33%	18,87%	15,36%	9,01%
E									0						
P				1,26%	3,63%	8,92%	19,32%	35,66%	17,76%	24,90%	38,45%	56,76%	75,62%	90,98%	100,00%
E									0						

Karina Garavito

DRECO INGENIERIA SAS
KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA