**ACTA DE RECIBO FINAL DE LA CARTA DE ACEPTACION No. 027 DE 2019**
**CMC-024-2019_2**

**OBJETO:** CONTRATAR OBRA CIVIL CONSISTENTE EN ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PLATO - MAGDALENA, SEGÚN LAS CANTIDADES, ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS ANEXOS AL PRESENTE ESTUDIO.

**CONTRATANTE:** Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta

**CONTRATISTA:** **Obras Interventorías y Suministros S.A.S**

**REPRESENTANTE:** **NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ**. NIT **900974081-0**

**FECHA DEL CONTRATO:** **10 de Octubre de 2019**

**VALOR INICIAL:** TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO **PESOS MCTE ($38.515.478.oo) M/CTE,** incluido impuestos de ley.

**VALOR FINAL** **TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS MC ($33.377.110)**

**PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato será por un término de veinte (20) días calendario que se contarán a partir de la fecha de la aprobación de las garantías únicas exigidas para el presente proceso y suscripción de carta de aceptación.

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** **:** 25 de Octubre de 2019


FECHA DE TERMINACION 01 DE NOVIEMBRE DE 2019

El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento haber utilizado materiales de buena calidad para realizar todos los trabajos ejecutados.

El contratista presentó informe final de obras ejecutadas, igualmente manifiesta y acepta que algunas obras no se ejecutaron y por las cuales no presentará ninguna acción de cobro adicional, solamente un total de $33. 377.110,oo conforme se muestra en el cuadro de especificaciones técnicas elaboradas.

| OBRAS EJECUTADAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT CONTRATADA | CANT EJECUTADA | VR. UNIT. CONTRATADO | VR. TOTAL CONTRATADO | VR. TOTAL EJECUTADO |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1,1 | Demolicion plantilla patio | M2 | 42,00 | 42,00 | $ 34.000 | $ 1.428.000 | $ 1.428.000 |
| 1,2 | Remoción Pintura en mal estado | M2 | 60,00 | 60,00 | $ 7.600 | $ 456.000 | $ 456.000 |
| 1,3 | Remocion Graniplast en mal estado | M2 | 16,00 | 16,00 | $ 7.200 | $ 115.200 | $ 115.200 |
| 1,4 | Remocion estuco en mal estado | M2 | 2,00 | 267,00 | $ 10.067 | $ 20.134 | $ 2.687.889 |
| 1,5 | Remocion de pañetes | M2 | 2,00 | 55,00 | $ 12.233 | $ 24.466 | $ 672.815 |
| 1,6 | Desmonte de mesones de recibos | UND | 5,00 | 0,00 | $ 60.667 | $ 303.335 | $ - |
| 1,7 | Desmonte de ventanas de recibos | UND | 5,00 | 0,00 | $ 30.333 | $ 151.665 | $ - |
| 1,8 | Desmonte de llave de válvula | UND | 1,00 | 0,00 | $ 21.967 | $ 21.967 | $ - |
| **2** | **PINTURA Y ACABADOS** | | | | | | |
| 2,1 | Pintura del primer piso tipo 1 en vinilo en tres manos (Viniltex de pintuco) | M2 | 1.228,00 | 1.228,00 | $ 6.100 | $ 7.490.800 | $ 7.490.800 |
| 2,2 | Pintura del segundo piso tipo 1 en vinilo en tres manos (Viniltex de pintuco) | M2 | | | | | |
| **2,3** | Pintura exterior del primero y segundo piso tipo 1 en vinilo en tres manos | M2 | 1.073,80 | 1.073,80 | $ 6.100 | $ 6.550.180 | $ 6.550.180 |
| 2,4 | Aplicación de graniplast sobre muro exteriores | M2 | 58,80 | 58,80 | $ 12.100 | $ 711.480 | $ 711.480 |
| 2,5 | Instalacion de mesones en marmol en los recibos | M2 | 6,84 | 0,00 | $ 1.129.993 | $ 7.729.152 | $ - |
| **3** | **IMPERMEABILIZACION** | | | | | | |
| 3,1 | Mantenimiento del Manto Edil en la placa de acceso | GLB | 1,00 | 1,00 | $ 416.667 | $ 416.667,00 | $ 416.667,00 |
| **4** | **PISOS** | | | | | | |
| 4,1 | Plantilla en concreto 1500 PSI | M2 | 42,00 | 42,00 | $ 43.000 | $ 1.806.000,00 | $ 1.806.000,00 |
| 4,2 | Piso en tablón vitrificado área del patio | M2 | 42,00 | 42,00 | $ 43.000 | $ 1.806.000,00 | $ 1.806.000,00 |
| 4,3 | Media Caña en concreto de 1500 PSI | ML | 60,00 | 60,00 | $ 22.000 | $ 1.320.000,00 | $ 1.320.000,00 |
| **ITEMS NO CONTEMPLADOS** | | | | | | | |
| NC 1 | Resane y reparecion de fachada en mal estado. | M2 | | 59,00 | $ 5.000 | | $ 295.000,00 |
| NC 2 | Reparacion de alfajias afectadas. Incluye resane y estucado | ML | | 12,00 | $ 12.000 | | $ 144.000,00 |
| NC 3 | Suministro e instalacion de laminas de superboard para reparar salientes en marcos de ventaneria de fachada. Incluye tratamiento de juntas y estucado | M2 | | 8,93 | $ 45.000 | | $ 401.868,00 |
| | **SUBTOTAL COSTOS** | | | | | **$ 30.351.046** | **$ 26.301.899** |
| | **ADMINISTRACIÓN 10%** | | | | | $ 3.035.105 | $ 2.630.190 |
| | **IMPREVISTO 5%** | | | | | $ 1.517.552 | $ 1.315.095 |
| | **UTILIDAD 10%** | | | | | $ 3.035.105 | $ 2.630.190 |
| | **IVA 19%** | | | | | $ 576.670 | $ 499.736 |
| | **TOTAL** | | | | | **$ 38.515.478** | **$ 33.377.110** |

Los suscritos, JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA a quien se le confirió poder especial, amplio y suficiente, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.065.646.798 de Valledupar - Cesar en calidad de Representante de **NEREYDA ESTHER MORALES GOMEZ** y JAIME RODRIGUEZ MURGAS Coordinador Área Administrativa de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y Supervisor Delegado para el presente contrato, se reunieron en el palacio de justicia de plato – Magdalena, el día 13 de noviembre de 2019 con el fin de recibir y entregar las obras finalmente ejecutadas en razón de la carta de aceptación de oferta No. 027 del 10 de octubre de 2019



**Contratista**

**Coordinador Área Administración y supervisor Delegado**
**Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta**