1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [x]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 2	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4182.010.26.1.712-2023	
Nombre del contratista: R&R CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	
Documento de identificación del Contratista: NIT. 901.065.003-1	
Nombre (s) del supervisor (es): WALTER CAMILO MURCIA LOZANO	
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP	No. Teléfono: 8854666
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4182.010.26.1.712-2023: INTERVENIR ANDENES Y ZONAS VERDES IMPACTADOS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN SANTIAGO DE CALI.	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
21/dic/2023	31/dic/2023
Modificación al contrato:	
Suspensión: 28 de diciembre de 2023	
Reanudación: 22 de febrero de 2024	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO
Valor inicial del contrato: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por la suma TRESCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($306.589.499), incluido AU y todos los costos directos e indirectos relacionados.
Adición: *N/A*
Prórroga: 19 de marzo de 2024
Resumen contable y financiero:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 306.589.499	$ 153.294.749,50	$ 122.635.800	$ 30.658.949,5

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Certificado de pago de parafiscales firmado por la representante legal YONNY ALEXANDER MOSQUERA ROMAÑA con fecha de 04 de Marzo de 2024.

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: Se recibe a entera satisfacción del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4182.010.26.1.712-2023 y que a continuación se describen:

El acta No 1, obtuvo un avance de ejecución de obra del 40%, donde se realizaron completamente las actividades preliminares y parcialmente movimientos de tierras, mampostería y cerramiento en malla eslabonada.

Las actividades ejecutadas en el acta No 1 son:

Preliminares: Localización y replanteo, cerramiento de protección con tela, valla publicitaria, instalaciones provisionales; **Movimientos de tierra y Rellenos**: Descapote Manual y a máquina, excavación viga, retiro de material sobrante; **Mampostería y cerramiento en malla:** solado, fundición de zapatas, vigas, columnas y cinta de confinamiento, construcción de muro en ladrillo e instalación de Poste tubo galvanizado.

La presente **Acta N°2** muestra un avance de obra adicional del 50%, siendo así, hasta el día 11 de marzo de 2024 lleva un avance total del 90% de ejecución del proyecto.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Descripción de las actividades ejecutadas:

Movimientos de tierra y rellenos: Retiro material sobrante máquina, relleno roca muerta compact- rana, subbase, retiro escombros manual volqueta.

- Retiro material sobrante máquina

  Se realizó el retiro del material (suelo), con una cantidad en unidad de volumen de 234,06 M3.

- Relleno roca muerta compact- rana

  Se realizó relleno y la compactación a lo largo del sendero, cumpliendo con las especificaciones técnicas de suelos y los espesores o capas para la compactación, obteniendo los esfuerzos óptimos o la capacidad portante del suelo.
  Largo: 294.0m Ancho: 2.10m Profundidad: 0.36
  Total: 221,65 (m3) metros cúbicos.

- Sub-base

  Se realizó relleno con SUB -BASE a lo largo del sendero, ligada a la normatividad vigente de suelos.
  Largo: 294.0m Ancho: 2.10m Profundidad: 0.1346 m
  Total: 83.12 (m3) metros cúbicos.

- Retiro escombro manual volqueta

  Se realizó el retiro del material de escombros, producidos por demolición. Esta actividad presentó una cantidad de 16 metros cúbicos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Mampostería y cerramiento en malla: Nave puerta tubo acue malla (2x1.51-2.0), cerramiento en malla eslabonada h=2,0m calibre 10 platina 1/2" x 1/8", poste tubo galvanizado 2" x3.0mm c.11 acue" incluye tapón superior, suministro e instalación horizontal ángulo 1/4" x 1", esmalte sobre malla eslabonada 1"x1 1/2 x 1 " (2 caras), adherente mortero Sika látex.

- Nave puerta tubo acue malla (2x1.51-2.0): 1 UND

  Se realizó la instalación de la nave, cumpliendo con las dimensiones establecidas en el presupuesto.

- Cerramiento en malla eslabonada h=2,0m calibre 10 platina 1/2" x 1/8".
  Largo: 77.5m Alto: 2.00m
  Total: 155 (M2) metros cuadrados.

- Poste tubo galvanizado 2" x3.0mm c.11 acue" incluye tapón superior

Se realizó la instalación de los tubos, con medida de 2,50 metros de longitud por unidad, esta actividad fue ejecutada en unidades lineales, dando como resultado 50 metros lineales.
Largo: 2.50m Cantidad: 20
Total: 50M

- Suministro e instalación horizontal ángulo 1/4" x 1"

  Se instaló los ángulos en dirección horizontal, de la forma adecuada generando estabilidad para la malla.
  La cantidad puesta en obra fue de 155 metros lineales.
  Largo: 77.5m Cantidad: 2
  Total: 155M

- Esmalte sobre malla eslabonada 1"x1 1/2 x 1 " (2 caras)

  Se realizó la pintura de malla y elementos que pertenecen al sistema enmallado como los ángulos situados en la parte inferior y superior de esta. La cantidad terminada fue de 160 metros cuadrados.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Largo: 40m Ancho: 2.00m Área: 80m2 Cantidad: 2
Total: 160M2

- Adherente mortero Sika látex

  Se adhirió el Sika látex, para una mejor característica del mortero, donde se usó 2 kilos de este material

Sendero y anden: Cordón concreto 3100 psi (80x20-35 cm), cordón prefabricado 3100 psi (80x20-35 cm), acero de refuerzo 37.000psi.

- Cordón concreto 3100 psi (80x20-35 cm)

  Se realizó la construcción de bordillos en concreto fundidos en el sitio, cumpliendo con las especificaciones de la NSR 10 norma vigente, esta actividad con una cantidad de 310 metros lineales.
  Largo: 310m Cantidad: 1
  Total: 310 M

- Cordón prefabricado 3100 psi (80x20-35 cm)

  Se instaló los bordillos prefabricados, cumpliendo con las dimensiones estipuladas en la propuesta y con la NSR 10 normatividad vigente.
  Se realizaron 240 metros lineales.
  Largo: 240m Cantidad: 1
  Total: 240M

- Acero de refuerzo 37.000psi

  Se suministró el acero basado en las memorias de cálculos o presupuestos para los diferentes usos o para la construcción de diferentes elementos estructurales, cumpliendo con los diámetros estipulados.
  La cantidad en kilos de acero fue de 3250. (esta cantidad comprende las actividades de: zapatas, pedestales, vigas de cimentación, columnetas, viga de amarre, cinta de confinamiento, refuerzo de bordillo en concreto).

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Zona verde y prado: Corte prado manual y control de maleza, suministro e instalación de tierra agrícola 08cm.

- Corte prado manual y control de maleza

  Se realizó el corte de las capas vegetales en el área, ejecutando 1000 metros cuadrados.
  Largo: 33.33 Ancho: 30
  Total: 1000M2

- Suministro e instalación de tierra agrícola 08cm

  Se suministró la tierra y fue instalada en el área correspondiente, esta fue ejecutada en unidades de volumen con una cantidad de 112,94 metros cúbicos
  Largo: 33.33 Ancho: 30 Alto: 0.11
  Total: 112.94M3.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: No se reportan recomendaciones para este periodo.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.


7. FIRMAS RESPONSABLES

WALTER CAMILO MURCIA LOZANO
Nombre y firma del Supervisor

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



CARLOS ANDRÉS TOVAR
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión



Maria Camila Cifuentes Bejarano
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 11/Marzo/2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.