ACTA DE COSTOS N°2

PERIODO 20 DE ENERO DE 2024 A 19 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CMITO_L2_01	AUTONORTE	PEPE SIERRA	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	1.5	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,65M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	294,20	$ 1.025.053	$ 301.570.693
CMITO_L2_02	AUTONORTE	CALLE 127	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	1.5	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,65M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	296,10	$ 1.025.053	$ 303.518.193
CMITO_L2_03	AMERICAS	Cra. 43 - COMAPAN	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	1.5	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,65M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	329,60	$ 1.025.053	$ 337.764.964
CMITO_L2_04	AMERICAS	CDS-CR32	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTOS EN ONDA	1.5	ADECUACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN ONDA CON TUBO 2,5", DE ALTURA 1,50M-1,65M (1,20M*1,55M LIBRE).	ML	303,60	$ 1.025.053	$ 311.103.586
CMITO_L2_014	AUTONORTE	VIRREY	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METALICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	147,83	$ 34.356	$ 5.078.847
CMITO_L2_014	AUTONORTE	VIRREY	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METALICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	76,37	$ 1.064.599	$ 81.303.426
CMITO_L2_014	AUTONORTE	VIRREY	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	71,33	$ 1.119.193	$ 79.832.037
CMITO_L2_022	CARACAS SUR	CONSUELO	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METALICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	168,75	$ 37.544	$ 6.336.550
CMITO_L2_022	CARACAS SUR	CONSUELO	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	83,65	$ 1.163.394	$ 97.317.806
CMITO_L2_023	CARACAS SUR	SOCORRO	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METALICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	168,75	$ 37.544	$ 6.336.550
CMITO_L2_023	CARACAS SUR	SOCORRO	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	34,66	$ 1.163.394	$ 40.321.602
CMITO_L2_024	CARACAS SUR	QUIROGA	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METALICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	168,75	$ 37.544	$ 6.336.550
CMITO_L2_024	CARACAS SUR	QUIROGA	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	83,46	$ 1.163.394	$ 97.120.131
CMITO_L2_025	CARACAS SUR	FUCHA	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METALICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	105,3	$ 37.544	$ 3.953.383
CMITO_L2_025	CARACAS SUR	FUCHA	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	48,83	$ 1.163.394	$ 56.808.529
CMITO_L2_026	AMERICAS	CDS-CR32	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METALICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	196,88	$ 37.544	$ 7.391.863
CMITO_L2_026	AMERICAS	CDS-CR32	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	111,02	$ 1.163.394	$ 129.160.002
CMITO_L2_027	AMERICAS	ZONA INDUSTRIAL	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	196,88	$ 37.544	$ 7.391.863
CMITO_L2_027	AMERICAS	ZONA INDUSTRIAL	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	111,02	$ 1.163.394	$ 129.160.002
CMITO_L2_028	AMERICAS	PUENTE ARANDA	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	196,88	$ 37.544	$ 7.391.863
CMITO_L2_028	AMERICAS	PUENTE ARANDA	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	111,02	$ 1.163.394	$ 129.160.002
CMITO_L2_029	AMERICAS	Cra. 43 - COMAPAN	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	196,88	$ 37.544	$ 7.391.863
CMITO_L2_029	AMERICAS	Cra. 43 - COMAPAN	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍAS EN FACHADA	1.4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN.	M2	111,02	$ 1.163.394	$ 129.160.002
CMITO_L2_030	AMERICAS	CDS - Cr 32	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METALICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	14,4	$ 37.544	$ 540.634
CMITO_L2_030	AMERICAS	CDS - Cr 32	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	14,4	$ 1.223.054	$ 17.611.978
CMITO_L2_031	AMERICAS	ZONA INDUSTRIAL	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METALICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	14,4	$ 37.544	$ 540.634
CMITO_L2_031	AMERICAS	ZONA INDUSTRIAL	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	14,4	$ 1.223.054	$ 17.611.978
CMITO_L2_032	AMERICAS	PUENTE ARANDA	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METALICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	14,4	$ 37.544	$ 540.634
CMITO_L2_032	AMERICAS	PUENTE ARANDA	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	14,4	$ 1.223.054	$ 17.611.978
CMITO_L2_033	AMERICAS	PUENTE ARANDA	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METALICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	14,4	$ 37.544	$ 540.634
CMITO_L2_033	AMERICAS	PUENTE ARANDA	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ABATIBLES	1.1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	14,4	$ 1.223.054	$ 17.611.978
CMITO_L2_034	NQS	NQS - CL 35A Sur	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS	1.11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO. LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	3,46	$ 1.506.514	$ 5.205.406
CMITO_L2_035	NQS	GENERAL SANTANDER	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS	1.11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO. LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	8,78	$ 1.506.514	$ 13.247.357
CMITO_L2_036	NQS	ALQUERIA	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS	1.11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO. LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	4,77	$ 1.506.514	$ 7.187.063

ACTA DE COSTOS N°2

PERIODO 20 DE ENERO DE 2024 AL 19 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CMITO_L2_037	NQS	MADELENA	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS	1.11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	4,64	$ 1.508.614	$ 7.000.897
CMITO_L2_038	NQS	VENECIA	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	1.9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	11,41	$ 754.083	$ 8.604.087
CMITO_L2_039	NQS	VENECIA	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA NUEVA	1.10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	1,76	$ 811.374	$ 1.444.240
CMITO_L2_039	NQS	VENECIA	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS	1.11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	4,80	$ 1.508.614	$ 7.242.307
								SUBTOTAL	$ 2.403.438.326
								AIU 22.90%	$ 550.387.377
								GRAN TOTAL	$ 2.953.825.703

ACTA	N°FACTURA	VALOR
1	FNT-4	$ 894.099.864
2	FNT-5	$ 2.953.825.703
TOTAL FACTURADO		$ 3.847.925.567

RESUMEN FACTURACION	TOTAL
VR. INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.289.456.398
VR. TOTAL CONTRATO	$ 12.289.456.398
VR. PRESENTE ACTA	$ 2.953.825.703
TOTAL FACTURADO	$ 3.847.925.567
	31%
SALDO A FAVOR DE TRANSMILENIO	$ 8.461.530.831
	69%

ING ISA BEL CRISTINA VELEZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO MANTENIMIENTO TM 2024

ING HOLMAN ALEXANDER ACOSTA C
DIRECTOR DE OBRA

P/P
JHULIANA SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

OSCAR EDUARDO BAHAMON TOVAR
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Los soportes correspondientes al ACTA DE COSTOS 2, del Contrato 2811-23 se encuentran cargados en la plataforma SECOP del respectivo contrato