ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 4
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION N°. 6

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

<table>
<tr><td colspan="3">CONTRATO No. 292 – 2023</td><td colspan="3">VALOR INICIAL: $ 1.181.091.925,00</td><td colspan="2">PLAZO DEL CONTRATO: CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR LA VIGENCIA DE 2023</td></tr>
<tr><td colspan="8">OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIONES DE LAS ÁREAS DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN DE ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER</td></tr>
<tr><td colspan="5">CONTRATISTA: EDGAR A. RAMIREZ RIVEROS SAS</td><td colspan="3">NIT.: 900.387.228-8</td></tr>
<tr><td>COD. PRESUPUESTAL:</td><td>2.3.2.02.02.005</td><td>CDP:</td><td colspan="2">714 DEL 5/07/2023</td><td>RP:</td><td colspan="2">1203 DEL 28/07/2023</td></tr>
<tr><td colspan="3">ANEXO 00 POLIZA No.

Cumplimiento No: 96-44-101183560

Responsabilidad civil No:
96-40-101064656</td><td colspan="3">VIGENCIA:
• Estabilidad y calidad de la obra: Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días
• Cumplimiento del contrato: 28/07/2023 al 28/06/2024
• Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Si ampara 1 año, 5 meses y 1 día.
• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: 28/07/2023 al 28/12/2026
• Responsabilidad civil extracontractual: 28/07/2023 al 28/12/2023

Aclaraciones: este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.</td><td>COMPAÑÍA:</td><td>SEGUROS DEL ESTADO</td></tr>
<tr><td colspan="3">FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2023</td><td colspan="5">FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td colspan="8">ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS</td></tr>
<tr><td colspan="3">ANEXO 01 POLIZA No.

Cumplimiento No: 96-44-101183560

Responsabilidad civil No:
96-40-101064656</td><td colspan="3">VIGENCIA:
• Cumplimiento del contrato: 28/07/2023 al 28/12/2028
• Responsabilidad civil excontractual: 28/07/2023 al 28/12/2023

Aclaraciones: Se actualizan las vigencias de los amparos según acta de Inicio.</td><td>COMPAÑÍA:</td><td>SEGUROS DEL ESTADO</td></tr>
<tr><td colspan="3">FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2023</td><td colspan="5">FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td colspan="3">ANEXO 02 POLIZA No.

Cumplimiento No: 96-44-101183560

Responsabilidad civil No:
96-40-101064656</td><td colspan="3">VIGENCIA:
• Cumplimiento del contrato: 01/08/2023 al 02/07/2024
• Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 01/08/2023 al 01/01/2025
• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e</td><td>COMPAÑÍA:</td><td>SEGUROS DEL ESTADO</td></tr>
</table>

	indemnizaciones laborales: 01/08/2023 al 01/01/2027 • **Estabilidad y calidad de la obra:** 01/01/024 al 01/01/2029 • **Responsabilidad civil extracontractual:** 01/08/2023 al 01/01/2024 **Aclaraciones:** por medio del presente anexo se ajusta la vigencia de las garantías según acta de inicio de fecha 1/08/2023. Los demás términos continúan en vigor		
FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2023		**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
ANEXO 03 POLIZA No. **Cumplimiento No:** 96-44-101183560 **Responsabilidad civil No:** 96-40-101064656	**VIGENCIA:** • **Cumplimiento del contrato:** 01/08/2023 al 02/09/2024 • **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:** 01/08/2023 al 02/03/2025 • **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales**: 01/08/2023 al 01/01/2027 • **Estabilidad y calidad de la obra**: 01/01/024 al 01/01/2029 • **Responsabilidad civil extracontractual:** 01/08/2023 al 01/01/2024 **Aclaraciones:** por medio del presente anexo se ajusta la vigencia de las garantías según acta de suspensión no.1 de fecha 9/08/2023, y acta de reinicio no.1 de fecha 10/10/2023. Los demás términos continúan en vigor.	**COMPAÑÍA:**	SEGUROS DEL ESTADO
FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2023		**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
ANEXO 04 POLIZA No. **Cumplimiento No:** 96-44-101183560 **Responsabilidad civil No:** 96-40-101064656	**VIGENCIA:** • **Cumplimiento del contrato:** 01/08/2023 al 02/09/2024 • **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:** 01/08/2023 al 02/03/2025 • **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales**: 01/08/2023 al 02/03/2027 • **Estabilidad y calidad de la obra**: 01/01/024 al 01/01/2029 • **Responsabilidad civil extracontractual:** 01/08/2023 al 01/03/2024 **Aclaraciones:** por medio del presente anexo se ajusta la vigencia de las garantías según	**COMPAÑÍA:**	SEGUROS DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 4
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

	acta de suspensión no.1 de fecha 9/08/2023, y acta de reinicio no.1 de fecha 10/10/2023. Los demás términos continúan en vigor.		

FECHA DE SUSPENCIÓN No. 1: 9 DE AGOSTO DE 2023	**FECHA DE REINICIO No. 1:** 10 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 02 DE MARZO DE 2024

AFILIACIÓN A SALUD:	EPS SURA	**AFILIACION A PENSIÓN:**	COLFONDOS
	SALUD TOTAL		PORVENIR
	SALUD TOTAL		PROTECCION
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: ARL SURA		**CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO SANTANDER	

ACTA N°1 MODIFICACIÓN

PRIMERA MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA EN SU LITERAL B, DENOMINADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
SEGUNDA MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES, incluyendo los ítems no previstos junto con sus cantidades y valor, y modificando las mayores y menores cantidades de obra.

COD PRESUPUESTAL:	**2.3.2.02.02.004**	**CDP**	**405 DEL 26/02/2024**	**RP**	**668 DEL 6/03/2024**

ACTA N°2 MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. 292 DE 2023

PRIMERA MODIFICAR EL LITERAL B. ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE LA CLAUSULA SEGUNDA, ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
SEGUNDA PROROGAR EL PLAZO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CONTENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA EN VEINTE (20) DIAS MAS, es decir del 3 de marzo del 2024 hasta el 22 de marzo del 2024
TERCERA – ADICIONAR EL VALOR ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA EN LA SUMA DE TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 386.877.549), estableciendo así el nuevo valor del contrato en la suma de MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.567.969.474)
CUARTA – MODIFICAR EL LITERAL A VALOR, DE LA CLAUDULA CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO, UNA VEZ AJUSTADAS LAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUYENDO LOS ITEMS NO PREVISTOS.

FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 22 DE MARZO DE 2024

ANEXO 05 POLIZA No. **Cumplimiento No:** 96-44-101183560 **Responsabilidad civil No:** 96-40-101064656	**VIGENCIA:** • **Cumplimiento del contrato:** 01/08/2023 al 22/09/2024 • **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:** 01/08/2023 al 02/03/2025 • **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales**: 01/08/2023 al 02/03/2027 • **Estabilidad y calidad de la obra**: 01/01/024 al 01/01/2029 • **Responsabilidad civil extracontractual:** 01/08/2023 al 22/03/2024 **Aclaraciones:** por medio del presente anexo se acusa recibido de acta No.1 modificación No. 1 de fecha 27/12/2023 se ajusta el valor asegurado y vigencia de las garantías según acta No. 2 modificación, adición y prorroga de fecha 1/03/2024	**COMPAÑÍA**	SEGUROS DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 4
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

FECHA DE INICIO: 1 DE AGOSTO DE 2023		**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 22 DE MARZO DE 2024	
ANEXO 06 POLIZA No. **Cumplimiento No:** 96-44-101183560	**VIGENCIA:** • **Cumplimiento del contrato:** 01/08/2023 al 22/09/2024 • **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:** 01/08/2023 al 22/03/2025 • **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales**: 01/08/2023 al 22/03/2027 • **Estabilidad y calidad de la obra**: 01/01/024 al 01/01/2029 **Aclaraciones:** por medio del presente anexo se acusa recibido de acta No.1 modificación No. 1 de fecha 27/12/2023 se ajusta el valor asegurado y vigencia de las garantías según acta No. 2 modificación, adición y prorroga de fecha 1/03/2024	**COMPAÑÍA**	SEGUROS DEL ESTADO

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1 BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.181.091.925
VALOR ADICIÓN N° 1:	$ 386.877.549
VALOR SALDO ANTERIOR:	$ 323.380.801

FECHA:	FACTURA N°.	DESCRIPCIÓN:	VALOR EJECUTADO	SALDO
16/11/2023	**EARR-566**	Factura de cobro correspondiente al periodo del 10 de octubre al 26 de octubre	$ 42.599.578	$ 1.138.492.347,00
20/11/2023	**EARR-568**	Factura de cobro correspondiente al periodo del 27 de octubre al 20 de noviembre	$ 81.577.576	$ 1.056.914,771,00
26/12/2023	**EARR-574**	Factura de cobro correspondiente al periodo del 21 de noviembre al 26 de diciembre	$ 416.384.550	$ 640.530.221,00
02/02/2024	**EARR-576**	Factura de cobro correspondiente al periodo del 27 de diciembre de 2023 al 27 de enero de 2024	$ 202.553.513	$ 437.976.708,00
		Adición de recursos según acta Modificación No. 2		$ 386.877.549,00
06/03/2024	**EARR-578**	Factura de cobro correspondiente al periodo del 28 de enero de 2024 al 5 de marzo de 2024	$ 501.473.456	$ 323.380.801,00
15/03/2024	**EARR-579**	Factura de cobro correspondiente al periodo del 6 de marzo al 13 de marzo del 2024	$ 166.551.990	$ 156.828.811,00
			SALDO	$ 156.828.811,00

2.2 RELACIÓN DE TALENTO HUMANO

CARGO/PERFIL	NOMBRE	CÉDULA	PERIODO CUBIERTO
DIRECTOR DE OBRA	YEISON ANDRES GARCES ORTEGA	1.098.663.816	6 de marzo al 13 de marzo de 2024
RESIDENTE DE OBRA	CRISTHIAN DAVID CASTELLANOS	91.533.254	6 de marzo al 13 de marzo de 2024
INGENIERO MECANICO	JUAN SEBASTIAN MARTINEZ SUAREZ	1.018.427.299	6 de marzo al 13 de marzo de 2024
INGENIERO ELECTRICO	EDGAR RAMIREZ RIVERO	13.837.676	6 de marzo al 13 de marzo de 2024
PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SISOMA)	LENAR YECID SEPULVEDA DELGADO	91.477.868	6 de marzo al 13 de marzo de 2024

2.3 OBSERVACIONES

N.A.

3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En calidad de **Interventor**, certifico que el contratista **EARR SAS**, viene desarrollando el objeto del contrato No. **292** del año **2023**, y durante el periodo comprendido del día **6** del mes de marzo de **2024** al **13** del mes de **marzo** del año **2024**; cumplió con sus obligaciones contractuales y el pago de los aportes a la seguridad social.

Se expide en Bucaramanga a los **15** días del mes de **marzo** de **2024**.

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CONTRATO No. 293 - 2023

Elaboró: **Mario Andrés Bello Leal** Cargo/Perfil: **Residente de Interventoría**