EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
- EDU -

INFORME MENSUAL Nº 21
ABRIL 2023

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

Empresa de Desarrollo Urbano
Municipio de Medellín

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Nº 4600090649 DE 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 13

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 13

1.2 LOCALIZACIÓN 14

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº4600090649 DE 2021 15

2.1 CONTRATANTE 15

2.2 CONTRATISTA 15

2.3 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 15

2.4 MODELO DE CONTRATACIÓN 15

2.5 OBJETO 16

2.6 CONDICIONES INICIALES 16

2.6.1 ALCANCE DEL OBJETO 16

2.6.1.1. Gestión integral de adquisición predial 16
2.6.1.2. Estudios y diseños Arquitectónicos y técnicos 17
2.6.1.3. Ejecución de obra 17

2.6.2 PLAZO 19

2.6.3 VALOR 19

2.6.3.1. Recursos a administrar 19
2.6.3.2. Honorarios EDU 19
2.6.3.3. Gravamen de Movimiento Financiero (GMF) 19

2.6.4 ACTA DE INICIO 20

2.6.5 CRONOGRAMA INICIAL 20

2.6.6 ORIGEN DE LOS RECURSOS 20

2.6.6.1. Proyecto: 200032 20
2.6.6.2. Proyecto: 200034 21
2.6.6.3. Proyecto: 200035 21
2.6.6.4. Proyecto: 200036 21

2.7 MODIFICACIONES AL CONTRATO 21

2.7.1 MODIFICACIÓN Nº 1 21

2.7.1.1. Primera 21
2.7.1.2. Segunda 21

2.7.2 MODIFICACIÓN Nº 2 22

2.7.2.1. Primero: Valor 22
2.7.2.2. Segundo: Modificación el alcance 22
2.7.2.3. Tercero: Garantías 23
2.7.2.4. Cuarto: Imputación de Gastos 23
2.7.2.5. QUINTO: 23
2.7.3 MODIFICACIÓN Nº 3 23
2.7.3.1. Primero: Modificación el alcance 23
2.7.3.2. Segundo: Redistribución de recursos 24
2.7.3.3. Tercero: Valor 24
2.7.3.4. Cuarto: Garantías 24
2.7.3.5. Quinto: Imputación de Gastos 24
2.7.3.6. Sexto: 25
2.7.3.7. Séptimo: 25
2.7.4 MODIFICACIÓN Nº 4 25
2.7.4.1. Primero: Valor 25
2.7.4.2. Segundo: Movimientos 25
2.7.4.3. Tercero: Vigencias y modificaciones 26
2.7.4.4. Cuarto: Garantías 26
2.7.4.5. Quinto: Publicación 26
2.7.4.6. Sexto: 26
2.8 CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 27
3. PROYECTOS URBANOS INTEGRALES / PROYECTOS PRIORIZADOS .28
3.1 PUI COMUNA 13 28
3.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 29
3.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 31
3.2 PUI NOROCCIDENTAL 36
3.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 36
3.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 38
3.3 PUI CENTRO ORIENTAL 39
3.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 40
3.4 PUI IGUANÁ 42
3.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 43
3.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 45
3.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 46
3.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO 47
3.4.5 ECOPARQUE MASAVIELLE 48

4. INFORME DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 50

4.1 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 50

4.1.1 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO 50

4.1.2 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL...50

4.1.3 COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN SIF 51

4.2 ALERTAS REPRESENTATIVAS DEL CONTRATO 51

4.2.1 NECESIDAD DE RECURSOS PARA FINALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE ACUERDO AL ALCANCE CONTRACTUAL 51

2.7.4.7. Proyectos pertenecientes al PUI Iguaná: 52
2.7.4.8. Proyecto Cerro de los Valores: 53
2.7.4.9. Proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 53

4.2.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 56

4.2.3 PASEO URBANO CALLE 65 - ROBLEDO 56

4.2.4 BORRADOR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 57

4.3 PROJECT MANAGEMENT OFFICE - PMO 58

4.3.1 CRONOGRAMA 58

4.3.2 TABLERO DE CONTROL POWER B.I. 59

4.3.3 CURVA - S: AVANCE FÍSICO 60

4.3.4 EJECUCIÓN FÍSICA: PROGRAMADO VS REAL 61

4.3.5 CURVA – S: AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA 62

4.3.6 EJECUCIÓN FINACIERA: PROGRAMADO VS REAL 63

4.3.7 PORCENTAJE REAL DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA 63

5. INFORME COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 64

5.1 PERSONAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 64

5.2 EMPLEABILIDAD MENSUAL 65

5.3 EMPLEABILIDAD ACUMULADA 65

5.4 NOVEDADES DEL PERSONAL PAGO DE APORTES 65

5.5 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 66

5.6 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARL RIESGO V 66

5.7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR COMPONENTES 67
5.8 EJECUCIÓN DETALLADO POR PROYECTOS Y COMPONENTES 67
5.9 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES 69
5.10 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTES 69
5.11 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS 70
5.12 HONORARIOS GENERADOS 74
5.13 BALANCE FINANCIERO Y AVANCE DEL CONTRATO 74
5.13.1 FICHA FINANCIERA 74
5.13.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 77
5.13.3 EXTRACTO BANCARIO 78
5.13.4 CD – INFORMACIÓN DIGITAL Y ANEXOS 78
6. INFORME COMPONENTE URBANO – ARQUITECTÓNICO 79
6.1 PUI COMUNA 13 79
6.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 79
6.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 83
6.2 PUI NOROCCIDENTAL 83
6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 83
6.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 85
6.3 PUI CENTRO ORIENTAL 87
6.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES 87
6.4 PUI IGUANÁ 92
6.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 92
6.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2 96
6.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO 98
6.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 102
6.5 METAS ALCANZADAS 104
6.6 METAS PRÓXIMO MES 104
6.7 CONCLUSIONES GENERALES 105
7. INFORME COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN – CONTRATACIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 107

7.1 PUI COMUNA 13 107
7.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 107
7.1.1.1 Actualización o revalidación de trámites ambientales 107
7.1.1.2 Actualización o revalidación de diseños técnicos 107
7.1.1.3 Diseño de Alumbrado Público 108
7.1.1.4 Proceso de contratación de obra e interventoría 108
7.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN 2 109

7.2 PUI NOROCCIDENTAL 110
7.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 110
7.2.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto 110
7.2.1.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra 110
7.2.1.3 Proceso de contratación de obra e interventoría 110
7.2.1.4 Estudio de conectividad ambiental y ecológica 112
7.2.1.5 Aprobación de trámites ambientales 112
7.2.1.6 Diseño de Alumbrado Público 112
7.2.1.7 Información básica de los contratos 112
7.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 114
7.2.2.1 Levantamiento topográfico 114
7.2.2.2 Aprobación de Productos 114
7.2.2.3 Diseños técnicos 115
7.2.2.4 Información básica de los contratos 116

7.3 PUI CENTRO ORIENTAL 119
7.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 119
7.3.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto 119
7.3.1.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra 119
7.3.1.3 Proceso de contratación de obra e interventoría 119
7.3.1.4 Diseño de Alumbrado Público 121
7.3.1.5 Aprobación de tramites ambientales 121
7.3.1.6 Incorporación de tramo adicional al proyecto 121

7.4 PUI IGUANÁ 122
7.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 122
7.4.1.1 Levantamiento Topográfico 122
7.4.1.2 Información básica de los contratos 123
7.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 124
7.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 125
7.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO 126
7.4.5 ECOPARQUE MASAVIELLE 127

7.4.6 CONSULTORÍA DE DISEÑOS TÉCNICOS 128

7.4.6.1 Información básica de los contratos 128
7.4.6.2 Avance general del contrato 130

8. INFORME COMPONENTE DE GESTION PREDIAL 131

8.1 PUI COMUNA 13 131
8.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 131
8.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2. .. 131

8.2 PUI NOROCCIDENTAL 131
8.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 131

8.2.1.1 Sub-Componente Técnico 131
8.2.1.2 Sub-Componente Jurídico 131
8.2.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP 132
8.2.1.4 Relación de predios 133
8.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 137

8.2.2.1 Sub-Componente Técnico 137

8.3 PUI CENTRO ORIENTAL 138
8.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES 138

8.3.1.1 Sub-Componente Técnico 138
8.3.1.2 Sub-Componente Jurídico 138
8.3.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP 140
8.3.1.4 Relación de predios 140

8.4 PUI IGUANÁ 143
8.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 143

8.4.1.1 Sub-Componente Técnico 143
8.4.1.2 Sub- Componente Jurídico 143
8.4.1.3 Sub-Componente Social – PPPMAEP 144
8.4.1.4 Relación de predios 144
8.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 144
8.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65 144

8.4.3.1 Sub-Componente Técnico 144
8.4.3.2 Sub- Componente Jurídico 144
8.4.3.3 Sub-Componente Social – PPPMAEP 145
8.4.3.4 Relación de predios 145
8.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 145

8.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 145

8.6 DIFICULTADES 145

8.7 METAS ALCANZADAS 146

8.8 METAS PARA EL PROXIMO MES 146

8.9 CONCLUSIONES GENERALES 146

9. INFORME COMPONENTE DE EJECUCIÓN 147

9.1 PUI COMUNA 13 147

9.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 147

9.1.1.1 Información contractual 147
9.1.1.2 Programación y avance 148
9.1.1.3 Empleabilidad 149
9.1.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo 150
9.1.1.5 Avances 152
9.1.1.6 Dificultades 152
9.1.1.7 Necesidades 153
9.1.1.8 Alertas 153
9.1.1.9 Registro fotográfico 153

9.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ... 156

9.1.2.1 Información contractual del proyecto completo 156
9.1.2.2 Programación y avance del proyecto completo 158
9.1.2.3 Información contractual Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2 159
9.1.2.4 Programación y avance general Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2 160
9.1.2.5 Indicadores 161
9.1.2.6 Empleabilidad 162
9.1.2.7 Estado actual 162
9.1.2.8 Actividades pendientes para el recibo de obra SIF 162
9.1.2.9 Necesidades 162

9.2 PUI NOROCCIDENTAL 163

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 163

9.2.1.1 Información contractual del proyecto completo 163
9.2.1.2 Programación y avance 164
9.2.1.3 Empleabilidad 165
9.2.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo 166
9.2.1.5 Avances 167
9.2.1.6 Dificultades 167
9.2.1.7 Necesidades 167
9.2.1.8 Registro fotográfico 167

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 84 168

9.3 PUI CENTRO ORIENTAL 168

9.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 168

9.3.1.1 Información contractual del proyecto completo 168
9.3.1.2 Programación y avance 169
9.3.1.3 Empleabilidad 170
9.3.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo 171
9.3.1.5 Avances 171
9.3.1.6 Dificultades 172
9.3.1.7 Necesidades 172
9.3.1.8 Alerta 173
9.3.1.9 Registro fotográfico 173

9.4 PUI IGUANÁ 175
9.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 175
9.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 175
9.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 - ROBLEDO 175
9.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 175

10. INFORME COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL 176

10.1 PUI COMUNA 13 176
10.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2 176
10.1.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra 176
10.1.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra 176
10.1.1.3 Seguimiento a permisos ambientales 177
10.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ... 177

10.2 PUI NOROCCIDENTAL 177
10.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 177
10.2.1.1 Seguimiento a permisos ambientales 178
10.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 178

10.3 PUI CENTRO ORIENTAL 178
10.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 178
10.3.1.1 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra 178
10.3.1.2 Seguimiento a permisos ambientales 179

10.4 PUI IGUANÁ 179
10.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 179
10.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 179
10.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65 179
10.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 180

10.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 180
10.5.1 REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO EDU Y VISITAS DE CAMPO 180

10.6 DIFICULTADES 180

10.7 METAS ALCANZADAS 181

10.8 METAS PRÓXIMO MES 181

10.9 ALERTAS 181

10.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO 181

10.11 ANEXOS 182

11. INFORME COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL 183

11.1 PUI COMUNA 13 183
11.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2 183

11.1.1.1 Actividades con comunidad 183
11.1.1.2 Reuniones de coordinación interinstitucional 183
11.1.1.3 Recorridos 184
11.1.1.4 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra 184
11.1.1.5 Informe de Empleo Mensual 184

11.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ... 185

11.1.2.1 Actividades con comunidad 185
11.1.2.2 Recorridos 185

11.2 PUI NOROCCIDENTAL 185
11.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 185

11.2.1.1 Actividades con comunidad 185
11.2.1.2 Recorridos 186
11.2.1.3 Reuniones de coordinación 186

11.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 187

11.2.2.1 Actividades con comunidad 187
11.2.2.2 Recorridos 187

11.3 PUI CENTRO ORIENTAL 187
11.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 187

11.3.1.1 Actividades con comunidad 187
11.3.1.2 Recorridos 188
11.3.1.3 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra 188
11.3.1.4 Informe de Empleo Mensual 189

11.4 PUI IGUANÁ 189
11.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 189

11.4.1.1 Actividades Comunitarias 189
11.4.1.2 Recorridos 189
11.4.2 ECOPARQUE MASAVIELLE 189
11.4.2.1 Actividades Comunitarias 189
11.4.2.2 Recorridos 190
11.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO 190
11.4.3.1 Actividades Comunitarias 190
11.4.3.2 Recorridos 190
11.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 190
11.6 DIFICULTADES 191
11.7 METAS ALCANZADAS 191
11.8 METAS PRÓXIMO MES 191
11.9 CONCLUSIONES GENERALES 192
11.10 ESTADÍSTICAS INFORME MENSUAL 192
11.11 ANEXOS 193
12. INFORME COMPONENTE COMUNICACIONAL 194
12.1 PUI COMUNA 13 194
12.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2 194
12.1.1.1 Acompañamiento Obra 194
12.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ... 194
12.2 PUI NOROCCIDENTAL 194
12.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 194
12.2.1.1 Acompañamiento inicio de obra 194
12.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 196
12.3 PUI CENTRO ORIENTAL 196
12.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 196
12.3.1.1 Acompañamiento de obra 197
12.4 PUI IGUANÁ 199
12.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA 199
12.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2 199
12.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO – CALLE 65 199
12.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE 199

12.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 200
12.6 PRESUPUESTO DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES 200
12.7 DIFICULTADES 200
12.8 METAS PRÓXIMO MES 200
12.9 CONCLUSIONES GENERALES 200
13. ANEXOS DEL INFORME MENSUAL 201
13.1 ANEXO 1 FICHA FINANCIERA 201
13.2 ANEXO 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 201
13.3 ANEXO 3 RELACIÓN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 201
13.4 ANEXO CURVA S AVANCE FÍSICO Y AVANCE INVERSION 201

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Los Proyectos Urbanos Integrales son un instrumento de intervención urbana que abarca la dimensión de lo físico, lo social y lo institucional, con el objetivo de resolver problemáticas específicas sobre un territorio definido, facilitando todas las herramientas del desarrollo de forma simultánea en función del área de intervención. Contribuyen a la transformación integral y garantizan equidad en la ocupación del territorio, mediante acciones que propician la integración socio espacial y de inclusión social, por medio de acciones intersectoriales e interinstitucionales coordinadas y con la participación de las comunidades involucradas en los procesos del mejoramiento integral del hábitat.

Los PUI actúan para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de tratamientos urbanos tales como la renovación urbana, el mejoramiento barrial, la consolidación, extensión urbana, desarrollo, redesarrollo, conservación y recuperación, desde los componentes de espacio público, vivienda, movilidad y equipamientos.

Aportan a la consolidación de los sistemas estructurantes del espacio público, de los equipamientos sociales, para seguir tejiendo los escenarios de la vida pública en la construcción de la cultura ciudadana, armonizando las intervenciones con los proyectos de conectividad, movilidad y transporte público, con la generación de empleo y el fortalecimiento de las actividades económicas, para lograr condiciones de habitabilidad mejoradas con criterios de sostenibilidad social y económica y calidad ambiental del hábitat.

Estos proyectos están concebidos como un medio para detonar en las áreas de intervención, diversos proyectos y programas de tipo físico, institucional, social, ambiental y normativo. Proyectos que con un área de intervención tan amplía, deben generar diversas fases de desarrollo a varios años, pues se entienden los proyectos urbanos integrales, dentro del marco de los procesos de desarrollo urbano, como metodologías dinámicas que se van estructurando y reestructurando de acuerdo con su avance y priorización en el tiempo.

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Medellín Futuro”, dentro de su *CAPÍTULO IV: LÍNEA ESTRATÉGICA 4. ECOCIUDAD*, en el *COMPONENTE URBANISMO ECOLÓGICO, PROGRAMA: CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL*, tiene como objetivo general:

- *“Mejorar el desarrollo urbanístico en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín.”*

Y como objetivos específicos:

- *Mejorar el estado del espacio público y la conectividad urbana en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín a través de Proyectos de Urbanos Integrales.”*


- *"Generar nuevas conexiones y mejorar las condiciones de los ejes de conectividad urbana en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín a través de Proyectos de Urbanos Integrales…"*

En consecuencia, el Municipio de Medellín a través de la Secretaría de Suministros y Servicios y la Secretaría de Infraestructura Física, requiere de la celebración de diferentes contratos para el cabal desarrollo de sus actividades y cometido estatal.

La Empresa de Desarrollo Urbano, fiel al cumplimiento de su misión y visión empresarial, tiene por objeto el desarrollo de Proyectos Urbanos Integrales, para lo cual puede celebrar contratos con diferentes entidades públicas y privadas con el fin de liderar Proyectos Urbanos Integrales, lo que la hace idónea para llevar a cabo los estudios arquitectónicos, urbanos y técnicos relacionados con el Plan de Desarrollo, mediante el diseño, la gestión y su ejecución a través de la articulación intersectorial y la coordinación interinstitucional, orientadas al beneficio de la comunidad. Por lo cual, la Alcaldía de Medellín suscribe con la Empresa de Desarrollo Urbano el Contrato Interadministrativo 4600090649 de 2021 para darle continuidad a los Proyectos Urbanos Integrales de la Ciudad de Medellín.

1.2 LOCALIZACIÓN

Los proyectos priorizados están ubicados en las comunas 6 (Doce de Octubre) - PUI Noroccidental, Comuna 8 (Villa Hermosa) - PUI Centro oriental y Comuna 13 (San Javier) - PUI Comuna 13 y PUI Iguaná del Municipio de Medellín.



2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº4600090649 DE 2021

Se ha convenido celebrar el presente Contrato Interadministrativo, el cual se viabilizó mediante Acto Justificatorio de la Contratación Directa, Resolución Nro. 202150052827 del 09 de junio de 2021, mediante el cual se resolvió ordenar la Contratación Directa con la Empresa de Desarrollo Urbano. EDU.

2.1 CONTRATANTE

ALCALDÍA DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NIT: 890.905.211-1
ALCALDE: DANIEL QUINTERO CALLE

2.2 CONTRATISTA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT: 800.223.337-6
GERENTE: MARIA ANTONIA SANCHEZ RAVE

2.3 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El 13 de julio de 2021 se suscribe con la Alcaldía de Medellín el Contrato Interadministrativo N°4600090649 de 2021, el cual tendrá supervisión administrativa, financiera y jurídica por parte de la Secretaría de Infraestructura Física.

2.4 MODELO DE CONTRATACIÓN

La Empresa de Desarrollo Urbano EDU, adquiere el compromiso con el Municipio de Medellín, mediante un contrato interadministrativo por el sistema de administración delegada de recursos, para la gestión integral de los estudios y diseños, gestión predial y construcción de los proyectos urbanos integrales –PUI priorizados en el Municipio de Medellín.

Por tratarse de un contrato de mandato por administración delegada, las obligaciones que asume la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- en el contrato interadministrativo se limita, a lo que social, jurídica, administrativa y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado y hasta el monto de los recursos entregados para la ejecución de las intervenciones, es decir la cobertura está limitada por estas variables.

Los contratos celebrados por la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- para el cumplimiento de la presente propuesta técnico económica se regirán por el Manual Interno de Contratación de la EDU, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal con régimen contractual excepcional al Estatuto General de Contratación de la Administración.

2.5 OBJETO

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN".

2.6 CONDICIONES INICIALES

2.6.1 ALCANCE DEL OBJETO

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la coordinación y gestión de las actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo de estudios y diseños técnicos, así como la elaboración del proyecto arquitectónico a nivel de detalle constructivo, debidamente sincronizado con los diseños técnicos, la gestión de adquisición de predios requeridos y la construcción de obra de proyectos priorizados por el Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Planes Maestros para los Proyectos Urbanos Integrales PUI Centro Oriental, PUI Comuna 13, PUI Iguaná y PUI Noroccidental, atendiendo los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 de acuerdo a la Línea Estratégica 4 ECOCIUDAD, al componente 4.4 URBANISMO ECOLÓGICO y programa CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, en el que se proyecta la gestión, diseño y construcción de los diferentes proyectos de la siguiente forma:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.6.1.1. Gestión integral de adquisición predial

El alcance de este componente en el presente contrato comprende la gestión integral y coordinación de las actividades inherentes a la adquisición de predios requeridos para adelantar los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI.

PUI	PROYECTO	N° PREDIOS
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES	8
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83- TRAMO 1	18
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	20
TOTAL		**46**

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.6.1.2. Estudios y diseños Arquitectónicos y técnicos

El alcance de este componente en el presente contrato interadministrativo incluye la elaboración de ajustes a los diseños arquitectónicos, la elaboración, actualización y desarrollo de estudios y diseños técnicos, ambientales y sociales, además del seguimiento administrativo, técnico, financiero, ambiental, social y jurídico a los proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI, teniendo en cuenta las restricciones normativas, ambientales, sociales y económicas que tengan lugar. También determinando, según los estudios y diseños ya elaborados en contrataciones anteriores, cuáles deben ser ajustados o completados por las causas sustentadas por el contratista y verificadas por el contratante, la interventoría del proyecto.

PUI	PROYECTO	AREA
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES	1.804
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1	11.938,1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	1.588
TOTAL		**15.330.1**

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.6.1.3. Ejecución de obra

El alcance de este componente en el presente contrato comprende la coordinación y ejecución de las obras requeridas para los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

Los recursos destinados para la ejecución de los diseños en los Proyectos Urbanos Integrales, se deberán enfocar en la construcción de los diseños objeto de este contrato, según los proyectos y polígonos priorizados cuando se tenga disponibilidad del suelo una vez surtida la gestión predial en el territorio y los estudios y diseños aprobados en los sub-polígonos que delimite el consultor. A medida que se demuelan los predios, se deberá adelantar la priorización de uno o varios sub-polígonos para adelantar la construcción parcial, no siendo necesario esperar a tener disponible todo el espacio de trabajo del polígono priorizado para iniciar su construcción, lo cual direcciona el proyecto a implementar la metodología SCRUM.

Cabe resaltar que la Secretaría de Infraestructura Física podrá determinar nuevas zonas de intervención dentro de los proyectos priorizados o zonas aledañas con obras complementarias necesarias para el correcto funcionamiento de los proyectos.

La Empresa de Desarrollo Urbano realizará las ejecuciones los proyectos de acuerdo a las prioridades convenidas con la Secretaría de Infraestructura Física y hasta donde los recursos alcancen, los cuales se definirán una vez se tenga los diseños definitivos. El proyecto priorizado se puede ejecutar por fases debido a la disponibilidad de recursos.

La EDU podrá iniciar el proceso de contratación de las obras, con el debido soporte presupuestal, por tramos o fases, siempre y cuando cuente con la totalidad de los predios, locales o áreas necesarias para la intervención del tramo específico y con todos los permisos necesarios para ello; para lo cual el Municipio podrá hacer entrega parcial en cada tramo o fase.

Se podrán priorizar para ejecución otros proyectos que no se encuentren financiados por otro contrato interadministrativo, previa autorización de la Secretaría de Infraestructura Física, así como las modificaciones a que dé lugar.

2.6.2 PLAZO

El plazo requerido para la ejecución del contrato interadministrativo es de VEINTINUEVE **(29) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2.6.3 VALOR

El costo total estimado del contrato interadministrativo es de TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L. **($35.045.913.969)**. Discriminados de la siguiente forma:

2.6.3.1. Recursos a administrar

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L **($32.721.502.719).**

De los cuales los recursos "Adquisición de predios, indemnizaciones y arrendamiento temporal", por valor de: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA DE PESOS M/L **($3.846.279.460).**

2.6.3.2. Honorarios EDU

Honorarios sobre los recursos a invertir en costos directos e indirectos (6%): MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L. **($1.711.547.397).** ANTES DE IVA.

Honorarios sobre los recursos a invertir en "Adquisición de predios, indemnizaciones y arrendamiento temporal" (3%): CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.L. **($125.871.383)** ANTES DE IVA.

IVA sobre honorarios recursos a invertir (19%): TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L **($349.109.568)**

2.6.3.3. Gravamen de Movimiento Financiero (GMF)


Gravamen de Movimiento Financiero (4x1000): CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M.L. **($137.882.902**)

2.6.4 ACTA DE INICIO

Las partes acuerdas suscribir el acta de inicio del presente contrato interadministrativo el **04 DE AGOSTO DE 2021.**

2.6.5 CRONOGRAMA INICIAL

Se adjunta el archivo en PDF del cronograma inicial del contrato interadministrativo:



Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	0	PUI PRIORIZADOS 2021	884 días?	4/08/21	4/01/24
1	1	Acta de inicio	0 días	4/08/21	4/08/21
2	2	Personal	16 días	4/08/21	20/08/21
3	2.1	Activación a gestión humana	1 día?	4/08/21	5/08/21
4	2.2	Contratación de personal	15 días?	5/08/21	20/08/21
5	3	Proyectos	870 días?	4/08/21	21/12/23
6	3.1	Conectividad estación del cable Las Torres - Cerro Los Valores	824 días	4/08/21	6/11/23
7	3.1.1	Diseños arquitectónicos	120 días	23/08/21	21/12/21
11	3.1.2	Diseños técnicos	110 días	4/08/21	21/11/21
14	3.1.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
17	3.1.4	Ejecución de obra	508 días	16/06/22	6/11/23
30	3.2	Paseo urbano cr 83 tramo 1	853 días?	4/08/21	5/12/23
31	3.2.1	Diseños arquitectónicos	227 días?	23/10/21	6/06/22
37	3.2.2	Diseños técnicos	246 días	4/08/21	7/04/22
49	3.2.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
52	3.2.4	Ejecución de obra	561 días	22/05/22	5/12/23
65	3.3	Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2	583 días	20/08/21	26/03/23
66	3.3.1	Ejecución de obra	583 días	20/08/21	26/03/23
79	3.4	Obras complementarias Sendero de conexión Independencias II	253 días	20/08/21	30/04/22
80	3.4.1	Ejecución de obra	253 días	20/08/21	30/04/22
93	3.5	Conectividad Blanquizal fase 2 (parque barrial Blanquizal)	854 días?	20/08/21	21/12/23
94	3.5.1	Diseños arquitectónicos (con BIM)	312 días?	2/11/21	9/09/22
102	3.5.2	Diseños técnicos	355 días	20/08/21	10/08/22
122	3.5.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
125	3.5.4	Ejecución de obra	478 días	30/08/22	21/12/23
138	4	Liquidación	14 días?	21/12/23	4/01/24

2.6.6 ORIGEN DE LOS RECURSOS

2.6.6.1. Proyecto: 200032

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Comuna 13
Código BPIN: 2020050010236
Fondo: 110070121
Recursos Ordinarios 2021

2.6.6.2. Proyecto: 200034

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Centro Oriental
Código BPIN: 2020050010235
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.6.6.3. Proyecto: 200035

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Noroccidental
Código BPIN: 2020050010240
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.6.6.4. Proyecto: 200036

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Iguaná
Código BPIN: 2020050010219
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.7 MODIFICACIONES AL CONTRATO

2.7.1 MODIFICACIÓN Nº 1

El 23 de julio de 2021 se suscribe la Modificación Nº 1 al contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, en el cual se acuerda modificar las siguientes clausulas:

2.7.1.1. Primera

Modificar la cláusula octava: garantías, del contrato interadministrativo No. 4600090649 de 2021, exclusivamente en lo que respecta a la garantía de cumplimiento, que quedará así:

CUMPLIMIENTO: Será del veinte (20%) del valor de los honorarios, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más, en todo caso, no podrá ser inferior al término de liquidación del contrato.

2.7.1.2. Segunda

La presente MODIFICACIÓN queda sometida a las demás cláusulas establecidas en el Contrato Interadministrativo No. Municipio 4600090649 de 2021 De 2021.

2.7.2 MODIFICACIÓN Nº 2

El 12 de mayo de 2022 se suscribe la Modificación Nº 2 al contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, en el cual se acuerda lo siguiente:

2.7.2.1. Primero: Valor

Adicionar el valor del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($2.944.057.451) conforme a los CDP N°4000109144 y N°4000109145 del 11/03/2022 y de conformidad con lo expuesto en las consideraciones y en el escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

2.7.2.2. Segundo: Modificación el alcance

MODIFICAR el alcance del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, el nuevo texto quedara así:

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la coordinación y gestión de las actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo de estudios y diseños técnicos, así como la elaboración del proyecto arquitectónico a nivel de detalle constructivo, debidamente sincronizado con los diseños técnicos, la gestión de adquisición de predios requeridos y la construcción de obra de proyectos priorizados por el Municipio de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Planes Maestros para los Proyectos Urbanos Integrales PUI Centro Oriental, PUI Comuna 13, PUI Iguaná y PUI Noroccidental, atendiendo los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 de acuerdo a la Línea Estratégica 4 ECOCIUDAD, al componente 4.4 URBANISMO ECOLÓGICO y programa CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, en el que se proyecta la gestión, diseño y construcción de los diferentes proyectos de la siguiente forma:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 • PASEO URBANO CARRERA 84
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.7.2.3. Tercero: Garantías

EL CONTRATISTA, deberá ampliar las garantías del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

2.7.2.4. Cuarto: Imputación de Gastos

Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SOLICITUD DE PEDIDO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PEP	VALOR TOTAL
110070122	74100000	2320202005	4000109144	50092602	4800013712	200032	$1.379.481.582
110070122	74100000	2320202008	4000109144	50092602	4800013712	200032	$120.518.418
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$725.769.619
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$377.647.574
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$106.000.000
110070122	74100000	2320202008	4000109145	50092602	4800013712	200035	$39.224.700
110070122	74100000	2320202008	4000109145	50092602	4800013712	200035	$195.415.558
							$2.944.057.451

2.7.2.5. QUINTO:

En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021.

2.7.3 MODIFICACIÓN Nº 3

El 12 de septiembre de 2022 se suscribe la Modificación Nº 3 al contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, en el cual se acuerda lo siguiente:

2.7.3.1. Primero: Modificación el alcance

MODIFICAR el alcance del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, de conformidad con lo expuesto en el numeral “1.1 Modificación del Alcance” del escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

Se excluye del alcance del contrato, en todos sus componentes, el proyecto **CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL.**

Se incluye del alcance del contrato los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física:

- **PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA:** Ajuste de diseños arquitectónicos; Estudios y diseños técnicos; Aprobaciones, licencias y

permisos; modelo BIM; adquisición predial; elaboración de presupuesto; contratación; ejecución de obra.

- **CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2:** Ajuste de Diseños Arquitectónicos; Calibración de Estudios y Diseños Técnicos; aprobaciones, licencias y permisos; modelo BIM; elaboración de presupuesto; contratación; ejecución de obra.

- **PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO:** Elaboración de Diseños Arquitectónicos; Estudios y Diseños Técnicos; aprobaciones, licencias y permisos; modelo BIM; adquisición predial; elaboración de presupuesto; contratación; ejecución de obra.

- **ECOPARQUE MASAVIELLE:** Diseños Arquitectónicos; Estudios y Diseños Técnicos; aprobaciones, licencias y permisos; modelo BIM; elaboración de presupuesto.

2.7.3.2. Segundo: Redistribución de recursos

Redistribuir los recursos por valor de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ML. ($ 6.254.953.318), de conformidad con lo expuesto en el numeral “1.2 Redistribución de recursos N°1” del escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

2.7.3.3. Tercero: Valor

Adicionar el valor del Contrato Interadministrativo No. 4600090649 de 2021, por valor de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($3.199.075.199) de conformidad con lo expuesto en el numeral “2. Adición de recursos” del escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

2.7.3.4. Cuarto: Garantías

EL CONTRATISTA, deberá ampliar las garantías del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

2.7.3.5. Quinto: Imputación de Gastos

Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE	SOLICITUD DE PEDIDO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PEP	VALOR TOTAL

			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
110000221	74100000	2320202005	4000110581	50093497	4800013988	200034	305.457.898
110000221	74100000	2320202008	4000110581	50093497	4800013988	200034	457.366.782
110000221	74100000	2320103001	4000110581	50093497	4800013988	200034	131.062.080
110000221	74100000	2320202005	4000110581	50093497	4800013988	200036	1.907.767.056
110000221	74100000	2320202008	4000110581	50093497	4800013988	200036	111.032.532
110000221	74100000	2320202008	4000110581	50093497	4800013988	200036	143.188.851
110000221	74100000	2320103001	4000110581	50093497	4800013988	200036	143.200.000

2.7.3.6. Sexto:

En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021.

2.7.3.7. Séptimo:

Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Aceptación del contratista, d) Justificación, e) Certificados de disponibilidad, f) registro presupuestal.

2.7.4 MODIFICACIÓN Nº 4

El 13 de febrero de 2023 se suscribe la Modificación Nº 4 al contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, en el cual se acuerda lo siguiente:

2.7.4.1. Primero: Valor

ADICIONAR el valor del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600090649 DE 2021, en la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.L. ($2.494.605.328) conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP N°4000112852 del 31/01/2023, el Registro Presupuestal RP N°4800014326 y en el escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

2.7.4.2. Segundo: Movimientos

MOVIMIENTOS de cantidades al interior del Componente de Personal por valor de CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M.L. ($103.867.142):

Cabe aclarar, que estos movimientos de cantidades al interior del Componente de Personal no modifican el valor total del componente, cuyo valor actual que asciende a CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS

MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS M.L ($4.342.526.076) como se relacionan a continuación.

CONDICIONES INICIALES		CONDICIONES TOTALES LUEGO DE MODIFICACIÓN N°3			MODIFICACIÓN N° 4: ADICIÓN N°3			CONDICIONES TOTALES LUEGO DE MODIFICACIÓN N°4		
Función en el proyecto	Título (Formación)	Dedic (mes)	Cant	Vr. Total	Ded (mes)	Cant	Vr. Total	Ded (mes)	Cant	Vr. Total
Equipo Administrativo y Jurídico	Abogado	29	1	$ 162.718.623	-4	1	-$26.815.432	25	1	$135.903.191
Equipo de Diseño (Diseños Arquitectónicos)	Arquitecto BIM	0	0	$ -	3	1	$20.111.574	3	1	$20.111.574
	Arquitecto Diseño	8	1	$ 47.410.592	4	1	$26.815.432	12	1	$74.226.024
	Arquitecto Supervisión de Obra	26	1	$ 149.669.706	-3	1	-$20.111.574	23	1	$129.558.132
Equipo de Gestión Predial	Profesional Social	20	1	$ 113.481.088	3	1	$20.111.574	23	1	$133.592.662
	Ingeniero Civil	19	1	$ 126.459.203	3	1	$23.646.501	22	1	$150.105.704
	Profesional revisor Catastro Municipal	10	1	$ 56.109.870	-10	1	-$56.109.870	0	0	$ -
	Editor GDB - Argis	13	1	$ 56.362.595	0	1	-$830.266	13	1	$55.532.329
	Auxiliar administrativo	11	1	$ 30.764.459	3	1	$10.024.515	14	1	$40.788.974
	Tramitador	16	1	$ 42.284.784	1	1	$3.157.546	17	1	$45.442.330
SUB TOTAL COMPONENTE DE PERSONAL				$ 4.342.526.076			$ -			$4.342.526.076

2.7.4.3. Tercero: Vigencias y modificaciones

Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación al contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado mediante el presente documento.

2.7.4.4. Cuarto: Garantías

EL CONTRATISTA o ASOCIADO, deberá adicionar/ampliar/modificar las garantías del contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

2.7.4.5. Quinto: Publicación

La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

2.7.4.6. Sexto:

Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Aceptación del contratista o asociado, d) Justificación, e) Acta de Comité Interno de Planeación según consta en el Acta N°08 del 10 de febrero de 2023.

2.8 CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NIT 890.905.211-1		
SUPERVISOR:	JUAN FERNANDO RIVERA GARCÉS		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU NIT 800.223.337-6		
DEPENENCIA EDU:	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 DE JULIO DE 2021		
ACTA DE INICIO:	04 DE AGOSTO DE 2021		
CONDICIONES INICIALES			
PLAZO INICIAL	29 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 DE ENERO DE 2024		
VALOR INICIAL	$35.045.913.969		
VALOR A ADMINISTAR:	$32.721.502.719	**HON, IVA Y GMF**	$2.324.411.250
MODIFICACIONES			
PLAZO AMPLIACION Nº 1	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		
VALOR ADICION Nº 1	$2.944.057.451		
VALOR A ADMINISTAR:	$2.736.912.580	**HON, IVA Y GMF**	$207.144.871
VALOR ADICION Nº 2	$3.199.075.199		
VALOR A ADMINISTAR:	$2.899.941.029	**HON, IVA Y GMF**	$299.134.170
VALOR ADICION Nº 3	$2.494.605.328		
VALOR A ADMINISTAR:	$2.319.084.060	**HON, IVA Y GMF**	$175.521.268
CONDICIONES TOTALES ACTUALES			
PLAZO TOTAL	29 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 DE ENERO DE 2024		
VALOR TOTAL	$43.683.651.947		
VALOR A ADMINISTAR:	$40.677.440.387	**HON, IVA Y GMF**	$3.006.211.560
% EJECUCIÓN FINANCIERA	**37,19 %**		
% EJECUCIÓN FÌSICA	**63,1 %**		

Tabla Nº 1 – Cuadro resumen Contrato Interadministrativo Nº4600090649 de 2021

3. PROYECTOS URBANOS INTEGRALES / PROYECTOS PRIORIZADOS

3.1 PUI COMUNA 13

Proyecto Urbano Integral Comuna 13, parte de la consolidación de un eje estructurante artificial, el cual es el metro cable nuevo occidente o línea J del Metro de Medellín, como parte de una estrategia de acercamiento y accesibilidad de las estaciones del sistema de transporte público a las comunidades cercanas, así mismo buscando mejorar las condiciones físicas y sociales de estos territorios, con presencia institucional y participación ciudadana para la formulación de proyectos que aporten al desarrollo global de la comuna 13.

En el desarrollo del diagnóstico y formulación del PUI Comuna 13, se identifican otros sectores de la comuna, por fuera del eje estructurante inicial, que requieren atención inmediata, luego de episodios de violencia extrema sobre sectores con unas condiciones sociales, culturales y físicas muy desfavorables, por su bajos indicadores de calidad de vida en términos económicos, físicos, de seguridad, de educación, entre otros, así como pocos espacios de calidad para el encuentro ciudadano y para el desarrollo de sus actividades cotidianas, como el deporte, la recreación, la cultura, etc. Por lo cual se propone ampliar el polígono de análisis territorial del PUI, para formular proyectos que impacten de manera positiva sobre estos territorios.



El Proyecto Urbano Integral Comuna 13, se plantea como herramienta para articular y tejer el territorio a partir de proyectos urbanos de carácter barrial, como senderos y puentes peatonales, conectividades y viaductos vehiculares, paseos urbanos, centralidades barriales, equipamientos comunitarios, entre otros.

Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 450 Ha.
Población beneficiada: 140.000 habitantes aproximadamente


3.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

El Proyecto se encuentra localizado en la Comuna 13 San Javier, en la parte alta del Barrio Las Independencias 3, desde la calle 36C #112B 35 hasta la calle 36C 113. Este sector se caracteriza por presentar condiciones de vida precarias, debido a que su conformación urbana es derivada de procesos de invasión o asentamiento informales desarrollados a lo largo de los últimos 35 años; dicho proceso ha generado un tipo de ocupación del suelo en forma orgánica, desordenada, e informal sobre una topografía con altas pendientes y sin ningún tipo de planificación que posibilitara la aparición de condiciones mínimas para los procesos de urbanización, así como la existencia de una regulación predial, la disponibilidad de infraestructuras de movilidad vehicular, peatonal o espacio público, ubicándolo como uno de los barrios con menor índice de desarrollo humano de la ciudad.

Este territorio se constituye en un entorno barrial que, por las condiciones de informalidad, no posee infraestructuras de movilidad vehicular y las áreas peatonales existentes ofrecen mínimas condiciones físicas y técnicas para su utilización. Estas condiciones son el resultado de la morfología urbana que presenta la zona, la cual ha generado la aparición de un sin número de senderos peatonales para la conectividad barrial totalmente fragmentados en su continuidad, los cuales, condicionados por la topografía del lugar, solo se unen por interminables secuencias de escaleras y senderos muy angostos.

La propuesta busca re-cualificar la sección publica existente haciendo un mejoramiento de las áreas peatonales mediante el ensanche de la sección actual del viaducto, la cual hoy en día cuenta con una sección aproximada de 1m y la sección propuesta es ampliarla a 4,5 m, con lo cual se lograría mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad de los habitantes del sector, el mejoramiento de accesos a predios y la generación de espacios públicos.

La idea primordial para este proyecto es generar un sendero o conexión peatonal para darle continuidad a lo largo del sector Independencias 1, 2 y 3, a modo de paseo urbano, que integre física y socialmente estos sectores, mejorando las condiciones de movilidad y espacio público de los habitantes del sector, aprovechando el potencial paisajístico de la zona y propiciando la aparición de una secuencia de parques cuya localización obedece a una estrategia determinada por la relación con la topografía y por la ubicación urbana, el cual se complementará con un mobiliario urbano que permita la posibilidad de configurar nuevos espacios de encuentro y esparcimiento y el adecuado tratamiento de taludes (bajos viaducto) y generación de zonas verdes.



El proyecto se comporta como articulador urbano, pues se ubica en la zona que topográficamente ofrece la mejor opción para vincularse con los tramos ya ejecutados del Viaducto Media Ladera, espacio público que mejorará la movilidad peatonal en un entorno de altas pendientes.

También estará dotado de Espacios públicos complementarios, los cuales son pequeños parques o plazoletas que acompañan el recorrido del viaducto. Estos se emplazarán en las áreas libres existentes y en aquellas zonas libres dejadas por el proceso de adquisición de predios necesarios para la implementación técnica del proyecto, generando sitios adecuados para el encuentro ciudadano, la convivencia y la recreación. La intervención incluye la instalación de módulos de venteros en las áreas de plazoleta y/o estancias.

El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 1.540 m2
Espacio público construido: 1.051 m2
Longitud: 102 ml

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se ejecutó mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Reasentamientos: Se encuentra en ejecución mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: No se requieren
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

El proyecto Obras Complementarias de Sendero de conexión Independencias 2 se encuentra ubicado en la Comuna 13, Barrio Independencias 2, sobre la carrera 112, desde la calle 36C, hasta el Viaducto Media Ladera Tramos 2 y 3 donde se presentan asentamientos con condiciones de vida particulares que lo posicionan como uno de los barrios con menor índice de desarrollo en el Municipio de Medellín, esto debido a su conformación urbana derivada de procesos de invasión a lo largo de los últimos 30 años; proceso que ha consolidado un tipo de apropiación del suelo cuya forma urbana orgánica y desordenada sobre una topografía de alta pendiente y con atributos urbanísticos limitados en cuanto a la movilidad vehicular, movilidad peatonal, espacio público, entre otros.

Por esta razón, se establece como componente básico del proyecto Sendero de Conexión Independencias 2 la generación de un sistema de movilidad acompañado por una intervención en espacio público que articule la parte alta del sector de Las Independencias con otros sectores de la comuna y mejore las condiciones de accesibilidad y recorrido de los habitantes del sector.

El proyecto hace parte de una intervención integral de movilidad y espacio público formulada para el barrio Las Independencias, conformada por los Reversaderos (vías de acceso al barrio), senderos peatonales escalonados y el Viaducto Media Ladera. Dichas intervenciones están pensadas para mejorar la movilidad y accesibilidad al barrio en cada uno de sus sectores, Las Independencias 1, 2 y 3, hasta el barrio Nuevos Conquistadores.

Para el proyecto Sendero de conexión Independencias 2, a través del contrato interadministrativo N° 4600078588 de 2018, se ejecutaron todas las obras de mitigación de riesgo y estabilización del terreno, así como de las viviendas próximas al polígono de intervención, por medio de un sistema estructural complejo basado en pilas con diámetros aproximados de 1 metro, a profundidades promedio de 15 metros, amarrados en la parte superior por medio de vigas cabezal, complementado con muros de contención; también se ejecutaron todas las redes hidrosanitarias del proyecto.


Sin embargo, el proyecto Sendero de Conexión Independencias 2, requiere de varias obras complementarias para garantizar su articulación a cada uno de los senderos transversales existentes, dada la conformación morfológica irregular del barrio; en pro de conformar una red peatonal continua en sentido transversal y

longitudinal, que permita a los habitantes mejorar sus condiciones de movilidad y accesibilidad desde los Reversaderos hasta el viaducto en la parte media de la ladera.



Senderos transversales existentes que requieren articulación con el proyecto Sendero de Conexión Independencias 2


Para conformar esta red peatonal, es necesario conectar desde el sendero principal del proyecto, una serie de senderos secundarios a través de escaleras, rampas, andenes y obras de urbanismo complementarias como muros, pasamanos, jardineras, bordillos, cunetas, entre otros; para garantizar la integralidad del proyecto y la articulación con el entorno inmediato.



Planta del proyecto con empalmes de senderos existentes.

Asimismo, se requiere ejecutar algunas obras de protección a las viviendas tales como muros de cerramientos para las fundaciones dada las condiciones en ladera, obras de estabilización de taludes mediante trinchos debido a los cambios en la topografía inicial y obras de estabilización de andenes existentes.






Muros de cerramiento para protección de viviendas existentes

Resulta necesario adecuar todos los accesos a predios incluyendo aquellas construcciones nuevas que no existían durante la etapa de diseño del proyecto, en aras de realizar el respectivo empalme con las preexistencias y garantizar la accesibilidad del mismo. Para esto se debe reconstruir algunas escaleras a primeros y segundos pisos, andenes, y losas para adecuarse a los nuevos niveles del proyecto.





Para garantizar la conexión y accesibilidad desde la parte baja hasta la parte media de la ladera, es necesario realizar algunas obras complementarias a fin de empalmar el proyecto de Sendero de Conexión Independencias 2 con el Reversadero 2 (vía de acceso al sector Independencias 2). Para esto, se requiere hacer algunas adecuaciones en los espacios públicos como escaleras, andenes y rampas que permitan tener una movilidad continua, segura y confortable desde la

vía (carrera 112 36C) hasta el inicio de las escaleras principales del proyecto (carrera 112 34DD).

Las actividades por desarrollar en este polígono de empalme del Sendero de Conexión Independencias 2 con el proyecto Reversadero 2 son las siguientes:

Adecuación y reconstrucción de espacios y elementos afectados (escaleras, rampas, plazoletas, jardineras, pasamos, etc.) por la accesibilidad a la obra Sendero de Conexión Independencias 2, para lo cual es necesario ejecutar las actividades relacionadas a continuación:

- ✓ Adecuación y mejoramiento de plazoletas afectadas
- ✓ Reconstrucción y adecuación de escaleras afectadas
- ✓ Reconstrucción y adecuación de rampas afectadas
- ✓ Instalación de pasamanos
- ✓ Reconstrucción y adecuación de jardineras y zonas verdes
- ✓ Reconstrucción y adecuación de obras de desagüe (Cárcamos) afectados






Obras complementarias para empalme con Reversadero Independencias 2

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se ejecutó mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Reasentamientos: Se encuentra en ejecución mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: No se requieren
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.2 PUI NOROCCIDENTAL

El Proyecto Urbano Integral Noroccidental, en las comunas 5 y 6, pretende mejorar las condiciones de movilidad peatonal y vehicular de la zona, mediante andenes y senderos que permitan la conectividad barrial, mejorando a su vez las condiciones ambientales y paisajísticas del sector, y generando zonas de estancia y apropiación del espacio público.



Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 993 Ha.
Población beneficiada: 348.000 habitantes aproximadamente

3.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1


Emplazado entre las carreras 83 y 85 desde la estación El Progreso del Metrocable Picacho en la calle 104DA hasta la calle 107 en la comuna 6 – Doce de Octubre, se trata de un proyecto ambicioso con potencial paisajístico que hace parte del Plan Maestro para la comuna y su objetivo es consolidar y recuperar la carrera 83 como

corredor estructurante de movilidad, servicios y espacio público, así como articular con el desarrollo de la línea del Metrocable Picacho.

El proyecto en términos de movilidad propende por la regularización del trazado vial y mejorar la señalización vial, propiciando el tránsito seguro y eficiente de los vehículos, de igual forma, mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad a la Estación del Cable El Progreso y propiciar la generación de paraderos consolidados.

Se busca recuperar el espacio público invadido por privados el cual es usado para vivienda y parqueo de vehículos; además de generar espacio público con carácter deportivo y ambiental. Igualmente se requiere consolidar el espacio público de algunas zonas verdes como un espacio efectivo para juegos infantiles y estancias pasivas.

El proyecto plantea consolidar la conexión entre el cerro el Picacho y la centralidad del 12 de octubre, los cuales presentan enlaces con parques y áreas verdes existentes que, a través de las siembras, potenciarán y consolidarán la red de conectividad ecológica en la zona.



El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 11.938,1 m2
Espacio público construido: 3.420,69 m2
Longitud: 640 m
Vía mejorada: 0,64 km

Los objetivos principales son:

- ✓ Consolidar un paseo seguro, accesible, confortable y generar nuevos espacios públicos recreativos y de contemplación articulados a la centralidad El progreso y la estación El Progreso.
- ✓ Consolidar la estructura ecológica del corredor con nuevas siembras y áreas verdes.

- ✓ Mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad hacia estación del cable El Progreso.
- ✓ Recuperar las zonas de retiro de quebrada.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Reasentamientos: Se hará seguimiento en conjunto con la Secretaría de Suministros y Servicios e ISVIMED, sin embargo, los recursos y su ejecución se adelantarán en otro contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Fueron desarrollados en el contrato N° 4600071128 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Fueron desarrollados en el contrato N° 4600071128 de 2017, sin embargo, se requieren otros estudios y diseños que no fueron contemplados en el anterior contrato y se deben realizar en el alcance del presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84


Localizado en el barrio El Progreso N°2 de la comuna 06 de Medellín - Doce de Octubre, sobre la Carrera 84 y Carrera 84A, desde la calle 102B hasta la calle 104DD. El proyecto tiene un área aproximada de intervención de 4.922 m² y una longitud de 438 ml.

Su objetivo es hacer un mejoramiento integral de la Carrera 84 mediante la regularización de la calzada cumpliendo con la sección definida por el POT, la construcción y mejoramiento de los andenes garantizando la continuidad de las superficies e incorporando todos los elementos de seguridad y accesibilidad definidos en el Manual de Espacio Público vigente, la generación y adecuación de zonas verdes y el mejoramiento de los accesos a predios integrándolos de manera adecuada al proyecto.

Asimismo, el proyecto busca articular y darle continuidad al Paseo Urbano carrera 83 tramo 1 y 2 conectándolo con la estación del cable El Progreso en la parte superior; de esta forma, con la intervención de la carrera 84 se garantizará un acceso seguro y confortable a la estación desde el barrio El Progreso (urbanismo de aproximación).

El mismo en términos de movilidad busca hacer una regularización del trazado vial y mejorar la señalización vial propiciando el tránsito seguro y eficiente de los vehículos, así como mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad a la estación El Progreso y a la carrera 83, y adecuando andenes continuos y cruces peatonales seguros. Desde el componente de espacio público, se busca recuperar el mismo, que ha sido ocupado entre otras con actividades comerciales y estacionamiento de vehículos con la generación de zonas de estancia; además se busca recuperar las zonas verdes del sector con la incorporación de nuevas

siembras que ayuden a potenciar y consolidar la red de conectividad ecológica en la zona.




El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Diseño arquitectónico: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: No se va a desarrollar para este proyecto.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.3 PUI CENTRO ORIENTAL

El proyecto Urbano Integral Centro Oriental sobre la estructura de la Quebrada Santa Elena y su concepción como Parque Urbano adopta de manera transversal 5 áreas de intervención a modo de centralidades dispuestas de manera transversal. Esta combinación entre estructura y transversalidades extensibles hacia las comunas 8 y 9 genera una red, un tejido que validará nuevos proyectos, es decir, cada proyecto que se incorpore a la zona deberá garantizar o proponer la cohesión a esta red de intervención propuesta como requisito o validación para su ejecución independiente de su escala: vecinal, Barrial, Zonal o Metropolitana.




Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 1.203 Ha
Población beneficiada: 277.000 habitantes aproximadamente.

3.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

El Proyecto de Conectividad Cerro de los Valores Estación las Torres del Metrocable, ubicado en el PUI Centro Oriental, en la comuna 08 de Medellín, sobre la Calle 53, con la Carrera 11, pretende mejorar la movilidad del sector mediante la adecuación de la vía existente a través de una intervención que articule de manera segura la relación funcional entre los vehículos motorizados, el peatón y el contexto urbano.

Igualmente, se busca consolidar un eje de conectividad entre la calle 53 con carrera 11 hasta la calle 54 a través de una vía de tráfico calmado donde el peatón pueda compartir espacios de manera segura con modos motorizados y no motorizados, generar un eje de movilidad entre la estación las torres del Metrocable y los equipamientos del lugar centralidad estancias, mejorar las condiciones físicas de los espacios públicos a través de una vía multifuncional.

El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área del polígono de intervención: 1.804m2
Área de espacio público: 1.072 m2
Longitud: 208 ml
Vía mejorada: 0.16 km



Los objetivos principales son:

- ✓ Generar una conectividad entre la estación del cable Las Torres, el cerro Los Valores y la centralidad Las Estancias.
- ✓ Consolidar una conectividad segura, accesible y confortable y generar nuevos espacios públicos recreativos.
- ✓ Conformación de un corredor verde asociado al cerro Los Valores.


El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Reasentamientos: Se hará seguimiento en conjunto con la Secretaría de Suministros y Servicios e ISVIMED, sin embargo, los recursos y su ejecución se adelantarán en otro contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: No se requieren, se ejecutaron en el contrato interadministrativo 4600070625 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato interadministrativo 4600070625 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

La Secretaría de Infraestructura Física ha enmarcado para su inclusión dentro del alcance del proyecto “Sendero de conexión Cable Las Torres - Cerro Los valores”,

el tramo de 80m de conexión complementaria a la Estación las Torres del Cable de la Sierra en la comuna 8; adecuación del espacio público que contemplara la adquisición de las mejoras ubicadas en costado sur de los 35m iniciales del proyecto y el mejoramiento del sendero existente en toda su longitud; intervención priorizada en el marco del Plan Maestro del PUI Centroriental.

A través de la inclusión de un tramo de andenes de 80 metros lineales, con el fin de mejorar la conexión peatonal hasta la estación del metro cable las Torres, con lo cual se tiene un área de intervención de 356.17 m2




3.4 PUI IGUANÁ

El Proyecto Urbano Integral de la Iguaná, tiene como punto de partida plantear una estructura urbana, que posibilite la articulación territorial de ésta zona y la consolidación ambiental, paisajística y urbana de la Quebrada La Iguaná como el eje estructurante natural más importante del sector. Este plan maestro parte de la construcción colectiva de las instituciones públicas y de la participación ciudadana, como un instrumento de planificación urbana en un entorno informal que busca articular y tejer el territorio fragmentado por sus mismas condiciones geográficas, por su topografía irregular y por la cuenca de la quebrada la Iguaná; que además de esto debe contemplar la inserción de un proyecto vial de carácter nacional comúnmente llamada 4.1 KM, y afrontar los impactos que ha generado esta conexión vial, donde sin duda ha modificado las condiciones y características físicas, así como las dinámicas sociales, culturales y económicas de los Barrios Olaya Herrera, Santa Margarita, Pesebre, Fuente Clara,

Blanquizal y parte de Robledo, sin dejar a un lado sectores pertenecientes al Corregimiento de San Cristóbal, zona que de cierta manera se ve impactada por las intervenciones que desde el Proyecto Urbano Integral.

Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 198 Ha.
Población beneficiada: 316.000 habitantes aproximadamente



3.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

El Parque Barrial Blanquizal se ubica sobre la Carrera 93A entre la Calles 58D y la quebrada la Iguaná. El proyecto impacta directamente en una población estimada de 12.000 habitantes.

La centralidad Blanquizal, se convierte en referente y nodo de encuentro en el sector, pues se desarrollan gran cantidad de dinámicas sociales, producto de su ubicación, la cual conecta y relaciona espacialmente los barrios a su alrededor.

Lo que se pretende con el proyecto es generar un espacio público de calidad, como articulador urbano de diferentes escenarios físicos, en el cual confluyen diversas actividades sociales ya que a su alrededor se agrupan equipamientos y usos como lo son edificios de culto, instituciones educativas, jardines infantiles, centros comunitarios, entre otros. Por lo tanto, se proponen espacios abiertos y puntos de

encuentro ciudadano a través de una gran plazoleta dotada de elementos urbanos del espacio público.

Con esta intervención, se pretende consolidar una centralidad barrial mejorando las condiciones actuales de espacio Público existente a través de la generación de andenes, plazoleta de encuentro o zonas de estancias y mejorando las condiciones ambientales de la quebrada y del barrio en general.




El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 1.588 m2
Espacio público construido: 1.588 m2

Los objetivos principales son:

- ✓ Consolidación de un parque de escala barrial y un espacio de encuentro para el barrio Blanquizal.
- ✓ Recuperación de la zona de retiro de la quebrada La Iguaná, a través del reasentamiento de predios, la liberación de la zona de retiro y reforestación.
- ✓ Consolidación de la red de conectividad ecológica de la quebrada como eje estructurante de ciudad.
- ✓ Mitigación del riesgo de amenaza alta por movimiento en masa e inundación en las zonas de retiro de quebrada y recuperación de estas zonas que se encuentran actualmente ocupadas y están catalogadas como suelo de protección.

la Secretaria de Infraestructura Física determinó la no viabilidad y continuidad del proyecto, informándolo el 22 de noviembre de 2021 en el comité de seguimiento del componente predial del Contrato Interadministrativo, así mismo, solicita a la EDU la suspensión temporal de todas las actividades que se vienen desarrollando para el proyecto.

3.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA



El Parque Deportivo Fuente Clara se encuentra ubicado en el barrio Fuente Clara comuna 7, sobre la calle 62B. El proyecto tiene un área de intervención de 6.818,83 m².


El objetivo es hacer un mejoramiento del parque existente conservando su uso deportivo y recreativo, con el fin de consolidar un espacio público de calidad para la comunidad. Entre las intervenciones que se proponen para este espacio se encuentran: adecuación y regularización de los senderos existentes incorporando los elementos de seguridad y accesibilidad definidos por el MEP, adecuación de la cancha mejorando su dotación deportiva, demarcación, cerramiento y graderías existentes; adecuación de una zona de juegos infantiles con la incorporación de nuevo mobiliario urbano, mejoramiento y ampliación del gimnasio existente, y construcción de una rampa de acceso para discapacitados desde la calle 62B hasta la cancha.

Asimismo, desde el componente ambiental se espera que con el proyecto se realicen algunas obras de paisajismo y siembra de nuevas espacies arbóreas, especialmente en las áreas de retiro del caño Fuente Clara, con el fin de mejorar las condiciones paisajísticas y ambientales del sector. La intervención del parque incluye además la construcción de un tramo de la Conectividad Fuente Clara fase 2, con el fin de garantizar la accesibilidad al parque desde la calle 62B, conectando así el espacio público con la I.E. Camilo Mora y con el barrio.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato N° 4600071125 de 2017, sin embargo, requiere de ajustes puntuales de acuerdo a la necesidad del cliente.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2



La conectividad Fuente Clara Tramo 2 se encuentra ubicado en el barrio Fuente Clara comuna 7, sobre la calle 62B. El proyecto hace parte de la Conectividad vial que atraviesa el Barrio Fuente Clara (Con una longitud completa de 990 metros lineales) y une la antigua vía al mar con la nueva conexión vial 4.1 KM. La conectividad Fuente Clara Tramo 2, se encuentra localizado sobre esta vía, con nomenclatura Calle 62Bm inicia en la abscisa 190, con un alcance de 180 metros lineales, hasta la abscisa 370.

El proyecto conectividad fuente clara fase 2, tiene como objetivo hacer un mejoramiento de la vía existente calle 62 para garantizar la movilidad y accesibilidad desde la IE. Camilo Mora hasta el parque Fuente Clara. El proyecto incluye la ampliación y regularización de la calzada con una sección continua de 5.00m, la construcción de andenes, franjas de seguridad y cruces peatonales que garanticen una movilidad peatonal segura, confortable y accesible. Y la adecuación de los accesos de las viviendas existentes con el fin de garantizar la adecuada articulación con la vía.

La fase 2 de la conectividad que tiene una longitud de 180 ml aproximadamente, es la continuación de la fase 1 de 190 ml ejecutada en 2019, la cual busca mejorar la

movilidad peatonal y vehicular al interior del barrio Fuente clara, conectando la antigua vía al mar con la vía 4.1 km.

Longitud Vía: 180 ML
Área vía: 976 m2
Área andenes, y escaleras: 512,2 m2
Área total: 1.488,2 m2

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato N° 4600071125 de 2017, sin embargo, requiere de ajustes puntuales de acuerdo a la necesidad del cliente.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato N° 4600071125 de 2017, sin embargo, se realizarán actualizaciones con el fin de optimizar recursos en obra.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO



El Paseo Urbano calle 65 está ubicado en el barrio Robledo comuna 7, entre el parque de Robledo y la intersección con la antigua vía al mar. El proyecto tiene un área de intervención de 5.003,47m² y una longitud de 320 ml.
DESCRIPCIÓN:

El objetivo es consolidar y recuperar la calle 65 como un corredor estructurante de movilidad, servicios y espacio público del sector; así como mejorar la articulación peatonal hacia el parque de Robledo.

El proyecto, en términos de movilidad busca hacer una regularización del trazado vial cumpliendo con la sección normativa definida en el POT, propiciando el tránsito seguro y eficiente de los vehículos; así como mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad hacia el parque de Robledo, y adecuando andenes continuos y cruces peatonales seguros, que cumplan con los elementos de seguridad y accesibilidad definidos por el MEP. Desde el componente de espacio público, se busca recuperar el espacio invadido por actividades comerciales y de parqueo de vehículos en los andenes; además con el proyecto se pretende

recuperar las zonas verdes del sector con la incorporación de nuevas jardineras y siembras.

El proyecto tiene además un componente patrimonial dado que parte del polígono se encuentra catalogado como Bienes de valor patrimonial LICBIC en la categoría urbanística. Asimismo, la primer manzana entorno al Parque Robledo costado sur, hace parte de un polígono de tratamiento de conservación urbanística (Z2_C3_15) determinado por las zonas de influencia de los Bienes de Interés Cultural Nacional (BIC-N); en este caso corresponde al Templo de Nuestra Sra. de los Dolores, declarado en el grupo arquitectónico patrimonial mediante Resolución Nacional 1791 del 2000. De acuerdo con lo anterior, el proyecto deberá presentarse ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), con el fin de revisar y viabilizar la propuesta urbanística del mismo.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.4.5 ECOPARQUE MASAVIELLE



El Ecoparque Masavielle está ubicado en el barrio Masavielle comuna 7, entre la vía 4.1 km y las calles 62 y 61E, que son las vías de acceso al barrio. El proyecto que tiene un área de intervención de 8.352,27m².

El proyecto pretende generar un espacio público de calidad para la recreación pasiva y de vocación ambiental, que mitigue el déficit de este tipo de espacios en el barrio. El proyecto deberá contemplar la accesibilidad al ecoparque desde las vías de ingreso a Masavielle, considerando la topografía en ladera en algunos puntos del polígono, mediante la construcción de senderos en rampa y escalonados, seguros, confortables y accesibles desde los lineamientos del MEP. Asimismo, se pretende generar nuevos espacios de estancia para la recreación pasiva como miradores, zonas infantiles y plazoletas con mobiliario urbano, que propicien la integración vecinal de los habitantes del sector.

Desde el componente ambiental, se propone consolidar la vocación de "ecoparque" mediante la construcción de obras de paisajismo, conservando los árboles existentes y la siembra de nuevas espacies, con el fin de mejorar y potenciar las cualidades paisajísticas y ambientales del lugar. Se busca, además, la recuperación de las zonas verdes existentes, con el fin de aprovecharlas e integrarlas como espacios para la recreación pasiva y el ocio.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Diseño arquitectónico: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.

4. INFORME DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

4.1 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

4.1.1 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO

Se programa y desarrollan los comités de seguimiento interdisciplinario con el equipo que hace parte del contrato interadministrativo, los cuales se llevan a cabo quincenalmente los lunes.

Allí se revisa el estado y avance de cada componente para cada proyecto, se expone grupalmente cada tema, con el fin de articular y apoyar desde todas las perspectivas las posibles soluciones, se revisan y proponen compromisos con el fin de cumplir con las actividades y tiempos definidos en el cronograma de trabajo.

Se identifican alertas o actividades de pronto desarrollo, con el fin de accionar y gestionar su cumplimento, y no presentar retrasos que pueden tener consecuencia con otras actividades que dependen de estas.

Se revisan y actualizan los porcentajes de avance (programado versus ejecutado) de cada una de las actividades que hacen parte del alcance contractual, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo, para lo cual se analiza cada proyecto y las actividades de cada uno de sus componentes.

En esta reunión, la coordinación articula con el personal responsable de cada componente, la participación y cumplimiento de cada una de las actividades que hacen parte de las obligaciones contractuales, con cada una de las subgerencias al interior de la entidad, en función de generar una comunicación fluida y asertiva, que genere resultandos en el cumplimiento de las metas.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Abril 17 de 2023
- Abril 28 de 2023

4.1.2 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL

Se programa y desarrollan los comités de seguimiento de la gestión predial, con el equipo que hace parte de dicho componente dentro del contrato interadministrativo, allí también asiste la dirección de gestión predial.

Allí se revisa el estado y avance de cada actividad en los aspectos técnicos, jurídicos y sociales de la gestión predial para cada proyecto, se expone grupalmente cada tema, con el fin de articular y apoyar desde todas las perspectivas las posibles

soluciones, se revisan y proponen compromisos con el fin de cumplir con las actividades y tiempos definidos en el cronograma de trabajo.

Se identifican alertas o actividades de pronto desarrollo, con el fin de accionar y gestionar su cumplimento, y no presentar retrasos que pueden tener consecuencia con otras actividades que dependen de estas.

Se revisan y actualizan los porcentajes de avance (programado versus ejecutado) de cada una de las actividades que hacen parte del alcance contractual, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo, para lo cual se analiza cada proyecto y las actividades de cada uno de sus componentes.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Abril 17 de 2023
- Abril 28 de 2023

4.1.3 COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN SIF

Se asiste a los comités de seguimiento del contrato interadministrativo, convocado por el equipo de supervisión por parte de la Secretaria de Infraestructura Física. Allí la EDU expone el estado y los avances de cada uno de los proyectos en cada uno de sus componentes, se informa el porcentaje programado versus el ejecutado en función del cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo.

Para el desarrollo de dicho comité, la EDU implementó y acordó con la supervisión de la SIF, la presentación de todos los temas, avances, alertas, cronogramas, actividades ejecutadas y pendientes, información gráfica, analítica y estadística, en una herramienta digital online, el cual es el tablero de control Power BI, en la cual se expone de una manera clara, ágil y concisa la información más representativa del contrato interadministrativo. Esta herramienta permite la actualización constante e inmediata de cada uno de los temas y avances que se quieren presentar.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Comité N° 45: Abril 18 de 2023

4.2 ALERTAS REPRESENTATIVAS DEL CONTRATO

4.2.1 NECESIDAD DE RECURSOS PARA FINALIZACIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE ACUERDO AL ALCANCE CONTRACTUAL

La Empresa de Desarrollo Urbano EDU genera una alerta significativa frente a los recursos destinados en el Contrato interadministrativo en el componente de ejecución para cada uno de los proyectos, puesto que se identifica que algunos de ellos no cuentan con los recursos necesarios para su ejecución total.

Por lo cual, a través de oficio con radicado N°20203002366 del 10 de marzo de 2023, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU informa formalmente a la supervisión por parte de la Secretaria de Infraestructura Física, sobre la necesidad de recursos para la finalización de proyectos que hacen parte del alcance del Contrato Interadministrativo N°4600090649 de 2021, en los siguientes términos:

"Conforme al desarrollo y avance de las diferentes etapas de cada uno de los proyectos que hacen parte del alcance contractual, y que, de acuerdo a esto, ya se pueden realizar ejercicios más detallados y acertados sobre la valoración presupuestal o costos estimados de los diferentes proyectos, donde se relaciona la necesidad económica de los mismos, con el fin de lograr y garantizar la finalización total de las obras, la Empresa de Desarrollo Urbano EDU se permite remitir la siguiente comunicación a modo de alerta, justificación y solicitud de recursos para lograr dicho objetivo":

2.7.4.7. Proyectos pertenecientes al PUI Iguaná:

Teniendo en cuenta que ya se cuenta con aprobación, por parte de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura Física y de la Gobernación de Antioquia, de la etapa de anteproyecto arquitectónico para los 4 proyectos viabilizados para este PUI (Conectividad Fuente Clara fase 2, Parque deportivo fuente clara, Ecoparque Masavielle y Paseo Urbano Calle 65-Robledo), y que la concepción general de dichos proyectos ya está definida entre las partes, desde el equipo técnico de la entidad se realizó un ejercicio presupuestal más detallado con cantidades arquitectónicas, y algunos elementos técnicos basados en tenores, puesto que aún no se cuenta con los diseños técnicos definitivos, pues a la fecha estos diseños se encuentran en desarrollo a través de un contrato de consultoría.

Basados en este ejercicio presupuestal, el cual se anexa, se definen los valores requeridos, adicionales a los que ya se tienen en la ficha del contrato interadministrativo, para la ejecución total de dichos proyectos hasta su finalización, así:

Paseo Urbano Calle 65-Robledo: $ 667.814.917
Conectividad Fuente Clara fase 2: $ 1.916.114.056

Así mismo, se informa que luego de realizar un análisis y revisión del estado actual de avance de los 4 proyectos que hacen parte del PUI Iguaná, y de realizar una reprogramación del cronograma de actividades para cada uno de ellos (la cual se anexa), se identifica que las actividades de ejecución de algunos proyectos se prolongan hasta el 25 de mayo de 2024, por lo cual se requieren 6 meses de plazo adicional al plazo contractual, para dar cumplimiento al alcance actual del contrato interadministrativo de estos proyectos.

Por lo anterior, se hace necesario realizar una ampliación de plazo por 6 meses al contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021, desde el 5 de enero de 2024, hasta el 5 de junio de 2024.

2.7.4.8. Proyecto Cerro de los Valores:

Teniendo en cuenta el cronograma establecido para la gestión y adquisición predial de este proyecto, en el cual la entrega de la totalidad de los predios se encontraba proyectada para el mes de enero del 2023, y con el fin de dar cumplimiento al cronograma general actividades de este proyecto, el cual establecía dar inicio a las obras en el mes de diciembre de 2023, la entidad socializa y propone al equipo de supervisión de la SIF, modificar el polígono de intervención del proyecto, disminuyendo o suprimiendo de este, las áreas que presentan afectación predial, con el fin de iniciar el proceso de contratación, sin que dependa de la entrega de los predios.

Una vez se realice la entrega de los predios y se tenga el territorio completamente liberado de afectación predial, se procederá a realizar la ampliación del polígono y la respectiva adición y ampliación de alcance al contrato de obra, para que ejecute la totalidad del proyecto.

Debido a dicha modificación del polígono de intervención, algunos ítems y cantidades se deben ajustar o disminuir, por lo tanto, el presupuesto se modifica de acuerdo a las consideraciones anteriores.

Una vez adjudicado el contrato de obra e interventoría para este proyecto, se solicita al contratista e interventoría, así como al equipo de supervisión por parte de la Entidad, realizar una proyección económica del presupuesto oficial, con el fin de calcular las actividades y cantidades necesarias para ejecutar en su totalidad el proyecto, el cual se anexa.

Los valores necesarios para la finalización del proyecto, adicionales a los que ya se tienen en la ficha del contrato interadministrativo, son los siguientes:

Cerro de los valores, alcance inicial:	**$1.200.000.000**
Cerro de los valores, tramo adicional:	**$ 241.724.649**

2.7.4.9. Proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2

La Empresa de Desarrollo Urbano EDU a través de oficio con radicado EDU N°20233003590 del 21 de abril de 2023, dirigido a la supervisión del contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021 por parte de la Secretaria de Infraestructura Física, informa lo siguiente:

La Conforme al desarrollo y avance del contrato de ejecución del proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2 – PUI Comuna 13, los contratistas y la supervisión por parte de la EDU de estos contratos han venido informando

a través de comunicaciones y memorandos, sobre la necesidad de recursos para garantizar la finalización total de las obras.

Se realiza por parte de los contratistas de obra, una actualización de la proyección económica para la finalización del proyecto en su totalidad, la cual es revisada y avalada por la interventoría y por la supervisión EDU de los contratos de obra e interventoría. Por lo cual, la Subgerencia de Ejecución de Proyectos de la Entidad a través de memorando interno N°20231001395 del 20 de abril de 2023, informa lo siguiente:

"El contratista de obra, mediante oficio GUINCO-CTO No 3302-138-52 Saldo Presupuestal, con fecha 10 de abril de 2023, genera la alerta que está próximo a agotar los recursos del contrato para la ejecución de las actividades contractuales, de acuerdo con lo programado en la adición 2. Este dice:

> *"El contratista GUINCO S.A.S, solicita información referente a la adición presupuestal, solicitada en el oficio GUINCO-CTO No 3302-50 - Solicitud de ADICION PRESUPUESTAL No 3, por un valor de $3'945.970.683 – Prórroga N°2 de cinco (5) meses a partir del 3 de junio, para el contrato N° 3302_138 de 2022 cuyo objeto es: "OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3, FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN", emitido el día 28 de febrero de 2023; y a la vez se transmite la preocupación que se tiene debido a que, a la fecha, se tiene el siguiente balance financiero:*

VALOR DEL CONTRATO COSTO TOTAL CON A.I.U MAS ADICION N.01	$	5.505.871.810
ADICION No 1	$	1.233.507.316
ADICION No 2	$	2.047.484.306
ACTA 1	$	504.946.471
ACTA 2	$	796.234.336
ACTA 3	$	632.298.527
ACTA 4	$	685.404.672
ACTA 5	$	1.565.417.474
ACTA 6	$	735.410.329
ACTA 7	$	577.986.452
ACTA 8	$	274.019.087
ACTA 9	$	865.631.461
ACTA 10	$	531.552.664
ACTA 11	$	474.925.049
ACUMULADO ACTA	$	7.643.826.522
SALDO	$	1.143.036.910

> *Cabe mencionar, que dicho saldo, no daría abasto para las actividades que se encuentran en proceso como anclajes activos, muros pantalla, red provisional, y pendientes por ejecutar según programación de obra."*

De igual manera la Interventoría UT MEDIA LADERA mediante oficio UTMEDIALADERA_CTO Nº3306–17_112_Copto Fav_ Adic N.3_prorr_N.2 con fecha del 13 de abril de 2023:

Asunto: Concepto favorable solicitud de adición en recursos N°3 y una prórroga N. 2 de 5 meses para el contrato N° 3302_138 de 2022"

De la misma forma la interventoría UT MEDIA LADERA realiza la solicitud de adición de recursos para poder dar continuidad a la ejecución de su objeto contractual mediante oficio UTMEDIALADERA_CTO Nº3306–17_113_Solic_ Adic_N.3_ampli_N.2_14_04_2023 con fecha 14 de abril de 2023 que dice:

"Debido a lo requerido por el contratista GUINCO S.A.S, solicita adición presupuestal N°3, por un valor de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($3'945.970.683), como a su vez, prórroga N°2, de cinco (5) meses debido a lo siguiente:

Anclajes activos: El subcontratista OR INGENIEROS CONSULTORES, informa a contratista de obra GUINCO S.A.S, que el tiempo de ejecución de las actividades objeto "Anclajes activos", es de 130 días hábiles, bajo condiciones normales de clima y/o cualquier otro factor que pueda impedir la ejecución de estos.
Redes hidráulicas: El subcontratista CONSTRUCCIONES SOLDWEEZ S.A.S, informa a contratista de obra GUINCO S.A.S, que el tiempo de ejecución de las actividades objeto "Redes hidráulicas", es de 20 días hábiles, debido a que se debe garantizar la correcta instalación, anclajes, presurización y funcionamiento de esta.
De igual manera es importante mencionar, que para la instalación de la red definitiva adosada al viaducto Media ladera tramo 3 fase 2, con todas las condiciones óptimas para el buen funcionamiento de esta (entre las cuales se incluye la limpieza, funcionamiento, presurización, instalación de accesorios, vaciado de atraques (donde aplique), se instalaría en aproximadamente 40 días; siendo 60 días hábiles para temas

Con base a lo anterior expuesto la presente Interventoría Unión Temporal Medial Ladera representada por el Ing. Santiago Yepes Estrada, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.039.450.634, procede a solicitar lo siguiente:

Una vez realizado el balance económico del contrato del asunto, me permito solicitar ADICIÓN N°3 en recursos al contrato N°3306-17 de 2022, celebrado entre UNION TEMPORAL MEDIA LADERA y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU por la suma de dinero equivalente de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 371.172.824) IVA INCLUIDO, suma resultante del análisis económico anexo al presente comunicado.

Por otro lado, me permito solicitar AMPLIACIÓN N°2 en plazo al contrato N°3306-17 de 2022 de 2022, de 5 meses equivalente a CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO, a partir del 18 de junio de 2023, tiempo el cual se considera suficiente para ejercer las labores de interventoría técnica durante la ejecución del contrato de obra objeto del presente contrato de interventoría"

En esta proyección presentada para el proyecto se requiere una adición de recursos para los contratos de obra e Interventoría discriminados, como se muestra en la siguiente tabla:

CONTRATISTA	VALOR (PESOS)	TIEMPO (MESES)
OBRA CTO 3302-138	*$ 3.945´970.683*	*CINCO (05)*
INTERVENTORIA CTO 3306-17	*$ 371.172.824*	*CINCO (05)*
VALOR TOTAL REQUERIDO	*$ 4.317.143.507*	

Se identifica entonces una necesidad inminente de contar con estos recursos para garantizar la finalización total del proyecto, sumado a la premura que requiere el proyecto y el poco plazo que se tiene para asignaros al contrato de obra. Esto para evitar que el contrato de obra tenga que ser suspendido una vez se ejecute la totalidad del actual valor contratado.

Por lo anterior, y tal como lo hemos venido haciendo en los comités de seguimiento periódico del Contrato interadministrativo, nos permitimos informar nuevamente y de manera oficial, a manera de alerta, sobre esta situación, lo cual requiere de una gestión oportuna de asignación de recursos para atender esta necesidad, a través de una adición al contrato interadministrativo N°4600090649 de 2021.

4.2.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

El contrato de diseños técnicos finalizó su plazo desde el 1 de marzo de 2023, y a la fecha el consultor no ha entregado los productos finales de todas las disciplinas, incluyendo el modelo BIM coordinado. Esto ha generado retrasos en la elaboración de la planimetría de la etapa de proyecto para la elaboración del presupuesto de obra.

Esas situaciones conllevan a que actualmente se presente un atraso considerable en el cronograma de actividades planteado para el proyecto, dentro del contrato interadministrativo, lo que afecta directamente la fecha de inicio de obra proyectada.

4.2.3 PASEO URBANO CALLE 65 - ROBLEDO

Se han presentado demoras significativas en el proceso de revisión y aprobación del proyecto por parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital en el componente de Espacio Público y vías, puesto que este departamento solicitó realizar un diseño vial, el cual no se tenía contemplado dentro de las actividades a desarrollar para el proyecto.

El 23 de marzo de 2023 se recibió oficio por parte del DAP con observaciones al planteamiento vial del proyecto radicado en febrero de 2023. En dicho oficio se solicita realizar un diseño vial horizontal del corredor, lo cual no se había contemplado en el cronograma de aprobaciones del proyecto, ni en los diseños técnicos. Dicho diseño se está elaborando con profesionales EDU; sin embargo, a la fecha no se ha finalizado este diseño para radicar nuevamente en el DAP. Esto

ha generado retrasos en el cronograma general de aprobaciones del proyecto en el componente de espacio público y patrimonio.

Sin la aprobación por parte del DAPM, no se puede radicar el proyecto ante el Ministerio de Cultura. Por lo cual esas situaciones conllevan a que actualmente se presente un atraso considerable en el cronograma de actividades planteado para el proyecto, dentro del contrato interadministrativo, lo que afecta directamente la fecha de inicio de obra proyectada.

4.2.4 BORRADOR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

De acuerdo a la solicitud realizada por el equipo de supervisión de la Secretaría de Infraestructura Física, y a lo expuesto por el equipo de la EDU en los comités de seguimiento del contrato interadministrativo, donde se exponen las dificultades que se vienen presentando con cada uno de los proyectos, y se generan las alertas con relación a la necesidad de adición de recursos y ampliación de plazos al contrato interadministrativo en general, para dar cumplimiento al alcance contractual, y garantizar la ejecución y finalización de cada uno de los proyectos, las cuales se exponen en los numerales anteriores; el equipo EDU realiza una proyección de ficha técnico económica de Modificación N°5 del contrato interadministrativo, en la cual se incluye la solicitud de adición de recursos para la finalización de los proyectos antes mencionados, la reprogramación de los cronogramas que conlleva a una solicitud de ampliación de plazo por 6 meses, y los costos administrativos asociados a estas necesidades, la cual se espera enviar la primera semana de mayo de 2023.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de la ficha propuesta:

Subtotal COSTOS DIRECTOS		**$**	**8.267.146.008**
Subtotal COSTOS INDIRECTOS		**$**	**892.997.707**
TOTAL RECURSOS ADMINISTRAR		**$**	**9.160.143.715**
Honorarios EDU Gerencia	**6%**	**$**	**549.608.623**
Honorarios EDU Compra de Predios	**3%**	**$**	**-**
TOTAL HONORARIOS EDU:		**$**	**549.608.623**
IVA	**19%**	**$**	**104.425.638**
GMF	**0,4%**	**$**	**39.256.712**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		**$**	**9.853.434.689**

4.3 PROJECT MANAGEMENT OFFICE - PMO

4.3.1 CRONOGRAMA

A continuación, se resumen los porcentajes de cada proyecto a fecha de corte de este informe:

Nombre de tarea	% completado	% programado
Sendero de conexión	100 %	100 %
Viaducto Media Ladera T3 F2	80 %	84 %
Paseo Urbano cr 83	71 %	83 %
Cerro Los Valores	70 %	71 %
Parque Masavielle	62 %	75 %
Parque deportivo Fuente Clara	49 %	59 %
Conectividad Fuente Clara Fase 2	46 %	61 %
Paseo Urbano cr 84	45 %	66 %
Paseo Urbano Calle 65	31 %	58 %

A continuación, se expondrán las situaciones que han determinado los retrasos en cada uno de los proyectos.

- Parque Fuente Clara y Conectividad Fuente Clara Fase 2:

Las entregas definitivas de los diseños técnicos están en proceso, se han presentado solicitudes de subsanación de observaciones en algunas de las actividades entregables.

Las definiciones del componente arquitectónico han determinado replantear los trámites ambientales, haciendo necesario tener mayor maduración en los diseños técnicos para proceder con las definiciones y determinantes de los respectivos licenciamientos.

El contrato de diseños técnicos finalizó su plazo desde el 1 de marzo de 2023, y a la fecha el consultor no ha entregado los productos finales de todas las disciplinas, incluyendo el modelo BIM coordinado. Esto ha generado retrasos en la elaboración de la planimetría de la etapa de proyecto para la elaboración del presupuesto de obra.

Se han tenido dificultades con el procesamiento de la información del componente ambiental y la radicación de los trámites.

- Ecoparque Masavielle y Paseo Urbano Calle 65:

Se han adelantado actividades para la activación de la estructuración de los procesos de contratación de obra, sin embargo, se han encontrado obstáculos en el desarrollo de los presupuestos derivados de dificultades en algunos detalles de

diseños técnicos, además, se planteó iniciar este proceso previa aprobación por parte del DAP, sin embargo, por políticas de la EDU por principios de planificación y evitar reprocesos, no fue posible.

En ambos proyectos, los tiempos presupuestados para las aprobaciones del DAP han sido superados, se ha requerido de subsanación en algunos detalles y también han surgido solicitudes de estudios complementarios que a principio de los proyectos no habían sido expuestos en los determinantes normativos.

- Paseo Urbano Carrera 83:


La definición de requisitos para dar con el inicio de las obras estuvo demorada, además, se ha debido surtir también, algunos trámites nuevos como permiso de rotura, el cual, no existía como indispensable para los proyectos anteriores.

- Paseo Urbano Carrera 84:

Se continúa con las demoras registradas en el informe anterior, el plazo para la ejecución de los diseños técnicos comenzó en una etapa tardía.

4.3.2 TABLERO DE CONTROL POWER B.I.

Se sigue utilizando el tablero de control de los proyectos, mediante la herramienta online Power B.I, en este, se presentan los avances de los frentes de trabajo y se hace mención resumida de las principales actividades en cada componente.




El tablero actualizado se consulta en línea y las actualizaciones realizadas se van cargando en tiempo real. Para la visualización online se anexa el link:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQyZDY4YjItOWFkNi00NjRlLTgxYTAtMjMyZjBlNDQxMzVmIiwidCI6ImJhMzM0NGUyLTAxMGYtNGJkZi1iNTEyLWMzOGRmYTdhNWJhNSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection

Además, se anexa archivo PDF con resumen del tablero con corte al 28 de febrero de 2023.

4.3.3 CURVA - S: AVANCE FÍSICO



Nota: En la gráfica se observa una recuperación en el rendimiento del contrato interadministrativo, reduciendo la deferencia que se tenía en el mes anterior.

Mes de corte	30-abr-23									
							x			
Proyecto	% por proyecto	Componente	% por alcance	Fecha inicio planeada	Fecha fin planeada	% programado por alcance	% programado por proyecto en el C.I.	% avance por alcance	% avance por proyecto en el C.I.	Fecha fin real
Cerro Los Valores	12,44%	Arquitectura	10,0%	4/08/2021	21/12/2021	1,2%	8,9%	0,1%	6,7%	
		Diseños Técnicos	9,8%	4/08/2021	9/08/2021	1,2%		0,9%		
		Predios	15,0%	20/08/2021	13/11/2022	1,7%		1,6%		
		Ejecución de obra	39,5%	30/07/2021	21/10/2023	1,8%		1,8%		
		Ambiental	12,8%	20/08/2021	2/02/2022	1,6%		1,6%		
		Social	12,8%	20/08/2021	21/10/2023	1,3%		1,3%		
Carrera 83	17,68%	Arquitectura	8,9%	4/08/2021	7/06/2022	1,6%	15,3%	1,6%	14,3%	
		Diseños Técnicos	14,0%	4/08/2021	7/04/2022	2,5%		2,5%		
		Predios	19,9%	4/08/2021	20/12/2022	3,5%		3,5%		
		Ejecución de obra	34,0%	23/05/2022	5/12/2023	3,9%		3,7%		
		Ambiental	9,7%	20/08/2021	20/06/2022	1,7%		1,7%		
		Social	13,6%	20/08/2021	6/10/2023	2,1%		2,0%		

Viaducto	13,68%	Arquitectura	2,5%	20/08/2021	26/03/2023	0,3%	13,7%	0,3%	12,3%	
		Diseños Técnicos	0,0%			0,0%		0,0%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	92,5%	20/08/2021	26/03/2023	12,7%		12,0%		
		Ambiental	2,5%	20/08/2021	14/2//22	0,3%		0,3%		
		Social	2,5%	20/08/2021	29/01/2023	0,3%		0,3%		
Sendero	8,12%	Arquitectura	2,5%	20/08/2021	30/04/2022	0,2%	7,6%	0,2%	7,5%	
		Diseños Técnicos	0,0%			0,0%		0,0%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	92,5%	20/08/2021	30/04/2022	7,5%		7,5%		30/03/2022
		Ambiental	2,5%	20/08/2021	30/04/2022	0,2%		0,2%		
		Social	2,5%	20/08/2021	4/04/2022	0,2%		0,2%		
Blaquizal	0,00%	Arquitectura	13,5%	8/09/2021	10/09/2022	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
		Diseños Técnicos	11,5%	20/08/2021	10/08/2022	0,0%		0,0%		
		Predios	26,0%	4/08/2021	20/12/2022	0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	20,0%	31/08/2022	22/12/2023	0,0%		0,0%		
		Ambiental	11,5%	20/08/2021	13/07/2022	0,0%		0,0%		
		Social	17,5%	20/08/2021	24/10/2023	0,0%		0,0%		
Carrera 84	9,67%	Arquitectura	22,5%	3/06/2022	1/10/2022	2,2%	5,2%	2,2%	6,0%	
		Diseños Técnicos	19,5%	14/05/2022	25/11/2022	1,9%		1,9%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	39,0%	26/10/2022	5/11/2023	1,1%		1,2%		
		Ambiental	8,5%	26/10/2022	5/11/2023	0,0%		0,6%		
		Social	10,5%	26/10/2022	5/11/2023	0,8%		0,8%		
Parque Fuente Clara	10,10%	Arquitectura	12,5%			1,2%	5,8%	1,0%	4,5%	
		Diseños Técnicos	18,8%			1,9%		1,9%		
		Predios	7,3%			0,7%		0,4%		
		Ejecución de obra	35,3%			0,6%		0,4%		
		Ambiental	12,0%			1,1%		0,8%		
		Social	14,0%			0,9%		0,8%		
Conectividad Fuente Clara	9,41%	Arquitectura	13,3%			1,1%	5,2%	0,9%	4,3%	
		Diseños Técnicos	18,0%			1,7%		1,7%		
		Predios	6,3%			0,6%		0,4%		
		Ejecución de obra	35,8%			0,5%		0,4%		
		Ambiental	12,0%			1,1%		1,0%		
		Social	14,5%			0,8%		0,8%		
Parque Masavielle	7,50%	Arquitectura	33,0%			1,6%	5,1%	0,8%	3,4%	
		Diseños Técnicos	27,0%			1,5%		1,3%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ambiental	20,0%			1,5%		1,5%		
		Social	20,0%			1,2%		0,9%		
Paseo Urbano Robledo	11,40%	Arquitectura	23,3%			2,4%	6,7%	1,9%	4,1%	
		Diseños Técnicos	20,8%			2,4%		2,2%		
		Predios	7,0%			0,5%		0,3%		
		Ejecución de obra	31,8%			0,2%		0,0%		
		Ambiental	4,2%			0,3%		0,3%		
		Social	12,8%			0,8%		0,7%		
Total convenio	**100%**	Diseño, predios, ejecución, Ambiental y Social		4/08/2021	4/01/2024		**73,6%**		**63,1%**	

En el mes de abril de 2023 se aumentó el rendimiento que se traía en el mes anterior, mejorando los indicadores de avance físico.

4.3.4 EJECUCIÓN FÍSICA: PROGRAMADO VS REAL

% PROGRAMACIÓN EJECUCIÒN FÌSICA ACUMULADA	**73,6 %**
% AVANCE REAL EJECUCIÒN FÍSICA ACUMULADA	**63,1 %**

Fecha	% Programado LB 1	% Programado LB 2	% Programado LB 3	% Completado
ago-21	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ago-21	3,8%	3,8%	3,8%	2,6%
sep-21	10,2%	10,2%	10,2%	8,2%
oct-21	19,9%	19,9%	19,9%	14,4%
nov-21	27,4%	27,4%	27,4%	14,0%
dic-21	35,0%	35,0%	35,0%	20,2%
ene-22	41,3%	41,3%	41,3%	24,3%
feb-22	48,0%	48,0%	48,0%	29,1%
mar-22	53,3%	53,3%	53,3%	34,5%
abr-22	58,2%	58,2%	58,2%	37,5%


may-22	62,4%	56,7%	56,7%	35,8%
jun-22	65,9%	60,6%	60,6%	37,0%
jul-22	68,8%	63,9%	63,9%	40,4%
ago-22	71,7%	67,2%	67,2%	43,2%
sep-22	74,9%	70,4%	40,1%	31,9%
oct-22	77,6%	73,4%	45,1%	39,6%
nov-22	80,4%	75,8%	50,4%	43,7%
dic-22	83,3%	78,7%	55,9%	48,9%
ene-23	85,7%	81,3%	61,4%	54,1%
feb-23	87,8%	83,9%	67,2%	59,7%
mar-23	89,5%	86,1%	67,0%	57,7%
abr-23	**91,2%**	**88,4%**	**73,6%**	**63,1%**

Los retrasos principales fueron mencionados en los numerales anteriores, para el siguiente mes se establecen los siguientes planes de mejora:

- Aumentar el ritmo de trabajo en los proyectos que ya tienen resueltos requisitos de aprobaciones.

- Monitorear los proyectos que se encuentran en ejecución de obra para evitar retrasos mayores.

4.3.5 CURVA – S: AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA



El avance de la inversión financiera con corte al 30 de abril de 2023 se encuentra en 37.19%, se recuerda que este porcentaje representa el valor pagado acumulado (igual a $ 15.193.471.052)

4.3.6 EJECUCIÓN FINACIERA: PROGRAMADO VS REAL

% PROGRAMACIÓN EJECUCIÒN FINANCIERA ACUMULADA	**43,38 %**
% AVANCE REAL EJECUCIÒN FINANCIERA ACUMULADA	**37,19 %**

La curva de inversión corresponde a la proyección de recursos pagados sobre la base de los recursos por administrar, considerando que una vez se ejecuten los diferentes componentes, existen procesos de facturación y pago de estos. Por esta razón, el comportamiento de esta curva no es similar a la del avance físico.

Mes	Valor planificado	Valor ejecutado		Planificado acumulado LB 1	Planificado acumulado LB 2	% Planificado Acumulado LB 1	% Planificado Acumulado LB 2	% Planificado Acumulado LB 3	Ejecutado acumulado	% Ejecutado Acumulado
ago-21	211.044.872	0		211.044.872	228.697.220	0,64%	0,64%	0,64%	0	0,00%
sep-21	334.325.512	15.334.448		545.370.384	590.986.598	1,67%	1,67%	1,67%	15.334.448	0,05%
oct-21	432.601.960	552.376.241		977.972.344	211.044.872	2,99%	2,99%	2,99%	552.376.241	1,69%
nov-21	627.152.393	206.812.555		1.605.124.737	545.370.384	4,91%	4,91%	4,91%	759.188.796	2,32%
dic-21	1.021.323.732	439.635.296		2.626.448.469	977.972.344	8,03%	8,03%	8,03%	1.198.824.092	3,66%
ene-22	846.405.447	200.196.270		3.472.853.916	1.605.124.737	10,61%	10,61%	10,61%	1.399.020.362	4,28%
feb-22	872.861.284	691.977.125		4.345.715.200	2.626.448.469	13,28%	13,28%	13,28%	2.090.997.487	6,39%
mar-22	1.031.851.127	655.503.421		5.377.566.327	3.955.211.432	16,43%	16,43%	16,43%	2.746.500.908	8,39%
abr-22	1.137.456.440	292.531.536		6.515.022.767	4.545.715.200	19,91%	19,91%	19,91%	3.039.032.444	9,29%
may-22	1.225.170.234	302.406.289		7.740.193.001	5.377.566.327	23,65%	15,17%	15,17%	3.341.438.733	9,42%
jun-22	1.232.684.893	758.322.860		8.972.877.894	6.515.022.767	27,42%	18,37%	18,37%	4.099.761.593	11,56%
jul-22	1.507.143.266	1.004.839.057		10.480.021.160	7.740.193.001	32,03%	21,83%	21,83%	5.104.600.650	14,40%
ago-22	1.652.047.521			12.132.068.681	8.972.877.894	37,08%	25,31%	25,31%	5.931.759.678	16,73%
sep-22	1.338.887.710			13.470.956.391	10.480.021.160	41,17%	29,56%	20,60%	6.965.783.854	19,64%
oct-22	1.408.545.066			14.879.501.457	12.132.068.681	45,47%	34,21%	23,03%	8.772.336.357	22,77%
nov-22	1.241.044.789			16.120.546.246	13.470.956.391	49,27%	37,99%	25,34%	9.240.391.109	23,99%
dic-22	1.037.773.047			17.158.319.293	14.879.501.457	52,44%	41,96%	28,37%	10.834.687.936	28,13%
ene-23	1.388.071.168			18.546.390.461	16.120.546.246	56,68%	45,46%	32,40%	11.386.633.394	29,56%
feb-23	1.583.472.731			20.129.863.192	17.158.319.293	61,52%	48,39%	35,35%	12.650.482.632	32,84%
mar-23	1.403.541.989	2.292.097.827		21.533.405.181	18.546.390.461	65,81%	52,30%	**37,30%**	**14.297.153.489**	**35,00%**
abr-23	1.490.032.223	896.317.563		23.023.437.404	20.129.863.192	70,36%	56,77%	**43,38%**	**15.193.471.052**	**37,19%**

4.3.7 PORCENTAJE REAL DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA

% AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	**63,1 %**
% AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	**37,19 %**

5. INFORME COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

5.1 PERSONAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el transcurso de celebración del contrato interadministrativo se incorporó a diferentes profesionales para realizar las actividades de coordinación y apoyo técnico y administrativo, de esta manera se da cumplimiento a lo solicitado en la Ficha Técnico-Económica en el "Componente de Personal". Ver tabla.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Profesional	Contrato	Ded (mes)	Unidad	% dedicación	Can recursos	Vr. Unitario	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Coordinación	Coordinador	Juan David González Maya	Vinculado	29	Mes	100%	1	$ 7.688.205	4/08/2021	4/01/2024
	Project Management Office (PMO)	Alejandro Arango Bustamante	289-21	28	Mes	100%	1	$ 6.967.969	24/08/2021	4/01/2024
Equipo Administrativo y Juridico	Administrativo	Luz Tatiana Gutiérrez Ramírez	432-21	28	Mes	100%	1	$ 5.926.324	1/09/2021	4/01/2024
Equipo de Diseño	Arquitecto Líder	Lorena Cardona Marín	391-21	12	Mes	100%	1	$ 6.967.969	18/08/2021	18/06/2023
	Arquitecto Diseño	Laura María Giraldo Patiño	300-22	7	Mes	100%	1	$ 5.926.324	18/11/2022	18/06/2023
	Arquitecto Diseño	Valeria González Gómez	77-21	8	Mes	100%	1	$ 5.926.324	13/09/2022	13/05/2023
	Arquitecto Diseño	Valeria González Gómez	219-23	7	Mes	100%	1	$ 6.703.858	17/05/2023	17/12/2023
	Arquitecto BIM	Luis Augusto Robles Motta	457-21	6	Mes	100%	1	$ 5.926.324	13/09/2021	03/03/2023
	Arquitecto BIM	Luis Augusto Robles Motta	152-23	3	Mes	100%	1	$ 6.703.858	13/03/2023	13/06/2023
	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	306-22	5	Mes	100%	1	$ 5.926.324	23/11/2022	22/05/2023
	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	224-23	7	Mes	100%	1	$ 6.703.858	23/05/2022	22/12/2023
Equipo de Diseño y Estructuración (Diseños Técnicos)	Profesional ambiental / Forestal	Andrea del Pilar Galofre Caro	224-21	13	Mes	100%	1	$ 5.926.324	01/08/2021	2/05/2023
	Profesional ambiental / Forestal	Diana María Gómez Salas	410-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	23/08/2021	11/10/2023
Equipo Ejecución	Ingeniero / Arquitecto seguimiento	Carmen Helena Rodríguez Villamizar	207-22	3	Mes	100%	1	$ 6.967.969	29/07/2021	21/09/2023
Equipo Gestión Social	Profesional social	Mariana Montoya Arango	404-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	20/08/2021	24/12/2023
	Profesional social	Verónica Atehortua Monada	543-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	01/08/2022	24/09/2023
	Abogado	Liliana Posada Martínez	320-22	6	Mes	100%	1	$ 5.926.324	27/12/2022	27/06/2023
	Profesional Social	Estefanía Montoya Hoyos	461-21	11	Mes	100%	1	$ 5.926.324	15/09/2021	08/03/2023
	Profesional Social	Estefanía Montoya Hoyos	165-23	3	Mes	100%	1	$ 5.926.324	17/03/2023	17/06/2023
	Profesional Social	Estefanía Montoya Hoyos	165-23	3	Mes	100%	1	$ 6.703.858	27/03/2023	27/06/2023
	Ingeniero Civil	Vladimir Arboleda Bejarano	199-22	13	Mes	100%	1	$ 6.967.969	28/03/2021	17/04/2023

Función en el proyecto	Título (Formación)	Profesional	Contrato	Ded (mes)	Unidad	% dedicación	Can recursos	Vr. Unitario	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
	Auxiliar administrativo	Sirley Milena Gallego Duque	560-21	11	Mes	100%	1	$ 2.953.947	16/08/2022	10/08/2023
	Auxiliar Documental	Carolina Andrea Correa Gil	227-22	11	Mes	100%	1	$ 2.798.128	26/08/2022	21/07/2023
	Tramitador	John Fersen González Mesa	332-22	6	Mees	100%	1	$2.791.324	27/12/2023	27/06/2023
	Prediador	Carmen Elena Yepes Urrego	27-23	6	Mes	100%	1	$ 4.520.615	22/01/2023	21/07/2023
Equipo de Gestión Organizacional	Profesional financiero	Adriana María Gaviria Taboada	419-21	17	Mes	100%	1	$ 5.926.324	26/08/2021	04/01/2024
	Profesional SST	Laura Lizeth Uribe Gálvez	314-22	6	Mes	100%	1	$ 5.096.760	23/01/2022	23/07/2023

5.2 EMPLEABILIDAD MENSUAL

N° personas vinculadas en el mes	N° personas que se retiran en el mes	N° personas mano de obra calificada	N° personas mano de obra no calificada	N° Hombres	N° Mujeres	N° personas empleadas de la comunidad	N° personas jóvenes	N° personas adultos mayores	N° personas en condición de discapacidad
0	0	22	0	6	16	0	22	0	0

5.3 EMPLEABILIDAD ACUMULADA

N° personas vinculadas	N° personas que se retiran	N° personas mano de obra calificada	N° personas mano de obra no calificada	N° Hombres	N° Mujeres	N° personas empleadas de la comunidad	N° personas jóvenes	N° personas adultos mayores	N° personas en condición de discapacidad
41	19	41	0	12	29	0	41	0	0

5.4 NOVEDADES DEL PERSONAL PAGO DE APORTES

Personal	Periodo de cotización	N° planilla	Pago salud	Pago pensión	Pago ARL	Pago CCF	Total pagado en el periodo
Juan David Gonzalez Maya	Abril 2023	63284196	$ 275.200	$ 1.169.600	$ 167.600	$ 275.200	$ 1.887.600
Alejandro Arango Bustamante	Abril 2023	1053520231	$ 394.200	$ 504.500	$ 16.500		$ 915.200
Luz Tatiana Gutiérrez Ramírez	Abril 2023	62895778	$ 335.200	$ 429.100	$ 14.000		$ 778.400
Lorena Cardona Marin	Abril 2023	1054215278	$ 394.200	$ 504.500	$ 76.900		$ 975.600
Laura María Giraldo	Abril 2023	62613770	$ 335.200	$ 429.100	$ 0	$ 16.100	$ 780.400
Valeria González Gómez	Abril 2023	61967214	$ 335.200	$ 429.100	$ 65.400		$ 829.700
Luis Augusto Robles Motta	Abril 2023	62915661	$ 335.200	$ 429.100	$ 65.400		$ 442.200
Fernando Galeano Orozco	Abril 2023	1053258887	$ 335.200	$ 429.100			$ 764.300
Diana María Gomez Salas	Abril 2023	62066550	$ 335.200	$ 429.100	$ 0		$ 764.300
Carmen Helena Rodriguez	Abril 2023	1054478155	$ 394.200	$ 504.500			$ 898.700
Mariana Montoya Arango	Abril 2023	25886972	$ 335.200	$ 429.100	$ 65.400		$ 829.700
Verónica Atehortua Monada	Abril 2023	62760024	$ 335.200	$ 429.100	$ 65.400		$ 829.700
Liliana Posada Martínez	Abril 2023	63420319	$ 296.000	$ 378.900	$ 12.400		$ 687.300
Estefanía Montoya Hoyos	Abril 2023	63019056	$ 335.200	$ 429.100	$ 65.400		$ 829.700
Vladimir Arboleda Bejarano	Abril 2023	62318600	$ 394.200	$ 504.500	$ 76.900		$ 975.600
Carmen Elena Yepes Urrego	Abril 2023	7875439229	$ 255.700	$ 327.300	$ 49.900		$ 632.900

Adriana María Gaviria Taboada	Abril 2023	62288130	$ 375.000	$ 480.000	$ 15.700		$ 870.700
Sirley Milena Gallego Duque	Abril 2023	63414504	$ 167.500	$ 214.400	$ 7.000		$ 388.900
Laura Lizeth Uribe Gálvez	Abril 2023	61989930	$ 288.300	$ 369.000	$ 56.200		$ 713.500
Carolina Andrea Correa Gil	Abril 2023	62815162	$ 166.100	$ 212.600	$ 7.000	$ 26.600	$ 415.900
Diana Restrepo Rodríguez	Abril 2023	7874924425	$ 335.200	$ 429.100	$ 65.400		$ 829.700

5.5 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Ver Anexo 5, se relacionan los contratos adscritos al contrato interadministrativo con sus documentos contractuales, tales como minuta de contrato, acta de inicio, adición, suspensión y/o reanudación y su estado actual.

Contrato	Nit	Contratista	Componente
C-638-2019	901.345.026	UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	EJECUCION
C-639-2019	900.516.298	JORGE PIDDO SEGUIDO EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	EJECUCION
C-138-2022	900336649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	EJECUCION
OC-17-2022	901581108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	EJECUCION
OC-16-2021	901.349.698	INVIGEO SAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-17-2021	901.208.921	ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-19-2021	900.992.071	MOREAL INGENIEROS S.A.S	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-22-2021	900.908.256	CORPORACIÓN AMIGOS DEL PLANETA	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C 562-2021	901155456	SCS INGENIERIA	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C-686-2019	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	APOYO LOGISTICO
C-426-2021	811.023.500	MICROCINCO Y CIA LTDA	APOYO LOGISTICO
C-678-2019	901.34.272	UNION TEMPORAL SYC	APOYO LOGISTICO
C-107-2020	900345458	CPT EXPRESS	APOYO LOGISTICO
C-264-2021	901056542	NEXT SECURITY S.A.S.	APOYO LOGISTICO
C-401-2021	900.718.032	FUNDACION SOY COLOMBIA	SOCIAL Y CCIONES
C-67-2020	900.345.458	CPT EXPRESS	SOCIAL Y CCIONES
C-69-2020	811.025.635	FEELING COMPANY S.A.S.	SOCIAL Y CCIONES

5.6 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARL RIESGO V

Ver ficha técnica del contrato interadministrativo, se relacionan los contratos de prestación de servicios adscritos al contrato con ARL riesgo V según las actividades requeridas:

Detalle	Título (Formación)	Profesional	Honorario Mensual
Provisión Riesgos ARL (Riesgo V)	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	$ 5.926.324
	Arquitecto Supervisión de Obra	Laura María Giraldo Patiño	$ 5.926.324
	Ingeniero / Arquitecto seguimiento	Carmen Helena Rodríguez Villamizar	$ 6.967.969
	Profesional Ambiental /Forestal	Diana María Gómez Salas	$ 5.926.324
	Profesional Ambiental /Forestal	Andrea del Pilar Galofre Caro	$ 5.926.324

5.7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR COMPONENTES

COMPONENTE	VALOR CONTRATO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER	PPTO COMPROM (%)	PPTO EJECUTA (comprometido) (%)	PPTO EJECUTA (TOTAL) (%)
PERSONAL	$ 4.342.526.076	$ 3.334.711.653	$ 2.599.847.942	$ 734.863.711	$ 1.007.814.423	76,79%	77,96%	59,87%
EST Y DISEÑOS	$ 1.092.539.397	$ 744.513.314	$ 417.826.772	$ 326.686.542	$ 348.026.083	68,15%	56,12%	38,24%
EJECUCIÒN	$ 31.895.462.895	$ 22.934.890.539	$ 10.915.708.710	$12.019.181.829	$ 8.960.572.356	71,91%	47,59%	34,22%
SOCIAL Y COMUNIC	$ 352.254.376	$ 236.299.589	$ 52.030.777	$ 184.268.812	$ 115.954.787	67,08%	22,02%	14,77%
APOYO LOGÍSTICO	$ 1.021.159.484	$ 441.070.866	$ 301.854.215	$ 139.216.651	$ 580.088.618	43,19%	68,44%	29,56%
COMPRA PREDIOS	$ 1.863.429.471	$ 1.380.919.769	$ 861.008.922	$ 519.910.847	$ 482.509.702	74,11%	62,35%	46,21%
GESTION PREDIAL	$ 110.068.690	$ 76.587.973	$ 45.193.714	$ 31.394.259	$ 33.480.717	69,58%	59,01%	41,06%
GMF	$ 172.296.201	$ 137.882.901	$ 0	$ 137.882.901	$ 34.413.300	80,03%	0,00%	0,00%
TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	**$ 40.849.736.589**	**$ 29.286.876.604**	**$ 15.193.471.052**	**$14.093.405.552**	**$ 11.562.859.985**	**71,69%**	**51,88%**	**37,19%**
HONORARIOS 6%	$ 2.322.236.534							
HONORARIOS 3%	$ 59.204.945							
IVA	$ 452.473.881							
TOTAL RECURSOS CONTRATO	**$ 43.683.651.948**							


5.8 EJECUCIÓN DETALLADO POR PROYECTOS Y COMPONENTES

EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS CI 90649-21 PUI PRIORIZADOS					
	COMPONENTE	VALOR CONTRATO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO CONTRATO
PUI Centro Oriental	PERSONAL	$ 1.009.143.345	$ 863.856.398	$ 623.375.266	$ 145.286.947
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 58.046.024	$ 7.735.000	$ 6.188.000	$ 50.311.024
	EJECUCION	$ 4.027.512.576	$ 3.102.802.606	$ 526.965.232	$ 924.709.970
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 81.859.073	$ 66.406.563	$ 11.195.350	$ 15.452.510
	APOYO LOGISTICO	$ 237.303.422	$ 102.898.294	$ 66.787.867	$ 134.405.128
	COMPRA DE PREDIOS	$ 718.564.657	$ 585.368.790	$ 245.295.943	$ 133.195.867
	GESTION PREDIAL	$ 39.757.406	$ 16.036.000	$ 15.446.500	$ 23.721.406
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 37.729.658	$ 21.544.652	$ 0	$ 16.185.006
	TOTAL	**$ 6.209.916.160**	**$ 4.766.648.303**	**$ 1.495.254.158**	**$ 1.443.267.857**
PUI Nor Occidental - Cra 83	PERSONAL	$ 930.596.413	$ 885.112.669	$ 762.209.863	$ 45.483.744
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 299.870.000	$ 299.301.619	$ 255.438.049	$ 568.381
	EJECUCION	$ 7.506.274.776	$ 7.367.656.079	$ 0	$ 138.618.697
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 75.487.551	$ 68.704.338	$ 10.944.385	$ 6.783.213
	APOYO LOGISTICO	$ 218.832.849	$ 130.982.262	$ 110.015.286	$ 87.850.587
	COMPRA DE PREDIOS	$ 793.127.000	$ 753.516.979	$ 615.712.979	$ 39.610.021
	GESTION PREDIAL	$ 60.911.284	$ 60.551.973	$ 29.747.214	$ 359.311
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 34.792.961	$ 42.966.882		-$ 8.173.921
	TOTAL	**$ 9.919.892.833**	**$ 9.608.792.801**	**$ 1.784.067.776**	**$ 311.100.032**
PUI Nor Occidental- Cra 84	PERSONAL	$ 144.569.628	$ 74.757.725	$ 40.424.288	$ 69.811.903
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 116.000.000	$ 114.809.620	$ 37.195.125	$ 1.190.380
	EJECUCION	$ 1.117.110.423	$ 0	$ 0	$ 1.117.110.423
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 11.727.111	$ 10.340.579	$ 0	$ 1.386.532
	APOYO LOGISTICO	$ 33.996.030	$ 11.426.049	$ 2.797.671	$ 22.569.981
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 5.405.142	$ 0	$ 0	$ 5.405.142
	TOTAL	**$ 1.428.808.333**	**$ 211.333.973**	**$ 80.417.084**	**$ 1.217.474.360**
PUI Comuna 13 - Viaducto 3 F2	PERSONAL	$ 799.841.988	$ 892.050.569	$ 737.645.403	-$ 92.208.581
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	EJECUCION	$ 10.215.215.349	$ 10.138.021.419	$ 8.401.547.750	$ 77.193.930
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 64.881.094	$ 58.819.747	$ 16.767.262	$ 6.061.347
	APOYO LOGISTICO	$ 188.085.510	$ 113.507.005	$ 94.979.241	$ 74.578.505
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.904.339	$ 38.576.226	$ 0	-$ 8.671.887
	TOTAL	**$ 11.297.928.280**	**$ 11.240.974.966**	**$ 9.250.939.656**	**$ 56.953.314**
PUI Comuna 13 - Obras Comp Send	PERSONAL	$ 235.654.738	$ 256.700.878	$ 179.002.708	-$ 21.046.140
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	EJECUCION	$ 2.326.410.435	$ 2.326.410.435	$ 1.987.195.728	$ 0
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 19.115.697	$ 9.230.275	$ 8.759.972	$ 9.885.422
	APOYO LOGISTICO	$ 55.414.997	$ 37.106.517	$ 23.291.942	$ 18.308.480
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 8.810.614	$ 4.868.677	$ 0	$ 3.941.937
	TOTAL	**$ 2.645.406.481**	**$ 2.634.316.782**	**$ 2.198.250.350**	**$ 11.089.699**
PUI Iguaná - Blanquizal	PERSONAL	$ 0	$ 193.326.804	$ 190.108.165	-$ 193.326.804
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 11.370.450	$ 11.370.450	$ 11.370.450	$ 0
	EJECUCION	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 0	$ 12.798.087	$ 4.363.808	-$ 12.798.087
	APOYO LOGISTICO	$ 0	$ 45.150.739	$ 3.982.208	-$ 45.150.739
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 0	$ 29.926.464	$ 0	-$ 29.926.464
	TOTAL	**$ 11.370.450**	**$ 292.572.544**	**$ 209.824.631**	**-$ 281.202.094**
PUI Iguaná - Parque Fte Clara	PERSONAL	$ 429.750.206	$ 72.364.528	$ 18.583.598	$ 357.385.678
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 173.007.024	$ 172.318.735	$ 38.855.204	$ 688.289
	EJECUCION	$ 2.488.240.500			$ 2.488.240.500
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 34.860.214	$ 2.500.000		$ 32.360.214
	APOYO LOGISTICO	$ 101.057.194			$ 101.057.194
	COMPRA DE PREDIOS	$ 35.000.000	$ 42.034.000		-$ 7.034.000
	GESTION PREDIAL	$ 0			$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 16.067.418			$ 16.067.418
	TOTAL	**$ 3.277.982.556**	**$ 289.217.263**	**$ 57.438.802**	**$ 2.988.765.293**
PUI Iguaná - Paseo Urb Robledo	PERSONAL	$ 431.437.821	$ 18.846.824	$ 14.076.409	$ 412.590.997
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 161.412.776	$ 29.958.369	$ 12.927.137	$ 131.454.407
	EJECUCION	$ 2.362.485.011			$ 2.362.485.011
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 34.997.109	$ 2.500.000		$ 32.497.109
	APOYO LOGISTICO	$ 101.454.042			$ 101.454.042
	COMPRA DE PREDIOS	$ 176.737.814			$ 176.737.814
	GESTION PREDIAL	$ 6.200.000			$ 6.200.000
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 16.130.515			$ 16.130.515
	TOTAL	**$ 3.290.855.088**	**$ 51.305.193**	**$ 27.003.546**	**$ 3.239.549.895**
PUI Iguaná - Ecop Masavielle	PERSONAL	$ 31.532.278	$ 22.396.643	$ 16.294.194	$ 9.135.635
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 197.833.123	$ 34.019.521	$ 10.247.021	$ 163.813.602
	EJECUCION				$ 0
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 2.557.816	$ 2.500.000		$ 57.816
	APOYO LOGISTICO	$ 7.414.920			$ 7.414.920
	COMPRA DE PREDIOS				$ 0
	GESTION PREDIAL				$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 1.178.923			$ 1.178.923
	TOTAL	**$ 240.517.060**	**$ 58.916.164**	**$ 26.541.215**	**$ 181.600.896**
PUI Iguaná - Conect Fte Clara T2	PERSONAL	$ 329.999.660	$ 55.298.615	$ 18.128.048	$ 274.701.045
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 75.000.000	$ 75.000.000	$ 45.605.786	$ 0
	EJECUCION	$ 1.852.213.825			$ 1.852.213.825
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 26.768.711	$ 2.500.000		$ 24.268.711
	APOYO LOGISTICO	$ 77.600.520			$ 77.600.520
	COMPRA DE PREDIOS	$ 140.000.000			$ 140.000.000
	GESTION PREDIAL	$ 3.200.000			$ 3.200.000
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 12.337.964			$ 12.337.964
	TOTAL	**$ 2.517.120.681**	**$ 132.798.615**	**$ 63.733.834**	**$ 2.384.322.066**
	TOTAL GENERAL	**$ 40.839.797.922**	**$ 29.286.876.604**	**$ 15.193.471.052**	**$ 11.552.921.318**


5.9 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES

En la gráfica se puede observar el porcentaje de cada uno de los componentes respecto al presupuesto total del Contrato Interadministrativo.



5.10 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTES

En la Figura, se puede observar el porcentaje comprometido en cada uno de los componentes del Contrato Interadministrativo.



5.11 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
3838	3.838	901.559.277	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-EST Y DIS-GLB	217773	$ 851.178
3838	3.838	901.559.277	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-EST Y DIS-GLB	217773	$ 860.915
3838	3.838	901.559.277	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EST Y DISEÑ-GLB	217773	$ 595.000
3838	3.838	901.559.277	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-EST Y DIS-GLB	217773	$ 7.652.905
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	217782	$ 150.001
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	217782	$ 150.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	217782	$ 150.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	217782	$ 149.999
3895	3.895	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217802	$ 2.963.162
3895	3.895	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	217802	$ 2.963.162
406	13.748	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217802	$ 777.534
3859	3.859	32.296.363	LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217820	$ 6.703.858
2052	2.052	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	217838	$ 8.173.549
710	13.782	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	217838	$ 857.457.912
4615	27	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	217857	$ 1.022.744
4622	27	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	217857	$ 1.022.743
4649	27	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	217857	$ 1.022.744
4661	27	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	217857	$ 1.022.744
4681	27	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217857	$ 1.022.744
3843	3.843	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217858	$ 3.941.083
3843	3.843	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	217858	$ 3.941.084
3010	3.010	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217864	$ 5.025.714
3841	3.841	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217864	$ 1.428.226
3841	3.841	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	217864	$ 1.428.227
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217865	$ 2.627.389
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	217865	$ 2.627.389
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	217865	$ 2.627.389
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217866	$ 1.377.236
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	217866	$ 2.663.311
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	217866	$ 2.663.311
4219	4.219	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217867	$ 7.882.167
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217877	$ 1.070.320
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	217877	$ 1.885.801
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	217877	$ 1.681.931
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	217877	$ 458.708

431	13.917	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	217877	$ 668.695
3956	3.956	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	217912	$ 7.481.392
3899	3.899	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217913	$ 3.351.929
3899	3.899	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	217913	$ 3.351.929
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	217933	$ 1.675.965
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	217933	$ 1.675.964
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	217933	$ 1.675.964
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	217933	$ 1.675.965
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	217935	$ 631.509
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	217935	$ 631.509
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	217935	$ 631.509
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	217935	$ 631.509
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	217935	$ 631.510
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217937	$ 1.055.081
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	217937	$ 1.055.081
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	217937	$ 1.055.081
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217943	$ 249.775
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GBL	217943	$ 249.775
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	217943	$ 249.775
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	217943	$ 249.775
4429	4.429	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217967	$ 3.681.507
4429	4.429	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	217967	$ 1.870.182
4429	4.429	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	217967	$ 368.453
4429	4.429	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	217967	$ 503.573
4429	4.429	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	217967	$ 280.143
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217968	$ 2.234.619
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	217968	$ 2.234.619
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	217968	$ 2.234.620
2831	2.831	30.688.235	ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	217970	$ 2.234.619
2831	2.831	30.688.235	ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	217970	$ 2.234.619
2831	2.831	30.688.235	ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	217970	$ 2.234.620
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	218033	$ 2.234.619
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218033	$ 2.234.619
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218033	$ 2.234.620
2509	2.509	71.701.744	RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	218045	$ 500.000
2155	2.155	1.020.398.667	LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	218047	$ 2.580.000
2161	2.161	1.015.277.046	DANIEL VELEZ CONTRERAS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	218048	$ 12.900.000
2156	2.156	1.015.277.046	DANIEL VELEZ CONTRERAS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	218048	$ 1.000.000

2510	2.510	15.930.218	ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	218051	$ 4.436.400
2690	2.690	8.350.858	GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	218053	$ 6.451.500
2695	2.695	43.006.825	LUCY CORRALES MUñETON	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	218054	$ 6.451.500
2955	2.955	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	218093	$ 887.052
2955	2.955	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218093	$ 1.421.005
2955	2.955	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218093	$ 1.421.006
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	218143	$ 1.870.348
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218143	$ 1.870.348
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218143	$ 1.870.348
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	218143	$ 1.870.348
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	218156	$ 1.675.964
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218156	$ 1.675.965
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	218156	$ 1.675.965
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218156	$ 1.675.964
459	88	1.037.577.985	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	218173	$ 1.296.079
459	88	1.037.577.985	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSONAL-GLB	218173	$ 1.296.079
459	88	1.037.577.985	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PERSONAL-GLB	218173	$ 1.296.080
459	88	1.037.577.985	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	218173	$ 1.296.079
459	88	1.037.577.985	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERSONAL-GLB	218173	$ 1.296.079
2122	2.122	900.456.792	ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-GEST PRED-GLB	218184	$ 7.140.000
2218	2.218	71.605.697	HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	218243	$ 1.000.000
2219	2.219	70.053.728	JOSE GUILLERMO HERRERA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	218244	$ 1.800.000
2097	2.097	901.581.108	UNION TEMPORAL MEDIALADERA	PUI COMUNA 13-VIADUCTO3 F2-EJEC GLB	218259	$ 84.171.898
2369	2.369	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-ESTUDIOS Y DISEÑOS-GLB	218357	$ 1.076.284
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	218363	$ 194.900
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GBL	218363	$ 194.900
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218363	$ 194.900
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	218363	$ 194.900
1758	1.758	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	218382	$ 1.213.219
1758	1.758	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218382	$ 3.741.839
1758	1.758	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218382	$ 3.741.840
3622	3.622	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	218402	$ 2.520.000
3622	3.622	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	218402	$ 2.520.000
3622	3.622	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	218402	$ 2.520.000
2494	2.494	43.813.053	DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	218417	$ 84.624.000
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	218422	$ 874.119
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	218422	$ 874.119
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	218422	$ 874.118

930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	218422	$ 874.119
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-GLB	218422	$ 874.119
2055	2.055	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	218435	$ 108.922.723
2056	2.056	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	218435	$ 115.998.640
3866	3.866	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	218435	$ 306.631.301
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	218442	$ 969.806
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	218442	$ 969.806
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	218442	$ 969.807
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	218442	$ 969.806
1984	1.984	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	218443	$ 2.424.898
1984	1.984	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	218443	$ 1.097.382
3303	3.303	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	218443	$ 3.563.949
3303	3.303	901.056.542	NEXT SECURITY S.A.S.	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	218443	$ 1.328.751
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	218457	$ 150.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	218457	$ 150.000
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	218457	$ 110.074
1702	1.702	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	218459	$ 337.087
1702	1.702	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	218459	$ 337.087
1702	1.702	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	218459	$ 337.088
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	218460	$ 1.017.219
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	218460	$ 1.017.219
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	218460	$ 1.017.219
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	218460	$ 1.017.219
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-GLB	218460	$ 1.017.219
1737	1.737	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	218461	$ 899.247
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-APOLOG-GLB	218461	$ 906.333
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	218461	$ 906.334
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	218461	$ 906.334
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	218461	$ 906.334
930	2.237	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-APOLOGI-GLB	218461	$ 906.333
2341	2.341	26.344.523	MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	218462	$ 51.326.968
3598	3.598	26.344.523	MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	218462	$ 7.525.072
2632	2.632	6.103.670	JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	218464	$ 2.883.000
2638	2.638	1.152.697.221	RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	218465	$ 2.883.000
2483	2.483	43.557.396	LUZ DIONE ARIAS MORENO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-GLB	218466	$ 4.436.400
2097	2.097	901.581.108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	PUI COMUNA 13-VIADUCTO3 F2-EJEC GLB	218495	$ 27.413.324
2098	2.098	901.581.108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	PUI COMUNA 13-VIADUCTO3 F2-EJEC GLB	218495	$ 39.028.623
2490	2.490	901.581.108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	PUI COMUNA 13-VIADUCTO3 F2-EJEC GLB	218495	$ 17.729.951

4357	4.357	900.615.667	INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EJEC-GLB	218503	$ 24.778.445
1747	1.747	800.256.161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	218528	$ 7.317
4219	4.219	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-PNAL-GLB	218537	$ 1.176.930
4358	4.358	901.234.686	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-EJEC-GLB	218550	$ 256.055.895
2350	2.350	11.794.964	MIGUEL PALACIOS BEJARANO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	218651	$ 41.297.000
2944	2.944	11.794.964	MIGUEL PALACIOS BEJARANO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALORES-COMP PRED-GLB	218651	$ 6.100.000
TOTAL						$ 2.292.097.827

Los comprobantes de egreso relacionado en la tabla No. 5, se encuentran adjunto al presente informe en el Anexo Nº 4 - CD- información digital.

5.12 HONORARIOS GENERADOS

HONORARIOS GENERAL		HONORARIOS PREDIOS	
VALOR BASE PARA HONORARIOS	14.332.462.130	VALOR BASE PARA HONORARIOS	861.008.922
HONORARIOS 6%	859.947.728	HONORARIOS 3%	25.830.268
IVA 19%	163.390.068	IVA 19%	4.907.751
TOTAL HONORARIOS	**1.023.337.796**	**TOTAL HONORARIOS**	**30.738.019**
HONORARIOS COBRADOS	1.208.991.002	HONORARIOS COBRADOS	29.957.390
HONORARIOS X COBRAR	**-185.653.206**	**HONORARIOS X COBRAR**	**780.629**

5.13 BALANCE FINANCIERO Y AVANCE DEL CONTRATO

5.13.1 FICHA FINANCIERA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:	
Valor del Contrato Interadministrativo (Incluye Honorarios)	35.045.913.969
Valor Contrato Interadministrativo Adicional	8.637.737.978
Valor Desembolsado Para Administrar	43.246.346.278
Valor Total Honorarios Pactados	2.833.915.360
Valor Honorarios Facturados	1.208.991.002
Rendimientos Financieros Reintegrados	1.301.570.405
Disponibilidades	290.455.999
Total compromisos	31.036.099.282
Total pagos (Ejecución)	15.995.113.774
Saldo Disponible	11.919.790.997

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos			
Concepto	**Saldo ejecución anterior**	**Movimiento ejecutado en el periodo**	**Saldo final ejecutado**
PUI CENTRO ORIENTAL- CERRO LOS VALORES	$ 1.173.522.991	$ 321.731.167	$ 1.495.254.158
PUI NOROCCIDENTAL- CRA 83	$ 1.750.599.065	$ 33.468.711	$ 1.784.067.776
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84	$ 76.286.282	$ 4.130.802	$ 80.417.084
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	$ 8.739.898.389	$ 511.041.267	$ 9.250.939.656

PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND	$ 2.190.906.904	$ 7.343.446	$ 2.198.250.350
PUI IGUANA- BLANQUIZAL	$ 209.824.631	$ -	$ 209.824.631
PUI IGUANA - PARQUE FUENTE CLARA	$ 51.930.451	$ 5.508.351	$ 57.438.802
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2	$ 58.720.737	$ 5.013.097	$ 63.733.834
PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO	$ 23.310.609	$ 3.692.937	$ 27.003.546
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE	$ 22.153.430	$ 4.387.785	$ 26.541.215
HONORARIOS	$ 645.426.970	$ 156.215.752	$ 801.642.722
TOTAL EJECUTADO	**$ 14.942.580.459**	**$ 1.052.533.315**	**$ 15.995.113.774**

COMPONENTE	VALOR COMPROMETIDO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
PUI CENTRO ORIENTAL - CERRO LOS VALORES			
COMPONENTE DE PERSONAL	863.856.398	623.375.266	240.481.132
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	7.735.000	6.188.000	1.547.000
COMPONENTE DE EJECUCION	3.102.802.606	526.965.232	2.575.837.374
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	66.406.563	11.195.350	55.211.213
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	102.898.294	66.787.867	36.110.427
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	585.368.790	245.295.943	340.072.847
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	16.036.000	15.446.500	589.500
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	21.544.652	-	21.544.652
TOTAL PUI CENTRO ORIENTAL - CERRO LOS VALORES	**4.766.648.303**	**1.495.254.158**	**3.271.394.145**
PUI NOROCCIDENTAL - CRA 83			
COMPONENTE DE PERSONAL	885.112.669	762.209.863	122.902.806
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	299.301.619	255.438.049	43.863.570
COMPONENTE DE EJECUCION	7.367.656.079	-	7.367.656.079
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	68.704.338	10.944.385	57.759.953
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	130.982.262	110.015.286	20.966.976
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	753.516.979	615.712.979	137.804.000
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	60.551.973	29.747.214	30.804.759
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	42.966.882	-	42.966.882
TOTAL PUI NOROCCIDENTAL - CRA 83	**9.608.792.801**	**1.784.067.776**	**7.824.725.025**
PUI NOROCCIDENTAL - CV CRA 84			
COMPONENTE DE PERSONAL	74.757.725	40.424.288	34.333.437
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	114.809.620	37.195.125	77.614.495
COMPONENTE DE EJECUCION			
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	10.340.579	-	10.340.579
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	11.426.049	2.797.671	8.628.378
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI NOROCCIDENTAL - CV CRA 84	**211.333.973**	**80.417.084**	**130.916.889**
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2			

COMPONENTE DE PERSONAL	892.050.569	737.645.403	154.405.166
COMPONENTE DE EJECUCION	10.138.021.419	8.401.547.750	1.736.473.669
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	58.819.747	16.767.262	42.052.485
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	113.507.005	94.979.241	18.527.764
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	38.576.226	-	38.576.226
TOTAL PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	**11.240.974.966**	**9.250.939.656**	**1.990.035.310**
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SENDERO 2			
COMPONENTE DE PERSONAL	256.700.878	179.002.708	77.698.170
COMPONENTE DE EJECUCION	2.326.410.435	1.987.195.728	339.214.707
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	9.230.275	8.759.972	470.303
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	37.106.517	23.291.942	13.814.575
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	4.868.677	-	4.868.677
TOTAL PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SENDERO 2	**2.634.316.782**	**2.198.250.350**	**436.066.432**
PUI IGUANA – PARQUE BLANQUIZAL			
COMPONENTE DE PERSONAL	193.326.804	190.108.165	3.218.639
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	11.370.450	11.370.450	-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	12.798.087	4.363.808	8.434.279
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	45.150.739	3.982.208	41.168.531
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	29.926.464	-	29.926.464
TOTAL PUI IGUANÁ – PARQUE BLANQUIZAL	**292.572.544**	**209.824.631**	**82.747.913**
PUI IGUANÁ - PARQUE FUENTE CLARA			
COMPONENTE DE PERSONAL	72.364.528	18.583.598	53.780.930
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	172.318.735	38.855.204	133.463.531
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	2.500.000	-	2.500.000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	-	-	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	42.034.000	-	42.034.000
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ - PARQUE FUENTE CLARA	**289.217.263**	**57.438.802**	**231.778.461**
PUI IGUANÁ - CONECT. FUENTE CLARA T2			
COMPONENTE DE PERSONAL	55.298.615	18.128.048	37.170.567
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	75.000.000	45.605.786	29.394.214
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	2.500.000	-	2.500.000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	-	-	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ - CONECT. FUENTE CLARA T2	**132.798.615**	**63.733.834**	**69.064.781**
PUI IGUANÁ - PASEO URBANO ROBLEDO			
COMPONENTE DE PERSONAL	18.846.824	14.076.409	4.770.415

COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	29.958.369	12.927.137	17.031.232
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	2.500.000	-	2.500.000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	-	-	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ - PASEO URBANO ROBLEDO	**51.305.193**	**27.003.546**	**24.301.647**
PUI IGUANÁ - ECOPARQUE MASAVIELLE			
COMPONENTE DE PERSONAL	22.396.643	16.294.194	6.102.449
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	34.019.521	10.247.021	23.772.500
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	2.500.000	-	2.500.000
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	-	-	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ - ECOPARQUE MASAVIELLE	**58.916.164**	**26.541.215**	**32.374.949**
TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO	**29.286.876.604**	**15.193.471.052**	**14.093.405.552**
TOTAL HONORARIOS	**1.749.222.678**	**801.642.722**	**947.579.956**
TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**31.036.099.282**	**15.995.113.774**	**15.040.985.508**

Ver anexo Nº 1

5.13.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CUENTA DE AHORRO 220180407637 DEL BANCO POPULAR					
FECHA		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO**	**RENDIMIENTOS INVERSIONES**	**RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS**
31-ago.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.833.082,98			
	REINTEGRADOS	**-2.833.083,00**			
30-sep.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.622.239,66	60.883,00		
	REINTEGRADOS	**-10.622.240,00**			
31-oct.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.244.918,86	2.019.196,32		
	REINTEGRADOS	**-15.244.919,00**			
30-nov.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.400.626,76	949.459,08		
31-dic.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.625.283,17	1.899.668,12		
	REINTEGRADOS	**-70.025.910,00**			
31-ene.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56.223.574,98	779.916,61		
28-feb.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.143.221,55	2.946.775,61		
	REINTEGRADOS	**-106.366.796,00**			
31-mar.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.504.965,49	2.911.635,77		
	REINTEGRADOS	**-54.504.965,00**			
30-abr.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.770.552,23	1.293.579,36		
	REINTEGRADOS	**-51.770.552,00**			
31-may.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52.872.097,81	2.102.579,53		
	REINTEGRADOS	**-52.872.098,00**			
30-jun.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.620.520,81	3.063.704,53		
	REINTEGRADOS	**-50.620.521,00**			

31-jul.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53.686.915,40	4.395.633,46		
	REINTEGRADOS	**-53.686.915,40**			
31-ago.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.050.539,71	3.867.350,87		
	REINTEGRADOS	**-54.050.539,71**			
30-sep.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.771.093,63	4.086.039,33		
	REINTEGRADOS	**-50.771.093,63**			
31-oct.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	158.826.017,64	7.408.639,66		
	REINTEGRADOS	**-158.826.018,00**			
30-nov.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	176.323.097,22	2.241.061,12		
31-dic.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	182.534.903,86	8.127.407,62		
31-ene.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210.516.754,81	1.767.684,32		
28-feb.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	181.854.477,92	1.984.503,79		
31-mar.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	190.665.646,83	10.572.291,11		
30-abr.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180.560.826,36	4.614.720,44		
TOTAL RENDIMIENTOS		**1.854.651.357,68**			
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		**67.092.729,65**			
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS		**1.301.570.405,00**			
EN TRAMITE DE REINTEGRO		**-**			
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR		**553.080.952,68**			
Fecha Actualización		30-abr-23			

Ver anexo Nº 2

5.13.3 EXTRACTO BANCARIO

Cuenta Ahorros No. 220-180-40763-7 de Banco Popular

Ver anexo Nº 3

5.13.4 CD – INFORMACIÓN DIGITAL Y ANEXOS

Ver anexo Nº 4

6. INFORME COMPONENTE URBANO – ARQUITECTÓNICO

6.1 PUI COMUNA 13

6.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2



Planta urbana del proyecto

- Durante este periodo se realiza supervisión arquitectónica y acompañamiento de obra. Se realizan visitas y comité de obra los días 13, 20 y 27 de abril de 2023.

- Dentro del ítem de muros pantalla se han vaciado 51.65ML y 51.17ML de vigas cabezales. También se han vaciado 27.70ML de vigas zapatas, 30,61ML de muros de contención tipo 2 y 22.23ML de vigas para escaleras aéreas.





Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co





Viaducto Media Ladera T3-F2 – Avance de Obra abril 13







Viaducto Media ladera T3-F2 – Avance de Obra abril 20










Viaducto Media ladera T3-F2 – Avance de Obra abril 27




Viaducto Media ladera T3-F2 – Plano Avance de obra abril 2023

- Se realiza actualización de la planta arquitectónica y se construyen 3 secciones del proyecto viaducto media ladera tramo 3-fase 2 y se envían a obra el martes 25 de abril.





VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 _FASE 02


VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 _FASE 02

Alertas del proyecto:

- El proyecto no cuenta con recursos suficientes para finalizar la ejecución incluyendo las obras de urbanismo, el contrato de obra termina el 1 de junio y posiblemente se deberá hacer una suspensión mientras se tramitan los recursos adicionales con la SIF.

6.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2




Planta urbana del proyecto

- Durante el mes de abril de 2023 se continúa con el proceso de entrega de la informacion definitiva de obra a al SIF, para la suscripción del acta de recibo de obra pública.

6.2 PUI NOROCCIDENTAL


6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1



Planta urbana del proyecto

SC 15081
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

- Recorrido socialización de antejardines paseo urbano carrea 83: se realizó un recorrido el 10 de abril para visitar puerta a puerta algunos propietarios, socializar el proyecto y notificarles que los ingresos o cerramientos de sus viviendas que están ocupando parte del espacio público serán intervenidos. Se les mostró la planimetría general y algunos imaginarios de los antejardines. No hubo ningún inconveniente con esta actividad, pues la comunidad ya está enterada de la ejecución del proyecto.



- Elaboración presentación para inicio de obra: Se realizó un ajuste a la presentación realizada por el contratista de obra Sotarco en el componente de diseño, para la reunión de inicio de obra con la comunidad. Se mejoró la localización general del proyecto, algunas imágenes del estado actual del sector, se plasmaron las premisas de diseño, planos generales del proyecto y los dos espacios importantes de intervención de espacio público.













Alertas del proyecto:

- El proyecto inicio ejecución de obra el 25 de abril de 2023, sin embargo, no se ha podido iniciar las actividades de obra debido a que el contratista no cuenta con el PMT aprobado por la Secretaria de Movilidad y el permiso de rotura aprobado por parte de la SIF.

6.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84



Planta urbana del proyecto

SC 15081
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

- Se realizan los comités con el consultor de los diseños técnicos los días 14, 21 y 28 de abril, se reciben los avances de los diseños estructurales y diseño de pavimentos de los cuales se realiza informes con observaciones. En conclusión, sobre los productos entregados a la fecha se identifica que se diseñaron algunos muros que no se van a intervenir y están pendientes otros sobre los que si se requieren diseños. Asimismo, está pendiente el ajuste del diseño de la plazoleta mirador ya que la propuesta entregada presenta interferencias entre las fundaciones y los árboles existentes. Sobre el diseño de pavimentos, está pendiente entregar la estructura del pavimento de andenes con losa y adoquín.


INFORME DISEÑOS TÉCNICOS No 2

PROYECTO: PASEO URBANO CARRERA 84

FECHA: abril 21 de 2023

DISEÑO ESTRUCTURAL:

1. Corregir nombre de proyecto por Paseo Urbano Carrera 84.
2. Nuevamente se reitera que los muros M1 y M2 de la sección F-F' y el muro 2 de la sección E-E' son muros de contención existentes que se van a conservar y por tanto no se deben diseñar.



Detalle de muros de contención a diseñar


Alertas del proyecto:

- Se realizaron las correcciones del planteamiento vial del proyecto y se radico nuevamente en el DAP el 14 de febrero. A la fecha no se han recibido observaciones o el oficio de aprobación por parte del DAP.

- El contrato de diseños técnicos del proyecto finalizo el 11 de abril, a la fecha los diseños estructurales entregados presentan inconsistencias e interferencias con los árboles existentes. El consultor no ha entregado nada del componente BIM del contrato.

6.3 PUI CENTRO ORIENTAL

6.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES




Planta urbana del proyecto

- Durante los días del mes de abril se realiza supervisión arquitectónica y acompañamiento de obra. Se realizan visitas y comité de obra los días 12, 19 y 26 de abril. Durante este mes se adelantaron actividades de construcción de pilas y fundación de muros de contención. En cuanto a las pilas, se excavaron 10 de 11 pilas que tiene el proyecto, se excavaron 1.360 m3 y se armó la fundación de los muros B1, B3, B4 y B12.








Conectividad Cerro Los Valores – Avance de Obra abril 12








Conectividad Cerro Los Valores – Avance de Obra abril 19




Conectividad Cerro Los Valores – Avance de Obra abril 26




Conectividad Cerro Los Valores – Plano Avance de obra abril 2023

- Durante el proceso de acompañamiento de obra se han realizado algunas modificaciones en el diseño urbanístico con el fin de no afectar algunos árboles existentes. En un tramo del proyecto se ajustó la sección de la vía modificando un módulo del muro B-01 y el B-02. En el costado del frente, se giraron los muros B-10 y B-11 con el fin de no afectar una vivienda a conservar.





- Se entregó el detalle de la modificación del punto limpio al contratista de obra, una vez socializada la ubicación y diseño con Emvarias, la SIF y el DAP.




- Se realiza una presentación con 3 alternativas para la intervención del proyecto en su fase 2, una vez recibida la información de los determinantes normativos

por parte del DAP. Se hizo la actualización planimétrica y se enviaron a la SIF tres escenarios de intervención de acuerdo con la adquisición predial.







- El 14 de abril se recibe oficio con los determinantes normativos del proyecto en su fase complementaria y el link con el estudio de riesgo en detalle del polígono de riesgo no mitigable por parte del DAP. Una vez revisada la información con la SIF, se envía al DAP un oficio con radicado No. 202310132138 del 21-04-2023, solicitando un concepto de viabilidad de ejecución del proyecto, con el fin de definir y reanudar los diseños del proyecto.

Alertas del proyecto:

- Desde el 21 de marzo de 2023, la SIF solicito suspender los diseños y la gestión predial del proyecto en su fase complementaria, y solicitar al DAP un concepto de viabilidad de ejecución para definir la continuidad y el tipo de intervención del proyecto. A fecha no se ha recibido comunicación por parte del DAP y la SIF sobre la viabilidad del proyecto y la intervención a realizar.

- El tramo del proyecto que se encuentra en ejecución no cumple con los parámetros de calidad en los acabados, por lo tanto, se envió un oficio al contratista de obra y a la interventoría para que tomen medidas de reparación o repetición de las actividades, especialmente en los vaciados en concreto.

6.4 PUI IGUANÁ


6.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA



Planta urbana del proyecto

- Se realiza reunión el día 18 de abril con la SIF para revisar el mobiliario y acabados del parque fuente clara. En dicha reunión se realizan las siguientes observaciones por parte de la SIF:

- Se sugiere modificar el mobiliario de los juegos infantiles con 3 unidades de juegos: dos columpios, un integrado BC y una malla orgánica. La SIF solicita consultar con proveedores si es posible que la tubería de los juegos sea galvanizada con el fin de optimizar el mantenimiento y durabilidad de los elementos.
- Se solicitó realizar un cordón de separación en la zona de juegos infantiles para crear un área de arenero para niños pequeños contigua a la zona de las mesas en concreto. En dicha área se dispondrá una arena con granulometría más fina.
- Para el gimnasio urbano se solicita incluir un mantenimiento a las maquinas existentes y enviar a proveedores de gimnasios el diseño para definir las maquinas adicionales que se van a instalar, con el fin de complementar las existentes. En dicha área se propone incluir un mejoramiento de la superficie en concreto.
- Ajustar el detalle del pavimento en arena de sílice utilizando las 2 granulometrías que la SIF enviara, y quitando la losa en concreto propuesta por el consultor de diseños técnicos. La SIF solicita que el consultor haga la propuesta de drenajes para esta zona con el fin de que la arena no se colmate.
- Revisar con el ingeniero estructural de la EDU Carlos Ramírez el detalle de los dos tipos de gaviones: tipo 1, gavión banca en malla electro soldada y tipo 2 gavión para paisajismo en malla galvanizada. La SIF solicita que el gavión banca tenga en cuenta el anclaje de la banca prefabricada con el fin de que dicho elemento no se despegue con facilidad.
- Está pendiente la definición de la cubierta de la plazoleta del adulto mayor: tipo de teja y drenaje. Asimismo, está pendiente la definición del nivel del MH ubicado en dicha plazoleta con el consultor.
- Está pendiente el diseño estructural de las graderías de la cancha, las cuales deberán ser en concreto y elevadas.
- Solicitar al INDER las especificaciones de la demarcación de la cancha y de los equipamientos deportivos a instalar.
- Incluir en las bancas vaciadas de la plazoleta del adulto mayor, algunos módulos de espaldar prefabricado en concreto, pigmentado y con estructura metálica.



- El viernes 21 de abril se realiza reunión con la SIF y la Gobernación para socializar el avance del proyecto parque fuente clara en los diseños arquitectónicos, técnicos, componente social y componente ambiental. Para esa reunión se construye una presentación con el avance.




- Se realizan los comités con el consultor de los diseños técnicos los días 7, 14, 21 y 28 de abril y se reciben los avances de los diseños estructurales, redes húmedas, diseño de pavimentos y modelos BIM de los cuales se realiza informes con observaciones:

  - Diseño estructural: se identificaron colisiones de los apoyos de la rampa elevada con el caño fuente clara, y de las fundaciones de la cubierta en la plazoleta del adulto mayor con el MH existente. Asimismo, está pendiente el diseño estructural de los gaviones.
  - Redes húmedas: El consultor informo que al MH existente en la plazoleta del adulto mayor no es posible cambiarle el nivel ya que sería necesario modificar la red de un colector existente en el parque, por esta razón será necesario modificar el urbanismo en dicho espacio. Está pendiente los ajustes en los drenajes de la cancha, el diseño del canal natural para recoger aguas lluvias del parque y el drenaje de la cubierta de la plazoleta del adulto mayor.

- Pavimentos: está pendiente el ajuste de la estructura del piso en arena y la propuesta de drenajes.
- Modelo BIM: se han recibido los modelos de todas las disciplinas excepto los drenajes, se recibió el reporte de colisiones y ya se están realizando los ajustes en los modelos por parte del consultor. Está pendiente actualizar los modelos estructurales y redes húmedas con las ultimas observaciones.

- Se avanzó en la revisión de los modelos revit de cada disciplina. Se revisaron los modelos estructurales y los drenajes, se actualizó el modelo de urbanismo con los ajustes en los drenajes de la cancha, el mobiliario de la zona de juegos infantiles, los gaviones y la cubierta de la plazoleta del adulto mayor.

- Se iniciaron actividades para realizar el modelo del inventario forestal, tomando los individuos arbóreos del modelo topográfico y modificando la información de las especies según el inventario forestal.






- Se actualizaron los render del proyecto con los últimos ajustes del urbanismo.







Alertas del proyecto:

- El contrato de diseños técnicos finalizo desde el 1 de marzo, y a la fecha el consultor no ha entregado los productos finales de todas las disciplinas, incluyendo el modelo BIM coordinado. Esto ha generado retrasos en la elaboración de la planimetría de la etapa de proyecto para entregar a la SIF y en la elaboración del presupuesto de obra.

6.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2



Planta urbana del proyecto


SC 15081

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co


- Se realiza acompañamiento en el desarrollo del contrato de diseños técnicos del proyecto. Se asiste a los comités de seguimiento los días 7, 14, 21 y 28 de abril y se reciben los avances de los diseños estructurales, diseño de pavimentos y modelos BIM de los cuales se realiza informes con observaciones:

  – Diseño estructural: se identificó que los muros de contención 3 y 5 se encuentran muy cercanos a los árboles existentes del parque fuente clara. Se realiza un recorrido para verificar las interferencias el 10 de abril con el consultor y el ingeniero forestal de la EDU, y se concluye que el diseño del muro 5 debe ser replanteado ya que interfiere con las raíces de 2 árboles, por lo que se propone rediseñar el muro con un andén en voladizo y desplazarlo hacia el borde de la vía.



Conectividad Fuente Clara fase 2 – Imagen del plano del urbanismo, en azul la viga cabezal de los muros de contención 3 y 5, en rojo los árboles con posibles interferencias en las raíces.

- Elaboración del plano de señalización vial para el proyecto conectividad fuente clara fase 2.



- Se realizan varias reuniones con las ingenieras viales de la EDU María Camila Úsuga y Ana María Mesa y se envía el plano el 26 de abril con rodas las observaciones subsanadas para radicar en la secretaria de movilidad.

Alertas del proyecto:

- El contrato de diseños técnicos finalizo desde el 1 de marzo, y a la fecha el consultor no ha entregado los productos finales de todas las disciplinas, incluyendo el modelo BIM coordinado. Esto ha generado retrasos en la elaboración de la planimetría de la etapa de proyecto para entregar a la SIF y en la elaboración del presupuesto de obra.

6.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 ROBLEDO




Planta urbana del proyecto

- Se elaboró documento para enviar al ICANH sobre el trámite de arqueología del proyecto, en el cual se plasmó la localización general del proyecto, el alcance y el tipo de intervención, acompañado de un esquema general y de la planta urbana. Este documento fue enviado a Eliana Idárraga, la arquitecta normativa, para proceder con su radicación la cual se realizó el 12 de abril mediante el oficio N°2023184200031912.

  El ICANH envió respuesta al oficio el 14 de abril donde se solicita complementar la información del proyecto con el fin de dar los lineamientos para la intervención en el componente de arqueología:


  – Descripción detallada del proyecto, obra o actividad a desarrollar, indicando las características técnicas de las actividades constructivas y una descripción de las infraestructuras temporales y/o permanentes existentes, o que se van a construir para el desarrollo del proyecto.

- Indicar si el proyecto requiere licencia ambiental o está sujeto a la aprobación de un Plan de Manejo Ambiental.




- Ajuste en la definición de especies para los jardines del proyecto. Se realizaron algunos cambios en las especies mayores y menores propuestas, con base en las sugerencias realizadas en el comité de silvicultura del 22 de marzo:


  - Evaluar la siembra del Ébano Ornamental porque tiene una copa grande para el sitio y el manejo es complejo.
  - Se recomienda tener una lista más amplia de las especies mayores propuestas.
  - Evaluar la siembra de Maní forrajero ya que genera un hábitat propicio para alacranes.
  - Evaluar la siembra de la verbena morada, ya que demanda mucho mantenimiento
  - Evaluar árboles propuestos con copa muy amplia, para que no interfieran con las redes aéreas y fachadas de edificaciones.



- Ajustes en el planteamiento vial del proyecto: actualmente se está trabajando en conjunto con la ingeniera vial Camila Úsuga de la EDU, en subsanar las observaciones emitidas por el DAP sobre el componente vial del proyecto. Se está realizando el ajuste en el alineamiento horizontal de la vía y las trayectorias para rectificar todo el trazado en la planta urbana. Se espera radicar nuevamente el diseño vial en el mes de mayo de 2023.




- El 26 de abril se realizó reunión con la SIF y el equipo de diseño EDU, para definir el alcance del polígono de intervención del proyecto casa de música de Robledo, para adicionarlo en la ejecución de obra del Paseo Urbano calle 65. Dicha información ya fue remitida a la subgerencia de estructuración de la EDU para incluirlo en la contratación de los diseños técnicos, el proyecto cuenta con aprobación del DAP vigente tanto en el componente vial con radicado 201930080743 del 15-03-2019 y del espacio público con radicado 201930202914 del 21-06-2019. No requiere tramite de patrimonio en el ministerio ya que se encuentra por fuera del polígono de influencia del BIC.



Polígono (en color magenta) a ejecutar de la Casa de Música de Robledo.

SC 15081
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

- Se avanzó con el modelo de urbanismo del proyecto en el tramo junto al parque de Robledo, con el objetivo de presentar a la SIF el diseño de las jardineras y los andenes.



Alertas del proyecto:

- El 23 de marzo de 2023 se recibió oficio por parte del DAP con observaciones al planteamiento vial del proyecto radicado en febrero. En dicho oficio se solicita realizar un diseño vial horizontal del corredor, lo cual no se había contemplado en el cronograma de aprobaciones del proyecto, ni en los diseños técnicos. Dicho diseño se está elaborando con profesionales EDU; sin embargo, a la fecha no se ha finalizado el diseño para radicar nuevamente en el DAP. Esto ha generado retrasos en el cronograma general de aprobaciones del proyecto en el componente de espacio público y patrimonio.


6.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE




Planta urbana del proyecto

- El viernes 21 de abril se realiza reunión con la SIF y la Gobernación para socializar el avance del proyecto en los diseños arquitectónicos, técnicos, componente social y componente ambiental. Para esa reunión se plantearon las dificultades con el componente social y se fijó una fecha tentativa para hacer la devolución del taller de imaginarios con la comunidad el 15 de mayo.





- Se avanzó con el modelo de urbanismo del proyecto para la contratación de los diseños técnicos y la socialización con la comunidad.



Alertas del proyecto:

No se tienen alertas para el componente de diseño de este proyecto.

6.5 METAS ALCANZADAS

- Supervisión arquitectónica y acompañamiento en obra del proyecto Viaducto Media Ladera tramo 3 fase 2.
- Supervisión arquitectónica y acompañamiento en obra del proyecto Conectividad Las Torres – Cerro de Los Valores.
- Presentación con alternativas de intervención del proyecto Conectividad Las Torres – Cerro de Los Valores fase 2 con la SIF.
- Elaboración del plano para el trámite de señalización vial del proyecto conectividad fuente clara fase 2.
- Actualización del modelo BIM de urbanismo de los proyectos parque Fuente Clara y conectividad Fuente Clara fase 2.
- Acompañamiento en el desarrollo del contrato de diseños técnicos del proyecto parque Fuente Clara, conectividad Fuente Clara fase 2 y paseo urbano carrera 84.
- Ajustes en la planimetría del planteamiento vial del proyecto Paseo urbano calle 65 con las observaciones entregadas por el DAP.
- Ajustes en los diseños del parque fuente clara con la definición del mobiliario urbano con la SIF.
- Reunión con la gobernación y la SIF para socializar avances en los diseños del parque fuente clara y el ecoparque Masavielle.
- Avance en la elaboración de los modelos BIM de urbanismo de los proyectos Ecoparque Masavielle y paseo urbano calle 65.

6.6 METAS PRÓXIMO MES

- Avance de obra y supervisión arquitectónica del proyecto Viaducto Media Ladera tramo 3 fase 2 y Conectividad Las Torres – Cerro de Los Valores.
- Finalizar la coordinación de los diseños técnicos del proyecto Parque Fuente Clara, Conectividad Fuente Clara fase 2 y Paseo Urbano Carrera 84 y elaboración de planimetría de la etapa de proyecto para entregar a la SIF.
- Radicación del diseño vial del proyecto Paseo urbano calle 65 en el DAP con las observaciones subsanadas.

- Avance de obra del proyecto paseo urbano carrera 83 tramo 1.
- Aprobación del planteamiento vial del proyecto paseo urbano carrera 84 en el DAP.
- Aprobación del espacio público del proyecto ecoparque Masavielle en el DAP.
- Elaboración del modelo BIM de urbanismo de los proyectos ecoparque Masavielle y paseo urbano calle 65.
- Elaboración de cantidades de obra de los proyectos parque Fuente Clara y Conectividad Fuente Clara fase 2 para el presupuesto de obra.
- Avance en los diseños de la conectividad cerro los valores fase 2.

6.7 CONCLUSIONES GENERALES

- Obras Complementarias Sendero de Conexión 2

  Se encuentra en los tramites finales para el recibo de obra en la SIF.

- Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2

  Se encuentra en ejecución de obra, en la etapa de construcción de la estructura. El proyecto tiene una alerta importante sobre la falta de recursos para finalizar la ejecución del proyecto, el contrato de obra finaliza el 1 de junio y es posible que se tenga que hacer una suspensión del contrato.

- Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1

  Inició obra el 25 de abril de 2023, sin embargo, no se ha podido avanzar en las actividades de obra ya que no se cuenta con el PMT y el permiso de rotura aprobado.

- Paseo Urbano Carrera 84

  No ha sido aprobado en el DAP. El contrato de diseños técnicos del proyecto se encuentra en curso, a la fecha se han recibido preliminares de los diseños estructurales y de pavimentos de los cuales se han enviado informes con observaciones para ser subsanadas por parte del consultor.

- Conectividad Estación del Cable Las Torres - Cerro Los Valores:

  Se encuentra en ejecución de obra, en la etapa de construcción de muros de contención y algunos andenes. El diseño de la fase 2 se encuentra suspendido desde el mes de marzo de 2023 y se está a la espera de recibir el concepto de viabilidad por parte del DAP para continuar con los diseños.

- Parque Deportivo Fuente Clara

  Cuenta con los planos arquitectónicos ajustados, con los últimos cambios del urbanismo y el mobiliario. El proyecto se encuentra en ejecución del contrato de diseños técnicos y ya se han recibido los diseños de todas las disciplinas; sin embargo, a la fecha hay pendientes algunas observaciones por subsanar por parte del consultor en el componente estructural y de drenajes. Se espera que para el próximo mes ya se dé por finalizado el contrato con los productos recibidos a satisfacción y con el modelo BIM coordinado para entregar a la SIF.

- Conectividad Fuente Clara Fase 2

  Se encuentra en ejecución del contrato de diseños técnicos, está pendiente los ajustes del diseño estructural por parte del consultor. Se espera que para el próximo mes ya se dé por finalizado el contrato con los productos recibidos a satisfacción y con el modelo BIM coordinado para entregar a la SIF.

- Ecoparque Masavielle

  Cuenta con el visto bueno del espacio público por parte del DAP, se está a la espera de recibir el oficio de aprobación y los planos sellados. El proyecto se encuentra en estructuración del contrato de diseños técnicos y se está elaborando el modelo BIM de urbanismo para entregar al consultor.

- Paseo Urbano Calle 65

  Se encuentra en ajustes del diseño vial con las observaciones subsanadas para radicar nuevamente en el DAP. El espacio público y el componente de patrimonio se encuentra en revisión por parte del DAP a la fecha no se han recibido observaciones. Se envió oficio al ICANH para solicitar determinantes para el manejo arqueológico del proyecto. El proyecto se encuentra en estructuración del contrato de diseños técnicos y se está elaborando el modelo BIM de urbanismo para entregar al consultor.

7. INFORME COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN – CONTRATACIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

7.1 PUI COMUNA 13

7.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados a través de otros contratos interadministrativos, sin embargo algunos de estos productos, al momento de ejecutar el proyecto, deben contar con licencias y/o aprobaciones de dependencias o entidades externas que son autoridad en la materia, algunas de estas vigencias ya expiraron, por lo tanto, se debe realizar el trámite de revalidación de sellos, licencias y permisos para los productos que se requieran.

7.1.1.1 Actualización o revalidación de trámites ambientales

- Aprovechamiento forestal:

Se cuenta con Resolución de aprovechamiento forestal N°719 del 22 de abril de 2022 por parte del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, el cual autoriza la tala de seis (06) árboles y la conservación de un (1) individuo.

- Ocupación de cause:

Se cuenta con la Resolución N°594 del 31 de marzo de 2022, por parte del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, a través de la cual se otorga permiso de ocupación de cauce sobre el caño Ladrillera.

7.1.1.2 Actualización o revalidación de diseños técnicos

- Diseños Eléctricos

El 30 de septiembre de 2021, Empresas Públicas de Medellín emite la actualización o revalidación de sellos de aprobación de los diseños Eléctricos del proyecto a través del plano debidamente sellado y firmado por la Unidad de Atención Técnica Clientes, el cual presenta una vigencia o caducidad de 2 años a partir de la fecha de revalidación (30/09/2121)

- Diseños Hidrosanitarios

El 11 de noviembre de 2021, Empresas Públicas de Medellín emite la actualización o revalidación de sellos y firmas de aprobación de los diseños hidrosanitarios del proyecto a través del plano debidamente sellado y firmado con matricula 388445, por la Vicepresidenta de agua y saneamiento región

metropolitana, el cual presenta una vigencia o caducidad de 2 años a partir de la fecha de revalidación (11/11/2121)

7.1.1.3 Diseño de Alumbrado Público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 22 de mayo de 2022.

7.1.1.4 Proceso de contratación de obra e interventoría

- Contrato de obra:

El 14 de marzo de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3302 – 138 de 2022, en los siguientes términos:

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las posturas recibidas para el proceso de selección de INVITACIÓN PRIVADA N° IP 06 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA POSTURA presentada por la Empresa GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. con NIT 900336649-7 representada legalmente por RICARDO GUERRA BARRIENTOS identificado con cedula de ciudadanía N° 71.337.270 y en consecuencia, las demás posturas recibidas se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. con NIT 900336649-7 cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador en el Informe de Evaluación del 10 de marzo de 2022.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE POSTURA, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($5.505.871.810) INCLUIDO AU, GMSSAST PAPSO, PMT Y POLIZAS."

- Contrato de interventoría:

Por su parte, para el proceso de contratación para la interventoría, el 07 de abril de 2022 se publica la aceptación de la cotización, con lo cual se suscribe el contrato de interventoría N° 3306-17 de 2022, en los siguientes términos:

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU−, se permite informar que una vez concluida la evaluación de la postura recibida para el proceso de selección por Orden de Compra de Bienes, Servicios y Obras N° OC 20 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA COTIZACION, presentada por UNION TEMPORAL MEDIA LADERA integrada por (SCS INGENIERIA SAS con NIT 901.155.456-9 60 % – TECNICUELOS SAS con NIT 890.906.323-2 40 %) con NIT 901.581.108-7, representada legalmente por el señor SANTIAGO YEPES ESTRADA, identificado con cedula de ciudadanía No 1.039.450.634.

La presente aceptación obedece a que el postor que resultó favorecido cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la recomendación del Comité Evaluador en el Informe de Evaluación.

Como consecuencia de esta ACEPTACIÓN DE LA COTIZACION, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

El valor del presente contrato se fija en la suma de SETECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ML ($701.595.310) IVA INCLUIDO de conformidad con la cotización presentada."

El 9 de mayo de 2022 se suscribe para ambos contratos, sus respectivas actas de inicio contractual, finalizando así el proceso correspondiente al periodo contractual.

7.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados a través de otros contratos interadministrativos.

7.2 PUI NOROCCIDENTAL

7.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

7.2.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto

El contrato de consultoría finalizó su plazo contractual el 19 de agosto de 2022. El día 12 de octubre de 2022 el consultor hace entrega de todos los productos a la supervisión del contrato por parte de la EDU, incluyendo la atención a las observaciones del modelo BIM.

El 02 de marzo de 2023 la Entidad suscribe el acta de recibo final de trabajos al contrato de consultoría, con relación al contrato de interventoría, se está a la espera de la entrega del informe final, para proceder con la suscripción de dicha acta. Se inicia el proceso de liquidación del contrato de consultoría.

Actualmente la Entidad se encuentra preparando los productos recibidos, para proceder con la entrega oficial a la Secretaria de Infraestructura Física como parte del alcance y obligaciones del contrato interadministrativo y así suscribir el acta de recibo a satisfacción de diseños técnicos para este proyecto.

7.2.1.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra

Una vez realizados y recibidos los Estudios y diseños técnicos para este proyecto, los cuales fueron ejecutados a través del contrato de consultoría N°19 de 2021, cuyo objeto corresponde a “Estudios y diseños técnicos Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1, en el Municipio de Medellín”, la subgerencia de estructuración de proyectos procedió con la elaboración del presupuesto requerido para la contratación de la obra; sin embargo en el proceso de elaboración del presupuesto, se evidenció que uno de los diseños, para el caso de los micro pilotes, fueron elaborados con barra Autoperforante ISCHEBECK TITAN TIPO 103/78, situación que generaba un costo muy elevado del presupuesto por el valor de cada metro lineal de este elemento estructural, lo que inviabilizaba económicamente el proyecto, de acuerdo a los recursos asignados para su ejecución en el contrato interadministrativo; por lo anterior, se realizó un análisis y validación presupuestal, para tomar decisiones y ajustes al respecto, con el fin de consolidar un presupuesto acorde a las necesidades del proyecto y a los diseños recibidos, lo cual tomó tiempo adicional que impactaron directamente en el cronograma del proceso de contratación de la obra.

Durante este periodo la Subgerencia de Estructuración de Proyectos de la entidad consolidó el presupuesto oficial del proyecto y se pudo iniciar el proceso de estructuración y contratación de la obra e interventoría.

7.2.1.3 Proceso de contratación de obra e interventoría

- Contrato de obra:

El 23 de marzo de 2023, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3302 – 162 de 2023, en los siguientes términos:

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las posturas recibidas para el proceso de selección de INVITACIÓN PRIVADA N° IP 11 DE 2023, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA POSTURA presentada por la empresa SOTARCO S.A.S, con Nit. 800129071-0, representada legalmente por el señor SANTIAGO ANDRES TABORDA ECHAVARRIA, identificado con cedula de ciudadanía N° 71.787.334 de Medellín; y en consecuencia, las demás posturas recibidas se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que la empresa SOTARCO S.A.S, con Nit. 800129071-0, cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador y a la recomendación realizada en comité No. 27 de 2023, por parte del comité de contratación.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE POSTURA, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN"

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.L ($5.953.829.588) INCLUIDO AU + GMSSAST + POLIZAS."

- Contrato de interventoría:

Por su parte, el proceso de contratación para la interventoría, se realizó a través de la Adición No. 1 y Ampliación No. 1 para el contrato Nro. 3306-51 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN", así:

Ampliación No. 1:	TRECIENTOS (300) DÍAS CALENDARIO, sin superar el plazo del Contrato Interadministrativo.
Adición No. 1:	VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA $917.098.985

El 25 de abril de 2023 se suscribe para ambos contratos, sus respectivas actas de inicio contractual, finalizando así el proceso correspondiente al periodo contractual. El acta de inicio deja la claridad de que el plazo del contrato no puede superar el plazo del contrato interadministrativo, el cual finaliza el 04 de enero de 2024.

7.2.1.4 Estudio de conectividad ambiental y ecológica

Se dio aprobación por parte de la EDU al estudio de conectividad ecológica, presentado por la empresa Corporación amigos del planeta, el cual, fue avalado por profesional forestal, ambiental y biólogo.

Se espera entregar este producto con la totalidad de estudios y diseños técnicos del proyecto a la Secretaria de Infraestructura Física.

7.2.1.5 Aprobación de trámites ambientales

- Aprovechamiento forestal:

Se cuenta con Resolución Metropolitana N°3427 del 20 de diciembre de 2022, por medio de la cual se autoriza el aprovechamiento forestal de árboles aislados. Expediente forestal Paseo Urbano Cra 83.

7.2.1.6 Diseño de Alumbrado Público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 22 de abril de 2022.

7.2.1.7 Información básica de los contratos

- PAQUETE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS:

CONSULTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3306-19**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		12 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		**22 de diciembre de 2021**	
Fecha de Finalización Proyectada:		22 de abril de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación 1:		12 de mayo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Reanudación y Ampliación 2:		**19 de agosto de 2022**	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**MOREAL INGENIEROS S.A.S**	
	NIT	900.992.071-3	
	REPRESENT LEGAL		

VALOR [$]:	INICIAL	$215.599.752
	ADICIÓN Nº1	N/A
	VALOR TOTAL	**$215.599.752**
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº1	20 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº2	30 días calendario
	PLAZO TOTAL	**170 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	09 de mayo de 2022
REANUDACIONES:	Nº1	22 de julio de 2022
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millar

INTERVENTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3302-562**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		12 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		**22 de diciembre de 2021**	
Fecha de Finalización Proyectada:		22 de abril de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación 1:		12 de mayo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Reanudación y Ampliación 2:		**19 de agosto de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**SCS INGENIERIA S.A.S**	
	NIT	901.155.456-9	
	REPRESENT LEGAL	Santiago Yepes Estrada	
VALOR [$]:	INICIAL	$52.761.867 IVA Incluido	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$52.761.867 IVA Incluido**	
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	20 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº2	30 días calendario	
	PLAZO TOTAL	**170 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	09 de mayo de 2022	
REANUDACIONES:	Nº1	22 de julio de 2022	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millar	

- ESTUDIO DE CONECTIVIDAD AMBIENTAL Y ECOLOGICA:

CONSULTORÍA: ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y AMBIENTAL PARA EL PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3306-22**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		23 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		**21 de diciembre de 2021**	
Fecha de Finalización:		**06 de marzo de 2022**	
OBJETO:	ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y AMBIENTAL PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN		

CONTRATISTA	NOMBRE:	**COPORACIÓN AMIGOS DEL PLANETA - CORPLANETA**
	NIT	900.908.256-1
	REPRESENT LEGAL	Daniela Del Carmen Turizo Díaz
VALOR [$]:	INICIAL	$30.940.000 IVA Incluido
	ADICIÓN N°1	N/A
	VALOR TOTAL	**$30.940.000 IVA Incluido**
PLAZO:	INICIAL	75 días calendario
	PRORROGA N°1	N/A
	PLAZO TOTAL	**75 días calendario**
SUSPENSIONES:	N°1	N/A
REANUDACIONES:	N°1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Vanessa Balvin Granada, con el apoyo de Diana María Gómez Salas

7.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

7.2.2.1 Levantamiento topográfico

Contrato finalizado y con productos entregados por parte de los contratistas a la supervisión por parte de la EDU. El 21 de noviembre de 2022 la interventoría remitió el visto bueno del modelo BIM con radicado UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-240-VISTO BUENO COMPONENTE BIM - CRA 84, así da por terminado la ejecución de la adición # 2 del contrato 3306-01 de 2022.

Se adelanta la suscripción de acta de recibo a satisfacción para continuar con el proceso de liquidación del contrato. Actualmente se prepara la información con dichos productos para hacer la entrega oficial a la Secretaria de Infraestructura Física.

7.2.2.2 Aprobación de Productos

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	Carrera 84 entre calles 102B y 104D Sector el Progreso N°2 en el Doce de Octubre	202210226282	05/07/2022	202230329076	02/08/2022	Aprobado

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	CARRERA 84	202210279822	17/08/2022	202230368427	30/08/2022	Aprobado

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Carrera 84	202210300154	02/09/2022	202230404171	21/09/2022	Aprobado

7.2.2.3 Diseños técnicos

El 9 de febrero de 2023, a través de memorando con radicado 20231000636 y contando con la justificación por parte de la supervisión del contrato, la Subgerencia de Estructuración de Proyectos solicita a la Dirección de Gestión Contractual, realizar la modificación contractual, respecto a la ampliación N°5 y la adición N°5 al contrato No. 3306–1 de 2022, para desarrollar los siguientes estudios y diseños técnicos requeridos para el proyecto:

- Estudio de suelos.
- Diseños estructurales.

Por lo cual, las partes acuerdan AMPLIAR el plazo del CONTRATO No. 3306–1 de 2022, por un plazo de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del plazo actual de contrato y ADICIONAR el valor del CONTRATO No. 3306– 1 de 2022 en la suma de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/C ($61.625.135) INCLUIDO IVA, los cuales se pagarán conforme a lo establecido en el contrato inicial.


Asi mismo, las partes acuerdan AMPLIAR el plazo del CONTRATO No. 3302–70 de 2022 en SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del plazo actual de contrato y ADICIONAR el valor del CONTRATO No. 3302– 70 de 2022 en la suma de CATORCE MILLONES DOSCIENTOSNOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/C ($14.291.207) INCLUIDO IVA, los cuales se pagarán conforme a lo establecido en el contrato inicial.

- Estado y avance del contrato:

En el periodo comprendido entre 1 y 30 de abril de 2023 se recibió por parte de la consultoría el informe 01 de geotecnia por medio del oficio CED202304780_Ent_Geot_Geol_Cr84_20230405, al igual que el diseño estructural en el cual se hace entrega de los primeros muros de contención para el punto limpio. Por parte del consultor se realiza la entrega de la propuesta del diseño del mirador, en el cual se realiza observaciones por parte del equipo de arquitectura debido que las pilas propuestas quedan muy cercanas a las raíces de los árboles.

Por otra parte, también se realiza la entrega de modelo BIM del diseño de pavimentos y del diseño estructural por medio del oficio CED202304964_Ent_Comp_BIM_Cr84_20230426.

Por parte de interventoría en el periodo que compete al presente informe se envió visto bueno del acta de cobro numero 1 V2 por medio del oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-446VoBo_ACTA_DE_COBRO_N°1_V2_(CRA84), se enviaron observaciones del informe de geología por medio del oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-449-OBS_INFORME_GEOLOGIA_CRA84, se enviaron observaciones del informe de pavimentos por medio del oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-500-OBS_INFORME_PAVIMENTOS_CRA84 y se enviaron observaciones de la entrega estructural por medio del oficio UTINF-PU-01122CTO-330270-510OBSDISEÑOSESTRUCTURALES_CRA84.



ESTADO ACTUAL: EJECUCIÓN

100% DE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO
90% DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO
10% DE DESVIACIÓN

7.2.2.4 Información básica de los contratos

- CONTRATO DE CONSULTORÍA:

CONSULTORÍA: PASEO URBANO CRA 84			
Contrato Nº:	**3306-1**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		20 de octubre de 2022	

Fecha de Finalización luego de Modificación N°5: (*Alcance 90649-21)*		**11 de abril de 2023**
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.**
	NIT	811.017.902-5
	REPRESENT LEGAL	SEBASTIAN GOMEZ ECHEVERRI
VALOR [$]:	INICIAL	$230.652.195
	ADICIÓN Nº1	$23.708.390
	ADICION Nº2	**$10.762.836 *(Alcance 90649-21)***
	ADICIÓN Nº3	$341.062.612
	ADICIÓN Nº4	$252.570.112
	ADICIÓN Nº5	**$61.625.135 *(Alcance 90649-21)***
	VALOR TOTAL	$920.381.280
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario (*Alcance 90649-21)***
	AMPLIACIÓN Nº2	80 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº3	11 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº4	120 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº5	**60 días calendario (*Alcance 90649-21)***
	PLAZO TOTAL	436 días calendario
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA: PASEO URBANO CRA 84			
Contrato Nº:	**3302-70**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		27 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		31 de octubre de 2022	
Fecha de Finalización luego de Modificación N°5: (*Alcance 90649-21)*		**26 de abril de 2023**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PUBLICA.**	
	NIT	901.559.277-1	
	REPRESENT LEGAL	ALEXANDER ANTONIO ECHAVARRIA JARAMILLO	
VALOR [$]:	INICIAL	$56.211.007	
	ADICIÓN Nº1	$8.430.615	
	ADICIÓN Nº2	**$3.049.470 *(Alcance 90649-21)***	
	ADICIÓN Nº3	$76.167.137	
	ADICIÓN Nº4	$66.461.513	
	ADICIÓN Nº5	**$14.291.207 *(Alcance 90649-21)***	

	VALOR TOTAL	$224.610.949
PLAZO:	INICIAL	135 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario *(Alcance 90649-21)***
	AMPLIACIÓN Nº2	80 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº3	11 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº4	120 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº5	**60 días calendario *(Alcance 90649-21)***
	PLAZO TOTAL	451 días calendario
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán

CONSULTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PASEO URBANO CRA 84	
INFORMACIÓN ADICIÓN 2: *(Alcance 90649-21)*	
VALOR	$10.762.836
PLAZO	45 días calendario
FECHA DE INICIO	17 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2022
AVANCE FISICO	100%

INTERVENTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PASEO URBANO CRA 84	
INFORMACIÓN ADICIÓN 2: (Alcance 90649-21)	
VALOR	$3.049.470
PLAZO	45 días calendario
FECHA DE INICIO	24 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	07 de Agosto de 2022
AVANCE FISICO	100%

CONSULTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 84	
INFORMACIÓN ADICIÓN 5: *(Alcance 90649-21)*	
VALOR	$61.625.135
PLAZO	60 días calendario
FECHA DE INICIO	10 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	11 de abril de 2023
AVANCE FISICO	100%

INTERVENTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 84	
INFORMACIÓN ADICIÓN 5: *(Alcance 90649-21)*	
VALOR	$14.291.207
PLAZO	60 días calendario
FECHA DE INICIO	26 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de abril de 2023
AVANCE FISICO	100%

7.3 PUI CENTRO ORIENTAL

7.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

7.3.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto

Dentro del alcance del presente contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados por la EDU a través del contrato interadministrativo N° 4600070625 de 2017.

7.3.1.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra

Teniendo en cuenta el cronograma de gestión y adquisición predial de este proyecto, donde la entrega de los predios está proyectada para el mes de enero del 2023, se decide modificar el polígono de intervención del proyecto, disminuyendo o suprimiendo de este, las áreas que presentan afectación predial, con el fin de ajustar el proyecto, sin que dependa de la entrega de los predios, y así no retrasar el inicio de la obra, mientras se continua y culmina el proceso de adquisición predial

Una vez se realice la entrega de los predios y se tenga el territorio completamente liberado de afectación predial, se procederá a realizar la ampliación del polígono y la respectiva adición y ampliación de alcance al contrato de obra, para que ejecute la totalidad del proyecto.

Debido a dicha modificación del polígono de intervención, algunos ítems y cantidades se deben ajustar, por lo tanto, el presupuesto se modifica de acuerdo a las consideraciones anteriores, para lo cual la subgerencia de estructuración de proyectos de la entidad presenta el presupuesto oficial del proyecto, el cual se resume a continuación:

7.3.1.3 Proceso de contratación de obra e interventoría

- Contrato de obra:

El 20 de diciembre de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3302 – 331 de 2022, en los siguientes términos:

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las posturas recibidas para el proceso de selección de INVITACIÓN PRIVADA N° IP 39 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA POSTURA presentada por la empresa BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, con Nit. 901234686-5, representada legalmente por EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS, identificado con cedula de ciudadanía N° 78.034.207 y en consecuencia, las demás posturas recibidas

se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que la empresa BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S, con Nit. 901234686-5, cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador y a la recomendación realizada en comité No. 127 de 2022 por parte del comité de contratación.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE POSTURA, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN".

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M.L ($2.422.054.470) INCLUIDO AU, GMSSAST PAPSO, PMT Y POLIZAS."

- Contrato de interventoría:

El 20 de diciembre de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3306 – 51 de 2022, en los siguientes términos:

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las cotizaciones recibidas para el proceso de selección por ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS N° OC 67 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA COTIZACIÓN presentada por la empresa INGENIERIA DE ALTURA S.A.S, con Nit. 900615667-7, representada legalmente por MIRIAM DEL SOCORRO MUNERA ORTEGA, identificada con cedula de ciudadanía N° 22.029.109 y en consecuencia, las demás cotizaciones recibidas se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que la empresa INGENIERIA DE ALTURA S.A.S, con Nit. 900615667-7, cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador en el informe de evaluación.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE COTIZACIÓN, el cotizante seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L ($532.768.832,00) IVA incluido".

Una vez surtido el trámite del PMT por parte del contratista y aprobado por parte de la Secretaria de Movilidad del Distrito de Medellín, así como el trámite de pólizas y legalización de ambos contratos, de Obra e interventoría, se procede a suscribir el acta de inicio el 22 de febrero de 2023, finalizando así el proceso correspondiente al periodo contractual.

7.3.1.4 Diseño de Alumbrado Público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 07 de marzo de 2022.

7.3.1.5 Aprobación de tramites ambientales

- Aprovechamiento forestal:

Se cuenta con Resolución Metropolitana N°1626 del 18 de julio de 2022, la cual otorga permiso de aprovechamiento forestal para árboles aislados en el proyecto Conectividad Estación Las Torres-Cerro los Valores.

7.3.1.6 Incorporación de tramo adicional al proyecto

La Secretaría de Infraestructura Física ha enmarcado para su inclusión dentro del alcance del proyecto "Sendero de conexión Cable Las Torres - Cerro Los valores", el tramo de 80m de conexión complementaria a la Estación las Torres del Cable de la Sierra en la comuna 8; adecuación del espacio público que contemplara el mejoramiento del sendero peatonal existente hasta la estación del metro cable las Torres, con lo cual se tiene un área de intervención de 356.17 m2; intervención priorizada en el marco del Plan Maestro del PUI Centroriental.

Por lo anterior, se realizó el levantamiento topográfico de este tramo para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta arquitectónica para el mismo.

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

- Estado y avance del contrato:

Durante el periodo de actividades que compete el presente informe (01/04/2023 al 30/04/2023) se recibió por parte de la consultoría:

- Atención a las observaciones del modelo BIM

Por parte de interventoría en el periodo que compete al presente informe (01/04/2023 al 30/04/2023):

- Se enviaron observaciones a la expresión gráfica del modelo BIM por medio del oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-507-AJUSTE_EXPRESION_GRAFICA_BIM_(5FRENTES) siendo este la última observación para terminar dicho producto.

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	Calle 54 # 10C-02	202210375672	4/11/2022	202230565275	30/12/2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Calle 54 # 10C-02	202310029872	31-01-2023	202330081801	8/03/2023	APROBADO

7.4 PUI IGUANÁ

7.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

7.4.1.1 Levantamiento Topográfico

La Entidad suscribe acta de recibo a satisfacción de los contratos, así mismo suscribe acta de liquidación bilateral de los mismos.

El 26 de agosto de 2022, mediante radicado N°202210291489, la entidad remite oficialmente a la supervisión del contrato interadministrativo por parte de la SIF, los productos derivados del contrato de consultoría N°16 de 2021, como parte del cumplimiento del alcance del contrato interadministrativo.

7.4.1.2 Información básica de los contratos

- CONTRATO DE CONSULTORIA DE TOPOGRAFÍA:

CONSULTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL			
Contrato Nº:	**3306-16**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		25 de octubre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		11 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		30 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de reanudación N° 1:		**15 de mayo de 2022**	
OBJETO:	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**INVIGEO S.A.S**	
	NIT	901.349.698-8	
	REPRESENT LEGAL	Santiago MUÑOZ Roldán	
VALOR [$]:	INICIAL	$8.746.500 incluido IVA	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$8.746.500 incluido IVA**	
PLAZO:	INICIAL	20 días calendario	
	PRORROGA Nº1	N/A	
	PLAZO TOTAL	**20 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de noviembre de 2021	
REANUDACIONES:	Nº1	11 de mayo de 2022	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Ñezco Argumedo, con el apoyo de Alejandro Herrera Arroyave	

- CONTRATO DE INTERAVENTORÍA DE TOPOGRAFÍA:

INTERVENTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL			
Contrato Nº:	**3306-17**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		25 de octubre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		11 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		30 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de reanudación N° 1:		**15 de mayo de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S**	
	NIT	901.208.921-1	
	REPRESENT LEGAL	María Alejandra García Vélez	
VALOR [$]:	INICIAL	$2.623.950 incluido IVA	
	ADICION Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$2.623.950 incluido IVA**	
PLAZO:	INICIAL	20 días calendario	
	PRORROGA Nº1	N/A	

	PLAZO TOTAL	20 días calendario
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de noviembre de 2021
REANUDACIONES:	Nº1	11 de mayo de 2022
SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Ñezco Argumedo, con el apoyo de Alejandro Herrera Arroyave

7.4.2 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

Los estudios y diseños técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto son los siguiente:

- Actualización de levantamiento topográfico con BIM
- Estudio de suelos.
- Estudio hidrológico de la cuenca donde se ubica el proyecto.
- Modelación y diseño hidráulico para el manejo de aguas lluvias superficiales y aguas subterráneas o asociadas al nivel freático alto.
- Investigación de redes existentes.
- Diseños redes húmedas y secas
- Diseños estructurales.

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la Adición No. 4 y Ampliación No. 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

Durante el periodo de actividades que compete el presente informe (01/04/2023 al 30/04/2023) por parte de la consultoría se recibió:

- Se recibió por parte del consultor el Modelo BIM del diseño del pavimento, diseño de redes de gas, redes húmedas y levantamiento topográfico estos fueron revisado y observado por la interventoría y por el profesional BIM de la EDU.
- Por otra parte, se atendieron las observaciones del informe de hidrología del caño Fuente Clara
- Se atendieron observaciones realizadas al informe de pavimentos
- Se atendieron las observaciones realizadas al diseño de redes de gas.
- En cuanto al diseño estructural realizaron entrega de avances de este componente el cual se encuentra en un 94%.
- En cuanto a las redes de drenaje se atendieron las observaciones realizas por parte de la interventoría.
- En el informe de geotecnia se atendieron observaciones. Este componente se encuentra con un avance del 99%.
- El 25 de abril EPM aprobó las redes gas y enviaron planos sellados por medio del oficio RADICADO_ 20230130090867.
- En cuanto al estudio hidrológico del caño Fuente Clara atendieron las observaciones realizadas al informe por medio del oficio CED202304944_Ent _AO_Est _Hidro_PFC_20230425.

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	Cra 96A Cll 62B	202210416799	13/12/2022	202330017564	20/01/2023	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Rad repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Cra 96A Cll 62B	202310025251	27/01/2023	202330041193	08/02/2023	APROBADO

- Redes Húmedas

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta redes húmedas	Fecha	Estado
1	Cra 96A cll 62B	20230120065159	17/04/2023	20230130095959	02/05/2023	APROBADO

- Redes secas (gas)

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta redes de gas	Fecha	Estado
1	Cra 96A cll 62B	CED.2023.02.447	27/02/2023	20230130090867	25/04/2023	APROBADO

7.4.3 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

Los estudios y diseños técnicos necesarios para el desarrollo del proyecto son los siguiente:

- Actualización de levantamiento topográfico con BIM
- Estudio de suelos.
- Diseños estructurales.
- Diseño de pavimentos.

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

Durante el periodo de actividades que compete el presente informe (01/04/2023 al 30/04/2023) recibido por parte de la consultoría:

- Se recibió por parte del consultor la atención a observaciones del informe de pavimentos el cual ya se encuentra en un 99% de avance,se espera que con esta última entrega ya la interventoría emita el visto bueno.

- El consultor realizó atención a observaciones del modelo BIM de condiciones existentes y Modelo BIM de diseño de pavimentos.
- Se atendieron observaciones del modelo BIM de los diseños estructurales.
- Se atendieron observaciones del diseño estructural.
- Del informe de geología y geotecnia ya se atendieron las ultimas observaciones y se espera el visto bueno por parte de la interventoría.

Por parte de interventoría en el periodo que compete al presente informe (01/04/2023 al 30/04/2023):

- Envió observaciones del modelo BIM, observaciones del informe de pavimento, observaciones del diseño estructural, también se realizaron y observaciones del modelo BIM de las condiciones existente, observaciones de la expresión gráfica de los modelos BIM y observaciones del filtrado de colisiones de los modelos BIM.

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	Cra 96A cll 62B	202210403008	30/11/2022	202230549541	20/11/2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	Cra 96A cll 62B	202310025249	27/01/2023	202330038198	07/02/2023	APROBADO

7.4.4 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO

Como insumo primordial para el desarrollo de los diseños arquitectónicos del proyecto, se requiere el siguiente producto:

- Levantamiento topográfico con BIM

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

Durante el periodo de actividades que compete el presente informe (01/04/2023 al 30/04/2023) se recibió por parte de la consultoría:

- Se recibió por parte del consultor atención a observaciones del modelo BIM.

Por parte de interventoría en el periodo que compete al presente informe (01/04/2023 al 30/04/2023):

- Se enviaron observaciones 04 del modelo BIM por medio del oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-435-OBS_MODELO_BIM_CALLE65_(5FRENTES).
- Se envió oficio UT-INF-PU-011-22-CTO-3302-70-507-AJUSTE_EXPRESION_GRAFICA_BIM_(5FRENTES) observando la expresión gráfica del modelo BIM, siendo esta la única observación que hay en este producto.

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	calle 65 entre carrera 89 y carrera 84	202210403334	09-11-2022	20223054956	20-12-2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	calle 65 entre carrera 89 y carrera 84	202310025636	31/01/2023	202330047320	13/02/2023	APROBADO

Una vez se cuente con el diseño arquitectónico a nivel de anteproyecto debidamente aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación, se contratarán y elaborarán el resto de estudios y diseños técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto.

7.4.5 ECOPARQUE MASAVIELLE

Como insumo primordial para el desarrollo de los diseños arquitectónicos del proyecto, se requiere el siguiente producto:

- Levantamiento topográfico con BIM

Para atender esta necesidad, se procede a realizar la adición 4 y ampliación 4 al contrato 3306-01 de 2022, firmándose la minuta de modificación el 01 de noviembre de 2022.

Durante el periodo de actividades que compete el presente informe (01/04/2023 al 30/04/2023):

- Se recibió por parte del consultor atención a observaciones del modelo BIM Por parte de interventoría se realizó observaciones de la expresión gráfica en el modelo BIM, siendo esta la única observación referente a este producto.

- Poligonal de amarre

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Respuesta del radicado	Fecha	Estado
1	calle 62 y calle 61E con Carrera 88	202210383300	11/11/2022	202230532277	12/12/2022	APROBADO

- Amarre inicial

ítem	Punto	Radicado del trámite	Fecha	Radicado de repuesta Amarre inicial	Fecha	Estado
1	calle 62 y calle 61E con Carrera 88	202310034257	06/02/2023	2023300802245	7/03/2023	APROBADO

Una vez se cuente con el diseño arquitectónico a nivel de anteproyecto debidamente aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación, se contratarán y elaborarán el resto de estudios y diseños técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto.

7.4.6 CONSULTORÍA DE DISEÑOS TÉCNICOS

7.4.6.1 Información básica de los contratos

CONSULTORÍA: 5 FRENTES NUEVO PUI PRIORIZADOS			
Contrato Nº:	**3306-1**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		20 de octubre de 2022	
Fecha de Finalización luego de Modificación N°4: (*Alcance 90649-21)*		**01 de marzo de 2023**	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.**	
	NIT	811.017.902-5	
	REPRESENT LEGAL	SEBASTIÀN GÓMEZ ECHEVERRI	
VALOR [$]:	INICIAL	$230.652.195	
	ADICIÓN Nº1	$23.708.390	
	ADICIÓN Nº2	**$10.762.836 *(Alcance 90649-21)***	
	ADICIÓN Nº3	$341.062.612	
	ADICIÓN Nº4	**$252.570.112 *(Alcance 90649-21)***	
	VALOR TOTAL	**$858.756.145**	
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario (*Alcance 90649-21)***	
	AMPLIACIÓN Nº2	80 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº3	11 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº4	**120 días calendario *(Alcance 90649-21)***	
	PLAZO TOTAL	**376 días calendario**	

SUSPENSIONES:	N°1	N/A
REANUDACIONES:	N°1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán

INTERVENTORÍA: 5 FRENTES NUEVO PUI PRIORIZADOS			
Contrato Nº:	**3302-70**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		27 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		31 de octubre de 2022	
Fecha de Finalización luego de Modificación N°4: (*Alcance 90649-21)*		**15 de marzo de 2023**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PUBLICA.**	
	NIT	901.559.277-1	
	REPRESENT LEGAL	ALEXANDER ANTONIO ECHAVARRIA JARAMILLO	
VALOR [$]:	INICIAL	$56.211.007	
	ADICIÓN Nº1	$8.430.615	
	ADICIÓN Nº2	**$3.049.470 *(Alcance 90649-21)***	
	ADICIÓN Nº3	$76.167.137	
	ADICION Nº4	**$66.461.513 *(Alcance 90649-21)***	
	VALOR TOTAL	**$201.889.127**	
PLAZO:	INICIAL	135 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario *(Alcance 90649-21)***	
	AMPLIACIÓN Nº2	80 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº3	11 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº4	**120 días calendario *(Alcance 90649-21)***	
	PLAZO TOTAL	**391 días calendario**	
SUSPENSIONES:	N°1	N/A	
REANUDACIONES:	N°1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Maritza Adriana Yaya Carvajal, con el apoyo de Pedro Fernando Roque Millán	

CONSULTORÍA: 5 FRENTES NUEVO PUI PRIORIZADOS	
INFORMACIÓN MODIFICACIÓN N°3: *(Alcance 90649-21)*	
VALOR	$252.570.112
PLAZO	120 días calendario
FECHA DE INICIO	01 de noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	01 de marzo de 2023
AVANCE FISICO	100%

INTERVENTORÍA: 5 FRENTES NUEVO PUI PRIORIZADOS	
INFORMACIÓN MODIFICACIÓN N°4: (Alcance 90649-21)	
VALOR	$66.461.513

PLAZO	120 días calendario
FECHA DE INICIO	01 de noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACION	01 de marzo de 2023
AVANCE FISICO	100%

7.4.6.2 Avance general del contrato

AVANCE	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
ECOPARQUE MASAVIELLE		
TOPOGRAFÍA	100,00%	99,00%
AVANCE GENERAL	**100,00%**	**99,00%**
PASEO URBANO CALLE 65		
TOPOGRAFÍA	100,00%	99,00%
AVANCE GENERAL	**100,00%**	**99,00%**
CERRO LOS VALORES TRAMO 2		
TOPOGRAFÍA	100,00%	99,00%
AVANCE GENERAL	**100,00%**	**99,00%**
PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA		
TOPOGRAFÍA	100,00%	99,00%
ESTUDIO DE SUELOS	100,00%	99,00%
DISEÑO ESTRUCTURAL	100,00%	94,00%
DISEÑO DE REDES HUMEDAS	100,00%	98,00%
DISEÑO DE REDES SECAS	100,00%	94,00%
AVANCE GENERAL	**100,00%**	**97,49%**
CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2		
TOPOGRAFÍA	100,00%	99,00%
ESTUDIO DE SUELOS	100,00%	99,00%
DISEÑO ESTRUCTURAL	100,00%	95,00%
AVANCE GENERAL	**100,00%**	**97,97%**

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO:

- PROGRAMADO: 100,00%
- EJECUTADO: 97,87%

8. INFORME COMPONENTE DE GESTION PREDIAL

8.1 PUI COMUNA 13

8.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial para este proyecto, pues esta actividad ya se ejecutó a través de otros contratos interadministrativos.

8.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial para este proyecto, pues esta actividad ya se ejecutó a través de otros contratos interadministrativos.

8.2 PUI NOROCCIDENTAL

8.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

8.2.1.1 Sub-Componente Técnico

El proceso de gestión predial para el proyecto está conformado en total por la adquisición de 13 mejoras constructivas, adicional se encuentran 5 áreas transitorias, donde se ejerce actividades económicas, las cuales serán compensadas en virtud del principio de protección a moradores, pero no requieren adquisición, toda vez que éstas pueden ser trasladadas a otro lugar conservando su integridad.

Se realiza seguimiento al contrato para la vigilancia de los predios, suscrito con la Empresa de Seguridad Urbana - ESU para la custodia de las mejoras recibidas anteriormente y cuya entrega fue realizada en el mes de enero de 2023. Además, se hizo cerramiento con malla verde tipo sarán de las áreas adquiridas a las ocho (8) áreas adquiridas a mejoratarios de construcciones en lote del distrito de Medellín además del mantenimiento a los cerramientos de los predios recibidos.

8.2.1.2 Sub-Componente Jurídico

- Solicitud descargue catastral de las mejoras adquiridas que ya cuenta con paz y salvo de impuesto predial.

- Elaboración memoranda de pago y movimiento de saldos con el fin de solicitar los pagos pendientes por concepto de avalúo, indemnizaciones, desconexión de servicios públicos e impuesto predial, una vez cumplan con los requerimientos establecidos en la compraventa.

- Es preciso indicar que el señor Rodrigo falleció el día 23 de febrero del año en curso, por tal razón, se proyecta el día 10 de marzo de 2023, la Resolución de expropiación administrativa para la adquisición de la mejora constructiva, y el mismo día se envía a revisión por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios, el día 20 de abril fue revisada y se le asigna el No. 202350030395 del mismo día.

- El día 24 de abril de 2023, La Coordinación del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio envía notificación por aviso de la Resolución No. 0185 del 24 de marzo de 2023, "*Por la cual se ceden a título gratuito zonas de uso público del proyecto Urbanístico DOCE DE OCTUBRE del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Departamento de Antioquia*", mediante el cual se realiza la cesión de las quince (15) matriculas inmobiliarias requeridas para el proyecto, Paseo Urbano Carrera 83.

- Acompañamiento desde el componente jurídico a la Mesa de Articulación Institucional Comunitaria (MAIC).

8.2.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP

- Acompañamiento social a unidades sociales y económicas: Durante abril se llevó a cabo acompañamiento constante a las unidades económicas y sociales que hacen parte del polígono a intervenir con el proceso de pagos de compensaciones económicas: lucro cesante, daño emergente y avalúos comerciales. Asimismo, se dio continuidad al acompañamiento de desconexión de servicios públicos e impuesto predial

- El 10 de abril se llevó a cabo puerta a puerta en el polígono del proyecto Paseo Urbano Carrera 83. La actividad se desarrolló con el fin de socializar a los habitantes de algunas viviendas de la zona en las que se requiere realizar restitución de espacio público. Se les brindó la información con la arquitecta del proyecto sobre la intervención específica, fecha de inicio de obra y se resolvieron inquietudes manifestadas. Se dejó mediante bitácora trazabilidad de la actividad.

- El día 11 de abril se llevó a cabo acompañamiento socio jurídico a la familia del señor Rodrigo Antonio Álvarez, quien falleció hace un par de días y hacía parte del proceso de adquisición predial del proyecto. Se le dieron las claridades a la familia sobre el proceso adelantado y el paso a seguir que será la expropiación administrativa.

- Durante los meses de marzo y abril se llevó a cabo la complementación de los productos de la PPPMAEP del proyecto Paseo Urbano Carrera 83. Una vez realizados ajustes en retroalimentaciones brindadas por el componente social de la SIF, el día 24 de abril se remitió mediante oficio los entregables de la implementación de la Política Pública de la fase predial.

- El día 28 de abril de 2023 se llevó a cabo reunión de inicio de obra del proyecto Paseo Urbano Carrera 83, se realizó acompañamiento para dar las claridades del proceso de adquisición predial e implementación de la PPPMAEP en el polígono a intervenir.

8.2.1.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	CALLE 53 # 10C – 63 0120	6029990173	800021593	LUZ DIONI ARIAS MORENO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta. • Contrato compraventa firmado. • Entrega 16 de enero de 2023 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • solicitud descargue catastral. • **Pago final**
2	CALLE 53 # 10C – 63 0115	6029990173	800021594	ELKIN DE JESUS ARBOLEDA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta. • Contrato de compraventa. • Pago parcial avalúo. • Entrega 16 enero de 2023 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • solicitud descargue catastral. • **Pago final**
3	CALLE 53 # 10C – 63 0105	6029990173	800021595	WILLIAM BUITRAGO BLANDON	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada

					• Aceptación oferta. • Contrato de compraventa. • Pago parcial avalúo. • Entrega 16 de enero de 2023 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • solicitud descargue catastral. • **Pago final**
4	CALLE 53 # 10C – 63 0104	6029990173	800021596	LILIANA BUITRAGO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta. • Contrato de compraventa • Pago parcial avalúo. • Entrega 10 enero de 2023 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • solicitud descargue catastral. • **Pago final**
5	CALLE 53 # 10C – 12 0210	6029990173	800021597	FANNY MARGARITA MEJIA QUINTERO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Compraventa en firmas del usuario. • Entrega 16 enero de 2023 • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • solicitud descargue catastral. • **Pago final**
6	CR 084 D 104 EE 003	6110270001	90068985	JHON FREDY GOMEZ GÓMEZ Y RICHARD	• Se Elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta. • Compraventa en firmas. • Entrega 16 enero 2023

					• **Pago final**
7	CARRERA 84D # 104E - 31	6110270001	POR ASIGNAR	JORGE ORLANDO ZULUAGA GÓMEZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Compraventa firmada. • Primer pago avalúo. • Entrega 05 de diciembre de 2022. • Solicitud paz y salvo impuesto predial. • solicitud descargue catastral. • Solicitud pago final
8	CR 084 D 104 EE 079	6110270001	70016575	LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Contrato de compraventa • Entrega 15 de diciembre de 2022. • **En espera de paz y salvos de impuesto predial y servicios públicos para proceder a la solicitud de descargue y posterior solicitud pago final de avalúo y compensaciones a que haya lugar.**
9	CR 084 D 104 EE 085	6110270001	700016576	YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	• **Se elabora Estudio de títulos.** • **Se diligencia Ficha económica.** • **Entrega de documentos.** • **Se realiza visita para toma de medidas.** • **Solicitud Avalúo.** • **Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.** • **Se proyecta oferta de compra.** • **Oferta notificada** • **Aceptación oferta** • **Contrato de compraventa.** • **Entrego 15 diciembre de 2022.** • **En espera de paz y salvos de impuesto predial y servicios públicos para proceder a la solicitud de descargue y posterior**

					solicitud pago final de avalúo y compensaciones a que haya lugar.
10	CLL 107 84 D 05 (CAMPO)	6110270001	700016577	RODRIGO ANTONIO ALVAREZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada. • Aceptación de la oferta de compra- • Entrega mejora 07 de febrero de 2023. • **Se proyecta resolución de expropiación administrativa toda vez que el señor Rodrigo falleció el 23 de febrero de 2023, se envía para revisión de Suministros.**
11	CL 104 84 D 17 (CAMPO)	6110270001	700016578	VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO (GLORIA CRISTINA CARDONA MACHADO ACTUALMENTE CATASTRO VENDIÓ A VICTOR)	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de oferta • Compraventa en firmas. • Entregó el 19 diciembre de 2022. • **Solicitud paz y salvo impuesto predial.** • **solicitud descargue catastral.** • **Solicitud pago final**
12	CL 107 084 D 033	6110270001	800007356	DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta • Contrato de compraventa • Primer pago avaluó. • Entrega 31 enero de 2023 • **Solicitud paz y salvo impuesto predial.** • **solicitud descargue catastral.** • **Solicitud pago final**

13	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0006	6110270001	409187 (PREDIO 6)	INURBE	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal • compensaciones económicas. • Resolución de oferta • Notificación • Aceptación. • Revisión compraventa. • Entrega 12 enero de 2023. • **Pago final**

Información resumen:

- Numero de predios: 13 mejoras, 5 unidades transitorias
- Estudios de títulos: 13
- Total, de fichas socioeconómicas diligenciadas: 39
  - Venteros ambulantes: 2
  - Poseedores y/o tenedores:17
  - Arrendatarios: 17
  - Subarrendatarios: 3
- Solicitud avalúos comerciales:13 + 2 avalúos de economía formal
- Resoluciones de ofertas :13
- Resoluciones de indemnización: 5
- Resoluciones notificadas (incluyendo las 5 unidades económicas transitorias) :18
- Aceptaciones: 13
- Compraventas firmadas: 12
- Entregas: 5 contenedores y 12 mejoras
- Pago inicial avalúo:12
- Pago indemnizaciones:12

8.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

8.2.2.1 Sub-Componente Técnico

Se recibe comunicado con radicado 20232001296 del 31/01/2023 mediante el cual la Unidad Residencial Doce de Octubre solicita el reconocimiento a valor presente del costo de todas las construcciones correspondientes a cerramientos, porterías y parqueaderos realizadas por la UR Doce de Octubre en lote de propiedad del Distrito de Medellín, además de la solicitud de los valores por el mantenimiento y vigilancia de áreas constituidas como espacio público. Se realiza una respuesta preliminar desde el componente predial para dar traslado a la autoridad competente la respuesta oficial del comunicado.

8.3 PUI CENTRO ORIENTAL

8.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES

8.3.1.1 Sub-Componente Técnico

De las diez (10) adquisiciones requeridas para la ejecución del proyecto, se afecta áreas de nueve (9) mejoras constructivas en predios del municipio de Medellín, además se requiere un área parcial del CBML 08130230065, propiedad de particulares. Las cinco (5) adquisiciones del tramo complementario quedaron inscritas en la base catastral mediante el GT 1173 del 07/10/2022.

Se han recibido en total tres (3) mejoras constructivas, además de una (1) compraventa de una faja de terreno con matrícula 266050. Se realiza acompañamiento con el fin de registrar el estado de los contadores para la desconexión de los servicios públicos.

Se acompañó al Señor Henry de Jesús Londoño con la visita a vivienda que cumpliera los requisitos técnicos de habitabilidad para su postulación de arrendamiento temporal. Mediante informe técnico se dio concepto favorable a la vivienda con matrícula 01N-11665.

Actualización catastral:

N°	DIRECCION	COBAMA LOTE	MATRICULA ID PREDIO	RESOLUCIÓN CATASTRAL
1	CALLE 54 # 10 C-02 int 113	08130390055	800021888	R-4507 DE 2022
2	CALLE 54 # 10 C-02 int 110	08130390054	800021887	R-4507 DE 2022
3	CALLE 54 # 10 C-02 int 107	08130390053	800021886	R-4507 DE 2022
4	CALLE 54 # 10 C-02 int 103	08130390052	800021885	R-4507 DE 2022
5	CALLE 54 # 10 C-02 int 105	08130390051	800021883	R-4507 DE 2022

8.3.1.2 Sub-Componente Jurídico

- Solicitud descargue catastral de las mejoras adquiridas que ya cuenta con paz y salvo de impuesto predial.

- Elaboración de memorando de pago y movimiento de saldos con el fin de solicitar los pagos pendientes por concepto de avalúo, indemnizaciones, desconexión de servicios públicos e impuesto predial, una vez cumplan con los requerimientos establecidos en la compraventa.

Es preciso indicar que, para el mes de abril las cinco (5) resoluciones de ofertas notificadas, se encuentran aceptadas y entregadas de las cuales cuatro (4) cuentan con contrato de compraventa suscrito por ambas partes y

una promesa de compraventa, en trámite de Escrituración en la Notaria 21 de Medellín.

TRAMO COMPLEMENTARIO MODIFICACION N°3

Solicitud creación de terceros- en plataforma Seven y disponibilidad y compromiso presupuestal por concepto de avalúo e indemnizaciones económicas.

NOMBRE	CALIDAD	CONCEPTO
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	Mejoratario	Avalúo indemnizaciones económicas.
LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ TORRES	Mejoratario	Avalúo indemnizaciones económicas
DIDIER CORREA DEL TORO	Mejoratario	Avalúo indemnizaciones económicas
JAIME HENAO CARO	Mejoratario	Avalúo indemnizaciones económicas
LUISA FERNANDA SÁNCHEZ MINOTTA	Mejoratario	Avalúo indemnizaciones económicas

Proyección ofertas de compra:

PROPIETARIO	ID PREDIO	DIRECCIÓN
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	8130390055	CALLE 54 # 10 C-02 int 113
LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ TORRES	8130390054	CALLE 54 # 10 C-02 int 110
DIDIER CORREA DEL TORO	8130390053	CALLE 54 # 10 C-02 int 107
JAIME HENAO CARO	8130390052	CALLE 54 # 10 C-02 int 103
LUISA FERNANDA SÁNCHEZ MINOTTA	8130390051	CALLE 54 # 10 C-02 int 105

Proyección reconocimiento indemnizaciones económicas:

DISNEY MARCELA MARTINEZ GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.017.180.944 y SORELLY DEL SOCORRO MORALES ARCILA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.481.289 por concepto pérdida de utilidad por la unidad económica que desarrollan en lote de propiedad del municipio de Medellín.

Es importante anotar que, según lo indicado en comité con la SIF, el día 28 de marzo de 2023, antes de darle continuidad al trámite de firmas de las resoluciones de ofertas antes referidas, las cuales ya se encuentran revisadas por parte del abogado Luis Alberto Ramírez y numeradas, se debe verificar la normatividad del uso del suelo donde se encuentran construidas las mejoras constructivas, toda vez que este tuvo un cambio el cual se debe consultar previamente con la Secretaría de Planeación.

En el mes de abril de 2023 continuamos en espera de instrucción de darle continuidad al proceso de adquisición.

8.3.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP

Dentro de este proyecto se adelantaron actividades de acercamiento con la comunidad que permitieron identificar las estrategias sociales de acompañamiento para la implementación de la PPPMAEP.

Acompañamiento social a unidades sociales y económicas: Durante abril se llevó a cabo acompañamiento constante a las unidades económicas y sociales que hacen parte del polígono a intervenir con el proceso de pagos de compensaciones económicas: lucro cesante, daño emergente y avalúos comerciales. Se realizó acompañamiento en el proceso de desconexión de servicios públicos y pago final de los señores Miguel Palacio Bejarano y Margarita Rosa Ibargüen.

Acompañamiento social a unidades económicas del tramo 2: Durante el mes se realizó acompañamiento a la comunidad que hace parte de la adquisición predial del tramo 2 del proyecto Conectividad las Torres Cerro de los Valores. La comunidad ha estado inquieta debido a que el proceso no ha avanzado mucho. Según comité #43 de seguimiento con la SIF del día 28/03/2023, se va a verificar la normativa del uso del suelo de las cinco (5) mejoras del tramo II de Cerro de los Valores, por lo cual la SIF decide que es pertinente no proceder con el proceso de adquisición predial, hasta que el Departamento Administrativo de Planeación no aclare su uso. Por tal motivo, dicho proceso se encuentra suspendido desde esta fecha, hasta tanto no se de instrucción de continuar

Durante el mes de abril se realizó revisión del expediente del señor Henry de Jesús Londoño, quien actualmente se encuentra en arrendamiento temporal y será postulado para Subsidio de Vivienda por el ISVIMED. En revisión de la documentación del señor, se evidenciaron algunos documentos faltantes que deben ser remitidos por le Mejoratario para darle continuidad al trámite y enviar información al ISVIMED para darle inicio al proceso.

8.3.1.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	CALLE 53 # 10C – 63 0104	813004002	800021546	MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.

					• Se proyecta oferta de compra. Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Oferta notificada • Aceptación oferta • Compraventa en firmas subsecretaria • Entrega realizada el diciembre de 2022 • **Solicitud paz y salvo impuesto predial.** • **Solicitud descargue catastral.** • **Pago final**
2	CALLE 53 # 10C – 63 0105	813004002	800021545	MIGUEL PALACIO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación oferta • Compraventa firmada. • Entrega realizada el 05 de diciembre de 2022. • Pago compensaciones. • **Solicitud paz y salvo impuesto predial.** • **Solicitud descargue catastral.** • **Pago final**
3	CALLE 53 # 10C – 63 0115	8130040002	800021544	HENRRY DE JESUS LONDOÑO GONZALES	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación de la oferta • Entrega de la mejora enero 2023. • **Pago arrendamiento temporal y traslado.** • **Postulación subsidio de vivienda.**
4	CALLE 53 # 10C – 63 0120	8130040002	800021543	JOSÉ JOAQUIN CALLE RAMÍREZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.

					• Se proyecta oferta de compra. • Oferta notificada • Aceptación • Compraventa firmada • Pago inicial avalúo. • Entrega enero 5 de 2023. • **Solicitud paz y salvo impuesto predial.** • **Solicitud descargue catastral.** • **Solicitud pago final**
5	CL 53 # 10 C 12 210	8130230065	266050	BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO Y OTROS (10)	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Oferta notificada • Entrega realizada. • Modificación de oferta en firmas. • **Notificación modificatoria** • **Aceptación de la oferta.** • **Proyección promesa de compraventa.** • **Solicitud reparto notarial (notaria 21)** • **Primer pago avalúo**
6	CALLE 54 # 10 C-02 int 113	8130390055	5306616*	VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • **Solicitud Avalúo.** • **Proyección oferta de compra y envío revisión a Suministros**
7	CALLE 54 # 10 C-02 int 110	8130390054	5306616*	LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ TORRES	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • **Solicitud Avalúo.** • **Proyección oferta de compra y envío revisión a Suministros**
8	CALLE 54 # 10 C-02 int 107	8130390053	5306616*	DIDIER CORREA DEL TORO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • **Solicitud Avalúo.** • **Proyección oferta de compra y envío revisión a Suministros**
9	CALLE 54 # 10 C-02 int 103	8130390052	5306616*	JAIME HENAO CARO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos.

					• Se realiza visita para toma de medidas. • **Solicitud Avalúo.** • **Proyección oferta de compra y envío revisión a Suministros**
10	CALLE 54 # 10 C-02 int 105	8130390051	5306616*	LUISA FERNANDA SÁNCHEZ MINOTTA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • **Solicitud Avalúo.** • **Proyección oferta de compra y envío revisión a Suministros**

Información resumen:

- Numero de predios: 10 (mejoras constructivas) 1 (unidad económica área transitoria)
- Estudios de títulos: 10
- Solicitud avalúos comerciales: 10
- Notificación de ofertas de compra: 5
- Aceptaciones: 3
- Compraventas firmadas:3
- Entregas: 5
- Pagos iniciales avalúo: 3

8.4 PUI IGUANÁ

8.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

8.4.1.1 Sub-Componente Técnico

Se recibió GT -2149 el 11/11/2022, mediante el cual se realiza la actualización catastral del predio ubicado en la CR 096 A CL 062 D 68 LOTE, matrícula inmobiliaria 960069735, con código de ubicación 0719007-0068 en el cual se incorpora la mejora No 2 con una destinación comercial, con un área construida de 46 m2 a nombre de la Junta de Acción Comunal Barrio Fuente Clara.

Se recibió el avalúo comercial el 07/03/2022 para la adquisición de la Mejora No.2, objeto de adquisición.

8.4.1.2 Sub- Componente Jurídico

Se recibe certificado de disponibilidad y compromiso presupuesta el día 21 de abril de 2023.

Se proyecta resolución de oferta de compra el 28 de abril de 2023.

8.4.1.3 Sub-Componente Social – PPPMAEP

Durante el mes de abril de 2023 se brindó acompañamiento social a unidad económica objeto de adquisición, dando las claridades de la gestión y los pasos a seguir.

8.4.1.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	Carrera 96 # 62C-55 (0103)	0719007-0068	5035105	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	• Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Elaboración estudio de títulos. • Solicitud avalúo. • Radica avalúo. • Creación tercera. • Solicitud DP CDP. • **Proyección oferta de compra.**

8.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial, pues el proyecto no requiere ningún predio privado para su ejecución.

8.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65

Para este proyecto se requiere intervenir un predio identificado con matricula inmobiliaria No. 143451.

8.4.3.1 Sub-Componente Técnico

Dentro de las actividades de la actualización catastral se continuó con el paramento sobre la calle 65 y se dio claridad que el área requerida por el proyecto es de 29,68 m²

Se recibió el avalúo comercial el 04/05/2023 para la adquisición de la faja de antejardín, objeto de adquisición.

8.4.3.2 Sub- Componente Jurídico

Resolución No. 202250129989 de 2022, “Por medio de la cual se declara la existencia de condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social, para la adquisición de unos bienes inmuebles destinados a la ejecución

del Proyecto Urbano Integral – PUI – denominado diseño y construcción Paseo Urbano Robledo".

8.4.3.3 Sub-Componente Social – PPPMAEP

Se cuenta con el diligenciamiento de la ficha socioeconómica al propietario de la faja de terreno que hace parte de la adquisición predial. Asimismo, se ha brindado acompañamiento social en el proceso de trámite de documentación requerida.

8.4.3.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	CR 89 65-74	0717012-0022	143451	GUSTAVO ALBERTO RODRÍGUEZ	• Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • **Solicitud avalúo.**

8.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE

En comité con la SIF del día 12 de julio de 2022 se establece que no se requiere gestión predial ya que los predios están a nombre del municipio de Medellín y no se invertirán recursos en el englobe. Además, el alcance del proyecto sólo será hasta etapa de diseños.

8.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- Avance en la elaboración de entregables de la Política Pública desde los distintos componentes, jurídico, técnico y social. Se retroalimentan los documentos de: hechos de reconocimiento y protección, propuesta de organización institucional, inventarios de oferta institucional.

- Acompañamiento jurídico-social en el proceso de entrega de mejoras constructivas, elaboración y socialización de contratos de compraventas y liberación de territorio.

- Acompañamiento jurídico, social y técnico en el proceso de arrendamiento temporal a las familias aprobadas por el CIDEPP el día 28/11/2022.

8.6 DIFICULTADES

- En el mes de abril se facilitó el proceso de adquisición de los proyectos de manera positiva y con buena disposición por parte de la comunidad impactada.

- Según lo manifestado en el comité de seguimiento con la SIF el día 28/03/2023, se va a verificar la normativa del uso del suelo donde se encuentran construidas las cinco (5) mejoras del tramo II de Cerro de los Valores, por lo cual la SIF decide

que es pertinente no proceder a la firma de las resoluciones de oferta ya numeradas del tramo II, hasta tanto no se aclare por parte del Departamento Administrativo de Planeación su uso. En el mes de abril continuamos en espera de instrucción de darle continuidad al proceso de adquisición.

8.7 METAS ALCANZADAS

- Se encuentran notificadas todas las resoluciones de oferta de los predios objeto de adquisición de los proyectos Carrera 83 y conectividad Cerro de los Valores Tramo1.

- Se dio continuidad al proceso liberación del territorio de los proyectos Carrera 83 y conectividad Cerro de los Valores.

- Se lleva a cabo el envío a la SIF de los entregables de la Política Pública de Protección a Moradores Actividades Económicas y Productivas (PPPMAEP) en la fase de gestión predial del proyecto Paseo Urbano Carrera 83.

8.8 METAS PARA EL PROXIMO MES

- Dar continuidad al proceso de desconexión de servicios públicos y emisión de paz y salvo de impuesto predial.

- Solicitud de pagos avalúos comerciales y compensaciones económicas

- Proyectar las resoluciones de oferta de las mejoras constructivas del tramo complementario de Cerro de los Valores.

- Avanzar en los insumos de la PPPMAEP como el plan de gestión social y reasentamiento. Y realizar entregables del proyecto Carrera 83.

8.9 CONCLUSIONES GENERALES

- El avance de la gestión predial corresponde al programado en el cronograma de actividades.

- Se cuenta con la totalidad de notificaciones de las ofertas de compra de los proyectos Carrera 83 y conectividad Cerro de los Valores, se avanza con la elaboración de compraventas de acuerdo al orden de las aceptaciones, se tiene el 100% de liberación del territorio para los proyectos Carrera 83 y Cerro de los Valores Tramo I.

9. INFORME COMPONENTE DE EJECUCIÓN

9.1 PUI COMUNA 13

9.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

9.1.1.1 Información contractual

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

CONTRATO DE OBRA: VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2			
Contrato Nº:	**3302-138**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de marzo de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de mayo de 2022**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**02 de junio de 2023**	
OBJETO:	OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.**	
	NIT:	900336649-7	
	REPRESENT LEGAL:	RICARDO GUERRA BARRIENTOS	
	C.C.	71.337.270	
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 5.505.871.810	
	ADICIÓN N°1:	$ 1.233.507.316	
	ADICIÓN N°2:	$ 2.047.484.306	
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 8.786.863.432**	
PLAZO:	INICIAL:	300 días calendario	
	PRORROGA Nº1	90 dias calendario	
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**390 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR:	NOMBRE:	Jose Gilmer Tamara Naranjo, con el apoyo de Carmen Helena Rodríguez Villamizar	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2			
Contrato Nº:	**3306-17**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		07 de abril de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de mayo de 2022**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**17 de junio de 2023**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL MEDIA LADERA integrada por (SCS INGENIERIA SAS**	

		con NIT 901.155.456-9 60 % – TECNICUELOS SAS con NIT 890.906.323-2 40 %)
	NIT	901.581.108-7
	REPRESENT LEGAL	SANTIAGO YEPES ESTRADA
	C.C.	1.039.450.634
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 701.595.310 Incluido IVA
	ADICIÓN Nº1:	$ 129.937.316 Incluido IVA
	ADICIÓN Nº2:	$ 252.515.694 Incluido IVA
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 1.084.048.320 Incluido IVA**
PLAZO:	INICIAL:	315 días calendario
	PRORROGA Nº1:	90 dias calendario
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**405 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Jose Gilmer Tamara Naranjo, con el apoyo de Carmen Helena Rodríguez Villamizar

9.1.1.2 Programación y avance

AVANCE GENERAL				
OBRA	**REAL**		**PROGRAMADO**	
	% AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**% AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO**
PRELIMINARES	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%
RETIROS Y DEMOLICIONES	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	92,00%	86,00%	85,81%	90,0%
LLENOS Y ENTIBADOS	90,00%	86,00%	84,70%	84,0%
CARGUE TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL	96,00%	68,00%	68,00%	90,0%
CONCRETOS	86,00%	86,00%	84,98%	83,0%
ESTRUCTURA	90,00%	88,00%	89,72%	82,0%
CONCRETOS VARIOS	84,00%	80,00%	80,09%	79,0%
ACERO/MALLAS	92,00%	93,00%	88,13%	87,0%
MAMPOSTERIA/REVOQUE/ PINTURA	80,00%	81,00%	0,00%	58,0%
PISOS	77,00%	78,00%	77,00%	75,0%
OBRAS VARIAS	67,00%	67,00%	80,50%	64,0%
CARPINTERÍA METÁLICA	74,00%	72,00%	80,00%	69,0%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	55,00%	43,00%	88,60%	73,0%
INSTALACIONES ELECTRICAS	16,00%	82,00%	0,00%	79,0%
SILVICULTURA	0,00%	54,00%	0,00%	53,0%
ACARREOS	100,00%	100,00%	0,00%	100,0%
MANEJO DE FAUNA	97,00%	93,00%	94,19%	91,0%
TALA DE ARBOLES	100,00%	92,00%	92,00%	91,0%
OBRAS EXTRAS	94,00%	87,00%	90,42%	87,0%
TOTAL	**80,00%**	**83,00%**	**87,28%**	**82,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**80,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**87,28%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**83,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**82,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**83,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**0,00%**
DÍAS DE ATRASO	**-3,90**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**357**

9.1.1.3 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD MENSUAL:

Personal interventoría:	7	Oficiales foráneos:	2
Profesionales contratista:	6	Oficiales de la zona:	3
Comisión de topografía contratista:	1	Ayudantes foráneos:	6
Almacenista	1	Ayudantes de la zona	6
Maestro	0	Otros (Fierrero)	0
Vigilantes	0	Otros (mineros)	0
Encargados Pileros	0	Otros (auxiliares de tránsito)	8
Pileros	0	Otros auxiliares	1
Profesionales de Arqueología	0	Forestales	0
Oficiales de Arqueología	0	Conductores motocarros	2
Ayudante de arqueología	0	Operadores de mini retro	0
Operadores	11	Otros	0
Operadores de compresor	1	Otros	0

Total empleos generados:	55
Total empleos operativos en obra:	29
Total empleos generados en la zona:	9
Total empleos femeninos:	14
Total empleos femeninos en la Zona:	8
Retiros última semana	2
Empleos EDU	6

Generación de empleo en obra con corte al 30 de abril de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
0	13	13	52	52	13	28	52	14	47	5	0

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA:

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
119	67	16	103	102	17	52	66	29	85	5	0

9.1.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo

TÉCNICO:

- Pilas vaciadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111.
- Excavación de pilas: 0
- Pilas con anillos terminadas: 0
- Armado de canastas para pilas 0
- Muro pantalla vaciadas: 51,65m
- Viga cabezal vaciada: 51,17m
- Zapata de 0,50x1,75m :27,70m
- Viga aérea 0,60x,06m: 22,23m
- Muro tipo 2: 30,61m
- Acarreo interno de material y acopio temporal
- perforaciones para anclajes sobre muro h=6.00 m e inyección y presión sobre anclajes. Ref. Muro h= 8.00 m entre pilas 85 y 90
- Vaciado de descanso. Ref. Esclava aéreas. entrega al viaducto. P.20, Excavación y anillado de pila 111.
- Se finaliza está actividad llegando a los 14.25 m de profundidad.
- Se realiza vaciado de fondo de la pila, Empalme de "T" red provisional acueducto y empalmes de tub. De 200 mm de la misma red
- Demolición de estructuras en concretos, muros en bloque y ladrillo. Ref. Tramo viaducto entre pilas 26 y 27
- Demolición de anillos expuestos. Tramo entre pilas 70 hasta 83,
- Construcción de anclajes sobre pilas para muro pantalla. Tramo entre pilas 70 hasta 83
- Excavación manual y retiro de material tramo de viaducto entre pilas 26 y 27
- Izado de material selecto de las excavaciones para llenos. Ref. Zona detrás del muro h= 8.00 m
- Excavación manual para paso de red provisional de acueducto. Reducción de 200 Mm
- Se encuentran suspendidas actividades de armado de viga para escalas aéreas. Tramo entre pilas 18, 19 y 63.
- Entrega a gimnasio,
- Se encuentran suspendidas actividades de armado de viga viaducto. Tramo entre pila 31 hasta pila 29
- Vaciado de viga cabezal 1.30x0.70 tramo entre pilas 91 y 96

- El día 24 de abril llego los materiales del cambio de cubierta para la vivienda que interfiere con la construcción de las escalas y el día 25 de abril se inició con el desmonte de la misma.
- Por parte del Arquitecto de la EDU, se recibió el plano arquitectónico con una actualización de accesos a dos viviendas y los trinchos en el talud detrás del muro de 8:00m de alto

SOCIAL:

- Actualización: se actualizó la cartelera de obra con la información del avance de la obra. El contenido fue aprobado por la supervisión y la interventoría social, además por el área de comunicaciones de la EDU.
- Recorrido: se realizó recorrido por la zona de la obra, desde Plan del Che hasta Independencias III. Durante el recorrido se conversó con el profesional territorial de Espacio Público sobre lo difícil que ha sido para la obra implementar el PMT por el tema de los comerciantes y las motos que parquean en el viaducto.
- Prevención de conflicto Yulis Hernández: la semana pasada se había realizado visita a la casa de la señora Yulis Hernández, a la cual se le había dañado un vidrio al momento de instalar la tubería del acueducto. Se procedió a instalar y reponer el vidrio que se había quebrado. La señora expresó estar confirmó con la atención brindada.
- Prevención de conflicto incidente moto: se presentó un incidente en la zona del acopio del material en el plan del Che. El Botcat sin intención daño una moto que se pasó por la parte de la maquina mientras esta cargaba la volqueta.
  Se procedió a indagar lo que sucedió con el equipo de trabajo y se concluyó que había sido una falla de comunicación, por lo anterior la empresa de hizo responsable del arreglo de la moto. Al día siguiente (miércoles 19 de abril) se compraron los repuestos originales de la moto y fueron entregados a la propietaria del vehículo. La señora afectada por la situación, expreso que estaba de acuerdo con el acompañamiento que se le había brindado y que se respondió por los daños ocasionados. La señora firmo el acta donde se cierra la situación a conformidad.
  Por parte del equipo de trabajo se les hizo el respectivo llamado de atención de forma verbal, y se les indico que esa situación no se puede volver a presentar a causa de una falla de comunicación. El equipo de trabajo acepto su responsabilidad y el llamado de atención hecho.
- Recorrido en obra: se realizó recorrido por la zona de la obra, desde Plan del Che hasta Independencias III.

SST:

- Diligenciamientos de permisos para trabajos de alto riesgo (Alturas y espacio confinado), y pre-operacionales.
- Medición de gases en pilas 2 veces al día.
- Se reponen los extintores faltantes, y se instalan en el punto de acopio de sustancias químicas, y almacén.

- Entrega de EPP, EPCC, y verificación de uso correcto.
- Capacitación al personal en manipulación segura de herramientas manuales y eléctricas.
- Verificación de condiciones de seguridad en obra.
- Orden y aseo.

AMBIENTAL:

- Pesaje de Residuos sólidos
- Acopio y Transporte de RCD y de materiales
- Control de material particulado
- Mantenimiento sumideros
- Orden y aseo
- Manipulación de sustancias Químicas

9.1.1.5 Avances

- Acarreo interno de material y acopio temporal.
- perforaciones para anclajes sobre muro h=6.00 m e inyección y presión sobre anclajes. Ref. Muro h= 8.00 m entre pilas 85 y 90.
- Vaciado de descanso. Ref. Esclava aéreas. entrega al viaducto. P.20.
- Excavación y anillado de pila 111.
- Se finaliza está actividad llegando a los 14.25 m de profundidad.
- Se realiza vaciado de fondo de la pila, Empalme de "T" red provisional acueducto y empalmes de tub. De 200 mm de la misma red.
- Demolición de estructuras en concretos, muros en bloque y ladrillo. Ref. Tramo viaducto entre pilas 26 y 27.
- Demolición de anillos expuestos. Tramo entre pilas 70 hasta 83.
- Construcción de anclajes sobre pilas para muro pantalla. Tramo entre pilas 70 hasta 83.
- Excavación manual y retiro de material tramo de viaducto entre pilas 26 y 27.
- Izado de material selecto de las excavaciones para llenos. Ref. Zona detrás del muro h= 8.00 m.
- Excavación manual para paso de red provisional de acueducto. Reducción de 200 Mm.
- Se encuentran suspendidas actividades de armado de viga para escalas aéreas. Tramo entre pilas 18, 19 y 63.
- Entrega a gimnasio.
- Se encuentran suspendidas actividades de armado de viga viaducto. Tramo entre pila 31 hasta pila 29.
- Vaciado de viga cabezal 1.30x0.70 tramo entre pilas 91 y 96.

9.1.1.6 Dificultades

- En el transcurso de esta semana se viene laborando con poco avance en la obra solo que tiene frente de trabajo en la red provisional, anclajes activos en el muro pantalla. Excavaciones manuales, conformación de escalas de remate en la pila 24.

9.1.1.7 Necesidades

- Se requieren los recursos de la adición N. 3 ampliación N. 2 para abrir los demas frentes del proyecto y terminar esta fase 2

9.1.1.8 Alertas

AMBIENTAL:

- N/A

SOCIAL:

- N/A

DISEÑO:

- N/A

TÉCNICO:

- N/A

EXTERNO:

- Se requieren los recursos de la adición N. 3 ampliación N. 2 para abrir los demas frentes del proyecto y terminar esta fase 2

9.1.1.9 Registro fotográfico



SOCIAL - Recorrido en obra



SOCIAL - Actualización de la cartelera



SOCIAL - Prevención de conflicto

		
SST- Entrega de EPP.	SST- Extintores.	SST- Capacitación.
		
Ambiental - Protección de Árboles	Ambiental - Manipulación de Sustancias Quimicas	Ambiental - Orden y aseo
Registro fotográfico componente técnico		
		
Armado de formaleta para descanso de escalas. Ref. P. 20 (entrega de viaducto)	Vaciado de descanso para escalas aéreas. Ref. P. 20	Actividad de resanes y pulida de superficie. Ref. muro h= 8.00 m
		
Inicio de armado de refuerzo para pilas. Ref. P. 111	Excavación manual, demolición de muros, pisos y estructuras en concreto. Ref. tramo entre pilas P. 27 y P.26	Excavación manual para paso de red provisional de tubería en 200 mm (acueducto)
		
Actividad de empalme por termofusión de red en polietileno para tubería provisional - acueducto	Construcción de anclajes sobre pilas para muro pantalla. Tramo entre pilas 70 y 74	Armado de canasta de refuerzo para pila P. 111 - acceso - vivienda Sra. Luisa

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

		
Actividad de Vaciado de concreto para pila P. 111	Demolición de anillos expuestos. Ref. P. 82	Desarrollo de comité de obra #44, entre las partes EDU, contratista e interventoría
		
Actividad de demolición de elementos en concreto para paso de red provisional - acueducto	Actividad de empalme por termofusión de red en polietileno para tubería provisional - acueducto	Demolición de estructuras en concreto
		
Cargue, acarreo interno y acopio temporal de material residual de obra, producto de excavaciones y demoliciones	Excavación manual y demolición de piso, para alcanzar nivel de viaducto. Ref. tramo entre pilas 27 y 26	Actividad de empalme por termofusión de red en polietileno para tubería provisional - acueducto
		
Armado de acero de refuerzo para arranque de escalas. Ref. P-24	Armado de formaleta y vaciado de concreto para arranque de escalas. Ref. P-24	Construcción de anclajes para apoyo de equipo de perforaciones
		
Prueba de asentamiento para concretos - control de calidad	Actividad de empalme de red provisional para acueducto - tubería en polietileno de 200 mm.	Instalacion de rigidizadores para soporte de teja y detallado de ploter

9.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

9.1.2.1 Información contractual del proyecto completo

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

EJECUCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-638**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción:		03 de diciembre de 2019	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de marzo de 2020**	
Fecha de Finalización Proyectada:		04 de septiembre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Suspensión Nº1:		27 de octubre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº1:		10 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº2:		25 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº3:		14 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		26 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		17 de agosto de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		30 de octubre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº7:		28 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº8:		**30 de marzo de 2022**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL CONEXIÓN INDEPENDENCIAS**	
	NIT	901.345.026-0	
	REPRESENT LEGAL	Ana María Arrieta Jiménez	
VALOR [$]:	INICIAL – CTO 78588 - 18	$ 4.805.775.402	
	ADICIÓN Nº1 - CTO 78588 - 18	$ 726.562.002	
	ADICIÓN Nº2 - CTO 78588 - 18	$ 1.406.795.139	
	ADICIÓN Nº3 - CTO 78588 - 18	$ 486.442.191	
	ADICIÓN Nº4 - CTO 78588 - 18	$ 18.852.752	
	REAJUSTES CTO 78588 - 18	$ 165.139.969	
	VALOR CONTRATO 78588 - 18	**$ 7.444.427.486**	
	VALOR CONTRATO 78588 - 18 CON REAJUSTES	**$ 7.609.567.455**	
	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 806.428.576	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 926.318.879	
	REAJUSTES CTO 90649 - 21	$ 66.800.000	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 1.732.747.455**	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21 CON REAJUSTES	**$ 1.799.547.455**	
	VALOR TOTAL CONTRATO OBRA	**$ 9.177.174.941**	
	VALOR TOTAL REAJUSTES CONTRATO OBRA	**$ 231.939.969**	

	VALOR TOTAL CONTRATO OBRA CON REAJUSTES	**$ 9.409.114.910**
PLAZO:	INICIAL - CTO 78588 - 18	180 días calendario
	PRORROGA Nº1 - CTO 78588 - 18	75 días calendario
	PRORROGA Nº2 - CTO 78588 - 18	15 días calendario
	PRORROGA Nº3 - CTO 78588 - 18	108 días calendario
	PRORROGA Nº4 - CTO 78588 - 18	12 días calendario
	PRORROGA Nº5 - CTO 78588 - 18	45 días calendario
	PLAZO CONTRATO 78588 - 18	**435 días calendario**
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	75 días calendario
	PRORROGA Nº7- CTO 90649 - 21	120 días calendario
	PRORROGA Nº8- CTO 90649 - 21	30 días calendario
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**225 días calendario**
	PLAZO TOTAL CONTRATO DE OBRA	**660 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	25 de marzo de 2020
	Nº2	21 de mayo de 2021
REANUDACIONES:	Nº1	19 de mayo de 2020
	Nº2	28 de junio de 2021
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

INTERVENTORÍA SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-639**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción:		04 de diciembre de 2019	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de marzo de 2020**	
Fecha de Finalización Proyectada:		04 de octubre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Suspensión Nº1:		26 de noviembre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº1:		25 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº2:		26 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº3:		17 de agosto de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		14 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		14 de marzo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		**15 de abril de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA**	
	NIT	900.516.298-8	
	REPRESENT LEGAL	Luz Marina Beltrán Chaves	
VALOR [$]:	INICIAL – CTO 78588 - 18	$ 469.587.649	
	ADICIÓN Nº1 - CTO 78588 - 18	$ 197.517.711	
	ADICIÓN Nº2 - CTO 78588 - 18	$ 272.972.824	
	ADICIÓN Nº3 - CTO 78588 - 18	$ 105.434.119	
	VALOR CONTRATO 78588 - 18	**$ 1.045.512.303**	

	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 182.895.265
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 276.762.584
	ADICIÓN Nº6 - CTO 90649 - 21	$ 67.205.131
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 526.862.980**
	VALOR TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA	**$ 1.572.375.283**
PLAZO:	INICIAL - CTO 78588 - 18	210 días calendario
	PRORROGA Nº1 - CTO 78588 - 18	60 días calendario
	PRORROGA Nº2 - CTO 78588 - 18	120 días calendario
	PRORROGA Nº3 - CTO 78588 - 18	45 días calendario
	PLAZO CONTRATO 78588 - 18	**435 días calendario**
	PRORROGA Nº4 - CTO 90649 - 21	90 días calendario
	PRORROGA Nº5 - CTO 90649 - 21	120 días calendario
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	30 días calendario
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**240 días calendario**
	PLAZO TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA	**675 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de marzo de 2020
	Nº2	21 de mayo de 2021
REANUDACIONES:	Nº1	19 de mayo de 2020
	Nº2	28 de junio de 2021
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

9.1.2.2 Programación y avance del proyecto completo

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO
POLIZAS	128,93%	100,00%	100,00%	100,00%
PRELIMINARES	86,29%	100,00%	100,00%	100,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	95,12%	100,00%	100,00%	100,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	96,68%	100,00%	100,00%	100,00%
CONCRETOS	94,92%	100,00%	100,00%	100,00%
ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA	88,47%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS VARIAS	56,31%	100,00%	100,00%	100,00%
ACUEDUCTO EXTERNO	86,90%	100,00%	100,00%	100,00%
ALCANTARILLADO EXTERNO	96,54%	100,00%	100,00%	100,00%
RED DE GAS	70,42%	100,00%	100,00%	100,00%
REDES ELECTRICAS	72,95%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS EXTRAS	105,11%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	**97,03%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**97,03%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**100,00%**

% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**100,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**100,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**99%**
DÍAS DE ATRASO	**0**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**675**

Los contratos encargados de la ejecución del proyecto finalizaron su plazo contractual así: el 30 de marzo de 2022 la obra, y el 15 de abril de 2022 la interventoría. Por lo anterior, el porcentaje de avance programado y real del proyecto es del 100%. Al cierre de este periodo, el contratista continúa atendiendo algunas observaciones y detalles pendientes relacionadas en el acta de terminación del contrato, con el fin de proceder con el acta de recibo a satisfacción tanto de la interventoría como de la EDU.

9.1.2.3 Información contractual Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2

A continuación, se relaciona la información contractual de las actividades correspondientes a las Obras Complementarias del Sendero de Conexión Independencias 2:

EJECUCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-638**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción de Ampliación Nº6:		**17 de agosto de 2021**	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		30 de octubre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº7:		28 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº8:		**30 de marzo de 2022**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL CONEXIÓN INDEPENDENCIAS**	
	NIT	901.345.026-0	
	REPRESENT LEGAL	Ana María Arrieta Jiménez	
VALOR [$]:	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 806.428.576	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 926.318.879	
	REAJUSTES CTO 90649 - 21	$ 66.800.000	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 1.732.747.455**	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21 CON REAJUSTES	**$ 1.799.547.455**	
PLAZO:	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	75 días calendario	
	PRORROGA Nº7 - CTO 90649 - 21	120 días calendario	
	PRORROGA Nº8- CTO 90649 - 21	30 días calendario	
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**225 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	

INTERVENTORÍA OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-639**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción de Ampliación Nº4:		**17 de agosto de 2021**	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		14 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		14 de marzo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		**15 de abril de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA**	
	NIT	900.516.298-8	
	REPRESENT LEGAL	Luz Marina Beltrán Chaves	
VALOR [$]:	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 182.895.265	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 276.762.584	
	ADICIÓN Nº6 - CTO 90649 - 21	$ 67.205.131	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 526.862.980**	
PLAZO:	PRORROGA Nº4 - CTO 90649 - 21	90 días calendario	
	PRORROGA Nº5 - CTO 90649 - 21	120 días calendario	
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	30 días calendario	
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**240 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	

9.1.2.4 Programación y avance general Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO
POLIZAS	270,24%	100,00%	100,00%	100,00%
PRELIMINARES	24,59%	100,00%	100,00%	100,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	91,77%	100,00%	100,00%	100,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	73,34%	100,00%	100,00%	100,00%
CONCRETOS	97,54%	100,00%	100,00%	100,00%
ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA	53,81%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS VARIAS	56,91%	100,00%	100,00%	100,00%
ACUEDUCTO EXTERNO		--	--	--
ALCANTARILLADO EXTERNO	104,24%	100,00%	100,00%	100,00%

RED DE GAS	127,85%	100,00%	100,00%	100,00%
REDES ELECTRICAS		--	--	--
OBRAS EXTRAS	153,66%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	**98,78%**	**100,0%**	**100,00%**	**100,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**98,78%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**100,00%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**100,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**100,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**98,95%**
DÍAS DE ATRASO	**0**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**240**

9.1.2.5 Indicadores

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Sendero de Conexión Independencias 2 (Completo)	2046,44	2046,44
Longitud ml	204	204
Área Sendero Principal en escaleras	307,34	307,34
Área zonas verdes	474,13	474,13
Siembras / arboles (und)	43	43
Área plazoletas y estancias	190,9	190,9
Áreas recreativas (gimnasio + juegos infantiles)	163,05	163,05
Área circulaciones y acceso a predios	553,10	553,10
Espacio Público mejorado	357,92	357,92

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Sendero de Conexión Independencias 2	688,48	688,48
Longitud ml	123,57	123,57
Área zonas verdes (Incluye Trinchos)	318,10	318,10
Área Sendero Principal en escaleras	307,34	307,34
Área circulaciones y acceso a predios	63,04	63,04

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Obras complementarias Sendero de Conexión Independencias 2	1357,96	1357,96
Longitud ml	204	204
Área zonas verdes	156,03	156,03
Siembras / arboles (und)	43	43
Área plazoletas y estancias	190,9	190,9
Áreas recreativas (gimnasio + juegos infantiles)	163,05	163,05

Área circulaciones y acceso a predios	490,06	490,06
Espacio Público mejorado	357,92	357,92

9.1.2.6 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas encond de discapacidad
574	501	267	307	549	25	274	73	191	336	47	0

9.1.2.7 Estado actual

El contrato de obra N°638 de 2019, finalizó su plazo contractual el 30 de marzo de 2022, sin embargo, se presentaron demoras por parte del contratista para atender la totalidad de las observaciones y pendientes relacionadas en el acta de terminación del contrato, así como la entrega de la documentación requerida para proceder con el recibo final del proyecto por parte de la interventoría y de la supervisión EDU.

La supervisión de obra de este proyecto por parte de la Entidad, recibe por parte de la interventoría, toda la información del check list de los contratos de obra e interventoría, la cual es revisada y avalada, verificando que ambos contratistas han cumplido a satisfacción todos los pendientes y que se acataron todas las observaciones realizadas durante el proceso, con lo cual se recibe el cumplimiento del objeto de ambos contratos.

Por lo anterior, la entidad suscribe el 02 de febrero de 2023, las actas de recibo final de trabajos, para los contratos de Obra N°638 de 2019 y de interventoría N°639 de 2019. Se anexan actas.

Una vez suscritas dichas actas de recibo final de trabajos, la supervisión de los contratos de la entidad, envía a la Dirección de Gestión Contractual toda la documentación necesaria para proceder con el cierre y liquidación bilateral de ambos contratos. Actualmente la Entidad se encuentra adelantando los trámites y gestiones para surtir dicho proceso.

9.1.2.8 Actividades pendientes para el recibo de obra SIF

- Se tiene pendiente por parte de la EDU, el envío de toda la documentación requerida para la suscripción del acta de recibo de obra pública por parte del Distrito de Medellín.

9.1.2.9 Necesidades

- Suscripción del acta de recibo de obra pública por parte del Distrito de Medellín
- Suscribir el acta liquidación de ambos contratos.

9.2 PUI NOROCCIDENTAL

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

9.2.1.1 Información contractual del proyecto completo

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

- CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA: PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3302 – 162**	**De**	**2023**
Fecha de Suscripción:		23 de marzo de 2023	
Fecha Acta de Inicio:		**25 de abril de 2023**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**04 de enero de 2024**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**SOTARCO S.A.S**	
	NIT	800.129.071-0	
	REPRESENT LEGAL	Santiago Andres Taborda Echavarría	
	C.C.	71.787.334	
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 5.953.829.588	
	ADICIÓN Nº1:	N/A	
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 5.953.829.588**	
PLAZO:	INICIAL:	270 días calendario	
	PRORROGA Nº1:	N/A	
	PLAZO TOTALL CONTRATO:	**270 días calendario (Sin exceder el plazo del CI 90649-21**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Mayra Alexandra Rodríguez Escobar, con el apoyo de Carmen Helena Rodríguez Villamizar	

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3306 – 51**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		20 de diciembre de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		22 de febrero de 2023	

Fecha de Finalización Proyectada:		04 de septiembre de 2023
Fecha de Suscripción (Adición N°1 y Ampliación N°1):		**12 de abril de 2023**
Fecha Acta de Inicio (Adición N°1 y Ampliación N°1):		**25 de abril de 2023**
Fecha de Finalización Proyectada:		**04 de enero de 2024**
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**INGENIERIA DE ALTURA S.A.S**
	NIT	900.615.667-7
	REPRESENT LEGAL	Miriam del Socorro Múnera Ortega
	C.C.	22.029.109
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 532.768.832
	ADICION Nº1:	**$ 917.098.985**
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 1.449.867.817**
PLAZO:	INICIAL:	195 días calendario
	PRORROGA Nº1:	**121 dias calendario**
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**316 días calendario (Sin exceder el plazo del CI 90649-21**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Mayra Alexandra Rodríguez Escobar, con el apoyo de Carmen Helena Rodríguez Villamizar

Para las actividades de interventoría de este proyecto, se realizó a través de la Adición No. 1 y Ampliación No. 1 del contrato Nro. 3306-51 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN", así:

Ampliación No. 1: TRECIENTOS (300) DÍAS CALENDARIO, sin superar el plazo del Contrato Interadministrativo.

Adición No. 1: VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA $917.098.985

9.2.1.2 Programación y avance

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	% AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO
PRELIMINARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CONCRETOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ACERO / MALLAS / ESTRUCTURA METÁLICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVOQUES / ENCHAPES / PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PISOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CARPINTERÍA METÁLICA / MADERA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VÍAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS VARIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INST. HIDRÁULICAS / SANITARIAS / GAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INST. ELÉCTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SILVICULTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**0,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**0,00%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**0,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**0,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**0,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**0,00%**
DÍAS DE ATRASO	**-,00**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**357**

9.2.1.3 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD MENSUAL:

Personal interventoría:	9	Oficiales foráneos:	1
Profesionales contratista:	6	Oficiales de la zona:	0
Comisión de topografía contratista:	1	Ayudantes foráneos:	3
Almacenista	1	Ayudantes de la zona	0
Maestro	1	Otros (Fierrero)	0
Vigilantes	0	Otros (mineros)	0
Encargados Pileros	0	Otros (auxiliares de tránsito)	0
Pileros	0	Otros auxiliares	0
Profesionales de Arqueología	0	Forestales	0
Oficiales de Arqueología	0	Conductores motocarros	2
Ayudante de arqueología	0	Operadores de mini retro	0
Operadores	2	Otros	0
Operadores de compresor	0	Otros	0

Total empleos generados:	26
Total empleos operativos en obra:	8
Total empleos generados en la zona:	0
Total empleos femeninos:	6
Total empleos femeninos en la Zona:	0
Retiros última semana	0
Empleos EDU	5

Generación de empleo en obra con corte al 30 de abril de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
26	0	18	8	20	6	0	26	10	16	0	0

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA:

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
26	0	18	8	20	6	0	26	10	16	0	0

9.2.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo

TÉCNICO:

- Localización y replanteo.
- Inicio de cerramiento provisional
- Inicio de instalación de provisionales

SOCIAL:

- Se realizó acta de entorno
- Se realizó divulgación para invitación a reunión de inicio
- Reunión de inicio del proyecto
- Convocatoria para jornada de empleabilidad
- Jornada de empleabilidad

SST:

- Inducción al personal de obra
- Entrega de EPP
- Charla pre operacional
- Recorridos en obra
- Revisión y verificación de documentación del personal operativo y administrativo

AMBIENTAL:

- El contratista continúa realizando el PASAO.
- Se realizó recorrido contratista, EDU e interventoría en el área ambiental con el objetivo de aclarar dudas para la actividad de Tala.
- Inició reconocimiento del área por parte de la bióloga.

- Identificación y marcación de los individuos arbóreos para tala.
- Reunión de inicio.

9.2.1.5 Avances

- Hasta el momento no es posible calcular los avances, debido a que aún no se cuenta con programación de obra definitiva y aprobada.

9.2.1.6 Dificultades

- No se cuenta con el PMT aprobado por la Secretaria de Movilidad, ni con el permiso de rotura aprobado por la Secretaria de Infraestructura Física.

9.2.1.7 Necesidades

- Obtener la aprobación del PMT por la Secretaria de Movilidad y el permiso de rotura por la Secretaria de Infraestructura Física.

9.2.1.8 Registro fotográfico

Registro fotográfico componente AMBIENTAL		
		
Cerramiento zona de intervención	Construcción de campamento	Socialización área ambiental
Registro fotográfico componente Social		
		
Realización de acta de entorno	Convocatoria de reunión de inicio	Reunión de inicio
Registro fotográfico componente SST		
		
Inducción al nuevo personal	Charlas preoperacionales	Entrega de EPI
Registro fotográfico componente TÉCNICO		
		
Localización y replanteo	Avance en instalación de cerramiento provisional en parque	Avance en construcción de provisionales y cerramiento

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 84

Actualmente la Entidad se encuentra en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

9.3 PUI CENTRO ORIENTAL

9.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

9.3.1.1 Información contractual del proyecto completo

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

- CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA: CERRO DE LOS VALORES			
Contrato Nº:	**3302 – 331**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		20 de diciembre de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**22 de febrero de 2023**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**20 de agosto de 2023**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S**	
	NIT	901.234.686-5	
	REPRESENT LEGAL	Emiro Carlos Barguil Cubillos	
	C.C.	78.034.207	
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 2.422.054.470	
	ADICIÓN Nº1:	N/A	
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 2.422.054.470**	
PLAZO:	INICIAL:	180 días calendario	
	PRORROGA Nº1:	N/A	
	PLAZO TOTALL CONTRATO:	**180 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Mayra Alexandra Rodríguez Escobar, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CERRO DE LOS VALORES			
Contrato Nº:	**3306 – 51**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		20 de diciembre de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**22 de febrero de 2023**	

Fecha de Finalización Proyectada:		**04 de septiembre de 2023**
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**INGENIERIA DE ALTURA S.A.S**
	NIT	900.615.667-7
	REPRESENT LEGAL	Miriam del Socorro Múnera Ortega
	C.C.	22.029.109
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 532.768.832
	ADICIÓN Nº1:	N/A
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 532.768.832**
PLAZO:	INICIAL:	195 días calendario
	PRORROGA Nº1:	N/A
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**195 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Mayra Alexandra Rodríguez Escobar, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

9.3.1.2 Programación y avance

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO
PRELIMINARES	44,00%	63,00%	69,00%	69,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	21,00%	12,00%	29,00%	29,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	37,00%	45,00%	45,00%	45,00%
CONCRETOS	6,00%	15,33%	16,33%	16,33%
ACERO / MALLAS / EST METÁLICA	14,00%	14,00%	36,00%	36,00%
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
REVOQUES / ENCHAPES / PINTURA	0,00%	13,00%	20,00%	20,00%
PISOS	4,00%	2,00%	3,00%	3,00%
CARP METÁLICA / MADERA /	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VÍAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS VARIAS	0,00%	2,00%	21,00%	21,00%
INST. HIDRÁU / SANITARIAS / GAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INST. ELÉCTRICAS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
SILVICULTURA	31,00%	69,00%	33,00%	33,00%
TOTAL	**12,30%**	**18,00%**	**23,00%**	**23,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**12,30%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**23,00%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**18,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**23,00%**

PORCENTAJE DE AVANCE	**18,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**0,00%**
DÍAS DE ATRASO	**9,00**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**27**

9.3.1.3 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD MENSUAL:

Personal interventoría:	7	Oficiales foráneos:	3
Profesionales contratista:	6	Oficiales de la zona:	0
Comisión de topografía contratista:	1	Ayudantes foráneos:	7
Almacenista	1	Ayudantes de la zona	3
Encargado Mano de obra	1	Otros (auxiliares de tránsito)	2
Vigilantes	0	Otros (auxiliar SST del subcontratista)	1
Encargados Pileros	0	Otros (Cuadrilla de limpieza	0
Pileros	4	Mineros	0
Profesionales de Arqueología	0	Forestales	0
Oficiales de Arqueología	0	Tecnólogos	1
Ayudante de arqueología	0	Administrativos	0
Operadores	0	subcontratistas	0
Otros	0	Otros	0

Total empleos generados:	37
Total empleos operativos en obra:	22
Total empleos generados en la zona:	5
Total empleos femeninos:	8
Total empleos femeninos en la Zona:	2
Retiros última semana	0
Empleos EDU	5

Generación de empleo en obra con corte al 30 de abril de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
34	4	22	12	22	12	6	30	3	22	0	0

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA:

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en cond de discapacidad
34	4	22	12	22	12	6	30	3	22	0	0

9.3.1.4 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo

TÉCNICO:

- Se realiza figurado y armado de aceros de muros B12 y B3.
- Se realiza rocería en zona de punto limpio.
- Se realiza nivelación del terreno en zona de punto limpio.
- Se inicia con excavación de pilotes para punto limpio.
- Se inicia con excavación de pilotes para losa de polígono 3.
- Se continúa con excavación de pilas para muros B7, B8 y B9.
- Se continúa con nivelación de terreno para muro B5.
- Se realiza encofrado para zapata de muro B12.

SOCIAL:

- Se realizó evento masivo cultivando valores.
- Se realizó recorrido de obra.
- Socialización en polígono 1 para intervención

SST:

- Refuerzo de señalización
- Jornadas de aseo
- Capacitación a la brigada de emergencia
- Inspección visual de pilas
- Revisión de documentación personal nuevo

AMBIENTAL:

- Jornada de aseo.
- Capacitación con comunidad 22 de abril de evento masivo con área social.
- Visita vivienda de riesgo de árboles.
- Mantenimiento baño portátil.
- Capacitación personal de obra.
- Disposición final de material de excavación.

9.3.1.5 Avances

- Se presenta avance en muros B3, B12, B5' y B7 A B9, en diferentes actividades que van desde excavación y acero hasta excavación de pilas.
- Se inició intervención de punto limpio y se retomaron actividades en polígono 3, empezando por excavación para construcción de pilotes.
- Para este período aumenta el atraso respecto al programa, el cual equivale 9 días, por lo que se le solicitó al contratista presentar ingreso de personal para intervención en los diferentes frentes disponibles y mejorar rendimientos.

9.3.1.6 Dificultades

TÉCNICO:

- Se presenta dificultad en la intersección entre el muro B3 y muro B1, la cual en comité se acuerda modificar el módulo 3 del B1, de acuerdo con el nivel actual del B3, el cual corresponde 1m por encima del módulo 3 del B1.
- Respecto a los módulos 1 y 2 del B1, prolongar el refuerzo tal que el nivel superior del vástago del módulo 2 quede en 3.4.
- Se solicita hacer el ejercicio con profesionales BIM.

SOCIAL:

- No se presentan dificultades para este periodo.

SST:

- No se presentan dificultades para este periodo.

AMBIENTAL:

- No se presentan dificultades para este periodo.

9.3.1.7 Necesidades

TÉCNICO:

- Se hace necesaria la aprobación del permiso de rotura.
- Se hace necesario llevar continuidad de las actividades, debido a que el muro B1 se encuentra suspendido.
- Se hace necesario el ingreso de mayor personal operativo.
- Se identifica que se debe mejorar la logística respecto a suministros como formaletas y concretos, para que las actividades puedan ejecutarse en los tiempos estimados.
- Se requiere definición de nivel de implantación de pilas que ya han finalizado su excavación, para garantizar continuidad en las actividades.

SOCIAL:

- Realizar contratación de mano de obra local para cumplir con el 50% de mano de obra local y cumplir con el 30% de porcentaje de obra femenino.

SST:

- No se presentan necesidades para el período.

AMBIENTAL:

- Finalizar el ingreso de tala a la plataforma SAU.

9.3.1.8 Alerta

AMBIENTAL:

- N/A

SOCIAL:

- El porcentaje de contratacion de mano de obra local se encuentra por debajo del 50% y el porcentaje femenino se encuentra por debajo del 30%

DISEÑO:

- Se hace necesario el continuo chequeo entre diseños y modelo BIM, para identificar posibles inconsistencias en tiempos oportunos.

TÉCNICO:

- En caso de presentarse prolongación de las pilas en una longitud significativa, se daría paso a evaluación y rediseños, lo cual podría generar atrasos en obra, los cuales no son atribuibles al contratista.

SST:

- N/A

EXTERNO:

- N/A

9.3.1.9 Registro fotográfico

Registro fotográfico componente AMBIENTAL



Proteccion de material de excavacion



Actividad ambiental con la comunidad



Mantenimiento a baño portátil

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

Registro fotográfico componente Social



Evento Cultivando Valores



Recorrido en obra



Comité de obra

Registro fotográfico componente SST



Señalizacion en obra



Sensibilizacion riesgo electrico con la comunidad



Capacitacion brigada de emergencia

Registro fotográfico componente TÉCNICO



Armado de acero para zapata de muro B3



Nivelación de terreno para punto limpio



Nivelación de terreno para muro B5 (A)




Encofrado para zapata muro B12



Protección de taludes muro B3



Se continúa con excavación de pilas



SC 15081
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

9.4 PUI IGUANÁ

9.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

Actualmente la entidad se encuentra en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

9.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

Actualmente la entidad se encuentra en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

9.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 - ROBLEDO

Actualmente la entidad se encuentra en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

9.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE

Actualmente la entidad se encuentra en la etapa de elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

10. INFORME COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL

10.1 PUI COMUNA 13

10.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

10.1.1.1 Seguimiento al componente ambiental en obra

- En el mes de abril se retomaron los monitoreos de fauna para la presentación del segundo informe semestral de seguimiento ante el AMVA, el cual deberá ser radicado en el mes de Julio de 2023.

- En campo, el contratista realizó la marcación de las siembras de árboles, con el fin de establecer si se requería realizar algún cambio en la ubicación debido a alguna interferencia y poder obtener el visto bueno por parte de la SIF a los espacios destinados para las siembras por compensación, en el marco de las talas realizadas en el proyecto.

- Se continua con el aprovechamiento de material de excavación en los llenos requeridos para los muros de contención.

10.1.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra

A continuación, se presenta el reporte del indicador de la gestión ambiental en obra, para el mes de abril de 2023, se tuvo una calificación de 99,5%, porcentaje considerado como ideal según la guía de manejo socio ambiental.

La calificación indica que el contratista ha implementado los programas ambientales a satisfacción sin incurrir en faltas graves que pongan el peligro los recursos naturales y a la comunidad aledaña.

Se evidencia igualmente, que el contratista ha mantenido la calificación, mejorando su gestión y acatando oportunamente las solicitudes.

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de la calificación del indicador de la gestión ambiental desde el inicio de obra.

Periodo reportado	Calificación de la lista de verificación ambiental de obra
Mayo 2022	96,3%
Junio 2022	92,4%
Julio 2022	93,6%
Agosto 2022	94,6%
Septiembre 2022	98,5%
Octubre 2022	98,8%
Noviembre 2022	98,8%

Diciembre 2022	98,8%
Enero 2023	98,8%
Febrero 2023	99,5%
Marzo 2023	99,5%
Abril 2023	99,5%

10.1.1.3 Seguimiento a permisos ambientales

- Se cuenta con la Resolución N°594 del 31 de marzo de 2022, a través de la cual se otorga permiso de ocupación de cauce sobre el caño Ladrillera.

- Se cuenta con Resolución de aprovechamiento forestal N°719 del 22 de abril de 2022, el cual autoriza la tala de seis (06) árboles y la conservación de un (1) individuo.

Resolución N°	Autorizado				Ejecutado			
	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras
N°719 del 22 de abril de 2022	6	0	0	21	6	0	0	0

10.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

- Se realizó aprobación al informe final ambiental para liquidación de obra.

- Se realizó la entrega de la información a la SIF de la atención de las observaciones a las Zonas Verdes, con radicado 202310138710 del 03 de mayo de 2023. **Ver anexo 1**.

- Por parte del componente ambiental, no se reportan más pendientes para este proyecto, pues se cumplió con los productos objeto del contrato.

10.2 PUI NOROCCIDENTAL

10.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

- El día 28 de abril, se asistió a la reunión de inicio de obra con la comunidad, en la cual se expuso las actividades a realizar en manejo de fauna y el posterior aprovechamiento forestal autorizado mediante resolución metropolitana, la comunidad no manifestó dudas o inconformidades frente a lo presentado.

- Por parte de la EDU, se realizó revisión del cronograma de intervenciones forestales, para el cual, el contratista manifiesta iniciar el aprovechamiento forestal el día 24 de mayo.

10.2.1.1 Seguimiento a permisos ambientales

- Se cuenta con Resolución Metropolitana N°3427 del 20 de diciembre de 2022, la cual otorga permiso de aprovechamiento forestal para árboles aislados para la ejecución del proyecto Paseo Urbano Carrera 83, tramo 1.

Resolución N°	Autorizado				Ejecutado			
	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras
N°3427 del 20 de diciembre de 2022	26	2	3	123	0	0	0	0

10.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

- Se realizó revisión al diseño estructural planteado por el consultor para la zona del mirador, el cual, desde el componente ambiental, se solicitó rediseñar, pues desde el inicio del contrato se indicó que los apoyos de la estructura se plantearan fuera de la zona verde, ya que no se cuenta con permiso de aprovechamiento forestal, ya que la tala por riesgo solicitada para el Falso Laurel fue negada y en su lugar se autorizó una poda de estabilidad.

10.3 PUI CENTRO ORIENTAL

10.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

- Se continua con el seguimiento a la implementación de la gestión ambiental, el contratista ha cumplido con la subsanación de las solicitudes realizadas.

- A la fecha se encuentra pendiente por parte del contratista realizar la entrega del informe de fauna y flora de las actividades de tala realizadas, por lo cual, la EDU no ha podido radicar la información a la Autoridad Ambiental.

10.3.1.1 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra

A continuación, se presenta el reporte del indicador de la gestión ambiental en obra, para el mes de abril, se tuvo una calificación de 97,8%, porcentaje considerado como ideal según la guía de manejo socioa mbiental.

La calificación indica que el contratista ha implementado los programas ambientales a satisfacción sin incurrir en faltas graves que pongan el peligro los recursos naturales y a la comunidad aledaña.

Se evidencia igualmente, que el contratista ha aumentado la calificación en el mes de abril, mejorando su gestión y acatando oportunamente las solicitudes.

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de la calificación del indicador de la gestión ambiental desde el inicio de obra.

Periodo reportado	Calificación de la lista de verificación ambiental de obra
Marzo 2023	96,4%
Abril 2023	97,8%

10.3.1.2 Seguimiento a permisos ambientales

- Se cuenta con Resolución Metropolitana N°1626 del 18 de julio de 2022, la cual otorga permiso de aprovechamiento forestal para árboles aislados en el proyecto Conectividad Estación Las Torres-Cerro los Valores.

Resolución N°	Autorizado				Ejecutado			
	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras
N°1626 del 18 de julio de 2022	17	1*	0	62	0	0	0	0

*Un individuo fue autorizado a reubicar no trasplantar.

10.4 PUI IGUANÁ

10.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

- Se revisa el estudio hidrológico e hidráulico enviado por el consultor y se realizan observaciones, se está a la espera de subsanación de estas.

- Se recibió respuesta a la solicitud realizada al área metropolitana sobre el permiso de ocupación de cauce en el parque, la respuesta es que para visitar debemos radicar el permiso, para radicar estoy a la espera que me entreguen los documentos el estudio hidráulico e hidrológico, que está en revisión y aprobación de la interventoría.

10.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

- Se realizó una visita con el componente forestal al sitio de intervención para evaluar que tanto se afectarían las raíces de los árboles en la construcción del muro, se realizó un informe con el apoyo del profesional forestal, Se revisaron las observaciones de comité de silvicultura para así empezar a recopilar la información para ser enviada al comité.

- Se está a la espera de que la autoridad ambiental envíe el inicio del trámite.

10.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO - CALLE 65

- Se revisaron las observaciones de comité de silvicultura para así empezar a recopilar la información para ser enviada al comité

10.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE

- No se adelantaron actividades del componente para este proyecto.

10.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

10.5.1 REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO EDU Y VISITAS DE CAMPO

A continuación, se presenta el consolidado del acompañamiento ambiental al Contrato Interadministrativo:

Actividad	Fecha	Resumen de la actividad	Acta (Sí/No)
Comité de obra Conectividad las torres – Cerro los valores	12/04/2023	Se asistió a comité de obra, donde se tocaron los temas de avance de los programas de gestión ambiental y los pendientes y compromisos vigentes.	Si
Comité de obra Viaducto Media Ladera	13/04/2023	Se prestó acompañamiento al comité, donde desde lo ambiental se realizó seguimiento a la gestión.	Si
Comité equipo de trabajo PUI	17/04/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se realizó seguimiento a la gestión y pendientes que se tienen desde cada proyecto.	Si
Comité Contrato Interadministrativo SIF - EDU	18/04/2023	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se mencionaron los pendientes y avances que se tienen desde cada proyecto.	Si
Comité de obra Conectividad las torres – Cerro los valores	26/04/2023	Se asistió a comité de obra, donde se tocaron temas importantes sobre el avance de la gestión ambiental.	Si
Comité de obra Viaducto Media Ladera	27/04/2023	Se prestó acompañamiento al comité, donde desde lo ambiental se realizó seguimiento a la gestión.	Si
Reunión de inicio con la comunidad Paseo Urbano Cra 83	28/04/2023	Se realizó acompañamiento a la reunión de inicio con la comunidad, donde desde el componente ambiental se expuso la gestión de fauna y flora a ejecutar.	Si

10.6 DIFICULTADES

- Se reporta una dificultad en cuanto a la comunicación con el contratista adjudicado al Paseo Urbano Cra 83, ya que no acató lo establecido por la EDU en cuanto al protocolo de inicio del aprovechamiento forestal, lo cual, ocasionó malos entendidos con la Autoridad Ambiental, la EDU manifestó los lineamientos en la reunión de kick

off realizada en el mes de marzo, así como, en el recorrido a campo posterior a la reunión que se realizó con los profesionales ambientales.

- Se reporta dificultad en el permiso de ocupación de cauce, ya que no contamos con los estudios hidráulicos e hidrológicos.

10.7 METAS ALCANZADAS

- No se presentaron quejas de la comunidad relacionadas con el componente ambiental para los proyectos en ejecución.

- Los proyectos en ejecución presentaron una buena calificación de la gestión ambiental, logrando un cumplimiento ideal.

10.8 METAS PRÓXIMO MES

- Dar continuidad al seguimiento ambiental de la Obra Viaducto Media Ladera y continuar con la buena gestión.

- Dar continuidad al seguimiento ambiental de la obra Conectividad las torres-cerro los valores y continuar con la buena gestión.

- Dar seguimiento a la implementación de la gestión ambiental en el inicio de obra Paseo Urbano Cra 83, así como realizar a satisfacción el aprovechamiento forestal autorizado.

10.9 ALERTAS

- No se reportan alertas para este periodo.

10.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO

- No se reportan alertas para este periodo.





Actividad sobre manejo de residuos sólidos – Conectividad las torres, cerro los valores






Recorridos de comité de obra – Conectividad las torres, cerro los valores





Reunión de inicio de obra con la comunidad – Paseo Urbano Cra 83





Visita Conectividad Fuente Clara.

10.11 ANEXOS

- **Anexo 1.** Respuesta a observaciones para el recibo de zonas verdes – Sendero de conexión independencias 2.

11. INFORME COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL

11.1 PUI COMUNA 13

11.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

11.1.1.1 Actividades con comunidad

- Se realiza un puerta a puerta con los vecinos de la obra en ejecución, con el fin de brindarles una pequeña capacitación sobre el manejo de las aguas para evitar los mosquitos, con el fin de prevenir el Dengue, pues si bien no se tienen casos registrado en la comunidad, si se han visto muchos mosquitos o sancudos. Esta actividad se hace en articulación con la Secretaria de Salud.



27042023_Capacitación puerta a puerta DENGUE.

- Se lleva a cabo el CCO, con el fin de dar los avances de la obra a la fecha y aclarar las inquietudes de la comunidad con relación a la intervención, además de las claridades pertinentes con una posible suspensión del contrato.



29042023_Cco Viaducto Media Ladera 3.2

11.1.1.2 Reuniones de coordinación interinstitucional

- Se lleva a cabo reunión con la Secretaria de Inclusión Social con el fin conformar la mesa de derechos humanos para los barrios Independencias

I II III con los niñ@s y adolescentes, invitándolos a participar de los talleres de derechos humanos, con enfoque diferencial, divididos en 8 módulos. A la fecha no se inicia con esta actividad.

- Se realizó reunión para articulación con la Secretaria de Salud, con el fin de hacer una actividad puerta a puerta sobre la prevención del dengue.

11.1.1.3 Recorridos

- Se acompañan los recorridos de comité de obra en los que se hace seguimiento a la implementación de Guía de Manejo Socio Ambiental en obra.



27042023_Recorrido obra

11.1.1.4 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra

- Se realiza seguimiento a los diferentes componentes instaurados en la GMSA, con el fin de dar cumplimiento a todo el proceso social en la obra tales como:
- Revisión de buzón de sugerencias.
- Se acompañan los comités de obra donde se hace seguimiento a todo el proceso llevado a cabo desde el componte social.
- Se acompañan los recorridos de obra, con el fin de velar por el buen manejo de las actividades de la obra, para que no afecten a la comunidad y a la sana convivencia con la ejecución del proyecto.
- Se realiza la reunión mensual del CCO.
- Atención a PQRS, a la fecha no se tiene ninguna abierta.

11.1.1.5 Informe de Empleo Mensual

- Generación de empleo en obra – A corte 30 de abril de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en condición de discapacidad
0	13	13	52	52	13	28	52	14	47	5	0

- Generación de empleo en obra – Acumulado a 30 de abril de 2023

Total personas vinculadas	Total personas retiradas	Total personas mano de obra calificada	Total personas mano de obra no calificada	Total hombres	Total mujeres	Total personas mano de obra local	Total personas activas a la fecha	Total Personas jóvenes	Total Adultos	Total Adultos mayores	Total Personas en condición de discapacidad
119	**67**	**16**	**103**	**102**	**17**	**52**	**66**	**29**	**85**	**5**	**0**



11.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

11.1.2.1 Actividades con comunidad

- Durante este periodo no se realizó ninguna actividad con la comunidad.

11.1.2.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.2 PUI NOROCCIDENTAL

11.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

11.2.1.1 Actividades con comunidad

- Se realiza la reunión de inicio de obra, donde se le informa a la comunidad en general como se llevará a cabo la ejecución de la obra desde el componente técnico, ambiental, SST y social, y se resuelven las dudas con relación la intervención a iniciar.



28042023_Reunión de inicio de obra

- Se realizan visitas a 5 predios del polígono de intervención del proyecto donde se debe restituir el espacio público, pues algunos lo tienen cerrado y otros ocupado con parqueo de vehículo, se les informa como les quedaría su antejardín pues se debe de correr unos metros con el fin de darle continuidad al andén. Todos los propietarios de las viviendas estuvieron de acuerdo y firman bitácora de la información entregada.

11.2.1.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.2.1.3 Reuniones de coordinación

- Se lleva a cabo, una reunión con el equipo social de contratista e interventoría con el fin de darles los lineamientos de cómo se debe abordar la obra desde el área social, en la ejecución y la aplicación la Guía de Manejo Socio Ambiental; además se les hace entrega de formatos y bases de datos. Esta reunión estuvo acompañada por comunicaciones donde a su vez dio las bases para llevar a cabo todas las piezas comunicacionales entre otras.



24042023_Reunión componente social Paseo Urbano Cr83

11.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

11.2.2.1 Actividades con comunidad

- No se avanza en ninguna actividad específica.

11.2.2.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.3 PUI CENTRO ORIENTAL

11.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

11.3.1.1 Actividades con comunidad

- Comité Ciudadano de Obra: se llevó a cabo el día 3 de abril a las 2:00 pm en el aula ambiental. En el comité se realizó una capacitación de veeduría ciudadana, bajo la ley 850 del 2003, orientándose en el objetivo, funciones y todo el proceso de conformación. Se contó con la participación de 7 personas de la comunidad.



03042023_CCO Cerro de los Valores

- Cultivando Valores: evento para la apropiación de la obra y garantía de la participación ciudadana, se llevó a cabo el 22 de abril a las 9:00 am en el sector del Reversadero en el barrio San Antonio. Se realizaron diferentes juegos con el fin de socializar diferentes ítems de la obra como que es un PUI, buzón, cartelera, interventoría, contratista, comité ciudadano de obra, comité de participación, entre otros. Se articuló el área ambiental y SST con el fin de generar mejores hábitos en cuento al manejo de residuos y la importancia del cumplimiento de la señalización. El evento contó con la participación de diferentes grupos poblacionales como niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores. Todas y todos realizaron los diferentes juegos como concéntrese que buscaba generar mayor conocimiento de la obra a los habitantes del sector.





22042023_Evento: Cultivando Valores.

11.3.1.2 Recorridos

- Los días 12, 19 y 26 de abril se asiste a recorridos y comités de seguimiento de obra del PUI Centroriental, en donde se realiza seguimiento a la implementación de la Guía de Manejo Socio Ambiental en la obra, allí se exponen los compromisos asignados desde el último comité y se realizan observaciones y recomendaciones al componente.



032023_Recorrido obra

11.3.1.3 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra

- Se realiza seguimiento a los diferentes componentes instaurados en la GMSA, con el fin de dar cumplimiento a todo el proceso social en la obra tales como:
- Revisión de buzón de sugerencias.

- Se acompañan los comités de obra donde se hace seguimiento a todo el proceso llevado a cabo desde el componte social.
- Se acompañan los recorridos de obra, con el fin de velar por el buen manejo de las actividades de la obra, para que no afecten a la comunidad y a la sana convivencia con la ejecución del proyecto.
- Reuniones con la comunidad.

11.3.1.4 Informe de Empleo Mensual

- Generación de empleo en obra – A corte 30 de abril de 2023

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en condición de discapacidad
34	4	22	12	22	12	6	30	3	22	0	0

- Generación de empleo en obra – Acumulado a 30 de abril de 2023

Total personas vinculadas	Total personas retiradas	Total personas mano de obra calificada	Total personas mano de obra no calificada	Total hombres	Total mujeres	Total personas mano de obra local	Total personas activas a la fecha	Total Personas jóvenes	Total Adultos	Total Adultos mayores	Total Personas en condición de discapacidad
34	4	22	12	22	9	6	30	3	22	0	0

11.4 PUI IGUANÁ

11.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

11.4.1.1 Actividades Comunitarias

- Convocatoria de reunión con la JAC Fuente Clara, Gobernación de Antioquia, SIF y EDU: los días 25, 26 y 27 de abril se inicia con la convocatoria a la reunión programada para el día 3 de mayo con la Junta de Acción comunal, funcionarios de la Gobernación de Antioquia, la SIF y la EDU, con el fin de aclarar la participación de la Gobernación en el proyecto del parque deportivo Fuente Clara.

11.4.1.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.4.2 ECOPARQUE MASAVIELLE

11.4.2.1 Actividades Comunitarias

- Durante este periodo no se realizó ninguna actividad con la comunidad.

11.4.2.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.4.3 PASEO URBANO CALLE 65 – ROBLEDO

11.4.3.1 Actividades Comunitarias

- Durante este periodo no se realizó ninguna actividad con la comunidad.

11.4.3.2 Recorridos

- Durante este periodo no se realizó ningún recorrido.

11.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- Comités de seguimiento con la SIF:


  Se acompañan las reuniones de seguimiento con la Secretaria de Infraestructura Física del contrato de PUI Priorizados, donde se da a conocer todas las actividades realizadas. En esta reunión participan todos los componentes del Contrato Interadministrativo (diseño, ambiental, técnico, social y supervisión).

- Comités de seguimiento interno EDU:

  Como es habitual, se participa de las reuniones de seguimiento al contrato PUI Priorizados, con todo el equipo de trabajo de la Edu, con el fin de informar de preparar las reuniones de seguimiento con la Secretaria de Infraestructura Física.

- Reunión de articulación Gobernación de Antioquia, SIF y EDU:

  Los días 21 y 24 de abril se reúnen los equipos por parte de la Gobernación de Antioquia, la Secretaria de Infraestructura Física de Medellín y la EDU, con el fin de exponer las alertas identificadas con la comunidad de Fuente Clara y socializar los proyectos a la nueva social por parte de la Gobernación de Antioquia; además se programan las reuniones que se llevaran a cabo con las comunidades de Fuente Clara y Masavielle, con el fin de aclarar las obras que se iniciaran próximamente.



21042023_Reunión SIF y Gobernación

11.6 DIFICULTADES

- Debido a los tiempos de las reuniones con la Gobernación de Antioquia y la SIF, se retrasó las reuniones con las comunidades de Fuente Clara y Masavielle, actualmente nos encontramos a la espera de definir una fecha para programar los encuentros.

- Una de las principales alertas, es la posible suspensión de la obra de Viaducto Media Ladera Tramo 3 fase 2, pues a la fecha aún no se reciben los recursos que se deben de adicionar, siendo asi genera un retraso en las actividades de movilización y apropiación social, que se tenían proyectadas.

11.7 METAS ALCANZADAS

- Se realiza reunión con la Gobernación de Antioquia y la SIF, referente a los proyectos de Fuente Clara y Masavielle.

- Se lleva a cabo el segundo Comité Ciudadano de Obra en Conectividad Cable las Torres- Cero de los valores.

- Se continúa asistiendo a los comités de seguimiento de los PIU priorizados en la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Medellín.

- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental en obra, Conectividad Cable las Torres- Cerro los Valores.

- Capacitación puerta a puerta con la comunidad del Viaducto Media Ladera, sobre el dengue.

- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental en obra del proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 fase 2

- Reunión de CCO, Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental, del proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 fase 2

- Articulación interinstitucional para desarrollar actividades en los diferentes territorios PUI.

- Reunión de inicio de obra del proyecto Paseo Urbano Carrera 83.

11.8 METAS PRÓXIMO MES

- Avanzar en las actividades del plan de trabajo de cada uno de los PUI Priorizados.

- Coordinación interinstitucional para seguir atendiendo las alertas encontradas en la comunidad donde se van a intervenir los proyectos

- Iniciar con la caracterización de los proyectos del PUI Iguaná.

- Llevar a cabo las reuniones de socialización con la Gobernación de Antioquia, la SIF y las comunidades de Fuente Clara y Masavielle.

- Realizar la reunión de socialización con la comunidad del proyecto Paseo Urbano Carrera 84.

- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental, proyecto Viaducto Media Ladera Tramo 3 fase 2, PUI comuna 13.

- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental, proyecto Paseo Urbano Carrera 83.

- Jornada de empleabilidad proyecto Paseo Urbano Carrera 83.

11.9 CONCLUSIONES GENERALES

- El acompañamiento por parte de la Gobernación de Antioquia en la ejecución de los proyectos de Fuente Clara y Masavielle es importante, debido a la participación que ellos tendrán en dichos proyectos, por lo cual se programarán reuniones tanto con las Juntas de Acción Comunal de cada sector como con las comunidades y aclarar los compromisos pactados anteriormente.

- En el PUI Centroriental, se identifica que las actividades llevadas a cabo en campo son más impactantes para la comunidad, se evidencio gran participación por parte de los niños y adultos mayores de la zona.

- Es importante tener en cuenta los tiempos previos a los inicios de las obras, para que la comunidad conozca las fechas reales y que se puedan cumplir; si bien esto es muy difícil de manejar internamente por temas administrativos, pólizas, permisos y de PMT, se debe tener a la comunidad al tanto del porque no se está cumpliendo con los tiempos que se establecieron y socializaron inicialmente, para no generar malestar e información errada en los territorios.

11.10 ESTADÍSTICAS INFORME MENSUAL

Actividades	Cantidad realizadas	Número de participantes
Recorridos con comunidad	0	0
Recorridos institucionales	6	74
Reuniones con comunidad	3	73
Reuniones institucionales	6	33
Eventos	1	56
Talleres	1	17

Otras actividades	0	0
TOTAL	**17**	**253**

11.11 ANEXOS

N°	FECHA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PÚBLICO	TIPO DE ANEXO
1	03/04/2023	PUI Centro Oriental Cerro de los Valores	Comité Ciudadano de Obra	Comunidad y lideres	Acta de reunión
2	22/04/2023	PUI Centro Oriental Cerro de los Valores	Evento: Cultivando Valores	Comunidad	Acta de reunión
3	30/04/2023	Viaducto Media Ladera 3.2	Formato consolidado social	NA	Formato
4	31/04/202	PUI Centro Oriental Cerro de los Valores	Formato consolidado social	NA	Formato
5	28/04/202	Paseo Urbano Cr 83	Reunión de inicio Comunidad	Comunidad	Acta de reunión
6	28/04/2023	Viaducto Media Ladera 3.2	Reunión CCO	CCO	Acta de reunión

12. INFORME COMPONENTE COMUNICACIONAL

12.1 PUI COMUNA 13

12.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

12.1.1.1 Acompañamiento Obra

Durante el mes de abril de 2023 se hizo acompañamiento del proyecto en actividades elementales mensuales porque el contratista argumentó que no podía hacer actividades sociales por presupuesto.

Descripción	Imagen
Revisión de los contenidos de la cartelera con la información de avance mensual de la obra. Se tomó la información y se adaptó a un nuevo formato para hacer más clara la información que entregamos a la comunidad.	

12.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de abril de 2023 en el componente de comunicaciones.



12.2 PUI NOROCCIDENTAL


12.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

12.2.1.1 Acompañamiento inicio de obra

Con la puesta en marcha del inicio del proyecto se hizo durante el mes todo el acompañamiento desde comunicaciones para poder pasar a la Secretaría de Infraestructura el plan de comunicaciones para el Plan de Manejo de Tránsito-PMT que debía aprobar la Secretaría de Movilidad para poder firmar acta de inicio de obra. Las actividades con las que se acompañó al contratista fueron:

Descripción	Imagen

Primera corrección de las propuestas de ecards para el PMT de la Carrera 83 que sería enviado a la SIF para revisión y posterior aprobación de Movilidad. Se corrigen elementos de estilo y faltas ortográficas.	
Generación de los textos para ecards y circulares del PMT de la carrera 83 con correcciones que no habían sido aplicadas. Se generó el texto desde la EDU para agilizar el proceso.	
Revisión del documento con el plan de comunicaciones que debía ser enviado a la Secretaría de Infraestructura para su revisión y aprobación. Se vuelven a corregir errores que ya se habían subsanado con los textos generados por la EDU que no fueron atendidos. Se agregan correcciones sobre gramática, estilo y ortografía al documento.	
Se coordinó una reunión con Ángela Morales, comunicadora de otro proyecto EDU que es experta en gestión comunicacional de PMT en el distrito. Tras la reunión entre comunicaciones EDU, social contratista, diseñadora del contratista y la experta quedaron las siguientes recomendaciones sobre	

el mapa de las ecards y circulares del PMT de la carrera 83.	
Elaboración de la ecard para la reunión de inicio de obra del Paseo Urbano Carrera 83 – Tramo 1.	
Generación de nuevos textos para mayor agilidad en el proceso para responder al cambio de enfoque que pidió la SIF al revisar el documento enviado.	
Elaboración del diseño de la valla de obra para identificar el proyecto.	

12.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de marzo de 2023 en el componente de comunicaciones.

12.3 PUI CENTRO ORIENTAL


12.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

Se centraron los esfuerzos desde comunicación y sociales en sacar adelante la actividad 'Cultivando Valores' como una apuesta a generar mayor apropiación de la obra por parte de la comunidad.

Estas fueron las actividades desarrolladas:

12.3.1.1 Acompañamiento de obra

DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Revisión y corrección de la información para la cartelera con información para la comunidad. Se les pidió agregar más información o más fotografías. La petición fue atendida.	
Luego de la ideación de la actidad, el nombre y los formatos a usar. Se procedió desde la EDU a hacer las piezas que harían posible la actividad. Primero: afiche de invitación.	 

Redacción y diseño del juego concéntrese para que las personas que interactúen con la actividad se lleven información básica del proyecto como: qué es un pui, quiénes son el contratista e interventoría, quiénes hacen parte de la obra y más.	
Redacción y diseño de piezas para hacer activación en el punto de información y reforzar los saberes ambientales de la comunidad. Se creó una visualización más amable de qué elementos van en cada recipiente de reciclaje.	
Ideación y diseño de una actividad para trabajar la señalética con la comunidad ya que es constante que las personas no atiendan las señales en la obra. Se hizo de esta forma para buscar el reconocimiento de estas y explicar las consecuencias de no atenderlas.	

Diseño del souvenir para la actividad de Cultivando Valores pensando en algo atractivo para niños y grandes y que sea representativo del proyecto.	
Diseño del souvenir para la actividad de Cultivando Valores enfocado en que los adultos y vecinos del proyecto se acercaran y además porten y hagan conocer el proyecto.	

12.4 PUI IGUANÁ

12.4.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de abril de 2023 en el componente de comunicaciones.

12.4.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA TRAMO 2

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de abril de 2023 en el componente de comunicaciones.

12.4.3 PASEO URBANO ROBLEDO – CALLE 65

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de abril de 2023 en el componente de comunicaciones.

12.4.4 ECOPARQUE MASAVIELLE

No se adelantaron actividades para este proyecto en el mes de abril de 2023 en el componente de comunicaciones.

12.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

No se hicieron actividades transversales del contrato durante el mes de abril de 2023.

12.6 PRESUPUESTO DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES

En el mes de abril de 2023 no se apropiaron recursos del componente social y de comunicaciones para las actividades.

12.7 DIFICULTADES

Fue difícil que los contratistas acataran las anotaciones que se hacían por parte de comunicaciones. Las piezas o textos regresaban con los mismos errores que ya se habían corregido. Termina siendo más ágil que se hagan piezas y textos desde la EDU.

12.8 METAS PRÓXIMO MES

- Planeación de una estrategia de comunicación que se centre en una gran actividad en la que se involucren todos los PUI activos.

- Producir historias con personas que hacen parte de los proyectos.

12.9 CONCLUSIONES GENERALES

Es importante generar estrategias para que en todos los proyectos se afiance la apropiación por las obras, el conocimiento y respeto de las señales preventivas en obra y valores enfocados al medio ambiente y tenencia responsable de mascotas.

13. ANEXOS DEL INFORME MENSUAL

13.1 ANEXO 1 FICHA FINANCIERA

13.2 ANEXO 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

13.3 ANEXO 3 RELACIÓN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

13.4 ANEXO CURVA S AVANCE FÍSICO Y AVANCE INVERSION

Elaboró: 	
Juan David González Maya **Coordinador de Contrato Interadministrativo** **Profesional B – Subgerencia de Planeación estratégica**	**Tatiana Gutiérrez Ramírez** **Profesional Administrativa y Financiera** **Contratista - Subgerencia de Planeación estratégica**

ANEXO 1
FICHA FINANCIERA

Código: FO-HAPU-453	FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración	Alcaldía de Medellín
Versión: 04		

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
2. Fecha de corte	30 de abril de 2023
3. Dependencia responsable	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600090649 DE 2021
5. Objeto del convenio o contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	$ 35,045,913,969
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	$ 8,637,737,978
9. Valor desembolsado para administrar	$ 43,246,346,278
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	$ 2,833,915,360
11. Valor honorarios pagados	$ 1,208,991,002
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	$ 1,301,570,405
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	$ 15,995,113,774
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	$ 0
15. Saldo pendiente por ejecutar	$ 27,251,232,504
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
PUI CENTRO ORIENTAL- CERRO LOS VALORES	$ 1,173,522,991	$ 321,731,167	$ 1,495,254,158	
PUI NOROCCIDENTAL- CRA 83	$ 1,750,599,065	$ 33,468,711	$ 1,784,067,776	
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84	$ 76,286,282	$ 4,130,802	$ 80,417,084	
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	$ 8,739,898,389	$ 511,041,267	$ 9,250,939,656	
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND	$ 2,190,906,904	$ 7,343,446	$ 2,198,250,350	
PUI IGUANA- BLANQUIZAL	$ 209,824,631	$ -	$ 209,824,631	
PUI IGUANA - PARQUE FUENTE CLARA	$ 51,930,451	$ 5,508,351	$ 57,438,802	
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2	$ 58,720,737	$ 5,013,097	$ 63,733,834	
PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO	$ 23,310,609	$ 3,692,937	$ 27,003,546	
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE	$ 22,153,430	$ 4,387,785	$ 26,541,215	
HONORARIOS	$ 645,426,970	$ 156,215,752	$ 801,642,722	
22. Total ejecutado	**$ 14,942,580,459**	**$ 1,052,533,315**	**$ 15,995,113,774**	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)	
Nombre:	Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO	
C.C.	C.C. 71.605.138	T.P. 49929 T
Correo Electrónico:	Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co	
Teléfono:	Teléfono: 5767630 EXT 4204	

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONVENIO 4600090649 DE 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO

PUI CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES: Calle 53, entre Carrera 11 y Calle 54

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	623,375,266
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	6,188,000
COMPONENTE DE EJECUCION	526,965,232
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	66,787,867
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	15,446,500
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	245,295,943
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	11,195,350
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**1,495,254,158**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	69,491,115
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**1,564,745,273**

PUI NOR OCCIDENTAL - PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1: Carreras 83 entre Calles 104DA y 107

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	762,209,863
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	255,438,049
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	110,015,286
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	29,747,214
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	615,712,979
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	10,944,385
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**1,784,067,776**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	214,906,379
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**1,998,974,155**

PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	40,424,288
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	37,195,125
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	2,797,671
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**80,417,084**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**80,417,084**

PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2 - Calle 36C #112B 35 hasta la calle 36C 113

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	737,645,403
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	8,401,547,750
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	94,979,241
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	16,767,262
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**9,250,939,656**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	120,941,506
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**9,371,881,162**

PUI COMUNA 13 - OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2:
Carrera 112, entre Calle 36C, hasta el Viaducto Media Ladera Tramos 2 y 3

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	179,002,708
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	1,987,195,728
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	23,291,942
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	8,759,972
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**2,198,250,350**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	753,549,317
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**2,951,799,667**

PUI IGUANA - CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL:
Carrera 93A entre la Calles 58D y la quebrada la Iguaná.

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	190,108,165
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	11,370,450
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	3,982,208
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	4,363,808
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**209,824,631**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	80,060,074
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**289,884,705**

PUI IGUANA - PARQUE FUENTE CLARA

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	18,583,598
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	38,855,204
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**57,438,802**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**57,438,802**

PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	18,128,048
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	45,605,786
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**63,733,834**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**63,733,834**

PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	14,076,409
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	12,927,137
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**27,003,546**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**27,003,546**

PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	16,294,194
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	10,247,021
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**26,541,215**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**26,541,215**

TOTAL EJECUCION PROYECTOS	**15,193,471,052**
TOTAL EJECUCION HONORARIOS	**1,238,948,392**
TOTAL EJECUCION CONVENIO	**16,432,419,444**

Fecha Actualizacion 30-abr-23

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

Interventor

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021
FICHA FINANCIERA

OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4-ago.-2021		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
VALOR INCIAL:	35,045,913,969	**PLAZO INICIAL:**	29 MESES
ADICION VALOR:	2,944,057,451	**ADICION PLAZO:**	
ADICION VALOR:	3,199,075,199		
ADICION VALOR:	2,494,605,328		
FECHA DE INICIO:	4-ago-21	**FECHA TERMINACION:**	4-ene-24
INTERVENTOR	Juan Fernando Rivera Garces		
GERENCIA RESPONSABLE EDU:	SUBGERENCIA DE PLANEACION ESTRATEGICA		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:	
Valor del Convenio (Incluye Honorarios)	35,045,913,969
Valor Convenio Adicional	8,637,737,978
Valor Desembolsado Para Administrar	43,246,346,278
Valor Total Honorarios Pactados	2,833,915,360
Valor Honorarios Facturados	1,208,991,002
Rendimientos Financieros Reintegrados	1,301,570,405
Disponibilidades	290,455,999
Total compromisos	31,036,099,282
Total pagos (Ejecucion)	15,995,113,774
Saldo Disponible	11,919,790,997

Fecha Actualizacion
30-abr-23

Rubro Presupuestal
SPE0020330

Cuenta Contable

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
PUI CENTRO ORIENTAL- CERRO LOS VALORES							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	10,520,820	10,520,820	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	12,370,019	12,370,019	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,767,350	8,767,350	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	9,872,615	9,872,615	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,520,820	10,520,820	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,996,083	9,996,083	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	1,753,470	1,753,470	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	4,383,675	4,383,675	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,154,175	5,154,175	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1,030,835	1,030,835	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	8,767,350	8,767,350	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	10,520,820	10,520,820	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	3,298,671	3,298,671	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,383,675	4,383,675	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,069,763	2,000,769	68,994
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,383,675	4,383,675	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,260,410	5,260,410	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	4,383,675	4,383,675	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,383,675	4,383,675	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,064,730	2,064,730	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,343,878	3,343,878	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,343,878	3,343,878	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1,081,307	1,081,307	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	14,499,688	13,540,328	959,360
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	9,880,568	2,500,161	7,380,407
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,917,339	2,917,333	6
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	32,984,195	32,984,195	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	3,343,878	3,343,878	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,556,624	9,556,624	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,561,954	2,561,954	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	1,852,015	1,852,015	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	1,256,654	1,256,654	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	5,592,178	5,592,178	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6,659,155	6,659,155	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768	AD-C-289-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	279,211	279,211	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,621,742	5,621,742	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,309,577	4,309,577	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	765,244	765,244	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	10,233,869	10,233,869	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,712,564	1,712,564	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	5,625,026	5,625,026	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	272,641	272,641	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	432,566	432,566	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879	C-60-2022	ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	6,552,676	6,552,676	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	382,683	382,683	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	1,205,534		1,205,534

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	382,683	382,683	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,847,004	2,847,004	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	134,054	134,054	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	114,969	114,969	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	737,847	737,847	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	376,113	376,113	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	26,279		26,279
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	387,610	387,610	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,556,045	5,556,045	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	5,443,839	4,283,032	1,160,807
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,119,082	2,119,082	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2,706,511	2,706,511	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502	C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,852,015	1,852,015	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,117,636	1,117,636	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2368	2368		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	13,182,344	13,182,344	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,491,491	2,491,491	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	2,929,410	2,929,410	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	3,266,302	3,266,302	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,245,745	1,245,745	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	1,900,516	1,900,516	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	2524	2524		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	9,965,964	9,965,964	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	4,809,381	4,809,381	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	926,007	926,007	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	1,728,546	1,728,546	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,408,056	7,408,056	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,444,834	4,444,834	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	1377	12921		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	4,630,035	4,630,035	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LORENA CARDONA MARIN	1477	12923		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,710,139	8,710,139	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	579,540	579,540	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,932,356	2,932,356	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	2743	2743		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	14,816,112	14,816,112	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,778,021	2,778,021	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	1379	12973		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,556,042	5,556,042	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	2824	2824		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,531,803	3,531,803	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	2831	2831		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	12,038,091	12,038,091	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,964,422	8,964,422	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	3,692,509	3,692,509	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3010	3010		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	22,820,814	22,820,814	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3013	3013		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	11,235,552	11,235,552	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	1672	13112		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,959,232	2,959,232	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	1378	13121		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4,630,035	4,630,035	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	10,669,920	10,669,920	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,031,742	10,031,742	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	3302	3302		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	35,861,280	24,113,227	11,748,053
LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	3859	3859		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	41,484,268	27,828,438	13,655,830
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	3840	3840	C-560-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 560 de 2021 suscrito con SIRLEY MILENA GALLEGO, cuyo objeto es : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	2,881,203	1,476,973	1,404,230
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3841	3841		Solicitud cambio de imputación PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	6,893,901	5,369,309	1,524,592
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	3842	3842	C-224-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 224 2021 suscrito con ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	9,003,855		9,003,855
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	3843	3843	C-207-2022	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 207-2022 suscrito con CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	21,308,485	3,941,083	17,367,402
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	3845	3845	C-227-2022	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 227 de 2022 suscrito con CAROLINA ANDREA CORREA GIL, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3,340,223	1,399,064	1,941,159
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3846	3846	C-479-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 479 de 2021 suscrito con CARMEN ELENA YEPES URREGO	2,489,825	2,489,825	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	3847	3847		Solicitud cambio de imputación al cont PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,054,002	5,054,002	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3848	3848	C-461-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 461 de 2021 suscrito con ESTEFANIA MONTOYA HOYOS, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	2,924,896	2,924,896	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3849	3849		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,269,147	3,269,147	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3850	3850	C-432-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 432 de 2021 suscrito con LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	7,004,239		7,004,239
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3858	3858	C-456-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 456 de 2021 suscrito con SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA GARRO	2,963,162	2,963,162	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	3891	3891		Solicitud cambioPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6,637,285	6,637,285	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3895	3895		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10,445,831	10,445,831	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3896	3896		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4,095,897	4,095,897	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3897	3897		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,574,367	5,574,367	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3898	3898	C-404-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 404 de 2021 suscrito con MARIANA MONTOYA ARANGOPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DELOS PROYECTOS	15,504,818		15,504,818

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3899	3899		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,503,042	9,559,383	943,659
LORENA CARDONA MARIN	3900	3900		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13,198,946	3,385,646	9,813,300
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3905	3905	C-543-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 543 de 2021 suscrito con VERONICA ATEHORTUA MONCADA, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	9,003,856		9,003,856
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3906	3906		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	19,440,267		19,440,267
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3907	3907		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 410; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	14,218,459		14,218,459
PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	4208	4208		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE	5,926,324	5,926,324	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	6,467,631	2,319,027	4,148,604
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	4219	4219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA REQUERIDAS EN EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	20,440,120	20,440,120	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,086,689	4,086,689	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,565,367	2,565,367	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519	AD-C-60-2021	ADICION Y AMPLIACION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	-		-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	6,820,779	4,351,346	2,469,433

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4681	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	11,492,308	1,022,744	10,469,564
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	376	13671		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS	544,274	544,274	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	413	13704		PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,684,657		1,684,657
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	406	13748		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	1,995,671	1,995,671	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	405	13787		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	9,563,668		9,563,668
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	411	13842		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	1,679,417		1,679,417
LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	407	13858		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	4,380,108		4,380,108
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	420	13880		PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS	7,360,655		7,360,655
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	418	13883	I-C-318-2022	Incremento por Reajuste de honorarios según IPC al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 318 de 2022 suscrito con SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJ	-		-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	404	13910		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	11,244,635		11,244,635
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3,994,221	804,463	3,189,758
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	854	160		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	21,154,396	614,520	20,539,876
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	5,331,489	148,975	5,182,514
RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	944	167		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE	6,703,858		6,703,858
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1013	14082		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	1,785,421		1,785,421
FERNANDO GALEANO OROZCO	1019	14105		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	6,703,858		6,703,858
COMPONENTE DE PERSONAL					**863,856,398**	**623,375,266**	**240,481,132**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	5,355,000	4,284,000	1,071,000
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	2,380,000	1,904,000	476,000
							-
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					**7,735,000**	**6,188,000**	**1,547,000**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	897	232		APROPIACION PRESUPUESTAL SOLICITUD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL CERRO LOS VALORES CV 9649-21	3,616,674	3,616,674	-
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4358	4358		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	2,422,054,470	412,326,298	2,009,728,172
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4359	4359		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	53,186,232		53,186,232
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4360	4360		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	45,588,199		45,588,199
BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	4361	4361		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI CENTRO ORIENTAL N EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	45,588,199		45,588,199
INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	4357	4357		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	532,768,832	111,022,260	421,746,572
COMPONENTE DE EJECUCION					**3,102,802,606**	**526,965,232**	**2,575,837,374**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,500,000	2,500,000	-
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500,000	500,000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	499,417	499,417	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	521	12112		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,900,000	3,900,000	-
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4,000,000		4,000,000
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	5,000,000		5,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,007,146	916,531	1,090,615
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3466	3466		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,000,000	2,879,402	120,598
FEELING COMPANY S.A.S.	479	9		SUMINISTRO DE SOUVENIRS INSTITUCIONALES PARA LA DIVULGACIÓN EN DIVERSOS EVENTOS DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD Y DE LOS DIFERENTES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE ADMINISTRA	5,000,000		5,000,000
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	40,000,000		40,000,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**66,406,563**	**11,195,350**	**55,211,213**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,406,279	949,278	457,001
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	13,773,465	13,773,465	-
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	625,013		625,013
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	5,906,998	5,906,998	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	781,266		781,266
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	781,266		781,266
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	429,696	429,696	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
NEXT SECURITY S.A.S.	4293	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	20,762,228	20,762,228	-
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	625,013	625,013	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	781,266	656,885	124,381
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	1,562,532	361,724	1,200,808
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	10,104,665	8,425,358	1,679,307
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	15,000,000	11,129,745	3,870,255
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	930	2237		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	12,000,000	3,767,477	8,232,523
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	935	14029		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,374,603		1,374,603
NEXT SECURITY S.A.S.	937	14129		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	16,984,004		16,984,004
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**102,898,294**	**66,787,867**	**36,110,427**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2218	2218		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1,000,000	1,000,000	-
DUBERNEY DE JESUS SANCHEZ LOPEZ	1016	341		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	1,000,000	1,000,000	-
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	2248	2248		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000	1,000,000	-
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2219	2219		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	3,600,000	1,800,000	1,800,000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	1016	338		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	3,000,000	3,000,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	2247	2247		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	6,600,000	6,600,000	-
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2216	2217		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	2,500,000		2,500,000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2217	2217		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1,000,000		1,000,000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2234	2234		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	2,500,000		2,500,000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2236	2236		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	1,000,000		1,000,000
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	348		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,500,000		2,500,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	2245	2245		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000		1,000,000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2220	2220		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	3,451,000		3,451,000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2235	2235		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	6,902,000		6,902,000
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	350		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	10,353,000		10,353,000
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	2249	2249		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	2250	2250		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000		1,000,000
CORPORACION CAMPO SANTO 2787	2383	2383		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1,220,000	1,220,000	-
TERESITA DE JESUS PEREZ	2340	2340		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	42,627,322	17,050,929	25,576,393
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	2341	2341		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021546 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 90.561.661,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	90,561,661	90,561,661	-
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2342	2342		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	23,325,670	1,555,045	21,770,625
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2343	2343		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	6,089,617	2,435,896	3,653,721

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	2344	2344		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006	2,176,722	25,284
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2345	2345		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006	2,176,721	25,285
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	2346	2346		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006	2,176,721	25,285
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	2347	2347		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006	2,176,380	25,626
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2348	2348		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,005	2,176,721	25,284
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2349	2349		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,005	2,176,722	25,283

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2350	2350		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA: 800021545 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluo por $ 72.895.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES"	72,895,000	72,895,000	-
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	2361	2361		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 6.615.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	6,615,000		6,615,000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2377	2377		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	4,740,000	4,740,000	-
CORPORACION CAMPO SANTO 2787	2384	2384		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	8,252,353	8,252,353	-
TERESITA DE JESUS PEREZ	2311	2311		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,250,000		1,250,000
TERESITA DE JESUS PEREZ	2313	2313		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,250,000		1,250,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
TERESITA DE JESUS PEREZ	2314	2314		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	500,000		500,000
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2315	2315		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	684,003		684,003
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2316	2316		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	684,003		684,003
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	2317	2317		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	273,597		273,597
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2318	2318		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	178,571		178,571
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2319	2319		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	178,571		178,571

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	2320	2320		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	71,429		71,429
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	2321	2321		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	2322	2322		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	1081	416		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2324	2324		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2325	2325		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	2326	2326		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	2327	2327		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	2328	2328		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	1081	422		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	1081	423		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	2331	2331		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	2332	2332		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2333	2333		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2334	2334		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	2335	2335		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2336	2336		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2337	2337		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	2338	2338		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2380	2380		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	2,500,000		2,500,000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2381	2381		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1,000,000		1,000,000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2382	2382		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	2,000,000		2,000,000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	2943	2943		MATRICULA MEJORA N° 2 RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120) Mejora 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Adición de Avaluó por $ 5.500.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	5,500,000	5,500,000	-
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	2944	2944		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA: 800021545 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 6.100.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	6,100,000	6,100,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	3598	3598		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021546 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Adición a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 7.525.072,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	7,525,072	7,525,072	-
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3720	3720		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	121		121
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3725	3725		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,239,798		3,239,798
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3731	3731		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,239,798		3,239,798
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3735	3735		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,239,798		3,239,798
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3739	3739		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,238,945		3,238,945

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3743	3743		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,239,799		3,239,799
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3747	3747		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	3,239,799		3,239,799
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3721	3721		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	4		4
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3722	3722		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	4		4
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	3724	3724		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1		1
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3727	3727		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3728	3728		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	3729	3729		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38,001		38,001
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3732	3732		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3733	3733		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	3734	3734		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38,001		38,001
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3736	3736		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3737	3737		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	3738	3738		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38,001		38,001
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3740	3740		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	94,979		94,979
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3741	3741		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	94,979		94,979
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	3742	3742		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	37,991		37,991
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3744	3744		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3745	3745		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	3746	3746		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38,001		38,001
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3748	3748		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3749	3749		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	95,004		95,004
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	3750	3750		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 19.438.058,00 e Indemnizaciones $ 1.368.003,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	38,001		38,001
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	479		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1,160,000		1,160,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	486		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1,160,000		1,160,000
JAIME HENAO CARO	259	493		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,160,000		1,160,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	767		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,160,000		1,160,000
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	475		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	6,253,000		6,253,000
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	476		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	7,200,000		7,200,000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	483		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	16,153,000		16,153,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	489		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	6,300,000		6,300,000
JAIME HENAO CARO	259	490		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	9,270,000		9,270,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	761		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	9,632,000		9,632,000
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	477		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1,200,000		1,200,000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	485		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	2,000,000		2,000,000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	488		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	1,200,000		1,200,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JAIME HENAO CARO	259	491		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2,500,000		2,500,000
JAIME HENAO CARO	259	492		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,200,000		1,200,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	765		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2,000,000		2,000,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	772		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,200,000		1,200,000
VIVIANA ALEJANDRA CANO VASQUEZ	255	478		MATRICULA 800021888 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390055 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (113)-. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por valor de $6.253.000 e Indemnizaciones por valor de $11.560.000,00. Contrato interadministrativo "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	2,000,000		2,000,000
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES	258	487		MATRICULA 800021887 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616 COBAMA 08130390054 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (110). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $28.813.000,00. Contrato interadministrativo " PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS - Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores"	2,000,000		2,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JAIME HENAO CARO	259	494		MATRICULA FICTICIA 800021885 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390052 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (103). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.270.000,00 e Indemnizaciones por $6.860.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2,000,000		2,000,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	373	770		MATRICULA FICTICIA 800021883 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130390051 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (105). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $9.632.000.000,00 e Indemnizaciones por $6.360.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	2,000,000		2,000,000
TATIANA ROJAS MOSQUERA	514	1163		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,160,000		1,160,000
YULIZA JULIANA GARCIA MONTOYA	514	1173		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,160,000		1,160,000
JOHN JADER MURILLO RODRIGUEZ	514	1177		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,160,000		1,160,000
DISNEY MARCELA MARTINEZ GOMEZ	686	1597		SIN MATRICULA (galpón de gallinas) ubicado cerca a la dirección DIRECCION Cra. 11 N° 54-114, interior 115, Solicitud Inicial de presupuesto para el pago de indemnizaciones de traslado por valor $1.160.000,00 e Impacto económico por valor de $21.060.000,00 Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	580,000		580,000
SORELLY DEL SOCORRO MORALES ARCILA	686	1598		SIN MATRICULA (galpón de gallinas) ubicado cerca a la dirección DIRECCION Cra. 11 N° 54-114, interior 115, Solicitud Inicial de presupuesto para el pago de indemnizaciones de traslado por valor $1.160.000,00 e Impacto económico por valor de $21.060.000,00 Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	580,000		580,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIDIER CORREA DEL TORO	514	1158		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	69,445,000		69,445,000
DIDIER CORREA DEL TORO	514	1162		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	6,900,000		6,900,000
YULIZA JULIANA GARCIA MONTOYA	514	1176		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	22,200,000		22,200,000
JOHN JADER MURILLO RODRIGUEZ	514	1178		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	3,000,000		3,000,000
DISNEY MARCELA MARTINEZ GOMEZ	686	1596		SIN MATRICULA (galpón de gallinas) ubicado cerca a la dirección DIRECCION Cra. 11 N° 54-114, interior 115, Solicitud Inicial de presupuesto para el pago de indemnizaciones de traslado por valor $1.160.000,00 e Impacto económico por valor de $21.060.000,00 Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	10,530,000		10,530,000
SORELLY DEL SOCORRO MORALES ARCILA	686	1599		SIN MATRICULA (galpón de gallinas) ubicado cerca a la dirección DIRECCION Cra. 11 N° 54-114, interior 115, Solicitud Inicial de presupuesto para el pago de indemnizaciones de traslado por valor $1.160.000,00 e Impacto económico por valor de $21.060.000,00 Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	10,530,000		10,530,000
DIDIER CORREA DEL TORO	514	1159		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,800,000		1,800,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIDIER CORREA DEL TORO	514	1161		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	1,200,000		1,200,000
DIDIER CORREA DEL TORO	514	1160		MATRICULA FICTICIA 800021886 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-5306616, COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: Calle 54 No. 10 C-02 (107). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $69.445.000,00 e Indemnizaciones por $44.580.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, conectividad Estación del Cable Las Torres -Cerro Los Valores	6,000,000		6,000,000
							-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**585,368,790**	**245,295,943**	**340,072,847**
ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA S.A.S.	2122	2122		REALIZACION DE AVALUOS COMERCIALES Y CALCULO DE COMPENSACIONES ECONOMICAS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1420/98, RESOLUCIÓN 620/08 IGAC, RESOLUCIÓN 898/2014 IGAC, RESOLUCIÓN 1044/2014 IGAC, Y DECRETO 818 DE 2021 EL CUAL SE REVISA AJUSTA Y DEROGA EL MUNICI	16,000,000	15,410,500	589,500
YASMIN ANDREA GONZALEZ LOPEZ	474	1536		Apropiación presupuestal para cubrir gastos de caja menor para la adquisición de inmuebles requeridos para el Contrato interadministrativo Nro. 4309C de 2021.	36,000	36,000	-
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**16,036,000**	**15,446,500**	**589,500**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	21,544,652		21,544,652
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**21,544,652**	**-**	**21,544,652**
TOTAL PUI CENTRO ORIENTAL					**4,766,648,303**	**1,495,254,158**	**3,271,394,145**
				PUI NOR OCCIDENTAL- CRA 83			
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-308-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	20,981,858	20,981,858	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	24,669,748	24,669,748	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,484,881	17,484,881	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	19,689,131	19,689,131	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	20,981,858	20,981,858	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	19,935,365	19,935,365	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	3,496,976	3,496,976	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	8,742,441	8,742,441	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,279,062	10,279,062	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	2,055,812	2,055,812	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	17,484,881	17,484,881	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	20,981,858	20,981,858	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	6,578,600	6,578,600	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8,742,441	8,742,441	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,127,764	3,990,173	137,591
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,742,441	8,742,441	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,490,929	10,490,929	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	8,742,441	8,742,441	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8,742,441	8,742,441	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,117,727	4,117,727	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,668,756	6,668,756	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,668,756	6,668,756	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	2,156,469	2,156,469	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	28,906,608	16,645,513	12,261,095
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	19,704,993	3,801,129	15,903,864
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,901,411	5,901,411	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	65,780,966	55,289,758	10,491,208
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	6,668,756	6,668,756	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	19,058,945	19,058,945	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,109,350	5,109,350	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3,693,506	3,693,506	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	2,506,166	2,506,166	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	11,152,580	11,152,580	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10,012,932	10,012,932	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13,280,467	13,280,467	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768	AD-C-289-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	556,835	556,835	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11,211,539	11,211,539	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8,594,666	8,594,666	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,526,140	1,526,140	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	20,409,586	20,409,586	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,391,371	3,391,371	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	11,218,090	11,218,090	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	543,733	543,733	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	862,674	862,674	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICIÓN E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	13,068,119	13,068,119	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	763,192	763,192	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2,404,218		2,404,218
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	763,192	763,192	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,677,831	5,677,831	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	267,346	267,346	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	229,285	229,285	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977		Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1,471,502	1,471,502	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	750,090	750,090	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	52,408		52,408
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	773,018	773,018	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11,080,519	11,080,519	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	10,856,745	8,269,781	2,586,964
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,226,124	4,226,124	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	5,397,642	5,397,642	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	3,693,506	3,693,506	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,308,533	1,308,533	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2368	2368		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	15,433,472	15,433,472	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,916,959	2,916,959	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	3,429,660	3,429,660	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	6,514,047	6,514,047	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,458,479	1,458,479	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2,225,064	2,225,064	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	2524	2524		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	11,667,835	11,667,835	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	9,591,438	6,187,649	3,403,789
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	1,846,753	1,846,753	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	3,447,272	3,447,272	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13,197,201	13,197,201	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,864,414	8,864,414	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	2722	2722		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	9,233,765	9,233,765	-
LORENA CARDONA MARIN	2724	2724		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,370,792	17,370,792	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	678,506	678,506	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,848,051	5,848,051	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	2743	2743		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	29,548,048	18,102,188	11,445,860
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,540,259	5,540,259	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	2821	2821		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,545,531	9,545,531	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	2824	2824		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,043,540	7,043,540	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	2831	2831		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	24,007,789	10,428,762	13,579,027
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,672,139	7,672,139	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	7,364,039	7,101,180	262,859
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3013	3013		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	22,407,270	13,371,759	9,035,511
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3028	3028		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	9,233,765	9,233,765	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	21,279,220	7,143,877	14,135,343

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	20,006,491	13,796,982	6,209,509
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	11,188,794	4,085,902	7,102,892
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,933,360	4,933,360	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	446	13722		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	5,071,945		5,071,945
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3,985,572	804,463	3,181,109
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	1,534,987	148,975	1,386,012
RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	944	167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE	1,576,823		1,576,823
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	431	13917		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	4,012,169	1,337,390	2,674,779
COMPONENTE DE PERSONAL					**885,112,669**	**762,209,863**	**122,902,806**
MOREAL INGENIEROS S.A.S.	1813	1813		ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	215,599,752	188,131,115	27,468,637
CORPORACION AMIGOS DEL PLANETA	1825	1825		ESTUDIO DE CONECTIVIDAD AMBIENTAL Y ECOLOGICA "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1	30,940,000	29,393,000	1,547,000
SCS INGENIERIA	1851	1851		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	52,761,867	37,913,934	14,847,933
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					**299,301,619**	**255,438,049**	**43,863,570**
SOTARCO S.A.S.	4752	162		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600090649 DE 2021	5,953,829,588		5,953,829,588
SOTARCO S.A.S.	4745	13988		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600090649 DE 2021	413,939,588		413,939,588
SOTARCO S.A.S.	4729	13990		CONSTRUCCION DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI NOROCCIDENTAL EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4600090649 DE 2021	82,787,918		82,787,918
INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	1002	14079		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS URBANOS INTEGRALES – PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	917,098,985		917,098,985

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
COMPONENTE DE EJECUCION					**7,367,656,079**	**-**	**7,367,656,079**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,500,000	2,500,000	-
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500,000	500,000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	336,528	336,528	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,900,000	3,900,000	-
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4,000,000		4,000,000
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	7,500,000		7,500,000
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	1,967,810	833,986	1,133,824
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3466	3466		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,000,000	2,873,871	126,129
FEELING COMPANY S.A.S.	479	9		INSTITUCIONALES PARA LA DIVULGACIÓN EN DIVERSOS EVENTOS DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD Y DE LOS DIFERENTES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE	5,000,000		5,000,000
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	40,000,000		40,000,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**68,704,338**	**10,944,385**	**57,759,953**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	2,804,568	780,059	2,024,509
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	27,468,666	27,468,666	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,246,475		1,246,475
UNION TEMPORAL SYC	1793	1793	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	11,780,431	11,780,431	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,558,093		1,558,093
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,558,093		1,558,093
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	856,951	856,951	-
NEXT SECURITY S.A.S.	1984	1984		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	41,406,479	41,406,479	-
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	996,611	996,611	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	1,558,093	391,528	1,166,565
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	3,116,186	361,725	2,754,461

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	17,562,206	12,205,358	5,356,848
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	10,000,000	10,000,000	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	930	2237		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	7,694,806	3,767,478	3,927,328
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	935	14029		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,374,604		1,374,604
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**130,982,262**	**110,015,286**	**20,966,976**
JOSE ANGEL MEJIA MARTINEZ	904	233		SIN MATRICULA CONTENEDOR 2 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 2) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 19.960.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000	1,000,000	-
JUAN CARLOS JARAMILLO PARRA	905	235		SIN MATRICULA CONTENEDOR COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.800.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000	1,000,000	-
DAVID MAURICIO MEJIA GUEVARA	906	237		SIN MATRICULA CONTENEDOR 3 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 3) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.770.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000	1,000,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JESUS DANIEL NAVARRO ASENCIO	910	239		SIN MATRICULA CONTENEDOR 4 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 4) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 03 DIAGONAL SEDE EL PROGRESO N° 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 21.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000	1,000,000	-
DANIEL VELEZ CONTRERAS	2156	2156		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000	1,000,000	-
JOSE ANGEL MEJIA MARTINEZ	904	234		SIN MATRICULA CONTENEDOR 2 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 2) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 19.960.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	18,960,000	18,960,000	-
JUAN CARLOS JARAMILLO PARRA	905	236		SIN MATRICULA CONTENEDOR COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.800.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	13,800,000	13,800,000	-
DAVID MAURICIO MEJIA GUEVARA	906	238		SIN MATRICULA CONTENEDOR 3 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 3) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.770.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	13,770,000	13,770,000	-
JESUS DANIEL NAVARRO ASENCIO	910	240		SIN MATRICULA CONTENEDOR 4 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 4) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 03 DIAGONAL SEDE EL PROGRESO N° 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 21.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	20,400,000	20,400,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2155	2155		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	2,580,000	2,580,000	-
DANIEL VELEZ CONTRERAS	2161	2161		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	12,900,000	12,900,000	-
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2152	2152		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	2,500,000		2,500,000
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2154	2154		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000		1,000,000
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2153	2153		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	3,451,000		3,451,000
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	1248	491		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	-		-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CARLOS JAIME GOMEZ RIVERA	2426	2426		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
YORVIS SEBASTIAN AGUDELO ACEVEDO	1264	504		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
DAVID DE JESUS ESTRADA NISPERUZA	1264	506		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2458	2458		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
DENIS YOJANA LONDOÑO VELEZ	2471	2471		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000	1,000,000	-
ANGELA GALINDEZ PEREZ	2473	2473		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	2489	2489		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000	1,000,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2495	2495		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
YESICA LOPEZ AGUIRRE	2502	2502		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
DANIELA MARIN ZAPATA	2504	2504		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2507	2507		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
LEIDY YOHANA GARCES MARTINEZ	2515	2515		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000	1,000,000	-
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2518	2518		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000.00	-
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2622	2622		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	610,000	610,000	-
WERNER GONZALEZ FERNANDEZ	2625	2625		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ALEXANDER ORTIZ BETANCUR	2627	2627		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
LEONARDO DE JESUS TORO TORO	2629	2629		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
NESSWER ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ	2631	2631		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2633	2633		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	610,000	610,000	-
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2639	2639		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	489		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	1248	490		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	2416	2416		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 6.380.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,380,000	6,380,000	-
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2417	2417		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	31,800,000	12,720,000	19,080,000
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2420	2420		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,200,000	4,200,000	-
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2422	2422		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,725,000	4,725,000	-
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2423	2423		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,560,000	1,560,000	-
YORVIS SEBASTIAN AGUDELO ACEVEDO	1264	505		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	20,400,000	20,400,000	-
DAVID DE JESUS ESTRADA NISPERUZA	1264	507		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,600,000	6,600,000	-
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2457	2457		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	12,250,000	4,900,000	7,350,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2459	2459		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	10,920,000	10,920,000	-
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2465	2465		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	10,300,000	10,300,000	-
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2469	2469		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	3,180,000	3,180,000	-
DENIS YOJANA LONDOÑO VELEZ	2470	2470		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	17,010,000	17,010,000	-
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2483	2483		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	7,394,000	7,394,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2487	2487		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,280,000	2,280,000	-
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	2488	2488		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	12,804,000	12,804,000	-
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2494	2494		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	141,040,000	141,040,000	-
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2496	2496		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	19,500,000	19,500,000	-
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2497	2497		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,200,000		4,200,000
YESICA LOPEZ AGUIRRE	2503	2503		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	14,100,000	14,100,000	-
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2505	2505		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	3,190,000		3,190,000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2509	2509		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	3,900,000	500,000	3,400,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2510	2510		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	7,394,000	7,394,000	-
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2514	2514		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	2,400,000	2,400,000	-
LEIDY YOHANA GARCES MARTINEZ	2516	2516		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	21,000,000	21,000,000	-
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2517	2517		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	7,000,000	7,000,000	-
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2519	2519		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	12,240,000	12,240,000	-
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2620	2620		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	19,205,000	7,682,000	11,523,000
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2623	2623		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	21,528,569	21,528,569	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
WERNER GONZALEZ FERNANDEZ	2624	2624		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	2,800,000	2,800,000	-
ALEXANDER ORTIZ BETANCUR	2626	2626		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	2,322,000	2,322,000	-
LEONARDO DE JESUS TORO TORO	2628	2628		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,960,000	1,960,000	-
NESSWER ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ	2630	2630		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	2,640,000	2,640,000	-
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2632	2632		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	4,805,000	4,805,000	-
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2634	2634		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	20,630,410	20,020,410	610,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2638	2638		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	4,805,000	4,805,000	-
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2640	2640		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	13,620,000	13,620,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	486		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	488		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2418	2418		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2419	2419		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2424	2424		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	2425	2425		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2460	2460		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2462	2462		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2466	2466		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	2,500,000		2,500,000
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2468	2468		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000		1,000,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2484	2484		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	2,500,000		2,500,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2486	2486		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000		1,000,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2499	2499		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	2,500,000		2,500,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2500	2500		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2506	2506		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	2508	2508		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2511	2511		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,500,000		2,500,000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2513	2513		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2520	2520		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2521	2521		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2621	2621		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2635	2635		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,250,000		1,250,000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2636	2636		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500,000		500,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2641	2641		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,250,000		1,250,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2642	2642		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500,000		500,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	487		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	2421	2421		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,000,000		4,000,000
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	2463	2463		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,000,000		2,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	2467	2467		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	4,000,000		4,000,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	2485	2485		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,000,000		2,000,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	2501	2501		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,000,000		6,000,000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	2512	2512		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,000,000		2,000,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	2522	2522		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,000,000		2,000,000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	2637	2637		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	2643	2643		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANDRES SEBASTIAN USUGA VASQUEZ	2700	2700		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000	1,000,000	-
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2690	2690		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,451,500	6,451,500	-
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2691	2691		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,640,000	2,640,000	-
LUCY CORRALES MUñETON	2695	2695		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,451,500	6,451,500	-
ANDRES SEBASTIAN USUGA VASQUEZ	2699	2699		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	13,200,000	13,200,000	-
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2688	2688		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 5.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2692	2692		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,250,000		1,250,000
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2693	2693		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500,000		500,000
LUCY CORRALES MUñETON	2696	2696		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,250,000		1,250,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUCY CORRALES MUñETON	2697	2697		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500,000		500,000
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	2689	2689		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 5.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,000,000		4,000,000
GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA	2694	2694		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
LUCY CORRALES MUñETON	2698	2698		MATRICULA 01N- 409303 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 104 DD 83 A 004. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.903.000 e indemnización por $22.340.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
JAIME HENAO CARO	4241	4241		Indemnización de arrendamiento temporal. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PROYECTOS PASEO URBANO CARRERA 83-CERRO DE LOS VALORES” Por valor de $7.500.000.	3,600,000		3,600,000
LUISA FERNANDA SANCHEZ MINOTTA	4242	4242		Indemnización de arrendamiento temporal. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PROYECTOS PASEO URBANO CARRERA 83-CERRO DE LOS VALORES” Por valor de $7.500.000.	3,600,000		3,600,000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	4343	4343		Indemnización de arrendamiento temporal. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “PROYECTOS PASEO URBANO CARRERA 83-CERRO DE LOS VALORES” Por valor de $7.500.000.	300,000		300,000
WERNER GONZALEZ FERNANDEZ	177	259		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”	14,000,000	14,000,000	-
ALEXANDER ORTIZ BETANCUR	177	260		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”	11,610,000	11,610,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LEONARDO DE JESUS TORO TORO	177	261		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental"	9,800,000	9,800,000	-
NESSWER ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ	177	262		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Ajuste a la Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 48.610.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental"	13,200,000	13,200,000	-
							-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**753,516,979**	**615,712,979**	**137,804,000**
ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA S.A.S.	2122	2122		REALIZACION DE AVALUOS COMERCIALES Y CALCULO DE COMPENSACIONES ECONOMICAS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1420/98, RESOLUCIÓN 620/08 IGAC, RESOLUCIÓN 898/2014 IGAC, RESOLUCIÓN 1044/2014 IGAC, Y DECRETO 818 DE 2021 EL CUAL SE REVISA AJUSTA Y DEROGA EL MUNICI	51,153,878	20,825,000	30,328,878
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU	4354	4354		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU, Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA, ASI COMO LOS ELEM	475,881		475,881
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU	4355	4355		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU, Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA, ASI COMO LOS ELEM	8,922,214	8,922,214	-
							-
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**60,551,973**	**29,747,214**	**30,804,759**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	42,966,882		42,966,882
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**42,966,882**	**-**	**42,966,882**
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN					**-**	**-**	**-**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
TOTAL PUI NOR OCCIDENTAL					**9,608,792,801**	**1,784,067,776**	**7,824,725,025**
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84							
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	180,237	180,237	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	2,126,149	2,126,149	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	401,847	401,847	-
CATALINA MARCELA OCHOA RODRIGUEZ	1384	196		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO	11,852,648	11,852,648	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	472,478	472,478	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	200,924	200,924	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	306,530	306,530	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	2524	2524		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	1,607,387	1,607,387	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	93,473	93,473	-
LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	1667	245		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	11,852,648	11,852,648	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,586,100	1,337,453	2,248,647
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	775,756	775,756	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519		ADICIÓN Y AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	-		-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	2,540,022	2,540,022	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4661	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	5,812,607	2,674,455	3,138,152
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	466	1072		Incremento por Reajuste de honorarios según IPC al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 99 de 2022 suscrito con LAURA LIZETH URIBE GALVEZ cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	557,246	557,246	-
DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	459	88		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	1,877,078	1,877,078	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	446	13722		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	3,947,449		3,947,449
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	461	13765		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	2,471,904		2,471,904
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	445	13911		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	3,848,545		3,848,545
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	4,229,751	804,463	3,425,288
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	854	160		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	10,577,198	614,520	9,962,678
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	4,022,315	148,974	3,873,341
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1013	14082		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	1,417,433		1,417,433
COMPONENTE DE PERSONAL					**74,757,725**	**40,424,288**	**34,333,437**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1167	474		APROPIACION PRESUPUESTAL SOLICITUD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA EL PROYECTO O CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO PUI NOROCCIDENTAL CV 90649-21	25,080,972	25,080,972	-
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	2369	2369		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	10,762,836	9,686,553	1,076,283

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	2390	2390		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	3,049,470	2,427,600	621,870
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	498	13682		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	61,625,135		61,625,135
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	515	13711		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	14,291,207		14,291,207
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**114,809,620**	**37,195,125**	**77,614,495**
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	10,340,579		10,340,579
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**10,340,579**	**-**	**10,340,579**
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	930	2237		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	3,658,120	2,797,671	860,449
NEXT SECURITY S.A.S.	937	14129		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	7,767,929		7,767,929
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**11,426,049**	**2,797,671**	**8,628,378**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**-**	**-**	**-**
TOTAL PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84					**211,333,973**	**80,417,084**	**130,916,889**
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	18,837,785	18,837,785	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	22,148,821	22,148,821	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	15,698,154	15,698,154	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	17,677,158	17,677,158	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	18,837,785	18,837,785	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,898,230	17,898,230	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	3,139,631	3,139,631	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	7,849,077	7,849,077	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,228,676	9,228,676	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1,845,735	1,845,735	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	15,698,154	15,698,154	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	18,837,785	18,837,785	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	5,906,353	5,906,353	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,849,077	7,849,077	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,705,961	3,582,428	123,533
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,849,077	7,849,077	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,418,892	9,418,892	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	7,849,077	7,849,077	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,849,077	7,849,077	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,696,949	3,696,949	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,987,296	5,987,296	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,987,296	5,987,296	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1,936,106	1,936,106	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	25,956,575	16,009,082	9,947,493
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	17,691,399	3,532,986	14,158,413
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,282,985	5,282,985	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	59,059,007	52,127,568	6,931,439
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916	C-534-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	5,987,296	5,987,296	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,111,369	17,111,369	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,587,241	4,587,241	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3,316,078	3,316,078	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	2,250,068	2,250,068	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11,923,374	11,923,374	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	499,934	499,934	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,065,866	10,065,866	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,716,403	7,716,403	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,370,189	1,370,189	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	18,323,992	18,323,992	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,049,250	3,049,250	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	10,071,747	10,071,747	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	488,171	488,171	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	774,520	774,520	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICIÓN E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	11,732,727	11,732,727	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	685,203	685,203	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2,158,538		2,158,538
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	685,203	685,203	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,097,630	5,097,630	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	240,027	240,027	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	205,855	205,855	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977		Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1,321,134	1,321,134	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	673,440	673,440	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	47,053		47,053
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	694,026	694,026	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,948,234	9,948,234	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	9,747,327	7,452,665	2,294,662
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,794,269	3,794,269	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4,846,074	4,846,074	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	3,316,078	3,316,078	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,149,052	1,149,052	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	13,551,555	13,551,555	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,561,273	2,561,273	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	3,011,457	3,011,457	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	5,848,397	5,848,397	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,280,636	1,280,636	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	1,953,745	1,953,745	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10,245,090	10,245,090	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	8,611,319	5,905,494	2,705,825
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	1,658,039	1,658,039	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	3,095,006	3,095,006	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11,960,035	11,960,035	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,958,587	7,958,587	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	2722	2722		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	8,290,195	8,290,195	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LORENA CARDONA MARIN	2724	2724		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	15,595,724	15,595,724	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	595,772	595,772	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,250,457	5,250,457	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	2743	2743		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	26,528,624	17,708,641	8,819,983
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,974,117	4,974,117	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	2821	2821		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,702,007	9,702,007	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	2824	2824		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,323,782	6,323,782	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	2831	2831		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	21,554,507	10,051,337	11,503,170
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,677,628	8,677,628	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	6,611,531	6,611,531	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3013	3013		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	20,117,540	13,157,885	6,959,655
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3028	3028		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	8,290,195	8,290,195	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	19,104,762	7,143,879	11,960,883
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,962,089	13,975,862	3,986,227

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FERNANDO GALEANO OROZCO	3956	3956		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	23,705,296	23,705,296	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	3891	3891		Solicitud cambioPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS	6,637,284	6,637,284	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3895	3895		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10,445,830	10,445,830	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	3896	3896		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS	4,095,899	4,095,899	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3899	3899		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,503,042	9,559,384	943,658
LORENA CARDONA MARIN	3900	3900		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA	13,198,946	3,385,647	9,813,299
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	3905	3905		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 543 de 2021 suscrito con VERONICA ATEHORTUA MONCADA, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS	9,003,855		9,003,855
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	2060	13361		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	19,440,266		19,440,266
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3907	3907		Contrato de prestación de servicios profesionales 410; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN	14,218,459		14,218,459
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	10,185,006	3,644,184	6,540,822
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	10,008,424	5,552,083	4,456,341
FERNANDO GALEANO OROZCO	408	13750		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	2,125,260	2,125,260	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	445	13911		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	3,475,429		3,475,429
FERNANDO GALEANO OROZCO	891	13992		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	6,094,018	1,177,855	4,916,163
COMPONENTE DE PERSONAL					**892,050,569**	**737,645,403**	**154,405,166**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1832	1035		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 FACT50015	1,453,721	1,453,721	-
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	2032	1105		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 FACT50291	1,705,960	1,705,960	-
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	2052	2052		PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	5,505,871,810	5,505,871,810	-
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	2055	2055		PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	108,922,723	108,922,723	-
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	2056	2056		PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	115,998,640	115,998,640	-
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	2097	2097		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	701,595,310	701,595,310	-
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	2098	2098		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	39,028,623	39,028,623	-
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	2490	2490		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS	129,937,316	17,729,951	112,207,365
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	3866	3866		PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,233,507,316	1,051,783,100	181,724,216
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	710	13782		PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	2,047,484,306	857,457,912	1,190,026,394
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	712	13781		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	252,515,694		252,515,694
COMPONENTE DE EJECUCION					**10,138,021,419**	**8,401,547,750**	**1,736,473,669**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	5,000,000	5,000,000	-
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1,000,000	1,000,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	100,958	100,958	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	7,305,473	7,305,473	-
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4,000,000		4,000,000
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	7,500,000		7,500,000
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	1,810,467	503,808	1,306,659
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3466	3466		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,000,000	2,857,023	142,977
FEELING COMPANY S.A.S.	479	9		SUMINISTRO DE SOUVENIRS INSTITUCIONALES PARA LA DIVULGACIÓN EN DIVERSOS EVENTOS DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD Y DE LOS DIFERENTES CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE ADMINISTRA	4,102,849		4,102,849
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	25,000,000		25,000,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**58,819,747**	**16,767,262**	**42,052,485**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	2,517,977	768,768	1,749,209
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	24,661,726	24,661,726	-
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,119,101		1,119,101
UNION TEMPORAL SYC	1793	1793	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	10,576,624	10,576,624	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,398,876		1,398,876
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,398,876		1,398,876
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	769,382	769,382	-
NEXT SECURITY S.A.S.	1984	1984		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	37,175,276	37,175,276	-
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	637,135	637,135	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	1,398,876	150,000	1,248,876
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	2,797,753	332,495	2,465,258
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	16,033,725	11,140,357	4,893,368
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	5,000,000	5,000,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	930	2237		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	6,647,074	3,767,478	2,879,596
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	935	14029		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,374,604		1,374,604
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**113,507,005**	**94,979,241**	**18,527,764**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	38,576,226		38,576,226
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**38,576,226**	**-**	**38,576,226**
TOTAL PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2					**11,240,974,966**	**9,250,939,656**	**1,990,035,310**
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	2,377,503	2,377,503	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	2,795,386	2,795,386	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,981,252	1,981,252	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	2,231,021	2,231,021	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,377,503	2,377,503	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,258,922	2,258,922	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	396,250	396,250	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	990,626	990,626	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,164,744	1,164,744	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	232,949	232,949	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1,981,252	1,981,252	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2,377,503	2,377,503	-
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	745,436	745,436	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	990,626	990,626	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	467,727	452,138	15,589
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	990,626	990,626	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,188,751	1,188,751	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	990,626	990,626	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	990,626	990,626	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	466,589	466,589	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	755,652	755,652	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	755,652	755,652	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	244,355	244,355	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1741	1741	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	20,130,725	8,888,508	11,242,217
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	2,232,818	1,474,418	758,400
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	715,689	715,689	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	7,453,793	7,453,793	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	755,652	755,652	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,159,613	2,159,613	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	578,952	578,952	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	418,520	418,520	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	283,980	283,980	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	1,263,725	1,263,725	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,504,843	1,504,843	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	63,096	63,096	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,270,405	1,270,405	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	973,881	973,881	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	172,931	172,931	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,312,657	2,312,657	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	370,734	370,734	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1,271,148	1,271,148	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	61,612	61,612	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	97,752	97,752	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	1,480,779	1,480,779	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	86,479	86,479	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	1965	1965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	272,427		272,427

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	86,479	86,479	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	643,368	643,368	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	30,294	30,294	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	25,981	25,981	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	AD-C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	166,739	166,739	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	84,994	84,994	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,938		5,938
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	87,592	87,592	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,255,559	1,255,559	-
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	1,230,203	1,179,575	50,628
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	478,873	478,873	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	611,619	611,619	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	418,520	418,520	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	340,382	340,382	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	4,012,003	4,012,003	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	758,277	758,277	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	891,556	891,556	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	738,122	738,122	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	379,139	379,139	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	578,416	578,416	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	3,033,108	3,033,108	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	2833	2833		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	1,086,829	1,086,829	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	209,260	209,260	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	390,619	390,619	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	1343	12911		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,674,080	1,674,080	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,004,448	1,004,448	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	1377	12921		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1,046,300	1,046,300	-
LORENA CARDONA MARIN	1477	12923		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,968,326	1,968,326	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	1519	12953		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	176,381	176,381	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	662,657	662,657	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	1544	12961		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	3,348,160	3,348,160	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	627,780	627,780	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	1379	12973		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,255,560	1,255,560	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	1588	12975		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	798,120	798,120	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1560	12987		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	2,720,380	2,720,380	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	1655	13046		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,255,559	1,255,559	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	834,437	834,437	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3010	3010		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	15,368,544	15,368,544	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1545	13110		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	2,539,021	2,539,021	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	1672	13112		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,946,459	1,946,459	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	1378	13121		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	1,046,300	1,046,300	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3219	3219		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	2,411,199	2,411,199	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3222	3222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,266,983	2,266,983	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1671	13234		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	2,706,448	2,706,448	-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	3840	3840		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 560 de 2021 suscrito con SIRLEY MILENA GALLEGO, cuyo objeto es : PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,881,202	1,476,974	1,404,228
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	3841	3841		Solicitud cambio de imputación PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR	6,893,901	5,369,310	1,524,591
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	3842	3842		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 224 2021 suscrito con ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO, cuyo objeto es: PRESTACION DE	9,003,855		9,003,855
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	3843	3843		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 207-2022 suscrito con CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR, cuyo objeto es:	21,308,485	10,909,053	10,399,432
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	3845	3845		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 227 de 2022 suscrito con CAROLINA ANDREA CORREA GIL, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE	3,340,222	1,399,064	1,941,158
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3846	3846		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 479 de 2021 suscrito con CARMEN ELENA YEPES URREGO	2,489,825	2,489,825	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	3847	3847		Solicitud cambio de imputación al cont PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU	5,054,001	5,054,001	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3848	3848		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 461 de 2021 suscrito con ESTEFANIA MONTOYA HOYOS, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE	2,924,895	2,924,895	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3849	3849		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,269,146	3,269,146	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3850	3850		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 432 de 2021 suscrito con LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE	7,004,238		7,004,238
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3858	3858		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 456 de 2021 suscrito con SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA GARRO	2,963,162	2,963,162	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	2017	13345		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 408 de 2021 suscrito con FERNANDO GALEANO OROZCO	3,877,519	3,877,519	-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3897	3897		Solicitud cambio de imputación al Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	5,574,367	5,574,367	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIANA MONTOYA ARANGO	3898	3898		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 404 de 2021 suscrito con MARIANA MONTOYA ARANGOPRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,504,817		15,504,817
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	4207	4207		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	2,739,129	993,867	1,745,262
LILIANA POSADA MARTINEZ	4221	4221		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	16,529,471	5,552,084	10,977,387
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	445	13911		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	720,968		720,968
RAUL EUGENIO SERNA SALAZAR	944	167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE	5,127,035		5,127,035
FERNANDO GALEANO OROZCO	891	13992		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	609,840	609,840	-
COMPONENTE DE PERSONAL					**256,700,878**	**179,002,708**	**77,698,170**
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	3517	3517	C-638-2019	CONSTRUCCION SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	806,428,576	806,428,576	-
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	3518	3518	C-639-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENC	182,895,265	182,895,265	-
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	1790	1790	C-638-2019	CONSTRUCCION SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	926,318,879	680,683,897	245,634,982
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	1791	1791	C-638-2019	CONSTRUCCION SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	66,800,000	51,852,362	14,947,638
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	1792	1792	C-639-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	276,762,584	199,012,882	77,749,702
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	1989	1989		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	67,205,131	66,322,746	882,385
COMPONENTE DE EJECUCION					**2,326,410,435**	**1,987,195,728**	**339,214,707**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	5,000,000	5,000,000	-
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1,000,000	1,000,000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	343,411	343,411	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,886,864	2,416,561	470,303
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**9,230,275**	**8,759,972**	**470,303**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	317,792	317,792	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3670	3670	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	3,112,538	3,112,538	-
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	141,241		141,241
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	1,334,868	1,334,868	-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	176,551		176,551
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	176,551		176,551
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	97,103	97,103	-
NEXT SECURITY S.A.S.	4296	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	4,691,864	4,691,864	-
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	141,241	141,241	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	176,551	176,551	-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y	353,103	353,103	-
UNION TEMPORAL SYC	3622	3622		SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y	4,299,404	4,299,404	-
NEXT SECURITY S.A.S.	3303	3303		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	5,000,000	5,000,000	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	930	2237		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	13,000,000	3,767,478	9,232,522
NEXT SECURITY S.A.S.	937	14129		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	4,087,710		4,087,710
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**37,106,517**	**23,291,942**	**13,814,575**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					-	-	-
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	4,868,677		4,868,677
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**4,868,677**	-	**4,868,677**
TOTAL PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND					**2,634,316,782**	**2,198,250,350**	**436,066,432**
				PUI IGUANA - BLANQUIZAL			
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	3,815,849	3,815,849	-
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	3,484,229	3,484,229	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	12,178,233	12,178,233	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	3,815,661	3,815,661	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	14,613,878	14,613,878	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,978,225	3,978,225	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	2,435,647	2,435,647	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	M-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	3,856,442	3,856,442	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,159,374	7,159,374	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528		Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1,431,875	1,431,875	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3,937,631	3,937,631	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	5,475,013	5,475,016	-3
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	4,581,999	4,581,999	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,089,116	6,089,116	-
EVERLIDES MONROY USUGA	1723	1723	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,874,990	2,779,157	95,833
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	1729	1729	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,166,341	3,166,341	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	1731	1731	C-457-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,166,342	3,166,342	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	6,089,116	6,089,116	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,089,116	6,089,116	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,868,000	2,868,000	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,644,793	4,644,793	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,644,793	4,644,793	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1,501,980	1,501,980	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3682	3682	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	79,650	79,650	-0
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	1747	1747		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	340,023	340,023	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	1756	1756	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,072,900	4,072,900	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1758	1758		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	6,161,533	6,161,533	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4,644,793	4,644,793	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	1937	1937	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,558,667	3,558,666	1

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	2,572,530	2,572,530	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	-	-	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	-	-	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,318,273	7,318,273	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	-	-	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	1903	1903		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,912,372	5,912,372	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,062,958	1,062,958	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,676,998	7,676,998	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	1932	1932		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,599,106	1,599,106	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	7,813,408	7,813,408	-
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	378,710	378,710	-
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	-	-	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-484-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	-	-	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	155	11887		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	-		-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	-	-	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,954,613	3,954,613	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	186,206	186,206	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	AD-C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	-	-	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	2009	2009		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	36,502		36,502
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	519,685	519,685	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2046	2046		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EMPLEAMOS S.A.	2048	2048		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	7,561,731	4,475,425	3,086,306
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,943,498	2,943,498	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	-	-	-
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	2376	2376		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,221,265	1,221,265	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	-	-	-
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,722,802	2,722,802	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	-	-	-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	-	-	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	-	-	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2,076,961	2,076,961	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	-	-	-
CAROLINA ANDREA CORREA GIL	1534	227		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	-	-	-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1421	12881		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	-	-	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1424	12883		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	-	-	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	2716	2716		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1475	12913		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS PROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	1377	12921		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	581,534	581,534	-
LORENA CARDONA MARIN	1477	12923		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2731	2731		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	-	-	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1526	12957		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-	-	-
MARIANA MONTOYA ARANGO	1544	12961		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	-	-	-
FERNANDO GALEANO OROZCO	1376	12971		Solicitud de adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	1379	12973		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	1588	12975		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	-		-
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	1560	12987		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	-		-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	2961	2961		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	2955	2955		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA	-		-
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	1669	13094		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,963,162	2,963,162	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1715	13105		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	-		-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	1545	13110		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	-		-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	3014	3014		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,468,281	3,468,281	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	1378	13121		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	-		-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1476	13134		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	-		-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	1531	13140		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	-		-
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1671	13234		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	-		-
							-
COMPONENTE DE PERSONAL					**193,326,804**	**190,108,165**	**3,218,639**
INVIGEO SAS	3813	3813		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	8,746,500	8,746,500	-
ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S	3814	3814		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL	2,623,950	2,623,950	-
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**11,370,450**	**11,370,450**	**-**
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	487,652	487,652	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	-		-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	2007	2007		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	8,000,000	2,178,181	5,821,819
IMPRESOS BEGON LTDA	2363	2363		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4,000,000	1,387,540	2,612,460

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
HERCAS PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.S.	2851	2851		SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPRESOS EN GRANDES FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	-		-
FEELING COMPANY S.A.S.	3553	3553		SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	310,435	310,435	-
							-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**12,798,087**	**4,363,808**	**8,434,279**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1702	1702	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	-	-	-
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	1737	1737	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	3,385,340	3,385,340	-
MICROCINCO Y CIA LTDA	1797	1797	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	868,170		868,170
UNION TEMPORAL SYC	1793	1793	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	8,205,079	-	8,205,079
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	-		-
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	1824	1824		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	-		-
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	596,868	596,868	-
NEXT SECURITY S.A.S.	1984	1984		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	28,839,643	-	28,839,643

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CPT EXPRESS	1043	12966		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	-		-
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS	1,085,213		1,085,213
CPT EXPRESS	2960	2960		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS	2,170,426		2,170,426
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**45,150,739**	**3,982,208**	**41,168,531**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
BANCO POPULAR S.A.	2172	2172		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	29,926,464		29,926,464
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**29,926,464**	**-**	**29,926,464**
TOTAL PUI IGUANA					**292,572,544**	**209,824,631**	**82,747,913**
PUI IGUANÁ- PARQUE FUENTE CLARA							
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11,111,857	9,278,254	1,833,603
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,586,099	2,035,284	1,550,815
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	410,694	410,694	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519		ADICIÓN Y AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	-		-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1,038,292	1,038,292	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4615	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	2,376,036	2,376,036	-
DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	459	88		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	1,877,080	1,877,080	-
VERONICA ATEHORTUA MONCADA	425	13688		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	6,920,053		6,920,053
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	443	13751		según IPC al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 199 de 2022 suscrito con VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO cuyo objeto es	1,630,320		1,630,320
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	412	13817		TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS	1,080,354		1,080,354
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	409	13853		PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	3,447,067		3,447,067
LILIANA POSADA MARTINEZ	426	13859		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,293,725		2,293,725
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	421	13903		PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	4,056,136		4,056,136
CARMEN ELENA YEPES URREGO	429	13912		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	1,779,314		1,779,314
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3,241,133	804,463	2,436,670
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	854	160		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	21,154,396	614,521	20,539,875
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	4,022,315	148,974	3,873,341
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1013	14082		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	2,339,657		2,339,657
COMPONENTE DE PERSONAL					**72,364,528**	**18,583,598**	**53,780,930**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	141,416,901	26,781,125	114,635,776
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS	30,901,834	12,074,079	18,827,755
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**172,318,735**	**38,855,204**	**133,463,531**
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		PARA LA EJECUCION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE	2,500,000		2,500,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**2,500,000**	**-**	**2,500,000**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					-	-	-
GERMAN DARIO PINEDA SEPULVEDA	954	2256		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	1,160,000		1,160,000
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	954	2251		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	18,124,000		18,124,000
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	954	2255		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	200,000		200,000
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	954	2252		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	2,500,000		2,500,000
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	954	2254		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	1,200,000		1,200,000
GERMAN DARIO PINEDA SEPULVEDA	954	2257		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	2,550,000		2,550,000
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO FUENTE CLARA	954	2253		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $18.124.000,00 e Indemnizaciones por $8.610.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	1,000,000		1,000,000
GERMAN DARIO PINEDA SEPULVEDA	1058	2328		MATRICULA FICTICIA 800021862 COBAMA 0719007-0068 DIRECCION CATASTRAL: Carrera 96 No. 62 C 55 (103) Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnizaciones por $15.300.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021,	15,300,000		15,300,000
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**42,034,000**	-	**42,034,000**
FINANCIERO					-	-	-
PUI IGUANÁ- PARQUE FUENTE CLARA					**289,217,263**	**57,438,802**	**231,778,461**
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2							

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844	C-77-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11,111,858	9,278,253	1,833,605
DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	459	88		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	1,877,080	1,877,080	-
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	443	13751	C-199-2022	Incremento por Reajuste de honorarios según IPC al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 199 de 2022 suscrito con VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO T	1,630,320		1,630,320
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	412	13817		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,080,354		1,080,354
LILIANA POSADA MARTINEZ	426	13859		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,293,725		2,293,725
ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	421	13903		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL	4,056,135		4,056,135
CARMEN ELENA YEPES URREGO	429	13912		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	1,779,314		1,779,314
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4622	27		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	2,685,245	2,685,245	-
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,191,915	2,035,284	1,156,631
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1,173,412	1,173,412	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	315,280	315,280	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519	AD-C-60-2021	ADICION Y AMPLIACION AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	-		-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	3,812,749		3,812,749

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	854	160		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	10,577,198	614,520	9,962,678
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	4,022,315	148,974	3,873,341
LORENA CARDONA MARIN	419	13943		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,352,059		3,352,059
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1013	14082		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	2,339,656		2,339,656
COMPONENTE DE PERSONAL					**55,298,615**	**18,128,048**	**37,170,567**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	75,000,000	45,605,786	29,394,214
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**75,000,000**	**45,605,786**	**29,394,214**
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		PARA LA EJECUCION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE	2,500,000		2,500,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**2,500,000**	-	**2,500,000**
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					-	-	-
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					-	-	-
PUI IGUANA - CONECT. FUENTE CLARA T2					**132,798,615**	**63,733,834**	**69,064,781**
PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO							
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844	C-77-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11,111,858	9,278,252	1,833,606
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,191,915	2,035,284	1,156,631

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	4459	4459		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO DE LOS pROYECTOS Y SU SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN Y RECIBO DE LAS OBRAS, DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	81,330	81,330	-
DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	459	88		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	1,877,080	1,877,080	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	427	13705		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1,736,493		1,736,493
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	786	152		PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS	848,148	804,463	43,685
COMPONENTE DE PERSONAL					**18,846,824**	**14,076,409**	**4,770,415**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	13,774,645	8,953,519	4,821,126
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	16,183,724	3,973,618	12,210,106
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**29,958,369**	**12,927,137**	**17,031,232**
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,500,000		2,500,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**2,500,000**	-	**2,500,000**
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					-	-	-
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					-	-	-
PUI IGUANA- PASEO URBANO ROBLEDO					**51,305,193**	**27,003,546**	**24,301,647**
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE							
VALERIA GONZALEZ GOMEZ	3844	3844		Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 77 de 2021 suscrito con VALERIA GONZALEZ GOMEZ cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LO	11,111,857	9,278,253	1,833,604
JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	4437	4437		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,191,915	2,035,288	1,156,627

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VANESA AGUDELO LONDOÑO	4519	4519	AD-C-60-2021	ADICIÓN Y AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N.60 DE 2021 SUSCRITO CON VANESA AGUDELO LONDOÑO CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MA	-		-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	4429	4429		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	280,143	280,143	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	4649	27	C-27-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	4,757,495	2,674,455	2,083,040
DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	459	88		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y	1,877,080	1,877,080	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	905	165		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL	1,178,153	148,975	1,029,178
COMPONENTE DE PERSONAL					**22,396,643**	**16,294,194**	**6,102,449**
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	3718	3718		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	17,023,566	6,809,426	10,214,140
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	3838	3838		ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS	16,995,955	3,437,595	13,558,360
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**34,019,521**	**10,247,021**	**23,772,500**
FEELING COMPANY S.A.S.	578	10		PARA LA EJECUCION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE	2,500,000		2,500,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**2,500,000**	**-**	**2,500,000**
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**-**	**-**	**-**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**-**	**-**	**-**
PUI IGUANA- ECOPARQUE MASAVIELLE					**58,916,164**	**26,541,215**	**32,374,949**
TOTAL EJECUCION DEL CONVENIO					**29,286,876,604**	**15,193,471,052**	**14,093,405,552**
HONORARIOS							
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2174	2174	PUI NOR OCCIDENTAL	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	681,362,988	630,386,808	50,976,180
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2174	2174	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	611,736,563	53,777,367	557,959,196

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	2174	2174	PUI IGUANA	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	456,123,127	117,478,547	338,644,580
TOTAL HONORARIOS					**1,749,222,678**	**801,642,722**	**947,579,956**
				TOTALES	**31,036,099,282**	**15,995,113,774**	**15,040,985,508**

Fecha Actualizacion 30-abr-23

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

VALOR BASE PARA HONORARIOS	14,332,462,130	VALOR BASE PARA HONORARIOS	861,008,922
HONORARIOS 6%	859,947,728	HONORARIOS 3%	25,830,268
IVA 19%	163,390,068	IVA 19%	4,907,751
TOTAL HONORARIOS	**1,023,337,796**	**TOTAL HONORARIOS**	**30,738,019**
HONORARIOS COBRADOS	1,208,991,002	HONORARIOS COBRADOS	29,957,390
HONORARIOS X COBRAR	**-185,653,206**	**HONORARIOS X COBRAR**	**780,629**

ANEXO 2
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 90649 DE 2021

OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.**

CUENTA DE AHORRO 220180407637 DEL BANCO POPULAR

FECHA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	RENDIMIENTOS INVERSIONES	RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS
31-ago.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,833,082.98			
	REINTEGRADOS	**-2,833,083.00**			
30-sep.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,622,239.66	60,883.00		
	REINTEGRADOS	**-10,622,240.00**			
31-oct.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,244,918.86	2,019,196.32		
	REINTEGRADOS	**-15,244,919.00**			
30-nov.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24,400,626.76	949,459.08		
31-dic.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45,625,283.17	1,899,668.12		
	REINTEGRADOS	**-70,025,910.00**			
31-ene.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56,223,574.98	779,916.61		
28-feb.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,143,221.55	2,946,775.61		
	REINTEGRADOS	**-106,366,796.00**			
31-mar.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54,504,965.49	2,911,635.77		
	REINTEGRADOS	**-54,504,965.00**			
30-abr.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51,770,552.23	1,293,579.36		
	REINTEGRADOS	**-51,770,552.00**			
31-may.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52,872,097.81	2,102,579.53		
	REINTEGRADOS	**-52,872,098.00**			
30-jun.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,620,520.81	3,063,704.53		
	REINTEGRADOS	**-50,620,521.00**			
31-jul.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53,686,915.40	4,395,633.46		
	REINTEGRADOS	**-53,686,915.00**			
31-ago.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54,050,539.71	3,867,350.87		
	REINTEGRADOS	**-54,050,540.00**			
30-sep.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,771,093.63	4,086,039.33		
	REINTEGRADOS	**-50,771,094.00**			
31-oct.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	158,826,017.64	7,408,639.66		
	REINTEGRADOS	**-158,826,018.00**			
30-nov.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	176,323,097.22	2,241,061.12		
	REINTEGRADOS	**-176,323,097.00**			
31-dic.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	182,534,903.86	8,127,407.62		
	REINTEGRADOS	**-182,534,903.00**			
31-ene.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	210,516,754.81	1,767,684.32		
	REINTEGRADOS	**-210,516,754.00**			
28-feb.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	181,854,477.92	1,984,503.79		
31-mar.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	190,665,646.83	10,572,291.11		
30-abr.-23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180,560,826.36	4,614,720.44		

TOTAL RENDIMIENTOS	**1,854,651,357.68**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**67,092,729.65**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**1,301,570,405.00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**553,080,952.68**

Fecha Actualizacion 30-abr-23

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

banco popular
NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA Nº 0001 De 0002
NOMBRE EDU-CONTRATO INTERAD 4600090649 MUN DE	
DIRECCION E N T R E G A P E R S O N A L	
CIUDAD MEDELLIN - ANTIOQUIA	OFI: 180

CUENTA Nº	220-180-40763-7
OFICINA	Fecha Corte
MEDELLIN	2023/04/01 2023/04/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4 1	2153	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12311		5877947 51	26301772081 77
4 2	2153	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12312		5877947 51	26307650029 28
4 3	2129	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4112		5880575 32	26313530604 60
4 4	2134	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4118		5881889 81	26319412494 41
4 5	2125	MEDELLIN	N.C. INTERESES	20551		5883204 59	26325295699 00
4 6	2125	MEDELLIN	N.C. INTERESES	20552		5884519 67	26331180218 67
4 7	2125	MEDELLIN	N.C. INTERESES	20553		5885835 05	26337066053 72
4 8	2125	MEDELLIN	N.C. INTERESES	20554		5887150 71	26342953204 43
4 9	2125	MEDELLIN	N.C. INTERESES	20555		5888466 67	26348841671 10
4 10	1551	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9044044	23061 82		26348818609 28
4 10	1551	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9044044	5765455 00		26343053154 28
4 10	1551	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9044045	24500 84		26343028653 44
4 10	1551	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9044045	6125209 00		26336903444 44
4 10	2125	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4095		5887114 36	26342790558 80
4 11	1549	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9051561	12660 97		26342777897 83
4 11	1549	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9051561	3165243 00		26339612654 83
4 11	1549	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9051564	12630 18		26339600024 65
4 11	1549	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9051564	3157546 00		26336442478 65
4 11	1549	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9051569	26815 43		26336415663 22
4 11	1549	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9051569	6703858 00		26329711805 22
4 11	1549	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9051574	29 27		26329711775 95
4 11	1549	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9051574	7317 00		26329704458 95
4 11	1549	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9051578	749011 67		26328955447 28
4 11	1549	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9051578	187252918 00		26141702529 28
4 11	2144	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4090		5843480 91	26147546010 19
4 12	1547	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9057961	26493 65		26147519516 54
4 12	1547	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9057961	6623412 00		26140896104 54
4 12	1547	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9057965	30655 32		26140865449 22
4 12	1547	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9057965	7663830 00		26133201619 22
4 12	1547	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9057975	20454 88		26133181164 34
4 12	1547	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9057975	5113719 00		26128067445 34
4 12	1547	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9057977	26528 51		26128040916 83
4 12	1547	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9057977	6632127 00		26121408789 83
4 12	1547	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9057978	26815 43		26121381974 40
4 12	1547	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9057978	6703858 00		26114678116 40
4 12	2133	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4081		5837440 11	26120515556 51
4 13	2124	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4091		5838744 96	26126354301 47
4 14	1551	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9071354	26528 51		26126327772 96
4 14	1551	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9071354	6632127 00		26119695645 96
4 14	1551	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9071355	26493 65		26119669152 31
4 14	1551	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9071355	6623412 00		26113045740 31
4 14	1551	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9071357	26501 69		26113019238 62
4 14	1551	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9071357	6625423 00		26106393815 62
4 14	1552	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9071467	30983 22		26106362832 40
4 14	1552	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9071467	7745806 00		26098617026 40
4 14	1552	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9071473	30611 18		26098586415 22
4 14	1552	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9071473	7652796 00		26090933619 22
4 14	1552	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9071474	26528 51		26090907090 71
4 14	1552	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9071474	6632127 00		26084274963 71
4 14	1552	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9071476	26493 65		26084248470 06
4 14	1552	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9071476	6623412 00		26077625058 06
4 14	2122	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12238		5829157 61	26083454215 67
4 15	2122	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12239		5830460 60	26089284676 27
4 16	2122	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12240		5831763 89	26095116440 16
4 17	1555	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9080817	3575 39		26095112864 77
4 17	1555	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9080817	893847 00		26094219017 77
4 17	1555	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9080819	31106 18		26094187911 59
4 17	1555	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9080819	7776546 00		26086411365 59
4 17	2352	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4076		5831121 62	26092242487 21
4 18	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9086933	8991 16		26092233496 05
4 18	1543	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9086933	2247790 00		26089985706 05
4 18	2121	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4074		5831920 59	26095817626 64

CUENTA Nº	220-180-40763-7
PAGINA Nº	0002 De 0002

banco popular
NIT 860.007.738-9

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4 19	1537	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9092975	323667 96		26095493958 68
4 19	1537	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9092975	80916991 00		26014576967 68
4 19	1537	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9092977	1699846 82		26012877120 86
4 19	1537	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9092977	424961706 00		25587915414 86
4 19	1909	BANCO DE OCCIDE	ABONOS POR A.C.	230937283		2494605328 00	28082520742 86
4 19	2122	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4064		6277313 94	28088798056 80
4 20	2130	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4042		6278717 12	28095076773 92
4 21	1537	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9104206	13366 02		28095063407 90
4 21	1537	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9104206	3341505 00		28091721902 90
4 21	1537	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9104209	11192 58		28091710710 32
4 21	1537	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9104209	2798145 00		28088912565 32
4 21	2121	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12124		6278742 71	28095191308 03
4 22	2121	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12125		6280146 21	28101471454 24
4 23	2121	MEDELLIN	N.C. INTERESES	12126		6281550 02	28107753004 26
4 24	1537	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9111099	11333 08		28107741671 18
4 24	1537	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9111099	2833271 00		28104908400 18
4 24	2254	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4043		6282318 28	28111190718 46
4 25	1710	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	286007316	57760 45		28111132958 01
4 25	1710	ATH	VIRTUALES PSE I	286007316	14440112 00		28096692846 01
4 25	2123	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4101		6280481 85	28102973327 86
4 26	946	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	286016972	14965 21		28102958362 65
4 26	946	ATH	VIRTUALES PSE I	286016972	3741302 00		28099217060 65
4 26	1542	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9125296	28818 72		28099188241 93
4 26	1542	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9125296	7204680 00		28091983561 93
4 26	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9125299	552137 35		28091431424 58
4 26	1543	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9125299	138034338 00		27953397086 58
4 26	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9125303	634 63		27953396451 95
4 26	1543	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9125303	158658 00		27953237793 95
4 26	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9125309	1872 51		27953235921 44
4 26	1543	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9125309	468128 00		27952767793 44
4 26	2121	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4105		6248310 14	27959016103 58
4 27	1445	ATH	TRANFERENCIA FO	5772940612	13000000 00		27946016103 58
4 27	1545	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9133463	9743 58		27946006360 00
4 27	1545	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9133463	2435896 00		27943570464 00
4 27	1545	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9133464	562573 45		27943007890 55
4 27	1545	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9133464	140643363 00		27802364527 55
4 27	1545	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9133465	8706 89		27802355820 66
4 27	1545	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9133465	2176722 00		27800179098 66
4 27	1545	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9133469	8706 89		27800170391 77
4 27	1545	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9133469	2176722 00		27797993669 77
4 27	1545	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9133470	8706 88		27797984962 89
4 27	1545	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9133470	2176721 00		27795808241 89
4 27	1545	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9133471	8706 88		27795799535 01
4 27	1545	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9133471	2176721 00		27793622814 01
4 27	1545	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9133472	8706 88		27793614107 13
4 27	1545	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9133472	2176721 00		27791437386 13
4 27	1545	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9133473	16089 26		27791421296 87
4 27	1545	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9133473	4022315 00		27787398981 87
4 27	1545	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9133474	8705 52		27787390276 35
4 27	1545	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9133474	2176380 00		27785213896 35
4 27	1545	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9133476	6220 18		27785207676 17
4 27	1545	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9133476	1555045 00		27783652631 17
4 27	2127	MEDELLIN	N.C. INTERESES	4119		6210507 66	27789863138 83
4 28	1346	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	9142514	34787 59		27789828351 24
4 28	1346	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	9142514	8696898 00		27781131453 24
4 28	2121	MEDELLIN	N.C. INTERESES	16513		6209944 09	27787341397 33
4 29	2121	MEDELLIN	N.C. INTERESES	16514		6211332 21	27793552729 54
4 30	2121	MEDELLIN	N.C. INTERESES	16515		6212720 64	27799765450 18

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
26295894134 26	89	1171294838 44	31	2675166154 36	26931172785		27799765450 18

Linea verde al 7434646 Bogota o 018000184646 resto Pais. Revisoria
Fiscal KPMG S.A.S revisoriafiscal@bancopopular.com.co o Defensor del
Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO Ltda., Tel 5439850-2351604

ANEXO 3
LISTADO DE COMPROBANTES DE EGRESO

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
3895	3.895	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218709	$ 2.453.537
3895	3.895	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218709	$ 2.453.535
406	13.748	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218709	$ 1.218.137
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218710	$ 1.070.320
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218710	$ 1.885.801
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218710	$ 1.681.931
4207	4.207	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL	218710	$ 458.708
431	13.917	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218710	$ 668.695
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONA	218748	$ 631.509
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSON	218748	$ 631.509
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSO	218748	$ 631.509
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERS	218748	$ 631.509
4437	4.437	98.534.848	JOHN FERSEN GONZALEZ MESA	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PER	218748	$ 631.510
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218762	$ 2.234.619
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218762	$ 2.234.619
1741	1.741	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218762	$ 2.234.620
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218764	$ 1.054.004
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218764	$ 1.055.620
2833	2.833	43.116.771	CAROLINA ANDREA CORREA GIL	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218764	$ 1.055.619
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218803	$ 1.324.011
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218803	$ 2.689.923
2743	2.743	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218803	$ 2.689.924
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218805	$ 1.506.156
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218805	$ 2.598.851
3013	3.013	1.039.465.994	VERONICA ATEHORTUA MONCADA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218805	$ 2.598.851
4615	27	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSON	218807	$ 1.051.918
4622	27	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERS	218807	$ 1.361.128
4649	27	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PER	218807	$ 1.350.336
4661	27	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONA	218807	$ 1.350.337
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218822	$ 3.351.929
3222	3.222	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218822	$ 3.351.929
3841	3.841	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218825	$ 3.941.083
3841	3.841	1.144.139.886	VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL	218825	$ 3.941.083
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218919	$ 731.600
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218919	$ 2.196.993
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL	218919	$ 2.196.994
4221	4.221	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218919	$ 1.578.271
3859	3.859	32.296.363	LAURA MARIA GIRALDO PATIÑO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218920	$ 6.703.858
3956	3.956	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218921	$ 2.790.903
408	13.750	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218921	$ 2.125.260
891	13.992	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218921	$ 1.177.855
891	13.992	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL	218921	$ 609.840
2831	2.831	30.688.235	ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218926	$ 4.535.166
2831	2.831	30.688.235	ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218926	$ 1.084.346
2831	2.831	30.688.235	ANDREA DEL PILAR GALOFRE CARO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218926	$ 1.084.346
3302	3.302	60.356.742	CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218927	$ 7.882.167
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSON	218928	$ 1.675.965
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERS	218928	$ 1.675.965
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSO	218928	$ 1.675.964
3844	3.844	1.128.448.369	VALERIA GONZALEZ GOMEZ	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PER	218928	$ 1.675.964
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218933	$ 4.978.084
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218933	$ 1.452.041
3219	3.219	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218933	$ 1.452.042
2724	2.724	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218948	$ 1.110.874

3900	3.900	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218948	$	3.385.646
3900	3.900	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	218948	$	3.385.647
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONA	218976	$	148.974
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSON	218976	$	148.974
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERS	218976	$	148.974
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PER	218976	$	148.975
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	218976	$	148.975
905	165	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218976	$	148.975
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	218990	$	614.520
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONA	218990	$	614.520
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSON	218990	$	614.521
854	160	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERS	218990	$	614.520
3866	3.866	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	219038	$	471.132.712
4357	4.357	900.615.667	INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	219047	$	86.243.815
2955	2.955	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219103	$	1.840.854
2955	2.955	1.035.435.836	SIRLEY MILENA GALLEGO DUQUE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219103	$	1.500.651
2422	2.422	98.647.244	JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-COMP PRED-G	219114	$	2.835.000
459	88	1.037.577.985	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSON	219150	$	581.001
459	88	1.037.577.985	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSO	219150	$	581.001
459	88	1.037.577.985	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	PUI IGUANA ECOPARQUE MASAVIELLE-PER	219150	$	581.000
459	88	1.037.577.985	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONA	219150	$	580.999
459	88	1.037.577.985	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	PUI IGUANA CONECT. FUENTE CLARA-PERS	219150	$	581.001
3622	3.622	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB	219206	$	3.780.000
3622	3.622	901.349.272	UNION TEMPORAL SYC	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-G	219206	$	3.780.000
2174	2.174	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB-	219222	$	138.034.338
1702	1.702	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	219223	$	170.170
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	219227	$	179.288
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOL	219227	$	136.821
2960	2.960	900.345.458	CPT EXPRESS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	219227	$	179.288
2174	2.174	890.905.211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGI	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB-	219229	$	14.440.112
2174	2.174	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-APOLOG-GLB-	219230	$	3.741.302
4358	4.358	901.234.686	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	219250	$	156.270.403
786	152	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	219265	$	804.463
786	152	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219265	$	804.463
786	152	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI IGUANA PARQ. FUENTE CLARA-PERSON	219265	$	804.463
786	152	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONA	219265	$	804.463
786	152	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI IGUANA PASEO URB. ROBLEDO-PERSO	219265	$	804.463
2342	2.342	1.152.704.209	NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	219267	$	1.555.045
2343	2.343	21.693.495	BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	219268	$	2.435.896
2349	2.349	8.061.076	MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	219271	$	2.176.722
2344	2.344	43.581.550	ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	219272	$	2.176.722
2348	2.348	43.605.444	MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	219273	$	2.176.721
2346	2.346	71.268.682	JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	219274	$	2.176.721
2345	2.345	1.017.168.306	ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	219275	$	2.176.721
2347	2.347	1.036.645.471	MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	219276	$	2.176.380
2340	2.340	32.422.968	TERESITA DE JESUS PEREZ	PUI CENTRO ORIENTAL CERRO LOS VALOR	219277	$	17.050.929
1758	1.758	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL Cra 83-PNAL-GLB	219408	$	4.348.449
1758	1.758	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	219408	$	4.348.449
TOTAL						**$**	**1.052.533.315**