SECOB Consultoría, Obras y Bienes	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	CÓDIGO: FT-OP-05/GGC 630-2020
		VERSIÓN: 00
	INFORME MENSUAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/04/2021

4. CRONOGRAMA

CONTRATO	306 DE 2023
OBJETO	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL HIBRIDA SOLAR-DIESEL INCLUYENDO LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION SUBTERRANEAS, PARA LA COMUNIDAD DE ISLA GRANDE EN EL ARCHIPIELAGO DE ISLAS DEL ROSARIO EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FECHA TERMINACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL
30/12/2023	30/08/2024

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO

FECHA DE REPORTE	7/03/2024

Ítem	Actividad	Duración (días)	Fecha Inicio	Fecha Final	MES 1 NOVIEMBRE				MES 2 DICIEMBRE				MES 3 ENERO				MES 4 FEBRERO				MES 5 MARZO				MES 6 ABRIL				MES 7 MAYO				MES 8 JUNIO				MES 9 JULIO				MES 10 AGOSTO				Estado a la fecha	Fecha de inicio de ejecución	Fecha terminación ejecución	PORCENTAJE DEFINIDO PARA CADA ETAPA(%)	Avance de ejecución ponderado (%)
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
Etapa 1 inicial - Seguimiento Interventoria																																													**36,13%**	**15,71%**
1.1	ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 306 DE 2023	1	15-noviembre-2023	16-noviembre-2023																																							Ejecutado	15/11/2023	15/11/2023	0,06%	0,06%
1.2	ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 278 DE 2023	1	27-noviembre-2023	28-noviembre-2023																																							Ejecutado	27/11/2023	27/11/2023	0,06%	0,06%
1.3	REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE GARANTÍAS OBRA	1	13-diciembre-2023	14-diciembre-2023																																							Ejecutado	13/12/2023	13/12/2023	0,06%	0,06%
1.4	VERIFICAR LOCALIZACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA.	22	28-octubre-2023	19-noviembre-2023																																							Ejecutado	28/10/2023	20/11/2023	1,40%	1,40%
1.5	SOCIALIZACIÓN INICIAL	1	23-noviembre-2023	24-noviembre-2023																																							Ejecutado	23/11/2023	23/11/2023	0,06%	0,06%
1.6	APROBACIÓN FORMATOS DE REPLANTEO	2	21-noviembre-2023	23-noviembre-2023																																							Ejecutado	21/11/2023	23/11/2023	0,13%	0,13%
1.7	VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS Y SOCIO - TERRITORIALES	15	05-diciembre-2023	20-diciembre-2023																																							Ejecutado	5/12/2023	20/12/2023	0,95%	0,95%
1.8	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	15	15-febrero-2024	01-marzo-2024																																							En Ejecución	15/01/2024		0,95%	0,00%
1.9	APROBACIÓN ÍTEM NO PREVISTOS	20	01-marzo-2024	21-marzo-2024																																							En Ejecución	1/03/2024		1,27%	0,00%
1.10	REVISION Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA	150	08-mayo-2024	05-octubre-2024																																							En Ejecución	27/11/2023		9,52%	4,76%
1.11	APROBACIÓN ETAPA DE REPLANTEO	30	10-marzo-2024	09-abril-2024																																							Por ejecutar			1,90%	0,00%
1.12	SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA EQUIPOS Y MATERIALES	91	10-enero-2024	10-abril-2024																																							En Ejecución	10/01/2024		5,78%	2,89%
1.13	APROBACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS TIPO IMPORTACIÓN (PANEL, INVERSOR, BATERÍAS)	20	10-enero-2024	30-enero-2024																																							Ejecutado	10/01/2024	30/01/2024	1,27%	1,27%
1.14	APROBACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES NACIONALES (OBRA CIVIL, RED MT, BT, INTERNAS)	20	21-marzo-2024	10-abril-2024																																							Por ejecutar			1,27%	0,63%
1.15	MONITOREO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS	180	27-noviembre-2023	25-mayo-2024																																							En Ejecución	27/11/2023		11,43%	3,43%
Etapa 2 – Instalación:																																													**56,25%**	**0,57%**
2.1	VERIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	30	15-febrero-2024	16-marzo-2024																																							En Ejecución	16/02/2024		1,90%	0,00%
2.2	VALIDACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	15	16-febrero-2024	02-marzo-2024																																							En Ejecución	16/02/2024		0,95%	0,00%
2.3	APROBACIÓN DISEÑO Y FICHAS TÉCNICAS	30	17-enero-2024	16-febrero-2024																																							En Ejecución	10/01/2024		1,90%	0,57%
2.4	SEGUIMIENTO TECNICO ETAPA DE INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT INCLUIDA CAJAS DE INSPECCIÓN	173	18-enero-2024	09-julio-2024																																							Pendiente de ejecutar			10,98%	0,00%
2.5	SEGUIMIENTO A OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE EQUIPOS	66	23-abril-2024	28-junio-2024																																							Por ejecutar			4,19%	0,00%
2.6	SEGUIMIENTO TECNICO INSTALACION CENTRAL DE GENERACIÓN	167	16-marzo-2024	30-agosto-2024																																							Por ejecutar			10,60%	0,00%
2.7	VERIFICACIÓN PMA	150	18-marzo-2024	15-agosto-2024																																							Por ejecutar			9,52%	0,00%
2.7.1	SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	130	19-marzo-2024	27-julio-2024																																							Por ejecutar			8,25%	0,00%
2.8	REVISIÓN DE ACTAS DE PAGOS PARCIALES	95	27-mayo-2024	30-agosto-2024																																							Por ejecutar			6,03%	0,00%
2.9	SOCIALIZACIÓN FINAL	10	19-julio-2024	29-julio-2024																																							Por ejecutar			0,63%	0,00%
2.10	SUSCRIPCION ACTA DE RECIBO	10	01-agosto-2024	11-agosto-2024																																							Por ejecutar			0,63%	0,00%
2.11	SUSCRIPCION ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA	10	11-agosto-2024	21-agosto-2024																																							Por ejecutar			0,63%	0,00%
Etapa 3 – Liquidación:																																													**7,62%**	**0,00%**
3.1	ACTA DE LIQUIDACIÓN	120	30-agosto-2024	28-diciembre-2024																																							Por ejecutar			7,62%	0,00%

OBSERVACIONES:

PORCENTAJE DEFINIDO POR MME PARA CADA ETAPA(%)	Avance de ejecución ponderado (%)
100%	16,29%