MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**				**UNIDAD**		**ACUMULADO**
1,1	Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.				m2		23.750
Ubicación	**Detalle**	**Largo**	**Ancho**	**altura**	**Cantidad**	**volumen**	**unidad**
Apartada San Juancito Cedro-San Juancito Cedro	Conformacion de banca existente con motoniveladora	2.300,0	5,0	-	11.500,0	-	m2
		2.450,0	5,0	-	12.250,0	-	m2
				total	23.750,0		**m2**

JAIME FABIAN LOPEZ SALAZAR
SECRETARIO DE PLANEACION
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA