Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmadriga	MARYORI CRISTINA MADRIGAL LUJAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-300	RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-06-8:26 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3323 de fecha 2023-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	20323	**Fecha Registro:**	2023-06-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	473.673.847,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	473.673.847,00	**Saldo x Obligar:**	473.673.847,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901202489	**Razón Social:**	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	476333455	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	42985374	**Nombre:**	ROSA ELISA GOMEZ TORO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	23000544 H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-06-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3206 AEROPUERTO EL RÍO. AMALFI - ANTIOQUIA	C-2403-0600-49-0-2403002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	Propios	20	CSF		473.673.847,00	0,00		
					Total:	473.673.847,00	0,00	473.673.847,00	473.673.847,00

Objeto:	CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
30000	UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-20	473.673.847,00	473.673.847,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmadriga	MARYORI CRISTINA MADRIGAL LUJAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-300	RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-12-8:36 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11023 de fecha 2023-10-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42223	**Fecha Registro:**	2023-10-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	185.436.589,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	185.436.589,00	**Saldo x Obligar:**	185.436.589,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901202489	**Razón Social:**	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	476333455	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	15483133	**Nombre:**	JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	Adición 23000544 H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-10-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3206 AEROPUERTO EL RÍO. AMALFI - ANTIOQUIA	C-2403-0600-49-0-2403002-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	Propios	20	CSF		185.436.589,00	0,00		
					Total:	185.436.589,00	0,00	185.436.589,00	185.436.589,00

Objeto:	ADICION AL CONTRATO 23000544 H4 CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
30000	UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-27	185.436.589,00	185.436.589,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
3201.092	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4**

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 23000544 H4 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL - AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
OBJETO	CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI.
VALOR	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($473.673.847.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
ADICION 1	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($185.436.589.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
VALOR TOTAL	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($659.110.436.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	CUATRO MESES
AMPLIACION PLAZO	DOS MESES
PLAZO TOTAL	SEIS MESES
FECHA DE INICIO	JUNIO 12 DE 2023
CDP	3323 del 17 de abril 2023 y 11023 de 5 de octubre 2023
RP	20323 del 5 de junio de 2023 y 42223 de 12 octubre 2023
FECHA LEGALIZACIÓN	7 de junio de 2023
SUPERVISOR	ALVARO HERNAN RESTREPO G..

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
3201.092	**ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4**

En la ciudad de Rionegro, a los uno (1) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron: **RICARDO LEON AMAYA M** identificado con cedula de ciudadanía número 71.336.012 de Medellín, en representación de **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS** con Nit 901.202.489 - 3, como contratista y **ALVARO HERNAN RESTREPO G.**, como supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 15 de noviembre al 1 de diciembre de 2023, se ejecutaron cantidades de obra relacionadas al objeto del presente contrato, que corresponden al acta parcial de obra Nº 4, por un valor de doscientos dos millones setecientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos con setenta y cinco centavos **($ 202.795.642.75),** cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad.

RICARDO LEON AMAYA M.
R. L. CONSTRURAM SAS
Contratista.

ALVARO HERNAN RESTREPO G.
AEROCIVIL
Supervisor designado

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI.	**ACTA PARCIAL Nº 4**
CONTRATO No. 23000544 H4 DE 2023	**FECHA: DICIEMBRE 1 DE 2023**
	CONTRATISTA:
PLAZO FINAL : SEIS MESES	**CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS**
VALOR FINAL: $ 659.110.436	**SUPERVISOR:**
FECHA INICIO: JUNIO 12 DE 2023	**ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONALES CONTRACTUALES				CONDICIONES MODIFICACION 1		ACTA PARCIAL 4		ACUMULADO	
		UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V TOTAL	CANTIDAD	V TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación portón de acceso 2 hojas en tubo galvanizado 2" malla eslabonada 2.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	glb	1,00	$2.800.000	$2.800.000	1,00	$2.800.000		$0	0,00	$ 0
2	Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales).	m3	117,61	$52.000	$6.115.720	185,00	$9.620.000	18,00	$936.000	150,00	$ 7.800.000
3	Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo.	m3	53,46	$926.000	$49.503.960	74,00	$68.524.000	30,00	$27.780.000	66,00	$ 61.116.000
4	Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI.	m3	10,69	$725.000	$7.750.250	26,00	$18.850.000	3,46	$2.508.500	24,58	$ 17.820.500
5	Mortero 1:4. para pie de amigo	m	891,00	$24.000	$21.384.000	1230,00	$29.520.000		$0	0,00	$ 0
6	Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, H = 2 m, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.	m	891,00	$235.000	$209.385.000	1230,00	$289.050.000	500,00	$117.500.000	1000,00	$ 235.000.000
7	Desmonte de cerramiento en mal estado	m	891,00	$19.500	$17.374.500	1230,00	$23.985.000	100,00	$1.950.000	1200,00	$ 23.400.000
8	Cimiento concreto ciclópeo	m3	117,61	$500.000	$58.805.000	130,00	$65.000.000	18,14	$9.070.000	129,02	$ 64.510.000

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONALES CONTRACTUALES				CONDICIONES MODIFICACION 1		ACTA PARCIAL 4		ACUMULADO	
		UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V TOTAL	CANTIDAD	V TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	OBRA EXTRA										
OE 1	Excavacion y vaciado de pilotes en concreto 21 Mpa con diametro 30 cm y refuerzo de 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4 cada 15 cm,	ML		$153.000		20,00	$3.060.000		$0	20,00	$ 3.060.000
OE 2	Construccion de columnas en concreto de 20 cm con refuerzo de 4 varillas de 3/8 y estribos e 1/4 cada 15 cm	ML		$145.000		20,00	$2.900.000		$0	0,00	$ 0
OE 3	Llenos con material del sitio para adecuacion de zonas aledañas al cerramiento	M3		$20.000		40,00	$800.000		$0	0,00	$ 0
OE 4	Adecuacion con tuberia galvanizada y alambre de pua, en espacios bajo zona de vigas aereas (caños), para impedir ingreso al Aeropuerto. Area promedio 2,00 * 0,80 m	UN		$220.000		4,00	$880.000		$0	0,00	$ 0
OE 5	Suministro e Instalación Cerramiento provisional en tela tipo zaran de 1,80 m y postes de madera circular entre 2,5 - 3,00 m, asegurados con concreto. Incluye cargue y retiro de postes en concreto de cerramiento existente	ML		$14.000		300,00	$4.200.000		$0	200,00	$ 2.800.000
	COSTOS DIRECTOS TOTALES DE LA OBRA				**$ 373.118.430**		**$ 519.189.000**		**$ 159.744.500**		**$ 415.506.500**
	ADMINISTRACION			20%	$ 74.623.686		$ 103.837.800	20,00%	$ 31.948.900,00	20,00%	$ 83.101.300
	IMPREVISTOS			1%	$ 3.731.184		$ 5.191.890	1,00%	$ 1.597.445,00	1,00%	$ 4.155.065
	UTILIDAD			5%	$ 18.655.922		$ 25.959.450	5,00%	$ 7.987.225,00	5,00%	$ 20.775.325
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 3.544.625		$ 4.932.296	19,00%	$ 1.517.572,75	19,00%	$ 3.947.311,75
	TOTAL PROYECTO				**$ 473.673.847**		**$ 659.110.436**		**$ 202.795.642,75**		**$ 527.485.501,75**

El dia 1 de diciembre de 2023, en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro - Antioquia se reunieron Ricardo Leon Amaya Mosquera como representante legal de Consultoria y Construcciones RAM SAS y Alvaro Hernán Restrepo Guzmán como Supervisor Delegado en representacion de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil, con el objeto de realizar el acta de pago parcial Nº 4 del contrato de obra No.23000544 H4 de 2023.

Ricardo Amaya.

RICARDO AMAYA M

REPRESENTANTE LEGAL CONSTRURAM SAS

Alvaro Hernan Restrepo Guzman

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

SUPERVISOR DELEGADO UAEAC

Factura Electrónica de Venta
No.RAM-126

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.

Nit: 901202489-3
Departamento: Antioquia
Ciudad: MEDELLÍN
Dirección: Cl. 34b #81a-70, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3117125859

Correo: construramsas@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica – Otros *
Responsabilidad tributaria: IVA

Nombre Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Número Documento: NIT 899999059-3
Teléfono: 4251000
Dirección: AV. DORADO No. 103-15
Correo: alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha Expedición: 12/12/2023 03:32 PM
Fecha Vencimiento: 10/01/2024
Forma pago: Crédito

Descripcion producto		Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	$ 31,948,900	1 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,948,900
IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	$ 1,597,445	1 unidad(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,597,445
CONTRATO23000544H4DE2023	CONTRATO-23000544 H4 DE 2023	$ 159,744,500	1 mutuamente definido(s)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159,744,500
UTILIDAD	UTILIDAD	$ 7,987,225	1 mutuamente definido(s)	$ 0	$ 1,517,572.75	$ 0	$ 7,987,225

Total items: 4 Total cantidad: 4

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Documentos de referencia

Subtotal:	$ 201,278,070
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 1,517,572.75
Total factura:	$ 202,795,642.75
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	$ 202,795,642.75

Valor en Letras:
DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

Cufe: 711005bd61a8b866239a887ef4febd600a090fcfde6e8f8c337f052fe5ed0a0278eb874d7c93bf18c77d4c0aacfba01b

Observaciones: #$24-12-00-300;23000544H4DE2023;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co$# ACTA 4 PARCIAL.

Numero de resolución:18764051647473
Rango Autorizado: Desde RAM-101 Hasta RAM-200
Vigencia:10/07/2023 Hasta 10/07/2024

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14922517191

(415)7707212489984(8020) 000001492251719 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 0 2 4 8 9	3	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 34 B 81 A 70 IN 201

42. Correo electrónico construramsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 5 9 1 7 2 4	3 1 1 7 1 2 5 8 5 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 8 0 7 2 5	4 2 9 0	2 0 1 8 0 7 2 5	4 2 1 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 27 / 07 : 56: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMAYA MOSQUERA RICARDO LEON

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS identificado(a) con NIT 9012024893 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 476333455 desde el 12 de Septiembre de 2018, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 7 de Noviembre de 2023, a solicitud del interesado, condestino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
NIT: 901202489-3

Medellín, 1 de diciembre de 2023.

CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito, RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA, identificado con cedula de ciudadanía No 71.336.012 de Medellín, actuando como representante legal de CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS con Nit 901.202.489 - 3, certifico que la empresa se encuentran a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales ARL (artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación familiar, así como por concepto de pago de parafiscales.

Atentamente

RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA
Representante Legal
Cc 71336012
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
NIT 901202489-3

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-16, 02:30:53 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1058587671

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 16/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS		
Documento	NI901202489	**Dirección**	CL 32F #75 C - 86
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5591724
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	AMAYA MOSQUERA RICARDO LEON	**Identificación**	CC 71336012
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1144136986	KATHERINE COLORADO VIVAS	01	00	X																0	22	22	22	22	(231001) COLFONDOS	$ 850.667	$ 136.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 850.667	$ 34.100	6,960	$ 850.667	$ 59.300	(CCF04) COMFAMA	$ 850.667	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.700
CC 17955812	CARLOS ANDRES SIERRA AMAYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 41949031	CLAUDIA LORENA ZULUAGA PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 43841796	GLORIA ISABEL POSADA SISQUIARCO	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.100.000	$ 84.000	6,960	$ 2.100.000	$ 146.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.200
CC 43979051	ANA LIDA WALDO MOSQUERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.500
CC 70288601	FERNANDO LEON ALZATE DUQUE	01	00	X																0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.740.000	$ 278.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.740.000	$ 69.600	6,960	$ 1.740.000	$ 121.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.740.000	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 538.800
CC 71336012	RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA	01	00	X																0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 232.000	$ 37.200	(EPS010) EPS SURA	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 16.200	(CCF04) COMFAMA	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 7554187	JULIO CESAR WALTEROS GUERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 93295492	GERARDO FABIAN GRIJALBA JARAMILLO	01	00		X															0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 77.334	$ 12.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF04) COMFAMA	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 9777657	GERMAN OCAMPO VALENCIA	01	05	X																0	0	6	6	6	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 16.200	(CCF04) COMFAMA	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.080.001	$ 11.312.001	$ 11.312.001	$ 11.312.001	$ 1.773.000	$ 452.600	$ 713.200	$ 452.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.391.400	$ 0	$ 3.391.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Rionegro, 1 de diciembre de 2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 23000544 H4 DE 2023

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 1 de diciembre de 2023 presentando por parte del contratista **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS** con NIT 901202489 - 3, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual del contrato 23000544 H4 de 2023 por el valor de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($659.110.436.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD


Por lo tanto, se autoriza el pago de la factura RAM 126, que corresponde al periodo del 15 de noviembre al 11 de diciembre de 2023, equivalente a la suma de DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS **($ 202.795.642.75),**

Por concepto de:

- Acta Parcial Nº 4, Factura RAM 126

Se deja constancia que de acuerdo al Art. 50 de la ley 789 de 2002, y lo estipulado en el Art. 27 del decreto 2170 de 2002, el supervisor certifica que se encuentra a paz y salvo por el concepto de pago de seguridad social.

Para constancia se firma el 1 de diciembre de 2023.



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

CONTRATANTE: AEROCIVIL

CONTRATO: 23000544 H4 DE 2023

OBJETO: CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI.

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTA DE PAGO Nº 4.

A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades ejecutadas en cuanto al área técnica y de salud ocupacional, realizadas por el personal de obra, tanto por el Ingeniero civil, como por la tecnóloga en salud ocupacional con que cuenta el proyecto.

1. ACTIVIDADES TECNICAS.

1.1 EXCAVACIONES

Se realizan actividades de excavación y nivelación de terreno para vaciado de concreto ciclópeo, que será el soporte para la viga de amarre de la malla de cerramiento. Se tiene excavación con sección de 40 * 30 cm.

1.2 **RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE**:

Se realizan actividades de retiro de cerramiento existente en alambre de pua y postes en concreto.

1.3 CERRAMIENTO

Se realizan la instalación y nivelación de postes en tubería galvanizada para posterior colocación de malla eslabonada que se instala con platinas unidas a postes.

1.4 **CONCRETO CICLOPEO**:

Se realiza vaciado de viga de cimentación en concreto ciclópeo, ejecutado en 60% de concreto 21 Mpa y 40% de piedra entre 2 – 4”.

1.5 **CONCRETO CIMIENTO PEDESTAL**

Se realiza el vaciado de concreto de 21 Mpa para dados de anclaje de los postes en tubería galvanizada.

1.6 **CONCRETO VIGA DE AMARRE REFORZADA**

Se realiza el vaciado de concreto de 21 Mpa para viga de amarre de 20 * 30 cm, con refuerzo longitudinal de 3/8” y estribos de ¼”, sobre concreto ciclópeo.

1 ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL.

1.3 AFILIACION DEL PERSONAL.

Se verificó que todo el personal que labora en la obra esté afiliado al sistema de seguridad social.

1.4 INDUCCION AEROCIVIL.

Se realizó la inducción de la Aerocivil a todo el personal que labora en la obra.

1.5 DOTACION DEL PERSONAL.

Se entregó la dotación requerida para los trabajos a ejecutar, así como los elementos de protección personal para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo.

1.6 SEÑALIZACION DE OBRA.

Se realizó la señalización de la obra, con cinta, para lograr un espacio adecuado y seguro de trabajo, en los espacios que presentan riesgo para el personal.

1.7 CAPACITACIONES AL PERSONAL.

Se realiza diferentes charlas al personal en temas relacionados con:

- Manejo de residuos sólidos.
- Utilización de elementos de protección personal.
- Manejo de herramientas de trabajo.
- Trabajo seguro en obra.

1.8 REVISION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Se verifico que tanto el equipo, vehículos y herramienta cumpliera con los requisitos técnicos y de seguridad. En cuanto a vehículos que se cuente con los documentos como SOAT, revisión técnico mecánica vigente, y en cuanto a herramienta que estén adecuadas para laborar, realizándole el debido mantenimiento.

2 SEGUIMIENTO PROGRAMACION.

Se lleva control adecuado del programa de obra presentado, no obstante, las lluvias que se han presentado durante varios días de labores, asi como el cierre de la vía hacia el Aeropuerto, lo que ha dificultado el acceso de personal y materiales al sitio de obra.

Ricardo Amaya.

RICARDO AMAYA M.
RL CONSTRURAM SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

















AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**CONSTRURAM SAS**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	IMAGEN O PLANO

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 04

CONTRATO No. 23000544 H4 DE 2023	FECHA INICIO: 12/6/2023	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI.	PLAZO :SEIS MESES	VALOR : $ 659,410,436

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales).**	M3

2

UBICACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
	Excavacion para concreto ciclopeo	150,00	0,40	0,3	18,00
					18,00



Ricardo Amaya.

CONTRATISTA

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**CONSTRURAM SAS**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	IMAGEN O PLANO

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 04

CONTRATO No. 23000544 H4 DE 2023	FECHA INICIO: 12/6/2023	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI.	PLAZO :SEIS MESES	VALOR : $ 659,410,436

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
3	**Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo.**	M3

2

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	
Viga de amarre al inicio del cerramiento	500,00	0,20	0,3	30,00
				30,00



Ricardo Amaya.

CONTRATISTA

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**CONSTRURAM SAS**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	IMAGEN O PLANO

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 04

CONTRATO No. 23000544 H4 DE 2023	FECHA INICIO: 12/6/2023	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI.	PLAZO :SEIS MESES	VALOR : $ 659,410,436

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI.**	M3

UBICACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
	Para 180 ml de longitud, se tiene 72 postes instalados cada 2,50 m (180,00 / 2,50)con dados en concreto de 40*40*30 cm	0,40	0,40	0,30	3,46
					3,46



Ricardo Amaya.

CONTRATISTA

CONSTRURAM SAS

FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 04

CONTRATO No. 23000544 H4 DE 2023	FECHA INICIO: 12/6/2023	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI.	PLAZO :SEIS MESES	VALOR : $ 659,410,436

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, H = 2 m, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.**	ML

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	
Avance por colocacion de postes en 900 ml. Se tiene malla en obra y se cuenta con platinas y alambre puas.				500,00
				500,00

Ricardo Amaya.

CONTRATISTA





AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**CONSTRURAM SAS**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	IMAGEN O PLANO

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 04

CONTRATO No. 23000544 H4 DE 2023	FECHA INICIO: 12/6/2023	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI.	PLAZO :SEIS MESES	VALOR : $ 659,410,436

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**Desmonte de cerramiento en mal estado**	ML

UBICACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
	Desmonte				100,00
					100,00



Ricardo Amaya.

CONTRATISTA

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**CONSTRURAM SAS**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 04

CONTRATO No. 23000544 H4 DE 2023	FECHA INICIO: 12/6/2023	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI.	PLAZO :SEIS MESES	VALOR : $ 659,410,436

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**Cimiento concreto ciclópeo**	M3

UBICACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
	Para 180 ml de longitud	180,00	0,40	0,30	21,60
	Se descuenta: Para 180 ml de longitud, se tiene 72 postes instalados cada 2,50 m (180,00 / 2,50)con dados en concreto de 40*40*30 cm (Memoria item 4)				-3,46
					18,14

Ricardo Amaya.

CONTRATISTA





CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1

2. OBJETO DEL CONTRATO 1

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
¡Error! Marcador no definido.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 9

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23000544 H4 DE 2023
Nombre del Contratista:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS
Periodo informe:	Del 15 de noviembre al 1 de diciembre de 2023
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI."

3. EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1. ACTIVIDADES TECNICAS.

1.1 EXCAVACIONES

Se realizan actividades de excavación y nivelación de terreno para vaciado de concreto ciclópeo, que será el soporte para la viga de amarre de la malla de cerramiento. Se tiene excavación con sección de 40 * 30 cm.

1.2 RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE:

Se realizan actividades de retiro de cerramiento existente en alambre de pua y postes en concreto.

1.3 CERRAMIENTO

Se realizan la instalación y nivelación de postes en tubería galvanizada para posterior colocación de malla eslabonada.

1.4 CONCRETO CICLOPEO:

Se realiza vaciado de viga de cimentación en concreto ciclópeo, ejecutado en 60% de concreto 21 Mpa y 40% de piedra entre 2 – 4”.

1.5 CONCRETO CIMIENTO PEDESTAL

Se realiza el vaciado de concreto de 21 Mpa para dados de anclaje de los postes en tubería galvanizada.

1.6 CONCRETO VIGA DE AMARRE REFORZADA

Se realiza el vaciado de concreto de 21 Mpa para viga de amarre de 20 * 30 cm, con refuerzo longitudinal de 3/8” y estribos de ¼”, sobre concreto ciclópeo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ACTA 4

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
2	Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales).	m3	18,00
3	Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo.	m3	30,00
4	Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI.	m3	3.46
6	Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, H = 2 m, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.	m	500,00
7	Desmonte de cerramiento en mal estado	m	100,00
8	Cimiento concreto ciclópeo	m3	18.14

B. **ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL**.

1. AFILIACION DEL PERSONAL.

Se verificó que todo el personal que labora en la obra esté afiliado al sistema de seguridad social.

2. INDUCCION AEROCIVIL.

Se realizó la inducción de la Aerocivil a todo el personal que labora en la obra.

3. DOTACION DEL PERSONAL.

Se entregó la dotación requerida para los trabajos a ejecutar, así como los elementos de protección personal para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo. Se cumple con los requerimientos de trabajo seguro en alturas, contando con los respectivos permisos para el personal que realiza dichas actividades. Además se cumple con protocolos de bioseguridad establecidos.

4. SEÑALIZACION DE OBRA.

Se realizó la señalización de la obra, con cinta, para lograr un espacio adecuado y seguro de trabajo, en los espacios que presentan riesgo para el personal.

4. CAPACITACIONES AL PERSONAL.

Se realiza diferentes charlas al personal en temas relacionados con:

- Manejo de residuos sólidos.
- Utilización de elementos de protección personal.
- Manejo de herramientas de trabajo.
- Trabajo seguro en obra.

6. REVISION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Se verifico que tanto el equipo, vehículos y herramienta cumpliera con los requisitos técnicos y de seguridad. En cuanto a vehículos que se cuente con los documentos como SOAT, revisión técnico mecánica vigentes, y en cuanto a herramienta que estén adecuadas para laborar, realizándole el debido mantenimiento.

C. **SEGUIMIENTO PROGRAMACION.**

Se lleva control adecuado del programa de obra presentado, no obstante, las lluvias que se han presentado durante varios días de labores, asi como el cierre de la vía hacia el Aeropuerto, lo que ha dificultado el acceso de personal y materiales al sitio de obra.

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas.

















2.1 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo no se presentó ninguna entrega.

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

3.1 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

3.2 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

3.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
N/A	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	

SI	NO
N/A	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	

3.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
16 de julio de 2023	

3.3 PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		x
2		x
3		x
4		x

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

4.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
23000544 H4 DE 2023	CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI.	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($473.673.847), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 12 de junio al 18 de agosto de 2023	$473.673.847	$0	$ 69.599.068
23000544 H4 DE 2023	CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI.	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($473.673.847), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 19 de agosto al 5 de octubre de 2023	$404.074.779	$69.599.680	$ 90.759.094
23000544 H4 DE 2023	CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI.	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($659.110.436), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 6 de octubre al 14 de noviembre de 2023	$498.752.274	$160.358.162	$ 164.331.697

23000544 H4 DE 2023	CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE AMALFI.	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($659.110.436), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 15 de noviembre al 1 de diciembre de 2023	$334.420.577	$324.689.859	$ 202.795.642.75


El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 80% hasta el 11 de diciembre de 2023.

5.2 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al corte mensual del 1 de diciembre de 2023 se entrega el informe mensual correspondiente.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

SUPERVISOR