	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 3727-2023 **Contratista:** ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

Contrato de Obra No. 3360-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR

Contrato de Interventoría No. 4234-2023 **Interventoría:** MIGUEL ROBLES S.A.S

Objeto Contrato de Obra:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** 20/11/2023-19/12/2023

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	NA
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	NA
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	NA
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	NA
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	NA
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		NA
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	NA
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	NA
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		NA
5.5	Informe matriz de riesgos.		NA
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		NA
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		NA
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	NA
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	NA
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	NA
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		NA
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		NA
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		NA

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: JOSE RICARGO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

PERIODO MES: DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023

CONVENIO No.: 3360 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 20/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL : $ 199.886.545,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.886.545,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4234-2023

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación			
Estructuras	Alcantarillas	und	5
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación				
Estructuras	Alcantarillas	und	0	0
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150.468.921,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.514.590,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.996.190,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 199.997.114,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.560.333,00	$ 4.560.333,00
VALOR EJECUTADO	**$ 4.560.333,00**	**$ 4.560.333,00**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 28.555.220,71
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vía La Hormiga El Placer, de Valle del Guamuez - Socializacion con JAC y Comunidad





Vía La Hormiga El Placer, de Valle del Guamuez - Inventario Vial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

PERIODO MES: DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023

CONVENIO No.: 3360 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 20/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL : $ 199.886.545,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.886.545,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4234-2023

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO





Vía La Hormiga El Placer, de Valle del Guamuez - Inventario Víal



Riesgos sobre la vía, por Interferencia de Bordillos de alcantarilla con Área efectiva de vía



Vía La Hormiga El Placer, de Valle del Guamuez - Levantamiento Topografico



Vía La Hormiga El Placer, de Valle del Guamuez - Levantamiento Topografico

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar elestado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-81740 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 19/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO
PERIODO MES: DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023

CONVENIO No.: 3727 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 20/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL : $ 199.343.756,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.343.756,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4234-2023
INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento con Placa Huella	ML	155
Estructuras			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento con Placa Huella	ML	0,00	0,00
Estructuras				
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 149.273.483,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.478.204,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.292.069,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 199.343.756,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 6.217.018,33	$ 6.217.018,33
VALOR EJECUTADO	**$ 6.217.018,33**	**$ 6.217.018,33**

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 30.934.822,44
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vereda Chiguaco (San Miguel) - Socialización Convenios Solidarios con JAC y Comunidad



Vereda Chiguaco (San Miguel) - Localizacion puntos para Estudio de Suelos

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 19/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

PERIODO MES: DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023

CONVENIO No.: 3727 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 20/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL : $ 199.343.756,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.343.756,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4234-2023

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO



Vereda Chiguaco (San Miguel) - Levantamiento Topografico



Vereda Chiguaco (San Miguel) - Levantamiento Topografico





Toma de muestras para estudio de Suelos (CBR)





Toma de muestras para estudio de Suelos (CBR)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 63202-81740 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234 DE 2023.

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1

PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023

VOLUMEN 01

VERSIÓN 00

MIGUEL ROBLES S.A.S
NIT No. 901.252.893-1

RESPONSABLE

ELABORACIÓN	Residente de Interventoría Ing. Marcela Rodríguez Rosero Mat. 19202-343656 CAU	
VALIDACIÓN	Director de Interventoría Ing. Miguel Horacio Robles Guerrero Mat. 63202-81740 QND	

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	CAPÍTULO	VERSIÓN	CAMBIOS
Diciembre de 2023.		00	N/A

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 6
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
2.1 Localización del Proyecto 8
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 10
2.3 Inventario y estado inicial de la vía 10
2.4 Características técnicas del proyecto. 11
3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 13
3.1 Información general del contrato 13
3.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato 16
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 16
3.3 Seguimiento de ítems no previstos 18
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 18
4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 19
4.1 Informe Semanal 19
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 19
4.3 Personal y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 19
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 19
4.5 Estado General del Tiempo 19
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 19
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 19
4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 19
4.9 Otros documentos seguimiento mensual 20
4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 20
4.9.2 Seguimiento Programa de Obra 20
4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones 20
4.9.4 Actas de comité de obra 20
4.9.5 Acta de reunión 20
5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 21

5.1 Información general del contrato 21
5.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato 21
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 22
5.3 Informes especialistas y profesionales 22
5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC 22
5.5 Informe Matriz de Riesgos 22
5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 22
6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 23
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 23
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 23
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 23
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 23
6.6 Otros documentos seguimiento mensual 23
6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 23
6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 23
7 Conclusiones y recomendaciones 24
8 Anexos 25

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización Proyecto Convenio 3727 _ V/Chiguaco/San Miguel 8
Ilustración 2. Localización Proyecto Convenio 3360 _ V/El Palmar/Valle del Guamuez 9
Ilustración 3. Estado de la Vía, Vereda Chiguaco del Municipio de San Miguel 10
Ilustración 4. Detalle Placa Huella. Fuente: Cartilla Obras menores de Drenaje 11
Ilustración 5. Alcantarilla Tipo_Cartilla Obras menores de Drenaje 12

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Información General del Convenio Solidario Número 3727 13
Tabla 2. Información de Ejecución del Convenio Solidario Número 3727 14
Tabla 3. Información General del Convenio Solidario Número 3360. 14
Tabla 4. Información de Ejecución del Convenio Solidario Número 3360. 15
Tabla 5. Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones 16

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto principal comunicar periódicamente el estado del contrato de Interventoría No. 4234 de 2023, con objeto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”; suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS y MIGUEL ROBLES S.A.S, mediante un informe ejecutivo que contiene la información plena del avance de las actividades a desarrollar dentro del marco del objeto del contrato celebrado entre las partes como uno de los compromisos establecidos entre los mismo.

Dicho informe consta de los componentes, técnico, administrativo, financiero, ambiental y social que nos permiten identificar rápidamente el avance de las actividades frente a los plazos, presupuesto y especificaciones técnicas, permitiéndonos estar informados del proceso.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con la ejecución del proyecto cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", se contempla la interventoría a los siguientes convenios:

▪ CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3727, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Descripción técnica: El proyecto se ejecutará en el centro poblado Chiguaco, mediante la construcción de un pavimento en placa huella de 4,50 metros de ancho total de calzada, distribuidos en 2 huellas de concreto simple de 0,90 metros con espesor de 0,15 metros, 1 contrahuella central de 0,90 metros con espesor de 0,15 metros, 2 contrahuellas laterales de 0,20 metros cada una, con espesor de 0,15 metros, y 2 cunetas de concreto de 0,70 metros cada una (según diseño Cartilla de Obras de Drenaje Menores y Estructuras de Pavimento de Colombia Rural); la estructura de concreto estará debidamente cimentada sobre una capa granular de subbase de 0,15 metros de espesor.

▪ CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3360, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Descripción técnica: El proyecto se ejecutará sobre el corredor vial LA HORMIGA - EL PALMAR, el cual se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, con una estructura de pavimento relativamente nueva en base estabilizada con emulsión asfáltica, cuyo ancho de calzada es superior al ancho de las alcantarillas de concreto de 24" existentes, lo que genera altos índices de accidentes e incidentes de tránsito afectando las condiciones de seguridad vial y confort a los usuarios; en tal sentido, se proyecta la restitución y ampliación de cinco (5) alcantarillas existentes.

Con el mantenimiento vial realizado se aumentan las condiciones de seguridad para los usuarios de la vía propiciando mejores condiciones de movilidad y conectividad para los habitantes de la Vereda Chiguaco, del Municipio de San Miguel, igualmente, para el sector Vereda El Palmar de Valle del Guamuez,

2.1 Localización del Proyecto

▪ CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3727:

El proyecto se encuentra localizado en el centro poblado Chiguaco, vereda que se ubica en el corredor vial La Dorada – El Afilador (K5+420), del Municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo.

Coordenadas	
N	W
0°19'7.37"	76°51'48.82"

Ilustración 1. Localización Proyecto Convenio 3727 _ V/Chiguaco/San Miguel




▪ CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3360:

El proyecto se encuentra localizado en el corredor vial LA HORMIGA - EL PALMAR, del Municipio de Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo.

ALC No.	Coordenadas	
	N	W
1	1.606.303,39	4.564.775,57
2	1.606.432,02	4.564.586,36
3	1.606.790,03	4.564.239,44
4	1.607.312,20	4.563.599,68
5	1.607.921,80	4.562.967,39

Ilustración 2. Localización Proyecto Convenio 3360 _ V/El Palmar/Valle del Guamuez



2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Para el convenio Solidario Número 3727, el proyecto se encuentra localizado en el Municipio de San Miguel, el Municipio cercanos es Valle del Guamuez; la población de estos Municipios se beneficiará con la disminución del tiempo de traslado desde sus lugares de trabajo hacia sus viviendas, así mismo el incremento de turismo ya que no tendrán retrasos en desplazamientos.

Para el convenio Solidario Número 3360, el proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Valle del Guamuez, el Municipio cercanos es Orito; la población de estos Municipios se beneficiará con la disminución del tiempo de traslado desde sus lugares de trabajo hacia sus viviendas, así mismo el incremento de turismo ya que no tendrán retrasos en desplazamientos.

También, la inversión en mantenimiento vial constituye una mejora en la calidad de vida del poblador, aumenta el valor de sus predios, crea ambientes agradables que generan permanencia y disminuye los riesgos de contaminación del medio ambiente; la movilidad por el sector a intervenir permite generar las condiciones necesarias para que el municipio tenga un mejor contexto para el desarrollo de sus potencialidades económicas, sociales y turísticas.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

Para el Convenio Solidario Número 3727, el sector a intervenir se encuentra en Vía tipo Afirmado con un ancho promedio de 4.5 m, en regular estado, debido a la perdida de material de manera parcial en algunos tramos y la falta de cunetas para el manejo de aguas lluvias; el corredor vial corresponde a un ramal de la vía terciaria La Dorada- El Afilador, ubicándose a 7 km de La Dorada, cabecera Municipal de San Miguel.

Ilustración 3. Estado de la Vía, Vereda Chiguaco del Municipio de San Miguel






Para el Convenio Solidario Número 3360, el sector a intervenir cuenta con vía con mejoramiento en pavimento flexible tipo base estabilizada con emulsión asfáltica en buen estado, corresponde a una vía terciaria del corredor vial LA HORMIGA – EL PLACER. De acuerdo con alcance definido para el proyecto, se pretende optimizar la seguridad vial, mediante la reposición de cinco (5) alcantarillas existentes en tubería de concreto de 24", por alcantarillas en tubería de concreto de 24", según los diseños técnicos establecidos en la Cartilla de obras de Drenaje y Estructuras de Pavimentos del Programa Colombia Rural. Para lo cual se realizó Inventario de las obras de drenaje existentes y se anexa archivo al presente informe.

2.4 Características técnicas del proyecto.

Convenio Solidario Número 3727:

El proyecto se ejecutará en el centro poblado Chiguaco, mediante la construcción de un pavimento en placa huella de 5,0 metros de ancho total de calzada, distribuidos en 2 huellas de concreto simple de 0,90 metros con espesor de 0,15 metros, 1 contrahuella central de 0,90 metros con espesor de 0,15 metros, 2 contrahuellas laterales de 0,45 metros cada una, con espesor de 0,15 metros, y 2 cunetas de concreto de 0,70 metros cada una (según diseño Cartilla de Obras de Drenaje Menores y Estructuras de Pavimento de Colombia Rural); la estructura de concreto estará debidamente cimentada sobre una capa granular de subbase de 0,15 metros de espesor.


Ilustración 4. Detalle Placa Huella. Fuente: Cartilla Obras menores de Drenaje



Convenio Solidario Número 3360

El proyecto se ejecutará sobre el corredor vial LA HORMIGA - EL PALMAR, el cual se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, con una estructura de pavimento relativamente nueva en base estabilizada con emulsión asfáltica, cuyo ancho de calzada es superior al ancho de las alcantarillas de concreto de 24" existentes, lo que genera altos índices de accidentes e incidentes de tránsito afectando las condiciones de seguridad vial y confort a los usuarios; en tal sentido, se proyecta la restitución y ampliación de cinco (5) alcantarillas existentes.

Ilustración 5. Alcantarilla Tipo_Cartilla Obras menores de Drenaje



En este caso en particular, se planteó por la entidad contratante realizar la reposición de cinco (5) alcantarillas existentes de concreto en diámetro 24” por nuevas alcantarillas de concreto en diámetro de 36”, no obstante, luego de realizar una verificación y un inventario del estado de las alcantarillas existentes, se planteó la posibilidad de realizar la ampliación de las alcantarillas existentes de 24” para un total de siete (7) unidades, de tal forma, que se liberen recursos de inversión y se realicen actividades constructivas no previstas inicialmente como cunetas en concreto, que son absolutamente necesarias para garantizar el buen funcionamiento y conservación de la estructura de pavimento existente, la cual adolece de este tipo de estructuras de drenaje superficial. Tal condición, se encuentra

en proceso de verificación y análisis por parte del Instituto Nacional de Vías y la comunidad beneficiaria.

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

A continuación, se relacionan los datos generales del Convenio Solidario Número 3727 y Convenio Solidario Número 3360.

Tabla 1. Información General del Convenio Solidario Número 3727

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Nombre del Contratista:	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Representante Legal:	JAXIN OSWALDO SOLARTE ROSERO
Nit:	846.000.613-4
Número del Convenio:	3727 DE 2023
Fecha de suscripción del contrato:	Noviembre de 2023.
Valor Inicial del Contrato (A):	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (199.343.756) MONEDA CORRIENTE.
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
Fecha de Inicio:	20 de noviembre de 2023

Fecha de Terminación Contrato Inicial:	31 de diciembre de 2023.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2. Información de Ejecución del Convenio Solidario Número 3727

	CONVENIO		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	199.886.545,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	30.934.822,44	15,48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(30.934.822,44)	-15,48%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	6.217.018,33	3,11%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	30.934.822,44	15,48%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	6.217.018,33	3,11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(24.717.804,11)	-12,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	2.379.601,73	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	2.517.018,33	1,26%

Fuente: Elaboración Propia

El contrato se encuentra en la etapa revisión y/o ajuste de estudios y diseños y balance de alcance de obra.

Se presenta ejecución en Gastos Administrativos, los cuales corresponden a honorarios de contador, Pólizas y revisión y ajustes de estudios y diseños realizados; sin embargo, se aclara que los pagos se encuentran en proceso de estructuración contable y financiera, y que no se han realizado porque surten proceso de revisión y tramites de aprobación por interventoría y trámites bancarios.

Tabla 3. Información General del Convenio Solidario Número 3360.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ EN EL, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Nombre del Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR

Representante Legal:	MERY JANET ZUÑIGA BENAVIDES
Nit:	900.391.665-9
Número del Convenio:	3360 DE 2023
Fecha de suscripción del contrato:	Noviembre de 2023.
Valor Inicial del Contrato (A):	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($199.886.545) MONEDA CORRIENTE.
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
Fecha de Inicio:	20 de noviembre de 2023
Fecha de Terminación Contrato Inicial:	31 de diciembre de 2023.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4. Información de Ejecución del Convenio Solidario Número 3360.

CONVENIO			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	199.886.545,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	28.555.220,71	14,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(28.555.220,71)	-14,29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	4.560.333,00	2,28%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	28.555.220,71	14,29%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	4.560.333,00	2,28%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(23.994.887,71)	-12,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	4.759.203,45	2,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	885.333,00	0,44%

Fuente: Elaboración Propia

El contrato se encuentra en la etapa revisión y/o ajuste de estudios y diseños y balance de alcance de obra.

Como se puede observar el convenio se encuentra en periodo de ejecución, sin embargo, no se presenta reporte de ejecución de obra debido a que el convenio contempla la demolición y construcción de alcantarillas existentes, sin embargo, interventoría realizó inspección de campo y considera que las alcantarillas se encuentran en buen estado y recomendó no realizar tal demolición, a cambio de realizar, la ampliación de estas, debido a que interfieren con el área efectiva de vía, es

decir el ancho de alcantarillas es inferior al de vía existente. Para dicho trámite se realizó una solicitud oficial a INVIAS, donde se aportó el inventario de obras de drenaje existentes y se está a la espera del pronunciamiento oficial de la entidad contratante.

Se reporta avance de ejecución Gastos Administrativos, que corresponden a honorarios de Contador, ajustes de estudios y diseños (Levantamiento topográfico para diseños en condiciones reales), y Pólizas del convenio. Se aclara que dichos pagos no se han hecho efectivos, es decir, no se presentan desembolsos ya que se encuentran en trámite de aprobación y trámites bancarios.

3.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato

A la fecha de elaboración del presente informe, no se han presentado anotaciones:

Tabla 5. Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones

PRÓRROGAS				
Prórroga	**Desde (Día/Mes/Año)**	**Hasta (Día/Mes/Año)**	**Plazo/Duración (dias)**	**Fecha de Vencimiento**

Fuente: Elaboración Propia

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3727

Para el periodo comprendido entre 20 de noviembre hasta 19 de diciembre de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

Semana N° 01: del 20 de noviembre hasta 26 de noviembre

- Visita e Inspección del sitio de ejecución del proyecto el día 20 de noviembre de 2023
- Reunión de socialización con comunidades beneficiarias
- Recepción de hojas de vida de ingeniero residente de obra, contador y maestro de obra, las cuales fueron aportadas por la JAC, revisadas y aprobadas por la interventoría, y la correspondiente instrucción para proceder con la vinculación laboral
- Revisión del estado general del proyecto, presupuestos, entre otros

Semana N° 02: del 27 de noviembre hasta 3 de diciembre

- Se definió y localizó con las comunidades el punto de inicio y final de la placa huella
- Se tramitó la modificación de firmas autorizadas para el manejo de la cuenta corriente de recursos del convenio en el banco BBVA de la ciudad de Puerto Asís - Putumayo

- Recepción de hojas de vida de mano de obra no calificada (Obreros), las cuales fueron aportadas por la JAC, revisadas y aprobadas por la interventoría, y la correspondiente instrucción para proceder con la vinculación laboral
- Revisión del estado general del proyecto, presupuestos, entre otros

Semana N° 03: del 4 de diciembre hasta 10 de diciembre

- Se definió y localizó con las comunidades el punto de inicio y punto final de placa huella a construir.
- Se tramitó la modificación de firmas autorizadas para el manejo de la cuenta corriente de recursos del convenio en el banco BBVA de la ciudad de Puerto Asís - Putumayo
- Recepción de hojas de vida de mano de obra no calificada (Obreros), las cuales fueron aportadas por la JAC, revisadas y aprobadas por la interventoría, y la correspondiente instrucción para proceder con la vinculación laboral
- Se realizó Levantamiento topográfico con estación total.
- Se realizó la toma de dos puntos CBR, para estudio de suelos.
- Revisión del estado general del proyecto, presupuestos, entre otros

Semana N° 04: del 11 de diciembre hasta 17 de diciembre

- Se realizó entrega de parte de especialistas estudio de suelos y Levantamiento Topográfico a OAC.
- Se realizó vinculación de profesional Residente de Obra
- Se revisó Estudios y Diseños, para implantación de Placa Huella.

CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3360

Semana N° 01: del 20 de noviembre hasta 26 de noviembre

- Visita e Inspección del sitio de ejecución del proyecto el día 20 de noviembre de 2023
- Reunión de socialización con comunidades beneficiarias
- Recepción de hojas de vida de ingeniero residente de obra, contador y maestro de obra, las cuales fueron aportadas por la JAC, revisadas y aprobadas por la interventoría, y la correspondiente instrucción para proceder con la vinculación laboral
- Revisión del estado general del proyecto, presupuestos, entre otros

Semana N° 02: del 27 de noviembre hasta 3 de diciembre

- Visita a sitio de obra para Inventario de obras de drenaje existentes
- Inventario de Obras de Drenaje Existentes (Alcantarillas), el fue remitido ante supervisión INVIAS

- Recepción de hojas de vida de mano de obra no calificada (obreros), las cuales fueron aportadas por la JAC, revisadas por la interventoría, y la correspondiente instrucción para proceder con la vinculación laboral
- Seguimiento a Solicitud ante Alcaldía Municipal de Valle del Guamuez referente a estado de pólizas de proyecto mejoramiento de vía La Hormiga - El Placer, ejecutado en el periodo 2020-2023

Semana N° 03: del 4 de diciembre hasta 10 de diciembre

- Visita a sitio de obra para Inventario de obras de drenaje existentes
- Se realiza Inventario Obras de Drenaje Existentes (Alcantarillas), el cual fue remitido ante supervisión INVIAS mediante oficio CI-4234-2023-OF-007.
- Recepción de hojas de vida de mano de obra no calificada (obreros), las cuales fueron aportadas por la JAC, revisadas por la interventoría, y la correspondiente instrucción para proceder con la vinculación laboral
- Se realiza levantamiento topográfico a 7 alcantarillas para proceder con la Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños.
- Se realiza acompañamiento a reunión de asistencia social por parte de INVIAS a la JAC El Palmar, con profesional social Mónica Meneses de Programa Caminos para la Paz.
- En atención a Solicitud presentada ante Alcaldía Municipal de Valle del Guamuez referente a estado de pólizas de proyecto mejoramiento de vía La Hormiga - El placer, ejecutado en el periodo 2020-2023; Secretario de Planeación informa que no se cuenta con dicha información, Ya que este proyecto se ejecutó en convenio con Ecopetrol.

Semana N° 04: del 11 de diciembre hasta 17 de diciembre

- Entrega de Estudios y Diseños, presupuesto y Cronograma de obra ante Interventoría, para revisión y aprobación.
- Definición Inicio de obras.
- Contratación de MONC y MOC, para inicio de obra.

3.3 Seguimiento de ítems no previstos

No se ha realizado inclusión de ítems no previstos a la fecha.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Continuar con el acompañamiento a la ejecución de las actividades, así como, el control de calidad en el seguimiento técnico a la ejecución de los convenios.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe Semanal

Para ver los informes semanales del proyecto se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 del Manual de Interventoría del INVIAS.

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Para ver el control de maquinaria y equipo del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 del Manual de Interventoría del INVIAS, para el presente periodo no aplica.

4.3 Personal y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Para ver el control de personal del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 del Manual de Interventoría del INVIAS, en el periodo de ejecución como no se desarrollaron actividades de obra no se realiza el mismo.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Para ver el informe financiero y presupuestal del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 del Manual de Interventoría del INVIAS.

4.5 Estado General del Tiempo

Para ver el informe del estado general del tiempo del contrato se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 del Manual de Interventoría del INVIAS.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Para ver el informe del resumen de ensayos de laboratorio se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Manual de Interventoría del INVIAS, para el presente periodo no aplica.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Para ver el informe de seguimiento de garantías y seguros del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 del Manual de Interventoría del INVIAS.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

No Aplica

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

No Aplica

4.9.2 Seguimiento Programa de Obra

No Aplica

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones

Para el seguimiento al Programa de Inversiones se diligencian los formatos MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2 del Manual de Interventoría de INVIAS.

4.9.4 Actas de comité de obra

Para las actas de comité de obra se diligencia el formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 del Manual de Interventoría de INVIAS.

4.9.5 Acta de reunión

Para las actas de reunión se diligencia el formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 del Manual de Interventoría de INVIAS.

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato 4234 de 2023.

Tabla 6. Información General del contrato de Interventoría

Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
Nombre del Contratista:	MIGUEL ROBLES SAS
Representante Legal:	MIGUEL ROBLES SAS
Nit.	901252893-1
Número del contrato:	4234 DE 2023.
Fecha de suscripción del contrato:	Noviembre de 2023
Valor Inicial del Contrato (A):	SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($69.136.382).
Plazo Inicial:	TRES (03) MESES.
Fecha de Inicio:	20 de noviembre de 2023
Fecha de Terminación Contrato Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 7. Información de Ejecución del Contrato.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 24.520.400,00	$ 4.658.876,00	$ 29.179.276,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 4.190.000,00	$ 796.100,00	$ 4.986.100,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 28.710.400,00**	**$ 5.454.976,00**	**$ 34.165.376,00**

Fuente: Elaboración Propia

5.1.1 Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones del contrato

A la fecha de elaboración del presente informe no se presentan anotaciones:

Tabla 8. Prórrogas, Modificaciones, Suspensiones y/o Ampliaciones al contrato 4234 – 2023

PRÓRROGAS				
Prórroga	**Desde (Día/Mes/Año)**	**Hasta (Día/Mes/Año)**	**Plazo/Duración (dias)**	**Fecha de Vencimiento**

Fuente: Elaboración Propia

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante el periodo del 20 de noviembre hasta 19 de diciembre de 2023, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Revisión y verificación de los estudios y diseños.
- Elaboración de informes semanales y actas.
- Inventario de obras de drenaje existentes para el Convenio 3360 -2023;
- Tomar registro fotográfico de las actividades y del sitio de ejecución de actividades.
- Cumplir con todas y cada una de las especificaciones y condiciones de la propuesta, teniendo en cuenta las normas vigentes, pertinentes y concordantes.
- Requerir a contratistas el presupuesto y el cronograma de trabajo.
- Acompañamiento a las OAC en las diferentes actividades de ejecución de los convenios.

5.3 Informes especialistas y profesionales

Durante el periodo del 20 de noviembre hasta 19 de diciembre de 2023 no se presentaron informes por parte de las OAC.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

No aplica para este informe.

5.5 Informe Matriz de Riesgos

No aplica para este informe.

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

No Aplica el uso del aplicativo dispuesto por el Instituto Nacional de Vías y que se denomina CIFRA.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

Para ver el control de equipo y vehículos del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 del Manual de Interventoría del INVIAS.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Para ver el control de personal y aportes del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 del Manual de Interventoría del INVIAS.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Para ver el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 del Manual de Interventoría del INVIAS.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Para ver el control de seguimiento a garantías del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 del Manual de Interventoría del INVIAS.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

No aplica para este contrato.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

No aplica para este contrato.

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

Para ver el plan de cargas aprobado se utiliza el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 del Manual de Interventoría del INVIAS.

7 Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda a OAC e INVIAS, apoyar el tramite de prórrogas a los convenios y contrato de interventoría, en atención a que el plazo de terminación de estos culmina el día 31 de diciembre de 2023.

Durante el periodo del informe, se realizaron las actividades de revisión y actualización de los estudios y diseños en cada uno de los puntos críticos establecidos en el anexo técnico de los convenios. Sin embargo, se tiene pendiente por parte de las OAC la entrega de estos y la elaboración del acta de aprobación definitiva de estudios y diseños. Con lo cual se debe presentar presupuesto y cronograma de ejecución de obra.

Para el periodo del 20 de noviembre hasta 19 de diciembre de 2023 se cuenta con un 0,00% de avance físico de ejecución de la totalidad de las obras del proyecto.

8 Anexos

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

INFORME SEMANAL

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

VEREDA CHIGUACO – MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 1 del 20/11/2023 al 26/11/2023 — Último Informe Semanal: NO
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS FELIPE GUERRERO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Con la ejecución del convenio interadministrativo No. 3727 de 2023, se pretende mejorar las condiciones de transitabilidad en la localidad de Chiguaco en el municipio de San Miguel (Putumayo), mediante la construcción de 155 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en el centro poblado Chiguaco, mediante la construcción de un pavimento en placa huella de 4,50 metros de ancho total de calzada, distribuidos en 2 huellas de concreto simple de 0,90 metros con espesor de 0,15 metros, 1 contrahuella central de 0,90 metros con espesor de 0,15 metros, 2 contrahuellas laterales de 0,20 metros cada una, con espesor de 0,15 metros, y 2 cunetas de concreto de 0,70 metros cada una (según diseño Cartilla de Obras de Drenaje Menores y Estructuras de Pavimento de Colombia Rural); la estructura de concreto estará debidamente cimentada sobre una capa granular de subbase de 0,15 metros de espesor.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR

CONVENIO No.: 3760-2023 — VALOR INICIAL: $ 199.343.756,00
FECHA DE INICIO: 20/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.343.756,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S
INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 4234-2023 — VALOR INICIAL: $ 69.136.382,00
FECHA DE INICIO: 20/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 69.136.382,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.886.545			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.886.545			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 69.136.382			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 69.136.382			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.886.545,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 7.138.805,18	3,57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (7.138.805,18)	-3,57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 7.138.805,18	3,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.138.805,18	3,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.522.730,33	16,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.522.730,33	16,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.522.730,33	16,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.522.730,33	16,67%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 3,57% — Avance o Atraso Físico %: -3,57%
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y Diseños	Gl	1
Excavaciones	m3	
Subbase Granular	m3	
Concreto Reforzado 21 mpa	m3	
Concreto Ciclopeo 14 mpa	m3	
Acero de refuerzo	kg	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Ejec					
Prog	1			1,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Mezcladora de concreto	1	
Total	4	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	CANTERA EL TIGRE	PERMISO MINERO: SI	X	NO X
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CALLE 10 No. 4-51 EDIFICIO H&R - MOCOA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana, se realizaron las siguientes actividades:
1. Visita e Inspección del sitio de ejecución del proyecto el día 20 de noviembre de 2023
2. Reunión de socialización con comunidades beneficiarias
3. Recepción de hojas de vida de ingeniero residente de obra, contador y maestro de obra, las cuales fueron aportadas por la JAC, revisadas y aprobadas por la interventoría, y la correspondiente instrucción para proceder con la vinculación laboral
4. Revisión del estado general del proyecto, presupuestos, entre otros

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas:
1. Inventario general del sitio de construcción de la placa huella
2. Elaboración de diagnóstico del corredor vial, sugerencias y recomendaciones de interventoría
3. Definición con las comunidades e INVIAS de la localización exacta del punto de inicio y final de la placa huella (localización específica)
4. Trámite de modificación de firmas autorizadas para el manejo de la cuenta corriente de recursos del convenio en el banco BBVA de la ciudad de Puerto Asís - Putumayo
5. Definición del inicio de obras, previa aprobación del INVIAS - Suscripción acta de aprobación de estudios y diseños.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS






PROYECCIÓN DE OBRA

INICIO 20/11/2023



EJECUCIÓN DE OBRA

PORCENTAJE EJECUTADO:



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción: Socialización del proyecto



Descripción: Socialización del proyecto



Descripción: Sitio de localización del proyecto

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

La interventoría ejecutará todas las actividades en el marco de sus obligaciones para garantizar el desarrollo y ejecución del convenio solidario, en especial, las de acompañamiento social, contractual, contable, financiero, técnico y constructivo a la JAC, de tal forma, que paulatinamente y en la medida de las necesidades del proyecto, se realicen las acciones a que haya lugar que permitan el avance de las obras de construcción programadas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**

Matrícula Profesional No.: 63202-81740 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 05/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 2 del 27/11/2023 al 03/12/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal: NO ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS FELIPE GUERRERO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Con la ejecución del convenio interadministrativo No. 3727 de 2023, se pretende mejorar las condiciones de transitabilidad en la localidad de Chiguaco en el municipio de San Miguel (Putumayo), mediante la construcción de 155 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en el centro poblado Chiguaco, mediante la construcción de un pavimento en placa huella de 4,50 metros de ancho total de calzada, distribuidos en 2 huellas de concreto simple de 0,90 metros con espesor de 0,15 metros, 1 contrahuella central de 0,90 metros con espesor de 0,15 metros, 2 contrahuellas laterales de 0,20 metros cada una, con espesor de 0,15 metros, y 2 cunetas de concreto de 0,70 metros cada una (según diseño Cartilla de Obras de Drenaje Menores y Estructuras de Pavimento de Colombia Rural); la estructura de concreto estará debidamente cimentada sobre una capa granular de subbase de 0,15 metros de espesor.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR

CONVENIO No. 3760-2023 — VALOR INICIAL: $ 199.343.756,00

FECHA DE INICIO: 20/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 199.343.756,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4234-2023 — VALOR INICIAL: $ 69.136.382,00

FECHA DE INICIO: 20/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 69.136.382,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.886.545			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.886.545			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 69.136.382			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 69.136.382			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.886.545,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 14.277.610,36	7,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (14.277.610,36)	-7,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 14.277.610,36	7,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.138.805,18	3,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.045.460,67	33,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.045.460,67	33,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.522.730,33	16,67%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.522.730,33	16,67%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 7,14% — Avance o Atraso Físico %: -7,14%

Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella de concreto	ML	155
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	155,00			155,00	100,0%
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Mezcladora de concreto	1	
Total	4	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA EL TIGRE	PERMISO MINERO: SI	X	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CALLE 10 No. 4-51 EDIFICIO H&R - MOCOA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana, se realizaron las siguientes actividades:
1. Se definió y localizó con las comunidades el punto de inicio y final de la placa huella
2. Se tramitó la modificación de firmas autorizadas para el manejo de la cuenta corriente de recursos del convenio en el banco BBVA de la ciudad de Puerto Asís - Putumayo
3. Recepción de hojas de vida de mano de obra no calificada (Obreros), las cuales fueron aportadas por la JAC, revisadas y aprobadas por la interventoría, y la correspondiente instrucción para proceder con la vinculación laboral
4. Revisión del estado general del proyecto, presupuestos, entre otros

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas:
1. Revisión de Estudios y Diseños, observaciones y ajustes presupuestales (mayores y menores cantidades).
2. Definición del inicio de obras, previa aprobación del INVIAS - Suscripción acta de aprobación de estudios y diseños.
3. Vinculación laboral de profesional Contador para tramites administrativos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS






PROYECCIÓN DE OBRA

INICIO 20/11/2023



EJECUCIÓN DE OBRA

PORCENTAJE EJECUTADO:



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción: Visita a campo para localizacion de Puntos de Estudio de suelos



Descripción: Visita a campo para localizacion de Puntos de Estudio de suelos

FOTO 3

Descripción:

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

La interventoría ejecutará todas las actividades en el marco de sus obligaciones para garantizar el desarrollo y ejecución del convenio solidario, en especial, las de acompañamiento social, contractual, contable, financiero, técnico y constructivo a la JAC, de tal forma, que paulatinamente y en la medida de las necesidades del proyecto, se realicen las acciones a que haya lugar que permitan el avance de las obras de construcción programadas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**

Matrícula Profesional No.: 63202-81740 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2023 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 3 del 04/12/2023 al 10/12/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal: NO ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS FELIPE GUERRERO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Con la ejecución del convenio interadministrativo No. 3727 de 2023, se pretende mejorar las condiciones de transitabilidad en la localidad de Chiguaco en el municipio de San Miguel (Putumayo), mediante la construcción de 155 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en el centro poblado Chiguaco, mediante la construcción de un pavimento en placa huella de 4,50 metros de ancho total de calzada, distribuidos en 2 huellas de concreto simple de 0,90 metros con espesor de 0,15 metros, 1 contrahuella central de 0,90 metros con espesor de 0,15 metros, 2 contrahuellas laterales de 0,20 metros cada una, con espesor de 0,15 metros, y 2 cunetas de concreto de 0,70 metros cada una (según diseño Cartilla de Obras de Drenaje Menores y Estructuras de Pavimento de Colombia Rural); la estructura de concreto estará debidamente cimentada sobre una capa granular de subbase de 0,15 metros de espesor.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR

CONVENIO No.	3760-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.343.756,00
FECHA DE INICIO:	20/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.343.756,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4234-2023	VALOR INICIAL:	$ 69.136.382,00
FECHA DE INICIO:	20/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 69.136.382,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.886.545			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.886.545			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 69.136.382			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 69.136.382			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.886.545,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 28.555.220,71	14,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (28.555.220,71)	-14,29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3.700.000,00	1,85%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.555.220,71	14,29%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.700.000,00	1,85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (24.855.220,71)	-12,43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.277.610,36	7,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.700.000,00	1,85%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.337.669,33	38,10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.337.669,33	38,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.292.208,67	4,76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.292.208,67	4,76%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 14,29% | Avance o Atraso Físico %: -14,29%

Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Placa huella de concreto	ML	155
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	155,00			155,00	100,0%
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Mezcladora de concreto	1	
Total	4	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA EL TIGRE	PERMISO MINERO: SI	X	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CALLE 10 No. 4-51 EDIFICIO H&R - MOCOA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana, se realizaron las siguientes actividades:
1. Se definió y localizó con las comunidades el punto de inicio y punto final de placa huella a construir.
2. Se tramitó la modificación de firmas autorizadas para el manejo de la cuenta corriente de recursos del convenio en el banco BBVA de la ciudad de Puerto Asís - Putumayo
3. Recepción de hojas de vida de mano de obra no calificada (Obreros), las cuales fueron aportadas por la JAC, revisadas y aprobadas por la interventoría, y la correspondiente instrucción para proceder con la vinculación laboral
4. Se realizó Levantamiento topografico con estación total.
5. Se realizó la toma de dos puntos CBR, para estudio de suelos.
6. Revisión del estado general del proyecto, presupuestos, entre otros

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas:
1. Revisión de Estudios y Diseños, observaciones y ajustes presupuestales (mayores y menores cantidades).
2. Definición del inicio de obras, previa aprobación del INVIAS - Suscripción acta de aprobación de estudios y diseños.
3, Contratación de MONC y MOC, para inicio de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS






PROYECCIÓN DE OBRA

INICIO 20/11/2023



EJECUCIÓN DE OBRA

PORCENTAJE EJECUTADO:



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción: Levantamiento topográfico de area intervenir



Descripción: Estudio de suelos, CBR y toma de muestras para analisis de suelos.



Descripción: Estudio de suelos, CBR y toma de muestras para analisis de suelos.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

La interventoría ejecutará todas las actividades en el marco de sus obligaciones para garantizar el desarrollo y ejecución del convenio solidario, en especial, las de acompañamiento social, contractual, contable, financiero, técnico y constructivo a la JAC, de tal forma, que paulatinamente y en la medida de las necesidades del proyecto, se realicen las acciones a que haya lugar que permitan el avance de las obras de construcción programadas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**

Matrícula Profesional No.: 63202-81740 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 4 del 11/12/2023 al 17/12/2023 — Último Informe Semanal: NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS FELIPE GUERRERO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Con la ejecución del convenio interadministrativo No. 3727 de 2023, se pretende mejorar las condiciones de transitabilidad en la localidad de Chiguaco en el municipio de San Miguel (Putumayo), mediante la construcción de 155 metros lineales de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en el centro poblado Chiguaco, mediante la construcción de un pavimento en placa huella de 4,50 metros de ancho total de calzada, distribuidos en 2 huellas de concreto simple de 0,90 metros con espesor de 0,15 metros, 1 contrahuella central de 0,90 metros con espesor de 0,15 metros, 2 contrahuellas laterales de 0,20 metros cada una, con espesor de 0,15 metros, y 2 cunetas de concreto de 0,70 metros cada una (según diseño Cartilla de Obras de Drenaje Menores y Estructuras de Pavimento de Colombia Rural); la estructura de concreto estará debidamente cimentada sobre una capa granular de subbase de 0,15 metros de espesor.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

CONVENIO No.	3727-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.343.756,00
FECHA DE INICIO:	20/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.343.756,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4234-2023	VALOR INICIAL:	$ 69.136.382,00
FECHA DE INICIO:	20/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 69.136.382,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.886.545			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.886.545			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 69.136.382			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 69.136.382			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.886.545,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 30.934.822,44	15,48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (30.934.822,44)	-15,48%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 6.217.018,33	3,11%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 30.934.822,44	15,48%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.217.018,33	3,11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (24.717.804,11)	-12,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.379.601,73	1,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.517.018,33	1,26%

Observaciones: Se presenta ejecución en Gastos Administrativos, los cuales corresponden a Honorarios de Contador Polizas, y revisión y ajustes de estudios y diseños realizados; sin embargo, se aclara que los pagos se encuentran en proceso, y que no se han realizado porque surten proceso de revision y tramites de aprobación por interventoria y bancarios.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34.568.191,00	50,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 34.568.191,00	50,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.230.521,67	11,90%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.230.521,67	11,90%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 15,48% — Avance o Atraso Físico %: -15,48%

Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y Diseños	Gl	1
Excavaciones	m3	
Subbase Granular	m3	
Concreto Reforzado 21 mpa	m3	
Concreto Ciclopeo 14 mpa	m3	
Acero de refuerzo	kg	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Ejec					
Prog	1			1,00	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Mezcladora de concreto	1	
Total	4	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA EL TIGRE	PERMISO MINERO:	SI X	NO X	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO X	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CALLE 10 No. 4-51 EDIFICIO H&R - MOCOA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana, se realizaron las siguientes actividades:
1. Se realizó entrega de parte de especialistas estudio de suelos y Levantamiento Topografico a OAC.
2. Se realizó vinculación de profesional Residente de Obra
3. Se revisó Estudios y Diseños, para implantación de Placa Huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas:
1. Entrega de Estudios y Diseños, presupuesto y Cronograma de obra ante Intervnetoria, para revision y aprobación.
2. Definición Inicio de obras.
3. Contratación de MONC y MOC, para inicio de obra.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS






PROYECCIÓN DE OBRA

INICIO 20/11/2023



EJECUCIÓN DE OBRA

PORCENTAJE EJECUTADO:



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Reuniones con Representantes y Equipo OAC

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

La interventoría ejecutará todas las actividades en el marco de sus obligaciones para garantizar el desarrollo y ejecución del convenio solidario, en especial, las de acompañamiento social, contractual, contable, financiero, técnico y constructivo a la JAC, de tal forma, que paulatinamente y en la medida de las necesidades del proyecto, se realicen las acciones a que haya lugar que permitan el avance de las obras de construcción programadas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **ING. MICHEL HORACIO ROBLES GUERRERO**

Matrícula Profesional No.: 63202-81740 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

VEREDA EL PALMAR – MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 1 del 20/11/2023 al 26/11/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal: NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS FELIPE GUERRERO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Con la ejecución del convenio interadministrativo No. 3760 de 2023, se pretende optimizar la seguridad vial de un tramo de la vía que conduce desde la cabecera municipal del Valle del Guamuéz (centro urbano La Hormiga) a la vereda El Palmar, mediante la reposición de cinco (5) alcantarillas existentes en tubería de concreto de 24", por alcantarillas en tubería de concreto de 24", según los diseños técnicos establecidos en la Cartilla de obras de Drenaje y Estructuras de Pavimentos del Programa Colombia Rural

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará sobre el corredor vial LA HORMIGA - EL PALMAR, el cual se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, con una estructura de pavimento relativamente nueva en base estabilizada con emulsión asfáltica, cuyo ancho de calzada es superior al ancho de las alcantarillas de concreto de 24" existentes, lo que genera altos índices de accidentes e incidentes de tránsito afectando las condiciones de seguridad vial y confort a los usuarios; en tal sentido, se proyecta la restitución y ampliación de cinco (5) alcantarillas existentes.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR

CONVENIO No.	3760-2023	VALOR INICIAL:	$ 199.886.545,00
FECHA DE INICIO:	20/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.886.545,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4234-2023	VALOR INICIAL:	$ 69.136.382,00
FECHA DE INICIO:	20/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 69.136.382,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.886.545			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.886.545			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 69.136.382			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 69.136.382			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.886.545,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4.759.203,45	2,38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4.759.203,45)	-2,38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.759.203,45	2,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.759.203,45	2,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.522.730,33	16,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.522.730,33	16,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.522.730,33	16,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.522.730,33	16,67%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 2,38% — Avance o Atraso Físico %: -2,38%

Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Alcantarillas en tubería de concreto de 24"	Global	5
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	5,00			5,00	100,0%
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Mezcladora de concreto	1	
Total	4	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA EL TIGRE	PERMISO MINERO:	SI X	NO X	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO X	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CALLE 10 No. 4-51 EDIFICIO H&R - MOCOA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana, se realizaron las siguientes actividades:

1. Visita e Inspección del sitio de ejecución del proyecto el día 20 de noviembre de 2023
2. Reunión de socialización con comunidades beneficiarias
3. Recepción de hojas de vida de ingeniero residente de obra, contador y maestro de obra, las cuales fueron aportadas por la JAC, revisadas y aprobadas por la interventoría, y la correspondiente instrucción para proceder con la vinculación laboral
1. Revisión del estado general del proyecto, presupuestos, entre otros

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas:

1. Inventario general de obras de drenaje existente, para definir estado de conservación, capacidad hidráulica y evaluación estructural
2. Elaboración de diagnóstico del corredor vial, sugerencias y recomendaciones de interventoría
3. Radicación de solicitudes a municipio del Valle del Guamuéz para definir estado actual del contrato reciente de pavimentación, en especial, las condiciones de garantía y estabilidad
4. Trámite de modificación de firmas autorizadas para el manejo de la cuenta corriente de recursos del convenio en el banco BBVA de la ciudad de Puerto Asís - Putumayo
5. Definición del inicio de obras, previa aprobación del INVIAS - Suscripción acta de aprobación de estudios y diseños.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

OBRAS PROYECTADAS		ALC No. 1		ALC No. 2		ALC No. 3		ALC No. 4		ALC No. 5
OBRAS EJECUTADAS		ALC No. 1		ALC No. 2		ALC No. 3		ALC No. 4		ALC No. 5
INICIO:										
TERMINACIÓN:										
ESTADO:		PENDIENTE		PENDIENTE		PENDIENTE		PENDIENTE		PENDIENTE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción: Socialización del proyecto



Descripción: Socialización del proyecto



Descripción: Inspecci(on visual de estructuras existentes

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

La interventoría ejecutará todas las actividades en el marco de sus obligaciones para garantizar el desarrollo y ejecución del convenio solidario, en especial, las de acompañamiento social, contractual, contable, financiero, técnico y constructivo a la JAC, de tal forma, que paulatinamente y en la medida de las necesidades del proyecto, se realicen las acciones a que haya lugar que permitan el avance de las obras de construcción programadas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**

Matrícula Profesional No.: 63202-81740 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2023 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 2 del 27/11/2023 al 03/12/2023 | Último Informe Semanal: NO ☑

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS FELIPE GUERRERO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Con la ejecución del convenio interadministrativo No. 3760 de 2023, se pretende optimizar la seguridad vial de un tramo de la vía que conduce desde la cabecera municipal del Valle del Guamuéz (centro urbano La Hormiga) a la vereda El Palmar, mediante la reposición de cinco (5) alcantarillas existentes en tubería de concreto de 24", por alcantarillas en tubería de concreto de 24", según los diseños técnicos establecidos en la Cartilla de obras de Drenaje y Estructuras de Pavimentos del Programa Colombia Rural

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará sobre el corredor vial LA HORMIGA - EL PALMAR, el cual se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, con una estructura de pavimento relativamente nueva en base estabilizada con emulsión asfáltica, cuyo ancho de calzada es superior al ancho de las alcantarillas de concreto de 24" existentes, lo que genera altos índices de accidentes e incidentes de tránsito afectando las condiciones de seguridad vial y confort a los usuarios; en tal sentido, se proyecta la restitución y ampliación de cinco (5) alcantarillas existentes.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR

CONVENIO No. 3760-2023 | VALOR INICIAL: $ 199.886.545,00

FECHA DE INICIO: 20/11/2023 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.886.545,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4234-2023 | VALOR INICIAL: $ 69.136.382,00

FECHA DE INICIO: 20/11/2023 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 69.136.382,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 | VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.886.545			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.886.545			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 69.136.382			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 69.136.382			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.886.545,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.518.406,90	4,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9.518.406,90)	-4,76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9.518.406,90	4,76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.759.203,45	2,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

Observaciones:
• Como se puede observar el convenio se encuentra en perioro de ejecucion, sin embargo, no se presenta reporte de ejecución de obra debido a que el convenio contempla la demolicion y construccion de alcantarillas existentes, sin embargo, interventoría realizó inspeccion de campo y considera que las alcantarillas se encuentran en buen estado y recomienda la no demlicion, y mejor realizar, la ampliacion de estas, debido a que interfieren con el area efectiva de vía, es decir el ancho de alcantaillas es inferior al de vía existente. Para dicho tramite se remitió ante INVIAS el inventario de obras de drenaje existentes.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.045.460,67	33,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 23.045.460,67	33,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.522.730,33	16,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.522.730,33	16,67%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 4,76% | Avance o Atraso Físico %: -4,76%

Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Alcantarillas en tubería de concreto de 24"	Global	5
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	5,00			5,00	100,0%
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Mezcladora de concreto	1	
Total	4	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA EL TIGRE	PERMISO MINERO: SI	X	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CALLE 10 No. 4-51 EDIFICIO H&R - MOCOA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana, se realizaron las siguientes actividades:
1. Visita a sitio de obra para Inventario de obras de dranje existentes
2. Inventario de Obras de Drenaje Existentes (Alcantarillas), el fue remitido ante supervision INVIAS
3. Recepción de hojas de vida de mano de obra no calificada (obreros), las cuales fueron aportadas por la JAC, revisadas por la interventoría, y la correspondiente instrucción para proceder con la vinculación laboral
4. Seguimiento a Solicitud ante Alcaldia Municipal de Valle del Guamez referente a estado de polizas de proyecto mejoramiento de vía La Hormiga - El palcer, ejecutado en el periodo 2020-2023

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas:
1. Realizar levantamiento topográfico para replanteo de alcantarillas a mejorar
2. Definir alcance del proyecto
3. Definición del inicio de obras, previa aprobación del INVIAS - Suscripción acta de aprobación de estudios y diseños.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

OBRAS PROYECTADAS		ALC No. 1		ALC No. 2		ALC No. 3		ALC No. 4		ALC No. 5				
OBRAS EJECUTADAS		ALC No. 1		ALC No. 2		ALC No. 3		ALC No. 4		ALC No. 5				
INICIO:														
TERMINACIÓN:														
ESTADO:		PENDIENTE		PENDIENTE		PENDIENTE		PENDIENTE		PENDIENTE				

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción: Localización Alcantarillas a intervenir / Inventario Obras de drenaje existentes



Descripción: Identificación estado de Alcantarillas a intervenir / Inventario Obras de drenaje existentes



Descripción: Identificación estado de Alcantarillas a intervenir / Inventario Obras de drenaje existentes

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

La interventoría ejecutará todas las actividades en el marco de sus obligaciones para garantizar el desarrollo y ejecución del convenio solidario, en especial, las de acompañamiento social, contractual, contable, financiero, técnico y constructivo a la JAC, de tal forma, que paulatinamente y en la medida de las necesidades del proyecto, se realicen las acciones a que haya lugar que permitan el avance de las obras de construcción programadas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO

Matrícula Profesional No.: 63202-81740 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 3 del 04/12/2023 al 10/12/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal: NO ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS FELIPE GUERRERO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Con la ejecución del convenio interadministrativo No. 3760 de 2023, se pretende optimizar la seguridad vial de un tramo de la vía que conduce desde la cabecera municipal del Valle del Guamuéz (centro urbano La Hormiga) a la vereda El Palmar, mediante la reposición de cinco (5) alcantarillas existentes en tubería de concreto de 24", por alcantarillas en tubería de concreto de 24", según los diseños técnicos establecidos en la Cartilla de obras de Drenaje y Estructuras de Pavimentos del Programa Colombia Rural

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará sobre el corredor vial LA HORMIGA - EL PALMAR, el cual se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, con una estructura de pavimento relativamente nueva en base estabilizada con emulsión asfáltica, cuyo ancho de calzada es superior al ancho de las alcantarillas de concreto de 24" existentes, lo que genera altos índices de accidentes e incidentes de tránsito afectando las condiciones de seguridad vial y confort a los usuarios; en tal sentido, se proyecta la restitución y ampliación de cinco (5) alcantarillas existentes.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR

CONVENIO No. 3760-2023 | VALOR INICIAL: $ 199.886.545,00
FECHA DE INICIO: 20/11/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.886.545,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4234-2023 | VALOR INICIAL: $ 69.136.382,00
FECHA DE INICIO: 20/11/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 69.136.382,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.886.545			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.886.545			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 69.136.382			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 69.136.382			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.886.545,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.796.017,26	11,90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (23.796.017,26)	-11,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3.675.000,00	1,84%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.796.017,26	11,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.675.000,00	1,84%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (20.121.017,26)	-10,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.277.610,36	7,14%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.675.000,00	1,84%

Observaciones:
• Como se puede observar el convenio se encuentra en perioro de ejecucion, sin embargo, no se presenta reporte de ejecución de obra debido a que el convenio contempla la demolicion y construccion de alcantarillas existentes, sin embargo, interventoría realizó inspeccion de campo y considera que las alcantarillas se encuentran en buen estado y recomienda la no demlicion, a cambio realizar, la ampliacion de estas, debido a que interfieren con el area efectiva de vía, es decir el ancho de alcantaillas es inferior al de vía existente. Para dicho tramite se remitió ante INVIAS el inventario de obras de drenaje existentes y se encuentra en espera de su respuesta.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.337.669,33	38,10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.337.669,33	38,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.292.208,67	4,76%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.292.208,67	4,76%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 11,90% | Avance o Atraso Físico %: -11,90%
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Alcantarillas en tubería de concreto de 24"	Global	5
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	5,00			5,00	100,0%
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Mezcladora de concreto	1	
Total	4	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA EL TIGRE	PERMISO MINERO: SI	X	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CALLE 10 No. 4-51 EDIFICIO H&R - MOCOA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana, se realizaron las siguientes actividades:
1. Visita a sitio de obra para Inventario de obras de dranje existentes
2. Se realiza Inventario Obras de Drenaje Existentes (Alcantarillas), el cual fue remitido ante supervision INVIAS mediante oficio CI-4234-2023-OF-007.
3. Recepción de hojas de vida de mano de obra no calificada (obreros), las cuales fueron aportadas por la JAC, revisadas por la interventoría, y la correspondiente instrucción para proceder con la vinculación laboral
4. Se realiza levantamiento topografico a 7 alcantarillas para proceder con la Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños.
5. Se realiza acompañamiento a reunion de asistencia social por parte de INVIAS a la JAC El Palmar, con profesional social Mónica Meneses de Programa Caminos para la Paz.
6. En atención a Solicitud presentada ante Alcaldia Municipal de Valle del Guamez referente a estado de polizas de proyecto mejoramiento de vía La Hormiga - El placer, ejecutado en el periodo 2020-2023; Secretario de Planeación informa que no se cuenta con dicha información, Ya que este proyecto se ejecuto en convenio con Ecopetrol.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas:
1. Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños.
2. Definir alcance del proyecto de acuerdo a recomendaciones de INVIAS en atención a Inventario Víal remitido.
3. Definición del inicio de obras, previa aprobación del INVIAS - Suscripción acta de aprobación de estudios y diseños.
4. Vinculación de personal MONC y MOC.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

OBRAS PROYECTADAS		**ALC No. 1**		**ALC No. 2**		**ALC No. 3**		**ALC No. 4**		**ALC No. 5**
OBRAS EJECUTADAS		**ALC No. 1**		**ALC No. 2**		**ALC No. 3**		**ALC No. 4**		**ALC No. 5**
INICIO:										
TERMINACIÓN:										
ESTADO:		**PENDIENTE**		**PENDIENTE**		**PENDIENTE**		**PENDIENTE**		**PENDIENTE**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción: Levantamiento Topografico Alcantarillas existentes



Descripción: Levantamiento Topografico Alcantarillas existentes

FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

La interventoría ejecutará todas las actividades en el marco de sus obligaciones para garantizar el desarrollo y ejecución del convenio solidario, en especial, las de acompañamiento social, contractual, contable, financiero, técnico y constructivo a la JAC, de tal forma, que paulatinamente y en la medida de las necesidades del proyecto, se realicen las acciones a que haya lugar que permitan el avance de las obras de construcción programadas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**

Matrícula Profesional No.: 63202-81740 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: CAMINOS COMUNITARIOS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 4 del 11/12/2023 al 17/12/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal: NO ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS FELIPE GUERRERO

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Con la ejecución del convenio interadministrativo No. 3360 de 2023, se pretende optimizar la seguridad vial de un tramo de la vía que conduce desde la cabecera municipal del Valle del Guamuéz (centro urbano La Hormiga) a la vereda El Palmar, mediante la reposición de cinco (5) alcantarillas existentes en tubería de concreto de 24", por alcantarillas en tubería de concreto de 24", según los diseños técnicos establecidos en la Cartilla de obras de Drenaje y Estructuras de Pavimentos del Programa Colombia Rural

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará sobre el corredor vial LA HORMIGA - EL PALMAR, el cual se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, con una estructura de pavimento relativamente nueva en base estabilizada con emulsión asfáltica, cuyo ancho de calzada es superior al ancho de las alcantarillas de concreto de 24" existentes, lo que genera altos índices de accidentes e incidentes de tránsito afectando las condiciones de seguridad vial y confort a los usuarios; en tal sentido, se proyecta la restitución y ampliación de cinco (5) alcantarillas existentes.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR

CONVENIO No. 3360-2023 | VALOR INICIAL: $ 199.886.545,00

FECHA DE INICIO: 20/11/2023 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.886.545,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4234-2023 | VALOR INICIAL: $ 69.136.382,00

FECHA DE INICIO: 20/11/2023 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 69.136.382,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 | VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.886.545			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.886.545			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 69.136.382			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 69.136.382			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 199.886.545,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 28.555.220,71	14,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (28.555.220,71)	-14,29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.560.333,00	2,28%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.555.220,71	14,29%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.560.333,00	2,28%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (23.994.887,71)	-12,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.759.203,45	2,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 885.333,00	0,44%

Observaciones:
• Como se puede observar el convenio se encuentra en perioro de ejecucion, sin embargo, no se presenta reporte de ejecución de obra debido a que el convenio contempla la demolicion y construccion de alcantarillas existentes, sin embargo, interventoría realizó inspeccion de campo y considera que las alcantarillas se encuentran en buen estado y recomienda la no demlicion, a cambio realizar, la ampliacion de estas, debido a que interfieren con el area efectiva de vía, es decir el ancho de alcantarillas es inferior al de vía existente. Para dicho tramite se remitió ante INVIAS el inventario de obras de drenaje existentes y se encuentra en espera de su respuesta.
• Se reporta avance de ejecucion Gastos Administrativos, que corresponden a Honorarios de Contador, ajustes de estudios y diseños (Levantamiento topografico para diseños en condiciones reales), y Polizas del convenio. Se aclara que dichos pagos no se hn hecho efectivos, es decir, no se presentan desembolsos ya que se encuentran entramite de aprobacion y tramites bancarios.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34.568.191,00	50,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 34.568.191,00	50,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.230.521,67	11,90%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.230.521,67	11,90%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 14,29% | Avance o Atraso Físico %: -14,29%

Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Alcantarillas en tubería de concreto de 24"	Global	5
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	5,00			5,00	100,0%
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Mezcladora de concreto	1	
Total	4	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA EL TIGRE	PERMISO MINERO: SI	X	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CALLE 10 No. 4-51 EDIFICIO H&R - MOCOA

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana, se realizaron las siguientes actividades:
1. Se recibe por parte de OAC levantamiento topografico, y se procede a procesar la información, para la respectiva propuesta técnica.
2. Se realiza tramites por parte de OAC ante Bancos, para el manejo de desembolsos del recurso.
3. Se realiza Vinculación de profesional Ingeniero Residente de Obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividades programadas:
1. Entrega de Estudios y Diseños, presupuesto y Cronograma de obra ante Interventoría, para revisión y aprobación.
2. Definición Inicio de obras.
3. Contratación de MONC y MOC, para inicio de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

OBRAS PROYECTADAS		ALC No. 1		ALC No. 2		ALC No. 3		ALC No. 4		ALC No. 5
OBRAS EJECUTADAS		ALC No. 1		ALC No. 2		ALC No. 3		ALC No. 4		ALC No. 5
INICIO:										
TERMINACIÓN:										
ESTADO:		PENDIENTE		PENDIENTE		PENDIENTE		PENDIENTE		PENDIENTE

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción: Reunión con Representantes OAC

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

La interventoría ejecutará todas las actividades en el marco de sus obligaciones para garantizar el desarrollo y ejecución del convenio solidario, en especial, las de acompañamiento social, contractual, contable, financiero, técnico y constructivo a la JAC, de tal forma, que paulatinamente y en la medida de las necesidades del proyecto, se realicen las acciones a que haya lugar que permitan el avance de las obras de construcción programadas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO

Matrícula Profesional No.: 63202-81740 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

MIGUEL ROBLES S.A.S
NIT No. 901.252.893-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONVENIO No. 3727 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 20/11/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.343.756,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.343.756,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234-2023 **INTERVENTOR:** MIGUEL ROBLES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.868.751,20	5	10	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.967.187,80	5	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.803.126,80	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100287854

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	5	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100070404 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. *63202-81740 QND*

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONVENIO No. 3360 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 20/11/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.886.545,00

VALOR ACUMULADO: $ 199.886.545,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234-2023 **INTERVENTOR:** MIGUEL ROBLES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.977.309,00	15	9	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.994.327,25	15	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.965.963,50	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100283897

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	15	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100069192 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.S

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ING. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 63202-81740 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

MIGUEL ROBLES S.A.S

NIT: 901252893
DIRECCION: CL 10 4 51 ED H&R OF 301
TELEFONOS: 4204564
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00000910
FECHA: Diciembre 5 DE 2023

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
512040-FLOTA Y EQUIPO	ALQUILER MOTOC 20-30 NOV 2023	DURAN CAMARGO LUZ	220,000.00	0.00
23653002-ALQUILER	RETEFUENTE ALQUI B MUEBLES	DURAN CAMARGO LUZ	0.00	8,800.00
110505-CAJA GENERAL	ALQUILER MOTOC 20-30 NOV 2023	DURAN CAMARGO LUZ	0.00	211,200.00

TOTAL DOCUMENTO	CE-00000910	220,000.00	220,000.00
TOTAL EN LETRAS	Doscientos veinte mil pesos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

MIGUEL ROBLES S.A.S

NIT: 901252893
DIRECCION: CL 10 4 51 ED H&R OF 301
TELEFONOS: 4204564
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00001035
FECHA: Diciembre 20 DE 2023

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
512040-FLOTA Y EQUIPO	ALQUILER MOTOC 1-19 DIC 2023	DURAN CAMARGO LUZ	380,000.00	0.00
23653002-ALQUILER	RETEFUENTE ALQUI B MUEBLES	DURAN CAMARGO LUZ	0.00	15,200.00
110505-CAJA GENERAL	ALQUILER MOTOC 1-19 DIC 2023	DURAN CAMARGO LUZ	0.00	364,800.00

TOTAL DOCUMENTO	CE-00001035	380,000.00	380,000.00
TOTAL EN LETRAS	Trescientos ochenta mil pesos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019827430

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FDS98F	AKT	AK125 NKDR	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
124	NEGRO MATE	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
157FMISE206269	N	9F2B11252L5024718

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9F2B11252L5024718	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
DURAN CAMARGO LUZ MARINA	C.C. 37371390

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	10

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
902019000234747	I	20/11/2019	0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
11/12/2019	11/12/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MOCOA



LT0100 8234120

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC (AÑO MES DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO MES DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO MES DÍA)
2023-11-20	2023-11-21	2024-11-20

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
14289407442300	FDS98F	MOTOS	PARTICULAR	124	2020

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICUL	CARROCERÍA
2	AKT	AK125 NKDR	SIN CARROCERIA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
157FMISE206269	9F2B11252L5024718	9F2B11252L5024718	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DURAN CAMARGO, LUZ MARINA	3132853675	CC	37371390	NEIVA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	4013	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$ 181700	$ 94400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 278200

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS	263,13 [1] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) 701,68 [2]
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A**. informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico proteccióndatospersonales@seguroasdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910,920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

MIGUEL ROBLES S.A.S

NIT: 901252893
DIRECCION: CL 10 4 51 ED H&R OF 301
TELEFONOS: 4204564
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00000915
FECHA: Diciembre 5 DE 2023

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
512040-FLOTA Y EQUIPO	ALQUILER MOTOC 20-30 NOV 2023	PEÑA NUÑEZ CRISTHIAN	220,000.00	0.00
23653002-ALQUILER	RETEFUENTE ALQUI B MUEBLES	PEÑA NUÑEZ CRISTHIAN	0.00	8,800.00
110505-CAJA GENERAL	ALQUILER MOTOC 20-30 NOV 2023	PEÑA NUÑEZ CRISTHIAN	0.00	211,200.00

TOTAL DOCUMENTO	CE-00000915	220,000.00	220,000.00
TOTAL EN LETRAS	Doscientos veinte mil pesos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

MIGUEL ROBLES S.A.S

NIT: 901252893
DIRECCION: CL 10 4 51 ED H&R OF 301
TELEFONOS: 4204564
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00001037
FECHA: Diciembre 20 DE 2023

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
512040-FLOTA Y EQUIPO	ALQUILER MOTOC 1-19 DIC 2023	PEÑA NUÑEZ CRISTHIAN	380,000.00	0.00
23653002-ALQUILER	RETEFUENTE ALQUI B MUEBLES	PEÑA NUÑEZ CRISTHIAN	0.00	15,200.00
110505-CAJA GENERAL	ALQUILER MOTOC 1-19 DIC 2023	PEÑA NUÑEZ CRISTHIAN	0.00	364,800.00

TOTAL DOCUMENTO	CE-00001037	380,000.00	380,000.00
TOTAL EN LETRAS	Trescientos ochenta mil pesos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DIA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DIA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DIA)
2023-04-05	2023-04-06	2024-04-05

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1108004065900000	PBC80G	MOTOS	PARTICULAR	113	2023

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	SUZUKI	SIN CARROCERIA

LÍNEA VEHICULO: ADDRESS NM

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
AE54810888	9FSCE47G7PC103680	9FSCE47G7PC103680	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PEÑA NUÑEZ, CRISTHIAN CAMILO	3203972960	CC	1120066201	MOCOA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	11	999911	0	MOCOA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$ 181700	$ 94400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 278200

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028836941

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PBC80G	SUZUKI	ADDRESS NM	2023

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
113	AZUL MATE	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR: AE54-810888 — REG: N — VIN: 9FSCE47G7PC103680

NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9FSCE47G7PC103680 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): PEÑA NUÑEZ CRISTHIAN CAMILO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1120066201

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 8

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 162022000019834

ME: I

FECHA IMPORT.: 25/11/2022

PUERTAS: 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - MOTOMAYO S.A.S.

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/04/2023	10/04/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MOCOA



LT07002319040

MIGUEL ROBLES S.A.S

NIT: 901252893
DIRECCION: CL 10 4 51 ED H&R OF 301
TELEFONOS: 4204564
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00000910
FECHA: Diciembre 5 DE 2023

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
512040-FLOTA Y EQUIPO	ALQUILER MOTOC 20-30 NOV 2023	PASINGA DELGADO GILMA	220,000.00	0.00
23653002-ALQUILER	RETEFUENTE ALQUI B MUEBLES	PASINGA DELGADO GILMA	0.00	8,800.00
110505-CAJA GENERAL	ALQUILER MOTOC 20-30 NOV 2023	PASINGA DELGADO GILMA	0.00	211,200.00

TOTAL DOCUMENTO	CE-00000910	220,000.00	220,000.00
TOTAL EN LETRAS	Doscientos veinte mil pesos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

MIGUEL ROBLES S.A.S

NIT: 901252893
DIRECCION: CL 10 4 51 ED H&R OF 301
TELEFONOS: 4204564
FAX:

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00001050
FECHA: Diciembre 20 DE 2023

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
512040-FLOTA Y EQUIPO	ALQUILER MOTOC 1-19 DIC 2023	PASINGA DELGADO GILMA	380,000.00	0.00
23653002-ALQUILER	RETEFUENTE ALQUI B MUEBLES	PASINGA DELGADO GILMA	0.00	15,200.00
110505-CAJA GENERAL	ALQUILER MOTOC 1-19 DIC 2023	PASINGA DELGADO GILMA	0.00	364,800.00

TOTAL DOCUMENTO	CE-00001050	380,000.00	380,000.00
TOTAL EN LETRAS	Trescientos ochenta mil pesos		

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DIA
2023-07-12	2023-07-13	2024-07-12

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308004294185000	BWT91G	MOTOS	PARTICULAR	113	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	SUZUKI	SIN CARROCERIA

LÍNEA VEHICULO: VIVA R STYLE

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
E482337957	9FSBE4EW7NC108185	9FSBE4EW7NC108185	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PACINGA DELGADO, GILMA NORELY	3208072010	CC	1123307919	PASTO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDICORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$ 181700	$ 94400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 278200

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar a póliza de SOAT sin importar e medic de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión fisica en pape de seguridad; impresión fisica en pape común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con e link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoria necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envia a su correc electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientos con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solictar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehiculo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las victimas de accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por e prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindarle atención requerida por las victimas.
•Ningún prestador de servicios de salud de pais puede negarse a atender victimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar a institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajeria instantánea, todo lo relacionado con la emision, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y acolaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet: www.previsora.gov.co

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025396796

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
BWT91G	SUZUKI	VIVA R STYLE	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
113	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR: E462-337957 — REG: N — VIN: 9FSBE4EW7NC108185

NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9FSBE4EW7NC108185 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): PACINGA DELGADO GILMA NORELY

IDENTIFICACIÓN: C.C. 1123307919

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 8

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VR	FECHA IMPORT.	PUERTAS
162021000011606	I	12/10/2021	0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - MOTOMAYO S.A.S

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
23/02/2022	28/04/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

INST MCPAL TTE Y MOVILIDAD-IMTRAM PTO ASIS



LT0700091 2529

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA 22/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234-2023 **INTERVENTOR:** MIGUEL ROBLES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3360 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PALMAR

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3727 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																																			% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																									
																																											Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO	18.127.821	Ingeniero Director	$ 5.800.000	X				X			X				X					X			X			X				X								0,30	MIGUEL ROBLES S.A.S	$ 3.000.000	$ 208.800	V	SANITAS	9459223745	$ 375.000	PORVENIR	9459223745	$480.000	$ -	$ -	$ -	
2	DAYANI MARCELA RODRIGUEZ ROSERO	1.061.763.373	Ingeniero Residente	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X							1,00		$ 1.160.000	$ 10.800	V	NUEVA EPS	9459842587	$ 6.200	PORVENIR	9459842587	$ 24.800	$ 6.200			
3	YAHUSULY MEDINA RODRIGUEZ	1.123.332.070	Ingeniero Ambiental	$ 2.800.000	X		X							X	X							X	X					X	X			X								0,13		$ 1.160.000	$ 29.700	V	NUEVA EPS	9460568032	$ 17.100	PORVENIR	9460568032	$ 68.100	$ 17.100	$ -	$ -	
4	YOLANDA GOMEZ	1.117.496.434	Profesional Social	$ 2.800.000	X								X			X						X						X				X								0,13		$ 1.160.000	$ 27.000	V	NUEVA EPS	9460090034	$ 16.000	COLFONDOS	9460090034	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	
5	RICHARD ALEXANDER BRAND MURCIA	1.024.518.749	Inspector	$ 1.350.000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X							1,00		$ 1.160.000	$ 2.100	I	NUEVA EPS	9460090034	$ 16.000	COLPENSIONES	9460090034	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	
6	JOHN HARRY ARANGO GUITIERREZ	79.905.278	Inspector	$ 1.350.000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X							1,00		$ 1.160.000	$ 27.000	V	FAMISSANAR	9460090034	$ 16.000	PORVENIR	9460090034	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	
7	JESSY JOHANA HUACA RUIZ	1.124.862.301	Inspector SST	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X							1,00		$ 1.160.000	$ 27.000	V	EMSSANAAR	9460090034	$ 16.000	COLPENSIONES	9460090034	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 18.100.000																																																	

El Interventor adjunta la certificación de fecha 6 de octubre a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6320281740 QND

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220246096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

MIGUEL ROBLES S.A.S
NIT No. 901.252.893-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 22/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234-2023

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 20 NOV AL 19 DIC DE 2023

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3360 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PALMAR

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3727 DE 2023

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	168823	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	Contrato Principal 4234-2023	$ 69.136.382	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 69.136.382

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	20 NOV AL 19 DIC DE 2023	$ 28.710.400	$ 5.454.976	$ 34.165.376	N/A	$ 34.165.376	N/A	168823 del 20/09/2023	$ 34.971.006	$ 34.971.006	22/12/2023	
TOTALES		$ 28.710.400	$ 5.454.976	$ 34.165.376	N/A	$ 34.165.376	N/A					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA COSTOS N° 1 DEL 20 NOV AL 19 DIC DEL 2023	$ 28.710.400	$ 5.454.976	$ 34.165.376
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6320281740QND

Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220246096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

MIGUEL ROBLES S.A.S
NIT No. 901.252.893-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 19/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234 DE 2023 **INTERVENTOR:** MIGUEL ROBLES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 20/11/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 69.136.382,00

VALOR ACUMULADO: $ 69.136.382,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 20.740.920,00	20	11	2023	19	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ 0,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 13.827.280,00	20	11	2023	29	7	2024
Calidad del servicio	30%	$ 13.827.280,00	20	11	2023	19	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-46-101023925

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 21/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA	19/12/2023
	(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 63202-81740 QND

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

MEPI-MN-IN-9-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	22/12/2023 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** _____
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: MIGUEL ROBLES S.A.S - R/L. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BÁRCENAS
(Indicar día/mes/año)

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3727 DE 2023 CONTRATISTA: ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
CONVENIO SOLIDARIO No.: 3360 DE 2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 69.136.382,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 1 MES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: _____ (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 69.136.382,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		AÑO				AÑO														TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																												
		PERSONAL PROFESIONAL																												
	1	Ingeniero Director de Interventoría	$ 5.800.000,00		0,60	$ 3.480.000,00					0,30	$ 1.740.000,00	0,30	$ 1.740.000,00															0,60	$ 3.480.000,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		2,00	$ 5.200.000,00					1,00	$ 2.600.000,00	1,00	$ 2.600.000,00															2,00	$ 5.200.000,00
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,25	$ 700.000,00					0,13	$ 350.000,00	0,13	$ 350.000,00															0,25	$ 700.000,00
	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,25	$ 700.000,00					0,125	$ 350.000,00	0,125	$ 350.000,00															0,25	$ 700.000,00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (Esp. Pavimentos y/o vías, Esp. Geotecnia, Estructuras, Hidráulica, Diseño Geometrico)	$ 2.500.000,00			$ 2.500.000,00					0,50	$ 1.250.000,00	0,50	$ 1.250.000,00															1,00	$ 2.500.000,00
		PERSONAL TECNICO																												
	1	Inspector	$ 1.350.000,00		4,00	$ 5.400.000,00																								
	1	Inspector SST	$ 1.400.000,00		2,00	$ 2.800.000,00																								
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL						**$ 20.780.000,00**																								
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36																								
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						**$ 49.040.800,00**																								

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO				AÑO														TOTAL	
											MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIATICOS																												
	1	Viaticos Director y Especialista	$ 140.000,00	Dia	2,00	$ 280.000,00					1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00															2,00	$ 280.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
	1	Motocicletas (150CC o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	6,00	$ 3.600.000,00					3,00	$ 1.800.000,00	3,00	$ 1.800.000,00															6,00	$ 3.600.000
	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 2.800.000,00	Según comprobante por mes	1,00	$ 2.800.000,00					0,50	$ 1.400.000,00	0,50	$ 1.400.000,00															1,00	$ 2.800.000
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 600.000,00					1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00															2,00	$ 600.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.200.000,00					1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00															2,00	$ 1.200.000
		OTROS COSTOS																												
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustibles)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	0,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -															0,00	$ -
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 200.000,00					1,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00															2,00	$ 200.000
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 300.000,00					1,00	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,00															2,00	$ 300.000
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 77.000,00					1,00	$ 38.500,00	1,00	$ 38.500,00															2,00	$ 77.000
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 9.057.000,00**																								
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																												

*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)	$ 9.057.000,00
*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 58.097.800,00
*	IVA = 19% * (C) = (E)	$ 11.038.582,00
*		
*	Costo Total = (C) + (E)	**$ 69.136.382,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS:	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 63202-81740 QND

Firma:
Nombre: **JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

	FORMATO RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL Y EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONVENIO:	3727-2023
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
CONVENIO:	3360 - 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR
CONTRATO INTERVENTORÍA:	4234 -2023
INTERVENTOR:	MIGUEL ROBLES S.A.S
SUPERVISOR:	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
FECHA:	19/12/2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
10/11/2023	2023E-VUVRAZ-027070	Remisión hojas de vida personal minimo	Interventoría	INVIAS
08/11/2023	2023S-VPUT-018700	Respuesta al radicado No. VUVRAZ-025011	INVIAS	Interventoría
22/11/2023	2023E-VUVRAZ-030391	Remisión poliza de cumplimiento	Interventoría	INVIAS
24/11/2023	2023E-VUVRAZ-031406	Solicitud cambio hoja de vida	Interventoría	INVIAS
24/11/2023	2023E-VUVRAZ-031410	Solicitud Información	Interventoría	INVIAS
27/11/2023	2023E-VUVRAZ-031749	Solicitud Información	Interventoría	INVIAS
27/11/2023	2023E-VUVRAZ-031751	Inicio de Convenio solidario INVIAS ASOJUNTAS	Interventoría	INVIAS
01/12/2023		Traslado Inventario Obras de Drenaje Existentes de la Via que conduce de La Hormiga - El Placer, de Valle del Guamuez.	Interventoría	INVIAS
21/12/2023	2023E-VUVRAZ-040566	Solicitud de Adicion y prorroga al Contrato de Interventoria	Interventoria	INVIAS

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
M.P. 63202-81740 QND
INTERVENTORÍA

INVENTARIO OBRAS DE DRENAJE EXISTENTE CONVENIO 3360-2023

MIGUEL ROBLES S.A.S INTERVENTOR	**INVENTARIO OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN** SECTOR: TRAMO VIAL LA HORMIGA - EL PLACER, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	Contrato	089-2023
		Fecha	27/11/2023
		Versión	1
		Página 1 de 1	

DATOS GENERALES

Ubicación PR:	K1+060	Coordenadas		ALC Nº : 1	**cotas**
Fecha:	27/11/2023	N	1.606.303,39	Estructura de entrada:	318,91
Elaboró:	Marcela Rodriguez Rosero	W	4.564.775,57	Estructura de salida:	
		Z	320		

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA: 1) ALCANTARILLA __**X**_ 2) PUENTE ____ 3) PONTON ____ 4) BOX ____ 5) OTROS _____

DESCRIBA EL TIPO DE ESTRUCTURA (OTROS):

CAJON		Ancho (m) :	Altura (m):
TUBERIA	X	Diámetro (m):	24"
Simple	X		
Doble			
Multiple		# de ductos:	

Angulo de esviaje (°):

CARACTERÍSTICA DEL DUCTO

Longitud (m):

Material:

Concreto	X
Metálica	
Otra	
Cual	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

		ESTADO			DIMENSIONES					
		B	R	M	l	b	h	e	hi	hf
	Encole	X								
Entrada	Muro Cabezal	X			1,40		1,09	0,30		
	Guardaruedas		X		1,34		0,20	0,30		
	Aletas	X			1,47			0,30	1,27	0,60
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Ducto	X			6,00					
Salida	Muro Cabezal		X		1,47		0,90	0,30		
	Guardaruedas		X		1,32		0,36	0,30		
	Aletas		X		1,40			0,30	1,28	0,60
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Descole		X							

Convenciones: B = en Buen estado; R = en Regular estado; M= en Mal estado

l: Longitud; b: Ancho; h: Altura; e: Espesor; hi: Altura inicial; hf: Altura final

OBSERVACIÓN DE CAMPO / FOTOGRAFIA

Encole:	Obstruida parcialmente por falta de mantenimiento con material de arrastre.
Estructura de entrada:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Se observa golpes en guardaruedas, el cual a su vez representa riesgos en los transeuntes, al estar interfiriendo sobre area efectiva vía.
Ducto:	Estructura en Buen estado, Falta de mantenimiento por acumulacion de material de arrastre (5% obstruido)
Estructura de salida:	Buen estado. Se identifica riesgos por su localizacion, guardarruedas obstruye el normal transito de vehiculos.
Descole:	Obstruida parcialmente por falta de mantenimiento con material de arrastre. De acuerdo a lo manifestado por comunidad, se requiere canalización posterior a la estructura para para evitar empozamiento.

ESQUEMAS

(solo en caso de ser necesario)

FOTOGRAFIAS









MIGUEL ROBLES S.A.S CONSULTOR	**INVENTARIO OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN** SECTOR: TRAMO VIAL LA HORMIGA - EL PLACER, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	Contrato	089-2023
		Fecha	27/11/2023
		Versión	1
		Página 1 de 1	

DATOS GENERALES

Ubicación PR:	K1+290	Coordenadas		ALC Nº : 2	**cotas**
Fecha:	27/11/2023	N	1.606.432	Estructura de entrada:	321,75
Elaboró:	Marcela Rodriguez Rosero	W	4.564.586	Estructura de salida:	
		Z	323		

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA: 1) ALCANTARILLA __**X**__ 2) PUENTE ____ 3) PONTON ____ 4) BOX ____ 5) OTROS _____

DESCRIBA EL TIPO DE ESTRUCTURA (OTROS):

CAJON		Ancho (m) :	Altura (m):
TUBERIA	X	Diámetro (m):	24"
Simple	X		
Doble			
Multiple		# de ductos:	

Angulo de esviaje (°):

CARACTERÍSTICA DEL DUCTO

Longitud (m):

Material:

Concreto	X
Metálica	
Otra	
Cual	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

		ESTADO			DIMENSIONES					
		B	R	M	l	b	h	e	hi	hf
	Encole									
Entrada	Muro Cabezal	X			1,40		1,25	0,30		
	Guardaruedas		X		1,35		0,27	0,30		
	Aletas	X			1,52			0,30	1,25	0,25
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Ducto				6,15					
Salida	Muro Cabezal		X		1,38		0,89	0,30		
	Guardaruedas		X		1,33		0,38	0,30		
	Aletas	X								
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Descole									

Convenciones: B = en Buen estado; R = en Regular estado; M= en Mal estado

l: Longitud; b: Ancho; h: Altura; e: Espesor; hi: Altura inicial; hf: Altura final

OBSERVACIÓN DE CAMPO / FOTOGRAFIA

Encole:	Mantenimiento inadecuado, colmatacion de la estructura por material vegetal, basura y material de arrastre.
Estructura de entrada:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Colmatación parcial de la estructura por material vegetal.
Ducto:	Debido a la presencia de material vegetal en la estructura de entreda y salida no es posible identificar sus condiciones.
Estructura de salida:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Colmatación por presencia de material vegetal
Descole:	Acumulación de materiales, basuras y material de arrastre que afectan el buen funcionamiento de la estructura.

ESQUEMAS

(solo en caso de ser necesario)

FOTOGRAFIAS









MIGUEL ROBLES S.A.S CONSULTOR	**INVENTARIO OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN** SECTOR: TRAMO VIAL LA HORMIGA - EL PLACER, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	Contrato	089-2023
		Fecha	27/11/2023
		Versión	1
		Página 1 de 1	

DATOS GENERALES

Ubicación PR:	K1+800	Coordenadas		ALC Nº : 3	**cotas**
Fecha:	27/11/2023	N	1.606.790,03	Estructura de entrada:	326,77
Elaboró:	Marcela Rodriguez Rosero	W	4.564.239,44	Estructura de salida:	
		Z	328		

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA: 1) ALCANTARILLA __**X**_ 2) PUENTE ____ 3) PONTON ____ 4) BOX ____ 5) OTROS _____

DESCRIBA EL TIPO DE ESTRUCTURA (OTROS):

CAJON		Ancho (m) :	Altura (m):
TUBERIA	X	Diámetro (m):	24"
Simple	X		
Doble			
Multiple		# de ductos:	

Angulo de esviaje (°):

CARACTERÍSTICA DEL DUCTO

Longitud (m):

Material:

Concreto	X
Metálica	
Otra	
Cual	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

		ESTADO			DIMENSIONES					
		B	R	M	l	b	h	e	hi	hf
	Encole	X								
Entrada	Muro Cabezal	X			1,30		1,23	0,30		
	Guardaruedas		X		1,30		0,33	0,30		
	Aletas	X			1,32			0,30	1,20	0,64
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Ducto	X			6,12					
Salida	Muro Cabezal		X		1,33		1,48	0,30		
	Guardaruedas		X		1,33		0,37	0,30		
	Aletas		X		1,38			0,28		
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Descole									

Convenciones: B = en Buen estado; R = en Regular estado; M= en Mal estado

l: Longitud; b: Ancho; h: Altura; e: Espesor; hi: Altura inicial; hf: Altura final

OBSERVACIÓN DE CAMPO / FOTOGRAFIA

Encole:	Obstruida parcialmente por falta de mantenimiento con material de arrastre y material vegetal.
Estructura de entrada:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Presenta colmatacion de material vegetal
Ducto:	Estructura en Buen estado, Falta de mantenimiento por acumulacion de material de arrastre (15% obstruido)
Estructura de salida:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Presenta obstruccion por colmatacion de material vegetal y material de arrastre, ademas su localizacion referente a la via, presenta riesgos en los usuarios, ya que el guardaruedas se localiza sobre ancho de via efectivo.
Descole:	Obstruida parcialmente por falta de mantenimiento con material de arrastre y material vegetal.

ESQUEMAS

(solo en caso de ser necesario)


FOTOGRAFIAS











MIGUEL ROBLES S.A.S CONSULTOR	**INVENTARIO OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN** SECTOR: TRAMO VIAL LA HORMIGA - EL PLACER, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	Contrato	089-2023
		Fecha	27/11/2023
		Versión	1
		Página 1 de 1	

DATOS GENERALES

Ubicación PR:	K2+650	Coordenadas		ALC Nº : 4	**cotas**
Fecha:	27/11/2023	N	1.607.312,20	Estructura de entrada:	328,70
Elaboró:	Marcela Rodriguez Rosero	W	4.563.599,68	Estructura de salida:	
		Z	330		

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA: 1) ALCANTARILLA __**X**__ 2) PUENTE ____ 3) PONTON ____ 4) BOX ____ 5) OTROS _____

DESCRIBA EL TIPO DE ESTRUCTURA (OTROS):

CAJON		Ancho (m) :	Altura (m):
TUBERIA	X	Diámetro (m):	24"
Simple	X		
Doble			
Multiple		# de ductos:	

Angulo de esviaje (°):

CARACTERÍSTICA DEL DUCTO

Longitud (m):

Material:

Concreto	X
Metálica	
Otra	
Cual	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

		ESTADO			DIMENSIONES					
		B	R	M	l	b	h	e	hi	hf
Encole										
Entrada	Muro Cabezal	X			1,40		1,30	0,30		
	Guardaruedas	X			1,36		0,35	0,30		
	Aletas	X			1,40			0,30	1,27	0,80
	Poceta o lavadero									
	Solado									
Ducto		X			6,02					
Salida	Muro Cabezal	X			1,37		1,28	0,30		
	Guardaruedas		X		1,36		1,40	0,28		
	Aletas	X			1,30			0,30	1,20	0,78
	Poceta o lavadero									
	Solado									
Descole										

Convenciones: B = en Buen estado; R = en Regular estado; M= en Mal estado

l: Longitud; b: Ancho; h: Altura; e: Espesor; hi: Altura inicial; hf: Altura final

OBSERVACIÓN DE CAMPO / FOTOGRAFIA

Encole:	Mantenimiento inadecuado, colmatacion de la estructura por material vegetal, basura y material de arrastre.
Estructura de entrada:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Presenta colmatacion de material vegetal
Ducto:	Estructura en Buen estado, Falta de mantenimiento por acumulacion de material de arrastre (10% obstruido)
Estructura de salida:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Colmatación por presencia de material vegetal y basuras.
Descole:	Obstruida parcialmente por falta de mantenimiento con material de arrastre, material vegetal y basuras.

ESQUEMAS

(solo en caso de ser necesario)

FOTOGRAFIAS









MIGUEL ROBLES S.A.S CONSULTOR	**INVENTARIO OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN** SECTOR: TRAMO VIAL LA HORMIGA - EL PLACER, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	Contrato	089-2023
		Fecha	27/11/2023
		Versión	1
		Página 1 de 1	

DATOS GENERALES

Ubicación PR:	K3+540	Coordenadas		ALC Nº : 5	**cotas**
Fecha:	27/11/2023	N	1.607.921,80	Estructura de entrada:	336,65
Elaboró:	Marcela Rodriguez Rosero	W	4.562.967,39	Estructura de salida:	
		Z	338		

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA: 1) ALCANTARILLA __**X**_ 2) PUENTE ____ 3) PONTON ____ 4) BOX ____ 5) OTROS _____

DESCRIBA EL TIPO DE ESTRUCTURA (OTROS):

CAJON		Ancho (m) :	Altura (m):
TUBERIA	X	Diámetro (m):	24"
Simple	X		
Doble			
Multiple		# de ductos:	

Angulo de esviaje (°):

CARACTERÍSTICA DEL DUCTO

Longitud (m):

Material:

Concreto	X
Metálica	
Otra	
Cual	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

		ESTADO			DIMENSIONES					
		B	R	M	l	b	h	e	hi	hf
	Encole	X								
Entrada	Muro Cabezal	X			1,30		1,35	0,30		
	Guardaruedas		X		1,30		0,39	0,30		
	Aletas	X			1,30			0,30	1,30	0,70
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Ducto	X			6,10					
Salida	Muro Cabezal	X			1,37		1,37	0,30		
	Guardaruedas		X		1,33		0,32	0,32		
	Aletas		X		1,25			0,30	1,34	0,78
	Poceta o lavadero									
	Solado	X								
	Descole	X								

Convenciones: B = en Buen estado; R = en Regular estado; M= en Mal estado

l: Longitud; b: Ancho; h: Altura; e: Espesor; hi: Altura inicial; hf: Altura final

OBSERVACIÓN DE CAMPO / FOTOGRAFIA

Encole:	Mantenimiento inadecuado, colmatacion de la estructura por material vegetal, basura y material de arrastre.
Estructura de entrada:	No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Presenta colmatacion de material vegetal. Se encuentra localizada en area efectiva de vía, lo cual representa riesgos para los vehiculos y usuarios de la via.
Ducto:	Estructura en Buen estado, Falta de mantenimiento por presencia de nidos de insectos.
Estructura de salida:	No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Presenta colmatacion por material vegetal y basuras. Su localizacion respecto el ancho de via representa riesgos a los usuarios de via.
Descole:	Acumulación de material vegetal y basuras, que afectan el buen funcionamiento de la estructura.

ESQUEMAS

(solo en caso de ser necesario)

FOTOGRAFIAS









MIGUEL ROBLES S.A.S CONSULTOR	**INVENTARIO OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN** SECTOR: TRAMO VIAL LA HORMIGA - EL PLACER, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	Contrato	089-2023
		Fecha	27/11/2023
		Versión	1
		Página 1 de 1	

DATOS GENERALES

Ubicación PR:	K4+080	Coordenadas		ALC Nº : 6	**cotas**
Fecha:	27/11/2023	N	1.608.304,02	Estructura de entrada:	338,65
Elaboró:	Marcela Rodriguez Rosero	W	4.562.598,87	Estructura de salida:	
		Z	340		

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA: 1) ALCANTARILLA __**X**__ 2) PUENTE ____ 3) PONTON ____ 4) BOX ____ 5) OTROS _____

DESCRIBA EL TIPO DE ESTRUCTURA (OTROS):

CAJON		Ancho (m) :	Altura (m):
TUBERIA	X	Diámetro (m):	24"
Simple	X		
Doble			
Multiple		# de ductos:	

Angulo de esviaje (°):

CARACTERÍSTICA DEL DUCTO

Longitud (m):

Material:

Concreto	X
Metálica	
Otra	
Cual	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

		ESTADO			DIMENSIONES					
		B	R	M	l	b	h	e	hi	hf
	Encole			X						
Entrada	Muro Cabezal		X		1,40		1,35	0,30		
	Guardaruedas		X		1,36		0,39	0,32		
	Aletas		X		1,26			0,30	1,30	0,85
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Ducto				6,14					
Salida	Muro Cabezal		X							
	Guardaruedas		X		1,32		0,40	0,30		
	Aletas		X							
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Descole		X							

Convenciones: B = en Buen estado; R = en Regular estado; M= en Mal estado

l: Longitud; b: Ancho; h: Altura; e: Espesor; hi: Altura inicial; hf: Altura final

OBSERVACIÓN DE CAMPO / FOTOGRAFIA

Encole:	Mal Estado. Obstruida parcialmente por falta de mantenimiento con material vegetal y basuras.
Estructura de entrada:	Regular estado. Se identifican defectos en el concreto y en acabados del mismo. Invasión de maleza, material vegetal y basuras.
Ducto:	Debido a la presencia de material vegetal en la estructura de entreda y salida no es posible identificar sus condiciones.
Estructura de salida:	Regular estado. Invasión de maleza, acumulacion de basuras que afectan el normal funcionamiento de la estructura.
Descole:	Obstruida por falta de mantenimiento, invasión de maleza colmatación total por material vegetal que afecta el normal funcionamiento de la estructura, y su canalizacion.

ESQUEMAS

(solo en caso de ser necesario)

FOTOGRAFIAS









MIGUEL ROBLES S.A.S CONSULTOR	**INVENTARIO OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN** SECTOR: TRAMO VIAL LA HORMIGA - EL PLACER, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	Contrato	089-2023
		Fecha	27/11/2023
		Versión	1
		Página 1 de 1	

DATOS GENERALES

Ubicación PR:	K4+270	Coordenadas		ALC Nº : 7	**cotas**
Fecha:	27/11/2023	N	1.608.438,59	Estructura de entrada:	340,65
Elaboró:	Marcela Rodriguez Rosero	W	4.562.468,84	Estructura de salida:	
		Z	342		

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA: 1) ALCANTARILLA __**X**_ 2) PUENTE ____ 3) PONTON ____ 4) BOX ____ 5) OTROS _____

DESCRIBA EL TIPO DE ESTRUCTURA (OTROS):

CAJON		Ancho (m) :	Altura (m):
TUBERIA	X	Diámetro (m):	24"
Simple	X		
Doble			
Multiple		# de ductos:	

Angulo de esviaje (°):

CARACTERÍSTICA DEL DUCTO

Longitud (m):

Material:

Concreto	X
Metálica	
Otra	
Cual	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

		ESTADO			DIMENSIONES					
		B	R	M	l	b	h	e	hi	hf
	Encole									
Entrada	Muro Cabezal	X			1,40		1,35	0,30		
	Guardaruedas		X		1,36		0,37	0,32		
	Aletas	X			1,32			0,30	1,30	0,80
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Ducto	X			6,06					
Salida	Muro Cabezal	X			1,35		1,38	0,30		
	Guardaruedas		X		1,31		0,40	0,29		
	Aletas	X			1,34			0,30		
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Descole									

Convenciones: B = en Buen estado; R = en Regular estado; M= en Mal estado

l: Longitud; b: Ancho; h: Altura; e: Espesor; hi: Altura inicial; hf: Altura final

OBSERVACIÓN DE CAMPO / FOTOGRAFIA

Encole:	Obstruida por falta de mantenimiento con material vegetal y material de arrastre.
Estructura de entrada:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Su localizacion representa riesgos ya que el guardaruedas es un obstaculo para los transeuntes.
Ducto:	Estructura en Buen estado, Falta de mantenimiento por acumulacion de material de arrastre (6% obstruido)
Estructura de salida:	Invasión de maleza, acumulacion de basuras y material vegetal que afectan el normal funcionamiento de la estructura
Descole:	Obstruida parcialmente por falta de mantenimiento con material vegetal y de arrastre.

ESQUEMAS

(solo en caso de ser necesario)

FOTOGRAFIAS









MIGUEL ROBLES S.A.S INTERVENTOR	**INVENTARIO OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN** SECTOR: TRAMO VIAL LA HORMIGA - EL PLACER, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	Contrato	089-2023
		Fecha	27/11/2023
		Versión	1
		Página 1 de 1	

DATOS GENERALES

Ubicación PR:	K1+060	Coordenadas		ALC Nº : 1	**cotas**
Fecha:	27/11/2023	N	1.606.303,39	Estructura de entrada:	318,91
Elaboró:	Marcela Rodriguez Rosero	W	4.564.775,57	Estructura de salida:	
		Z	320		

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA: 1) ALCANTARILLA __**X**_ 2) PUENTE ____ 3) PONTON ____ 4) BOX ____ 5) OTROS _____

DESCRIBA EL TIPO DE ESTRUCTURA (OTROS):

CAJON		Ancho (m) :	Altura (m):
TUBERIA	X	Diámetro (m):	24"
Simple	X		
Doble			
Multiple		# de ductos:	

Angulo de esviaje (°):

CARACTERÍSTICA DEL DUCTO

Longitud (m):

Material:

Concreto	X
Metálica	
Otra	
Cual	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

		ESTADO			DIMENSIONES					
		B	R	M	l	b	h	e	hi	hf
	Encole	X								
Entrada	Muro Cabezal	X			1,40		1,09	0,30		
	Guardaruedas		X		1,34		0,20	0,30		
	Aletas	X			1,47			0,30	1,27	0,60
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Ducto	X			6,00					
Salida	Muro Cabezal		X		1,47		0,90	0,30		
	Guardaruedas		X		1,32		0,36	0,30		
	Aletas		X		1,40			0,30	1,28	0,60
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Descole		X							

Convenciones: B = en Buen estado; R = en Regular estado; M= en Mal estado

l: Longitud; b: Ancho; h: Altura; e: Espesor; hi: Altura inicial; hf: Altura final

OBSERVACIÓN DE CAMPO / FOTOGRAFIA

Encole:	Obstruida parcialmente por falta de mantenimiento con material de arrastre.
Estructura de entrada:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Se observa golpes en guardaruedas, el cual a su vez representa riesgos en los transeuntes, al estar interfiriendo sobre area efectiva vía.
Ducto:	Estructura en Buen estado, Falta de mantenimiento por acumulacion de material de arrastre (5% obstruido)
Estructura de salida:	Buen estado. Se identifica riesgos por su localizacion, guardarruedas obstruye el normal transito de vehiculos.
Descole:	Obstruida parcialmente por falta de mantenimiento con material de arrastre. De acuerdo a lo manifestado por comunidad, se requiere canalización posterior a la estructura para para evitar empozamiento.

ESQUEMAS

(solo en caso de ser necesario)

FOTOGRAFIAS









MIGUEL ROBLES S.A.S CONSULTOR	**INVENTARIO OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN** SECTOR: TRAMO VIAL LA HORMIGA - EL PLACER, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	Contrato	089-2023
		Fecha	27/11/2023
		Versión	1
		Página 1 de 1	

DATOS GENERALES

Ubicación PR:	K1+290	Coordenadas		ALC Nº : 2	**cotas**
Fecha:	27/11/2023	N	1.606.432	Estructura de entrada:	321,75
Elaboró:	Marcela Rodriguez Rosero	W	4.564.586	Estructura de salida:	
		Z	323		

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA: 1) ALCANTARILLA __**X**__ 2) PUENTE ____ 3) PONTON ____ 4) BOX ____ 5) OTROS _____

DESCRIBA EL TIPO DE ESTRUCTURA (OTROS):

CAJON		Ancho (m) :	Altura (m):
TUBERIA	X	Diámetro (m):	24"
Simple	X		
Doble			
Multiple		# de ductos:	

Angulo de esviaje (°):

CARACTERÍSTICA DEL DUCTO

Longitud (m):

Material:

Concreto	X
Metálica	
Otra	
Cual	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

		ESTADO			DIMENSIONES					
		B	R	M	l	b	h	e	hi	hf
	Encole									
Entrada	Muro Cabezal	X			1,40		1,25	0,30		
	Guardaruedas		X		1,35		0,27	0,30		
	Aletas	X			1,52			0,30	1,25	0,25
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Ducto				6,15					
Salida	Muro Cabezal		X		1,38		0,89	0,30		
	Guardaruedas		X		1,33		0,38	0,30		
	Aletas	X								
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Descole									

Convenciones: B = en Buen estado; R = en Regular estado; M= en Mal estado

l: Longitud; b: Ancho; h: Altura; e: Espesor; hi: Altura inicial; hf: Altura final

OBSERVACIÓN DE CAMPO / FOTOGRAFIA

Encole:	Mantenimiento inadecuado, colmatacion de la estructura por material vegetal, basura y material de arrastre.
Estructura de entrada:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Colmatación parcial de la estructura por material vegetal.
Ducto:	Debido a la presencia de material vegetal en la estructura de entreda y salida no es posible identificar sus condiciones.
Estructura de salida:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Colmatación por presencia de material vegetal
Descole:	Acumulación de materiales, basuras y material de arrastre que afectan el buen funcionamiento de la estructura.

ESQUEMAS

(solo en caso de ser necesario)

FOTOGRAFIAS









MIGUEL ROBLES S.A.S CONSULTOR	**INVENTARIO OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN** SECTOR: TRAMO VIAL LA HORMIGA - EL PLACER, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	Contrato	089-2023
		Fecha	27/11/2023
		Versión	1
		Página 1 de 1	

DATOS GENERALES

Ubicación PR:	K1+800	Coordenadas		ALC Nº : 3	**cotas**
Fecha:	27/11/2023	N	1.606.790,03	Estructura de entrada:	326,77
Elaboró:	Marcela Rodriguez Rosero	W	4.564.239,44	Estructura de salida:	
		Z	328		

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA: 1) ALCANTARILLA __**X**_ 2) PUENTE ____ 3) PONTON ____ 4) BOX ____ 5) OTROS _____

DESCRIBA EL TIPO DE ESTRUCTURA (OTROS):

CAJON		Ancho (m) :	Altura (m):
TUBERIA	X	Diámetro (m):	24"
Simple	X		
Doble			
Multiple		# de ductos:	

Angulo de esviaje (°):

CARACTERÍSTICA DEL DUCTO

Longitud (m):

Material:

Concreto	X
Metálica	
Otra	
Cual	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

		ESTADO			DIMENSIONES					
		B	R	M	l	b	h	e	hi	hf
	Encole	X								
Entrada	Muro Cabezal	X			1,30		1,23	0,30		
	Guardaruedas		X		1,30		0,33	0,30		
	Aletas	X			1,32			0,30	1,20	0,64
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Ducto	X			6,12					
Salida	Muro Cabezal		X		1,33		1,48	0,30		
	Guardaruedas		X		1,33		0,37	0,30		
	Aletas		X		1,38			0,28		
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Descole									

Convenciones: B = en Buen estado; R = en Regular estado; M= en Mal estado

l: Longitud; b: Ancho; h: Altura; e: Espesor; hi: Altura inicial; hf: Altura final

OBSERVACIÓN DE CAMPO / FOTOGRAFIA

Encole:	Obstruida parcialmente por falta de mantenimiento con material de arrastre y material vegetal.
Estructura de entrada:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Presenta colmatacion de material vegetal
Ducto:	Estructura en Buen estado, Falta de mantenimiento por acumulacion de material de arrastre (15% obstruido)
Estructura de salida:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Presenta obstruccion por colmatacion de material vegetal y material de arrastre, ademas su localizacion referente a la via, presenta riesgos en los usuarios, ya que el guardaruedas se localiza sobre ancho de via efectivo.
Descole:	Obstruida parcialmente por falta de mantenimiento con material de arrastre y material vegetal.

ESQUEMAS

(solo en caso de ser necesario)


FOTOGRAFIAS











MIGUEL ROBLES S.A.S CONSULTOR	**INVENTARIO OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN** SECTOR: TRAMO VIAL LA HORMIGA - EL PLACER, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	Contrato	089-2023
		Fecha	27/11/2023
		Versión	1
		Página 1 de 1	

DATOS GENERALES

Ubicación PR:	K2+650	Coordenadas		ALC Nº : 4	**cotas**
Fecha:	27/11/2023	N	1.607.312,20	Estructura de entrada:	328,70
Elaboró:	Marcela Rodriguez Rosero	W	4.563.599,68	Estructura de salida:	
		Z	330		

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA: 1) ALCANTARILLA __**X**__ 2) PUENTE ____ 3) PONTON ____ 4) BOX ____ 5) OTROS _____

DESCRIBA EL TIPO DE ESTRUCTURA (OTROS):

CAJON		Ancho (m) :	Altura (m):
TUBERIA	X	Diámetro (m):	24"
Simple	X		
Doble			
Multiple		# de ductos:	

Angulo de esviaje (°):

CARACTERÍSTICA DEL DUCTO

Longitud (m):

Material:

Concreto	X
Metálica	
Otra	
Cual	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

		ESTADO			DIMENSIONES					
		B	R	M	l	b	h	e	hi	hf
Encole										
Entrada	Muro Cabezal	X			1,40		1,30	0,30		
	Guardaruedas	X			1,36		0,35	0,30		
	Aletas	X			1,40			0,30	1,27	0,80
	Poceta o lavadero									
	Solado									
Ducto		X			6,02					
Salida	Muro Cabezal	X			1,37		1,28	0,30		
	Guardaruedas		X		1,36		1,40	0,28		
	Aletas	X			1,30			0,30	1,20	0,78
	Poceta o lavadero									
	Solado									
Descole										

Convenciones: B = en Buen estado; R = en Regular estado; M= en Mal estado

l: Longitud; b: Ancho; h: Altura; e: Espesor; hi: Altura inicial; hf: Altura final

OBSERVACIÓN DE CAMPO / FOTOGRAFIA

Encole:	Mantenimiento inadecuado, colmatacion de la estructura por material vegetal, basura y material de arrastre.
Estructura de entrada:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Presenta colmatacion de material vegetal
Ducto:	Estructura en Buen estado, Falta de mantenimiento por acumulacion de material de arrastre (10% obstruido)
Estructura de salida:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Colmatación por presencia de material vegetal y basuras.
Descole:	Obstruida parcialmente por falta de mantenimiento con material de arrastre, material vegetal y basuras.

ESQUEMAS

(solo en caso de ser necesario)

FOTOGRAFIAS









MIGUEL ROBLES S.A.S CONSULTOR	**INVENTARIO OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN** SECTOR: TRAMO VIAL LA HORMIGA - EL PLACER, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	Contrato	089-2023
		Fecha	27/11/2023
		Versión	1
		Página 1 de 1	

DATOS GENERALES

Ubicación PR:	K3+540	Coordenadas		ALC Nº : 5	**cotas**
Fecha:	27/11/2023	N	1.607.921,80	Estructura de entrada:	336,65
Elaboró:	Marcela Rodriguez Rosero	W	4.562.967,39	Estructura de salida:	
		Z	338		

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA: 1) ALCANTARILLA __**X**_ 2) PUENTE ____ 3) PONTON ____ 4) BOX ____ 5) OTROS _____

DESCRIBA EL TIPO DE ESTRUCTURA (OTROS):

CAJON		Ancho (m) :	Altura (m):
TUBERIA	X	Diámetro (m):	24"
Simple	X		
Doble			
Multiple		# de ductos:	

Angulo de esviaje (°):

CARACTERÍSTICA DEL DUCTO

Longitud (m):

Material:

Concreto	X
Metálica	
Otra	
Cual	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

		ESTADO			DIMENSIONES					
		B	R	M	l	b	h	e	hi	hf
	Encole	X								
Entrada	Muro Cabezal	X			1,30		1,35	0,30		
	Guardaruedas		X		1,30		0,39	0,30		
	Aletas	X			1,30			0,30	1,30	0,70
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Ducto	X			6,10					
Salida	Muro Cabezal	X			1,37		1,37	0,30		
	Guardaruedas		X		1,33		0,32	0,32		
	Aletas		X		1,25			0,30	1,34	0,78
	Poceta o lavadero									
	Solado	X								
	Descole	X								

Convenciones: B = en Buen estado; R = en Regular estado; M= en Mal estado

l: Longitud; b: Ancho; h: Altura; e: Espesor; hi: Altura inicial; hf: Altura final

OBSERVACIÓN DE CAMPO / FOTOGRAFIA

Encole:	Mantenimiento inadecuado, colmatacion de la estructura por material vegetal, basura y material de arrastre.
Estructura de entrada:	No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Presenta colmatacion de material vegetal. Se encuentra localizada en area efectiva de vía, lo cual representa riesgos para los vehiculos y usuarios de la via.
Ducto:	Estructura en Buen estado, Falta de mantenimiento por presencia de nidos de insectos.
Estructura de salida:	No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Presenta colmatacion por material vegetal y basuras. Su localizacion respecto el ancho de via representa riesgos a los usuarios de via.
Descole:	Acumulación de material vegetal y basuras, que afectan el buen funcionamiento de la estructura.

ESQUEMAS

(solo en caso de ser necesario)

FOTOGRAFIAS









MIGUEL ROBLES S.A.S CONSULTOR	**INVENTARIO OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN** SECTOR: TRAMO VIAL LA HORMIGA - EL PLACER, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	Contrato	089-2023
		Fecha	27/11/2023
		Versión	1
		Página 1 de 1	

DATOS GENERALES

Ubicación PR:	K4+080	Coordenadas		ALC Nº : 6	**cotas**
Fecha:	27/11/2023	N	1.608.304,02	Estructura de entrada:	338,65
Elaboró:	Marcela Rodriguez Rosero	W	4.562.598,87	Estructura de salida:	
		Z	340		

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA: 1) ALCANTARILLA __**X**__ 2) PUENTE ____ 3) PONTON ____ 4) BOX ____ 5) OTROS _____

DESCRIBA EL TIPO DE ESTRUCTURA (OTROS):

CAJON		Ancho (m) :	Altura (m):
TUBERIA	X	Diámetro (m):	24"
Simple	X		
Doble			
Multiple		# de ductos:	

Angulo de esviaje (°):

CARACTERÍSTICA DEL DUCTO

Longitud (m):

Material:

Concreto	X
Metálica	
Otra	
Cual	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

		ESTADO			DIMENSIONES					
		B	R	M	l	b	h	e	hi	hf
	Encole			X						
Entrada	Muro Cabezal		X		1,40		1,35	0,30		
	Guardaruedas		X		1,36		0,39	0,32		
	Aletas		X		1,26			0,30	1,30	0,85
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Ducto				6,14					
Salida	Muro Cabezal		X							
	Guardaruedas		X		1,32		0,40	0,30		
	Aletas		X							
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Descole		X							

Convenciones: B = en Buen estado; R = en Regular estado; M= en Mal estado

l: Longitud; b: Ancho; h: Altura; e: Espesor; hi: Altura inicial; hf: Altura final

OBSERVACIÓN DE CAMPO / FOTOGRAFIA

Encole:	Mal Estado. Obstruida parcialmente por falta de mantenimiento con material vegetal y basuras.
Estructura de entrada:	Regular estado. Se identifican defectos en el concreto y en acabados del mismo. Invasión de maleza, material vegetal y basuras.
Ducto:	Debido a la presencia de material vegetal en la estructura de entreda y salida no es posible identificar sus condiciones.
Estructura de salida:	Regular estado. Invasión de maleza, acumulacion de basuras que afectan el normal funcionamiento de la estructura.
Descole:	Obstruida por falta de mantenimiento, invasión de maleza colmatación total por material vegetal que afecta el normal funcionamiento de la estructura, y su canalizacion.

ESQUEMAS

(solo en caso de ser necesario)

FOTOGRAFIAS









MIGUEL ROBLES S.A.S CONSULTOR	**INVENTARIO OBRAS DE ARTE Y CONTENCIÓN** SECTOR: TRAMO VIAL LA HORMIGA - EL PLACER, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	Contrato	089-2023
		Fecha	27/11/2023
		Versión	1
		Página 1 de 1	

DATOS GENERALES

Ubicación PR:	K4+270	Coordenadas		ALC Nº : 7	**cotas**
Fecha:	27/11/2023	N	1.608.438,59	Estructura de entrada:	340,65
Elaboró:	Marcela Rodriguez Rosero	W	4.562.468,84	Estructura de salida:	
		Z	342		

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA: 1) ALCANTARILLA __**X**_ 2) PUENTE ____ 3) PONTON ____ 4) BOX ____ 5) OTROS _____

DESCRIBA EL TIPO DE ESTRUCTURA (OTROS):

CAJON		Ancho (m) :	Altura (m):
TUBERIA	X	Diámetro (m):	24"
Simple	X		
Doble			
Multiple		# de ductos:	

Angulo de esviaje (°):

CARACTERÍSTICA DEL DUCTO

Longitud (m):

Material:

Concreto	X
Metálica	
Otra	
Cual	

ELEMENTOS DE LA ALCANTARILLA

		ESTADO			DIMENSIONES					
		B	R	M	l	b	h	e	hi	hf
	Encole									
Entrada	Muro Cabezal	X			1,40		1,35	0,30		
	Guardaruedas		X		1,36		0,37	0,32		
	Aletas	X			1,32			0,30	1,30	0,80
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Ducto	X			6,06					
Salida	Muro Cabezal	X			1,35		1,38	0,30		
	Guardaruedas		X		1,31		0,40	0,29		
	Aletas	X			1,34			0,30		
	Poceta o lavadero									
	Solado									
	Descole									

Convenciones: B = en Buen estado; R = en Regular estado; M= en Mal estado

l: Longitud; b: Ancho; h: Altura; e: Espesor; hi: Altura inicial; hf: Altura final

OBSERVACIÓN DE CAMPO / FOTOGRAFIA

Encole:	Obstruida por falta de mantenimiento con material vegetal y material de arrastre.
Estructura de entrada:	Buen estado. No presenta fracturas o grietas que afecten la estabilidad y funcionamiento de la misma. Su localizacion representa riesgos ya que el guardaruedas es un obstaculo para los transeuntes.
Ducto:	Estructura en Buen estado, Falta de mantenimiento por acumulacion de material de arrastre (6% obstruido)
Estructura de salida:	Invasión de maleza, acumulacion de basuras y material vegetal que afectan el normal funcionamiento de la estructura
Descole:	Obstruida parcialmente por falta de mantenimiento con material vegetal y de arrastre.

ESQUEMAS

(solo en caso de ser necesario)

FOTOGRAFIAS







