CONTRATO DE OBRA No. COF-452-2023

OBJETO: Contratar las obras requeridas para la optimización, mejoramiento y funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales provenientes de la localidad de Sumapaz, Bogotá, D.C.

Ente contratante: Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz

Supervisión:

Interventoria: Consorcio INTER 1
- Representante Legal: Julian Leonardo Duarte V.
- Director: Gabriel Duarte
- Residente: Esnaider Salazar Garcia. Esnaider S.

Contratista: Consorcio GHW Sumapaz
- Representante Legal: Guido Omar Maya Durango
- Director obra: Harold Marin Muñoz
- Residente obra: Jorge Andrés Piza Becerra J.P.257

Powered by CamScanner

Lunes 26 de febrero de 2024

Clima: Sin lluvia y soleado (15:00 - 16:00 lluvias leves)
Personal: 1 Maestro, 1 oficial y 2 ayudantes, Residente Interventoria.
Actividades: Se realizan actividades de limpieza en el lugar
PTAR UNIÓN de obra, se retira maleza, se verifican tuberías de los tanques de la PTAR, se trajeron materiales de obra.
Ing. Ernesto S. JTZ)?

Martes 27 de febrero de 2024
Clima: Soleado
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, Residente interventoria
Actividades: Se inician actividades de demolición de estructuras en
PTAR UNIÓN concreto donde se va a realizar ampliación del humedal artificial. Ing. Ernesto S. JTZ)

Miercoles 28 de febrero de 2024
Clima: Soleado
Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, Residente obra, Residente social
Residente de interventoria,
Actividades: Se continuan con actividades de demolición de estructuras
PTAR UNIÓN. en concreto, se traen materiales para la acometida electrica en el lugar de trabajo y se realiza la instalación electrica para equipos. Se realiza comite de obra con personal del Contratista, Residente de Interventoria, Personal de supervisión con el proposito de subsanar las solicitudes pendientes hechas por la Interventoria y continuar con el proceso de prorroga al contrato de obra, quedo compromiso de entregar lo pendiente al finalizar esta semana.
Se coloca la señalización de puntos ecologicos, rutas de evacuación, punto de encuentro. Ing. Ernesto S. JTZ)

Powered by CamScanner

Jueves 29 de febrero de 2024
CPTAR LA UNIÓN
Clima: Soleado
Personal: 1 Maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes, Residente Interventoria.
Actividades: Demolición caja valvulas del vertedero, excavación de terreno natural tongue FAFA.
Se instalo el cerramiento en polisombra en la entrada de la PTAR. para protección

Estalder S. A.757..

Viernes 01 de marzo de 2024
PTAR LA UNION
Clima: Soleado
Personal: 1 Maestro, Oficial, 2 ayudantes, Residente de interventoria
Actividades: Se continuó con la excavación lateral del tongue FAFA y se prolongo al lateral del tongue séptico, de igual forma se excavo el terreno de soporte de la antigua caja de valvulas del vertedero.
Se realizo la demolición de la estructura deconcreto entre canal de entrada y tongue séptico.
El tercer ayudante por ingresar estaba en los exámenes medico de ingreso.

A.757.
Estalder S.

Sábado 02 de marzo de 2024
LA UNIÓN
Clima: Soleado
Personal: Maestro, oficial y 2 ayudantes de obra.
Actividades: Se continuaron actividades de excavación de terreno natural, retiro de tuberia existente frente al tongue que será utilizado como humedal y que conecta con el lecho de lodos.

Estalder S. A.757 [illegible]

Powered by CamScanner

Lunes 04 de marzo de 2024

- LA UNIÓN

Clima: Soleado

Personal: Maestro de obra, oficial, 2 ayudantes, Residente interventoria.

Actividades: Se continua con las excavaciones de terreno natural y se retira tuberia existente frente a tanque séptico y lecho de secado.

Se realiza vaciado de tanque séptico.

Esnaider S.

Martes 05 de marzo de 2024

- LA UNION

Clima: Soleado

Personal: Maestro de obra, oficial, 2 ayudantes, Residente interventoria

Actividades: Se continua con excavacion lateral de todos los tanques, se observa la presencia de rocas de gran tamaño que requieren equipo pesado de demolición, teniendo en cuenta que estan ubicadas por donde cruzan tuberias de pugas de lodos.

Se realiza vaciado de tanque FAFA y Percolador

Se demuele caja en concreto frente al FAFA

Esnaider S.

Miercoles 06 de marzo de 2024

- LA UNION

Clima: Soleado

Personal: Maestro de obra, oficial, 3 ayudantes, residentes de obra e interventoria, profesional social y ambiental obra e interventoria, R/legal y director de obra

Actividades: Se realiza comite de obra con todos los profesionales mencionados y supervisión, dejando compromisos en acta y acuerdos. Ingresa ayudante nuevo para completar la cuadrilla de obra.

- NUEVA GRANADA.

Actividades. Se realiza socialización con la comunidad.

Esnaider S.

Powered by CamScanner