INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN
Fecha: Del 01 al 29 de febrero de 2024

1. **Datos del Convenio de Uso de Recursos suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el municipio de Acandí-Chocó**

NÚMERO DEL CONVENIO	1301 de 2023
OBJETO DEL CONVENIO	En virtud del presente Convenio, las Partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Acandí, departamento del Chocó, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, a fin de realizar el Proyecto denominado: **"REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ, CHOCÓ"**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de junio de 2023
BENEFICIARIO	Municipio de Acandí-Choco
NIT	891.680.050-8
VALOR DEL CONVENIO	El Convenio no genera erogación presupuestal entre las partes.
VALOR DEL PROYECTO	QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($586.692.228)
PLAZO	Siete (7) meses.
FECHA DE INICIO	28 de junio de 2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27 de enero de 2024

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	27 de mayo de 2024
PRORROGA No. 1	Otrosí No 1. CLAUSULA PRIMERA- Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1301 de 2023, hasta el 27 de mayo de 2024.

2. Datos del Supervisor del Convenio

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Martín Mauricio Mazo Villalobos **Asesor Dirección de Política y Regulación**		
DEPENDENCIA – MEMORANDO	Conforme a la cláusula décimo-octava- supervisión y comité de seguimiento del CUR 1301 de 2023.		
SUPERVISORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Natalia Duarte Cáceres	28/06/2023	16/10/2023
	Juan Manuel Castaño Ossa	17/10/2023	01/01/2024
	Martín Mauricio Manzo Villalobos	02/02/2024	A la fecha

3. Información Física del Convenio

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

No. Comité Técnico VASB: N/A.	**Fecha: 29/05/2023** (Concepto técnico favorable)
Nombre del Proyecto:	Rehabilitación de la línea de conducción del sistema de acueducto en la vereda Batatilla del municipio de Acandí, Chocó.
Alcance del Proyecto:	**OBRA CIVIL Y SUMINISTROS:** Suministro e instalación de 640 m de tubería de acueducto de Ø12" en PVC (RDE21 o similar), Suministro e instalación de accesorios y obras complementarias.

	INTERVENTORIA: Interventoría a la obra Civil y a los Suministros **Seguimiento del MVCT:** 2% de seguimiento del MVCT
Impacto del Proyecto:	Con la implementación del proyecto "REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ, CHOCÓ", se realizará la rehabilitación de los tramos afectados por la Ola Invernal manifestados como situación de emergencia, beneficiando a una población proyectada en 4.110 habitantes.

4. Información Financiera del Convenio

4.1. Plan Financiero del Proyecto

COMPONENTES/ FUENTES	NACIÓN	TOTAL
Obra Civil y suministros	$507.710.247	$507.710.247
Interventoría	$67.478.212	$67.478.212
Seguimiento MVCT (2%)	$11.503.769	$11.503.769
TOTAL	**$586.692.228**	**$586.692.228**
% Participación	**100%**	**100%**

4.2. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario.

No. Resolución de Asignación – Fecha:	0472 de 15 de junio de 2023
Valor de Asignación:	**TOTAL $586.692.228** Obra e interventoría: $575.188.459 Seguimiento: $11.503.769
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:	CDP 151923 de 30 de mayo de 2023 - obra e interventoría CDP 152023 de 30 de mayo de 2023 seguimiento

No. Registro Presupuestal – Fecha:	RP 274023 de 15 de junio de 2023 obra e interventoría
Esquema Fiduciario No. y Fecha:	MC-032/2023 19 de septiembre de 2023
Nombre Entidad Fiduciaria:	Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A
Fideicomitente (Beneficiario):	Municipio de Acandí

4.3. Desembolsos

No se han efectuado desembolsos a la fecha

5. Información Contractual del Convenio

5.1. Plan de Contratación del Proyecto

ACTIVIDAD	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	EJECUTOR
Obra Civil y suministros	$507.710.247	Licitación Pública	Municipio de Acandí
Interventoría	$67.478.212	Concurso de Méritos	Municipio de Acandí
TOTAL	**$575.188.459**		

A la fecha el proceso de Licitación Pública 003 de 2023 tiene mediante la resolución no. 567 de 2023 del 23 de noviembre adjudicación a la empresa unión temporal Murillo Ponce registrada con el NIT 901.776.716-3, representada legalmente por Néstor Jesús Murillo Mosquera, que tiene por objeto: *"mejoramiento rehabilitación de la línea de conducción del sistema de acueducto en la vereda batatilla del municipio de Acandí, Chocó"* por el valor de cuatrocientos noventa y dos millones quinientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos con noventa centavos ($ 492.578.940,90)

En relación con la interventoría el concurso de méritos abierto 004 de 2023, se encuentra con Acta del Comité de Evaluación de fecha 26 de diciembre de 2023, mediante la cual el comité evaluador recomienda como oferta favorable la propuesta presentada por la firma, Darco Ingeniería,

construcción & gerencia S.A.S., el cual tiene como representante legal a Darlin Jesús Palacios Palaciós y cuyo objeto corresponde a: *"interventoría de obra civil y de suministros para la rehabilitación de la línea de conducción del sistema de acueducto en la verada batatilla del municipio de Acandí, Chocó".*

6. Resumen Ejecución del Convenio

Por estar en etapa precontractual, no se tiene aún la contratación derivada.

ITEM	EJECUCIÓN FISICA DEL CONVENIO No. Contratos: Obra Civil ☐ Interventoría ☐	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA)	0
2	VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO (obra, suministro, Interventoría y seguimiento MVCT-2%)	$586.692.228
3	VALORES CONTRATADOS DEL PROYECTO	0
4	VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO	0
5	SALDO VALORES NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	$586.692.228
6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	

ITEM	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO	VALOR
1	VALOR DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	0
2	VALORES PAGADOS DEL PROYECTO	0
3	VALORES RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	$586.692.228
4	VALORES RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	0
5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	0

7. Conclusiones y/u Observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
GENERALIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO En reunión de seguimiento adelantada el 21 de febrero, el municipio informa que se encuentra adelantado los procesos precontractuales de obra e interventoría, a lo cual el MVCT reitera la solicitud de que sean remitidas copias de los contratos de obra e interventoría, así como las actas de inicio. Por último se solicitó también al municipio presentar el cronograma de ejecución del convenio que permita identificar que el proyecto se construirá en los plazos establecidos. A continuación de relacionan los enlaces de consulta de los procesos de obra e interventoría: Proceso de obra – LP- 003/2023, para la "REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDI, CHOCO". Link de consulta en el siguiente enlace: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-21-41000&g-recaptcha-response=03AFcWeA7iiEU02OaQNUWvm3ulv_uxm8GfiK0DmqgTK4c8yn_wOsghOgQ8PMuwbFv6JlVyX1_1qkfMqPDMwqDp3pj0cGbI8_Bu9leaqkia9UlGGdi3-Tgi1m1x8nTIamMApTnJXHeBFinluEjiacGqOnIZBXWc5fjt6oewBVo2QaNgD8jtqxr11KCIlCCHxwpDm-H0qDh5nm5F1MpE09fIQnVAlBgwP-cNLXgS-4pDhZSBpeAqtA_SsKZFzZ0nWC80QMawWh61SgXtUdu4_8nTWE9dJBK8tSjKh5HzkFc16sKN73zPIDEYDVfBY1EeQzv_rIIlT1ikwP63VrHJfSkpPj8_56fSvMisBc8lDojAVkOVE0GVNxRD5X2xJ5fR05XKu_NpoR9povdpitxoPSrlbR_aChL7Jyr3jrBl3NuQszCffySXoH9YR5BlEX-UEcoNmGKbAphF4Jj8jSYmAH9cuRx7V8IFUxirvzXNgrAkol9bCRWfTh3oidys9Ju3JHGeE9OPlCEI_EaDdLY9lKU9cODmbDGYOuXOI2ZDdz6hdMMSVPl_QFbN3JQ Proceso de interventoría CMA-004 DE 2023 "INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y DE SUMINISTROS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VERADA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ-CHOCÓ." Link de consulta en el siguiente enlace: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13805633&g-recaptcha-response=03AFcWeA75LLOhWQl1G6gqgYy2iv8lpv1_zaEPPV2exgZIKXcD5aOc67GCOLYR1Qwqy_VGxCpUMIW4rcFcMCkcUS6HFKP2-VEuBKLZcPQzINXl9dFG5P_CGCurO5S7hW1KX0nLdIu_WKZwjFsvYAsmljmKrHiFNCBsXxteBimm_TawvHjcy49uo7ZoHIOy05_EFMOyBRtAJN10WjuReGuFY4BKAlqL0ezicaV1QEVeYjt2GCGhkTlpRS5HrOARK--UTIB0_L4d15lyA9O0yN4WLBZaufrGV8C5AasD2NmFJyJ-3kqZg1pkqSBcAE-ps-U1_ZHpm-

DVmWVrrLzbPGZtN4pglNeTA86Vpjn0qSQQOcyzR1MCA8Zhu3io3G_75mxh_wumURhVHvegz8fZbb80txESHDdq91yW5cGeMSHDE_ntlPkteH3KdbfFH_X8_aPqyTPzFDzXarTpSqP-a8Wzox2Di3fXmcQujEFn7jY55vAJKeAeA7XtZBOx5mG62xrcayT-65FERe9HsXUk7gE0UVCqYPrguyTCWYFxPcp92llcr6EUqam6-BDfXoPkjqRuVUPDJZxVx40h

REUNIONES DE SEGUIMIENTO E INFORMES CUR

Se adelantaron reuniones de seguimiento los días 7, 16 y 21 de febrero, con el fin de verificar los avances en los procesos de obra e interventoría.

El MVCT remite en el presente mes las siguientes comunicaciones al municipio:

- El 14 de febrero de 2024 se remitió oficio mediante Radicado MVCT **2024ER0006767** en el marco del CUR 1301-2023, donde se solicita presentación de un informe frente a las gestiones realizadas por el municipio respecto de la contratación de la obra y la interventoría.

  En esta comunicación se manifestó:

  "(…) 2. PROCESO DE OBRA: ¿En qué estado se encuentra el proceso de obra y qué fecha se tiene estimada para la suscripción del contrato? Asimismo, agradecemos se informe si han tenido inconvenientes en el proceso de inicio del contrato y que acciones adelantan para superarlos.

  3. PROCESO DE INTERVENTORIA: ¿En qué estado se encuentra el proceso de Interventoría y qué fecha se tiene estimada para la suscripción del contrato?. Asimismo, agradecemos se informe si han tenido inconvenientes en el proceso de inicio del contrato y que acciones adelantan para superarlos

  4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Frente a la ejecución del proyecto, qué fecha se tiene estimada para el acta de inicio (…)"

  final desde el cierre de la vigencia 2023. Es importante que se avance en la gestión de estos procesos para que se pueda iniciar el proyecto de una manera oportuna. (…)"

Por parte del municipio de Acandí, se recibieron las siguientes comunicaciones mediante correo electrónico:

- **28 de febrero**: El municipio solicito mediante correo electrónico se modifique la fecha de reunión de seguimiento para el 1 de marzo en las horas de la

tarde esto en virtud que según lo manifestado por ellos realizarían las firmas de las actas de inicio el jueves lo cual será presentado en la reunión de seguimiento.

"(…) Buenos días, con el debido respeto, desde la Secretaría de Planeación, solicitamos, cambiar la fecha de la reunión, para el viernes 01 de marzo a las 5 pm. (…)"

INCONVENIENTES PRESENTADOS

Alerta 1 – retrasos en la suscripción de los contratos de obra e interventoría, a la fecha aún no se cuenta con la minuta del contratista de obra e interventoría.

A la fecha el MVCT no ha recibido información frente al desarrollo del proyecto en relación con el estado de los procesos de obra e interventoría, a pesar de que el municipio ya debió de asignar los procesos de acuerdo con el procedimiento definido por el municipio y los plazos establecidos en el CUR. Es importante anotar que de conformidad con la prórroga aprobada por el MVCT el municipio deberá de haber terminado las obras antes del 27 de mayo fecha de terminación actual del CUR.

SUSPENSIONES, PRÓRROGAS, ADICIONES

Durante el período de reporte del presente informe no se surtieron acciones administrativas asociadas a suspensiones, prórrogas o adiciones del CUR.

Sin embargo, por solicitud del municipio de Acandí, el 25 de enero el MVCT suscribe el OTROSI No. 1 al convenio interadministrativo de uso de recursos No. 1301 de 2023 suscrito entre el Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio y el municipio de Acandí- cuya modificación prorroga el convenio hasta el 27 de mayo de 2024.

ESTADO CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO.

El municipio remite el formato diligenciado el 21 de diciembre, se realizó revisión de la documentación por parte del ministerio en cuanto a fechas de certificación, diligenciamiento de formatos y verificación de que los documentos estén completos, para lo cual fue necesario solicitar al municipio que haga ajustes en algunos documentos, para luego por parte del MVCT se pueda dar inicio al trámite de la exención del 4x1000 ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Comentado [EVGS1]: @Valentina Lombana Gomez para tu revisión y ajuste

FECHA DE CADUCIDAD DE LAS ACCIONES PARA LIQUIDAR EL CONVENIO

El CUR 1301 de 2023 se encuentra en ejecución y está vigente hasta el 27 de mayo del 2024, los plazos para liquidar serían los siguientes:

- Término liquidación bilateral: 27 de noviembre de 2024.
- Término liquidación unilateral: 27 de enero de 2025.
- Término de liquidación judicial: 27 de marzo de 2027.

Supervisión – Martin Mauricio Muzo Villalobos
Asesor Dirección de Política y Regulación

Revisó: Alejandro Quintero Martínez- Componente Jurídico GR
Elaboro: Esthefanny Victoria González Salcedo- Contratista DPR, equipo GR
Paola Tibaquirá Perdomo – Contratista DPR, Componente Técnico