COMITÉ DE OBRA Nº2

NUMERO CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.001-2024
CONTRATISTA	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ALDEA
NIT o C.C.	900.829.118-4
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALEXANDER BEDOYA HERNANDEZ
CEDULA	71.268.272
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
PLAZO INICIO	2 (dos) meses
VALOR DEL CONTRATO	$200.000.000 APORTE ECONÓMICO MUNICIPIO $20.000.000 EN ESPECIE, APORTE MUNICIPIO. $7.200.000 EN ESPECIE, APORTE DE JAC LA ALDEA
ACTA DE INICIO	05 de febrero de 2024

El día 05 de marzo de 2024 se reunieron en la secretaria de infraestructura del municipio de Santa Fe de Antioquia las siguientes personas: Jorge Alexander Bedoya Hernández como presidente de la junta de acción comunal de la vereda la Aldea y contratista del presente convenio solidario; León Snaider Quiroz Osorio, como secretario de infraestructura del municipio de Santa Fe de Antioquia y supervisor del convenio solidario y Juan Sebastián Hincapié Hernández, como apoyo técnico contratado por la junta de acción comunal de la vereda la Aldea.

Para la fecha ya se atendió completamente el ramal hacia la vereda Ogosco; el bulldozer se desplazo hacia el ramal del corregimiento de las Azules, en esta zona realizo mejoras importantes en 3 segmentos particularmente deteriorados mejorando significativamente la movilidad en la zona.


Las actividades de conformación de la banca ya atendieron el segmento entre la Quiebrita (limite con Giraldo) y van en las inmediaciones de la vereda la Aldea, también se atendió un segmento del ramal de la vereda el Churimbo y el ramal de la vereda el Rodeo; esta actividad se complemento con la aplicación de material de afirmado crudo no procesado extraído de los derrumbes.

En el desarrollo del comité se hacen las proyecciones de las metas plantadas inicialmente, procurando atender con conformación también el ramal del corregimiento de Laureles y los ramales de Marianas y San Carlos.

Durante el desarrollo de las actividades ejecutadas hasta el día de hoy, es claro que para mejorar la calidad de las actividades de la niveladora se debe aplicar material de afirmado para que la superficie mejorada sea lo mas suave posible.

También se discute que, durante los recorridos previos hacia el corregimiento de las Azules, el volumen de material a remover para mejorar la banca será mayor al estimado inicialmente pues el segmento ente el Perú hasta las Azules esta mas deteriorado que las zonas que ya se mejoraron.

El secretario de infraestructura, manifiesta que el contratista debe hacer la proyección de las cantidades que hacen falta y hacer una solicitud de adición para lograr las metas planteadas





JUAN SEBASTIÁN HINCAPIÉ HERNÁNDEZ	**JORGE ALEXANDER BEDOYA HERNÁNDEZ**
INGENIERO CIVIL APOYO JAC VEREDA LA ALDEA	PRESIDENTE JAC VEREDA LA ALDEA

LEÓN SNAIDER QUIROZ OSORIO
Secretario de infraestructura