ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	lunes, 11 de diciembre de 2023 Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	lunes, 11 de diciembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTIÓN RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TECNICO:

- Se avanza en el corte, figurado y armado de la cuarta cercha asi como el inicio de la construccion de la 5 cercha
- Se adelanta el permiso correspondiente para dar inicio a las excavaciones de exploracion de existencia de zapatas
- se avanza en las excavaciones en el modulo N°3 evidenciando que existen zapatas

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2. Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP
- A la fecha no se cuenta con la programacion general de obra, se remite comunicacion al contratista para su entrega

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: 11/12/2023

Comentarios: Rexcavaciones y retiro de material sobrante




FOTO 2: 11/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.
4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225787
5. Miller Durvan Rivera Valles. Cc. 1015983535
6. Julian Mahecha. Cc. 82391288
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. Jose Mejia Blanquicet. CC. 1.063.135.045
10. Jose Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.090

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente administrativo de Interventoria
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

Arq Erick Mozo
Residente administrativo de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de interventoria

Powered by CamScanner

11/12/23

- Se continua con actividades de construcción de cerchas metálicas de cubierta completa. Actividades realizadas fueron armado con Planos de cubierta, Patín Esplanado de [illegible] 10x5 cm formando Patín de 10 tramos, y, siguiendo lo indicado con el especialista y montaje, de rigidizadores, soldaduras, se fabrican cerchas con dimensiones de ambas alas y contraventanas diagonales en ambos costados.
- Se avanza con ejecución de cimientos en eje (3, F), corte de Placa en concreto, y vaciado de material de excavación y escombros a sitio autorizado dentro de la obra Frente al Modulo 1 zona de Parqueaderos.
- Se avala la ejecución para la localización de cimientos en Modulo 3. eje 19 al costado exterior en zona verde con Sendero Peatonal.
- Al finalizar la jornada laboral se realizan 4 aseos.

Alejandro Abril C
Apoyo a la dirección

martes, 12 de diciembre de 2023

ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020

martes, 12 de diciembre de 2023

FECHA REALIZACION INFORME				
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO: - Se avanza en el corte, figurado y armado de la quinta cercha asi como el inicio de la construccion de la 5 cercha - se avanza en las excavaciones en el modulo N°1 evidenciando que existen zapatas misma situacion del modulo 1	SST-AMBIENTAL 1. Se verifica la asistencia de personal de obra general. 2, Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP - A la fecha no se cuenta con la programacion general de obra, se remite comunicacion al contratista para su entrega

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
FOTO 1: 12/12/2023	FOTO 2: 12/12/2023
Comentarios: Rexcavaciones y retiro de material sobrante	**Comentarios:** Avance armado de cerchas

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista
1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147933103.
4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535
6. Julian Mahecha. Cc. 8239128 8
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. José Mejia Blanquicet. CC. 1.063.135.045
10. José Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.090

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboro	ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente administrativo de Interventoria
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobo	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

Arq Erick Mozo
Residente de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de interventoria

Powered by CamScanner

12/12/23.

-Se continua con la construcción de cerca metálica #5 destinado para la instalación de cubierta para modulo 1.
-Se continuan labores de excavación y relleno de cimientos en modulo 3 eje 19. Por el costado exterior de edificación.
-Se realiza traslado de material de excavación y demolición a zona de acopio destinado para tal fin frente al modulo 1 en zona de parqueadero.
-Al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo del frente de obra.
-Se entrega a la hora de ejecución de labores definidas y ingresadas para el avance de la obra.

Alejandro Abril C
Apoyo a la Dirección.

miércoles, 13 de diciembre de 2023

ICA / GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	Código: EJE-INT-TEC-FO-003 / Versión: 03 / Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	miércoles, 13 de diciembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS*			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

- Se avanza en el corte, figurado y armado de la quinta cercha asi como el inicio de la construccion de la 6 cercha
- se avanza en las excavaciones en el modulo N°1 evidenciando que existen zapatas misma situacion del modulo 1
-Se evanza en actividades de escarificacion de columnas donde se encuentran

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2, Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP
- Se cuenta con la programacion inicial de obra el cual es requerimiento contractual

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: 13/12/2023

Comentarios: Rexcavaciones y retiro de material sobrante



FOTO 2: 13/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.
4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535
6. Julian Maiwcha. Cc. 82391284
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217829
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. José Mejía Blanquicet. CC. 1.063.135.045
10. José Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.090

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboró	ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente administrativo de Interventoria
Revisó SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Revisó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobo	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

Arq Erick Mozo
Residente de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de interventoria

Powered by CamScanner

13/12/23.

-Se continua con actividades de construcción de castillos pretiles en las fundaciones de cubierta con Modulo 1, total de cuadros armados, 6.
-Se realiza traslado de material de excavación posteriormente de la localización de cimientos y demoliciones de Placa a lugar autorizado frente a Modulo 1 en turno de matutinos.
-No se cuenta con demolición de más Placa y excavación para localización de cimientos hasta tener Plena estructura definida.
-No se cuenta con el cimentación de columnas ya que se encuentra expuesto de 6 y 6.5cm de encharpamiento el cual al encontrar por las 4 caras de las columnas la estructura pierde, sufre afectación estructural ya que quedaría muy rebelde. con cualquier esfuerzo actuando de 10x10cm ± 2.
-Al finalizar la jornada se realiza orden y aseo del frente de obra.

Alejandro Abad
Apoyo a la Dirección.

Powered by CamScanner

ICA GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	jueves, 14 de diciembre de 2023 Código: EJE-INT-TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 7/09/2020

FECHA REALIZACIÓN INFORME	jueves, 14 de diciembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACIÓN GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones: Inicio de mañana con cielo despejado, inicio de tarde con cielo despejado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TÉCNICO:

- Se avanza en el corte, figurado y armado de la sexta cercha así como el inicio de la construccion de la 7 cercha
- Se presenta personal contratista externo donde manifiestan que se realizara la intervencion de cambio de vidrios a lo cual se realizara la consulta ya que estas ventanas seran modificadas.
- Se adelanta el proceso de autorizacion de ingreso a lo modulos 1,2 y 3 , el cual no fue posible ya que el residente de obra no se encontraba en el sitio

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general.
2. Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: 14/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas



FOTO 2: 14/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Oquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Valles Florez. Cc. 1122648092
3. Erick Paul Uriana. Cc. 1147938103.
4. Rovinson Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Miller Duvan Rivera Valles. Cc. 1015993535
6. Julian Malvecha. Cc. 82291288
7. Alejandro Abril. Cc. 1010217629
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.075
9. José Mejia Blanquicet. CC. 1.063.135.045
10. José Luis Bravo Nuñez.CC.1.193.066.090

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Elaboro	ERICK MOZO PALOMEQUE	Residente administrativo de Interventoria
Reviso SST- MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Reviso	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Aprobó	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

Arq Erick Mozo
Residente de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de Interventoria

Powered by CamScanner

14/11/23

-Se continua con la instalación de concreto H7 para obras modulo 2, se inicia con actividades de cortes fabricados, se ajusta a la altura de diseño de estructuras de obras para las vigas donde los modulos 3 y 2 se intersectan los modulo 4 y se ajusta a la altura de diseños estructurales para el avance de excavaciones según cotas de planos y topografía actualizada de la entidad e interventoría.

-Se Realizan en modulo 2 Contratistas de vigilancia, 4 pues 4 obreros el cual informan que realizaron obras en las instalaciones del ICA, la interventoría esta pendiente del cual dieron la información a la dirección del contrato

-El Frente de la parada laboral se realiza todos los días del Frente de obra.

-Se hace recorrido con interventoría la posible ejecución de las obras bajo placa de contra piso respecto a excavaciones y construcción de cimientos.

-Se tuvo planeado ingresar a laboratorio modulo 1 2 y 3 para realizar dimensiones de muros, el cual no fue posible el ingreso ya que el residente de interventoría no pudo comunicarse con la persona encargada del área física de laboratorios de la entidad.

Alejandro Abril C.
Apoyo a la Dirección

viernes, 15 de diciembre de 2023

ICA GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	Código: EJE-BIT TEC-FO-003 Versión: 03 Fecha de Actualización: 10/01/2020

FECHA REALIZACION INFORME	viernes, 15 de diciembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC-149-2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO	20/11/223	FIN:	29-12-23

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	Si	No	No	No	No	No

Observaciones. Inicio de mañana con cielo nublado, inicio de tarde con cielo nublado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TECNICO

- Se inician labores con lluvia dispersa se realiza el cubrimiento de area de taller de ornamentacion
- Se avanza en el corte, figurado y armado de la septima cercha
- Se avanza actividades de soldadura y remates de las cerchas ya armadas
- El dia de hoy no fue posible realizar el ingreso a los modulos para medicion de mesones debido a que el residente de obra no se encontraba en obra
- Se encuentra daño en el baño en el acople el cual genero una fuga, se informo a la señora Johanna Herreño si se podia cerrar registro a lo cual se informa que no hay registro para detener la fuga.

SST-AMBIENTAL

1. Se verifica la asistencia de personal de obra general
2. Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: 15/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas



FOTO 2: 15/12/2023

Comentarios: Avance armado de cerchas

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Coquendo. Cc. 1019131400
2. Anderson Adiel Valles Flores. Cc. 1122548352
3. Erick Paul Urbina. Cc. 1147938103
4. Yonnison Adrian Bustonjo Ramirez. Cc.71225767
5. Elder Dorian Rivera Valles. Cc. 1012993535
6. Julian Balanta. Cc. 8239128
7. Alejandro Avril. Cc. 1010717625
8. Javier Leonardo Duarte. CC. 4.253.875
9. Juan Felipe Blanquicet. CC. 1.063.135.640
10. Juan Luis Erazo Avilez CC.1.193.064.896

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S

DETALLE	NOMBRE	CARGO
Residente	ERICK MAZO PALOMEQUE	Residente administrativo de Interventoria
Residente SST - MA	ANA TERESA PEÑA GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Director	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Director	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

Arq Erick Mazo
Residente de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo.bo. Director de Interventoria

Powered by CamScanner

15/12/23

Se continúan labores de soldadura de cerchas metálicas de cubierta modulo 1, se llevan 7 cerchas fabricadas se cuenta con cuatro de ellas, para cerchas 8. Se programa llevar frente por frente de la vivienda el cual se vienen labores de soldadura por arco eléctrico. al finalizar la llena se continua con corte y soldadura.

- Se está a la espera de definir las especificaciones técnicas por parte de el contratista estructural y geotécnista, hasta el momento no se cuenta en existencia de cimientos hasta tener definidos planos estructurales.
- Al finalizar la jornada se realiza orden y aseo del frente de obra.

Alejandro Abril
Ing. Apoyo a la dirección

42

ICA GRU	INTERVENTORIA ADECUACION LABORATORIOS ICA	BITACORA INFORME DIARIO DE INTERVENTORIA	GRUCOING	sábado, 16 de diciembre de 2023 Código: F.IE-INT.TEC.FO-003 Versión: 01 Fecha de Actualización: 1/09/2020

FECHA REALIZACION INFORME	sábado, 16 de diciembre de 2023			
OBJETO DEL CONTRATO :	ADECUACIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA CON INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO ESPECIAL DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO, ÁREA DE REFERENCIA Y LABORATORIO DE DETECCIÓN DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS"			
CONTRATO DE OBRA No. :	GGC 149 2023		CONTRATISTA:	GESTION RURAL Y URBANA SAS
Plazo de Ejecución:	INICIAL	HASTA EL 29 DE DICIEMBRE	ACTUALIZADO:	
Fechas de Ejecución:	INICIO 20/11/23		FIN	29-12-23

INFORMACION GENERAL Y DE LLUVIAS

ESTADO DEL TIEMPO

Rango Horas	Noche anterior	7-9	9-11	11-13	13-15	15-17	17-19
Lluvia	No	No	No	No	No	No	No

Observaciones. Inicio de mañana con cielo nublado, inicio de tarde con cielo nublado y finaliza la jornada con cielo despejado, se desarrollan las actividades de ornamentacion

ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES

TECNICO	SST AMBIENTAL
- Se avanza actividades de soldadura y remates de las cerchas ya armadas	1. Se verifica la asistencia de personal de obra general. 2. Se adelanta la verificacion de la documentcion del personal que se encuentra presente en obra asi como la verificacion de los EPP

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1: 16/12/2023

Comentarios: Avance Union en soldadura de cerchas



FOTO 2: 16/12/2023

Comentarios: Avance Union en soldadura de cerchas

CONTROL DE PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

Personal Autorizado contratista

1. Jorge Andres Castro Coquendo. Cc. 1019131800
2. Anderson Julian Vallas Flores. Cc. 1122648062
3. Erick Paul Urbina. Cc. 1147938103.
4. Nombre: Adrian Montoya Ramirez. Cc.71225767
5. Wilber Darwin Rivera Vallas. Cc. 1015993535

INTERVENTORIA - GRUCOING S.A.S		
DETALLE	NOMBRE	CARGO
Mañana	ERICK MAZO PALOMEQUE	Residente Administrativo de Interventoria
Mañana SST - MA	ANA RESTREPO GONZALES	Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
Mañana	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria
Mañana	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	Dirección de Interventoria

Arq Erick Mazo
Residente de Interventoria

Arq. Carlos Augusto Giraldo Galeano
Vo bo. Director de Interventoria

Powered by CamScanner

16/12/23

Se continúa con labores de soldadura y corte de piezas de cercha #8, al finalizar la jornada se deja la cercha montada faltando verticales y diagonales el cual el día lunes se continua con soldadura de cercha #8.

-Al finalizar la jornada se realiza orden y aseo del frente de obra.

-Se sigue a la espera de planos estructurales definitivos emitidos por el Arquitecto de la entidad revisados por el Interventoría.

Alejandro Abad
Ing Apoyo a la dirección