ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

ACTA Nº 5

DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

SUSPENSIÓN		AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	X

CONTRATO Nº 196 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

INSTALACION SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACION, AMPLIACION Y ARASTLCIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO. INCLUYE LA CONSTRUCCION DE LOSA. SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMAS GASTOS LEGALES

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ZONA RURAL- MUNICIPIO DE BARBOSA

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: ENTRE EL VEINTITRES (23) DEL MES DE MAYO DEL (2023) Y EL VEINTITRES (23) DEL MES DE OCTUBRE DEL (2023)

DURACIÓN DEL CONTRATO: CINCO (5) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: MIL CIENCUENTA Y CUATROS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 1.054.276.254,00)

VALOR DE ADICIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO: N/A

CONTRATISTA: GRUPO DIVERSA SAS

INTERVENTOR: INGESARA LTDA

SUPERVISOR: TERNEY ANDRES LOPEZ ALARCÓN

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
N/A		
N/A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSION

ACTA Nº	TIEMPO
1	TREINTA (30) DÍAS
2	VEINTE (20) DÍAS
3	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
4	VEINTE (20) DÍAS
5	VEINTE (20) DÍAS

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO SEIS (6) MESES

PLAZO TRANSCURRIDO CINCO MESES (5) Y VEINTINUEVE (29) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN ONCE (11) DE ENERO 2024

En BARBOSA a los DIECISEIS (16) días del mes de MARZO de 2024 se reunieron JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ Representante legal del Contratista, y JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO Interventor, con el fin de SUSPENDER el contrato anteriormente citado de acuerdo con solicitud de CONTRATISTA según comunicación radicada bajo el Nº 2467 del día DIECIOCHO (18) del mes de MARZO de 2024

CAUSALES

Se solicita una suspensión del contrato de obra por las siguientes causales:
Por medio de la presente, me dirijo a usted en calidad de representante legal para solicitar respetuosamente la ampliación de la suspensión del contrato mencionado hasta por un periodo adicional de 20 días calendario. La justificación de esta solicitud radica en la necesidad imperante de concluir las labores pendientes y que aun persiste la intervención en vías actualmente cerradas debido a obras en desarrollo, como previamente lo comunicamos en nuestro oficio No. 109 con fecha 20 de diciembre de 2023, lo cual ha venido afectando las visitas e intervención en estos puntos. Ademas, el desabastecimiento y racionamiento del recurso hídrico en los puntos de intervención ha imposibilitado continuar con las actividades programadas, dificultando la finalización de las actividades destinadas a las veredas pendientes, tales como Montelora, La Cejita y San Rafael, así como en otras actividades del proyecto

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS

TIEMPO DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDO: DIECINUEVE

TIEMPO DE SUSPENSIÓN FALTANTE: UN (1) DÍA

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

TIEMPO PREVISTO DE SUSPENSIÓN: VEINTE (20) DÍAS

FECHA PREVISTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO: CUATRO (4) DE ABRIL DE 2024

PLAZO FALTANTE: DOS (2) DÍAS

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: SEIS (6) DE ABRIL DE 2024

El contratista se compromete a terminar el objeto del Contrato N° 196 de 2023 en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para efecto se suscriba.
El Contratista también se obliga a modificar las pólizas ampliando su vigencia por el termino de la suspension
Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIECIOCHO (18) días del mes de MARZO de 2024

JUAN CARLOS POVEDA

Firma
Nombre JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ
Representante legal Contratista

JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
Interventor

Firma
Nombre FERNEY ANDRÉS LOPEZ ALARCÓN
Supervisor

MUNICIPIO DE BARBOSA
890980445-7
Radicado Nro.**2467**
Fecha. Rad: 19/03/2024 09:10:01

Grupo Diversa

Nit: 800.060.420-9

Bogotá, 18 de marzo de 2.024.

Señores:
INGESARA LTDA
Atn. Ingeniero Jorge Luis Abril Lizarazo.
Representante Legal
Ciudad.

Ref. Contrato No 196 -2023 que tiene por objeto: ***"INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES."***

Por medio de la presente, me dirijo a usted en calidad de representante legal para solicitar respetuosamente la ampliación de la suspensión del contrato mencionado hasta por un período adicional de 20 días calendario.

La justificación de esta solicitud radica en la necesidad imperante de concluir las labores pendientes, y que aún persiste la intervención en vías actualmente cerradas debido a obras en desarrollo, como previamente lo comunicamos en nuestro oficio No. 109 con fecha 20 de diciembre de 2023, lo cual ha venido afectando las visitas e intervención en estos puntos.

Además, el desabastecimiento y racionamiento del recurso hídrico en los puntos de intervención ha imposibilitado continuar con las actividades programadas, dificultando la finalización de las actividades destinadas a las veredas pendientes, tales como Monteloro, La Cejita y San Rafael, así como en otras actividades del proyecto.

Agradecemos su comprensión y pronta respuesta a esta solicitud.

Atentamente,

JUAN CARLOS POVEDA

JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO DIVERSA S.A.S
NIT: 800.060.420-9.

MUNICIPIO DE BARBOSA
890980445-7
Radicado Nro.**2468**
Fecha. Rad: 19/03/2024 09:13:53

INTERVENTORA
INGESARA

Barbosa – Antioquia, 18 de marzo de 2024

INTBAR-058-23
Para contestar cite este numero

Señor(es),
FERNEY ANDRES LOPEZ ALARCON
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
JEAN PIERRE PEREA MOSQUERA
PROFESIONAL DE APOYO
Barbosa – Antioquia

Ref. **INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA LA OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A TODO COSTO, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMÁS GASTOS LEGALES.**

Asunto: Solicitud de prórroga a la suspensión del contrato de obra e interventoría.

Cordial saludo,

Con referencia a la solicitud presentada por el contratista de obra en fecha 18 de marzo del presente año, la Interventoría ha evaluado detenidamente la viabilidad de dicha solicitud.

Considerando que el tiempo actualmente estipulado en los contratos no es suficiente para completar todas las metas físicas previstas en el presupuesto de obra y con el objetivo de asegurar la finalización exitosa de los proyectos, se ha determinado que es necesario aprobar una ampliación de la suspensión del contrato por un período adicional de veinte (20) días calendario.

Es importante destacar que, a pesar de los comunicados enviados por la Interventoría el 21 de diciembre de 2023, 10 de enero de 2024, 12 de febrero de 2024 y 26 de febrero de 2024 (oficios INTBAR-053-23, INTBAR-055-23, INTBAR-056-23 e INTBAR-057-23 respectivamente), la entidad aún no ha emitido un pronunciamiento sobre la necesidad y/o aprobación de la prórroga para los contratos de obra e interventoría.

Dado que el plazo actual del contrato está por vencer, quedando solo dos (2) días hábiles restantes, es urgente la necesidad de la ampliación en el plazo mencionado para poder continuar y finalizar satisfactoriamente la ejecución del proyecto. Es importante mencionar que el contrato actual, con los días restantes, no permite su ejecución. En solo dos (2) días es imposible completar todas las actividades pendientes, que actualmente superan el treinta (30%) por ciento.

Dirección: calle 2 N° 21B-143 Barrio el Landia
Teléfono(s): 3154516185 – 3125884608
Emails: interventoria.ingesara.pun@gmail.com
Ocaña-N de Santander-Colombia

INTERVENTORA
INGESARA

La Interventoría ha expresado su preocupación en diferentes reuniones realizadas en 2023 y 2024, exponiendo la situación crítica que podría llevar al fracaso de la ejecución del contrato. Por lo tanto, se reitera la necesidad de ampliar el plazo de los contratos.

En resumen, la Interventoría **AVALA y/o RECOMIENDA** la suspensión del contrato por el período mencionado, ya que la única justificación es la necesidad de ampliar el contrato y el pronunciamiento de la entidad. Hasta que no se aclare este tema, es imperativo suspender el contrato.

Agradecemos su pronta gestión y consideración ante esta solicitud, la cual es fundamental para garantizar el cumplimiento exitoso de los contratos mencionados. Quedamos a disposición para atender cualquier duda o inquietud que pueda surgir al respecto.

Atentamente,

JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
R.L. INGESARA LTDA
E-MAIL: interventoria.ingesara.pnn@gmail.com
Anexo: Oficio del Contratista

INTERVENTORA
INGESARA