NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 1

CONTENIDO INFORME MENSUAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato de Obra No. 990 de 2022 **Contratista:** Consorcio TVG R/L Olga Lucia Rodriguez Guzman

Contrato de Interventoría No. 993 de 2022 **Interventoría:** Consorcio GIS-JPS Reactivacion R/L Luisa Fernanda Barreto Parra

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** ago-22

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		12
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		16
2.1	Localización		16
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		18
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		19
2.4	Características técnicas del proyecto		58
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		63
3.1	Información general del contrato		63
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		64
3.3	Seguimiento Items no previstos		72
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		73
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	77
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	77
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	77
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	77
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	77
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	77
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	78
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	78
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		78
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	78
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	78
	• Seguimiento Programa de Obra		78
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	78
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	78
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	78
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	78
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		79
5.1	Información general del contrato		79
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		80
5.3	Informes especialistas y profesionales		82
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		82
5.5	Informe matriz de riesgos.		82
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		86
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		86
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		91
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	91
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	91
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	91
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	91
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	91
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		91
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	91
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	91
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	91
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	91
7	**Conclusiones y recomendaciones**		93
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		95
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		95
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		95
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		95

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por ARCENIO SANDOVAL BARRERA

Firma:

Nombre: ARCENIO SANDOVAL BARRERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 2807 de fecha 01 agosto de 2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare **PERIODO MES:** ago-22

CONTRATO DE OBRA No.: 990 de 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATISTA: Consorcio TVG R/L Olga Lucia Rodriguez Guzman

PLAZO INICIAL: 96 meses
FECHA DE INICIO: 1 de agosto 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de julio de 2030
PLAZO ACUMULADO: 96 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 217,766,356,727.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 217,766,356,727.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 108,883,178,363.50
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 993 de 2022 **INTERVENTOR:** Consorcio GIS-JPS Reactivacion R/L Luisa Fernanda Barreto Parra **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Arcenio Sandoval Barrera

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		km	70
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	191,289,752,372.00	1,397,886,652.00	192,687,639,024.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	18,658,640,594.00	136,351,604.00	18,794,992,198.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	182,432,155.00	1,333,158.00	183,765,313.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	3,080,000,000.00	585,200,000.00	3,665,200,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	1,879,630,413.45	357,129,778.55	2,236,760,192.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	166,386,554.62	31,613,445.38	198,000,000.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**217,766,356,727.00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	57,739,000.00	421,939.00	58,160,939.00	58,160,939.00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				58,160,939.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 7
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 22

REGISTRO FOTOGRÁFICO








RETIRO DE MATERIAL NEGATIVO EN EL PR 2+200 ANTES DEL PUENTE LA CABUYA, RIO CRAVO SUR.

Demarcacion de la linea central doble continua y segmentada, registro fotografico desde el PR 4+000 hasta el PR10 +000

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre NEVIS ELENA RODRGUEZ YANEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 2

INFORME SEMANAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8/08/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

UNIDAD EJECUTORA: Grandes Proyectos de Gestion Vial — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Casanare — SEMANA No.: 1 del 1 al 7 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Arcenio Sandoval Barrera — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Miraldis Maria Guerra Bolaños

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

1) Corredor Yopal Paz de Ariporo: • Actualización de Diseños. • Mejoramiento en sectores priorizados de aproximadamente 30.0 kilómetros en el sector Yopal - Paz de Ariporo • Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor. **2)Corredor La Cabuya - Saravena**: • Actualización de Diseños. (incluye la variante de Tame a nivel de fase II avanzada). • Mejoramiento en sectores priorizados de aproximadamente 30.0 kilómetros en el sector La Cabuya - Saravena. • Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor. **3) Corredor Tames Arauca:** • Actualización de Diseños. • Mejoramiento en sectores priorizados de aproximadamente 10.0 kilómetros en el sector Tame - Arauca. • Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las caracteristicas tecnicas del proyecto abarcan la Revision y ajustes a diseños, los cuales determinan las acciones de Mantenimiento, Mejoramiento y/o Construccion de obras civiles, en los corredores viales antes descrito. Dichas actividades se enmarcan en: * construccion y/o mejoramiento de obras de drenaje (alcantarillas, boxculver,puentes, cunetas, filtros); *obras de contencion y establizacion de taludes; * mejoramiento de pavimentos mediante reparcheo, reconstruccion y/o construccion de pavimentos en concreto asfaltico; señalizacion y demarcacion horizontal y vertical.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: Consorcio TVG R/ Olga Lucia Rodriguez Guzman
INTEGRANTES: C.I GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S con NIT 860.506.688-1 –(95% y TECNICA VIAL S.A.S con NIT. 860.015.067-9 (5%)

CONTRATO No.	990 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 217.766.356.727,00
FECHA DE INICIO:	1 de agosto de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2030	VALOR ACUMULADO:	$ 217.766.356.727,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2030		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Consorcio GIS-JPS Reactivacion R/ Luisa Fernanda Barreto Parra
INTEGRANTES: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN con NIT. 901.582.134-3 (Integrado por GIS-EAP S.A.S con NIT. 901.438.138-7 (85%), GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA con NIT. 900.436.515-8 (10%) y JPS INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 830.035.398-8 (5%)

CONTRATO No.	993 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 19.299.966.442,00
FECHA DE INICIO:	1 de agosto de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2030	VALOR ACUMULADO:	$ 19.299.966.442,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT:	31 de julio de 2030	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.078.707.316,00	$ 9.432.000.352,00	$ 20.033.726.342,00	$ 20.634.745.973,00	$ 21.253.773.488,00	$ 27.529.181.368,00	$ 28.355.052.057,00	$ 29.205.718.703,00	$ 54.243.451.128,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 7.078.707.316,00	$ 9.432.000.352,00	$ 20.033.726.342,00	$ 20.634.745.973,00	$ 21.253.773.488,00	$ 27.529.181.368,00	$ 28.355.052.057,00	$ 29.205.718.703,00	$ 54.243.451.128,00
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.421.292.684,00	$ 1.156.398.552,00	$ 1.778.379.227,00	$ 1.831.731.300,00	$ 1.886.681.920,00	$ 2.264.155.306,00	$ 2.332.079.574,00	$ 2.402.043.202,00	$ 4.227.204.677,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.421.292.684,00	$ 1.156.398.552,00	$ 1.778.379.227,00	$ 1.831.731.300,00	$ 1.886.681.920,00	$ 2.264.155.306,00	$ 2.332.079.574,00	$ 2.402.043.202,00	$ 4.227.204.677,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 217.766.356.727,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista no ha hecho entrega de la informacion basica de planeacion del proyecto como Programacion de obra, flujo financiero, relacion de equipos y avance en la actividades iniciales de revision de la informacion del proyecto (diseños entregados por la entidad)

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 19.299.966.442,00 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA: $ - %
$ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha por tratarse de la primera semana de ejecucion del proyecto, solo se avanzo en la realizacion de la visita tecnica inicial (cuatro (04) dias) y revision general del contenido de la informacion entregadas por la entidad contratante, en la cual se pudo identificar que para el corredor vial de Yopal Paz de Ariporo, no se entrego informacion de estudios y diseños iniciales, la carpea que se rotulo como "Conectividad Arauca (La Cabuya-Saravena) (Yopal-Paz de Ariporo)" contiene los estudios de la variante de aguazul paz de ariporo, el cual no hace parte de los corredores a intervenir.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 700.000.000,00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 700.000.000,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: YOPAL PAZ DE ARIPORO RUTA 6513 (PR 0+000 AL PR93+0380)
TRAMO Y/O SECTOR 2: LA CABUYA SARAVENA RUTA 6515 (PR0+000 AL PR 131+0180)
TRAMO Y/O SECTOR 3: TAME COROCORO RUTA 6605 (PR0+00 AL PR 0+PR 111+850)
TRAMO Y/O SECTOR 4: COROCORO ARAUCA RUTA 6606 (PR0+000 AL PR 40+600)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENT: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENT: SI	NO

OBSERVACIONES: 1) En la presente semana se dio orden de inicio, para los contratos de obra e interventoria, por lo cual a la fecha no se han presentado canteras que suministren el material. Es de resaltar que los primeros 60 dias corresponden a la revision y ajsute a los diseños.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En proceso de revison por parte de la firma Contratista

OBSERVACIONES: A la fecha no ha sido presentado por la firma contratista, dado que el proyecto se encuentra en la primnera semana de ejecucion

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: 1) a la fecha no se ha realizado la Socializacion del proyecto.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: N/A a la fecha no se esta en proceso de revision de los estudios y diseños iniciales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1). Se dio orden de inicio en fecha 01 de agosto de 22. 2). Se realiza revisio general de estudios entregados por la entidad según enlace: **https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lbastidas_invias_gov_co/EhEWKJPzlPpLiWm95kthE9ABzcp_OQbPDvLsxJdYUxXjAw?e=LmCgBH**, en el cual se encontro los estudios y diseños de los corredores La Cabuya - Saravena, Tame - Corocoro y Corocoro-Arauca. No se encuentra los estudios del corredor Yopal-Paz de Ariporo. se solicitan a la entidad mediante comunicacion CGR-0015-22 Solicitud de Informacion INVIAS. Se realizo la entrega de la programacion de obra, flujo de caja, personal especilista, relacion de equipos, APU, plan de calidad y PMT por parte de la firma contratista CONSORCIO TVG, se revisa y se devuelve con observaciones en cada uno de los componenetes y se aprueba parte de la informacion segun escrito CGR-0020-22 Observaciones a comunicacion -TVG-2022-0005 NOTA: Se anexa 1) acta de revisiones tecnicas realizadas 2) correspondencia enviada con instrucciones y/o solicitudes

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

2) Se realizara recorrido mas detallado por los corredores dientificando las posibles intervenciones de emergencia, se dara inicio a las actividades de control de emergencias en el sector del Puente la Cabuya y demarcacion y señalizacion entre Yopal y Paz de Ariporo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

N/A La programacion de obra se encuentra en proceso de ajuste según solicitud realizada por la interventoria en el oficio CGJR-993-0020-2022

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 2+0150 y PR 2+0600 Obras de estabilizacion de taludes y reparacion de tensores del Puente sobre el rio Cravo - corredor Yopal - Paz de Ariporo



PR 18+0662 Puente angusto-señalizacion horizontal y vertical Corredora La cabuya Saravena



PR 95 + 0000 al PR 131 + 0970 Obras de drenaje socavadas por desbordamientos y pavimento fracturado en gran parte del corredor Tame - Arauca



PR 2+200 Talud izquierdo inestable (presenta pendiente negativa) y PR 1+900 Ponton fallada y protegido con tuberia petrolera



PR 28+0900 Ponton: presenta erosion del terraplen de acceso costado izquierdo de la via



PR 33 + 152 La losa del puente presenta un orificio donde se evidencia la reparacion provisional. PR 57 + 000 Puente Ramon Nonato presenta deterioro de la junta metalica

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1) Dar inidicaciones Claras para que la firma contratista agilize los ajustes solicitados de la informacion de planeacion (programa de obra, relacion de equipos etc)
2) Documentar oportunamente a la firma contratista en la revision y ajsute a los diseños
3) Definir de manera agil en coordinacion con el Instituto, las intervensiones de emergencia sobre cada corredor a intervenir

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ

Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPHMN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **15/08/2022** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Casanare — SEMANA No.: 2 del 8 al 14 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ■

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Arcenio Sandoval Barrera — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Miraldis Maria Guerra Bolaños

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

1) Corredor Yopal Paz de Ariporo: • Actualización de Diseños. • Mejoramiento en sectores priorizados de aproximadamente 30.0 kilómetros en el sector Yopal - Paz de Ariporo • Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor. **2)Corredor La Cabuya - Saravena**: • Actualización de Diseños. (incluye la variante de Tame a nivel de fase II avanzada). • Mejoramiento en sectores priorizados de aproximadamente 30.0 kilómetros en el sector La Cabuya - Saravena. • Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor. **3) Corredor Tames Arauca:** • Actualización de Diseños. • Mejoramiento en sectores priorizados de aproximadamente 10.0 kilómetros en el sector Tame - Arauca. • Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las caracteristicas tecnicas del proyecto abarcan la Revision y ajustes a diseños, los cuales determinan las acciones de Mantenimiento, Mejoramiento y/o Construccion de obras civiles, en los corredores viales antes descrito. Dichas actividades se enmarcan en: * construccion y/o mejoramiento de obras de drenaje (alcantarillas, boxculver,puentes, cunetas, filtros); *obras de contencion y establizacion de taludes; * mejoramiento de pavimentos mediante reparcheo, reconstruccion y/o construccion de pavimentos en concreto asfaltico; señalizacion y demarcacion horizontal y vertical.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: Consorcio TVG R/ Olga Lucia Rodriguez Guzman

INTEGRANTES: C.I GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S con NIT 860.506.688-1 –(95% y TECNICA VIAL S.A.S con NIT. 860.015.067-9 (5%)

CONTRATO No.	990 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 217.766.356.727,00
FECHA DE INICIO:	1 de agosto de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2030	VALOR ACUMULADO:	$ 217.766.356.727,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2030		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Consorcio GIS- JPS Reactivacion R/ Luisa Fernanda Barreto Parra

INTEGRANTES: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN con NIT. 901.582.134-3 (Integrado por GIS-EAP S.A.S con NIT. 901.438.138-7 (85%), GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA con NIT. 900.436.515-8 (10%) y JPS INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 830.035.398-8 (5%)

CONTRATO No.	993 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 19.299.966.442,00
FECHA DE INICIO:	1 de agosto de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2030	VALOR ACUMULADO:	$ 19.299.966.442,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTI	31 de julio de 2030	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7.078.707.316,00	$ 9.432.000.352,00	$ 20.033.726.342,00	$ 20.634.745.973,00	$ 21.253.773.488,00	$ 27.529.181.368,00	$ 28.355.052.057,00	$ 29.205.718.703,00	$ 54.243.451.128,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 7.078.707.316,00	$ 9.432.000.352,00	$ 20.033.726.342,00	$ 20.634.745.973,00	$ 21.253.773.488,00	$ 27.529.181.368,00	$ 28.355.052.057,00	$ 29.205.718.703,00	$ 54.243.451.128,00
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.421.292.684,00	$ 1.156.398.552,00	$ 1.778.379.227,00	$ 1.831.731.300,00	$ 1.886.681.920,00	$ 2.264.155.306,00	$ 2.332.079.574,00	$ 2.402.043.202,00	$ 4.227.204.677,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.421.292.684,00	$ 1.156.398.552,00	$ 1.778.379.227,00	$ 1.831.731.300,00	$ 1.886.681.920,00	$ 2.264.155.306,00	$ 2.332.079.574,00	$ 2.402.043.202,00	$ 4.227.204.677,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 215.645.585.313,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 215.645.585.313,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista hizo entrega de la informacion basica de planeacion del proyecto como Programacion de obra, flujo financiero, relacion de equipos. No obstante le fueron devueltos tanto la programaicon de obra como el flujo de caja ya que se proyectaron sin tener en cuenta las asignaciones presupuestales por vigencia y en lo correspondiente al flujo de caja no se tuvo en cuenta los anticipos de cada vigencia.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19.299.966.442,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 48.917.621,66	0,253%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.458.810,83	0,127%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.458.810,83	0,127%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha, por tratarse de la segunda semana de ejecucion del proyecto, se avanzó en la realizacion de la visitas especificas a los puntos criticos para atencion de emergencia Puente La Cabuya en el corredor Yopal - Paz de Ariporo y sector de pueblo Nuevo en el corredor vial de Tame-Corocoro-arauca. Las obras objeto del contrato se inician una vez se presente la Revision y Ajuste a los disñeos y se avalen estos por la entidad.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 700.000.000,00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 700.000.000,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Corredor Yopal - Paz Ariporo	Corredor La Cabuya-Saravena	Corredor Tame-Corocoro-Aracua	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: YOPAL PAZ DE ARIPORO RUTA 6513 (PR 0+000 AL PR93+0380)
TRAMO Y/O SECTOR 2: LA CABUYA SARAVENA RUTA 6515 (PR0+000 AL PR 131+0180)
TRAMO Y/O SECTOR 3: TAME COROCORO RUTA 6605 (PR0+00 AL PR 0+PR 111+850)
TRAMO Y/O SECTOR 4: COROCORO ARAUCA RUTA 6606 (PR0+000 AL PR 40+600)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTA	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTA	SI	NO

OBSERVACIONES: 1) En la presente semana no se ha presentado la fuentes de material dado que la firma contratista se encuentra en la etpa de revision y ajsute a los diseños.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha dado inicio a las actividades fisicas de obra, por lo cual no se tiene definico cuales permisos ambientales aplicas de acuerfo con las obras priorizadas en la etapa de diseño.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En proceso de revison por parte de la firma Contratista

OBSERVACIONES: A la fecha no ha sido presentado por la firma contratista, dado que el proyecto se encuentra en la etapa de pre-construcción

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: 1) a la fecha no se ha realizado la Socializacion del proyecto.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: N/A a la fecha no se esta en proceso de revision de los estudios y diseños iniciales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1). Se realiza visita tecnica de campo a los puntos criticos, los cuales deberan ser atendidos por emergencias en los sectores de Puente La Cabuya en el corredor Yopal Paz de Ariporo, Sector de pueblo Nuevo en el corredor Tame Arauca.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

2) Se realizara recorrido mas detallado por los corredores dientificando las posibles intervenciones de emergencia, se dara inicio a las actividades de control de emergencias en el sector del Puente la Cabuya (caida de rocas), la señalizacion de Yopal Paz de Ariporo, y demarcacion y señalizacion entre Yopal y Paz de Ariporo, una vez presnetados los APU,s por parte de contratista para el desarrollo de las actividades identificadas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



OBSERVACIONES: EN LA PRESENTE SEMANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 64 a PR 66 Perdida de calzada por inundaciones



PR 64 a PR 66 Perdida de calzada por inundaciones



PR78+0620 Baccheo tenico corredor Tame Corococoro



PR 27 al PR28 Corredor Corococoro-Arauca



PR 41+090 Bacheo tecnico con profundidades de hasta 30 cm en la salida de Arauca



PR 43+0180 Bacheo tecnico con profundidades de hasta 30 cm en la salida de Arauca

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1) Requerir de carácter urgente al contratista para que presente el cronograma de obra y personal necesario para la atencion de emergencias
2) Documentar oportunamente a la firma contratista en la revision y ajsute a los diseños

Nota: Se anexa informe de inspeccion a sitios criticos, a atender por emergencias, según solicitud de la Territoria INVIAS Casanare

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: NEVIS ELENA RODRIGUEZ YAÑEZ
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **22/08/2022** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Casanare — SEMANA No.: 3 del 15 al 21 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Arcenio Sandoval Barrera — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Miraldis Maria Guerra Bolaños

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

1) Corredor Yopal Paz de Ariporo: • Actualización de Diseños. • Mejoramiento en sectores priorizados de aproximadamente 30.0 kilómetros en el sector Yopal - Paz de Ariporo • Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor. **2)Corredor La Cabuya - Saravena**: • Actualización de Diseños. (incluye la variante de Tame a nivel de fase II avanzada). • Mejoramiento en sectores priorizados de aproximadamente 30.0 kilómetros en el sector La Cabuya - Saravena. • Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor. **3) Corredor Tames Arauca:** • Actualización de Diseños. • Mejoramiento en sectores priorizados de aproximadamente 10.0 kilómetros en el sector Tame - Arauca. • Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las caracteristicas tecnicas del proyecto abarcan la Revision y ajustes a diseños, los cuales determinan las acciones de Mantenimiento, Mejoramiento y/o Construccion de obras civiles, en los corredores viales antes descrito. Dichas actividades se enmarcan en: * construccion y/o mejoramiento de obras de drenaje (alcantarillas, boxculver,puentes, cunetas, filtros); *obras de contencion y establizacion de taludes; * mejoramiento de pavimentos mediante reparcheo, reconstruccion y/o construccion de pavimentos en concreto asfaltico; señalizacion y demarcacion horizontal y vertical.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: Consocrio TVG R/ Olga Lucia Rodriguez Guzman

INTEGRANTES: C.I GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S con NIT 860.506.688-1 –(95% y TECNICA VIAL S.A.S con NIT. 860.015.067-9 (5%)

CONTRATO No.	990 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 217,766,356,727.00
FECHA DE INICIO:	1 de agosto de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2030	VALOR ACUMULADO:	$ 217,766,356,727.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2030		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: Consorcio GIS-JPS Reactivacion R/ Luisa Fernanda Barreto Parra

INTEGRANTES: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN con NIT. 901.582.134-3 (Integrado por GIS-EAP S.A.S con NIT. 901.438.138-7 (85%), GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA con NIT. 900.436.515-8 (10%) y JPS INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 830.035.398-8 (5%)

CONTRATO No.	993 DE 2022	VALOR INICIAL:	$ 19,299,966,442.00
FECHA DE INICIO:	1 de agosto de 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2030	VALOR ACUMULADO:	$ 19,299,966,442.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENT	31 de julio de 2030	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7,078,707,316.00	$ 9,432,000,352.00	$ 20,033,726,342.00	$ 20,634,745,973.00	$ 21,253,773,488.00	$ 27,529,181,368.00	$ 28,355,052,057.00	$ 29,205,718,703.00	$ 54,243,451,128.00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 7,078,707,316.00	$ 9,432,000,352.00	$ 20,033,726,342.00	$ 20,634,745,973.00	$ 21,253,773,488.00	$ 27,529,181,368.00	$ 28,355,052,057.00	$ 29,205,718,703.00	$ 54,243,451,128.00
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,421,292,684.00	$ 1,156,398,552.00	$ 1,778,379,227.00	$ 1,831,731,300.00	$ 1,886,681,920.00	$ 2,264,155,306.00	$ 2,332,079,574.00	$ 2,402,043,202.00	$ 4,227,204,677.00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,421,292,684.00	$ 1,156,398,552.00	$ 1,778,379,227.00	$ 1,831,731,300.00	$ 1,886,681,920.00	$ 2,264,155,306.00	$ 2,332,079,574.00	$ 2,402,043,202.00	$ 4,227,204,677.00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 215,645,585,313.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 215,645,585,313.00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista hizo entrega de la informacion basica de planeacion del proyecto como Programacion de obra, flujo financiero, relacion de equipos. No obstante le fueron devueltos tanto la programaicon de obra como el flujo de caja ya que se proyectaron sin tener en cuenta las asignaciones presupuestales por vigencia y en lo correspondiente al flujo de caja no se tuvo en cuenta los anticipos de cada vigencia.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19,299,966,442.00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73,376,432.49	0.380%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,458,810.83	0.127%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24,458,810.83	0.127%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha, por tratarse de la TERCERA semana de ejecucion del proyecto, se realiza requewrimientos a la firma contratista y se cito comité tecnico a fin de conminar al contratista a cumplir con las obligaciones contractuales en lo referente a la designacion en caqmpo de los profesionales aprobados y la implementacion de medidas sociales y ambientales en la ejecucion d elas actividades de emergencias que son las unicas que a la fecha se estan ejecutando.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 700,000,000.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 700,000,000.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (m)	Avance Físico	Corredor Yopal - Paz Ariporo	Corredor La Cabuya-Saravena	Corredor Tame-Corocoro-Aracua	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: YOPAL PAZ DE ARIPORO RUTA 6513 (PR 0+000 AL PR93+0380)
TRAMO Y/O SECTOR 3: TAME COROCORO RUTA 6605 (PR0+00 AL PR 0+PR 131+850)
TRAMO Y/O SECTOR 2: LA CABUYA SARAVENA RUTA 6515 (PR0+000 AL PR 131+0180)
TRAMO Y/O SECTOR 4: COROCORO ARAUCA RUTA 6606 (PR0+000 AL PR 44+600)

Nota: A la fecha No se ha hecho entrega de la revision de estdios y diseños ya que el pliego de condiciones contempla 30 dias para dicha revision. Los cuales vencen el proximo 30 de agosto de 2022

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENT/	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENT/	SI		NO	

OBSERVACIONES: 1) En la presente semana no se ha presentado la fuentes de material dado que la firma contratista se encuentra en la etpa de revision y ajsute a los diseños.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha dado inicio a las actividades fisicas de obra, por lo cual no se tiene definico cuales permisos ambientales aplicas de acuerdo con las obras priorizadas en la etapa de diseño.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En proceso de revision por parte de la firma Contratista

OBSERVACIONES: A la fecha no ha sido presentado por la firma contratista, dado que el proyecto se encuentra en la etapa de pre-construcción

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: 1) a la fecha no se ha realizado la Socializacion del proyecto.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: N/A a la fecha no se esta en proceso de revision de los estudios y diseños iniciales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1). Se realiza visita tecnica de campo a los puntos criticos, los cuales deberan ser atendidos por emergencias en los sectores de Puente La Cabuya en el corredor Yopal Paz de Ariporo, Sector de pueblo Nuevo en el corredor Tame Arauca. Se realizo identificacion de puntos criticos y se solicito a la firma contratista presentar la propuesta para iniciar la atencion de emergencias en los puntos del Puente La Cabuya y el sector de Puente Jordan en el corredor de Tame Corocoro

2). Se realiza reunion con especialista geotecnico en el puente de la cabuya para determinar el proceso a seguir en el desprendimiento de material parte alta del talud (material negativo), PR 2+200 al PR 2+500


3). Se inicia con las actividades de desprendimiento de material negativo PR 2+200 al PR 2+500, se realizan los cierres de la via por tiempos controlados en acompañamiento con la policia de carreteras.

4). Se inicia con las actividades de demarcacion central del PR 4+000 al PR 13+000

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

2) Se realizara recorrido mas detallado por los corredores dientificando las posibles intervenciones de emergencia, se dara continuidad a las actividades de control de emergencias en el sector del Puente la Cabuya (caida de rocas), la señalizacion de Yopal Paz de Ariporo, y demarcacion y señalizacion entre Yopal y Paz de Ariporo, una vez presnetados los APU,s por parte de contratista para el desarrollo de las actividades identificadas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



OBSERVACIONES: EN LA PRESENTE SEMANA No 3 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - ACTIVIDAD QUE HACE PARTE DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATISTA.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 2 + 0200 inicio de actividades, desprendimiento de material negativo. 18-08-2022



PR 2 + 0200 Desprendimiento de material con personal especializado.



Control de trafico PR 2+0150 y PR 2+0600, Retiro de material a los costados.



PR 4+000 Inicio de demarcacion central corredor Yopal-Paz de Ariporo



PR 12+090 Continuacion de demarcacion



PR 13+0100 se continua con la demarcacion Yopal-Paz de Ariporo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1) Conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones contractuales relacionadas con el manejo administrativo, social y ambiental del contrato
2) Documentar oportunamente a la firma contratista en la revision y ajsute a los diseños

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: NEVIS ELENA RODRIGUEZ YAÑEZ
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **29/08/2022** (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Casanare — SEMANA No.: 4 del 22 al 28 — Último Informe Semanal SI — (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Arcenio Sandoval Barrera — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Miraldis Maria Guerra Bolaños

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

1) Corredor Yopal Paz de Ariporo: • Actualización de Diseños. • Mejoramiento en sectores priorizados de aproximadamente 30.0 kilómetros en el sector Yopal - Paz de Ariporo • Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor. **2)Corredor La Cabuya - Saravena**: • Actualización de Diseños. (incluye la variante de Tame a nivel de fase II avanzada). • Mejoramiento en sectores priorizados de aproximadamente 30.0 kilómetros en el sector La Cabuya - Saravena. • Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor. **3) Corredor Tames Arauca**: • Actualización de Diseños. • Mejoramiento en sectores priorizados de aproximadamente 10.0 kilómetros en el sector Tame - Arauca. • Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las caracteristicas tecnicas del proyecto abarcan la Revision y ajustes a diseños, los cuales determinan las acciones de Mantenimiento, Mejoramiento y/o Construccion de obras civiles, en los corredores viales antes descrito. Dichas actividades se enmarcan en: * construccion y/o mejoramiento de obras de drenaje (alcantarillas, boxculver,puentes, cunetas, filtros); *obras de contencion y establizacion de taludes; * mejoramiento de pavimentos mediante reparcheo, reconstruccion y/o construccion de pavimentos en concreto asfaltico; señalizacion y demarcacion horizontal y vertical.

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		
CONTRATISTA:	Consorcio TVG R/ Olga Lucia Rodriguez Guzman		INTERVENTOR:	Consorcio GIS-JPS Reactivacion R/ Luisa Fernanda Barreto Parra	
INTEGRANTES:	C.I GRODCO INGENIEROS CIVILES S.A.S con NIT 860.506.688-1 –(95% y TECNICA VIAL S.A.S con NIT. 860.015.067-9 (5%)		INTEGRANTES:	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN con NIT. 901.582.134-3 (Integrado por GIS-EAP S.A.S con NIT. 901.438.138-7 (85%), GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA con NIT. 900.436.515-8 (10%) y JPS INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 830.035.398-8 (5%)	
CONTRATO No.	990 de 2022 — VALOR INICIAL:	$ 217,766,356,727.00	CONTRATO No.	993 DE 2022 — VALOR INICIAL:	$ 19,299,966,442.00
FECHA DE INICIO:	1 de agosto de 2022 — VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	1 de agosto de 2022 — VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2030 — VALOR ACUMULADO:	$ 217,766,356,727.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de julio de 2030 — VALOR ACUMULADO:	$ 19,299,966,442.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2030 —	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 de julio de 2030 — VALOR ANTICIPO:	$ -
		$ -		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		$ -		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 7,078,707,316.00	$ 9,432,000,352.00	$ 20,033,726,342.00	$ 20,634,745,973.00	$ 21,253,773,488.00	$ 27,529,181,368.00	$ 28,355,052,057.00	$ 29,205,718,703.00	$ 54,243,451,128.00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 7,078,707,316.00	$ 9,432,000,352.00	$ 20,033,726,342.00	$ 20,634,745,973.00	$ 21,253,773,488.00	$ 27,529,181,368.00	$ 28,355,052,057.00	$ 29,205,718,703.00	$ 54,243,451,128.00
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,421,292,684.00	$ 1,156,398,552.00	$ 1,778,379,227.00	$ 1,831,731,300.00	$ 1,886,681,920.00	$ 2,264,155,306.00	$ 2,332,079,574.00	$ 2,402,043,202.00	$ 4,227,204,677.00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,421,292,684.00	$ 1,156,398,552.00	$ 1,778,379,227.00	$ 1,831,731,300.00	$ 1,886,681,920.00	$ 2,264,155,306.00	$ 2,332,079,574.00	$ 2,402,043,202.00	$ 4,227,204,677.00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 215,645,585,313.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 215,645,585,313.00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El contratista hizo entrega de la informacion basica de planeacion del proyecto como Programacion de obra, flujo financiero, relacion de equipos. No obstante le fueron devueltos tanto la programaicon de obra como el flujo de caja ya que se proyectaron sin tener en cuenta las asignaciones presupuestales por vigencia y en lo correspondiente al flujo de caja no se tuvo en cuenta los anticipos de cada vigencia.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 19,299,966,442.00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 97,835,243.32	0.507%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24,459,810.83	0.127%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24,459,810.83	0.127%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha, por tratarse de la CUARTA semana de ejecucion del proyecto, se realiza requerimientos a la firma contratista y se cito comité tecnico a fin de conminar al contratista a cumplir con las obligaciones contractuales en lo referente a la designacion en campo de los profesionales aprobados y la implementacion de medidas sociales y ambientales en la ejecucion d elas actividades de emergencias que son las unicas que a la fecha se estan ejecutando.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 700,000,000.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 700,000,000.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Corredor Yopal - Paz Ariporo	Corredor La Cabuya-Saravena	Corredor Tame-Corocoro-Aracua	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Eiec					
*					Prog					
					Eiec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: YOPAL PAZ DE ARIPORO RUTA 6513 (PR 0+000 AL PR93+0380)
TRAMO Y/O SECTOR 3: TAME COROCORO RUTA 6605 (PR0+00 AL PR 0+PR 131+850)
TRAMO Y/O SECTOR 2: LA CABUYA SARAVENA RUTA 6515 (PR0+000 AL PR 131+0180)
TRAMO Y/O SECTOR 4: COROCORO ARAUCA RUTA 6606 (PR0+000 AL PR 44+600)

OBSERVACIONES: La firma contratista, NO HA PRESENTADO la programacion de obra, el flujo de caja y el programa de inversiones de acuerdo con lo requerido en el manual de intrventoria, por lo cual se les devolvio por tercera oportunidad. En el comité tecnico llevado a cabo en la terriotiral Casanare el dia 26 de agosto se conmino al contratista a subsanar todos los imcumpliminetos relacionados con la administracion y ejecucion de la obra dandole un plazo perentorio hasta el 02 de septiembre de 2022, sopena de iniciar acciones administrativas por presunto incumpliento al contratista.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: 1) En la presente semana no se ha presentado la fuentes de material dado que la firma contratista se encuentra en la etapa de revi sion y ajsute a los diseños.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha dado inicio a las actividades fisicas de obra, por lo cual no se tiene definico cuales permisos ambientales aplicas de acuerfo con las obras priorizadas en la etapa de diseño.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: En proceso de revision por parte de la firma Contratista

OBSERVACIONES: A la fecha no ha sido presentado por la firma contratista, dado que el proyecto se encuentra en la etapa de pre-construcción

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	13
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	12
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	1	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 29

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: 1) a la fecha no se ha realizado la Socializacion del proyecto.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: N/A a la fecha no se esta en proceso de revision de los estudios y diseños iniciales

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N/A

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1). Se realiza visita tecnica de campo a los puntos criticos, los cuales son atendidos por emergencias en los sectores de Puente La Cabuya en el corredor Yopal Paz de Ariporo, Sector de pueblo Nuevo en el corredor Tame Arauca. Se realizo identificacion de puntos criticos y se solicito a la firma contratista presentar la propuesta para iniciar la atencion de emergencias en los puntos del Puente La Cabuya y el sector de Puente Jordan en el corredor de Tame Corocoro

2). Se realiza reunion con especialista geotecnico en el puente de la cabuya para determinar el proceso a seguir en el desprendimiento de material parte alta del talud (material negativo), PR 2+200 al PR 2+500


3). Se continua con las actividades de desprendimiento de material negativo PR 2+200 y PR 2+500se realizan los cierres de la via por tiempos controlados en acompañamiento con la policia de carreteras.

4). Se continua con las actividades de demarcacion central del PR 4+000 al PR 16+000

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1). Se realizar recorridos detallados por los corredores identificando las posibles intervenciones de emergencia, se dara continuidad a las actividades de control de emergencias en el sector del Puente la Cabuya (caida de rocas), Yopal Paz de Ariporo.
2). PR 66+000 corredor Tame-Arauca emergencias por socavacion de alcantarillas causados por los efectos de las inundaciones del rio Cusay.
3). Reparar losa del puente tocaria (hueco placa) PR 33+152, Corredor Yopal-Paz de Ariporo.
4). Se dara continuidad a las actividades de señalizacion horizontal de Yopal Paz de Ariporo.
5). Reparacion, pintura e instalacion de la baranda del puente Muesse de Paz de Ariporo.
6). Realizar actividad de tapa huecos y bacheo en el corredor vial Yopal Paz de Ariporo.
7). Realizar socializacion del corredor vial Yopal Paz de Ariporo, el dia 2 de Septiembre de 2022.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



OBSERVACIONES: 1) EN LA PRESENTE SEMANA No 4 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - ACTIVIDAD QUE HACE PARTE DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATISTA. 2) LA FIRMA CONTRATISTA NO HA ENTREGADO DOCUMENTOS DE LOS VEHICULOS Y EQUIPOS USADOS EN LA ACTIVIDAD DE DEMARCACION Y RETIRO DEW DERRUMBES EN EL PUENTE LA CABUYA, POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE ALIMENTAR LA EJECUCION DE OBRA LA CUAL A LA FECHA LLEVA 12 KM DE LA LINEA CENTRAL.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO CORREDOR YOPAL - PAZ DE ARIPORO



PR 2 + 0300 inicio personal de obra e interventoria, desprendimiento de material negativo. 24-08-2022



PR 2 + 0250 Desprendimiento de material con personal especializado.



Control de trafico PR 2+0200 y PR 2+0500, Retiro de material a los costados.



PR 16+000 alcance dentro de la semana 4 de demarcacion central corredor Yopal-Paz de Ariporo



PR 2+0500 se realiza inspeccion del desprendimiento de material en el PR 2+500, Controladoras viales.



PR 18+000 al PR 21+000 Tramos para inicio de demarcacion Yopal-Paz de Ariporo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1) Requiere de carácter urgente al contratista para que presente el cronograma de obra y personal necesario para la atencion de emergencias
2) Impartir lineamientos para la revision y ajuste a los diseños según comité de seguimiento de fecha 26 de agosto

Nota 1: Se anexa informe de inspeccion a sitios criticos, a atender por emergencias, según solicitud de la Territoria INVIAS Casanare
Nota 2: Se solicita al contratista incluir en la propuesta de estudios y diseños los estdios del Puente Tocaria y Puente La Cabuya
Nota 3: A la fecha la firma contratista no ha realizado entrega de los documentos de equipos usados en las actividades de caida de rocas y demarcacion.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 3

MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ago-22

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL

CONTRATO No. 990 del 23/05/2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TVG

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 993 del 26/05/2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	
Minicargador	Caterpillar/2015	0,36M3	Casanare y Arauca	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	
Camión tipo Furgon	Hyundai/ 2016	3.15 TON	Casanare y Arauca	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Unidades de demarcación			Casanare y Arauca	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**2**	**3**	**3**	**2**	0	**1**	**1**	**1**	0	0	0	0	0	0	
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El Consorcio TVG debe presentar las polizas de seguro todo riesgo de los equipos y Tarjeta de propiedad, SOAT y Revisión tenicomecanica vigente para volquetas. Para cuando el equipo y volquetas vayan a ingresar al frente de trabajo.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CARLOS MANRIQUE UMBACIA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-23151 CND

Firma
Nombre: NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 4

PERSONAL,SEGURIDAD SOCIAL OBRA

CONSORCIO TVG

Bogotá D.C, 26 de agosto de 2022

El consorcio TVG
Nit: 901.577.851-6

Certifica:

Que, el siguiente personal actualmente se encuentra realizando las actividades de señalización y remoción de rocas sobre el corredor vial Yopal – Paz de Ariporo.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	EMPRESA	ACTIVIDAD QUE REALIZA
Cesar Federico Acevedo Cárdenas	9.431.214	Ingeniería y Soluciones AC SAS	Remoción de rocas
Josué Gonzales Pérez	9.434.415	Ingeniería y Soluciones AC SAS	Remoción de rocas
Luis Antonio Jiménez Munevar	1.055.206.035	Ingeniería y Soluciones AC SAS	Remoción de rocas
Jonatán Javier Sánchez Acevedo	1.116.546.231	Ingeniería y Soluciones AC SAS	Remoción de rocas
Fabio Chaparro	1.118.531.074	Soluciones viales	Señalización y pintura
Jose Domínguez	17.592.244	Soluciones viales	Señalización y pintura
Andersson García	9.434.734	Soluciones viales	Señalización y pintura
Tito García	1.097.610.625	Soluciones viales	Señalización y pintura
Freddy Gualdron	7.366.283	Soluciones viales	Señalización y pintura
Brayan Martínez	1.002.721.771	Soluciones viales	Señalización y pintura
Yeison Piza	1.118.565.152	Soluciones viales	Señalización y pintura

Agradecemos la atención prestada a la presente,

CARLOS HUMBERTO MANRIQUE
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO TVG

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-22

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 993 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

NOMBRE ARL: POSITIVA/COLPATRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACASANARE/COMFIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CARLOS HUMBERTO MANRIQUE	19477576	DIRECTOR DE OBRA	$ 9.000.000																														X	CONSORCIO TVG	$ 300.000,00	$ 20.900	V	SANITAS	9441367780	$ 12.000	PORVENIR	9441367780	$ 48.000	$ 12.000	$ -	$ -	
2	EFREN ANGELINO SANDOVAL MORA	80096780	INGENIERO RESIDENTE	$ 4.296.002							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GRODCO	$ 4.296.002,00	$ 22.500	V	SANITAS	9440563618	$ 171.900	COLPENSIONES	9440563618	$ 687.400	$ 171.900	$ -	$ -	
3	YULIET PAOLA ARIAS	1098781018	INGENIERO AUXILIAR	$ 2.500.000																														X	CONSORCIO TVG	$ 83.334,00	$ 5.900	V	NUEVA EPS	9441367780	$ 3.400	PROTECCION	9441367780	$ 13.400	$ 3.400	$ -	$ -	
4	JORGE CAMILO MANRIQUE	3273510	INSPECTOR DE OBRA	$ 2.400.000																														X	CONSORCIO TVG	$ 80.000,00	$ 5.600	V	SANITAS	9441367780	$ 3.200	PORVENIR	9441367780	$ 12.800	$ 3.200	$ -	$ -	
5	ANDRES MOJICA	17583583	CADENERO	$ 1.600.000																														X	CONSORCIO TVG	$ 53.334,00	$ 3.800	V	NUEVA EPS	9441367780	$ 2.200	COLPENSIONES	9441367780	$ 8.600	$ 2.200	$ -	$ -	
6	FABIO CHAPARRO	1118531074	OFICIAL TECNICO	$ 1.000.000													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOLUCIONES VIALES A&J SAS (CONSORCIO TVG)	$ 1.000.000,00	$ 69.600	V	NUEVA EPS	9440315026	$ 40.000	COLFONDOS	9440315026	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
7	JOSE DOMINGUEZ	17.592.244	AYUDANTE	$ 1.000.000													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOLUCIONES VIALES A&J SAS (CONSORCIO TVG)	$ 1.000.000,00	$ 69.600	V	SANITAS	9440315026	$ 40.000	COPENSIONES	9440315026	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
8	ANDERSSON GARCIA	9.434.734	AYUDANTE	$ 1.000.000													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOLUCIONES VIALES A&J SAS (CONSORCIO TVG)	$ 1.000.000,00	$ 69.600	V	NUEVA EPS	9440315026	$ 40.000	COPENSIONES	9440315026	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
9	TITO GARCIA	1.097.610.625	AYUDANTE	$ 1.000.000													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOLUCIONES VIALES A&J SAS (CONSORCIO TVG)	$ 1.000.000,00	$ 69.600	V	NUEVA EPS	9440315026	$ 40.000	PROTECCION	9440315026	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
10	FREDDY GUALDRON	7366283	AYUDANTE	$ 1.000.000													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOLUCIONES VIALES A&J SAS (CONSORCIO TVG)	$ 1.000.000,00	$ 69.600	V	NUEVA EPS	9439997382	$ 40.000	COLPENSIONES	9439997382	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
11	BRAYAN MARTINEZ	1.002.721.771	AYUDANTE	$ 1.000.000													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOLUCIONES VIALES A&J SAS (CONSORCIO TVG)	$ 1.000.000,00	$ 69.600	V	COOSALUD	9439997382	$ 40.000	PORVENIR	9439997382	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
12	YEISON PIZA	1.118.565.152	AYUDANTE	$ 1.000.000													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOLUCIONES VIALES A&J SAS (CONSORCIO TVG)	$ 1.000.000,00	$ 69.600	V	NUEVA EPS	9440315026	$ 40.000	PORVENIR	9440315026	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha del **31 de Agosto de 2022** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: **CARLOS HUMBERTO MANRIQUE**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202 - 23151 CND

Firma

Nombre: **NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 5

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2022

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 993 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	611022	C-2401-0600-101-0-2401008-02	20	PROPIOS	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 1,029,795,170.00	
		C-2401-0600-101-0-2401008-02	11	NACION		$ 4,000,000,000.00	
		C-2401-0600-101-0-2401023-02	20	PROPIOS	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 891,117,431.00	
		C-2401-0600-101-0-2401023-02	11	NACION		$ 250,000,000.00	
		C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 679,565,136.00	
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	NACION		$ 228,229,579.00	
2023	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 5,009,107,993.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4,422,892,359.00	
2024	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 15,478,146,413.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4,555,579,929.00	
2025	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 15,942,496,863.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4,692,249,110.00	
2026	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 16,420,760,285.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4,833,013,203.00	
2027	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 22,551,177,712.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 4,978,003,656.00	
2028	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 23,227,709,151.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 5,127,342,906.00	
2029	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 23,924,552,782.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 5,281,165,921.00	
2030	822	C-2401-0600-132	11	NACION	Contrato 990 DE 2022 Principal	$ 48,803,849,357.00	
	722	C-2401-0600-101	11	NACION		$ 5,439,601,771.00	
TOTAL						$ 217,766,356,727.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 217,766,356,727.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	ago-22	$ 57,739,000.00	$ 421,939.00	$ 58,160,939.00				611022 de 26/05/2022	$ 4,000,000,000.00	$ 217,708,195,788.00				
TOTALES			**$ 57,739,000.00**	**$ 421,939.00**	**$ 58,160,939.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 4,000,000,000.00**	**$ 217,708,195,788.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
EXPLANACIONES	$ -	$ -	**$ -**
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	$ -	$ -	**$ -**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ -	$ -	**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ -	$ -	**$ -**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 57,739,000.00	$ 421,939.00	**$ 58,160,939.00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ -	$ -	**$ -**
*	$ -	$ -	**$ -**
*	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 57,739,000.00	$ 421,939.00	**$ 58,160,939.00**

$ -

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **CARLOS HUMBERTO MARIQUE UMBACIA**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-23151 CND

Firma
Nombre: **NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 6

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/8/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No: 990 del 23 /05/2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TVG R/L Olga Lucia Rodriguez Guzman

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-22

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 993 del 26/05/2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION. R/L Luisa Fernanda Barreto Parra

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO DE CASANARE

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	6	24	24	24	19	14	24	24	13	22	24	22	22	17	24	23	24	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	16	19	24	24	
Lluvias moderadas	7					10				1		2							2		2							8	2			
Lluvias intensas	11				5				11	1			2	7		1													3			
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
JUAN CARLOS ISAZA CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-55760 CDN

Firma
ROSIO GARCIA BERMUDEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15239105568 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/8/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No: 990 del 23 /05/2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TVG R/L Olga Lucia Rodriguez Guzman

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-22

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 993 del 26/05/2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION. R/L Luisa Fernanda Barreto Parra

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO DE ARAUCA

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	19	21	24	24	24	24	23	21	24	24	24	22	15	24	21	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	23	20	19	23	24	
Lluvias moderadas	2							1					2			3					1						1	3	2	1		
Lluvias intensas		5	3						3					9														1	3			
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
JUAN CARLOS ISAZA CALDERON
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-55760 CDN

Firma
ROSIO GARCIA BERMUDEZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15239105568 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 7

RESUMEN ENSAYOS LABORATORIO OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No.: 990 del 23/05/2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TVG R/L Olga Lucia Rodriguez Guzman

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA-CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-22

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 993 del 26/05/2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION. R/L Luisa Fernanda Barreto Parra

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Este mes no se hizo necesario realizar ensayos de laboratorio.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: CARLOS HUMBERTO MANRIQUE UMBACIA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-23151

Firma

Nombre:NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 8

SEGUIMIENTO GARANTIAS OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 990 del 23/05/2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TVG

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL

FECHA DE INICIO: 01/08/2022

PLAZO INICIAL: 96 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de julio de 2030
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 217.766.3546. 727.oo.

VALOR ACUMULADO: $ 217.766.3546. 727.oo.
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 3,665,200,000.00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 3,665,200,000.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 993 del 26/05/2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 7,843,295,347.00	24/5/2022	LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 3,539,353,658.00	24/5/2022	LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 15,686,590,694.20	24/5/2022	31/12/2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 1,099,560,000.00	Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria conforme a los valores asegurados y vigencia aquí señaladas. Al finalizar el plazo de ejecucion del contrato, se debera suscribir el acta de entrega y recibo totl definitivo de las obras, donde se incluiran las obras que no han sido objeto de recibo y se realizara el inventario de las entregas parciales y recibo definitivas de obra de cada hito funcional para efectos de los terminos de prescripcion. Este amparo se actualizara conforme a los recibos de hitos funcionales que realice el INSTITUTO.	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 23,529,886,041.30	Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión y/o ajuste y /o actualizacion y/o modificacion y/o incoporacion y/o optimizacion y/o complementacion de los estudios y diseños a fase III	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400041055

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/07/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 3,921,647,674.00	24/5/2022	31/12/2026
Otros			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 40004156 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Institu t

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 22/07/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 9

SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 990 del 23/05/2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG R/L Olga Lucia Rodriguez Guzman

FECHA DE INICIO: 01/08/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 96 meses **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de julio de 2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 993 del 26/05/2022 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION. R/L Luisa Fernanda Barreto Parra

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI X N VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **02/08/2022**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO APROBADO: SI X NO FECHA DE APROBACIÓN: **23/08/2022**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 0 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X

OBSERVACIONES:
Se encuentra en proceso de revisión aprobación

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
Cumplimiento de la Programación en Obra	N/A	**Objetivo** : Medir el nivel de cumplimiento de la programación en obra, para determinar si se requiere incrementar los recursos o alguna otra acción de mejora que nos permita cumplir el plazo del contrato. **Formula** (% de Avance Real/ % de Avance Esperado)*100. **Meta**. 100%. **Frecuencia** : trimestral
Satisfacción del Cliente	N/A	**Objetivo** :Medir el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas establecidas para cada una de las obras . **Formula** (Σ Resultado en cuentas Satisfacción Cliente/No Clientes de la Encuestados)*100. **Meta**. 80%. **Frecuencia** : Semestral
Cumplimiento del plan de ensayos de laboratorio	N/A	**Objetivo** :Medir el plan de ensayos establecidas por el cliente, para cada una de las obras . **Formula** (No. ensayos y mediciones cumpliendo/ No. ensayos y mediciones efectuados)*100. **Meta**. 100%. **Frecuencia** : Trimestral
Cumplimiento cierre de acciones correctivas	N/A	**Objetivo** :Garantizar el cierre adecuado de acciones correctivas (anomalia) . **Formula** (No. de aciones cerradas / numero de acciones correctivas recibidas)*100. **Meta**. 80%. **Frecuencia** : Trimestral

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
	N/A						

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: Carlos H. Manrique Umbacia
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:25202-23151 CND

Firma

Nombre: LUIS ARIEL CONTRERAS BALLESTEROS
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.: 25228-241687 CND

Firma

Nombre:NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:54202-80118 NTS

Firma

Nombre: GERMÁN RODRIGO CÁRDENAS ROJAS
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25228-339559 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 10

SEGUIMIENTO INVERSION ANTICIPO OBRA

En el presente periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022. El contratista se encuentra en proceso de legalización del anticipo

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 11

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSION OBRA

En el presente periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022. El contratista se encuentra en proceso de atención de observaciones al programa de inversiones.

A la fecha no existe un programa de inversiones.

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 12

ACTA DE COMITE

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1 de 2 1
		PÁGINA	

FECHA 08/08/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion gestion integral de carretras nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 990 del 23/05/2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 993 del 26/05/2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
REUNION CITADA POR EL DIRECTOR TERRITORIAL Y SUPERVISOR DEL CONTRATO EN LA CIUIDA DE YOPAL

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1. Plantear solucion para la caida de rocas en el Puente La Cabuya: 2. Realizar la señalizacion en el corredor Yopal Paz de Ariporo 3. Colocar cuñas radiales para la determinacion de los cierres de la via, para descarga y retiro del material. 4. Intervension del puente sobre el rio Cravo sur Puente la Cabuya 5. Intervencion de 3km en la presente vigencia

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
Siendo las 4:00 PM del dia ocho (08) de agosto de 2022 se reunen en el sitio de la emergencia (PR 2+500), pasando el puente de la Cabuya, costado izquierdo, sentido Yopal- Paz de Ariporo, los siguientes: ARCENIO SANDOVAL BARRERA (Director territoria), MANUEL BALLESTEROS (Profesional de apoyo a la supervision), WILIAN MORENO (Profesional de apoyo a la supervision), ROSIO GARCIA BERMUDEZ (Ing. Residente de Interventoria GIS JPS Reactivacion), ABDEL LOSADA PAREDES (ingeniero auxiliar de la Interventoria Consorcio GIS JPS Reactivacion), JULIO ALFREDO ZORRO CUBIDES (Lider de integracion TVG). NEVIS ELENA ROPDRIGUEZ YANEZ (Directora de interventoria)
1. El Ing. Arcenio manifiesta su inconformidad dado que pasados 8 dias de la orden de inicio No se ha atendido la emergencia de caida de rocas en el sector del Puente del rio Cravo Sur, situacion que es muy grave porque corren riesgo las personas que trasitan por el sector. Tambien manifiesta que se requiere con caracter urgente la señalizacion del corredor Yopal - Paz de Ariporo, dado que se han presentado muchos accidentes de transito y el Instituto dela territorial Casanare tiene una cantidad considerable de demandas y acciones judiciales debido al mal estado de las vias especialmente en el tramo Pore - Paz de Ariporo.
2. El Ing. Arcenio solicita que se realice la intervencion de los 3km en el corredor de Pore a Paz de Ariporo ya que esta via esta en pesimas condiciones, a lo cual la directora de interventoria manifiesta que de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, el corredor de Yopal - Paz de Ariporo solo cuenta con alrededor de 900 millones y los otrso 6.000 de la presente vigencia corresponden al corredor Tame-Corococoro-Arauca
3. El Ing. Julio Zorro en preprestacion de la firma contratista manifiesta que Él esta en disposicion de atender lo antes posible la situación del talud en la puente Cravo Sur. El contratista esta en la disposicion de atender la solicitud del instituto respecto al suminsitro de mezcla para realizar el tapahuecos de Pore a Paz de Ariporo.
4. Se dispondrá de un subcontratista debidamente especializado en este tipo de labores, con personal certificado para trabajo en alturas y sus correspondientes afiliaciones al sistema de seguridad social. Esta actividad se realizara apartir del dia 12 de agosto.
5. Las actividades a realizar son manuales con herramientas (picas, palas, barras, barretones, macetas) con el objeto de soltar y descolgar aquellas rocas que están propensas a desprendimiento.
6. Una vez las rocas hallan caído, con maquinaria se moverán a los costados aquellas de gran tamaño, permitiendo de esta manera el flujo vehicular
No habiendo mas temas por tratar se da por terminada la reunion a las 5:45 P.M

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	2 de 2 1
		PÁGINA	

FECHA 08/08/2022
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Ejecutar la caida controlada de rocas en el sector del puente La Cabuya	viernes, 12 de agosto de 2022	Consorcio TVG
Iniciar la actividad de demarcacion lo antes posible		Consorcio TVG

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)




NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Arcenio Sandoval	Director y Supervisor	INVIAS	
Manuel Ballesteros	Profesinal de apoyo Supervision	INVIAS	
Wiliam Moreno Ricaute	Profesional de apoyo Supervision	INVIAS	
Rosio Garcia Bermudez	Residente de Interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Julio Alfredo Zorro Cubides	Lider de Integracion	Consorcio TVG	
Abdel Losada Paredes	Auxiliar de Interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Nevis Elena Rodriguez Yanez	Director de interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 17/ 08 /2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion gestion integral de carretras nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 990 del 23/05/2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 993 del 26/05/2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1). Se inicia con las cuñas radiales y comunicado a las autoridades de carreteras para su acompañamiento.

2). Se continua con el punteo de la via y se da inicio a la demarcacion central en el PR 4+000.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Plantear solucion para la caida de rocas en el Puente La Cabuya:
2. Realizar la señalizacion en el corredor Yopal Paz de Ariporo
3. Colocar cuñas radiales para la determinacion de los cierres de la via, para descarga y retiro del material.

FECHA 17/ 08 /2022
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 8:30 AM del dia diecisiete (17) de agosto de 2022 se reunen en el sitio de la emergencia (PR 2+500), pasando el puente de la Cabuya, costado izquierdo, sentido Yopal- Paz de Ariporo, los siguientes: ROSIO GARCIA BERMUDEZ (Ing. Residente de Interventoria GIS JPS Reactivacion), ABDEL LOSADA PAREDES (ingeniero auxiliar de la Interventoria Consorcio GIS JPS Reactivacion), PIEDAD GARCIA (inspectora de la Interventoria Consorcio GIS JPS Reactivacion), SORLENY PRECIADO (SST de la Interventoria Consorcio GIS JPS Reactivacion), LISETH JOHANA CESPEDES (Profesional Social de la Interventoria Consorcio GIS JPS Reactivacion), JULIO ALFREDO ZORRO CUBIDES (Lider de integracion TVG), MAURICIO GUERRERO (Especialista geotecnia) Lo anterior previa citacion del Director de Interventoria, a fin de tratar el riesgo que se ve incrementado por la epoca de lluvias en la region.

1. Intervencion de talud Negativo Puente La Cabuya PR 2 + 200 y PR 2+500: Definir las acciones inmediatas dadas por el especialista en geotecnia con respecto a las situaciones de emergencia que se presentan en el corredor, iniciando en el segundo sector correspondiente al material negativo y desprendimiento de rocas en el Puente la Cabuya. Se solicita adicionalmente que se haga una publicidad radial a fin de que la comunidad este informada respecto y el acompañamiento de la Policia de carreteras.

2, se determinan cierres de la vía programados (15 minutos) para descarga y retiro de material, se dispondrá de dos controladores viales y accesorios como maletines. Conos y colombianas

3. Se dispondrá de un subcontratista debidamente especializado en este tipo de labores, con personal certificado para trabajo en alturas y sus correspondientes afiliaciones al sistema de seguridad social.

4. Las actividades a realizar son manuales con herramientas (picas, palas, barras, barretones, masetas) con el objeto de soltar y descolgar aquellas rocas que están propensas a desprendimiento.

5. Una vez las rocas hallan caído, con maquinaria se moverán a los costados aquellas de gran tamaño, permitiendo de esta manera el flujo vehicular

6. Se anexará subcontratos del personal externo y seguridad social de los internos y externos.

7. El día 17 de agosto del presente año se realizó inspección para determinar las actividades pertinentes para los días 18 y 19 de agosto del presente año

Se deja constancia por las partes que la intervension a realizar, es para prevenir un riesgo de caida de rocas, mas no soluciona la inestabilidad del talud, por lo cual es muy probable que con las lluvias constantes, esta misma situacion se presente en el futuro proximo. La solucion definitiva sera la que determine el Instituto Nacional de Vias INVIAS, mediante estudio de consultoria previamente contratado, segun lo informado por el director territorial -Casanare

FECHA: 17/ 08 /2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Ejecutar la caida controlada de rocas en el sector del puente La Cabuya	jueves, 18 de agosto de 2022	Consorcio TVG

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)



NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Rosio Garcia Bermudez	Residente de Interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Julio Alfredo Zorro Cubides	Lider de Integracion	Consorcio TVG	
Piedad Garcia Bermudez	inspectora de Interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Abdel Losada Paredes	Auxiliar de Interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Sorleny Preciado	SST de interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Liseth Johana Cespedes	Profesinal social de Interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Mauricio Guerrero	Especialista Geotecnia	Maguer **& Asociados S.A.S**	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 30/ 08 /2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion gestion integral de carretras nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 990 del 23/05/2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 993 del 26/05/2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION.

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1). Se inicia con el desabombe (desprendimiento de material negativo parte alta del talud) en los dias 18-19-22-23-24, se realiza retiro de material hacia los costados para permitir el flujo vehicular.

2). Se continua con el punteo de la via y se continua con la demarcacion central en el PR 4+000 al PR 16+000. Apartir de esta fecha no se ha realizado mas demarcacion dado que el contratista dice que no hay micro esferas.

3). Se continua con el punteo de la via y se continua con la demarcacion central en el PR 4+000 al PR 16+000. Apartir de esta fecha no se ha realizado mas demarcacion dado que el contratista dice que no hay micro esferas.

4). Se instala concreto de 4000 PSI con acelerante y Sika Dur 32 (adherencia de concreto nuevo a viejo) en el hueco que presenta la losa del puente Tocaria (PR 33+152). Se deja señalizada la reparacion con cinta reflectiva y colombinas, mientras el fraguado del concreto

4). Se realiza levantamiento de baranda del puente de la entrada a Paz de Ariporo que se encontraba en un lado, para enderezar y pintar e instalar en el puente nuevamente.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Plantear el reinicio de actividades para la caida de rocas en el Puente La Cabuya:
2. Realizar la señalizacion en el corredor Yopal Paz de Ariporo
3. Colocar cuñas radiales para la determinacion de los cierres de la via, para descarga y retiro del material.
4. Instalacion de la baranda del puente de Paz de Ariporo PR 90+000
5. Determinar ubicación del reductor del PR 32+700

FECHA	30/ 08 /2022
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
Siendo las 11:30 AM del dia treinta (30) de agosto de 2022 se reunen en el sitio de la emergencia (PR 2+500), pasando el puente de la Cabuya, costado izquierdo, sentido Yopal- Paz de Ariporo, los siguientes: ROSIO GARCIA BERMUDEZ (Ing. Residente de Interventoria GIS JPS Reactivacion), ABDEL LOSADA PAREDES (ingeniero auxiliar de la Interventoria Consorcio GIS JPS Reactivacion), PIEDAD GARCIA (inspectora de la Interventoria Consorcio GIS JPS Reactivacion), SORLENY PRECIADO (SST de la Interventoria Consorcio GIS JPS Reactivacion), JUAN CARLOS ISAZA (Ing.Residente de obra TVG), Lo anterior previa citacion del Director de Interventoria, a fin de tratar el riesgo que se ve incrementado por la epoca de lluvias en la region.
1. Reiniciar la intervencion de talud Negativo Puente La Cabuya PR 2 + 200 y PR 2+500: Definir las acciones inmediatas dadas por el especialista en geotecnia con respecto a las situaciones de emergencia que se presentan en el corredor, iniciando en el segundo sector correspondiente al material negativo y desprendimiento de rocas en el Puente la Cabuya. Se solicita adicionalmente que se haga una publicidad radial a fin de que la comunidad este informada respecto y el acompañamiento de la Policia de carreteras.
2. Determinan cierres de la vía programados (15 minutos) para descarga y retiro de material, se dispondrá de dos controladores viales y accesorios como maletines. Conos y colombianas
3. Continuar con lademarcacion y el punteo de del corredor vial Paz de Ariporo, del PR 16+000 al PR 90+065
4. Enderezar e Instalacion de la baranda del puente de Paz de Ariporo PR 90+000 el dia ocho (8) de septiembre de 2022
5. Una vez dada la ubicación del reductor PR 32+700, iniciar con las actividades de su construccion.
Se deja constancia por las partes que la intervension a realizar, es para prevenir un riesgo de caida de rocas, mas no soluciona la inestabilidad del talud, por lo cual es muy probable que con las lluvias constantes, esta misma situacion se presente en el futuro proximo. La solucion definitiva sera la que determine el Instituto Nacional de Vias INVIAS, mediante estudio de consultoria previamente contratado, segun lo informado por el director territorial -Casanare

FECHA: 30/ 08 /2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Ejecutar la caida controlada de rocas en el sector del puente La Cabuya	jueves, 8 de septiembre de 2022	Consorcio TVG

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Rosio Garcia Bermudez	Residente de Interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Juan Carlos Isaza	Residente de Obra	Consorcio TVG	
Piedad Garcia Bermudez	inspectora de Interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Abdel Losada Paredes	Auxiliar de Interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Sorleny Preciado	SST de interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 13

ACTAS DE REUNION

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/08/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion gestion integral de carreteras nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 990 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 993 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Definir actividades de inicio de obra de acuerdo con las emergencias conocidas por el Instituto Nacional de Vias INVIAS. En los corredores a intervenir y establecer prioridades en la presente vigencia

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Revisar el talud en PR 1+700, el cual esta siendo afectado por la socavacion causada por el rio cravo sur
2. Intervencion de emergencia de los taludes y caida de rocas en la entrada y salida del Puente La Cabuya PR 02+200
3. Señalizacion del corredor Yopal Paz de Ariporo, Implementar politica de sostenibilidad
4. Revisar señalizacion del Puente ubicado en el PR 22+500 y señalizacion escolar
5. Medidas de emergencia recuperacion de banca en el sector de La chaparrera en el PR 28+900
6. Manejo de aguas por rebose de canales en el PR 32+200
7. Losa del Puente Tocaria reparar juntas y losa PR 33+152
8. Construir reductor de velocidad en accesos de Puente Tocaria PR 34+500
9. Revision de informes emitidos por la Uniandes respecto a las falla en soldadura del puente Ramon Nonato Perez, viabilizar apertura de carril cerrado
10. Se sugiere por parte del director de la territorial recuperar la señalizacion existente en bodegas del INVIAS a fin de empezar a generar los temas de sostenibilidad
11. Revisar lo estudios y diseños el contratista.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 4:00 P.M del dia ocho (08) de agosto de 2022 se reunen en las instalaciones del Invias, territorial Casanare en la Ciuda de Yopal, los siguientes: ARCENIO SANDOVAL BARRERA (Director territoral Casanare), WILIAM MORENO (Ingeniero apoyo a la supervision), Manuel Francisco Ballesteros (Ingeniero apoyo a la supervision), NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ (Directora de Interventoria Consorcio GISJPS Reactivacion), ROSIO GARCIA BERMUDEZ (Ing. Residente de Interventoria GIS JPS Reactivacion) y ABDEL LOSADA PAREDES (ingeniero auxiliar de la Interventoria Consorcio GIS JPS Reactivacion). Lo anterior previa citacion del Director territorial Casanare, a fin de tratar los temas antes descritos.

Toma la palabra el Ing Arcenio Sandoval, supervisor del contrato de interventona, quien manifiesta que ha convocado la presente reunion dado que el contrato tiene orden de inicio desde el 01 de agosto y no se han implementado las acciones de emergencia que se han notificado previamente, lo anterior debido a que como es del conocimieto Publico el Instituto tiene acciones populares instauradas por los personeros de los Municipios de Paz de Ariporo, Pore, Hato corozal y San Luis de Palenque, es necesario dar cumplimiento a lo ordenado por el juez ya que se han generado multiples accidentes por el estado de la via y la mala señalizacion de la misma. Igualmente, reitera el riesgo inminenete que se corre con la caida de rocas en el sector del puente La Cabuya, riesgo que se ve incrementado por la epoca de lluvias que apenas inicia en la region.

1. Revisar el talud en PR 1+700, el cual esta siendo afectado por la socavacion causada por el rio cravo sur, donde se aprecia el movimiento del material del talud y afectacion en las obras dde proteccion (presenta erosion en la pata del talud inferior de la via, margen derecha)

2. Intervencion de talud Negativo Puente La Cabuya PR 2 + 200: Definir las acciones inmediatas a tomar respecto a las situaciones de emergencia que se presentan en el corredor, iniciando en el primer sector correspondiente a la caida de rocas en el Puente la Cabuya y el tensionado de los cables: respecto a esta actividad, el contrato contempla retiro de derrumbes, por lo cual esa actividad puede ser pagada a la firma contratista por ese concepto; respecto al material retirado se debe firmar un acta con el propietario del predio que solicito el material en donacion, para hacer rellenos en el predio de su privado. Se solicita adicionalmente que se haga una publicidad radial a fin de que la comunidad este informada respecto y el acompañamiento de la Policia de carreteras.

3 y 4. Intervencion prioritaria en la señalizacion horizontal y vertical del corredor Yopal - Paz de Ariporo, al respecto el supervisor manifiesta que este tema tambien es urgente, dado que se han generado muchos accidentes en diferentes puntos del corredor y el Instituto podria estar expuesto a demandas por falta de señalizacion de este corredor ya que no existe ni demarcacion ni señalizacion vertical. Esta actividad esta prevista en el contrato, solo se dara prioridad a este corredor dado el transito alto.

La interventoria manifiesta que el tramo Yopal - Paz de Ariporo presentanda los siguientes tipos de daños:
- Fisuras: longitudinales, transversales, en juntas de construccion, media luna, de borde, en bloque, piel de cocodrilo, por deslizamiento de capas.
- Deformaciones tenemos: abultamientos, hundimientos y ondulaciones.
- En perdida de capas estructurales tenemos: descascaramiento, baches y parches.
- En daños superficiales tenemos: Desgaste superficial, perdida de agregado, pulimiento de agregados, exudacion, surcos y cabezas duras.
- Otros daños: Afloramientos de agua, fallas por problemas de talud, fallas por rigidacion de la mezcla asfaltica.

En la inspeccion visual se evidencio que desde Yopal hasta el Puente Ramon Nonato Perez, PR 57+00. Se encuetra en regular estado la estructura de la via, en el Tramo del PR 57 hasta el Municipio de Pore esta via tiene en buen estado la estructura vial en este tramo la demarcacion es casi ineexistente.
Desde el municipio de Pore hasta el Municipio de Paz de ariporo la carpeta asfaltica se encuentra en alto grado de deterioro por lo cual se hace necesario una intervencion integral. La demarcacion en todo el tramo se encuentra deteriorada y borrosa.
Como interventona sugerimos que debemos hacer una revision en campo mas detallada en el momento de la demarcacion de la via.
La entidad INVIAS solicita la señalizacion total de Yopal - Pore , en la zona escolar PR 22+500 colocar reductores de velocidad y pintar los reductores de velocidad en todo el tramo.

5. Medidas de emergencia recuperacion de banca en el sector de La chaparrera en el PR 28+900: se presenta erosion del terraplen de acceso costado izquierdo de la via, como resultado de la lluvia y el trafico vehicular, poniendo en riesgo la banca de la via. Se hace necesario implentacion de acciones para garantizar la transitabilidad de los vehiculos en este sector.

6. Manejo de aguas por rebose de canales en el PR 32+200: se presenta desbordamiento de los canales laterales generando inundacion por el desbordamiento del caño la Viuda, afectando el trafico vehicular. Se hace necesario la construccion de una obra de drenaje, la cual incluye descole por predios privados, hasta conducirlo al rio Tocaria.

7. Losa del Puente Tocaria reparar juntas y losa PR 33+162 : Presenta deterioro de la juntas metalicas y desgaste general de la superficie de concreto de la losa.

8. Construir reductor de velocidad en accesos de Puente Tocaria PR 34+500: se requiere recontruir los reductores de velocidad los cuales estan en mal estado.

9. Revision de informes emitidos por la Uniandes respecto a las falla en soldadura del puente Ramon Nonato Perez: Presenta deterio PR 57 +000 en las juntas metalica accesos de entrada y salida del carril izquierdo, en la revision tecnica se observaron fisuras en el cordon de la soldadura en la luz No 7, segun el diagnostico presentado por la Universidad de Los Andes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CODIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 10/08/2022 (Dia / Mes / Año)

11. El contratista será responsable de realizar todas y cada una de las intervenciones a los estudios y diseños, con cargo a la partida contemplada en el formulario del presupuesto oficial, para que se pueda ejecutar la obra en los tiempos y calidades requeridos.

Las modificaciones a los estudios y diseños que realice el contratista con el fin de asegurar los resultados del Contrato, deberá entregarlas al interventor dentro de los sesenta (60) días calendario contados a partir de la terminación de la revisión inicial. En todo caso el contratista entregará al interventor los estudios y diseños dieciséis (16) días calendario antes del vencimiento de este plazo, de los cuales el interventor tendrá ocho (8) días calendario para pronunciarse al respecto, si éste solicita correcciones, el contratista tendrá un plazo máximo de ocho (8) días calendario para resolverlas y presentarlas al interventor.

En las modificaciones no se podrá reducir el periodo de diseño de los pavimentos, ni ninguna otra circunstancia que implique una desmejora en las condiciones técnicas del proyecto, situaciones que deberán ser sometidas previamente a consideración del INVIAS. (Segun reza en el anexo tecnico de obra)
El contratista realizara la revision detallada del alcance de la actividad revision y ajuste a los diseños, de manera que de proponga la metodologia detallada a implemntar y el cronograma de su ejecucion de acuerdo con las vigencias y los corredores a intervenir.

Observaciones: Hacen parte de la presente acta Acciones populares instauradas, requerimientos de la Comunidad, Fallos judiciales y reportes de policia de Carreteras y el informe de revision tecnica realizada por la firma contratista y la firma interventoria

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
Ejecutar lo antes posible la caida controlada de rocas en el sector del puente La Cabuya	viernes, 12 de agosto de 2022	Consorcio TVG
Iniciar la señalizacion en el corredor Yopal Paz de Ariporo	miércoles, 10 de agosto de 2022	Consorcio TVG
Visita a los puente Cravo Sur PR 2+387 y Ramon Nonato Perez PR 57+000 con especialista estructural del contratista de Obra.	jueves, 11 de agosto de 2022	Consorcio TVG

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Arcenio Sandoval Barrera	Director territoria Casanare / Sperviser contrato 990-2022	INVIAS	
Wiliam Dario Moreno Ricaute	Apoyo a la supervision	INVIAS	
Manuel Francisco Ballesteros	Apoyo a la supervision	INVIAS	
Nevis Elena Rodriguez Yanez	Director de interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Rosio Garcia Bermudez	Residente de interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Abdel Losada Paredes	Ing. Auxiliar de Interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Diana Patricia Ramirez Aragon	Lider de Integracion	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Carlos Humberto Manrique Umbacia	Director de Obra	Consorcio TVG	
Julio Alfredo Zorro Cubides	Lider de Integracion	Consorcio TVG	
Milton Andres Cepeda Castillo	Residente de Obra	Consorcio TVG	

Original: Informe mensual de interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 26/08/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion gestion integral de carretras nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 990 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 993 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento de compromisos del acta de reunion No. 1 de fecha 10 de agosto y acta de comité de fecha 3 de agosto de 2022.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Revisar el talud en PR 1+700, el cual esta siendo afectado por la socavacion causada por el rio cravo sur
2. Intervencion de emergencia de los taludes y caida de rocas en la entrada y salida del Puente La Cabuya PR 02+200
3. Señalizacion del corredor Yopal Paz de Ariporo, Implementar politica de sostenibilidad
4. Revisar señalizacion del Puente ubicado en el PR 22+500 y señalizacion escolar
5. Medidas de emergencia recuperacion de banca en el sector de La chaparrera en el PR 28+900
6. Manejo de aguas por rebose de canales en el PR 32+200
7. Losa del Puente Tocaria reparar juntas y losa PR 33+152
8. Construir reductor de velocidad PR 32+700
9. Revision de informes emitidos por la Uniandes respecto a las falla en soldadura del puente Ramon Nonato Perez, viabilizar apertura de carril cerrado.
10. Se sugiere por parte del director de la territorial recuperar la señalizacion existente en bodegas del INVIAS a fin de empezar a generar los temas de sostenibilidad

11. Revisar lo estudios y diseños el contratista.
12. Programacion de socializacion
13. Entrega de programa de inversiones y demas documentos
14. Socializacion y actas de vecindad
15. Solicitud de aprobacion de oficina y Auxiliar Administrativo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 5:00 P.M del dia veintiseis (26) de agosto de 2022 se reunen en las Instalaciones del Invias, territorial Casanare en la Ciuda de Yopal, los siguientes: ARCENIO SANDOVAL BARRERA (Director territoral Casanare), MIRALDIS MARIA GUERRA BOLAÑOS (Gestor de Proyectos INVIAS), MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS (Ingeniero apoyo a la supervision), NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ (Directora de Interventoria Consorcio GISJPS Reactivacion), ROSIO GARCIA BERMUDEZ (Ing. Residente de Interventoria GIS JPS Reactivacion) y ABDEL LOSADA PAREDES (ingeniero auxiliar de la Interventoria Consorcio GIS JPS Reactivacion). LISETH JOHANA CESPEDES (Profesional Social de interventoria Consorcio GISJPS Reactivacion), CARLOS H. MANRIQUE UMBACIA (Director de Obra), JUAN CARLOS ISAZA (Residente de Obra) Lo anterior previa citacion del Director territorial Casanare, a fin de tratar los temas antes descritos.

Toma la palabra el Ing Arcenio Sandoval, supervisor del contrato de interventoria, quien manifiesta que ha convocado la presente reunion dado que el contrato tiene orden de inicio desde el 01 de agosto y no se han implementado las acciones de emergencia que se han notificado previamente, lo anterior debido a que como es del conocimieto Publico el Instituto tiene acciones populares instauradas, por los personeros de los Municipios de Paz de Ariporo, Pore, Hato corozal y San Luis de Palenque, es necesario dar cumplimiento a lo ordenado por el juez ya que se han generado multiples accidentes por el estado de la via y la mala señalizacion de la misma. Igualmente, reitera el riesgo inminenete que se corre con la caida de rocas en el sector del puente La Cabuya, riesgo que se ve incrementado por la epoca de lluvias que apenas inicia en la region.

1. Revisar el talud en PR 1+700, el cual esta siendo afectado por la socavacion causada por el rio cravo sur, donde se aprecia el movimiento del material del talud y afectacion en las obras de proteccion (presenta erosion en la pata del talud inferior de la via, margen derecha). La entidad infoma que haran llegar un informe del Gestion del Riesgo Departamental, que llego el dia de hoy. Estudiar alguna medida de mitigacion por emergencia por el contratista.

2. Intervencion de talud Negativo Puente La Cabuya PR 2 + 200: Definir las acciones inmediatas a tomar respecto a las situaciones de emergencia que se presentan en el corredor, iniciando en el primer sector correspondiente a la caida de rocas en el Puente la Cabuya y el tensionado de los cables; respecto a esta actividad, el contrato contempla retiro de derrumbes, por lo cual esa actividad puede ser pagada a la firma contratista por ese concepto; respecto al material retirado se debe firmar un acta con el propietario del predio que solicito el material en donacion, para hacer rellenos en el predio de su privado. Se solicita adicionalmente que se haga una publicidad radial a fin de que la comunidad este informada respecto y el acompañamiento de la Policia de carreteras.
Esta actividad se inicio el dia 18 y 19 de agosto de 2022, con cuñas radiales, acompañamiento de policia y mediante el contrato OPS a una cuadrilla para retirar las rocas y talud negativo manualmente. A la fecha no se ha firmado el acta con el propietario del predio, que solicito el material en donacion.
Se propone estudiar la instalacion de semaforos solares en la entrada y salida del Puente la Cabuya, teniedo en cuenta los requerimientos judiciales.
Con respecto al tensionado de los cables se realizado la visita con el ing Oscar Bravo especialista en Puentes. La cual esta pendiente la propuesta para revision. El contratista informa que el 2 de septiembre 2022 entregara la propuesta para modelacion de los puentes Cabuya y Ramon Nonato.

FECHA 26/08/2022

(Día / Mes / Año)

3 y 4 . Intervencion prioritaria en la señalizacion horizontal y vertical del corredor Yopal - Paz de Ariporo, al respecto el supervisor manifiesta que este tema tambien es urgente, dado que se han generado muchos accidentes en diferentes puntos del corredor y el Instituto podria estar expuesto a demandas por falta de señalizacion de este corredor ya que no existe ni demarcacion ni señalizacion vertical. Esta actividad esta prevista en el contrato, solo se dara prioridad a este corredor dado el transito alto.

La interventoria manifiesta que el tramo Yopal - Paz de Ariporo presentanda los siguientes tipos de daños:
☞Fisuras: longitudinales, transversales, en juntas de construccion, media luna, de borde, en bloque, piel de cocodrilo, por deslizamiento de capas.
☞Deformaciones tenemos: abultamientos, hundimientos y ondulaciones.
☞En perdida de capas estructurales tenemos: descascaramiento, baches y parches.
☞En daños superficiales tenemos: Desgaste superficial, perdida de agregado, pulimiento de agregados, exudacion, surcos y cabezas duras.
☞Otros daños: Afloramientos de agua, fallas por problemas de talud, fallas por rigidacion de la mezcla asfaltica.

En la inspeccion visual se evidencio que desde Yopal hasta el Puente Ramon Nonato Perez, PR 57+00. Se encuetra en regular estado la estructura de la via, en el Tramo del PR 57 hasta el Muncipio de Pore esta via tiene en buen estado la estructura vial en este tramo la demarcacion es casi enexistente.
Desde el municipio de Pore hasta el Municipio de Paz de ariporo la carpeta asfaltica se encuentra en alto grado de deterioro por lo cual se hace necesario una intervencion integral. La demarcacion en todo el tramo se encuentra deteriorada y borrosa.
Como interventoria sugerimos que debemos hacer una revision en campo mas detallada en el momento de la demarcacion de la via.
La entidad INVIAS solicita la señalizacion total de Yopal - Pore , en el cruce en la quebrada la Patimena y vereda Lagunas PR 22+500 colocar reductores de velocidad y pintar los reductores de velocidad en todo el tramo.

Desde el dia 17 de agosto se inicio la demarcacion vial actualmente se tiene 12 km desde el PR4+000 hasta el PR16 +000 de la linea central, se espera concluir esta actividad en maximo un mes. Por la dificultad de la consecucion de las esferas reflectivas.

5. Medidas de emergencia recuperacion de banca en el sector de La chaparrera en el PR 28+900: se presenta erosion del terraplen de acceso costado izquierdo de la via, como resultado de la lluvia y el trafico venicular, poniendo en riesgo la banca de la via. Se hace necesario implentacion de acciones para garantizar la transitabilidad de los vehiculos en este sector

A la fecha no se ha realizado ninguna actividad, El Director obra informa que el inicia esta actividad el 5 de septiembre 2022.

6. Manejo de aguas por rebose de canales en el PR 32+200: se presenta desbordamiento de los canales laterales generando inundacion por el desbordamiento del caño la Viuda, afectando el trafico vehicular. Se hace necesario la construccion de una obra de drenaje, la cual incluye descole por predios privados, hasta conducirlo al rio Tocaria.

A la fecha no se ha realizado ninguna actividad, El Director obra informa que inicia la gestión social el día 12 de septiembre 2022.

7. Losa del Puente Tocaria reparar juntas y losa PR 33+152 : Presenta deterioro de la juntas metalicas y desgaste general de la superficie de concreto de la losa. El Director de obra manifiesta que el 1 de septiembre inicia la reparacion de la losa del puente Tocaria.

8. Construir reductor de velocidad PR 32+700: se requiere recontruir los reductores de velocidad los cuales estan en mal estado. El Director de obra manifiesta que realizara una inspeccion de campo para definir la correcta ubicación de reductores de velocidad el dia 29 de agosto 2022.

9. Revision de informes emitidos por la Uniandes respecto a las falla en soldadura del puente Ramon Nonato Perez: Presenta deterio PR 57 +000 en las juntas metalica accesos de entrada y salida del carril izquierdo, en la revision tecnica se observaron fisuras en el cordon de la soldadura en la luz No 7, segun el diagnostico presentado por la Universidad de Los Andes. Se realizo la visita con el ing Oscar Bravo especialista en Puentes. La cual esta pendiente la propuesta para revision. El contratista informa que el 2 de septiembre 2022 entregara la propuesta para modelacion de los puente Ramon Nonato.

10. Se sugiere por parte del director de la territorial recuperar la señalizacion existente en bodegas del INVIAS a fin de empezar a generar los temas de sostenibilidad. El comite manifiesta que si fueron retiradas es por ya cumplieron su vida util. por lo tanto no se considera procedente reutilizarlas.

11. Estudios y Diseños. Se pasara una propuesta detallada en modalidad de consultoria, para realizar los estudios y diseños de los 5 km ubicado el PR 78+000 al PR 83+000 del corredor Tame -Corocoro ruta 6605, y estudios y diseños del puente Cravo Sur PR 2+380 y PR 57+000 (Puente Ramon Nonato) de la ruta 6514 del corredor Yopal - Paz de Ariporo.

12. Programacion de socializacion. En este comite se define que la socializacion se realizara el 2 de septiembre en los municipios de Pore de 9 am a 11 am y Tame de 3pm - 6pm .

13. Entrega de programa de inversiones y demas documentos:
1. Programa de inversiones: La interventoria informa que revisara la infomacion entregada el dia 25 de agosto del 2022, y sera entregada el 27 de agosto la revision. Para proceder con la firma de los profesionales correspondientes.
2. Oficina del Contratista: El contratista dispondra de dos oficinas de manera inicial, en Tame y Yopal, a partir del 1 de septiembre del 2022. de acuerdo a las necesidades se comtempla la apertura de otros puntos de atencion a la comunidad.
3. Item no previstos. El contratista e intervemtor se compromete a entregar al INVIAS los proyectos de APU NO PREVISTOS prioritarios (mezcla bacheo con personal de microempresarios de mantenimiento rutinario, Tuberia pvc, enrrocado), el contratista presentara el dia 2 de septiembre de 2022.
4. Anticipo: El contratista informa que se encuentra en proceso de suscripcion de encargo fiduciario. Presentar el contrato fiduciario en dia 15 de septiembre 2022
5. Poliza actualizada con acta de inicio: El contratista manifiesta que hara entrega el dia 5 septiembre de 2022

14. Las Actas de vecindad se realizaran de manera paralela con las intervenciones de emergencias iniciando el 30 de agosto del 2022.

15. Se aprueba la oficina y la auxiliar administrativa a partir del 1 de septiembre del 2022 para Consorcio GIS JPS Reactivacion - Interventoria

Observaciones:

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Entrega de propuesta de estudios y diseños	viernes, 2 de septiembre de 2022	Consorcio TVG
Terminacion de la demarcacion	lunes, 26 de septiembre de 2022	Consorcio TVG
Manejo de aguas por rebose de canales en el PR 32+200	lunes, 12 de septiembre de 2022	Consorcio TVG

FECHA 26/08/2022
(Día / Mes / Año)

Reparacion de la losa del puente Tocaria.	jueves, 1 de septiembre de 2022	Consorcio TVG
inspeccion de campo para definir la correcta ubicación de reductores de velocidad	jueves, 29 de septiembre de 2022	Consorcio TVG
Programacion de socializacion.	viernes, 2 de septiembre de 2022	Consorcio TVG
Programa de inversiones	sábado, 27 de agosto de 2022	Consorcio GIS JPS Reactivacion
Oficina del Contratista	jueves, 1 de septiembre de 2022	Consorcio TVG
Actas de vecindad	martes, 30 de agosto de 2022	Consorcio TVG
Item no previstos.	viernes, 2 de septiembre de 2022	Consorcio TVG
oficina y la auxiliar administrativa Interventoria	jueves, 1 de septiembre de 2022	Consorcio GIS JPS Reactivacion
Presentar el contrato fiduciario	jueves, 15 de septiembre de 2022	Consorcio TVG
Presentar la Poliza actualizada con acta de inicio	lunes, 5 de septiembre de 2022	Consorcio TVG

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

3. El INVIAS solicita a la interventoria realizar el seguimiento a los compromisos pactados en la presente acta el dia 5 de septiembre y de no encontrar a satisfaccion, iniciar de inmediato el trámite documentalde acuerdo con el manual de interventoria por incumplimiento parcial del contrato.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Arcenio Sandoval Barrera	Director territoria Casanare / Spervisor contrato 990-2022	INVIAS	
Miraldis Maria Guerra Bolaños	Gestor de Proyectos INVIAS	INVIAS	
Manuel Francisco Ballesteros	Apoyo a la supervision	INVIAS	
Nevis Elena Rodriguez Yanez	Director de Interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Rosio Garcia Bermudez	Residente de Interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Abdel Losada Paredes	Ing. Auxiliar de Interventoria	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Liseth Johana Cespedes	Profesional Social	Consorcio GIS JPS Reactivacion	
Carlos Humberto Manrique Umbacia	Director de Obra	Consorcio TVG	
Juan Carlos Isaza Calderon	Residente de Obra	Consorcio TVG	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/08/2022
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 990
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 993
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Implementar lo dispuesto en la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios" de los contratos vigentes de obra pública bajo la modalidad de precios unitarios con formula de ajuste con periodicidad de ajuste mensual, y en la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste"; con el fin de reclasificar y acordar según tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV para cada ítem de obra y siguiendo la Metodología adoptada, teniendo en cuenta que el Contratista de obra presentará a consideración de la interventoría los grupos de ajuste aplicable a cada ítem conforme los índices de Costos de la Construcción Obras Civiles (ICOCIV) publicados por el DANE, por lo tanto, el Interventor tendrá la responsabilidad de realizar la revisión y aprobación de esta clasificación, así como la de adelantar el procedimiento establecido para su trámite mediante el uso de los formatos dispuestos en el Manual de Interventoría vigente.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Presentacion por parte del Contratista de Obra, para consideración de la Interventoría, la reclasificacion de cada uno de los items de obra pactados en el contrato, acorde con su tipologia y capitulo constructivo, en concordancia con lo estipulado en la resolución 2845 de 3 de agosto de 2022.

2. Revision y aprobacion por parte del interventor de la clasificacion (ICOCIV) de la propuesta presentada para cada uno de los items de obra previstos en el contrato, cuyo acuerdo con la debida justificación u observación se consignará en el formato Anexo No. 1 - Tabla de Ayuda de Memoria.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se recibe por parte de la interventoria la reclasificación ICOCIV propuesta por el Contratista de Obra para cada uno de los items de obra previstos en el contrato.

Revisada, concensuada y consignada la informacion en el Anexo No. 1 - Tabla Ayuda de Memoria, que hace parte integral de la presente acta, las partes acuerdan incluir en la columna Grupo de Ajuste de las Actas de Obra o donde sea necesario con el fin de determinar los grupos de ajuste con los cuales se calculará su respectiva Acta de Ajuste siguiendo para ello la siguiente clasificación:

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV ACORDADO
	TRAMO 1: LA CABUYA - SARAVENA		
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	11601
2	Demolición de Estructuras	m3	11601
3	Remoción de alcantarillas	m	11601
4	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	11601
5	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	11601
6	Remoción de Derrumbes	m3	11601
7	Terraplenes	m3	11601
8	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	11602
9	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	11602
10	Subbase Granular clase A	m3	11602
11	Base granular clase A	m3	11602
12	Base granular para bacheo clase A	m3	11602
13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	11603
14	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	11603
15	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	11603
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	11603
17	Fresado de pavimento asfaltico	m3	11601
18	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la	m3	11601
19	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	11603
20	Excavaciones varias sin clasificar	m3	11604
21	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11604
22	Relleno para estructuras con recebo	m3	11604
23	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	11604
24	Concreto clase 28 MPA	m3	11604
25	Concreto clase 21 MPA	m3	11604
26	Concreto clase 14 MPA	m3	11604

27	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	11604
28	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	11604
29	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	11604
30	Geotextil Tipo II no tejido	m2	11604
31	Material granular drenante	m3	11604
32	Material de cobertura tipo SBG	m3	11604
33	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc	m3	11604
34	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de	m	11607
35	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con	m2	11607
36	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	11607
37	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina	u	11607
38	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado	u	11607
39	Defensa metalica	m	11607
40	Sección final	u	11607
41	Captafaros	u	11607
42	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	11605
43	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y	m3-km	11608
44	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros	m3-km	11608
	TRAMO 2: YOPAL - PAZ DE ARIPORO		
45	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	11601
46	Demolición de Estructuras	m3	11601
47	Remoción de alcantarillas	m	11601
48	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	11601
49	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	11601
50	Remoción de Derrumbes	m3	11601
51	Terraplenes	m3	11601
52	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	11602
53	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	11602
54	Subbase Granular clase A	m3	11602
55	Base granular clase A	m3	11602
56	Base granular para bacheo clase A	m3	11602
57	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	11603
58	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	11603
59	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	11603
60	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	11603
61	Fresado de pavimento asfaltico	m3	11601
62	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	11601
63	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	11603
64	Excavaciones varias sin clasificar	m3	11604
65	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11604
66	Relleno para estructuras con recebo	m3	11604
67	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	11604
68	Concreto clase 28 MPA	m3	11604
69	Concreto clase 21 MPA	m3	11604
70	Concreto clase 14 MPA	m3	11604
71	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	11604
72	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	11604
73	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	11604
74	Geotextil Tipo II no tejido	m2	11604
75	Material granular drenante	m3	11604
76	Material de cobertura tipo SBG	m3	11604
77	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11604
78	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	11607
79	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	11607
80	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	11607
81	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	11607
82	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	11607
83	Defensa metalica	m	11607
84	Sección final	u	11607
85	Captafaros	u	11607
86	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	11605
87	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11608
88	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	11608
	TRAMO 3: TAME - ARAUCA		
89	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	11601
90	Demolición de Estructuras	m3	11601
91	Remoción de alcantarillas	m	11601

92	Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	11601
93	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	11601
94	Terraplenes	m3	11601
95	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye transporte y material)	m3	11602
96	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	11602
97	Subbase Granular clase A	m3	11602
98	Base granular clase A	m3	11602
99	Base granular para bacheo clase A	m3	11602
100	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	11603
101	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	11603
102	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	11603
103	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	11603
104	Fresado de pavimento asfaltico	m3	11601
105	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	11601
106	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	11603
107	Excavaciones varias sin clasificar	m3	11604
108	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	11604
109	Relleno para estructuras con recebo	m3	11604
110	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	11604
111	Concreto clase 28 MPA	m3	11604
112	Concreto clase 21 MPA	m3	11604
113	Concreto clase 14 MPA	m3	11604
114	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	11604
115	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	11604
116	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	11604
117	Geotextil Tipo II no tejido	m2	11604
118	Material granular drenante	m3	11604
119	Material de cobertura tipo SBG	m3	11604
120	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11604
121	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	11607
122	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	11607
123	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	11607
124	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	11607
125	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	11607
126	Defensa metalica	m	11607
127	Sección final	u	11607
128	Captafaros	u	11607
129	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	11605
130	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11608

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
INCLUIR LA CLASIFICACION ICOCIV ACORDADA EN LAS ACTAS PARCIALES Y DE AJUSTES QUE SE GENERE EN EL CONTRATO.	DESDE LA PRIMERA ACTA PARCIAL	CONTRATISTA E INTERVENTOR

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN .....
(Día / Mes / Año)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	


FECHA: 25/08/2022
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	CONSORCIO TVG	
LUISA FERNANDA BARRETO PARRA	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	
CARLOS HUMBERTO MANRIQUE	DIRECTOR OBRA	CONSORCIO TVG	
NEVIS ELENA RODRIGUEZ YAÑEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	
WILSON FERNANDO GUERRERO	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO TVG	
ROSIO GARCIA BERMUDEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 14

INFORME ESPECIALISTA Y PROFESIONALES

NIT. 901.438.138.7
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

INFORME EJECUTIVO MENUAL No. 1
LIDER DE INTEGRACIÓN

DE: ING. DIANA PATRICIA RAMIREZ ARAGÓN
Líder de Integración

PARA: ING. NEVIS RODRÍGUEZ
Director de Interventoría

ASUNTO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

1. OBJETIVO.

Presentar actividades desarrolladas en el mes en el marco del rol desempeñado como líder de integración de interventoría.


2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO

2.1 Planificación

Durante el periodo 1 al 31 de agosto de 2022, como profesional de integración se proyectó y presento a la Representante legal el Plan de cargas y distribución de recursos para el desarrollo de interventoría.

Así las cosas, y previa aprobación de representante legal, se radicó ante la entidad Plan de Cargas, en el mismos e incluyeron todos los recursos de acuerdo con la propuesta y sobre la totalidad del valor del contrato, así:

NIT. 901.438.138.7
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com



Paralelamente también se trabajó con la dirección del grupo en el plan de manejo de anticipo, para solicitar a la entidad, el cual fue aprobado y se encuentra en trámites para desembolso.



2.2 Integración

En el periodo durante los días 9, 10, 11 y 12 de agosto de 2022, se participó, en comité técnico entre contratista, Invias e interventoría, en el que se hizo énfasis y de manera detallada de los parámetros establecidos en el anexo técnico del contratista, para la presentación en términos de tiempo, y alcances.

Elaboró: DPRA
Revisó:
Aprobó:

NIT. 901.438.138.7
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

Se realizó recorrido a los corredores del proyecto, entre personal de interventoría, contratista e INVIAS, en el que fue posible realizar identificación de las problemáticas identificadas en cada uno de los mismos de cara a la preparación por parte del contratista del Programa de Trabajo, y flujo de caja.



Foto No. 1. Comité

2.4 Comunicación.

Participación activa en el seguimiento al cumplimiento de requisitos por parte del contratista de obra, en apoyo a la gestión contractual derivada de los documentos, con todo el equipo de interventoría. De acuerdo con lo anterior, se hace acompañamiento a director de interventoría para emisión de comunicados de pendientes por parte del contratista, en los que destacan:

- Del equipo mínimo obligatorio:
- Programa de obra de acuerdo con las asignaciones presupuestales por vigencias y manual Invias.
- Flujo de caja de acuerdo con las vigencias y los anticipos establecidos en el contrato.

Así mismo, remitió de comunicaciones iniciales a contratista e Instituto para legalización del contrato de interventoría, entrega de hojas de vida de acuerdo con perfiles del anexo técnico.



Foto No. 2 Recorrido a los corredores del proyecto.



Foto No. 3. Identificación de características de los corredores.

NIT. 901.438.138.7
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

3. RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES.

A corte del presente informe el contratista no hecho entrega de la documentación completa sobre relacionadas con:

1. El equipo mínimo obligatorio,
2. Programa de obra de acuerdo con las asignaciones presupuestales por vigencias, y de acuerdo con lo indicado en el Manuel de Interventoría. no ha sido subsanado
3. Flujo de caja de acuerdo con las vigencias y los anticipos establecidos en el contrato.

Por lo que de continuar el incumplimiento se debe iniciar proceso sancionatorio en el mes de septiembre de 2022.

Se debe solicitar al contratista desglose de Global de los diseños, de acuerdo con la propuesta presentado por tramos y por fechas.

Diana Patricia Ramirez Aragón

DIANA PATRICIA RAMIREZ ARAGÓN
LIDER DE INTEGRACIÓN

Elaboró: DPRA
Revisó:
Aprobó:

NIT. 901.438.138.7
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

INFORME EJECUTIVO MENUAL No. 1
PROFESIONAL DE CALIDAD

DE: ING. GERMÁN RODRIGO CÁRDENAS ROJAS
Profesional de Calidad

PARA: ING. NEVIS RODRÍGUEZ
Director de Interventoría

ASUNTO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

1. OBJETIVO.

Determinar el cumplimiento de los requisitos de calidad en la ejecución del proyecto "*Contrato de obra No. 990 de 2.022 suscrito entre el Consorcio TGV y el Instituto Nacional de Vías",* con base en los requerimientos y necesidades del INVIAS, contempladas en el Plan de Calidad V.1. del 2 de Agosto de 2.022.

2. DESARROLLO DE PARÁMETROS DE REVISIÓN.

2.1. CONTRATOS DE OBRA.

El Plan de calidad, presentado como Plan HSEQ presentado por el contratista es un documento general que no específica el desarrollo de cada uno de los puntos propuestos dentro del documento. Se hace relación a procedimientos externos los cuales no se adjuntan, por lo tanto, no es posible evaluar en detalle el plan de calidad.
El Plan HSEQ indica en su objetivo que se cumplen los requerimientos de ISO 9001, 14001, 45001 y RUC, esto no se ve reflejado en el contenido del documento.

2.2. AUDITORÍAS DE CALIDAD.

El contratista no presenta plan de auditorías. Hace relación en el numeral 19.1. de "(…) seguimiento y medición a procedimiento de auditoría interna del sistema de gestión de la calidad y el programa establecido por la empresa", pero esta información no se relaciona.

A la fecha no se han presentado auditorías para el proyecto por parte del Consorcio TVG.

2.3. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

Se ha presentado dentro del Plan de Calidad, el Plan de Inspección y Ensayos el cual no presenta objeción.

A la fecha no se han llevado a cabo actividades que impliquen llevar a cabo mediciones y ensayos

2.4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

El contratista en el numeral 20 No conformidades y acciones correctivas, que incluye

NIT. 901.438.138.7
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

como subcapítulo el numeral 20.1. acciones correctivas y oportunidades de mejora, no conceptualiza ni presenta un desarrollo de capítulo de No Conformidades. Por lo tanto, no es posible evaluar desde el concepto del contratista a que incumplimientos dará el tratamiento correspondiente desde la conceptualización técnica de una No Conformidad.

2.5. QUEJAS Y RECLAMOS

El contratista no presenta en el plan de Calidad (Plan QHSE) las características o tipología de quejas, ni cómo será el procedimiento de recibo, tratamiento y respuesta a estas.

A la fecha no se ha presentado quejas dentro dela ejecución del contrato.

2.6. INDICES DE GESTIÓN

El plan de calidad propone dentro del plan HSEQ Los siguientes indicadores:

1. Cumplimiento de la programación de obra.
2. Nivel de satisfacción.
3. Cumplimiento del plan de ensayos de laboratorio.
4. Cumplimiento de especificaciones técnicas.
5. Número de anomalías cerradas / Número de anomalías presentadas.

2.7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Se presenta listado de equipos de inspección y ensayos, en el cual no se evidencian Tamices, no se hace entrega de documentos de laboratorios, no se hace entrega de los certificados de calibración de los equipos.

3. RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES.

EL Contratista debe presentar la información relacionada en el plan de calidad completamente anexada, para ser revisada por la Interventoría.

Planificar mesas de trabajo mensuales con el Profesional de Calidad de Consorcio TGV con el objetivo de hacer seguimiento a los hallazgos de No conformidades, quejas y cumplimiento de Indicadores de gestión propuestos en el Plan de Calidad.



Germán Rodrigo Cárdenas Rojas

Profesional de Calidad

Elaboró: GRCR
Revisó:
Aprobó:

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

PROYECTO:

REALIZAR LA INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

PERIODO DEL PRESENTE INFORME:

17 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

INTERVENTORIA:

CONSORCIO GIS JPS Reactivación

PROFESIONAL AMBIENTAL

INFORME GESTOR AMBIENTAL

Durante el periodo comprendido del 17 al 31 de agosto de 2022, se han desarrollado las siguientes actividades en atención al componente ambiental:

1) El día **18 de agosto de 2022**, se realizó Oficio CGJR-993-0039-2022, para darle alcance a las intervenciones de emergencia que se realizaron en el sector del puente la Cabuya, del corredor Yopal Paz de Ariporo, mediante el desprendimiento controlado de rocas del talud existente a la entrada y salida del puente. Se solicitó al Consorcio TVG S.A.S requerimiento con relación a la remoción de forma manual del material (bloques de roca y material resultante de extracción), este se debe disponer en la escombrera Municipal de Yopal, o como lo indica la secretaria de obras, por lo cual se debe realizar una solicitud de disposición de Residuos de Construcción y Demolición RCD y posteriormente entregar a la interventoría la certificación de la disposición de estos residuos.



ANEXO 1: Oficio CGJR-993-0039-2022, Requerimiento área ambiental sector La Cabuya

2) El día **22 de agosto de 2022**, se realizó la revisión y preaprobación de la hoja de vida del profesional ambiental del contratista, Ingeniero John Eliberto Porras Moreno. Verificada la hoja de vida y los soportes, el perfil cumple con lo descrito en el Anexo 1 – Anexo Técnico LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3), en el cual especifica (6 años de experiencia general y 4 años de experiencia especifica en proyectos de infraestructura), así mismo se envió los respectivos soportes consolidados a los correos:inspectorgisjps@grupogiscolombia.com y residentegisjps@grupogiscolombia.com.


4/9/22, 16:41 Correo de Gestion Integral del Suelo S.L. Colombia - Hoja de Vida Profesional Ambiental John

Gmail Profesional Ambiental <ambientalgisjps@grupogiscolombia.com>

Hoja de Vida Profesional Ambiental John
1 mensaje

Profesional Ambiental <ambientalgisjps@grupogiscolombia.com> 30 de agosto de 2022, 8:07
Para: Director de Interventoria Consorcio GGC <inspectorgisjps@grupogiscolombia.com>, Residente de Interventoria <residentegisjps@grupogiscolombia.com>

Buen dia, se envia HV del Profesional ambiental consolidada.

Quedo atenta.

HV PROFESIONAL AMBIENTAL JOHN.pdf
9319K

ANEXO 2: Soporte envío hoja de vida

3) El día **23 de agosto de 2022** realicé la revisión del plan de trabajo preliminar del área ambiental que envió el Contratista Consorcio TVG S.A.S, a este documento se le realizaron comentarios y sugerencias, las cuales fueron atendidas. Posteriormente se envió este documento ajustado a los correos:inspectorgisjps@grupogiscolombia.com y residentegisjps@grupogiscolombia.com.



4/9/22, 18:54 Correo de Gestion Integral del Suelo S.L. Colombia - Envio Plan de trabajo Ambiental ajustado

Gmail Profesional Ambiental <ambientalgisjps@grupogiscolombia.com>

Envio Plan de trabajo Ambiental ajustado
2 mensajes

Profesional Ambiental <ambientalgisjps@grupogiscolombia.com> 30 de agosto de 2022, 8:09
Para: Director de Interventoria <directorgisjps@grupogiscolombia.com>, Residente de Interventoría <residentegisjps@grupogiscolombia.com>

Buen día, se envía Plan de Trabajo ajustado por el contratista.

Quedo atenta.

PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL.pdf
571K

Director de Interventoria <directorgisjps@grupogiscolombia.com> 30 de agosto de 2022, 8:15
Para: Profesional Ambiental <ambientalgisjps@grupogiscolombia.com>

[El texto citado está oculto]

PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL.pdf
571K

ANEXO 3: Soporte envío Plan de Trabajo

4) El día **24 de agosto de 2022,** se realizó acompañamiento a la Reunión Técnica programada en la Dirección Territorial del Invias, donde el objetivo fue seguimiento de compromisos del acta de comité de fecha 3 de agosto de 2022. Nos reunimos las siguientes personas: ARCENIO SANDOVAL BARRERA (Director territorial Casanare), MIRALDIS MARIA GUERRA BOLAÑOS (Gestor de Proyectos INVIAS), MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS (Ingeniero apoyo a la supervisión), Abogados de la parte jurídica (INVIAS), NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ (Directora de Interventoría Consorcio GISJPS Reactivación), ROSIO GARCIA BERMUDEZ (Ing. Residente de Interventoría GIS JPS Reactivación), ABDEL LOSADA PAREDES (ingeniero auxiliar de la Interventoría Consorcio GIS JPS Reactivación), LISETH JOHANA CESPEDES (Profesional Social de interventoría Consorcio GISJPS Reactivación), JUDITH GARCIA B. (Profesional Ambiental de interventoría Consorcio GISJPS Reactivación), JUAN CARLOS ISAZA (Residente de Obra Contratista). Lo anterior previa citación a fin de tratar los temas antes descritos.

En la reunión se trataron los siguientes temas:

1. Se relacionó la parte contractual del contratista y las intervenciones que hay que hacer de la parte técnica.
2. Se referenció el acta de inicio, se desarrolló el primer comité el día 3 de agosto del 2022 y que a la fecha de esta reunión no se han desarrollado las actividades o compromisos pactados en el comité.
3. La Ing. Residente intervino leyendo el oficio que se le envió al contratista solicitando lo pactado en el primer comité.
4. Se habló de las prioridades a intervenir que es la emergencia del desabombe en el km1+700, puente la cabuya.
5. Ing. Arcenio solicitó revisar la condición estructural del puente la cabuya, así mismo incluir los tiempos de revisión en la parte estructural del mismo puente.
6. La abogada jurídica del Invias socializó que hay una acción popular (sobre el puente Cravo sur) del año 2016, la cual tenía plazo hasta el 30 julio de este año y que está ya había salido como sentencia.
7. Por parte del área Social se debe programar la socialización del tramo la cabuya–Saravena. También se habló sobre las cuñas, que se debe informar a la comunidad por un medido de comunicación cada vez que se van a realizar intervenciones en la vía o cierres parciales o intermitentes,
8. Por parte del área Ambiental, se comentó que la interventoría envió requerimiento al Consorcio TVG S.A.S con Oficio CGJR-993-0039-2022, para darle alcance a las intervenciones de emergencia que se realizaron en el sector del puente la Cabuya, del corredor Yopal Paz de Ariporo, mediante el desprendimiento controlado de rocas del talud existente a la entrada y salida del puente. Se solicitó al Consorcio TVG S.A.S requerimiento con relación a la remoción de forma manual del material (bloques de roca y material resultante de extracción), este se debe disponer en la escombrera Municipal de Yopal, o como lo indica la secretaria de obras, por lo cual se debe realizar una solicitud de disposición de Residuos de Construcción y Demolición RCD y posteriormente entregar a la interventoría la certificación de la disposición de estos residuos.







ANEXO 4: Registro fotográfico reunión técnica en la Dirección Territorial del Invias, 24 de agosto 2022.

CONCLUSIONES TÉCNICAS AMBIENTALES

El CONSORCIO TVG S.A.S presentó el CONCEPTO GEOTECNICO TALUD PR 2+300 Y PR 2+700. VÍA YOPAL – PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE RUTA 65 TRAMO 6513. Del cual interventoría envió solicitud al Consorcio TVG S.A.S con Oficio CGJR-993-0039-2022 del 18 de agosto de 2022.

El Consorcio envió hoja de vida del profesional ambiental para su revisión y preaprobacion, la cual fue verificada con lo solicitado en el Anexo 1 – Anexo Técnico LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3).

Así mismo el Consorcio remitió el plan de trabajo preliminar del área ambiental, por lo que realicé comentarios y sugerencias las cuales fueron atendidas por ellos.

JUDITH GARCÍA B.
Profesional Ambiental
CONSORCIO GIS JPS Reactivación

INFORME SOCIAL MENSUAL No. 01 DE INTERVENTORÍA

17 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 AGOSTO DE 2022

CONTRATO No. 993 de 2022

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

➢ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN

El Proyecto se encuentra localizado en los departamentos de Casanare y Arauca.

El primer tramo vial, Yopal - Paz de Ariporo se encuentra sobre la Ruta 6513, tiene una longitud aproximada de 90,65 km en su totalidad pavimentados

El segundo tramo vial La Cabuya – Saravena se encuentra ubicado en la Ruta 6515, tiene una longitud aproximada de 131,18 km en su totalidad pavimentados

El corredor vial Tame - Arauca tiene una longitud aproximada de 177 Km los cuales en su totalidad se encuentran pavimentado, inicia en el municipio de Tame en el suroccidendente de Arauca localizado sobre el corredor vial que hace parte de la Ruta 6605, pasando por el sector Corocoro. A partir de la Yee a corocoro, inicia la ruta 6606, la cual concluye en el Puente internacional José Antonio Páez, límite entre Colombia y la república bolivariana de Venezuela.



Fuente: www.invias.gov.co

➢ ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

El Consorcio TVG contratista de la obra, adecuó 2 puntos de atención a la comunidad a lo largo del corredor, los cuales serán atendidos por un profesional del consorcio, con la finalidad de recepcionar todas las PQRS de los habitantes de las zonas de influencia del proyecto. Éstos puntos estarán habilitados a partir del 1 de septiembre del presente año.

N. OFICINA	UBICACIÓN	DIRECCIÓN	CORREO ELECTRONICO	HORARIO DE ATENCIÓN
1	TAME ARAUCA	Carrera 17 #16-70, Barrio Boyacá	Consorciotvg@gmail.com	Lunes a viernes de 7:00 am a 12: 00 m
2	YOPAL CASANARE	Calle 22 #21C-04, Barrio la Amistad	Consorciotvg@gmail.com	Lunes a viernes de 7:00 am a 12: 00 m

➢ CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

Se realizó el acompañamiento al equipo de trabajo del área social del contratista, encabezado por la profesional social Martha Rocio Perico, con el fin de realizar el levantamiento de actas de vecindad de los 2 predios ubicados entre el PR 2+0200 y PR 2+0500: Sector contiguo al puente Cravo Sur, donde se han registrado emergencias por Talud izquierdo inestable, presencia de desprendimiento de material y caída de rocas que presentan alto riesgo a los habitantes y las familias que habitan éstos predios ubicados en la zona de emergencia a un costado de la vía, cerca al puente la cabuya en el municipio de Yopal Casanare.

		
Foto No.1 Levantamiento de actas de vecindad en el PR 2+500. Predio ubicado en la zona de emergencia.		*Foto No. 2 Levantamiento de actas de vecindad en el PR 2+500 predio ubicado en zona de emergencia*
		
Foto No.3 Levantamiento de actas de vecindad PR 2+200. Predio ubicado en la zona de emergencia.		*Foto No.4 Levantamiento de actas de vecindad PR 2+200. Predio ubicado en la zona de emergencia.*

- **ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA.**

VISITA TÉCNICA SECTOR DE EMERGENCIAYOPAL- CASANARE

Sé realizó acompañamiento desde el área social de interventoría, junto con el área técnica de interventoría y el equipo de trabajo del contratista en el PR 2+0200 y PR 2+0500: Sector previo y contiguo al puente Cravo Sur, donde se han registrado emergencias por Talud izquierdo inestable, presencia de desprendimiento de material y caída de rocas que presentan alto riesgo de accidentalidad para los

usuarios de la vía y los habitantes de las viviendas ubicadas en ésta zona a un costado de la vía, Esta actividad se llevó a cabo el día 17 de agosto del presente año.

		
Foto No.5 Acompañamiento del área social de interventoría en la zona de Emergencia PR 2+500.		*Foto No. 6 Visita técnica y acompañamiento del área social de interventoría a la zona de emergencia PR 1+800.*

➢ REUNIONES Y COMITÉS DE OBRA

Durante éste periodo se realizó acompañamiento desde el área social de interventoría a 2 reuniones de comités técnicos realizados en la dirección territorial del INVIAS y descritos a continuación:

1. COMITÉ 24 DE AGOSTO DE 2022

El área social de interventoría acompañó el comité técnico precedido por el ingeniero Arcenio Sandoval director de la territorial y la Ingeniera Miraldis guerra Gestora del proyecto y convocado en las instalaciones del INVIAS el día miércoles 24 de agosto en horas de la mañana, donde se tocaron temas relacionados con las obligaciones contractuales del contratista, las prioridades de intervención, y se dejaron plasmada una serie de solicitudes y compromisos de las partes involucradas en el proyecto.

		
Foto No 7. Acompañamiento del área social de interventoría a comité general.		*Foto No.8. Acompañamiento del área social de interventoría a comité general.*

2. COMITÉ 26 DE AGOSTO DE 2022

Desde el área social de interventoría se realizó acompañamiento al segundo comité técnico precedido por el ingeniero Arcenio Sandoval director de la territorial, la Ingeniera Miraldis guerra Gestora del proyecto, los representantes del contratista consorcio TVG y todo el equipo de la interventoría de obra, realizada en las instalaciones del INVIAS el día viernes 26 de agosto en horas de la tarde, donde se tocaron temas relacionados con las obligaciones contractuales, se realizó seguimiento a los compromisos pactados en el acta del comité anterior, se propuso las fechas para la socialización del proyecto, se entabló dialogo directo con el contratita y se dejaron estipuladas una serie de solicitudes y compromisos de las partes involucradas en el proyecto.

Foto No 9. Acompañamiento del área social de interventoría al 2 comité general.		*Foto No. 10. Acompañamiento del área social de interventoría al 2 comité general.*

➢ SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

En reunión del ultimó comité técnico, el ingeniero Arcenio Sandoval director de la territorial INVIAS, propone las fechas de socialización del proyecto en 2 puntos principales del corredor, con el propósito de dar a conocer a las comunidades de las zonas de influencia del proyecto, el objeto, el alcance, en general toda la parte técnica a ejecutar y de ésta manera empezar a generar participación ciudadana y sobre todo establecer lazos de comunicación con la comunidad actora del proyecto.

N.	UBICACIÓN	FEHA	HORA
1	PORE CASANARE	Viernes 16 de septiembre	9:00AM 11:00 AM
2	TAME ARAUCA	Viernes 16 de septiembre	4:00 PM 6:00 PM

➢ ACTIVIDADES PROGRAMADAS



	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA – CASANARE, YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"	CONSORCIO TWG
		No.992 de 2022

6	Contratación de mano de obra	Contratación de mano de obra residente en el AID												
7	Proyectos productivos	Identificación o formulación de proyectos productivos												
8	Protección del patrimonio arqueológico y cultural	Tramites y/o permisos o licencias ante Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH												
9	Gestión socio predial (si aplica)	Identificar si se requieren traslados de unidades sociales de las áreas requeridas para el desarrollo de la obra.												

MARTHA PERICO PENZÓN
TRABAJADORA SOCIAL

CONCLUSIONES:

La Interventoría social viene realizando control, seguimiento y acompañamiento a las actividades y estrategias implementadas por el área social del contratista, en aras a realizar un trabajo de involucramiento e interactividad con los habitantes de las comunidades de la zona de influencia del proyecto con el propósito de establecer lazos de comunicación entre la comunidad actora del proyecto, el contratista, y la interventoría Consorcio GIS-JPS Reactivación, para lograr un desarrollo exitoso del contrato.

LISETH JOHANA CESPEDES
PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 15

EQUIPOS Y VEHICULOS INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 31/08/2022 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

PROYECTO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 993 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 990 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TVA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RENAULT DUSTER DYNAMIQUE	GRIS, PLACA EQO201, MODELO 2018		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RENAULT DUSTER	GRIS, PLACA EBS682, MODELO 2018		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
EQUIPO OFICINA	COMPUTADORES, IMPRESORAS, MUEBLES, ETC	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Representante legal
Matrícula Profesional No.: A25242000-52413185

Firma
Nombre: ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONTRATO DE ALQUILER SERVICIO TRANSPORTE
No GIS JPS – 082022- 002

ENTIDAD CONTRATANTE	**:** GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L COLOMBIA NIT: 900.436.515-1
CONTRATISTA	**:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN NIT: 901582134-3
OBJETO	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CLASE CAMIONETA MARCA RENAUL DUSTER MODELO 2018 PLACAS EBS682 COLOR GRIS COMET
FEHA DE INCIO	DOS (02) DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2030
VALOR:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.800.000) M/Cte. MENSUALES

Entre los suscritos a saber, **LUISA FERNANDA BARRETO PARRA** mayor de edad domiciliada en Bogotá e identificada con la cédula de ciudadanía No.52.228.501 de Bogotá como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y representación legal de **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN** con Nit. 901582134-3 quien en adelante se llamara **EL CONTRATISTA** y **LUISA FERNANDA BARRETO PARRA**, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía 52.413.185 de Bogotá y actuando en calidad de representante Legal de **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN con NIT: 901582134-3** en adelante **CONTRATANTE**, hemos celebrado el contrato de servicio de alquiler de vehículo que se rige por las siguientes cláusulas: **PRIMERO – OBJETO**: El objeto del presente contrato es el servicio de alquiler del vehículo SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CLASE CAMIONETA MARCA RENAUL DUSTER MODELO 2018 PLACAS EBS682 COLOR GRIS COMET. **PARAGRAFO: ORIGEN Y DESTINO:** El vehículo automotor tendrá como destino el Transporte de personal en las vías del **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION** tiene a su cargo el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 993 de 2022** cuyo objeto es **la "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCACASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA**

CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0, suscrito con el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS-.**

SEGUNDO: EL CONTRATISTA deja constancia que el vehículo a que se refiere la cláusula anterior se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y conservación de carrocería, pintura y accesorios, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario

TERCERO: Por el presente contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga a ceder el uso del bien descrito en la cláusula primera en favor de **EL CONTRATANTE**, para poder desarrollar el servicio de transporte. Por su parte, **EL CONTRATANTE** se obliga a pagar AL **CONTRATISTA** el monto por servicio mensual pactado en la cláusula siguiente, en la forma y oportunidad convenidas.

CUARTO- VALOR: Las partes acuerdan que el monto del servicio del vehículo que pagará **EL CONTRATANTE** en calidad de contraprestación por el uso del bien, asciende a la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.800.000) M/Cte,

QUINTO – FORMA DE PAGO: La forma de pago del servicio será mensual; este valor incluye: Alquiler sin conductor y Mantenimientos preventivos, que **EL CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA**, dentro de los 30 días después de radicada y aprobada la factura y/o cuenta de cobro; por medio de transferencia electrónica a la cuenta designada por el contratista para tal efecto. **PARAGRAFO 1.** EL CONTRATISTA otorgará un plazo adicional máximo de 15 días hábiles para realizar el pago, de lo contrario se iniciará el cobro de intereses de mora a favor del CONTRATISTA por retraso en el pago, de acuerdo a la tasa máxima legal permitida por el Gobierno Nacional.

SEXTO – PLAZO: La duración del presente contrato es a partir del UNO (01) de agosto de 2022 hasta el 31 de Julio de 2030, el cual podrá prorrogarse mes a mes por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

SÉPTIMO: EL CONTRATISTA se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su cargo en la fecha de suscripción de este documento, con la firma del presente contrato y acta de entrega. Esta obligación se verificará con la entrega física del vehículo, las llaves y los documentos para su operación.

OCTAVO: EL CONTRATANTE se obliga a pagar puntualmente el monto de la renta, en la forma y lugar pactados, con sujeción a lo convenido en las cláusulas cuarta y quinta. Así mismo se compromete a cancelar cualquier multa, comparendo o sanción que se genere durante el tiempo que el vehículo este en poder del contratante.

NOVENO: De otro lado, **EL CONTRATISTA** está obligado a efectuar por cuenta y costo propio las reparaciones y mantenimientos preventivos que son necesarios para conservar el vehículo en óptimas condiciones de uso., **EL CONTRATISTA** se hace responsable por las reclamaciones por hurto, pérdida total o parcial del vehículo no imputables a la operación del vehículo con ocasión de las labores contratadas y EXONERA al CONTRATANTE de todas las reclamaciones por estos conceptos y se responsabiliza de ejecutar directamente todas las reclamaciones ante el seguro; EL CONTRATANTE responderá por los deducibles

de las pólizas de seguros generados por reclamaciones hechas a la compañía aseguradora, como operador de los vehículos siempre que se tenga certeza y se compruebe que el daño objeto de la reclamación efectivamente lo haya causado el personal del CONTRATANTE. Así mismo EL CONTRATANTE responderá por los daños causados a los vehículos durante la ejecución del presente contrato, siempre y cuando el daño sea responsabilidad exclusiva y comprobable del personal del CONTRATANTE. Si el vehículo posee un platón para llevar objetos, debe tener una carpa que lo cubra totalmente para que esos objetos lleguen en óptimas condiciones a su destino.

DÉCIMA: EL CONTRATISTA se compromete a tener los siguientes documentos vigentes: SOAT, tarjeta de operación, Pólizas de responsabilidad Civil contractual y extracontractual (si se requieren) e inspecciones técnico-mecánicas, póliza todo riesgo, extracto contrato, así como la Dotación reglamentaria de los vehículos y los demás requerimientos SSTMA (Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente) requeridos por la empresa**,** referente a los equipos de seguridad que debe tener todo vehículo que transite por el territorio nacional y que trabaje para la empresa, de igual manera cumplir con lo establecido en la Resolución 1111 de 2017 "Por la cual se definen los estándares mínimos del SG-SST para empleadores y contratantes "; así como asegurar que el mantenimiento del vehículo se haga en centros de servicio y/o empresas que estén acreditados y tengan las respectivas certificaciones para la disposición final de residuos peligrosos y/o especiales (aceites usados, baterías, filtros, materiales contaminados con hidrocarburos, llantas, etc.) de manera que cumplan los requisitos legales y cuenten con los permisos ambientales vigentes de acuerdo a lo establecido en la resolución 1076 de 2015, para lo cual presentara al CONTRATANTE los debidos soportes de los mantenimientos realizados. En todo caso EL CONTRATANTE será responsable de verificar a diario que el vehículo se encuentre al día antes de salir a trabajar.

DECIMO PRIMERA – TERMINACION DEL CONTRATO: Son causales de terminación del contrato, diferentes a la del plazo para cumplir el objeto previsto, las siguientes: a) Mutuo acuerdo entre las partes o en forma unilateral por el **CONTRATANTE** previo aviso con diez (10) días de anticipación, sin lugar al pago de indemnización alguna por ningún concepto. b) Automáticamente por el incumplimiento no justificado de las obligaciones derivadas del contrato. c) La inconveniencia de su ejecución a juicio del CONTRATANTE. d) La terminación por cualquier causa del CONTRATO PRINCIPAL.

DECIMO SEGUNDA - DESTINACION DEL VEHICULO: El contratante destinará el vehículo automotor al **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 993 de 2022** cuyo objeto es **la "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCACASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0,** suscrito con el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS-.** El arrendatario no podrá exceder los límites de carga, velocidad y/ó pasajeros establecidos por el fabricante del vehículo y las disposiciones legales del territorio nacional.

DECIMA TERCERA - DEPOSITARIO: El contratante se constituye como depositario del vehículo y por ende custodio del vehículo automotor, asumiendo toda la responsabilidad que tal condición implica, hasta tanto proceda a la terminación del contrato, y devolverá el vehículo al contratista en las mismas condiciones en que fue recibido según acta de entrega.

DECIMA CUARTA: COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL VEHICULO AUTOMOTOR: Las actividades de limpieza y suministro de combustible serán a cargo del CONTRATANTE.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Bogotá, el día DOS (02) del mes de Agosto de 2022 .

CONTRATISTA

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
C.C. 52.413.185 de Bogotá DC
REPRESENTANTE LEGAL
GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L COLOMBIA
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal - BOGOTA
Tel:(601) 7156486

CONTRATANTE

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
C.C. 52.413.185 de Bogotá DC
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal - BOGOTA
Tel:(601) 7156486



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019897101

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
EBS482	RENAULT	DUSTER	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1,998	GRIS COMET	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
E412C089306	N	9FBHSR5BAJM026270

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
9FBHSR5BAJM026270	N	9FBHSR5BAJM026270	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
GESTION INTEGRAL DEL SUELO S L COL	NIT 900436515

SOAT

ASEGURADORA

sura

890.903.407 – 9

27822051	EBS682	CAMIONETA	PARTICULAR	1998	2018

5	RENAULT	
	DUSTER	

E412C089306	9FBHSR5BAJM026270	9FBHSR5BAJM026270	511.0

GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA	3212900127	NIT	9004366158	

AT1318	2619	21843		

221	$ 462.400	$ 231.200	$ 1.900	$ 695.500	

A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las

Texto habeas data

CONTRATO DE ALQUILER SERVICIO TRANSPORTE
No GIS JPS – 082022-003

ENTIDAD CONTRATANTE	**:** GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L COLOMBIA NIT: 900.436.515-1
CONTRATISTA	**:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN NIT: 901582134-3
OBJETO	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CLASE CAMIONETA MARCA RENAUL DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2018 PLACAS EQO201 COLOR BLANCO ARTICA
FEHA DE INCIO	DOS (02) DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2030
VALOR:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.800.000) M/Cte. MENSUALES

Entre los suscritos a saber, **LUISA FERNANDA BARRETO PARRA** mayor de edad domiciliada en Bogotá e identificada con la cédula de ciudadanía No.52.228.501 de Bogotá como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y representación legal de **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN** con Nit. 901582134-3 quien en adelante se llamara **EL CONTRATISTA** y **LUISA FERNANDA BARRETO PARRA**, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía 52.413.185 de Bogotá y actuando en calidad de representante Legal de **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN con NIT: 901582134-3** en adelante **CONTRATANTE**, hemos celebrado el contrato de servicio de alquiler de vehículo que se rige por las siguientes cláusulas: **PRIMERO – OBJETO**: El objeto del presente contrato es el servicio de alquiler del vehículo CAMIONETA MARCA RENAUL DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2018 PLACAS EQO201 COLOR BLANCO ARTICA. **PARAGRAFO: ORIGEN Y DESTINO:** El vehículo automotor tendrá como destino el Transporte de personal en las vías del **CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION** tiene a su cargo el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 993 de 2022** cuyo objeto es **la "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCACASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,**

MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0, suscrito con el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS-.**

SEGUNDO: EL CONTRATISTA deja constancia que el vehículo a que se refiere la cláusula anterior se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y conservación de carrocería, pintura y accesorios, sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario

TERCERO: Por el presente contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga a ceder el uso del bien descrito en la cláusula primera en favor de **EL CONTRATANTE**, para poder desarrollar el servicio de transporte. Por su parte, **EL CONTRATANTE** se obliga a pagar AL **CONTRATISTA** el monto por servicio mensual pactado en la cláusula siguiente, en la forma y oportunidad convenidas.

CUARTO- VALOR: Las partes acuerdan que el monto del servicio del vehículo que pagará **EL CONTRATANTE** en calidad de contraprestación por el uso del bien, asciende a la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.800.000) M/Cte,

QUINTO – FORMA DE PAGO: La forma de pago del servicio será mensual; este valor incluye: Alquiler sin conductor y Mantenimientos preventivos, que **EL CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA**, dentro de los 30 días después de radicada y aprobada la factura y/o cuenta de cobro; por medio de transferencia electrónica a la cuenta designada por el contratista para tal efecto. **PARAGRAFO 1.** EL CONTRATISTA otorgará un plazo adicional máximo de 15 días hábiles para realizar el pago, de lo contrario se iniciará el cobro de intereses de mora a favor del CONTRATISTA por retraso en el pago, de acuerdo a la tasa máxima legal permitida por el Gobierno Nacional.

SEXTO – PLAZO: La duración del presente contrato es a partir del DOS (02) de agosto de 2022 hasta el 31 de Julio de 2030, el cual podrá prorrogarse mes a mes por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

SÉPTIMO: EL CONTRATISTA se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su cargo en la fecha de suscripción de este documento, con la firma del presente contrato y acta de entrega. Esta obligación se verificará con la entrega física del vehículo, las llaves y los documentos para su operación.

OCTAVO: EL CONTRATANTE se obliga a pagar puntualmente el monto de la renta, en la forma y lugar pactados, con sujeción a lo convenido en las cláusulas cuarta y quinta. Así mismo se compromete a cancelar cualquier multa, comparendo o sanción que se genere durante el tiempo que el vehículo este en poder del contratante.

NOVENO: De otro lado, **EL CONTRATISTA** está obligado a efectuar por cuenta y costo propio las reparaciones y mantenimientos preventivos que son necesarios para conservar el vehículo en óptimas condiciones de uso., **EL CONTRATISTA** se hace responsable por las reclamaciones por hurto, pérdida total o parcial del vehículo no imputables a la operación del vehículo con ocasión de las labores contratadas y EXONERA al CONTRATANTE de todas las reclamaciones por estos conceptos y se responsabiliza de ejecutar directamente

todas las reclamaciones ante el seguro; EL CONTRATANTE responderá por los deducibles de las pólizas de seguros generados por reclamaciones hechas a la compañía aseguradora, como operador de los vehículos siempre que se tenga certeza y se compruebe que el daño objeto de la reclamación efectivamente lo haya causado el personal del CONTRATANTE. Así mismo EL CONTRATANTE responderá por los daños causados a los vehículos durante la ejecución del presente contrato, siempre y cuando el daño sea responsabilidad exclusiva y comprobable del personal del CONTRATANTE. Si el vehículo posee un platón para llevar objetos, debe tener una carpa que lo cubra totalmente para que esos objetos lleguen en óptimas condiciones a su destino.

DÉCIMA: EL CONTRATISTA se compromete a tener los siguientes documentos vigentes: SOAT, tarjeta de operación, Pólizas de responsabilidad Civil contractual y extracontractual (si se requieren) e inspecciones técnico-mecánicas, póliza todo riesgo, extracto contrato, así como la Dotación reglamentaria de los vehículos y los demás requerimientos SSTMA (Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente) requeridos por la empresa**,** referente a los equipos de seguridad que debe tener todo vehículo que transite por el territorio nacional y que trabaje para la empresa, de igual manera cumplir con lo establecido en la Resolución 1111 de 2017 "Por la cual se definen los estándares mínimos del SG-SST para empleadores y contratantes "; así como asegurar que el mantenimiento del vehículo se haga en centros de servicio y/o empresas que estén acreditados y tengan las respectivas certificaciones para la disposición final de residuos peligrosos y/o especiales (aceites usados, baterías, filtros, materiales contaminados con hidrocarburos, llantas, etc.) de manera que cumplan los requisitos legales y cuenten con los permisos ambientales vigentes de acuerdo a lo establecido en la resolución 1076 de 2015, para lo cual presentara al CONTRATANTE los debidos soportes de los mantenimientos realizados. En todo caso EL CONTRATANTE será responsable de verificar a diario que el vehículo se encuentre al día antes de salir a trabajar.

DECIMO PRIMERA – TERMINACION DEL CONTRATO: Son causales de terminación del contrato, diferentes a la del plazo para cumplir el objeto previsto, las siguientes: a) Mutuo acuerdo entre las partes o en forma unilateral por el **CONTRATANTE** previo aviso con diez (10) días de anticipación, sin lugar al pago de indemnización alguna por ningún concepto. b) Automáticamente por el incumplimiento no justificado de las obligaciones derivadas del contrato. c) La inconveniencia de su ejecución a juicio del CONTRATANTE. d) La terminación por cualquier causa del CONTRATO PRINCIPAL.

DECIMO SEGUNDA - DESTINACION DEL VEHICULO: El contratante destinará el vehículo automotor al **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 993 de 2022** cuyo objeto es **la "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCACASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0,** suscrito con el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS-.** El arrendatario no podrá exceder los

límites de carga, velocidad y/ó pasajeros establecidos por el fabricante del vehículo y las disposiciones legales del territorio nacional.

DECIMA TERCERA - DEPOSITARIO: El contratante se constituye como depositario del vehículo y por ende custodio del vehículo automotor, asumiendo toda la responsabilidad que tal condición implica, hasta tanto proceda a la terminación del contrato, y devolverá el vehículo al contratista en las mismas condiciones en que fue recibido según acta de entrega.

DECIMA CUARTA: COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL VEHICULO AUTOMOTOR: Las actividades de limpieza y suministro de combustible serán a cargo del CONTRATANTE.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Bogotá, el día DOS (02) del mes de Agosto de 2022 .

CONTRATISTA

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
C.C. 52.413.185 de Bogotá DC
REPRESENTANTE LEGAL
GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO S.L COLOMBIA
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal - BOGOTA
Tel:(601) 7156486

CONTRATANTE

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
C.C. 52.413.185 de Bogotá DC
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal - BOGOTA
Tel:(601) 7156486

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019761771

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
EQO201	RENAULT	DUSTER DYNAMIQUE	2018

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	BLANCO ARTICA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
E412C052654	N	9FBHSR5B6JM742677

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FBHSR5B6JM742677	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
GESTION INTEGRAL DEL SUELO S L COL	NIT 900436515

SOAT

sura
890.903.407 - 9

2022 08 09	2022 08 15	2023 08 12			

29296934	EQO201	CAMIONETA	PARTICULAR	1998	2018

5	RENAULT	
	DUSTERDYNAMIQUE	

E412C052654	9FBHSR5B6JM742677	9FBHSR5B6JM742677	0.0

GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA	3212900127	NIT	9004365158	

AT1318	2619	21843		

221	$ 512,200	$ 266,300	$ 1,900

VRR CRUCE $ 780,400

800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
180	
750	
10	



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté alerto al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

Texto habeas data

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 16

PERSONAL,APORTES A SOCIAL INTERVENTORIA

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

Yo, LUISA FERNANDA BARRETO PARRA, en representación de CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN, identificado con la cédula de ciudadanía # 52,413,1852, certifico que en cumplimiento de la clausula 8 , durante el desarrollo del contrato 993 DE 2022 cuyo objeto es:

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"

Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró en el durante al periodo 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta No **1** del contrato de Interventoría Contrato de interventoria No. 993 de 2022

Dada en **Bogotá** , el día **02** del mes de **SEPTIEMBRE** de **2022**

(Firma)

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Apoderado del Contratista
C.C.# 52413185

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901582134	3	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 26 # 69D 91 oficina 605	ARAUCA-ARAUCA	7156486	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1633971892	9439701664	E	2022/09/08	2022/09/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,099,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)						$11,190,000	$1,870,400			$11,190,000	$447,600			$11,190,000	$447,600			$11,190,000	$778,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO V (3 Afiliados)						$11,190,000	$1,870,400			$11,190,000	$447,600			$11,190,000	$447,600			$11,190,000	$778,900		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (3 Afiliados)						$11,190,000	$1,870,400			$11,190,000	$447,600			$11,190,000	$447,600			$11,190,000	$778,900		$0	$0
1	CC	5493364	CAMARGO MORENO VICTOR MANUEL	230301	29	$1,160,000	$185,600	EPS037	29	$1,160,000	$46,400	CCF67	29	$1,160,000	$46,400	14-25	29	$1,160,000	$80,800	29	$0	$0
2	CC	1116864257	PUENTES SOLOZA CARLOS ALBERTO	230301	29	$2,030,000	$324,800	EPS005	29	$2,030,000	$81,200	CCF67	29	$2,030,000	$81,200	14-25	29	$2,030,000	$141,300	29	$0	$0
3	CC	37343933	RODRIGUEZ YANEZ NEVIS ELENA	230301	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS037	30	$8,000,000	$320,000	CCF67	30	$8,000,000	$320,000	14-25	30	$8,000,000	$556,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CASANARE (6 Afiliados)						$14,548,334	$2,377,800			$14,548,334	$582,000			$14,548,334	$582,000			$14,548,334	$1,012,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO V C (6 Afiliados)						$14,548,334	$2,377,800			$14,548,334	$582,000			$14,548,334	$582,000			$14,548,334	$1,012,800		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (6 Afiliados)						$14,548,334	$2,377,800			$14,548,334	$582,000			$14,548,334	$582,000			$14,548,334	$1,012,800		$0	$0
4	CC	17333518	CESPEDES GARCIA CARLOS ARTURO	25-14	29	$1,160,000	$185,600	EPS005	29	$1,160,000	$46,400	CCF69	29	$1,160,000	$46,400	14-25	29	$1,160,000	$80,800	29	$0	$0
5	CC	23794520	GARCIA BERMUDEZ PIEDAD	230201	29	$2,030,000	$324,800	EPS005	29	$2,030,000	$81,200	CCF69	29	$2,030,000	$81,200	14-25	29	$2,030,000	$141,300	29	$0	$0
6	CC	23791676	GARCIA BERMUDEZ ROSIO	230301	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF69	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
7	CC	23417967	GUTIERREZ JIMENEZ ADRIANA	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF69	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
8	CC	12193356	LOSADA PAREDES ABDEL	230301	29	$3,141,667	$502,700	EPS005	29	$3,141,667	$125,700	CCF69	29	$3,141,667	$125,700	14-25	29	$3,141,667	$218,700	29	$0	$0
9	CC	1057576900	PRECIADO ALARCON SORLENY	231001	28	$1,960,000	$313,600	EPS005	28	$1,960,000	$78,400	CCF69	28	$1,960,000	$78,400	14-25	28	$1,960,000	$136,500	28	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$25,738,334	$4,248,200			$25,738,334	$1,029,600			$25,738,334	$1,029,600			$25,738,334	$1,791,700		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901582134	3	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 26 # 69D 91 oficina 605	ARAUCA-ARAUCA	7156486	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1633971892	9439701664	E	2022/09/08	2022/09/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,099,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$4,248,200	$0	$0	$4,248,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$313,600	$0	$0	$313,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,424,200	$0	$0	$3,424,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$324,800	$0	$0	$324,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,791,700	$0	$0	$1,791,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	9	$1,791,700	$0	$0	$1,791,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,029,600	$0	$0	$1,029,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	$582,000	$0	$0	$582,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	3	$447,600	$0	$0	$447,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,029,600	$0	$0	$1,029,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$416,700	$0	$0	$416,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$612,900	$0	$0	$612,900
TOTAL				**9**	**$8,099,100**	**$0**	**$0**	**$8,099,100**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901582134	3	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 26 # 69D 91 oficina 605	ARAUCA-ARAUCA	7156486	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1637463791	9439619240	Y	2022/09/08	2022/09/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$331,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$933,334	$149,400			$933,334	$116,800			$0	$0			$933,334	$65,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO V (2 Afiliados)					$933,334	$149,400			$933,334	$116,800			$0	$0			$933,334	$65,000		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (2 Afiliados)					$933,334	$149,400			$933,334	$116,800			$0	$0			$933,334	$65,000		$0	$0
1	CC	1121870693 CESPEDES TABORDA LISETH JOHANA	230301	14	$466,667	$74,700	MIN002	14	$466,667	$58,400		0	$0	$0	14-25	14	$466,667	$32,500	0	$0	$0
2	CC	23794173 GARCIA BERMUDEZ JUDITH	25-14	14	$466,667	$74,700	EPS008	14	$466,667	$58,400		0	$0	$0	14-25	14	$466,667	$32,500	0	$0	$0
Total Afiliados(2)					$933,334	$149,400			$933,334	$116,800			$0	$0			$933,334	$65,000		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901582134	3	CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 26 # 69D 91 oficina 605	ARAUCA-ARAUCA	7156486	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1637463791	9439619240	Y	2022/09/08	2022/09/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$331,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$149,400	$0	$0	$149,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$74,700	$0	$0	$74,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$74,700	$0	$0	$74,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$65,000	$0	$0	$65,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$65,000	$0	$0	$65,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$116,800	$0	$0	$116,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$58,400	$0	$0	$58,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$58,400	$0	$0	$58,400
TOTAL				**2**	**$331,200**	**$0**	**$0**	**$331,200**

GIS EAP SAS

Nit: 901438138

Nómina # 22 correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

RAMIREZ ARAGON DIANA PATRICIA ***CC 52769973***

Cargo: COORDINADOR DE PROYECTOS SEMI SENIOR *Sueldo Básico* ***5.000.000***

Sueldo		30	166.667	5.000.000	0
Auxilio Extralegal Celular		30	2.000	60.000	0
Auxilio Extralegal de Transporte		30	16.667	500.000	0
Aportes Pension Trabajador	COLFONDOS			0	200.000
Aportes Salud Trabajador	SURA EPS			0	200.000
Fondo de Solidaridad	COLFONDOS			0	50.000
Retencion en la Fuente				0	42.000
Firma del Empleado			**Total**	**5.560.000**	**492.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**5.068.000**

CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Nit: 901582134

Nómina # 3 correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
RODRIGUEZ YANEZ NEVIS ELENA			***CC***	***37343933***	
Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA			*Sueldo Básico*		***8.000.000***
Sueldo		30	266.667	8.000.000	0
Auxilio Exfralegal de Computador		1	152.000	152.000	0
Auxilio Extralegal Celular		30	2.000	60.000	0
Auxilio Extralegal de conectividad		1	50.000	50.000	0
Prima Regional		30	20.000	600.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR			0	320.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	320.000
Fondo de Solidaridad	PORVENIR			0	80.000
Retencion en la Fuente				0	494.000
Firma del Empleado			**Total**	**8.862.000**	**1.214.000**
C.C. 37.343.933			**Neto Pagado**		**7.648.000**

CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Nit: 901582134

Nómina # 3 correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
GARCIA BERMUDEZ ROCIO				***CC 23791676***	
Cargo: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA				*Sueldo Básico*	***5.000.000***
Sueldo		30	166.667	5.000.000	0
Auxilio Exfralegal de Computador		1	152.000	152.000	0
Auxilio Extralegal Celular		30	2.000	60.000	0
Prima Regional		30	16.667	500.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR			0	200.000
Aportes Salud Trabajador	SANITAS			0	200.000
Fondo de Solidaridad	PORVENIR			0	50.000
Retencion en la Fuente				0	64.000
Firma del Empleado			**Total**	**5.712.000**	**514.000**
C.C.23791676			**Neto Pagado**		**5.198.000**

CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Nit: 901582134

Nómina # 3 correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
LOSADA PAREDES ABDEL			***CC***	***12193356***	
Cargo: INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA			*Sueldo Básico*		***3.250.000***
Sueldo		29	108.333	3.141.667	0
Auxilio Exfralegal de Computador		1	120.000	120.000	0
Auxilio Extralegal Celular		29	1.467	42.543	0
Prima Regional		29	10.000	290.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR			0	125.667
Aportes Salud Trabajador	SANITAS			0	125.667
Firma del Empleado			**Total**	**3.594.210**	**251.334**
C.C. 12.193.356			**Neto Pagado**		**3.342.876**

CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Nit: 901582134

Nómina # 3 correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
PRECIADO ALARCON SORLENY				***CC 1057576900***	
Cargo: INSPECTOR SST				*Sueldo Básico*	***2.100.000***
Sueldo		28	70.000	1.960.000	0
Auxilio Exfralegal de Computador		1	120.000	120.000	0
Auxilio Extralegal Celular		28	1.467	41.076	0
Prima Regional		28	8.333	233.324	0
Aportes Pension Trabajador	COLFONDOS			0	78.400
Aportes Salud Trabajador	SANITAS			0	78.400
Firma del Empleado			**Total**	**2.354.400**	**156.800**
C.C. 1.057.576.900			**Neto Pagado**		**2.197.600**

CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Nit: 901582134

Nómina # 3 correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
GUTIERREZ JIMENEZ ADRIANA			***CC***	***23417967***	
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA (SECRETARIA)			*Sueldo Básico*	***1.300.000***	
Sueldo		29	43.333	1.256.667	0
Auxilio de Transporte		29	3.906	113.266	0
Auxilio Exfralegal de Computador		1	120.000	120.000	0
Auxilio Extralegal Celular		1	44.000	44.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR			0	50.267
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	50.267
Firma del Empleado			**Total**	**1.533.933**	**100.534**
C.C. 23.417.967			**Neto Pagado**		**1.433.399**

CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Nit: 901582134

Nómina # 3 correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
GARCIA BERMUDEZ PIEDAD				***CC 23794520***	
Cargo: INSPECTOR DE INTERVENTORIA				*Sueldo Básico*	***2.100.000***
Sueldo		29	70.000	2.030.000	0
Auxilio Exfralegal de Computador		1	120.000	120.000	0
Auxilio Extralegal Celular		29	1.467	42.543	0
Prima Regional		29	8.333	241.657	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR			0	81.200
Aportes Salud Trabajador	SANITAS			0	81.200
Firma del Empleado				**Total**	**2.434.200**	**162.400**
C.C.23794520				**Neto Pagado**		**2.271.800**

CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Nit: 901582134

Nómina # 3 correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

PUENTES SOLOZA CARLOS ALBERTO — **CC 1116864257**

Cargo: INSPECTOR DE INTERVENTORIA — *Sueldo Básico* **2.100.000**

Concepto Nómina		Cantidad	V/r. Unitario	Devengado	Deducido
Sueldo		29	70.000	2.030.000	0
Auxilio Exfralegal de Computador		1	120.000	120.000	0
Auxilio Extralegal Celular		29	1.467	42.543	0
Auxilio Extralegal de conectividad		1	50.000	50.000	0
Prima Regional		29	8.333	241.657	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR			0	81.200
Aportes Salud Trabajador	SANITAS			0	81.200
Firma del Empleado			**Total**	**2.484.200**	**162.400**
C.C. 1.116.864.257			**Neto Pagado**		**2.321.800**

CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Nit: 901582134

Nómina # 3 correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
CAMARGO MORENO VICTOR MANUEL			***CC***	***5493364***	
Cargo: CONDUCTOR			*Sueldo Básico*		***1.200.000***
Sueldo		29	40.000	1.160.000	0
Auxilio de Transporte		29	3.906	113.266	0
Auxilio Extralegal Celular		29	1.467	42.543	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR			0	46.400
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	46.400
Firma del Empleado			**Total**	**1.315.809**	**92.800**
C.C. 5.493.364			**Neto Pagado**		**1.223.009**

CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

Nit: 901582134

Nómina # 3 correspondiente al periodo del 01/08/2022 al 31/08/2022

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
CESPEDES GARCIA CARLOS ARTURO			***CC***	***17333518***	
Cargo: CONDUCTOR			*Sueldo Básico*		***1.200.000***
Sueldo		29	40.000	1.160.000	0
Auxilio de Transporte		29	3.906	113.266	0
Auxilio Extralegal Celular		29	1.467	42.543	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	46.400
Aportes Salud Trabajador	SANITAS			0	46.400
Firma del Empleado			**Total**	**1.315.809**	**92.800**
C.C. 17.333.518			**Neto Pagado**		**1.223.009**

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 17

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTA INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Casanare

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2022

INTERVENTOR: Consorcio GIS-JPS Reactivacion R/L Luisa Fernanda Barreto Parra

MES INFORME MENSUAL: ago-22

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA - CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONTRATO DE OBRA No: 993 de 2022

CONTRATISTA: Consorcio TVG R/L Olga Lucia Rodriguez Guzman

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	608122	C-2401-0600-101-0-2401008-02	20	Propios	Principal	$ 75.773.595	$ 75.773.595
	608122	C-2401-0600-101-0-2401008-02	11	Nación	Principal	$ 600.000.000	$ 600.000.000
	608122	C-2401-0600-101-0-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 3.313.804	$ 3.313.804
	608122	C-2401-0600-101-0-2401023-02	11	Nación	Principal	$ 150.000.000	$ 150.000.000
	608122	C-2401-0600-101-0-2401008-02	11	Nación	Principal	$ 561.541.706	$ 561.541.706
	608122	C-2401-0600-101-0-2401008-02	11	Nación	Principal	$ 30.663.579	$ 30.663.579
2023	522	2401-0600	101	Nación	Principal	$ 871.307.093	$ 871.307.093
	622	2401-0600	132	Nación	Principal	$ 285.091.459	$ 285.091.459
2024	522	2401-0600	101	Nación	Principal	$ 897.446.463	$ 897.446.463
	622	2401-0600	132	Nación	Principal	$ 880.932.764	$ 880.932.764
2025	522	2401-0600	101	Nación	Principal	$ 924.370.208	$ 924.370.208
	622	2401-0600	132	Nación	Principal	$ 907.361.092	$ 907.361.092
2026	522	2401-0600	101	Nación	Principal	$ 952.100.649	$ 952.100.649
	622	2401-0600	132	Nación	Principal	$ 934.581.271	$ 934.581.271
2027	522	2401-0600	101	Nación	Principal	$ 980.663.679	$ 980.663.679
	622	2401-0600	132	Nación	Principal	$ 1.283.491.627	$ 1.283.491.627
2028	522	2401-0600	101	Nación	Principal	$ 1.010.083.420	$ 1.010.083.420
	622	2401-0600	132	Nación	Principal	$ 1.321.996.154	$ 1.321.996.154
2029	522	2401-0600	101	Nación	Principal	$ 1.040.386.460	$ 1.040.386.460
	622	2401-0600	132	Nación	Principal	$ 1.361.656.742	$ 1.361.656.742
2030	522	2401-0600	101	Nación	Principal	$ 1.071.598.229	$ 1.071.598.229
	622	2401-0600	132	Nación	Principal	$ 3.155.606.448	$ 3.155.606.448
TOTAL						$ 19.299.966.442	$ 19.299.966.442

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 19.299.966.442**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**ago-22**	$ 86.362.056,00	$ 16.408.791,00	**$ 102.770.847,00**				608122 DE 26/5/2022	$ 1.318.521.837	**$ 19.197.195.595**		
TOTALES		**$ 86.362.056,00**	**$ 16.408.791,00**	**$ 102.770.847,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.318.521.837,00**	**$ 19.197.195.595,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 86.362.056,00	$ 16.408.791,00	$ 102.770.847,00
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: A25242000-52413185

Firmado digitalmente por ARCENIO SANDOVAL BARRERA

Firma

Nombre: ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-127899 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 18

SEGUIMIENTO GARANTIAS INTERVENTORIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 31/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 993 de 2022 **INTERVENTOR:** Consorcio GIS-JPS Reactivacion R/L Luisa Fernanda Barreto Parra

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA-CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN

FECHA DE INICIO: 1/08/2022

PLAZO INICIAL: 92 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de julio 2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 19.299.966.442,00

VALOR ACUMULADO: $ 19.299.966.442,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ARCENIO SANDOVAL BARRERA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 807.448.368,30	23 5 2022	Liquidacion del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 700.000.000,00	23 5 2022	Liquidacion del contrato o hasta la amortizacion total de anticipo
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.614.896.736,60	23 5 2022	31 12 2029
Calidad del servicio	30%	$ 2.422.345.104,90	Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Defenitivo de las obras ejecutadas en el contrato objeto de interventoria en el primer periodo	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100209263

Certificado de modificación o anexo No.: 2 del 30/06/2022

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 6/07/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: A25242000-52413185

Firma

Nombre: ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-127899 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 19

PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 993 de 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

INTERVENTOR: Consorcio GIS-JPS Reactivacion R/L Luisa Fernanda Barreto Parra

FECHA DE INICIO: 1 de agosto 2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 96 meses **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31 de julio 2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 993 2022 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: Consorcio TVG R/L Olga Lucia Rodriguez Guzman

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------ APROBADO: SI X NO ------ VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: **29/07/2022**

OBSERVACIONES:

Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión social y ambiental sostenible de la conectividad Arauca - Casanare: Yopal - Paz de Ariporo, La Cabuya - Saravena y Tame - Arauca en los departamentos de Arauca y Casanare en marco de reactivación económica, mediante el programa vias para la conexión de terriotorios, el crecimiento sostenible y la reactivacion 2.0., el cual es presentado acorde con los requisitos de la norma ISO 10005.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ----------

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ------X-------

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: N/A

FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

El Plan de Auditoria se presenta una vez haya sido validado plan de calidad.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ------ APROBADO: SI X NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: **29/07/2022**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _

No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMYE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

No se han llevado a cabo actividades que impliquen la realizacion de inspecciones y ensayos.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

No se han presentado no conformes a la fecha en el proyecto

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =	No Aplica	Satisfacion del Cliente
IG2: Índice de gestión 2 =	No Aplica	Cumplimiento de requisitos legales y contractuales
IG3: Índice de gestión 3 =	No Aplica	Cumplimiento de las actividades planificadas para el proyecto
IG4: Índice de gestión 4 =	No Aplica	Cumplimiento plan de gestión de riesgos
IG5: Índice de gestión 5 =	No Aplica	Cumplimiento plan de gestión de SST
IGn: Índice de gestión n =	No Aplica	Cumplimiento plan de capacitaciones

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

Los indicadores no presentan mediciones ya que el proyecto se encuentra en fase de planificación.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Estacion totalon Total						
2	Nivel electrónico						

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-80118 NTS

Firma

Nombre: GERMÁN RODRIGO CÁRDENAS ROJAS
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25228-339559 CND

Firma Firmado digitalmente por ARCENIO SANDOVAL BARRERA

Nombre: ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-127899 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 20

INVERSION DEL ANTICIPO INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-3-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 08/08/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grandes proyectos de gestion Vial **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 993 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO , GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ARCENIO SANDOVAL BARRERA

JUSTIFICACIÓN:
Para gastos asociados con pago de nominas de personal, seguridad social, costos de dotación.
Para gastos asociados a dotación de oficina, bienes e inmuebles y equipos de computo para la operación.
Para pago de la poliza de garantía unica
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VR. MES 7	VR. MES 8	VR. MES 9	VR. MES 10	VR. MES 11	VR. MES 12	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Costos de nómina		$ 40,000,000.00	$ 50,000,000.00	$ 50,000,000.00	$ 50,000,000.00	$ 50,000,000.00	$ 50,000,000.00	$ 50,000,000.00	$ 50,000,000.00	$ 50,000,000.00	$ 50,000,000.00	$ 24,892,825.00	$ 514,892,825.00	74%
2	Compra de equipos de topografía	$ 20,000,000.00	$ 30,000,000.00											$ 50,000,000.00	7%
3	Costos de Ensayos de Laboratorio				$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00			$ 7,000,000.00	1%
4	Costos de Dotación Personal	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00											$ 10,000,000.00	1%
5	Compra de dotación oficina	$ 10,000,000.00												$ 10,000,000.00	1%
6	Compra de equipos de computo	$ 20,000,000.00												$ 20,000,000.00	3%
7	Compra poliza garantía unica	$ 88,107,175.00												$ 88,107,175.00	13%
	TOTAL													**$ 700,000,000.00**	####

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor Consorcio GIS JPS Reactivación
Matrícula Profesional No.: A25242000-52413185

Firma: Firmado digitalmente por ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Nombre: ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-127889 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO No: 993 DE 2022

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	X	50	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 608122	RUBRO No. C-2401-0600-101-0-241008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 600.000.000,00
No. COMPROMISO: 608122	RUBRO No. C-2401-0600-132-0-241008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 69.336.421,00
No. COMPROMISO: 608122	RUBRO No. C-2401-0600-132-0-241023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 30.663.579,00
			TOTAL ACTA	$ 700.000.000,00

Firmado digitalmente por ARCENIO SANDOVAL BARRERA

ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **993 DE 2022** **Contratista:** CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN

Objeto del Contrato **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"**

Acta No **Anticipo** **Valor basico:** $ 700.000.000,00 **Periodo:** Vigencia 2022

Valor incluido el Iva: $ 700.000.000,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6606	COROCORO - ARAUCA			$ 77.906.359,49	**$ 77.906.359,49**
2	6605	TAME - COROCORO			$ 233.906.642,60	**$ 233.906.642,60**
3	6515	LA CABUYA - SARAVENA			$ 228.262.023,57	**$ 228.262.023,57**
4	6513	YOPAL - PAZ DE RIPORO			$ 159.924.974,34	**$ 159.924.974,34**
	TOTALES		**$0,00**	**$0,00**	**$ 700.000.000,00**	**$ 700.000.000,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE ARAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800,102,504-0	MUNICIPIO 1	ARAUCA	$ 77.906.359,49	$ 77.906.359,49
892.099.494-7	MUNICIPIO 2	TAME	$ 115.387.337,65	$ 115.387.337,65
800.102.504-0	MUNICIPIO 3	ARAUQUITA	$ 118.519.304,95	$ 118.519.304,95
800.102.801-3	MUNICIPIO 4	TAME	$ 146.530.063,35	$ 146.530.063,35
800.136.069-4	MUNICIPIO 5	FORTUL	$ 42.272.711,19	$ 42.272.711,19
800.102.799-6	MUNICIPIO 6	SARAVENA	$ 39.459.249,04	$ 39.459.249,04
	TOTAL ARAUCA		**$ 540.075.025,66**	**$ 540.075.025,66**

NIT	DEPARTAMENTO 2 casanare		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.017 - 7	MUNICIPIO 1	YOPAL	$ 58.985.384,15	$ 58.985.384,15
800.099.425 - 4	MUNICIPIO 2	NUNCHIA	$ 41.874.579,75	$ 41.874.579,75
800.099.429 - 3	MUNICIPIO 3	PORE	$ 35.389.461,02	$ 35.389.461,02
800.103.659 - 3	MUNICIPIO 4	PAZ DE ARIPORO	$ 23.675.549,42	$ 23.675.549,42
	TOTAL CASANARE		**$ 159.924.974,34**	**$ 159.924.974,34**

VALOR TOTAL BASICO

LUISA FERNANDA BARRETO
Representante Legal Consorcio Gis Rectivación
Matrícula Profesional No.: A25242000-5241318

Firmado digitalmente por ARCENIO SANDOVAL BARRERA

Nombre: ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Supervisor Técnico del Contrato
Matrícula No.: 25202-77804 CND

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 21

PLAN DE CARGAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	31/08/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Casanare

PLAN DE CARGAS INICIAL [ ]
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS [ ] **No.** ____
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 993 de 2022

OBJETO:
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN

INTERVENTOR: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ARCENIO SANDOVAL BARRERA
RESOLUCIÓN No.: 2807 DE 1/08/2022 (Indicar dia/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 990 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TVG

PLAZO INICIAL:	96 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	96 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	1/08/2022 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2030
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 19.299.966.442,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 19.299.966.442,00		

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2022										TOTAL	
											AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																				
		Director de Interventoría	$ 8,000,000.00	$ 500,000.00	103	$ 875,500,000.00					1.00	$ 8,500,000.00	1.00	$ 8,500,000.00	1.00	$ 8,500,000.00	1.00	$ 8,000,000.00	1.00	$ 8,500,000.00	103	**$ 875,500,000.00**
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,000,000.00	$ 500,000.00	103	$ 566,500,000.00					1.00	$ 5,500,000.00	1.00	$ 5,500,000.00	1.00	$ 5,500,000.00	1.00	$ 5,500,000.00	1.00	$ 5,500,000.00	103	**$ 566,500,000.00**
		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,250,000.00	$ 300,000.00	185	$ 656,750,000.00					0.97	$ 3,443,500.00	1.00	$ 3,550,000.00	1.00	$ 3,550,000.00	2.00	$ 7,100,000.00	2.00	$ 7,100,000.00	185	**$ 656,750,000.00**
		ESPECIALISTAS		$ 53,100,000.00												$ -						
		Especialista Ambiental	$ 6,800,000.00		0.00	$ 59,317,514.12					0.00	$ -	0.30	$ 2,040,000.00	0.30	$ 2,040,000.00	0.20	$ 1,360,000.00	0.20	$ 1,360,000.00	8.72316	**$ 59,317,514.12**
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6,800,000.00		0.00	$ 59,317,514.12					0.00	$ -	0.30	$ 2,040,000.00	0.30	$ 2,040,000.00	0.20	$ 1,360,000.00	0.20	$ 1,360,000.00	8.72316	**$ 59,317,514.12**
		Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 6,800,000.00		0.00	$ 59,317,514.12					0.00	$ -	0.30	$ 2,040,000.00	0.30	$ 2,040,000.00	0.20	$ 1,360,000.00	0.20	$ 1,360,000.00	8.72316	**$ 59,317,514.12**
		Especialista en Estructuras	$ 6,800,000.00		0.00	$ 59,317,514.12					0.00	$ -	0.30	$ 2,040,000.00	0.30	$ 2,040,000.00	0.20	$ 1,360,000.00	0.20	$ 1,360,000.00	8.72316	**$ 59,317,514.12**
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 6,800,000.00		0.00	$ 59,317,514.12					0.00	$ -	0.30	$ 2,040,000.00	0.30	$ 2,040,000.00	0.20	$ 1,360,000.00	0.20	$ 1,360,000.00	8.72316	**$ 59,317,514.12**
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,800,000.00		0.00	$ 59,317,514.12					0.00	$ -	0.30	$ 2,040,000.00	0.30	$ 2,040,000.00	0.20	$ 1,360,000.00	0.20	$ 1,360,000.00	8.72316	**$ 59,317,514.12**
		Especialista en Tránsito	$ 6,800,000.00		0.00	$ 59,317,514.12					0.00	$ -	0.30	$ 2,040,000.00	0.30	$ 2,040,000.00	0.20	$ 1,360,000.00	0.20	$ 1,360,000.00	8.72316	**$ 59,317,514.12**
		Especialista en Sostenibilidad	$ 5,500,000.00		0.00	$ 47,977,401.13					0.00	$ -	0.30	$ 1,650,000.00	0.30	$ 1,650,000.00	0.20	$ 1,100,000.00	0.20	$ 1,100,000.00	8.72316	**$ 47,977,401.13**
		Líder de Integración	$ 6,000,000.00		30	$ 180,000,000.00					0.31	$ 1,860,000.00	0.31	$ 1,875,000.00	0.31	$ 1,875,000.00	0.31	$ 1,875,000.00	0.31	$ 1,875,000.00	30	**$ 180,000,000.00**
		Profesional Social	$ 4,000,000.00		30	$ 120,000,000.00					0.14	$ 560,000.00	0.31	$ 1,250,000.00	0.31	$ 1,250,000.00	0.31	$ 1,250,000.00	0.31	$ 1,250,000.00	30	**$ 120,000,000.00**
		Profesional Ambiental	$ 4,000,000.00		30	$ 120,000,000.00					0.14	$ 560,000.00	0.31	$ 1,250,000.00	0.31	$ 1,250,000.00	0.31	$ 1,250,000.00	0.31	$ 1,250,000.00	30	**$ 120,000,000.00**
		Profesional Técnico Predial	$ 4,000,000.00		30	$ 120,000,000.00					0.00	$ -	0.31	$ 1,250,000.00	0.31	$ 1,250,000.00	0.31	$ 1,250,000.00	0.31	$ 1,250,000.00	30	**$ 120,000,000.00**
		Profesional Valuatorio	$ 4,000,000.00		18	$ 72,000,000.00					0.00	$ -	0.19	$ 750,000.00	0.19	$ 750,000.00	0.19	$ 750,000.00	0.19	$ 750,000.00	18	**$ 72,000,000.00**
		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4,000,000.00		9	$ 36,000,000.00					0.10	$ 400,000.00	0.09	$ 375,000.00	0.09	$ 375,000.00	0.09	$ 375,000.00	0.09	$ 375,000.00	9	**$ 36,000,000.00**
		Auditor de calidad	$ 4,000,000.00		3	$ 12,000,000.00					0.00	$ -	0.03	$ 125,000.00	0.03	$ 125,000.00	0.03	$ 125,000.00	0.03	$ 125,000.00	3	**$ 12,000,000.00**
		Abogado	$ 6,000,000.00		5	$ 30,000,000.00					0.00	$ -	0.05	$ 312,500.00	0.05	$ 312,500.00	0.05	$ 312,500.00	0.05	$ 312,500.00	5	**$ 30,000,000.00**
		PERSONAL TÉCNICO																				
		Inspector	2100000	250000	180	423000000					1.93	$ 4,535,500.00	2.00	$ 4,200,000.00	2.00	$ 4,200,000.00	2.00	$ 4,700,000.00	2.00	$ 4,700,000.00	180	**$ 423,000,000.00**
		Topógrafo Inspector	$ 2,200,000.00	$ 250,000.00	200	$ 490,000,000.00					0.00	$ -	1.00	$ 2,200,000.00	1.00	$ 2,200,000.00	1.00	$ 2,450,000.00	1.00	$ 2,450,000.00	200	**$ 490,000,000.00**
		Laboratorista Inspector	$ 2,200,000.00	$ 250,000.00	100	$ 245,000,000.00					0.00	$ -	1.00	$ 2,200,000.00	1.00	$ 2,200,000.00	1.00	$ 2,450,000.00	1.00	$ 2,450,000.00	100	**$ 245,000,000.00**
		Inspector SST	$ 2,100,000.00	$ 250,000.00	100	$ 235,000,000.00					0.93	$ 2,185,500.00	1.00	$ 2,100,000.00	1.00	$ 2,100,000.00	1.00	$ 2,350,000.00	1.00	$ 2,350,000.00	100	**$ 235,000,000.00**
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO														$ -						
		Cadenero	$ 1,200,000.00		180	$ 216,000,000.00					0.00	$ -	2.00	$ 2,400,000.00	2.00	$ 2,400,000.00	2.00	$ 2,400,000.00	2.00	$ 2,400,000.00	180	**$ 216,000,000.00**
		Auxiliar de Laboratorio	$ 1,200,000.00		100	$ 120,000,000.00					0.00	$ -	1.00	$ 1,200,000.00	1.00	$ 1,200,000.00	1.00	$ 1,200,000.00	1.00	$ 1,200,000.00	100	**$ 120,000,000.00**
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																				
		Secretaria	$ 1,200,000.00		200	$ 240,000,000.00					0.97	$ 1,164,000.00	2.00	$ 2,400,000.00	2.00	$ 2,400,000.00	2.00	$ 2,400,000.00	2.00	$ 2,400,000.00	200	**$ 240,000,000.00**
		Conductor	$ 1,200,000.00		220	$ 264,000,000.00					1.93	$ 4,632,000.00	2.00	$ 2,400,000.00	2.00	$ 2,400,000.00	2.00	$ 2,400,000.00	2.00	$ 2,400,000.00	220	**$ 264,000,000.00**
		Campamentera	$ 1,200,000.00		45	$ 54,000,000.00					0.00	$ -	0.50	$ 600,000.00	0.50	$ 600,000.00	0.50	$ 600,000.00	0.50	$ 600,000.00	45	**$ 54,000,000.00**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 5.538.950.000						**$ 33.340.500,00**		**$ 60.367.500,00**		**$ 60.367.500**		**$ 59.357.500**		**$ 59.257.500**		**$ 5.538.950.000**
																						$ 80.998.000
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36						**$ 78.683.580,00**		**$ 142.467.300,00**		**$ 142.467.300,00**		**$ 140.083.700,00**		**$ 139.847.700,00**		**$ 5.619.948.000,00**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 13.071.922.000																**$ 13.263.077.280**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 31/08/2022 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2022 AGOSTO H-M	AGOSTO VALOR	SEPTIEMBRE H-M	SEPTIEMBRE VALOR	OCTUBRE H-M	OCTUBRE VALOR	NOVIEMBRE H-M	NOVIEMBRE VALOR	DICIEMBRE H-M	DICIEMBRE VALOR	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																			
		VIÁTICOS																			
		Viaticos Director y/o Especialistas	Dia	$ 170,000,00	500	500					10,00	$ 1,700,000,00	5,21	$ 885,416,67	5,21	$ 885,416,67	5,21	$ 885,416,67	5,20833	$ 885,416,67	$ 85.000.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																			
		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	Mes	$ 4,500,000,00	190	190					1,93	$ 8,685,000,00	2,00	$ 9,000,000,00	2,00	$ 9,000,000,00	2,00	$ 9,000,000,00	2	$ 9,000,000,00	$ 855.000.000,00
		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	Mes	$ 5,000,000,00	30	30					0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 150.000.000,00
		Equipo completo de topografía	Según comprobante por mes	$ 2,200,000,00	180	180					0,00	$ -	1,00	$ 2,200,000,00	1,00	$ 2,200,000,00	1,00	$ 2,200,000,00	1	$ 2,200,000,00	$ 396.000.000,00
		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	Según comprobante por mes	$ 2,500,000,00	100	100					0,00	$ -	1,00	$ 2,500,000,00	1,00	$ 2,500,000,00	1,00	$ 2,500,000,00	1	$ 2,500,000,00	$ 250.000.000,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 1,200,000,00	200	200					1,00	$ 1,200,000,00	2,00	$ 2,400,000,00	2,00	$ 2,400,000,00	2,00	$ 2,400,000,00	2	$ 2,400,000,00	$ 240.000.000,00
		OTROS COSTOS																			
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$ 2,250,000,00	55	55					0,26	$ 585,000,00	1,00	$ 2,250,000,00	0,57	$ 1,289,062,50	0,57	$ 1,289,062,50	0,57292	$ 1,289,062,50	$ 123.750.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	$ 323,000,00	103	103					1,00	$ 323,000,00	1,00	$ 323,000,00	1,00	$ 323,000,00	1,00	$ 323,000,00	1	$ 323,000,00	$ 33.269.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, Internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 1,067,600,00	103	103					0,61	$ 651,236,00	1,00	$ 1,067,600,00	1,00	$ 1,067,600,00	1,00	$ 1,067,600,00	1	$ 1,067,600,00	$ 109.962.800,00
		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	Según comprobante por mes	$ 1,200,000,00	12	12					0,00	$ -		$ -	0,13	$ 151,578,95	0,13	$ 151,578,95	0,12632	$ 151,578,95	$ 14.400.000,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	**Según comprobante por mes**	200000	**100**	**100**					0,00	$ -	1,05	$ 210,526,32	1,05	$ 210,526,32	1,05	$ 210,526,32	1,05263	$ 210,526,32	$ 20.000.000,00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																			
	*	**SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS**									$	13,144,236	$	20,836,543	$	20,027,184	$	20,027,184	$	20,027,184	$ 2.277.381.800
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS**									$	91,827,816	$	163,303,843	$	162,494,484	$	160,110,884	$	159,874,884	$ 15,540,459,080
	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL																			$ 678,000,115,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS**									$	91.827.816	$	163,303,843	$	162,494,484	$	160,110,884	$	159,874,884	$ 16,218,459,195
	*	IVA 19									$	17,447,285	$	31,027,730	$	30,873,952	$	30,421,068	$	30,376,228	$ 3,081,507,247
	*	COSTO TOTAL									$	109,275,101	$	194,331,573	$	193,368,436	$	190,531,952	$	190,251,112	$ 19,299,966,442

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma

Nombre: **LUISA FERNANDA BARRETO PARRA**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: A25242000-52413185

Firmado digitalmente por ARCENIO SANDOVAL BARRERA

Firma:

Nombre: **ARCENIO SANDOVAL BARRERA**
Matrícula profesional No.: 25202 127899 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 22

RELACION DE CORRESPONDENCIA

					RESPONSABLE						REMITENTE			DETALLES							
Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Se esta respondiendo una correspondencia recibida?	CONSECUTIVO REMITENTE:	CONSECUTIVO DE ENVIO	NOMBRE:	Entidad	Cargo	Area	CARGAR ARCHIVO ENVIADO	FECHA DE RADICACIÓN	Consecutivo de radicado de la entidad	NOMBRE:	Entidad	Cargo	ASUNTO:	No DE FOLIOS OFICIO:	ANEXOS (Descripción anexos, cd, carpetas, cuantos folios, etc.):	Cargar anexos	NECESITA RESPUESTA?	CARGAR RESPUESTA	RESPUESTA	Edit URL
27/05/2022 8:23	coordinadorgp@grupogiscolombia.com	No		CGJR-993-0001-2022	Luisa Fernanda Barreto Parra	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Rep. Legal	Gerencia	https://drive.google.com/open?id=1tUEjn_7tbZ3nxJn4i8B9eNjpcgHmOjJn	26/05/2022	54962	Supervisor			Remisión de hojas de vida de personal evaluable, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones	51	SI	https://drive.google.com/open?id=1bG5hj-Jv75fCHsIT552IQcPOr_yB7V-W	SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q5SIzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnuc-5yEfNg1iCVs13xwzO1pVr-Z1jddyianlKFttDlPrqak2sYyrpGN4QWEK8XCp7w0
27/05/2022 8:42	coordinadorgp@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0002-2022	Luisa Fernanda Barreto Parra	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Rep. Legal	Gerencia	https://drive.google.com/open?id=1ZLDHGBbjif-D5jx4pEGm5Ey4EZhcXJ5z	26/05/2022	55002	Supervisor		Gerente de Grandes Proyectos de Gestión Vial	Remisión de garantía única de cumplimiento	11	SI	https://drive.google.com/open?id=1_BVsLX2KGJJ6kM3T98vl8HWv0M7VhfeS	SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q5SIzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnuenBQoM76zawJIWbVrZ--HW2PNtnQ7IpiBQF3yeZDMpu1bEb586HPgUH2ju5yIDa8
17/06/2022 17:45	coordinadorgp@grupogiscolombia.com	Sí	SGI-GGPV 33796	GCJR-993-0003-2022	Diana Patricia Ramírez Aragón	Desconocido	Desconocido	Desconocido	https://drive.google.com/open?id=1gSz9Tm8DXEpxMPzzYGUdnrtXJohTwvDz	17/06/2022	643650	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	GERENTE DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL	Su comunicado SGI-GGPV 33796 Garantía única de cumplimiento	4	SI	https://drive.google.com/open?id=1f-8rxYsvJ-bYYMfTg1FN6sbStXgxSEBW	SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q5SIzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnuek5TeEGd2dpNdRm4mmZAyEk7ZMrJIcGbTeBtIn9CgkZNp2_EQBy9yoh-MlyXchSAE
29/07/2022 10:42	coordinadorgp@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0004-2022	Luisa Fernanda Barreto Parra	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Rep. Legal	Gerencia	https://drive.google.com/open?id=17f5qQG83KPg8d3tEGvEgORbn4giDiWGt	21/06/2022	64825	Ing. Álvaro Eduardo Ruíz Morales	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS,	Gerente de Grandes Proyectos de Gestión Vial	Alcance comunicado CGJR-993-0001-2022 Remisión de hojas de vida de personal evaluable, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones – Envío hoja de vida Director de Interventoría Nevis Elena Rodriguez Yanez	22	SI	https://drive.google.com/open?id=1ZeqM8CeaU0rvDFJ2QNijg2SIoHJZs1wG	SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q5SIzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnueMbjqrARL5F1QPXIXlgc_Zz-JPvqhsrPsNvjVKRbvI_b-fqHCKoZZIQ0JJNA9L8PE
29/07/2022 10:51	coordinadorgp@grupogiscolombia.com	Sí	SGI-GGPV 36562	GCJR-993-0005-2022	Diana Patricia Ramírez Aragón	Desconocido	Desconocido	Desconocido	https://drive.google.com/open?id=1KIma2jXtMMJW-oO-5vCDWTP0OHmxgvXEu	30/06/2022	68261	Ing. Álvaro Eduardo Ruíz Morales	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS,	Gerente de Grandes Proyectos de Gestión Vial	Gerente de Grandes Proyectos de Gestión Vial	7	SI	https://drive.google.com/open?id=1NkrMhozAjLdMkb11VJnzeewl15M4Rn6M	SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q5SIzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnudf3YJ_6e4Pcl7aJDCuD5PFCpzMIS3aC6qGhFKnEIgb67JwBtg7QFzCWqbqtfejgoM
29/07/2022 10:55	coordinadorgp@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0006-2022	Diana Patricia Ramírez Aragón	Desconocido	Desconocido	Desconocido	https://drive.google.com/open?id=1OLADA--keR_u9bUlkg3tzCmsSvZn3LOp	13/07/2022		Representante legal	CONSORCIO TVG	Representante legal	PROCEDIMIENTO PARA REMISIÓN DE CORRESPONDENCIA Y LINEAMIENTOS GENERALES DE COMUNICACIÓN	2	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q5SIzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnueRsfAdu3c8fbtLub9ZqwEF648Z5EYFZO_gl4PkocSzFQRjI38STSHP4N_1ZokElkY
29/07/2022 11:25	coordinadorgp@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0007-2022	Diana Patricia Ramírez Aragón	Desconocido	Desconocido	Desconocido	https://drive.google.com/open?id=1mAn0rd0z0RI4mmHov_ZPfmx1-HU85d0l	13/07/2022	72797	OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN	CONSORCIO TVG	Representante legal	Presentación de hojas de vida de personal profesional – y documentos posteriores a acta de inicio	2	No	https://drive.google.com/open?id=1rSufDCsxbKZGPT6hFPhcOz_gxG4dEp6c	SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q5SIzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnudqdwexgOnAaVaIS_IKeLK3BrRfNp7hsaZDbUpBSnJs8gWzHYMVr1ZUt2QscfFdqcI
29/07/2022 11:29	coordinadorgp@grupogiscolombia.com	Sí	TVG-2022-0002	GCJR-993-0008-2022	Diana Patricia Ramírez Aragón	Desconocido	Desconocido	Desconocido	https://drive.google.com/open?id=1k9bf5BFLYnJ_1taIU6Z8SNTvjKn5umuV	17/07/2022	74344	OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN	CONSORCIO TVG	Representante legal	Su comunicado TVG-2022-0002 - Presentación de hojas de vida de personal profesional	2	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q5SIzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnueCPfThuPll2ke6wYa6DqDQjcwFtQnw1Q2gakt18SYTchQ1YjWz1aSc_YSotymTk6E

29/07/2022 11:33	coordinadorgp@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0009-2022	Diana Patricia Ramírez Aragón	Desconocido	Desconocido	Desconocido	https://drive.google.com/open?id=1-fWWX-wQ95OwevNj77B0_dv367MwDcmF	19/07/2022	75414	Olga Lucia Rodríguez Guzmán	CONSORCIO TVG,	Representante legal	Solicitud de cumplimiento de requisitos de presentación y legalización de las garantías del contrato de obra 990 de 2022	2	No	https://drive.google.com/open?id=1MKYXgnRBmEJJnTwY8K5EQWUj_TAUptBo	SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnuciCf0zlzM-OWT90fe1rZcvGssOP7wv8HF1XEsyLOTn1Hha0aRtaxW-Dk0ot2j17xk
29/07/2022 11:37	coordinadorgp@grupogiscolombia.com	Sí	TVG-2022-0003	GCJR-993-0010-2022	Diana Patricia Ramírez Aragón	Desconocido	Desconocido	Desconocido	https://drive.google.com/open?id=1GvyuJN4SSyh4VoE0nl9Rv3U1MYST73Pr	29/07/2022	79591	OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN	CONSORCIO TVG	Representante legal	Respuesta a comunicación TVG-2022-0003 Aprobación de hoja de vida del director de obra	2	No	https://drive.google.com/open?id=1TNiFe4tv6rABQHkKPU2hgHKEkqiuMLEe	No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnucL-uCt3b5WBg_KJfSErUFlE3JHYA0Qe9breTQi-01OmNZsc8szj6NSjXXrPRRaBvY
29/07/2022 11:41	coordinadorgp@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0011-2022	Diana Patricia Ramírez Aragón	Desconocido	Desconocido	Desconocido		28/07/2022	79630	Álvaro Eduardo Ruíz Morales	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Gerente de Grandes Proyectos de Gestión Vial	Ingreso y aprobación de la hoja de vida del Ingeniero Auxiliar Interventoría y del personal técnico de interventoría de acuerdo con orden de inicio	20	SI	https://drive.google.com/open?id=1YlGVXCpzNKo0TFey2Eko3e-L3E_9B-8x	SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnudG-h2oTvqZgfxUJvyA2w3pkv_IjXW48lgG8YSFuLTICWaRjDLUuVv8da-am4jfASA
25/08/2022 17:39	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0012-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1ftw3nlkOrusxNZZnG9DOsMc2zgRKdfvy	13/08/2022		DRA. OLGA LUCÍA RODRÍGUEZ GUZMÁN	CONSORCIO TVG	REPRESENTANTE LEGAL	Solicitud Dirección de oficinas en los diferentes frentes de obra y profesional social	1	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnufQEiq1DvUexnHia2GFr63l1vs9Mwemqh6qD0tYXj1OIIcWbYrUBYirVeHe5HPIcBE
26/08/2022 14:45	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0013-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1Iz7IehF7ed_O2_c6Fnsob6Pxw9UWSnnm	13/08/2022		Arcenio Sandoval Barrera	INVIAS	Supervisor del Contrato de Interventoría	Requerimientos del área social	2	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnufTvr2hqIDa2FIdWKk5GnuhR3snh36ExcvA9hYQvg_X8TVejnxBFpnWlx193dNu0Eg
26/08/2022 16:58	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0014-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa		26/08/2022		Arcenio Sandoval Barrera	INVIAS	Supervisor del Contrato de Interventoría	comunucacion1	1	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnud1imFkldqbQ59xO7JID50mbv_VZRO789fG_agQxBguYSIm93AGc0_iCf5-ska3OpU
26/08/2022 17:15	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0015-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=16KS9ifJUjs_Lvrv1JeSctmYEoK3MJaRr	02/08/2022		Alvaro Eduardo Ruíz Morales	INVIAS	Gerente Grupo Grandes Proyectos Gestion Vial	Solicitud de información estudios y diseños Corredor vial Yopal Paz de Ariporo	2	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnuelkEGPXv7_5_i2ailurF7ydMgiHasT-cbC3fGeWx9BCpqnrHRq0WAKV1BfynWA7dQ
29/08/2022 15:01	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0016-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1O2tp60atNcPc3p77YFLNRNdkka4NCB8X	02/08/2022		Carlos Humberto Manrique Umbacia	CONSORCIO TVG	Director de Obra	Recordar solicitud de Información Personal y documentos posteriores a acta de inicio, en los tiempos establecidos en el Manual De Interventoría del INVIAS. upto	2	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnucr7bvZF9hezVV4RB0fly-kuclqfvhfcWxD8LRcLFSkMj9goYrnv9W38W5qNVQOFVE
02/09/2022 17:23	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0017-2022	Luisa Fernanda Barreto Parra	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Rep. Legal	Gerencia	https://drive.google.com/open?id=1TADM_rTMijAKYfD9UN8V-1cVileWhfD	04/08/2022		Arcenio Sandoval Barrera	INVIAS	Supervisor del Contrato de Interventoría	Remisión documentos para control respectivo del contrato de interventoría	1	SI	https://drive.google.com/open?id=1ogcRRDAJ11BY_cMQHLNwQZbPG3A44syT, https://drive.google.com/open?id=1PbbzuE_FBMgVjvNBT6D9PES8aj3tGc7, https://drive.google.com/open?id=10hy3W5cW-o5Y0chsymrjvSErAWI5b2x_, https://drive.google.com/open?id=1eSDZhj8nqlyS8bmKWj_GuFx7DlI18wsC	No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnucyZTA35Jv5GNL2vyNxa-Kr7wuAC2bc15XXOfKCaczWVquD22JcB3DqXsnZtIJ305U

29/08/2022 15:09	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	Sí	TVG-2022-0004	GCJR-993-0018-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1GIlPqVQ2nDT_VfbdHha9nWv8EWsHgEYL	05/08/2022		Miraldis Maria Guerra Bolaños, Olga Lucía Rodríguez Guzmán	CONSORCIO TVG	Representante Legal	Remisión de enlace de consulta de estudios y diseños, escrito. TVG-2022-0004	1	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnufHvOZzmks69Rkn2PhMISMx80QkJAeEgRJQIUzfDairNjAlTw5ztEnBre2oeMM4RyY
05/09/2022 8:38	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	Sí	CGJR-993-0014-2022	GCJR-993-0019-2022	Martín Fernando Parrado Ortiz	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Director Técnico	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1g7NA2AOYdC5vPFGPAnOMtjN5MX6N1YVr	05/08/2022		Alvaro Eduardo Ruíz Morales	INVIAS	Gerente Grupo Grandes Proyectos Gestion Vial	Alcance comunicado CGJR-993-0019-2022 Remisión de hojas de vida de personal Especialista y profesional, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones	2	SI	https://drive.google.com/open?id=1LMNVnvyozVOtwPlPCOeiCiQSPVcTt4dk	No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnueAdkK5doqZ0OasfXdsxsAiO0NRYT8EcdQV5fwwfM3wQohB96vq_4sCLZhRn_cG20Q
05/09/2022 9:14	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	Sí	TVG-005-	GCJR-993-0020-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1BkakuA7dIgbAYdWXxeO5feMZBIzuqv4I	05/08/2022		Ing. Carlos Humberto Manrique Umbacia	CONSORCIO TVG	Director de obra	Respuesta a su comunicación TVG-005-Documentos Iniciales	1	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnuc35BJovrSrqYQ5Zg6Y1aXrVfjxKG4IEsVokFfypNUTOdEc--_piHT_YQhP73ErvACc
29/08/2022 15:34	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0021-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1QtUcT5YIDL-VE1PP0nK1y5ff2laDQjgf	05/08/2022		Calor Humberto Manrique Ambucia	CONSORCIO TVG	Director de obra	Solicitud de Afiliaciones al sistema de seguridad social del personal contratado.	1	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnucISlc7jsDbba2dYbo0lo9xfM2izf_n3slhdNX8fg_oMExbRkcpWhD2Ycr_VE13p6A
29/08/2022 15:27	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0022-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=19KRSd89q9XISsBHpMvlgm4GRa3KZcpXW	05/08/2022		Carlos Humberto Manrique Ambucia	CONSORCIO TVG		21	1	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnucJGOEWVdzcik8OKTJfg-A6E321HugrOTOnEkzyBTRLdtRs_x3GyUfDzXFJfIaM85c
29/08/2022 11:41	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0023-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa		29/08/2022		Miraldis Maria Guerra Bolaños	INVIAS	Gestor Técnico de Proyecto	23	1	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnudnI18-QUZnVZLc0sZCXLVRYAo6NnXdMLHNu-H0FUcjHLCaK4DGpRhBbgKNQ8A7Us0
29/08/2022 15:44	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0024-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=18U7EECvsL9JiJ_K-zFgKtBMjvCv4B9g	09/08/2022		Arcenio Sandoval Barrera	INVIAS	Supervisor del Contrato de Interventoría	Remisión de informe semanal No 01	1	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnuflPgQrFecXmuU7j5mQ5J4_jfyDSMxt0NX90I7erRg_84n4-HkR0LDmSsGiB-SUtZQ
29/08/2022 15:49	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0025-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1nYlkLe7H_BcVY7rIcmAtaW5MB6AumN0O	12/08/2022		Miraldis Maria Guerra Bolaños, Dra. Olga Lucia Rodríguez Guzmán , Ing. Carlos Humberto Manrique	CONSORCIO TVG	Representante Legal	Requerimiento SST y Personal en Campo	1	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnudUG8xbYm9ZbAwb8IdMm6B1k96gzwRG-Y_PN1mDnBvtYZQ-6vyE-ybrXWa2mIfOe8U
29/08/2022 15:56	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0026-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1ZKKovlJGqGD2k0yehSANB7zmxJowPI8A	12/08/2022		Dra. Olga Lucia Rodríguez Guzmán, Ing. Carlos Humberto Manrique	CONSORCIO TVG	Representante Legal	Requerimiento de profesionales en campo y entrega de documentos previos	2	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnucabAiTtChzZ70bNdECKfSSDbQ-iKNWlftJP8n77DfyBmnMGRWjR6tMbgfIWdWKI1I
29/08/2022 16:00	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0027-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=16KjyeUTDRoy-QsPgZP-dp1DsR2cJoxGP	12/08/2022		Dra. Olga Lucia Rodríguez Guzmán Ing. Carlos Humberto Manrique	CONSORCIO TVG	Representante Legal	Solicitud Dirección de oficinas en los diferentes frentes de obra y profesional social	1	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnudNDGbomIAe9phg9na8g764KMGPFNqYcLrvsAuTzyM4qHCjJdDbbav92bPF6mQaHOQ

29/08/2022 16:06	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0028-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1jjuboErx3smn5Hvw_QndzUYHKyXFS_pB	13/08/2022		Arcenio Sandoval Barrera	INVIAS	Supervisor del Contrato de Interventoría	Requerimientos del área social	2	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnucFH4hLpNdY0YNGk5O7Isld4C20Jm9A7bzrB48ZSseDE7Ve3Cyae0JxTd21G1K-Vjg
29/08/2022 16:15	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	Sí	TVG-007	GCJR-993-0029-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1RcCdCgIkQmMprRrLsL3rdyBhVXPLe0i2	13/08/2022		Ing. Carlos Humberto Manrique Umbacia	CONSORCIO TVG	Director de Obra	Respuesta a su comunicación TVG-007-Atención a observaciones	2	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnuc69Uey214fduOP5G3pGdYBi-5M8QGR8Hk45BfwqJ5ka-gMoNWHXRfCCOqCDg1KTeU
29/08/2022 16:44	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0030-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1y2XQAoWeg56mXsDeNNx2ykYv_AnBDTaQ	16/08/2022		Arcenio Sandoval Barrera	INVIAS	Supervisor del Contrato de Interventoría	Remisión Informe Semana 2 (8-14) agosto de 2022	1	SI	https://drive.google.com/open?id=1tb_QMY23kG-g6A6stMRr_LA8klzABW7p, https://drive.google.com/open?id=1t5eSzbO5Ak_t8CGtBVurPqgNegTXHGJj	No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnufttKy13P6FlVKFMbeeGBpYEMDLbOx_24_oR-nNuHxm1j8aZqhZ_UHEi4o79DWs6smY
29/08/2022 16:39	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0031-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa		16/08/2022		Dra. Olga Lucia Rodríguez Guzmán Ing. Carlos Humberto Manrique	CONSORCIO TVG	Representante Legal	Solicitud de atención inmediata a situaciones de emergencia en los corredores viales objeto del contrato 990 de 2022	2	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnucDzIgm9YV45TjHwlbxnB1KEXjufe_XouXUwkwb5cU765iZviPjjy1Af00v1_goqlU
29/08/2022 16:57	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0032-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1XjvgNSGXMLwJdBYKpenf-xGBHlTz46Xg	18/08/2022		Arcenio Sandoval Barrera	INVIAS	Supervisor del Contrato de Interventoría	Remisión de soportes acciones implementadas Puente La Cabuya	1	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnufe5TGo6XjSejeHiB8-ywrMpz6xLk6F4JQOxinhkE5DvW6yJ9HHC1gezGYW-wcc7cM
29/08/2022 17:04	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	Sí	TVG-010	GCJR-993-0033-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1kmQfSC2-l4o6XpEljKRcygYdeU-8DoQL	19/08/2022		Dra. Olga Lucia Rodríguez Guzmán Ing. Carlos Humberto Manrique Umbacia	CONSORCIO TVG	Representante Legal	Respuesta a su comunicación TVG-010-Solicitud de informe de obras con póliza de garantía	3	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnuekrKWMyfBfhRRjY3u6gNNMMclzKaDQhEC2QzKUfde06cPLP5eJAOfg5KjwkwyhWv8
01/09/2022 9:33	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0034-2022	Luisa Fernanda Barreto Parra	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Rep. Legal	Gerencia	https://drive.google.com/open?id=1M8SCBae9HXj4BTUPiXnY2ZImr8F2pfFf	18/08/2022		Alvaro Eduardo Ruíz Morales	INVIAS	Gerente Grupo Grandes Proyectos Gestion Vial	Solicitud de Giro de Anticipo contrato 993 de Giro de Anticipo contrato 993	1	SI	https://drive.google.com/open?id=1KrnE76YQhYqF4mgsvEPaqGFcq8nE8Ekf	SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnud1EmtupSYY_9ZTXv3PDgwADqLBhlbfR4Pjnkb_7gaKeLLHxCTYgi1vNMSdrndSIJg
29/08/2022 17:29	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0035-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=13IjSAikvewh6Qc7c_THpRuRkPUzqPvui	19/08/2022		Miraldis Maria Guerra Bolaños	INVIAS	Gestor Técnico de Proyecto	Requerimiento del PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE OBRA del área social.	2	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnucM7ZAdOGZ2uzTM4hLMDb5DMLDLabWUwIJgU3qGDs4q06A2LFUE7MAtovpoGym0Pdg
29/08/2022 17:44	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	Sí	TVG -2022-0008.	GCJR-993-0036-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=12tvlaSL4DQoPSS2k9JQqHfCJrAyRZUcO	19/08/2022		Dra. Olga Lucia Rodríguez Guzmán	CONSORCIO TVG	Representante Legal	Respuesta a su comunicación TVG -2022-0008.	2	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnufyXPQJz8uay-Q7Ich6-2569PPPdnDtsDmrngH-kE2NuSYbGNHRhxDdmw1VYSA8nYs
29/08/2022 17:50	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0037-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1Fgp8ktotHlwwGmXyFrgFox0FWnYgK4cEK	19/08/2022		Arcenio Sandoval Barrera	INVIAS	Supervisor del Contrato de Interventoría	Concepto sobre ajuste a los plazos de entrega de los estudios y diseños	2	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnuf29QXw1yJa6xr3Teqz5EnVguUG9DN9NhFwO3q2RpUVIpynNWvG1GJN5R7A-u4oG30
29/08/2022 18:07	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0038-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=149hwQnHX6MIryM__pjFuTMPj0BB7NnIg	19/08/2022		Dra. Olga Lucia Rodríguez Guzmán Ing. Carlos Humberto Manrique	CONSORCIO TVG	Representante Legal	Requerimiento área ambiental sector La Cabuya	1	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnuc4-aGPL45UM6JWDJgoLoT3LYJJoKGXAybXbnz1TVTWaz6klE1qK7lN0TdsOe5nJvY

29/08/2022 18:12	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0039-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=17naB_tyctanas9QlytLXF6T9Ye1yvV_p	20/08/2022		Ing. Carlos Humberto Manrique Umbacia Dra. Olga Lucia Rodríguez Guzmán	CONSORCIO TVG	Representante Legal	Requerimientos perentorios en un término no mayor a tres (03) días Hábiles	3	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnueMr-F0jM8v9X_nvtIAHcW_dcyk95tuvwi9_4t4IK9YscNs9PgFuOeTmL20-uT0rCM
30/08/2022 8:44	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0040-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1cIYTkqCRcGdLzTAfa69BHQ1w39IqdpAP	23/08/2022		Arcenio Sandoval Barrera	INVIAS	Supervisor del Contrato de Interventoría	Remisión de informe semanal No 03 del 15 al 21 de agosto de 2022	1	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnudabQ3A1avLK94uXXWJ93RCoB34HVXveoCKTkbIMWysNKk1PkmOrbGGkraoWGt3wLE
30/08/2022 8:56	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	Sí	TVG-2022-0014	GCJR-993-0041-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1wr_PVrS6PwniinaoR6qMmR500j7HqMy-	23/08/2022		Carlos Humberto Manrique Umbacia	CONSORCIO TVG	Director de Obra	Respuesta a su comunicación TVG-2022-0014 cambio de hojas de vida profesional social y ambiental	1	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnufil8b7EM7E9LJ_znFORsk4YvNAUFBokX0dh_T55EgfLBOLYN5Yx7q1esCz_f8RJb9M
30/08/2022 9:08	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	Sí	TVG-0020	GCJR-993-0042-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1595H0q7xk5PDeBwfAZ3pG90y1JPfFWTV	29/08/2022		Ing. Carlos Humberto Manrique Umbacia	CONSORCIO TVG	Director de Obra	Respuesta a su comunicación TVG-0020-Cambio de personal Ingeniero residente	1	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnuefma8MYeJZRsPSTejCe65ppKff2QL3fCo9DAA1VAmhW1plrPEDNI2BY0Ec60Ycw44
30/08/2022 10:39	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	Sí	TVG-2022-0016	GCJR-993-0043-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1r4YudNQtfB0xM6q2Nfyn1aOst56Nhhv0	29/08/2022		Dra Olga Lucia Rodríguez Guzmán Ing. Carlos Humberto Manrique Umbacia	CONSORCIO TVG	Representante Legal	Respuesta a su comunicación TVG-2022-0016 Propuesta para el pago de los Estudios y Diseños	2	SI	https://drive.google.com/open?id=1AsvZpsmreTtr-nMtQtL0JcOaUXo8kGcA	No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnuck73MwVkkbEljxwmq3F1iqbkxXjm8mlR8nqW7NT8opBxiurM_YcPtN8MxQkWdSzGE
30/08/2022 16:03	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0044-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1wR5wFlvf1_tQx7lZ0jL_ZrthoLpUgET	30/08/2022		Dra Olga Lucia Rodríguez Guzmán Ing. Carlos Humberto Manrique Umbacia	CONSORCIO GIS JPS	Representante Legal	Su comunicación TVG-2022-0018 Presentación de Plan de inversión del anticipo, Flujo de caja y Programación de obra de acuerdo con las asignaciones presupuestales.	4	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnucvxxqT9ZDI3FvQvwD-pcz3spMLMo4NJ4jW4ZQSBmQg54MVn8Q79Pkrtpci8Unr9tI
03/09/2022 9:35	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	Sí	TVG-2022-0021	GCJR-993-0045-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=107oxmdtLTsmI3j74WePvkdV453bTd0q!	30/08/2022		Arcenio Sandoval Barrera	INVIAS	Supervisor del Contrato de Interventoría	Solicitud de Cambio de fecha de socialización del contrato 990 de 2022 en el municipio de Tame-Arauca	1	SI	https://drive.google.com/open?id=1ghnkCLPQcoAvoEPr8jV2VU3pbEOA3zaa	SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnueecPOlip2y8eZewVmrwkVrKEpixDsyi1SnE_Kqk5jHwuWY50W5-_ltA-j-_KRWqzQ
31/08/2022 14:46	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0046-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1tzaYxOQYxA1-bsZ2d1xHx7tCePEloCS7	30/08/2022		Arcenio Sandoval Barrera	INVIAS	Supervisor del Contrato de Interventoría	Remisión Informe Semana 4 (22 al 28) de agosto de 2022	1	SI	https://drive.google.com/open?id=1-UVV73Mhd40wcC_gLZ7cAhKaKgzKKtC6, https://drive.google.com/open?id=1MVCHv6yos8x1wAzIriugPgO0YZi2qF3s	No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnufM4E-GkQHivfDSCawI-hCcUN-wXRrGLKJR8fZQK946WHfxZlbklgO_7g5F5QOVb1g
31/08/2022 15:27	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0047-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1z6eECTSTiq3Dh-wOY0zyY_hQRm-E0Nx	30/08/2022		Dra. Olga Lucia Rodríguez Guzmán Ing. Carlos Humberto Manrique	CONSORCIO TVG	Representante Legal	Solicitud de atención inmediata a situaciones de emergencia en los corredores viales objeto del contrato 990 de 2022	2	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q55IzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnuf6tJiLBBc-bHxEaqmANsAzU3yAUkAAdIw6rYP0vVTiaQlM9Fw_bEl8LRYL5TwVsE

02/09/2022 9:39	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	Sí	TVG-2022-0022	GCJR-993-0048-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=19ynlQHfPXd4af15-7ubDrk8so6Zgv2j4	01/09/2022		Dra. Olga Lucia Rodríguez Guzmán Ing. Carlos Humberto Manrique	CONSORCIO TVG	Representante Legal	su Comunicación TVG-2022-0022 Programa de inversiones de obra, flujo de caja y programación de E y D.	1	SI	https://drive.google.com/open?id=1ZE7XkTcBtT_IJt_JE4uhClfZqybhi_5h	No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q5SIzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnudUlggJVmUoy54lpAcjBJS6PxR9xCpf06yu7rjbXWV5901fBqB3HJkHxEG_C5SdO4E
05/09/2022 11:05	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	No		GCJR-993-0049-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1Q5EDLwjvka1ECEPyX2H-vJu09O_-Fozj	01/09/2022		Dra. Olga Lucia Rodríguez Guzmán Ing. Carlos Humberto Manrique	CONSORCIO TVG	Representante Legal	Reprogramación de la socialización	2	SI	https://drive.google.com/open?id=1k5TI89vA2xif7ukr02n0vKQeGt2_9h2f	SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q5SIzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnuci52R-wHvoOggFAPRmIg9eMnTqklxmJRIUyCYzV-Slw5XGyy2gBwoiL0Dw2sgYdJQ
05/09/2022 11:49	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	Sí	TVG02022-0019	GCJR-993-0050-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1W4pTxgx-aDeQFLAUIQ8z9aYpxknLudk-	02/09/2022		Dra. Olga Lucia Rodríguez Guzmán Ing. Carlos Humberto Manrique			Concepto sobre Revisión de Estudios y diseños su comunicación TVG02022-0019	11	No		SI			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q5SIzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnucd2-OVVC4cvlkyhmwyYHjpyyOrjfpT_r7-oM16-znQXY2uXJjRswoGASwxYkZSg9E
05/09/2022 14:25	auxadmgisjps@grupogiscolombia.com	Sí	TVG-2022-0023	GCJR-993-0051-2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	https://drive.google.com/open?id=1I72bzgnT6IaD42PQjW4Gtw8PSWoJM6B	01/09/2022		Dra. OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN	CONSORCIO TVG	Representante Legal	Su comunicado TVG-2022-0023, Cambio de ingeniero residente Casanare	1	No		No			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetn8Pz9MRM4C8Rz86KwrvZpWwH2w31Q5SIzJMtWrCjZavRog/viewform?edit2=2_ABaOnufhHQ-AzpFf6-gK3naypg3Nk2GOA5whGdH_pJyn-zbfR0E4PXsQEGdHXYdU3IjkT6I

					DIRIGIDO A					REMITENTE			DETALLES			RESPUESTA															
Marca temporal	SE ESTA DANDO RESPUEST A A UNA CORRESPO NDENCIA ENVIADA?	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA?	CONSECUTIVO REMITENTE:	Cargar archivo recibido	FECHA DE RADICACIÓN	NOMBRE:	Entidad	Cargo	Area	NOMBRE:	Entidad	Cargo	ASUNTO:	No DE FOLIOS OFICIO:	ANEXOS (Descripción anexos, cd, carpetas, cuantos folios, etc.):	Cargar Anexos	Necesita respuesta?	Fecha limite	Nombre		Entidad	Cargo	Area	Email	CONSECUTIVO RESPUESTA:	LINK RESPUESTA:	Edit URL		CONSECUTIVO RESPUESTA:	LINK RESPUESTA:			
17/06/2022 15:18	Sí	CGJR-993-0002-2022	SGI-GGPV 33796	https://drive.google.com/open?id=1nVzP9STcRCMTo5F-vGvy82VQJ5jJYXH	15/06/2022	Luisa Fernanda Barreto Parra	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Rep. Legal	Gerencia	Supervisor	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	Gerente Grupo Grandes Proyectos Gestion Vial	Respuesta a Entrada No. 55002 con Fecha 26/05/2022 Remision de garantia unica de cumplimiento, Contrato de Interventoria No. 993 de 2022	2	No		Sí	21/06/2022	Diana Patricia Ramirez Aragón	1	Desconocido	Desconocido	Desconocido	Desconocido	GCJR-993-0003-2022	https://drive.google.com/open?id=1g5z9Tm8DXEpxMPzrYGUdnrtXJohTwvDz	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhuZ_c-gTIMSiB8oFtuCESfhobqRlNQr-bdotf9r5IiauUQ/viewform?edit2=2_ABaOnuaGB2S3_GNTolh-Y-wBttaFsSSg3L3TFwCL4UhvIsIzH1f4GTb8uBZPSiHtZUWJagB		GCJR-993-0003-2022	https://drive.google.com/open?id=1g5z9Tm8DXEpxMPzrYGUdnrtXJohTwvDz			
29/07/2022 12:14	Sí	CGJR-993-0002-2022	SGI-GGPV 33796	https://drive.google.com/open?id=1OudIIAT8-2pyZ8Aq0BWsTOKYpsidD63-	22/06/2022	Luisa Fernanda Barreto Parra	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Rep. Legal	Gerencia	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	instituto nacional de vias	Gerente Grupo Grandes Proyectos Gestion Vial	Respuesta a Entrada No. 55002 con Fecha 26/05/2022 Remision de garantia unica de cumplimiento, Contrato de Interventoria No. 993 de 2022	2	No		Sí	29/06/2022	Diana Patricia Ramirez Aragón	1	Desconocido	Desconocido	Desconocido	Desconocido	GCJR-993-0003-2022	https://drive.google.com/open?id=1g5z9Tm8DXEpxMPzrYGUdnrtXJohTwvDz	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhuZ_c-gTIMSiB8oFtuCESfhobqRlNQr-bdotf9r5IiauUQ/viewform?edit2=2_ABaOnuaG41NzatvsUHwEz39AP6fZo4MNIFchqbNzn5QvoihuIzBkW3l1GMFcLDDThSEMuAQ		GCJR-993-0003-2022	https://drive.google.com/open?id=1g5z9Tm8DXEpxMPzrYGUdnrtXJohTwvDz			
29/07/2022 13:07	Sí	CGJR-993-0004-2022	SGI-GGPV 36007	https://drive.google.com/open?id=1U6TpsU513dEJengSpDnQJwS1dISWNQIaY	24/06/2022	Luisa Fernanda Barreto Parra	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Rep. Legal	Gerencia	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Gerente Grupo Grandes Proyectos Gestion Vial	**Respuesta a Entrada No. 54962 con Fecha 26/05/2022 contrato 993-2022**	2	No		No			3							https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhuZ_c-gTIMSiB8oFtuCESfhobqRlNQr-bdotf9r5IiauUQ/viewform?edit2=2_ABaOnuqKkJapKERxpSXTi-TkP5c4BwXbRD1VMXQ132rEVsTowGi7ZRRoAMw4_IxDIDSk9RE											
29/07/2022 13:21	Sí	CGJR-993-0003-2022	SGI-GGPV 36562	https://drive.google.com/open?id=1xN5u5qTSUVWZU8QUwK5SUoKSzvcmyZ32	29/06/2022	Luisa Fernanda Barreto Parra	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Rep. Legal	Gerencia	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Gerente Grupo Grandes Proyectos Gestion Vial	Respuesta a Entrada No. 54350 con Fecha 17/06/2022 Garantias Contrato 993 de 2022	2	No		Sí	29/06/2022	Diana Patricia Ramirez Aragón	1	Desconocido	Desconocido	Desconocido	Desconocido	GCJR-993-0005-2022	https://drive.google.com/open?id=1KlmaZiXMMJW-oO-5vCDWTPoDHmxgvXEu	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhuZ_c-gTIMSiB8oFtuCESfhobqRlNQr-bdotf9r5IiauUQ/viewform?edit2=2_ABaOnuf_ZwSlGMd_eaSVJ7tiJJR8cCGznNMWVjVjy8E2OqYQgW1E2uEO71iBRtPp17cuBADI		GCJR-993-0005-2022	https://drive.google.com/open?id=1KlmaZiXMMJW-oO-5vCDWTPoDHmxgvXEu			
29/07/2022 13:33	Sí	CGJR-993-0006-2022	TVG-2022-0001	https://drive.google.com/open?id=1POuquufyE5CPf9qZH2Re2avdITFtXyMvM	14/07/2022	Martín Fernando Parrado Ortiz	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Director Técnico	Administrativa	OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMÁN	CONSORCIO TVG	REPRESENTANTE LEGAL	RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN CGJR-993-0006-2022- PROCEDIMIENTO PARA REMISION DE CORRESPONDENCIA Y LINEAMIENTOS GENERALES DE COMUNICACIÓN	2	No		No			3							https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhuZ_c-gTIMSiB8oFtuCESfhobqRlNQr-bdotf9r5IiauUQ/viewform?edit2=2_ABaOnuxCsamzO1dSyFU2OCwGfCngohSu8l29-5FW3VnJU2QJYopWnzKxB1rXu2hM5AgZlY											
29/07/2022 13:36	Sí	CGR-0007-22	TVG-2022-0002	https://drive.google.com/open?id=1SiBVpeHEh2DeNg7zd-QeiwwrUcaeyGq4	14/07/2022	Martín Fernando Parrado Ortiz	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Director Técnico	Administrativa	OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMÁN	TVG-2022-0002	REPRESENTANTE LEGAL	Su comunicado CGR-0007-22, Presentación de hojas de vida de personal profesional – y documentos posteriores a acta de inicio.	100	SI	https://drive.google.com/open?id=1lhPCmLqCroTtG7GiB4WWesbCnGpvl7I8, https://drive.google.com/open?id=1uaa6FufnIcbHgY7hIB_UdHvo3W_NdCR	Sí	19/07/2022	Diana Patricia Ramirez Aragón	1	Desconocido	Desconocido	Desconocido	Desconocido	GCJR-993-0008-2022	https://drive.google.com/open?id=1k9bf5BFLYnJ1tJiIlZ8SNTvJKnSumuX	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhuZ_c-gTIMSiB8oFtuCESfhobqRlNQr-bdotf9r5IiauUQ/viewform?edit2=2_ABaOnucPhPH1UIBjvNMDVzhpv7TCBGksq05SoVfP8x5tUPPIhYXMc02_0h8bIApubotUy1e		GCJR-993-0008-2022	https://drive.google.com/open?id=1k9bf5BFLYnJ1tJiIlZ8SNTvJKnSumuX			
29/07/2022 13:40	Sí	CGJR-0007-2022	TVG-2022-0003	https://drive.google.com/open?id=1xfmuHPPs_F5_-8nJSWbqAoJeIZXfT74	22/07/2022	Martín Fernando Parrado Ortiz	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Director Técnico	Administrativa	OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMÁN		CONSORCIO TVG	u comunicado CGR-0007-22, Presentación hoja de Vida de Director de Obra.	50	SI	https://drive.google.com/open?id=1lb1D0OI4ONm4tJ_2rxmzu86zjC4RlbM_, https://drive.google.com/open?id=1fbqSWgwpJksxJkCKKaavyb-1jlYqxT, https://drive.google.com/open?id=1ITn3D2UpvKcTXKgcffPjUGl2oCSewq	Sí	29/07/2022	Diana Patricia Ramirez Aragón	2	Desconocido	Desconocido	Desconocido	Desconocido			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhuZ_c-gTIMSiB8oFtuCESfhobqRlNQr-bdotf9r5IiauUQ/viewform?edit2=2_ABaOnuc4eHHuT-qo9ZrxlK2enDE7AHDM7cq-_kS5dqae3mDS_dpRLOKehBDM8k5Ets											
29/07/2022 13:43	No		DT-CAS 42189	https://drive.google.com/open?id=1tYDS2927KrMjEg2k9eoA-UOuBAXOoO	26/07/2022	Martín Fernando Parrado Ortiz	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Director Técnico	Administrativa	ARCENIO SANDOVAL BARRERA	INVIAS	Supervisor del Contrato de Interventoría	Respuesta a Entrada No. 75414 con Fecha 19/07/2022	1	No		No			3							https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhuZ_c-gTIMSiB8oFtuCESfhobqRlNQr-bdotf9r5IiauUQ/viewform?edit2=2_ABaOnuqPBHnOINN4D01Qa8tGznCBz95nfJd8bSng5RTnIAqILo4xU6qPvUWMsPg-VmBqw											
26/08/2022 15:00	Sí	83241.8068	SGI-GGPV49054	https://drive.google.com/open?id=1m8nRBaOhaqNoCuWRRZS5bbNhNcFaVR	25/08/2022	Luisa Fernanda Barreto Parra	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Rep. Legal	Gerencia	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	Grupo Grandes Proyectos Gestion Vial	Gerente	Respuesta a Entradas Nos.80677 del 18/8/2022 y alcance No.83241 del 5/8/2022.	2	No		Sí		NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	3	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de Interventoría	Administrativa	directorgisipsfl@gruposgiscolombia.com		https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhuZ_c-gTIMSiB8oFtuCESfhobqRlNQr-bdotf9r5IiauUQ/viewform?edit2=2_ABaOnuetp6I48STvyEGyIcApsL10_hdfBz3vTgDmKMuv7XMULUqIZnJUB-WqtNWKi6vgLV34											

02/09/2022 16:17	No	80677	SGI-GGPV 49054	https://drive.google.com/open?id=1Ff3w5oRaMucFz8yldFwdtlc8doaOkYJ	22/08/2022	Luisa Fernanda Barreto Parra	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Rep. Legal	Gerencia	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	INVÍAS	Gerente Grupo Grandes Proyectos Gestion Vial	Respuesta a Entradas Nos.80677 del 1/8/2022 y alcance No.83241 del 5/8/2022.	2	No		No			3								https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhuZ_c-gTIMSiR8oFtuCESfhobqRINQr-bdotf9r5IiaulJQ/viewform?edit2=2_ABaOnucSxYyAk4sr5D8UUg1l_sfDbwgGTB3XoGB25_Y1Bv8P6XcK_84vWX6rFi2Irlofl						
03/09/2022 9:25	No		SVR-GGPR14743B	https://drive.google.com/open?id=1kN4iWBzi_ravGDcuIDwCyGlK4B2a7WrM	16/09/2022	Martín Fernando Parrado Ortiz	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Director Técnico	Administrativa	ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ	INVIAS	Gerente Grupo Grandes Proyectos Regionales 1	Orden de Inicio Contrato de Interventoría 1011 de 2022.	2	No		No			3								https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhuZ_c-gTIMSiR8oFtuCESfhobqRINQr-bdotf9r5IiaulJQ/viewform?edit2=2_ABaOnue9R_RSIdUiLXQBCvG4RpUSdJAJO3A4_DGTfkuyYauFRjCXIRodhcKtKTKjOiAXhT7g						
03/09/2022 9:29	No		DT-CAS 49803	https://drive.google.com/open?id=1qhHRNB32IHhB8gIfBWk6Rd1w7EVuJo	24/09/2022	Martín Fernando Parrado Ortiz	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Director Técnico	Administrativa	ARCENIO SANDOVAL BARRERA	INVIAS	Supervisor del Contrato de Interventoría	CONTRATO DE INTERVENTORIA 993-2022 - SOLICITUD FORMAL INCLUSION ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE CRAVO SUR - FALLO POPULAR 2016-235 EN EL CONTRATO DE OBRA 990 DE 2022	3	SI	https://drive.google.com/open?id=1Po4Euo0Ts7nqHcSFNEAckxytOKu6lVet, https://drive.google.com/open?id=1_9gSI5gFxF-ws J6yNEbCeza_VnV98QF, https://drive.google.com/open?id=1xE7vnsQYt1W4ekoKvFoWISRhIV32iX, https://drive.google.com/open?id=1BpvCVwdL2XRZrzfSqwk6RDlYuBPwsLW	No			3								https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDhuZ_c-gTIMSiR8oFtuCESfhobqRINQr-bdotf9r5IiaulJQ/viewform?edit2=2_ABaOnufV5r2q7p0iV-hKcf9v3rKmbGFQ2HybkRDf2kOHDIQPC91YYUGEcETDSaI2KMGEFc						
03/09/2022 9:33	No		TVG-2022-0021	https://drive.google.com/open?id=1JWuRhvE-JwOjA1sFGz4RI2NhD2DF5Eqi	30/09/2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	CARLOS HUMBERTO MANRIQUE	CONSORCIO TVG	DIRECTOR DE OBRA	Cambio de fecha de sostenación del contrato 990 de 2022 en Tame-Arauca	1	No		Sí		NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	3	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	directorproject@grupogiscolombia.com	GCJR-993-0045-2022	https://drive.google.com/open?id=1073owmdtLTsmI3j74WePvkdV453bTd0ql&authuser=0	GCJR-993-0045-2022	https://drive.google.com/open?id=1073owmdtLTsmI3j74WePvkdV453bTd0ql				
05/09/2022 15:58	No		TVG-2022-0014	https://drive.google.com/open?id=1-b9OQDuXEvqDP0HGHuKY-IlmiAYLWi3t	23/08/2022	NEVIS ELENA RODRIGUEZ YANEZ	CONSORCIO GIS REACTIVACION	Directora de interventoría	Administrativa	CARLOS HUMBERTO MANRIQUE	CONSORCIO TVG	DIRECTOR DE OBRA	Cambio de personal profesional ambiental y social	1	SI	https://drive.google.com/open?id=1522ZJCU6UOuIEkJbOXKPM7f744ROyYn	No			3					GCJR-993-0041-2022	https://drive.google.com/open?id=1wr_PiVS6PwnlinaoR6qMmR50Oj7HqMy-						

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 23

REGISTRO FOTOGRAFICO AVENCE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO LA CABUYA - SARAVENA



VISITA DE INSPECCION VISUAL AL TRAMO LA CABUYA-SARAVENA DONDE SE PRESENTAN POLIZAS ACTIVAS Y OBRAS EN EJECUCION KM 97+100



VISITA DE INSPECCION VISUAL AL TRAMO LA CABUYA-SARAVENA DONDE SE PRESENTAN POLIZAS ACTIVAS Y OBRAS EN EJECUCION KM 97+600



VISITA DE INSPECCION VISUAL AL TRAMO LA CABUYA-SARAVENA DONDE SE PRESENTAN POLIZAS ACTIVAS Y OBRAS EN EJECUCION KM 101+000 - 103+000



VISITA DE INSPECCION VISUAL AL TRAMO LA CABUYA-SARAVENA DONDE SE PRESENTAN POLIZAS ACTIVAS Y OBRAS EN EJECUCION KM 107+000



TRAMO LA CABUYA-SARAVENA DONDE SE PRES



TRAMO LA CABUYA-SARAVENA DONDE SE PRESENT

REGISTRO FOTOGRÁFICO TAME - ARAUCA



VISITA DE INSPECCION AL TRAMO TAME-ARAUCA KM 64+100 SECTOR CRITICO DE EMERGENCIA PUERTO JORDAN



VISITA DE INSPECCION AL TRAMO TAME-ARAUCA KM 64+250 SECTOR CRITICO DE EMERGENCIA PUERTO JORDAN



VISITA DE INSPECCION AL TRAMO TAME-ARAUCA KM 64+320 SECTOR CRITICO DE EMERGENCIA PUERTO JORDAN



VISITA DE INSPECCION AL TRAMO TAME-ARAUCA KM 64+650 SECTOR CRITICO DE EMERGENCIA PUERTO JORDAN





NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 23

REGISTRO FOTOGRAFICO AVENCE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO YOPAL - PAZ DE ARIPORO



DERRUMBE, DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DE ROCAS EN EL PR 2+200 ANTES DEL PUENTE LA CABUYA



RETIRO DE MATERIAL DE ROCA EN EL PR 2 + 200 MARGEN IZQUIERDO ANTES DEL PUENTE LA CABUYA



DERRUMBE, DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DE ROCAS EN EL PR 2+500 PASANDO PUENTE LA CABUYA



RETIRO MATERIAL DE ROCAS, SEÑALIZACION EN EL PR 2+500 PASANDO PUENTE LA CABUYA



DERRUMBE, DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DE ROCAS EN EL PR 2+500 PASANDO PUENTE LA CABUYA



DERRUMBE, DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DE ROCAS,SEÑALIZACION EN EL PR 2+500 PASANDO PUENTE LA CABUYA

NIT. 901.582.134-3
Calle 26 No. 69D - 91 oficina 605 Torre Peatonal
Centro Empresarial Arrecife
Teléfono: (+57) 321 290 0127
goc@grupogiscolombia.com

ANEXO 25

BITACORA

YOPAL - PAZ-DE ARIPORO

RUTA: 6513.

LONGITUD: 9,65 Km.

* CONSORCIO TVG

CONTRATO DE OBRA N°: 990 del 23-05-2022.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA. Y CASANARE EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

* CONSORCIO GIS JPS REACTIVACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 993 del 26-05-2022.

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL - PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA - SARAVENA Y TAME ARAUCA. EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0.

CONTRATISTA: CONSORCIO TVG

INTERVENTORIA: CONSORCIO GIS JPS REACTIVACION

RESIDENTE DE INTERVENTORIA: ROCIO GARCIA BERMUDEZ:

RESIDENTE DE OBRA:

AUXILIAR DE INTERVENTORIA: ABDEL LOSADA PACHECO

Escaneado con CamScanner

03-08-2022. En yopal departamento de Casanare, Se realiza reunion tecnica inicial con el siguiente personal.: Carlos H. Monique Umbacia (Director de obra), Eyson Argelino Sandoval Mora (Residente de Obra), Nevis Elena Rodriguez Yance (Director de Interventoria), Rosio Garcia Bermudez (Residente de Interventoria), Arcenio Sandoval Barrera (Director territorial invias), (Supervisor del contrato de interventoria), Hipolito Guerra Bolaños (Gestor de Proyectos invias), Manuel Francisco Barrera Salcedo (Profesional invias Casanare), Martin Eduardo Parrado Ortiz (Director tecnico Grupo Gis Colombia), Oscar Riaño (Residente Administrativo Vial Ruta 6513), Francisco Roa (Residente administrativo Vial Ruta 6605-66-06), Katy Parra (Residente administrativo vial Ruta 6515).

Dentro de la reunion el contratista manifiesta que el instituto coloco a su disposición los estudios y diseños existentes y se manifiesto que no se encuentran los diseños para el corredor vial Yopal - Paz de Ariporo. El invias dice que tan pronto dispongan de los diseños serán entregados al Contratista.

Tambien se le requiere al contratista por parte de la interventoria:

- Hojas de vida del personal del contratista
- Analisis de precios Unitarios (APU) a excepción del apu de mezcla asfaltica a ser revisado de acuerdo con el incremento que se apruebe.
- Flujo de caja (por vigencia y por mes)
- Programación de obra (se solicito ajustar programacion con los costos para cada año o vigencia en su respectivo corredor vial
- Relacion de Equipos
- Plan PESEO. (Sistemas de Gestión de calidad)
- Plan de manejo de transito PMT.

Con respecto a las vallas se da un plazo para enviar información al instituto el dia 9 de agosto de 2022 y de acuerdo a Resolución 1555 del 27-2019

Escaneado con CamScanner

Se requiere al contratista atender las observaciones a fin de poder realizar el seguimiento conto establecido en el manual de interventoria invias.
Con la presente reunión se deja firmado acta tecnica inicial.
Se presento buen tiempo.

Residente de interventoria Residente de obra Auxiliar interv.

04-08-2022 Se realiza visita en cada uno de los siguientes puntos del corredor vial Yopal - Paz de Ariporo. ingeniero Dario Garcia Bermudez (Residente de interventoria) Julio Zorro (Lider de integracion) Abdel Lozada Paredes (auxiliar de interventoria) William Moreno (Apoyo a la supervision)
- PR 0+130 al PR 0+210 Presenta hundimiento, via en mal estado
- PR 1+300 Presenta un encauce, el rio se encuentra pegando en la pata del talud. (Se requiere un estudio de proteccion.
- PR 1+900 Pontones en mal estado. Se encuentra reparado con tuberia petrolera
- PR 21000 al PR 21+200 presenta sitio de derrumbos. (antes y despues del puente de la cabuya. tambien presenta talud izquierdo inestable, presenta desprendimiento de material y rocas (material negativo para alta) Se debe proceder con el retiro de este material debido al alto riesgo que presenta.
Se presento buen tiempo.

Residente de interventoria Residente de obra Auxiliar interv.

05-08-2022. Se realiza recorrido del corredor vial Yopal - Paz de ariporo Se hace registro fotografico de yopal - pore en el estado inicial de la via para su mejoramiento de la señalizacion horizontal y vertical.
Personal: Piedad Garcia Bermudez (inspectora de interventoria).

Escaneado con CamScanner

Abdel losada Paredes (auxiliar de interventoria), Sorleny Preciado (SST interventoría)
Se presentaron lluvias en la mañana (5 horas)

Residente de interventoría Residente de obra Auxiliar interv.

06-08-2022 Sin Novedad: No se realizaron actividades
Se presentaron lluvias moderadas en la tarde. (10 horas)

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar interv.

07-08-2022 Sin Novedades
Se presento buen tiempo.

Residente interve Residente de obra Auxiliar interv.

08-08-2022 Se continuo con la visita en el corredor vial Yopal - Paz de Ariporo
Personal: Rosio Garcia Bermudez (Residente de interventoria) Abdel losada (auxiliar de interventoría) Predod Garcia Bermudez. (inspectora de interventoría)
Actividades: - PR 27100 al PR 27500 se requiere mejoramiento de la señalizacion, en el puente la cabuya presento de tensionamiento de 6 torones (cables de 5/8") margen derecha. Yopal - paz de ariparo.
- PR 31330 el box culvert presenta deslizamiento de 25 cm en la junta de ampliacion de la alcantarilla, la cual presenta afectacion en la estructura del pavimento, generando riesgo vehicular
- PR 31600 presenta fisuras e hundimientos (paso con precaucion) debido a las constantes lluvias y crecientes del rio cravo sur. la cual a afectado la estabilidad de la calzada.
- PR 41100 movimiento de talud lado izquierdo, la

Escaneado con CamScanner

cuneta presenta deformacion, tambien presenta afectacion del oncole de la alcantarilla y de la capa de rodadura.
Se presento buen tiempo.

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar interv.

09-08-2022 Se realiza retiro de material del derrumbe. (rocas).
Zona talud izquierdo inestable, el cual presenta desprendimiento de material y rocas, lo que genera un riesgo para los vehiculos y usuarios de la via.
Personal: Personal por parte del contratista, abdel lorada (auxiliar de interventoria), Piedad Garces (inspectora de interv.) Sorleny Preciado (SST interventoria)
Equipos: 1 cargador, 1 mini cargador (Brazo) 2 camionetas.
Se presentaron lluvias intensas. (5 horas en la mañana) (3 horas en la tarde) (3 horas en la noche) Total 11 horas

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar interv.

10-08-2022 Se continua con las visitas en cada uno de los puntos donde se presenta inconvenientes.
PR 13+208 puente la piedra. arrastre de material depositado junto al estribo de entrada margen derecha.
PR 22+478 puente Patimena presenta deterioro de la juntas metalicas entrada y salida del puente.
PR 28+900: El portan presenta erosion del terraplen costado izquierdo Se requieren Gaviones para evitar el hundimiento y perdida del material de relleno de la calzada (mejoramiento del area)
PR 27+100 los gaviones al costado izquierdo presentan deformaciones, corrosion de alambres y rotura de algunas mallas con perdida de material de relleno L= 76ml. h= 3mts. (debido a las lluvias constantes).

Escaneado con CamScanner

PERSONAL: Rosio Garcia. (Residente de interventoria) abdel losada (auxiliar de interventoria) Soileny Preciado (SST interventoria).
Se presentaron lluvias intensas (1 hora) en la tarde.
Se presentaron lluvias moderadas. (1 hora) en la tarde.

Residente de interventoria Residente de obra Auxiliar interv.

11-08-2022 Se continua con la inspeccion de cada uno de los siguientes:
PR. 337+52. Puente Tocaria presenta deterioro en las juntas metalicas (entrada y salida) carril izquierdo, desgaste general de la superficie de concreto de la losa.
PR 46+950 presenta inestabilidad de la banca, Sector en adoquin hay un mejoramiento en asfalto. Se aprecia material en el carril izquierdo, como resultado del retiro del abultamiento que presenta. Ver los estudios con respecto al sitio.
PERSONAL: Rosio Garcia (Residente de interventoria) abdel losada (auxiliar de interventoria) Piedad Garcia (inspectora de interv.) Soileny Preciado (SST interventoria)
EQUIPOS: 1 camioneta
Se presento buen tiempo.

Residente de interventoria Residente de obra Auxiliar interv

12-08-2022 Se inicia con la Remocion o retiro de material negativo (derrumbe) que se encuentra en el talud izquierdo inestable PR 27+500, Se requiere al contratista que se instalen controladores viales antes de cada zona de riesgo como antes y despues del puente.
antes en el PR 27+000 y PR 27+600 para evitar que los vehiculos queden en la zona inestable que presenta los derrumbes.

Escaneado con CamScanner

El material de retiro se deja en la pata del talud mientras se continua con la actividad, Se suspende la actividad por fin de semana y puente (lunes festivo)
PERSONAL: Abdel Losada (auxiliar interventoria) Elodad. Garcia (inspectora de interventoria) Sorleny Preciado (SST interventoria), obreros contratista, 2 controladores viales
EQUIPOS: 1 excavadora, 1 cargador y 2 camionetas.
Se presentaron lluvias moderadas (2 horas en la noche)

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar interv.

13-08-2022 Se realizo visita con el especialista en puentes para determinar y poner en los lineamientos total los puentes del cravo sur (la cabuya) PR 21385 el cual presenta en el sentido YOPAL-PAZ DE ARIPORO dos tensionamiento de 6 torones de 5/8" los cuales se encuentran protegidos con una platina para evitar impactos por vehiculos de carga extra dimensionadas PR 571000 Puente Ramon Nonato Perez (rio Pauto) el cual presenta deterioro en la junta metalica, de entrada y salida carril izquierdo. Se observan fisuras en el cordon de soldadura del carril derecho que se encuentra cerrado en el que se encontro en la luz No 7, en 7 de las conexiones grietas y fisuras profundas.
PERSONAL: Oscar Bravo (ingeniero especialista en puentes) Nevis Elena Rodriguez Yanez (Directora interventoria) Rosio Garcia Bermudez (Residente de interventoria) Abdel Losada Paredes (auxiliar de interventoria) Carlos H. Manrique Umbacia (Director de Obra) Manuel Valbuena (profesional de apoyo del invias Casanare) 2 conductores
EQUIPOS: 3 camionetas
Se presentaron lluvias intensas (2 horas en la mañana).

Residente de interv Residente de obra Auxiliar interv

Escaneado con CamScanner

14-08-2022 Sin Novedades.
Se presentaron lluvias intensas (2 horas en la mañana) (4 horas en la tarde) (1 hora en la noche) total 7 horas.

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar interv.

15-08-2022 Sin Novedades.
Se presento buen tiempo.

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar interv.

16-08-2022 Se realiza reunión con el contratista para definir el arranque de cierre de las vias de Yopal - Paz de ariporo en el puente de la cabuya rio ocoa sur Pr 21+150 al PR 21+600 donde se encuentra el talud inestable (material negativo parte alto de la loma) con riesgo, Se determina el anuncio de cierre de la via por tiempos controlados por la radio a partir del dia 17-08-2022
PERSONAL: Rocio Garcia Bermudez (Residente interventoria) Abdel Posada (auxiliar de interventoria) Piedad Garcia (inspectora de interventoria) Soileny Arteaga (SST interventoria) Johana Cespedes (Profesional social de interventoria)
Se presentaron lluvias intensas (1 hora en la tarde)

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar interv.

17-08-2022 Se realiza reunion en el sitio de derrumbes para lograr quitar el talud negativo que se encuentra en alto riesgo para los vehiculos circundantes y demas usuarios de la via, con personal del contratista, con personal que van a intervenir en el retiro del material que se encuentra en riesgo

Escaneado con CamScanner

Se deja personal inspeccionando el terreno en la parte alta del talud, se realizan cunas radiales y se da aviso a las autoridades (policia de carreteras) para iniciar con las actividades de retiro del material negativo que se encuentra en el PR 2+500.
PERSONAL: Edwin Garcia (Residente de interventoria) Abdel Posada (auxiliar de interventoria) Fredy Garcia (inspector de interventoria) Sorlany Preciado (SST interventoria) Johana Leipoldt (profesional social interventoria) personal contratista. (personal de demarcacion vial)
ACTIVIDADES: Se realiza demarcacion de la linea central del PR 4+000 al PR 13+000. Se continua punteando para continuar con la demarcación
EQUIPOS: 2 camionetas.
Se presento buen tiempo.

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar interv.

18-08-2022 Se inicia con el desprendimiento de material negativo parte alta del talud, una vez se tiene el informe geotecnico. Se realizan cierres cada 15 minutos mientras la descarga de material y despeje de la via. tambien se dispone de dos controladores viales y su respectiva señalización de precaución. El material se mueve constantemente a los costados para permitir el flujo vehicular. las actividades se realizan manuales con el objeto de soltar el material y descargar aquellas rocas que se encuentran propensas a desprendimiento.
-Se continua con la demarcación y punteo de la linea central para dar avance con la señalización
EQUIPOS: 2 camionetas, 1 bocato y 1 cargador.
PERSONAL: Residente de interventoria, auxilios interventoria 1 inspector de interventoria, 1 SST interventoria, 1 auxiliar

Escaneado con CamScanner

de obra, 2 controladoras viales, 1 profesional en desprendimiento de material, 3 ayudantes
Se presento buen tiempo

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar de interv.

19-08-2022 Se continua con el punteo de la via tanto para lineas laterales como centrales, Se realiza demarcacion central por lo pronto luego se regresa con las lineas laterales. Se produce desprendimiento de rocas y material vegetal en el PR 21500 en horas de la noche.
PERSONAL: Residente de interventoria, Residente de obra, auxilias de interventoria, inspector de interventoria, SST interventoria
Equipos: Bocato, 2 camionetas
Se presentaron lluvias moderadas (2 horas en la noche).

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar interv.

20-08-2022 Se continue con el punteo en la via de yopal - Paz de ariporo para su posterior demarcacion. Se realiza retiro de material sobre la via. (arboles y rocas que se desprendieron durante las lluvias)
PERSONAL: Residente de interventoria, Residente de obra, auxiliar de interventoria, inspector de interventoria y SST interventoria
EQUIPOS: 2 camionetas, 1 bocato.
Se presento buen tiempo.

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar interv.

21-08-2022 Sin Novedades
Se presentaron lluvias leves. (2 horas en la tarde)

Escaneado con CamScanner

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar interv

22-08-2022 Se inicia con las actividades de desprendimiento de material en el PR 2 + 200 con personal especializado se realizan cierres temporales controlados con policia de carreteras mientras se remueve el material a los costados de la via. Se continua con la demarcacion central del corredor Yopal - PAZ DE ARIPORO de avanza hasta el PR 167000

personal: 1 residente de interventoria, residente de obra auxiliar de interventoria, SST interventoria inspector de interventoria, 5 personas especializadas en desprendimiento de material parte alta del talud, 2 controladores viales, policia de carreteras y personas en demarcacion.

equipos: 2 camionetas, 1 bocatto, 1 cuadro de pinturas viales.

Se presento buen tiempo

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar interv

23-08-2022 Se continua con las actividades de desprendimiento de material y rocas en el PR 2+800 se realizan cierres temporales controlados con ayuda de policia de carreteras se remueve el material a los costados de la via para poder dar pluyo vehicular lo mas pronto posible. Se continua con el puntoo de la via corredor Yopal-Paz de Ariporo.

personal: 1 ing. residente interventoria, auxiliar interventoria inspector de interventoria SST interventoria ing. residente de obra, 5 ayudantes especialistas en desprendimiento de material. 2 controladores viales

equipos: 1 camioneta 1 bocato.

Se presento buen tiempo.

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar interv

Escaneado con CamScanner

24-08-2022 Se realiza recorrido desde yopal a paz de Aripora determinando cada uno de los puntos criticos y de riesgo dentro del corredor vial
personal: Miraldy Yaneu Guerra (Gestor de proyectos viales)
Manuel Francisco Valbuenas (apoyo a la supervision viales)
Nevis Elena Rodriguez Yanez (Director de interventoria)
Rosa Garcia Bermudez (Residente de interventoria) Abdel Jawad Parrado (auxiliar de interventoria) Carlos Humberto Manrique (Director de obra) Juan Carlos Isaza (Residente de obra)
Equipos: 3 camionetas
Se presento buen tiempo

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar interv.

25-08-2022 Sin Novedades.
Se presento buen tiempo

Residente de interv. Residente de obra Auxiliar interv.

26-08-2022 Sin Novedades.
Se presento buen tiempo

Residente de interventoria Residente de obra Auxiliar interv.

27-08-2022 Sin Novedades.
Se presento buen tiempo

Residente de interventoria Residente de obra Auxiliar interv

28-08-2022 Sin Novedades.
Se presentaron lluvias intensas (x horas en la tarde y x horas en la noche)

Escaneado con CamScanner

Residente de interventoría | Residente de obra | Auxiliar interv.

29-08-2022 Se realiza retiro de árbol y ramas a un costado de la vía. margen izquierda PR 7 con ayuda del personal de bomberos.

PERSONAL: 1 ingeniero residente interventoría, 1 auxiliar de interventoría, inspectora de interventoría, SST interventoría Residente de obra.

EQUIPOS: 2 camionetas.

Se presentaron lluvias intensas (5 horas en la tarde)

Residente de interventoría | Residente de obra. | Auxiliar interv.

30-08-2022 Se instala concreto de 4000 psi en el hueco que presento la losa del puente tocaría PR 33+052, se utiliza acelerante y Sika dur 32 (adherencia concreto nuevo con concreto viejo) se deja señalizada la reparación. mientras el fraguado del concreto

PERSONAL: 1 auxiliar de interventoría, inspector de interventoría SST interventoría, Residente de obra, 1 controlador vial.

EQUIPOS: 2 camionetas

- Se realiza retiro de la baranda del puente de la entrada a poz de Arroyo, para reparar (enderezar) y pintar. y luego instalar en el puente (cuando los bordes) PR 90+000 Se presento buen tiempo.

Residente de interventoría | Residente de obra. | Auxiliar interv

31-08-2022 los vehículos tumbaron. la señalización del PR 33+052 puente tocaría donde se había tapado el hueco de la losa, la cual fue dañada, Se programa concreto nuevamente para el día 01-09-2022 para instalar formaleta y concreto de 4000 PSI con Sika dur 32

y acelerante, se debe señalizar en medio carril del puente, incluir maletines y colombinas.
PERSONAL: Residente de obra, Residente de interventoria auxiliar de interventoria, inspector de interventoria SST interventoria,
EQUIPOS: 1 camioneta.
Se presento buen tiempo.

Residente de interventoria Residente de obra. Auxiliar interv.

01-09-2022 Se instala nuevamente el concreto en el hueco de la losa del puente Tocaña PR 33+152 Se deja bien senalizado medio carril. Se deja señalizacion mientras el fraguado del concreto. Se realiza visita en el PR 32+700 antes de llegar al Tocaña y en el PR 22+474 puente patimma para determinar la ubicación de los reductores en concreto
PERSONAL: Residente de interventoria, Residente de obra. auxiliar de interventoria, SST interventoria, inspector de interventoria.
EQUIPOS: 1 camioneta
Se presentaron lluvias moderadas en la tarde (2 horas)

Residente de interventoria Residente de obra. Auxiliar interv.

02-09-2022