## FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

### ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 145
### CONTRATO CD-12-2020-2429

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORÍA [ ] CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [X]

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.:** | CD-12-2020-2429 |
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA |
| **CONTRATISTA:** | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A.<br>NIT. 800.091.140-4 |
| **INTERVENTOR O SUPERVISOR:** | JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS – ARQ. ARMANDO MOVILLA NAVARRO |
| **OBJETO:** | GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021. |
| **VALOR INICIAL:** | CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L ($110.625.302.170) |
| **VALOR ADICIÓN No.1:** | DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/L ($10.000.000.000) |
| **VALOR ADICIÓN No.2:** | OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS ($8.186.921.600,00) |
| **VALOR ADICIÓN No.3:** | QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($550.000.000) |
| **VALOR ADICIÓN No.4:** | TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($3.300.000.000) |
| **VALOR ADICIÓN No.5:** | MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($1.100.000.000) |
| **VALOR ADICIÓN No.6:** | CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($5.500.000.000) |
| **VALOR ADICIÓN No.7:** | DOS MIL NOVENTA MILLONES DE PESOS M/L ($2.090.000.000) |
| **VALOR ADICIÓN No.8:** | CUARENTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS M/L ($41.000.000.000) |
| **VALOR ACUMULADO:** | CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/L ($ 182.352.223.770) |
| **PLAZO INICIAL:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| **PRÓRROGA No.1** | HASTA EL 30 DE JULIO DE 2022 |
| **PRÓRROGA No.2** | HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **PRÓRROGA No.3** | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023 |
| **PRÓRROGA No.4** | HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| **PRORROGA No.5** | HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **PRÓRROGA No.6** | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 |
| **PRÓRROGA No.7** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIACION:** | 23 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **FECHA DE SUSPENSION:** | N/A |

# FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

| | |
|---|---|
| **FECHA DE REINICIO:** | N/A |
| **PLAZO ACUMULADO:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, en el mes de marzo de 2024, se reunieron el señor **ARMANDO MOVILLA NAVARRO,** Jefe de Oficina de Control y Programación de Obras, en calidad de SUPERVISOR, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, contratante, y **ANGELLY CRIALES ANIBAL**, en su condición de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial No.145.

- **Contrato de Gerencia**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA)** | **$ 5.028.422.826** | |
| **Adición No.1 Contrato de Gerencia (Incluye IVA)** | **$ 412.347.000** | |
| **Adición No.2 Contrato de Gerencia (Incluye IVA)** | **$ 25.000.000** | |
| **Adición No.3 Contrato de Gerencia (Incluye IVA)** | **$ 150.000.000** | |
| **Adición No.4 Contrato de Gerencia (Incluye IVA)** | **$ 50.000.000** | |
| **Adición No.5 Contrato de Gerencia (Incluye IVA)** | **$ 250.000.000** | |
| **Adición No.6 Contrato de Gerencia (Incluye IVA)** | **$ 104.500.000** | |
| **Adición No.7 Contrato de Gerencia (Incluye IVA)** | **$ 1.863.636.364** | |
| **Valor Actual Contrato de Gerencia (Incluye IVA)** | **$ 7.883.906.190** | |
| Acta parcial de Gerencia No. 1 | | $ 1.005.684.565 |
| Acta parcial de Gerencia No. 2 | | $ 1.508.526.848 |
| Acta parcial de Gerencia No. 3 | | $ 1.340.912.753 |
| Acta parcial de Gerencia No. 4 | | $ 670.456.377 |
| Acta parcial de Gerencia No. 5 | | $ 92.778.075 |
| Acta Parcial de Gerencia No.6 | | $ 92.778.075 |
| Acta Parcial de Gerencia No.7 | | $ 92.778.075 |
| Acta Parcial de Gerencia No.8 | | $ 115.278.075 |
| Acta Parcial de Gerencia No.9 | | $ 22.500.000 |
| Acta Parcial de Gerencia No.10 | | $ 67.500.000 |
| Acta Parcial de Gerencia No.11 | | $ 60.000.000 |
| Acta Parcial de Gerencia No.12 | | $ 60.000.000 |
| Acta Parcial de Gerencia No.13 | | $ 60.000.000 |
| Acta Parcial de Gerencia No.14 | | $ 83.512.500 |
| Acta Parcial de Gerencia No.15 | | $ 61.012.500 |
| Acta Parcial de Gerencia No.16 | | $ 61.012.500 |
| Acta Parcial de Gerencia No.17 | | $ 23.512.500 |
| Acta Parcial de Gerencia No.18 | | $ 167.727.273 |
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) | | $ 5.585.970.116 |
| Valor por Ejecutar (Incluye IVA) | $ 2.297.936.074 | |
| Porcentaje de Ejecución (Presente Acta Parcial) | 2,13% | |
| Porcentaje de Ejecución Acumulado | 70,85% | |

# FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

## CONTRATOS DERIVADOS

- **Contrato de Obra Módulo I**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato de Obra Módulo I (Incluye IVA)** | **$ 10.087.941.782** | |
| **Adición No.1 Contrato de Obra Módulo I (Incluye IVA)** | **$ 1.022.801.090** | |
| **Adición No.2 Contrato de Obra Módulo I (Incluye IVA)** | **$ 2.454.530.631** | |
| **Adición No.3 Contrato de Obra Módulo I (Incluye IVA)** | **$ 3.136.954.739** | |
| **Valor Actual Contrato de Obra Módulo I (Incluye IVA)** | **$ 16.702.228.242** | |
| Acta Parcial de Obra No.1 | | $ 1.424.834.333,00 |
| Acta Parcial de Obra No.2 | | $ 1.051.325.635,00 |
| Acta Parcial de Obra No.3 | | $ 801.465.551,00 |
| Acta Parcial de Obra No.4 | | $ 1.344.316.666,00 |
| Acta Parcial de Obra No.5 | | $ 773.413.412,00 |
| Acta Parcial de Obra No.6 | | $ 455.568.158,00 |
| Acta Parcial de Obra No.7 | | $ 822.449.624,00 |
| Acta Parcial de Obra No.8 | | $ 616.061.434,00 |
| Acta Parcial de Obra No.9 | | $ 183.823.519,00 |
| Acta Parcial de Obra No.10 | | $ 432.783.458,00 |
| Acta Parcial de Obra No.11 | | $ 406.217.929,00 |
| Acta Parcial de Obra No.12 | | $ 509.767.501,00 |
| Acta Parcial de Obra No.13 | | $ 560.954.148,00 |
| Acta Parcial de Obra No.14 | | $ 722.930.353,00 |
| Acta Parcial de Obra No.15 | | $ 448.160.530,00 |
| Acta Parcial de Obra No.16 | | $ 1.112.232.953,00 |
| Acta Parcial de Obra No.17 | | $ 715.397.821,00 |
| Acta Parcial de Obra No.18 | | $ 407.245.062,00 |
| Acta Parcial de Obra No.19 | | $ 1.544.719.985,00 |
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) | | $ 14.333.668.072,00 |
| Valor por Ejecutar (Incluye IVA) | $ 2.368.560.170 | |

- **Contrato de Obra Módulo II**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato de Obra Módulo II (Incluye IVA)** | **$ 7.596.189.806** | |
| **Adición No.1 Contrato de Obra Módulo II (Incluye IVA)** | **$ 9.510.691.495,31** | |
| **Valor Actual Contrato de Obra Módulo II (Incluye IVA)** | **$ 17.106.881.301,31** | |
| Acta Parcial de Obra No.1 | | $ 927.734.267,00 |
| Acta Parcial de Obra No.2 | | $ 1.657.812.966,00 |
| Acta Parcial de Obra No.3 | | $ 2.382.266.935,00 |
| Acta Parcial de Obra No.4 | | $ 1.423.972.063,00 |
| Acta Parcial de Obra No.5 | | $ 2.651.579.186,00 |
| Acta Parcial de Obra No.6 | | $ 2.365.917.052,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Acta Parcial de Obra No.7 | | $ 913.741.492,00 |
| Acta Parcial de Obra No.8 | | $ 1.308.421.057,00 |
| Acta Parcial de Obra No.9 | | $ 1.040.992.802,00 |
| Acta Parcial de Obra No.10 | | $ 1.461.088.135,00 |
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) | | $ 16.133.525.955,00 |
| Valor por Ejecutar (Incluye IVA) | $ 973.355.346 | |

- **Contrato de Obra Módulo III**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato de Obra Módulo III (Incluye IVA)** | **$ 7.615.449.800** | |
| **Adición No.1 Contrato de Obra Módulo III (Incluye IVA)** | **$ 488.947.100** | |
| **Adición No.2 Contrato de Obra Módulo III (Incluye IVA)** | **$ 4.812.801.032** | |
| **Valor Actual Contrato de Obra Módulo III (Incluye IVA)** | **$ 12.917.197.932** | |
| Acta Parcial de Obra No.1 | | $ 807.578.120,67 |
| Acta Parcial de Obra No.2 | | $ 1.015.726.055,00 |
| Acta Parcial de Obra No.3 | | $ 999.903.457,00 |
| Acta Parcial de Obra No.4 | | $ 1.741.697.204,00 |
| Acta Parcial de Obra No.5 | | $ 553.461.027,00 |
| Acta Parcial de Obra No.6 | | $ 521.971.606,00 |
| Acta Parcial de Obra No.7 | | $ 747.536.659,00 |
| Acta Parcial de Obra No.8 | | $ 463.588.782,00 |
| Acta Parcial de Obra No.9 | | $ 440.746.239,00 |
| Acta Parcial de Obra No.10 | | $ 357.882.569,00 |
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) | | $ 7.650.091.718,67 |
| Valor por Ejecutar (Incluye IVA) | $ 5.267.106.213 | |

- **Contrato de Obra Módulo IV**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato de Obra Módulo IV (Incluye IVA)** | **$ 7.591.113.018** | |
| **Adición No.1 Contrato de Obra Módulo IV (Incluye IVA)** | **$ 5.431.020.644** | |
| **Valor Actual Contrato de Obra Módulo IV (Incluye IVA)** | **$ 13.022.133.662** | |
| Acta Parcial de Obra No.1 | | $ 720.154.026,00 |
| Acta Parcial de Obra No.2 | | $ 1.971.615.664,29 |
| Acta Parcial de Obra No.3 | | $ 1.721.387.478,54 |
| Acta Parcial de Obra No.4 | | $ 730.535.853,65 |
| Acta Parcial de Obra No. 5 | | $ 602.466.889,67 |
| Acta Parcial de Obra No.6 | | $ 586.106.143,51 |
| Acta Parcial de Obra No.7 | | $ 493.187.102,29 |
| Acta Parcial de Obra No.8 | | $ 383.984.935,54 |
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) | | $ 7.209.438.093,49 |
| Valor por Ejecutar (Incluye IVA) | $ 5.812.695.569 | |

# FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

- **Contrato de Obra Módulo V**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato de Obra Módulo V (Incluye IVA)** | **$ 9.610.407.989** | |
| **Adición No.1 Contrato de Obra Módulo V (Incluye IVA)** | **$ 1.648.864.174** | |
| **Adición No.2 Contrato de Obra Módulo V (Incluye IVA)** | **$ 2.003.000.000** | |
| **Adición No.3 Contrato de Obra Módulo V (Incluye IVA)** | **$ 1.183.141.167** | |
| **Adición No.4 Contrato de Obra Módulo V (Incluye IVA)** | **$ 1.025.484.456** | |
| **Valor Actual Contrato de Obra Módulo V (Incluye IVA)** | **$ 15.470.897.786** | |
| Acta Parcial de Obra No.1 | | $ 1.961.740.628,00 |
| Acta Parcial de Obra No.2 | | $ 1.504.178.727,00 |
| Acta Parcial de Obra No.3 | | $ 1.000.356.539,00 |
| Acta Parcial de Obra No.4 | | $ 1.919.641.612,00 |
| Acta Parcial de Obra No.5 | | $ 1.372.515.729,00 |
| Acta Parcial de Obra No.6 | | $ 890.547.694,00 |
| Acta Parcial de Obra No.7 | | $ 538.252.972,00 |
| Acta Parcial de Obra No.8 | | $ 710.915.387,00 |
| Acta Parcial de Obra No.9 | | $ 228.490.080,00 |
| Acta Parcial de Obra No.10 | | $ 1.131.570.080,00 |
| Acta Parcial de Obra No.11 | | $ 660.053.004,00 |
| Acta Parcial de Obra No.12 | | $ 698.316.973,00 |
| Acta Parcial de Obra No.13 | | $ 330.329.245,00 |
| Acta Parcial de Obra No.14 | | $ 331.373.182,00 |
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) | | $ 13.278.281.852,00 |
| Valor por Ejecutar (Incluye IVA) | $ 2.192.615.934 | |

- **Contrato de Obra Módulo VI**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato de Obra Módulo VI (Incluye IVA)** | **$ 8.708.323.997** | |
| **Adición No.1 Contrato de Obra Módulo VI (Incluye IVA)** | **$ 1.401.135.826** | |
| **Adición No.2 Contrato de Obra Módulo VI (Incluye IVA)** | **$ 4.408.846.606** | |
| **Valor Actual Contrato de Obra Módulo VI (Incluye IVA)** | **$ 14.518.306.429** | |
| Acta Parcial de Obra No.1 | | $ 710.424.821,00 |
| Acta Parcial de Obra No.2 | | $ 641.557.510,13 |
| Acta Parcial de Obra No.3 | | $ 1.489.000.630,65 |
| Acta Parcial de Obra No.4 | | $ 2.628.968.144,56 |
| Acta Parcial de Obra No.5 | | $ 1.703.740.788,23 |
| Acta Parcial de Obra No.6 | | $ 663.701.319,79 |
| Acta Parcial de Obra No.7 | | $ 866.724.632,75 |
| Acta Parcial de Obra No.8 | | $ 867.512.693,71 |

## FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

| | | |
|---|---|---|
| Acta Parcial de Obra No.9 | | $ 1.953.115.114,11 |
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) | | $ 11.524.745.654,93 |
| Valor por Ejecutar (Incluye IVA) | $ 2.993.560.774 | |

- **Contrato de Obra Módulo VII**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato de Obra Módulo VII (Incluye IVA)** | **$ 10.200.564.715** | |
| **Adición No.1 Contrato de Obra Módulo VII (Incluye IVA)** | **$ 2.852.477.305** | |
| **Adición No.2 Contrato de Obra Módulo VII (Incluye IVA)** | **$ 501.014.670** | |
| **Adición No.3 Contrato de Obra Módulo VII (Incluye IVA)** | **$ 1.003.088.021** | |
| **Adición No.4 Contrato de Obra Módulo VII (Incluye IVA)** | **$ 743.702.361** | |
| **Adición No.5 Contrato de Obra Módulo VII (Incluye IVA)** | **$ 869.305.311** | |
| **Valor Actual Contrato de Obra Módulo VII (Incluye IVA)** | **$ 16.170.152.383** | |
| Acta Parcial de Obra No.1 | | $ 962.545.845,00 |
| Acta Parcial de Obra No.2 | | $ 1.009.017.446,00 |
| Acta Parcial de Obra No.3 | | $ 1.378.942.575,00 |
| Acta Parcial de Obra No.4 | | $ 2.820.446.792,00 |
| Acta Parcial de Obra No.5 | | $ 1.800.978.085,00 |
| Acta Parcial de Obra No.6 | | $ 1.163.808.563,00 |
| Acta Parcial de Obra No.7 | | $ 554.797.173,00 |
| Acta Parcial de Obra No.8 | | $ 1.439.332.614,00 |
| Acta Parcial de Obra No.9 | | $ 1.067.959.233,00 |
| Acta Parcial de Obra No.10 | | $ 665.212.889,00 |
| Acta Parcial de Obra No.11 | | $ 591.340.463,00 |
| Acta Parcial de Obra No.12 | | $ 1.077.783.954,00 |
| Acta Parcial de Obra No.13 | | $ 752.536.273,00 |
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) | | $ 15.284.701.905,00 |
| Valor por Ejecutar (Incluye IVA) | $ 885.450.478 | |

- **Contrato de Obra Módulo VIII**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato de Obra Módulo VIII (Incluye IVA)** | **$ 7.638.300.700** | |
| **Adición No.1 Contrato de Obra Módulo VIII (Incluye IVA)** | **$ 5.464.780.815** | |
| **Valor Actual Contrato de Obra Módulo VIII (Incluye IVA)** | **$ 13.103.081.515** | |
| Acta Parcial de Obra No.1 | | $ 411.522.437,00 |
| Acta Parcial de Obra No.2 | | $ 275.471.784,00 |
| Acta Parcial de Obra No.3 | | $ 950.708.456,00 |
| Acta Parcial de Obra No.4 | | $ 1.058.511.586,00 |
| Acta Parcial de Obra No.5 | | $ 1.071.972.741,00 |
| Acta Parcial de Obra No.6 | | $ 636.649.562,00 |
| Acta Parcial de Obra No.7 | | $ 548.849.960,00 |
| Acta Parcial de Obra No.8 | | $ 1.315.930.120,00 |
| Acta Parcial de Obra No.9 | | $ 308.873.354,00 |
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) | | $ 6.578.490.000,00 |
| Valor por Ejecutar (Incluye IVA) | $ 6.524.591.515 | |

# FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

- **Contrato de Obra Módulo IX**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato de Obra Módulo IX (Incluye IVA)** | **$ 7.593.881.776** | |
| **Adición No.1 Contrato de Obra Módulo IX (Incluye IVA)** | **$ 4.780.494.120** | |
| **Valor Actual Contrato de Obra Módulo IX (Incluye IVA)** | **$ 12.374.375.896** | |
| Acta Parcial de Obra No.1 | | $ 1.136.629.152,00 |
| Acta Parcial de Obra No.2 | | $ 666.901.346,00 |
| Acta Parcial de Obra No.3 | | $ 1.255.467.208,00 |
| Acta Parcial de Obra No.4 | | $ 1.036.432.250,00 |
| Acta Parcial de Obra No.5 | | $ 1.190.418.224,00 |
| Acta Parcial de Obra No.6 | | $ 1.418.905.937,00 |
| Acta Parcial de Obra No.7 | | $ 504.764.092,00 |
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) | | $ 7.209.518.209,00 |
| Valor por Ejecutar (Incluye IVA) | $ 5.164.857.687 | |

- **Contrato de Obra Módulo X**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato de Obra Módulo X (Incluye IVA)** | **$ 7.713.151.737** | |
| **Adición No.1 Contrato de Obra Módulo X (Incluye IVA)** | **$ 1.620.655.181** | |
| **Adición No.2 Contrato de Obra Módulo X (Incluye IVA)** | **$ 3.702.081.087** | |
| **Valor Actual Contrato de Obra Módulo X (Incluye IVA)** | **$ 13.035.888.005** | |
| Acta Parcial de Obra No.1 | | $ 1.402.021.938,43 |
| Acta Parcial de Obra No.2 | | $ 1.116.097.848,00 |
| Acta Parcial de Obra No.3 | | $ 1.180.302.941,00 |
| Acta Parcial de Obra No.4 | | $ 658.433.956,00 |
| Acta Parcial de Obra No.5 | | $ 1.474.916.813,00 |
| Acta Parcial de Obra No.6 | | $ 247.141.128,00 |
| Acta Parcial de Obra No.7 | | $ 754.065.241,00 |
| Acta Parcial de Obra No.8 | | $ 311.598.033,00 |
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) | | $ 7.144.577.898,43 |
| Valor por Ejecutar (Incluye IVA) | $ 5.891.310.107 | |

- **Contrato de Obra Módulo XI**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato de Obra Módulo XI (Incluye IVA)** | **$ 7.727.867.246** | |
| **Adición No.1 Contrato de Obra Módulo XI (Incluye IVA)** | **$ 5.528.860.714** | |
| **Valor Actual Contrato de Obra Módulo XI (Incluye IVA)** | **$ 13.256.727.960** | |
| Acta Parcial de Obra No.1 | | $ 1.006.972.493,00 |
| Acta Parcial de Obra No.2 | | $ 400.709.473,00 |

## FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

| | | |
|---|---|---|
| Acta Parcial de Obra No.3 | | $ 767.758.662,00 |
| Acta Parcial de Obra No.4 | | $ 297.815.955,00 |
| Acta Parcial de Obra No.5 | | $ 790.413.759,00 |
| Acta Parcial de Obra No.6 | | $ 644.943.309,00 |
| Acta Parcial de Obra No.7 | | $ 860.346.211,00 |
| Acta Parcial de Obra No.8 | | $ 691.808.693,00 |
| Acta parcial de Obra No.9 | | $ 1.380.701.671,00 |
| Acta parcial de Obra No.10 | | $ 499.766.363,00 |
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) | | $ 7.341.236.589,00 |
| Valor por Ejecutar (Incluye IVA) | $ 5.915.491.371 | |

- **Contrato de Obra Módulo XII**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato de Obra Módulo XII (Incluye IVA)** | **$ 7.765.796.823** | |
| Acta Parcial de Obra No.1 | | $ 3.404.144.504,00 |
| Acta Parcial de Obra No.2 | | $ 1.129.474.528,00 |
| Acta Parcial de Obra No.3 | | $ 1.418.168.457,00 |
| Acta Parcial de Obra No.4 | | $ 973.752.619,00 |
| Acta Parcial de Obra No.5 | | $ 600.711.975,00 |
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) | | $ 7.526.252.083,00 |
| Valor por Ejecutar (Incluye IVA) | $ 239.544.740 | |

- **Contrato de Interventoría Módulo I**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)** | **$ 2.589.999.997** | |
| **Adición No.1 Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)** | **$ 282.572.295** | |
| **Adición No.2 Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)** | **$ 72.950.406** | |
| **Adición No.3 Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)** | **$ 143.911.979** | |
| **Adición No.4 Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)** | **$ 209.751.752** | |
| **Adición No.5 Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)** | **$ 90.710.233** | |
| **Adición No.6 Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)** | **$ 625.929.940** | |
| **Valor Actual Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)** | **$ 4.015.826.602** | |
| Acta Parcial de Interventoría No.1 | | $ 277.260.603,82 |
| Acta Parcial de Interventoría No.2 | | $ 298.572.097,97 |
| Acta Parcial de Interventoría No.3 | | $ 304.450.553,63 |
| Acta Parcial de Interventoría No.4 | | $ 716.316.578,87 |
| Acta Parcial de Interventoría No.5 | | $ 255.084.164,04 |
| Acta Parcial de Interventoría No.6 | | $ 213.083.200,05 |
| Acta Parcial de Interventoría No.7 | | $ 233.407.979,92 |
| Acta Parcial de Interventoría No.8 | | $ 233.345.526,67 |
| Acta Parcial de Interventoría No.9 | | $ 132.645.499,92 |

## FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

| | | |
|---|---|---|
| Acta Parcial de Interventoría No.10 | | $ 80.103.928,84 |
| Acta Parcial de Interventoría No.11 | | $ 93.440.963,61 |
| Acta Parcial de Interventoría No.12 | | $ 193.992.162,03 |
| Acta Parcial de Interventoría No.13 | | $ 79.840.311,58 |
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) | | $ 3.111.543.570,95 |
| Valor por Ejecutar (Incluye IVA) | $ 904.283.031 | |

- **Contrato de Interventoría Módulo II**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor Total Contrato de Interventoría Módulo II (Incluye IVA)** | **$ 2.353.659.350** | |
| **Adición No.1 Contrato de Interventoría Módulo II (Incluye IVA)** | **$ 489.308.504,69** | |
| **Adición No.2 Contrato de Interventoría Módulo II (Incluye IVA)** | **$ 25.155.476,00** | |
| **Adición No.3 Contrato de Interventoría Módulo II (Incluye IVA)** | **$ 176.638.645,00** | |
| **Adición No.4 Contrato de Interventoría Módulo II (Incluye IVA)** | **$ 1.244.593.939,00** | |
| **Valor Actual Contrato de Interventoría Módulo II (Incluye IVA)** | **$ 4.289.355.914,69** | |
| Acta Parcial de Interventoría No.1 | | $ 126.329.468,00 |
| Acta Parcial de Interventoría No.2 | | $ 362.559.990,00 |
| Acta Parcial de Interventoría No.3 | | $ 147.319.295,00 |
| Acta Parcial de Interventoría No.4 | | $ 342.852.940,00 |
| Acta Parcial de Interventoría No.5 | | $ 437.279.940,00 |
| Acta Parcial de Interventoría No.6 | | $ 342.655.775,00 |
| Acta Parcial de Interventoría No.7 | | $ 122.467.113,00 |
| Acta Parcial de Interventoría No.8 | | $ 110.192.812,00 |
| Acta Parcial de Interventoría No.9 | | $ 108.986.373,00 |
| Acta Parcial de Interventoría No.10 | | $ 170.889.454,00 |
| Acta Parcial de Interventoría No.11 | | $ 140.110.706,00 |
| Acta Parcial de Interventoría No.12 | | $ 231.403.285,00 |
| Acta Parcial de Interventoría No.13 | | $ 44.297.908,00 |
| Valor total Ejecutado (Incluye IVA) | | $ 2.687.345.059,00 |
| Valor por Ejecutar (Incluye IVA) | $ 1.602.010.855,69 | |

**VALOR POR PAGAR EN PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 145:**

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO CATORCE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/L ($ 1.953.115.114,11).

Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor Total del Convenio** | **$ 182.352.223.770** |
| Valor Contrato Gerencia | $ 7.883.906.190 |
| Valor Contrato Obra Módulo I | $ 16.702.228.242 |
| Valor Contrato Obra Módulo II | $ 17.106.881.301 |

## FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

**Código: MAGC –F13**

| | |
|---|---|
| Valor Contrato Obra Módulo III | $ 12.917.197.932 |
| Valor Contrato Obra Módulo IV | $ 7.591.113.018 |
| Valor Contrato Obra Módulo V | $ 15.470.897.786 |
| Valor Contrato Obra Módulo VI | $ 14.518.306.429 |
| Valor Contrato Obra Módulo VII | $ 16.170.152.383 |
| Valor Contrato Obra Módulo VIII | $ 7.638.300.700 |
| Valor Contrato Obra Módulo IX | $ 7.593.881.776 |
| Valor Contrato Obra Módulo X | $ 13.035.888.005 |
| Valor Contrato Obra Módulo XI | $ 7.727.867.246 |
| Valor Contrato Obra Módulo XII | $ 7.765.796.823 |
| Valor Contrato Interventoría Módulo I | $ 4.015.826.602 |
| Valor Contrato Interventoría Módulo II | $ 4.289.355.915 |
| | |
| **Avance Financiero – Total Convenio** | **$ 132.599.386.776,29** |
| Avance Financiero Contrato Gerencia | $ 5.585.970.115,93 |
| Avance Financiero Contrato Obra Módulo I | $ 14.333.668.072,00 |
| Avance Financiero Contrato Obra Módulo II | $ 16.133.525.955,00 |
| Avance Financiero Contrato Obra Módulo III | $ 7.650.091.718,67 |
| Avance Financiero Contrato Obra Módulo IV | $ 7.209.438.093,49 |
| Avance Financiero Contrato Obra Módulo V | $ 13.278.281.852,00 |
| Avance Financiero Contrato Obra Módulo VI | $ 11.524.745.654,93 |
| Avance Financiero Contrato Obra Módulo VII | $ 15.284.701.905,00 |
| Avance Financiero Contrato Obra Módulo VIII | $ 6.578.490.000,00 |
| Avance Financiero Contrato Obra Módulo IX | $ 7.209.518.209,00 |
| Avance Financiero Contrato Obra Módulo X | $ 7.144.577.898,43 |
| Avance Financiero Contrato Obra Módulo XI | $ 7.341.236.589,00 |
| Avance Financiero Contrato Obra Módulo XII | $ 7.526.252.083,00 |
| Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo I | $ 3.111.543.570,95 |
| Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo II | $ 2.687.345.059,00 |
| | |
| **Saldo del Convenio (Incluido IVA)** | **$ 49.752.836.993,71** |
| | |
| **Porcentaje de Avance – Total Convenio**<br>($Avance Financiero acumulado/$Total Convenio) | **72,72%** |
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Gerencia | 3,06% |
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo I | 7,86% |
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo II | 8,85% |
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo III | 4,20% |
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo IV | 3,95% |
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo V | 7,28% |
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo VI | 6,32% |
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo VII | 8,38% |
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo VIII | 3,61% |

## FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

| | |
|---|---|
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo IX | 3,95% |
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo X | 3,92% |
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo XI | 4,03% |
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo XII | 4,13% |
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo I | 1,71% |
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo II | 1,47% |

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte de la gerencia, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Supervisor.

Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente información:

- Acta de recibo parcial No. 9 Módulo VI Obra, memorias de cálculo, descripción de actividades realizadas, registro fotográfico, bitácora y planos.

- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales de Módulo VI durante el periodo.

Se firma en Barranquilla, Atlántico en el mes de marzo de 2024.

**ANGELLY CRIALES ANIBAL**
Representante Legal
EDUBAR S.A.

**ARMANDO MOVILLA NAVARRO**
Jefe de la Oficina de Programación y Control
Supervisor
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

Proyectó: José Ignacio Sarmiento Mendoza
Revisó: Juan Samper