CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE	
	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	ÁREA : VIVIENDA Y ELECTRIFICACION
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ELECTRICA EJECUTADA - PREACTA	

CONTRATO N°:	218_2023	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS BAJA TENSION Y/O ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LA VEREDA PASTALES, IV ETAPA, RESGUARDO DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR FLUJO DE LODO.					
CONTRATISTA:	ING RAFAEL HERNAN CEBALLOS	ACTA # :	1 FINAL	DESDE:	DICIEMBRE DE 2023	HASTA:	2023-12-31	

ITEM DEL PRESUPUESTO				NODOS				1	2	3	4
ITEM N°:	DESCRIPCION DE ITEM	UNIDAD	CANTIDAD ACTA A PAGAR	ACUMULAD ACTA ANTERIOR	AVANCE TOTAL	OBRA					
	REDES EN BAJA TENSION										
	LOCALIZACION Y REPLANTEO BT										
	(localizacion, estaquillado, replanteo...)		3,00	-	3,00	3,00		78	162	310	
	APOYOS BT										
	MATERIALES E INSTALACIÓN POSTE DE FIBRA DE VIDRIO9 M X 5		3,00	-	3,00	3,00		1	1	1	
	VESTIDA / ARMADA POSTES BT										
	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TERMINAL O SALIDA		6,00	-	6,00	6,00		2	2	2	
	TENDIDO RED BT										
	TENDIDO DE RED TRENZADA TRIPLEX 2X2+2		550,00	-	550,00	550,00		78	162	310	
	TEMPLETES BT										
	INSTALACIÓN RETENCIA DIRECTA A TIERRA B.T. RTD1		6,00	-	6,00	6,00		2	2	2	
	PUESTA A TIERRA BT										
	INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA RED DE B.T. PT8T22TA		3,00	-	3,00	3,00		1	1	1	
	ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS										
	INSTALACION DE ACOMETIDA DE NOD CEO HASTA MEDIDOR.		3,00	-	3,00	3,00		1	1	1	
	INSTALACION TABLERO 1F 6 CIRCUITOS		3,00	-	3,00	3,00		1	1	1	
	INSTALACION DE TIERRA PARA TABLERO 1F		3,00	-	3,00	3,00		1	1	1	
	INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION		6,00	-	6,00	6,00		2	2	2	
	INSTALACION SALIDA TOMA DOBLE		3,00	-	3,00	3,00		1	1	1	

Elaboró:	Revisó/ Aprobó	
RAFAEL HERNAN CEBALLOS	HECTOR A VALENCIA U	DORA ISABEL AGUILAR
Ingeniero Contratista	Apoyo a Supervisión	Supervisor