COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO P18-P01-CT-329 VERSIÓN 6
	FORMATO ACTA PARCIAL		FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE	OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS PARA EL PROGRAMA DE REUBICACION DE VIVIENDAS DE LA CORPORACION NASA KIWE, VIGENCIA AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PAEZ, CAUCA Y TESALIA, HUILA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR EL FLUJO DE LODO.			
	CONTRATANTE:	CORPORACION NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	10/11/2023
	CONTRATISTA:	ING. RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO		PLAZO INICIAL:	31/12/2023
	SUPERVISOR:	ING. DORA ISABEL AGUILAR		PLAZO ADICIONAL:	15/02/2024
AREA DE VIVIENDA Y ELECTRIFICACIÓN	VALOR INICIAL:	$ 80,000,000,00		FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD /MM /AA
	ADICIONAL:	$ 0,00		FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
CONTRATO No. 191 DE 2023	VALOR TOTAL:	$ 80.000.000,00	2 y FINAL	FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA
Compromiso 32523 de 2023 - Valor $80.000.000	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.			FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
				FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
Fecha perfeccionamiento: 14/02/2023				FECHA DE TERMINACIÓN:	15/02/2024

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
I	REDES EN BAJA TENSION										
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO BT										
2.1	(localizacion, estaquillado, replanteo...)	UND	0,34	$ 1.200.000	$ 410.422	0,08	91.939	0,42	502.361	0,42	502.361
2	APOYOS BT										
2.1	MATERIALES E INSTALACIÓN POSTE DE FIBRA DE VIDRIO9 M X 510 Kg	UND	8	$ 2.874.313	$ 22.994.504	-	-	0,00	-	8,00	22.994.504
3	VESTIDA / ARMADA POSTES BT										
3.1	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT01	UND	1	$ 163.383	$ 163.383	3,00	490.149	-1,00	(163.383)	4,00	653.532
3.1	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT02	UND	0	$ 193.919	$ -	1,00	193.919	1,00	193.919	1,00	193.919
3.2	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TERMINAL O SALIDA BT03	UND	12	$ 190.808	$ 2.289.696	(1,00)	(190.808)	1,00	190.808	11,00	2.098.888
3.3	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCUTRA BT CON CAJA DERIVACIÓN EN VANO BT10	UND	1	$ 383.270	$ 383.270	(1,00)	(383.270)	0,00	-	0,00	-
NP1	REUBICACIÓN POSTE BAJA TENSION 9 METROS	UND	0	$ 480.000	$ -	-	-	-2,00	(960.000)	0,00	-
4	TENDIDO RED BT							0,00		0,00	-
4.1	TENDIDO DE RED TRENZADA TRIPLEX 2X2+2	KM	0,34	$ 27.902.050	$ 9.573.791	0,09	2.534.460	0,16	4.451.842	0,43	12.108.251
4.4	LUMINARIA LED AP 40/50W CON BRAZO, FOTOCELDA, CABLEADO CON CERTIFICACION RETILAP	UND	3,00	$ 860.000	$ 2.580.000	(3,00)	(2.580.000)	-5,00	(4.300.000)	0,00	-
5	TEMPLETES BT										
5.1	INSTALACIÓN RETENIDA DIRECTA A TIERRA B.T. RTD1	UND	10	$ 412.678	$ 4.126.780	1,00	412.678	11,00	4.539.458	11,00	4.539.458
5.2	INSTALACIÓN RETENIDA CUERDA GUITARRA	UND	2	$ 506.079	$ 1.012.158	-	-	0,00	-	2,00	1.012.158
6	PUESTA A TIERRA BT										
6.1	INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA RED DE B.T. PTBT22TA	UND	6	$ 276.705	$ 1.660.230	(1,00)	(276.705)	0,00	-	5,00	1.383.525
7	MARCACION DE APOYOS										
7.1	MARCACION DE APOYOS DE ACUERDO A NORMA CEO	UND	6	$ 48.727	$ 292.362	(6,00)	(292.362)	0,00	-	0,00	-
8	ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS							0,00	-		
8.1	INSTALACION Y LEGALIZACION DE ACOMETIDA NORMA CEO HASTA MEDIDOR. NO INCLUYE TIERRA NI MEDIDOR	UND	10	606.400	$ 6.064.000	-	-	4,00	2.425.600	10,00	6.064.000
8.2	INSTALACION Y LEGALIZACION DE ACOMETIDA NORMA ELECTROHUILA HASTA MEDIDOR. INCLUYE MEDIDOR	UND	8	1.077.800	$ 8.622.400	-	-	0,00	-	8,00	8.622.400
	COSTO TOTAL DIRECTO				60.172.996		0		6.880.605		60.172.996
	ADMINISTRACIÓN	24%			14.441.519		0		1.651.345		14.441.519
	IMPREVISTOS	3%			1.805.192		0		206.418		1.805.192
	UTILIDAD	5%			3.008.650		0		344.030		3.008.650
	COSTO TOTAL INDIRECTO (AUI):				$ 19.255.361		$ 0		$ 2.201.794		$ 19.255.361
	COSTO TOTAL SIN IVA				$ 79.428.357		0		$ 9.082.399		$ 79.428.357
	IVA (sobre la utilidad)	19%			$ 571.643		$ 0		$ 65.366		$ 571.643
	COSTO TOTAL				$ 80.000.000		0		$ 9.147.765		$ 80.000.000
	AMORTIZACION ANTICIPO								4.573.882	Avance a la fecha:	100%
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								$ 4.573.883		

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($4.573.883,oo)

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	80.000.000	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01.		70.852.236
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02 Y FINAL		9.147.764
SALDO POR EJECUTAR	-	0
SUMAS IGUALES	80.000.000	80.000.000

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	40.000.000	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01.		35.426.117
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 02 Y FINAL		4.573.882
SALDO POR AMORTIZAR		0
SUMAS IGUALES	40.000.000	40.000.000

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los QUINCE (15) días del mes de FEBRERO de 2024

DORA ISABEL AGUILAR
Supervisor Contrato - Asesor área de Vivienda y Electrificacion

ING. RAFAEL HERNAN CEGALLOS PALOMINO
Contratista

HECTOR ALFONSO VALENCIA U.
Contratista