CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE	
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	ÁREA : VIVIENDA Y ELECTRIFICACION
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ELECTRICA EJECUTADA - PREACTA	

CONTRATO N°:	191_2023	OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS PARA EL PROGRAMA DE REUBICACION DE VIVIENDAS DE LA CORPORACION NASA KIWE, VIGENCIA AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE PAEZ, CAUCA Y TESALIA, HUILA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA GSR POR EL FLUJO DE LODO.

CONTRATISTA:	ING RAFAEL HERNAN CEBALLOS	ACTA # :	2	DESDE:	DICIEMBRE DE 2023	HASTA:	FEBERO 2023

ITEM DEL PRESUPUESTO				NODOS				1
ITEM N°:	DESCRIPCION DE ITEM	UNIDAD	CANTIDAD ACTA A PAGAR	ACUMULAD ACTA ANTERIOR	AVANCE TOTAL	OBRA		ACOMETIDAS CAUCA
I	REDES EN BAJA TENSION							
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO BT							
2.1	(localizacion, estaquillado, replanteo...)	UND	0,42	-	0,42	0,42		0,00
2	APOYOS BT							
2.1	MATERIALES E INSTALACIÓN POSTE DE FIBRA DE VIDRIO9 M X 510 Kg	UND	3,00	8,00	11,00	11,00		
3.1	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT01	UND						
3.1	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT01	UND	-1,00	4,00	3,00	3,00		
3.2	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA BT02	UND	1,00	1,00	2,00	2,00		
3.3	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TERMINAL O SALIDA BT03	UND	1,00	11,00	12,00	12,00		
NP1	MATERIALES E INSTALACIÓN ESTRUCUTRA BT CON CAJA DERIVACIÓN EN VANO BT10	UND	0,00	-	0,00	0,00		
	REUBICACION POSTE BAJA TENSION 9 METROS		-2,00	2,00	0,00	0,00		
4	TENDIDO RED BT							
4.1	TENDIDO DE RED TRENZADA TRIPLEX 2X2+2	KM	0,00	0,42	0,42	0,42		
4.4	LUMINARIA LED AP 40/50W CON BRAZO, FOTOCELDA, CABLEADO CON CERTIFICACION RETILAP	UND	-5,00	5,00	0,00	0,00		
5	TEMPLETES BT							
5.1	INSTALACIÓN RETENIDA DIRECTA A TIERRA B.T. RTD1	UND	11,00	-	11,00	11,00		
5.2	INSTALACIÓN RETENIDA CUERDA GUITARRA	UND	0,00	2,00	2,00	2,00		
6	PUESTA A TIERRA BT							
6.1	INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA RED DE B.T. PTBT22TA	UND	0,00	5,00	5,00	5,00		
7	MARCACION DE APOYOS		0,00					
7.1	MARCACION DE APOYOS DE ACUERDO A NORMA CEO	UND	0,00	-	0,00	0,00		
8	ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS							
8.1	INSTALACION Y LEGALIZACION DE ACOMETIDA NORMA CEO HASTA ME	UND	4,00	6,00	10,00	10,00		
8.2	INSTALACION Y LEGALIZACION DE ACOMETIDA NORMA ELECTROHUIL	UND	0,00	8,00	8,00	8,00		

Elaboró:	Revisó/ Aprobó	
RAFAEL HERNAN CEBALLOS	HECTOR A VALENCIA U	DORA ISABEL AGUILAR
Ingeniero Contratista	Apoyo a Supervisión	Supervisor