HERBY LUNA CRUZ
INTERVENTOR Y CONTRATISTA

Yopal, marzo 19 de 2024 CAS-YOP-005-2024

Señores
Ing. JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
INVIAS -TERRITORIAL DE CASANARE
E. S. D.
Ref.: Objeto, Contrato INTERVENTORIA # 2939 de 2023: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE ARAUCA".

Asunto: Prórroga # 1 contrato de Interventoría # 2939 de 2023

Cordial saludo,

Respetado ingeniero,

Teniendo en cuenta que el contratista de obra JESUS RODRIGO MATABANCHOY solicito la prórroga del contrato por un término de TRES (3) MESES, toda vez que una vez se dio inicio al contrato obra el día 06/12/2023, no fue posible iniciar con la ejecución de actividades de obra (toda vez que no se en contratos sitios críticos y/o de atención de emergencias por intervenir) lo cual conllevo a la suspensión del contrato a partir del 28/12/2023 hasta el 18/03/2024 y nueva fecha de terminación del 21/03/2024, lo que ha generado que el plazo restante sea técnicamente insuficiente para realizar una adecuada ejecución de las obras e intervención y atención de sitios críticos.

Por lo anterior, esta interventoría considera VIABLE la prórroga al contrato de obra No 2891 de 2023 y solicita la prórroga del contrato de Interventoría No 2939 de 2023 hasta el 21 de Junio de 2024, con el objetivo de realizar supervisión, seguimiento y control a las actividades del contrato de obra objeto de esta interventoría. Los documentos para adjuntar son los siguientes:

- MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA
- MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

Atentamente,



HERBY LUNA CRUZ
Director de interventoría.

Adjunto documentos mencionados