EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD

Oficio No. 0299 ESPUCAL E.S.P.
La Calera, 15 de marzo de 2024

Ingeniera
NANCY ESTELA JAIME MIRANDA
Gerente de ESPUCAL E.S.P.
La Calera 10A No. 2B - 25 Barrio Coovical
Correo: gerencia@espucal.gov.co

Asunto: Solicitud modificatorio No.1 al contrato de suministro No. 072/2023 el cual tiene como objeto " CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS BUENOS AIRES SECTOR LOS PINOS Y AURORA ALTA PARA UN CAUDAL DE 2 LPS CADA UNA, IGUALMENTE PARA LA VEREDA SALITRE ALTO PARA UN CAUDAL DE 0.3 LPS., VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA".

Respetada ingeniera,

Cordialmente me permito informarle que teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato de la referencia, la cual es el 27 de marzo de 2024, se hace necesario solicitar una prórroga por el término de UN (01) MES, con el fin de poder terminar de instalar, capacitar y dar seguimiento al suministro de las tres Plantas de Tratamiento de Agua Potable que se están instalando.

Por lo anterior, con el fin de poder contar con la ejecución del contrato hasta el 27 de abril de 2024.

Cordialmente,

JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES
Director Operativo ESPUCAL E.S.P.

Elaboró: Esteven Rueda torres – Director Operativo ESPUCAL E.S.P.

Anexo:

Anexo No.1 Solicitud de prórroga del contratista (en 01 folio)

ACUATECNICA S.A.S.
FERNANDO FACCINI Y CIA

NUESTRA EXPERIENCIA 60 años ACUATECNICA

Bogotá D.C. Marzo 11 de 2024

SEÑORES
ESPUCAL ESP
Ing Nancy Estela Jaime Miranda
Gerente
Cel 3112387532

Ref: Contrato de Suministro 072/2023

Cordial saludo

Por medio de la presente carta solicito amablemente la suspensión o prórroga del contrato de la referencia de acuerdo a los siguientes motivos

Esta semana se debe estar instalando la PTAP en Buenos Aires Los Pinos, hasta la semana pasada tuvieron la placa lista para hacer la instalación.

El jueves hay una visita con el encargado de la PTAP de Aurora alta para coordinar instalación la próxima semana (18 al 21 de Marzo)

En Asolagos las obras están más demoradas, ya tenemos definido dónde deben hacer la placa pero están en conversaciones para el permiso por una finca para poder subir los materiales y poder hacerla.

Por lo anterior y debido a la vigencia del contrato debo pedir que hagamos una prórroga para que las obras en la PTAP de Asolagos estén listas y así poder instalar la PTAP.

Vale la pena aclarar que Acuatecnica Sas tiene ya fabricadas las plantas a instalar, y la demora se ha venido surtiendo por las dificultades de los mismos acueductos para adecuar los sitios de instalación.

El contrato se vence el 27 de Marzo y cómo veo las cosas ellos no van a tener listo para esa fecha, tenemos ya todo fabricado, es solo instalar, capacitar y poner en marcha

Por lo anterior solicito una prórroga de al menos 30 días para poder instalar, capacitar y poner en marcha todas las PTAPs del contrato, hacer entrega y recibo a satisfacción y poder liquidar el contrato

Atenta y Cordialmente:

ACUATECNICA SAS
NIT 860008495-9
FFELIPE FACCINI R.
Representante Legal