GOBIERNO DE CALDAS

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 02

COPIA CONTROLADA

Código: FO-GD-02-018
Versión: 27
Fecha de Modificacion: 20/11/2021

SECRETARÍA	MEDIO AMBIENTE	FECHA ACTA	jueves, 1 de febrero de 2024
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.PCCNTR.5468750	Número Radicado Interno del Contrato:	25102023-1589
Numero de identificacion del contratista - NIT	900.604.010-1	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	
CONVINIENTE	INCIVILPRO S.A.S.		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA	
Actividad Económica	4390	Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Objeto del Contrato:	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE PÁCORA - DEPARTAMENTO DE CALDAS, COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMÉSTICOS ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA N° 949 DE 2023.		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 380.763.947	$ -	$ 76.152.789

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 380.763.947,00	PÚBLICA
Aporte Convenio No 28062023-1119	0%	$ -	
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:		
	Fecha de Iniciación	2/11/2023
	Fecha de Terminación de ejecución	15/12/2023
	Prórrogas	15/04/2024

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500024318	$ 100.000.000,00	$ -	$ 100.000.000,00	6-0416
4500024318	$ 46.693.581,00	$ 29.338.716,00	$ 17.354.865,00	6-0001
			$ -	
VALOR ACTA	**$ 146.693.581,00**	**$ 29.338.716,00**	**$ 117.354.865,00**	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 380.763.947,00	Valor del Anticipo:		$ 76.152.789
Adición del Contrato		$ -			
Valor Acta Nro. 1	$ 87.592.628,00		Amortización Acta 1	$ 15.230.558	
Valor Acta Nro. 2	$ 146.693.581,00		Amortización Acta 2	$ 29.338.716	
Valor Acta Nro. 3	$ -		Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4	$ -		Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5	$ -		Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 6	$ -		Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 7	$ -		Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 8	$ -		Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 9	$ -		Amortización Acta 9		
Valor Acta Nro. 10	$ -		Amortización Acta 10		
Valor Acta Nro. 11	$ -		Amortización Acta 11		
Saldo del Contrato:	$ 146.477.738,00		Saldo por Amortizar:	$ 31.583.515	
SUMAS IGUALES	**$ 380.763.947,00**	**$ 380.763.947,00**	**SUMAS IGUALES**	$ 76.152.789	$ 76.152.789

OBSERVACION: Se realiza la autorizacion del presente pago donde el conviniente se compromete a culminar el total de las actividades del contrato y presentar un informe final de las mismas.

Nota: EL CONVINIENTE HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma
Nombre: Paola Andrea Loaiza Cruz
Ordenador del Gasto

Firma
Nombre: Edison Ramirez Lemus
Supervisor

Firma
Nombre
Interventor (a) - (SI APLICA)

GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
05 FEB 2024
142

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

IncivilPro

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9ce695d09849545a425345688c19b37036556536ed434091158edb79d572af9363eb8e8868b2ba9ff6d31dff75fd9ad7

Número de Factura: FE-210
Fecha de Emisión: 01/02/2024
Fecha de Vencimiento: 01/02/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INCIVILPRO S.A.S
Nombre Comercial: INCIVILPRO S.A.S
Nit del Emisor: 900604010
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 24 22 02 OF 307
Teléfono / Móvil: 578934465
Correo: incivilpro@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801052
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 04 - INC

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CRA 21 CL 22 23
Teléfono / Móvil: 3012492291
Correo: eramirezl@caldas.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2	ACTA 2 CONTRATO DE OBRA SAMC SMA 037 2023 COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 114.604.360,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.604.360,00
2	A	ADMINISTRACION 23 VEINTITRES POR CIENTO	NIU	1,00	$ 26.359.003,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.359.003,00
3	I	IMPREVISTOS 1 UNO POR CIENTO	NIU	1,00	$ 1.146.044,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.146.044,00
4	U	UTILIDAD 4 CUATRO POR CIENTO	NIU	1,00	$ 4.584.174,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.584.174,00

Notas Finales

ACTA 2 CONTRATO DE OBRA SAMC-SMA-037-2023 QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE ANI MAL EN EL M UNICIPIO DE PACORA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE PR OTECCION Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMESTICOS ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA No.949 de 2023
Linea de negocio: CONTRATO DE OBRA SAMC-SMA-037-2023

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14858599414

(415)7707212489984(8020) 000001485859941 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 0 4 0 1 0	1	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INCIVILPRO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
CR 24 22 02 OF 307

42. Correo electrónico incivilpro@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 7 0 0 1	5 7 8 8 0 1 5 0 1	5 7 3 0 1 2 4 9 2 2 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 1 3 0 3 2 2	4 2 9 0	2 0 1 3 0 3 2 2	4 3 1 1	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 02 / 04 : 50: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 08-03-2023 12:03:45PM

Copia sin validez

IncivilPro

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO MIGUEL GUSTAVO JIMÉNEZ VELÁSQUEZ, IDENTIFICADO CON C.C. Nº 19.189.793 TARJETA PROFESIONAL Nº 26824-T ACTUANDO COMO REVISOR FISCAL DE LA FIRMA INCIVILPRO SAS IDENTIFICADA CON NIT 900.604.010-1

CERTIFICAN QUE:

INCIVILPRO SAS NIT 900.604.010-1 respecto a toda su planta de empleados, se encuentra a Paz y Salvo con todos sus aportes causados y vencidos al Sistema de Seguridad Social integral (SALUD – PENSIÓN – RIESGOS PROFESIONALES) De igual forma se encuentra a Paz y Salvo con los aportes PARAFISCALES, PAGO DE SALARIOS y HONORARIOS.


Se deja constancia del pago de los aportes durante los últimos seis (6) meses.

Se firma en Manizales a los 1 de FEBRERO de 2024 para dar cumplimiento a las disposiciones de las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

Cordialmente,

Miguel Gustavo Jimenez Velásquez
Revisor Fiscal
Incivilpro SAS
Nit 900.604.010-1
c.c. 19.189.793
TP. 26824-T

Alexander Patiño Torres
Representante Legal
Incivilpro SAS
Nit 900.604.010-1
c.c. 16.077.530




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.189.793

JIMENEZ VELASQUEZ
APELLIDOS

MIGUEL GUSTAVO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-JUL-1952
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.75 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-ENE-1974 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS NAVAS VERA

INDICE DERECHO

A-0900100-35184493-M-0019189783-20071128 00493 07331M 02 225846670




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

25524-T

MIGUEL GUSTAVO
JIMENEZ VELASQUEZ
C.C. 19189793
RESOLUCION INSCRIPCION 725 FECHA 1999/04/05
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE

MES Y AÑO FIRMA 34381



1DEOS

FIRMA DEL TITULAR 1951

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 B 9 D 3 9 3 3 E E B 4 1 5 E 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MIGUEL GUSTAVO JIMENEZ VELASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19189793 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 26824-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900604010	1	INCIVILPRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INCIVILPRO	Cra 24 N° 22-02 Oficina 307	MANIZALES-CALDAS	8934465	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01			E	2024/01/04			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INCIVILPRO (3 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300			$3,480,000		$18,300		$0	$0		$853,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300			$3,480,000		$18,300		$0	$0		$853,500
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (3 Afiliados)																							$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$18,300			$3,480,000		$18,300		$0	$0		$853,500
1	CC	1053832092	HIDALGO CRISTIAN																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
2	CC	1053867203	SALAZAR ALEJANDRO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
3	CC	1053785162	SALAZAR CATERINE																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CHINCHINA (11 Afiliados)																							$11,600,000	$1,856,000			$12,760,000	$510,400			$12,760,000	$888,800			$12,760,000		$888,800		$0	$0		$3,765,600
Centro de Trabajo: CHINCHINA (11 Afiliados)																							$11,600,000	$1,856,000			$12,760,000	$510,400			$12,760,000	$888,800			$12,760,000		$888,800		$0	$0		$3,765,600
Ciudad: CHINCHINA Depto: CALDAS (11 Afiliados)																							$11,600,000	$1,856,000			$12,760,000	$510,400			$12,760,000	$888,800			$12,760,000		$888,800		$0	$0		$3,765,600
4	CC	30359803	CLAVIJO NINI	X																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	1054999059	DURANGO NATALIA	X																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESS062	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	1193047728	GARCIA MARIANA	X																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	1087989794	HERNANDEZ CLAUDIA	X																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	15900721	MARIN ALONSO	X																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	CC	1054998189	NAVARRETE CINDY	X																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
10	CC	1193533863	PATIÑO CARLOS	X																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
11	CC	30352740	RIOS MARIA	X																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
12	CC	35987621	SALAZAR TATIANA	X																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
13	CC	24854233	SANCHEZ OLGA	X																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
14	CC	30280040	TORRES LETICIA	X																		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$173,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PACORA (14 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$16,600			$2,320,000		$16,600		$0	$0		$497,200

2024/01/22 06:09 PM

| | | |

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900604010	1	INCIVILPRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INCIVILPRO	Cra 24 N° 22-02 Oficina 307	MANIZALES-CALDAS	8934465	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01			E	2024/01/04			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	23101	800,227,940	6	26	$4,399,000	$0	$0	$4,399,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$526,000	$0	$0	$526,000
PORVENIR	23030I	800,224,808	8	6	$983,800	$0	$0	$983,800
PROTECCION	23020I	800,229,739	0	12	$2,227,200	$0	$0	$2,227,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$662,000	$0	$0	$662,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	28	$1,806,600	$0	$0	$1,806,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,806,600	$0	$0	$1,806,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	28	$1,166,500	$0	$0	$1,166,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				28	$1,166,500	$0	$0	$1,166,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	28	$1,166,500	$0	$0	$1,166,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$20,200	$0	$0	$20,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	$495,100	$0	$0	$495,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$142,300	$0	$0	$142,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$276,900	$0	$0	$276,900
TOTAL				4	$185,600	$0	$0	$185,600
				28	$8,538,600	$0	$0	$8,538,600

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

INCIVILPRO SAS Identificado con NI 9006040101

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina GILBERTO ALZATE, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21004197167
Fecha de apertura:	25 de Abril de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quieninterese, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 30 de Enero de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 02 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 28122022-1702

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE PACORA-DEPARTAMENTO DE CALDAS COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE PROTECCION Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMESTICOS, ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA NRO. 949 DE 2023

CONTRATISTA: INCIVILPRO SAS

SUPERVISOR: EDISON RAMIREZ LEMUS

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO						OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PEVISTA EJECUTADA											
						ACTA 01		MAYOR CANT.		ACTA 02		MAYOR CANT.		NO PREVISTA			
NRO	DESCRIPCION	UNDD	CANT	V. UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
1	REALIZAR OBRAS PRELIMILARES																
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN, INCLUYE IMLLPLANTACION DEL PROYECTO EN EL LOTE, PLANO RECORD. HILADEROS Y ELEMLLENTOS DE LOCALIZACIÓN.	M2	262,33	4.131,25	1.083.341,81	359,07	1.483.400,00									359,07	1.483.400,00
1,02	DESCAPOTE MANUAL de 0-20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M2	69,85	2.721,09	190.068,40	69,85	190.068,00	209,90	571.158,00							279,75	761.226,00
1,03	DEMOLICIÓN PARCIAL DE LOSA DE CONTRAPISO EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE NUEVA CIMENTACIÓN.(INCLUYE RETIRO)	M2	29,94	24.235,16	725.600,58	29,94	725.601,00	6,64	161.036,00			10,00	242.352,00			46,58	1.128.989,00
				SUBTOTAL	1.999.010,79	SUBTOTAL	2.399.069,00	SUBTOTAL	732.194,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	242.352,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	3.373.615,00
2	REALIZAR EXCAVACIONES Y LLENOS																
2,01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS - VIGAS DE FUNDDACION , LOSA DE CONTRAPISO Y ZAPATAS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M3	52,39	33.592,19	1.759.894,70	35,57	1.194.739,00									35,57	1.194.739,00
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS DE 0 - 2 METROS - REDES SANITARIAS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M3	131,27	33.592,19	4.409.646,45											0,00	0,00
2,03	RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO	M3	10,48	164.233,59	1.721.168,06	8,16	1.340.146,00			2,32	381.022,00	3,52	578.102,00			14,00	2.299.270,00
2,04	NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M2	69,85	4.106,25	286.821,56											0,00	0,00
2,05	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, PRÉSTAMOS O CANTERAS PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000 METROS) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M METROS)	M3-KM	1.910,07	1.333,59	2.547.257,41											0,00	0,00
				SUBTOTAL	10.724.788,18	SUBTOTAL	2.534.885,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	381.022,00	SUBTOTAL	578.102,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	3.494.009,00
3	CONSTRUIR CIMIENTOS																
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 cm	M3	3,35	490.860,94	1.644.384,14	3,22	1.582.487,00									3,22	1.582.487,00
3,02	SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	M3	7,67	688.837,50	5.283.383,63	7,67	5.279.939,00									7,67	5.279.939,00
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO VIGA DE CIMENTACION. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M3	12,42	699.250,00	8.684.685,00	11,75	8.213.321,00			0,67	468.498,00	0,44	307.670,00			12,86	8.989.489,00
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M2	69,85	82.315,63	5.749.746,41											0,00	0,00
3,05	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIÓN FY= 4200 KG/CM2 (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	936,30	7.131,25	6.676.989,38	936,30	6.676.989,00									936,30	6.676.989,00
				SUBTOTAL	28.039.188,56	SUBTOTAL	21.752.736,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	468.498,00	SUBTOTAL	307.670,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	22.528.904,00
4	SUMINISTRAR Y CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO																

4,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE 3000 PSI, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M3	8,06	1.091.796,88	8.799.882,81	6,14	6.703.633,00											6,14	6.703.633,00
4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M3	16,27	1.056.805,47	17.194.224,98	16,27	17.194.225,00					9,73	10.282.717,00					26,00	27.476.942,00
4,03	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ML	281,01	29.832,81	8.383.318,64													0,00	0,00
4,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM	M2	80,33	18.055,47	1.450.395,80													0,00	0,00
4,05	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	4.890,89	7.131,25	34.878.159,31	2.400,00	17.115.000,00			2.000,00	14.262.500,00							4.400,00	31.377.500,00
				SUBTOTAL	70.705.981,54	SUBTOTAL	41.012.858,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	14.262.500,00	SUBTOTAL	10.282.717,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	65.558.075,00		
5	SUMINISTRAR Y CONSTRUIR OBRAS EN MAMPOSTERIA																		
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO TERMINAL RAYADO E=12CMS (0,20X0,30) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	M2	543,54	56.214,06	30.554.591,53													0,00	0,00
NP-7	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO TERMINAL LISO ,ESPESOR 12 CMS (0,20*0,29),REVITADO AMBAS CARAS,CARAS A LA VISTA , INCLUYE MATERIALES,EQUIPOS,HERRAMIENTASY MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.(INCLUYE GROUTING).	M2		232.905,00										300,00	69.871.500,00	300,00	69.871.500,00		
				SUBTOTAL	30.554.591,53	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	69.871.500,00	SUBTOTAL	69.871.500,00		
6	SUMINISTRAR E INSTALAR PISOS - ACABADOS																		
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO NEVADO BLANCO O SIMILAR DE 55,2x55,2 cm . INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNDTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M2	53,56	84.767,19	4.540.130,56													0,00	0,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO PARA BAÑOS MIKONOS ARD BLANCO O SIMILAR DE 33,8X33,8 cm . INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNDTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M2	12,30	83.191,41	1.023.254,30													0,00	0,00
6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN SUPERBOARD 6 MM PINTADO. INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	8,71	90.392,19	787.315,95													0,00	0,00
6,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC	ML	11,36	37.820,31	429.638,75													0,00	0,00
				SUBTOTAL	6.780.339,56	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00		
7	SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA																		
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y TUBERIA GALBANIZADA DE 1" SEPARADA CADA 10 CM, SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA	M2	37,50	289.503,13	10.856.367,19													0,00	0,00
7,02	SUMINISTRO INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO (1,40m*2,00m)	UND	10,00	1.019.851,56	10.198.515,63													0,00	0,00
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO (1,40m*0,70m)	UND	1,00	648.129,69	648.129,69													0,00	0,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO CON PANELES EN VIDRIO (2,00m*2,10m)	UND	1,00	2.306.579,69	2.306.579,69													0,00	0,00
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO (0,8m*2,1m)	UND	8,00	590.846,88	4.726.775,00													0,00	0,00
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO CON VIDRIO PEQUEÑO (0,90 m*2.10 m)	UND	8,00	752.878,91	6.023.031,25													0,00	0,00

7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE VENTILACIÓN DE 30x30 PERSIANA BLANCA O SIMILAR	UND	8,00	55.760,94	446.087,50																	0,00	0,00
				SUBTOTAL	35.205.485,95	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
8	SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTAS																						
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA CON TEJA METALICA ALUZINC PINTADA 8 CAL 28 BLANCA RAL 9002 O SIMILAR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, GANCHOS DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	209,83	68.578,13	14.389.747,97																	0,00	0,00
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA CON TEJA TRANSPARENTE DE 1.07x5.90 M Ecoroof UPVC 2.5 mm O SIMILAR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, GANCHOS DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M2	48,74	104.984,38	5.116.938,44																	0,00	0,00
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA MOSQUITOS	M2	7,61	38.180,47	290.553,37																	0,00	0,00
8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PHR-C 220x80x20 2.0mm PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	ML	197,80	72.088,28	14.259.062,03																	0,00	0,00
				SUBTOTAL	34.056.301,81	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
9	SUMINISTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS																						
9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA	UND	2,00	457.375,78	914.751,56																	0,00	0,00
9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA). INCLUYE REJILLA DE PISO PARA B	UND	1,00	119.652,34	119.652,34																	0,00	0,00
9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA INTEGRAL NÁPOLES DE 1 METRO BLANCO+ COÑAC (INCLUYE MESÓN POCETA IZQUIERDA) O SIMILAR. CON LAVAPLATOS PARA LA ZONA DE EMPLEADOS	UND	1,00	1.053.556,25	1.053.556,25																	0,00	0,00
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSETA DE ASEO DE 46X36 CM FIRPLAK O SIMILAR.	UND	1,00	349.992,19	349.992,19																	0,00	0,00
				SUBTOTAL	2.437.952,34	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
10	SUMINISTRAR E INSTALAR INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS																						
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNDTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UND MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 1/2"	UND	17,00	47.905,47	814.392,97																	0,00	0,00
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 9.	ML	45,70	12.683,59	579.640,23																	0,00	0,00
10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" RDE 11.	ML	16,35	13.856,25	226.549,69																	0,00	0,00
10,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" RDE 13,5.	ML	8,00	13.077,34	104.618,75																	0,00	0,00
10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1 1/2" RDE 21.	UND	60,00	21.207,03	1.272.421,88																	0,00	0,00
10,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE CORTE 1/2".	UND	14,00	35.244,53	493.423,44																	0,00	0,00
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDORES AGUA 1 1/2" (Incluye caja de 60*60*14) SEGÚN ESPECIFICACIONES EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	UND	1,00	913.317,19	913.317,19																	0,00	0,00
10,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA TUBERÍA PVC 1/2" (INCLUYE PERNOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	UND	22,85	9.382,81	214.397,27																	0,00	0,00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA TUBERÍA PVC 3/4" (INCLUYE PERNOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	UND	9,00	9.573,44	86.160,94																	0,00	0,00
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA TUBERÍA PVC 1" (INCLUYE PERNOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	UND	16,00	9.811,72	156.987,50																	0,00	0,00
10,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNDTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNDIONES	UND	11,00	64.328,91	707.617,97																	0,00	0,00
10,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNDTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIIONES	UND	2,00	112.023,44	224.046,88																	0,00	0,00

10,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2"	ML	44,60	22.950,78	1.023.604,84																0,00	0,00
10,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	56,00	42.232,03	2.364.993,75																0,00	0,00
10,15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	25,00	32.146,09	803.652,34																0,00	0,00
10,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL PLASTICA 1/2" (Válvula de Bola H2OFF)	UND	5,00	47.647,66	238.238,28																0,00	0,00
10,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA AGUAS SERVIDAS 80X80cm	UND	9,00	378.062,50	3.402.562,50																0,00	0,00
10,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE AGUAS RESIDUALES DE DIÁMETRO 1,20M. EN CONCRETO DE 3000PSI (21 MPA) ESPESOR DE 0.2M	UND	2,00	543.717,19	1.087.434,38																0,00	0,00
10,19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 1 1/2" PARA VENTILACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS, REJILLA Y GORRO DE VENTILACIÓN)	ML	13,00	36.503,13	474.540,63																0,00	0,00
10,2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-ALL 4" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	65,70	44.820,31	2.944.694,53																0,00	0,00
10,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT 110 MM	ML	28,00	27.059,38	757.662,50																0,00	0,00
10,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT 160 MM	ML	75,00	41.629,69	3.122.226,56																0,00	0,00
10,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTE 6" x 4" DE AGUAS LLUVIAS	UND	9,00	58.971,09	530.739,84																0,00	0,00
10,24	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-ALL 6" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	10,00	84.703,91	847.039,06																0,00	0,00
10,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR ELÉCTRICO 10L	UND	1,00	1.032.720,31	1.032.720,31																0,00	0,00
10,26	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente (Red de suministro) Incluye accesorios.	ML	15,00	17.011,72	255.175,78																0,00	0,00
10,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT 200 MM	ML	20,00	57.432,03	1.148.640,63																0,00	0,00
10,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS	ML	40,00	83.871,09	3.354.843,75																0,00	0,00
				SUBTOTAL	29.182.344,39	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00				SUBTOTAL	0,00
11	INSTALACIONES ELECTRICAS																					
11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V 15A P/T (INCLUYE TOMACORRIENTE, FACEPLATE, CAJA PLÁSTICA 2X4", CABLE N°12 AWG LIBRE DE HALOGENOS, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONDUIT PVC 1/2", ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNDIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) SALIDA PROMEDIO DE 3,5M.	UND	14,00	104.801,56	1.467.221,88																0,00	0,00
11,02	SUMINISTROE INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V 15A P/T TIPO GFCI (INCLUYE TOMACORRIENTE TIPO GFCI, FACEPLATE, CAJA PLASTICA 2X4", CABLE N°12 AWG LIBRE DE HALOGENOS, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONDUIT PVC 1/2", ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) SALIDA PROMEDIO DE 3,5M.	UND	6,00	164.269,53	985.617,19																0,00	0,00
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V 15A P/T TIPO INTEMPERIE (INCLUYE TOMACORRIENTE, TAPA PLASTICA DUPLEX TIPO INTERPERIE, CAJA PLASTICA 2X4", CABLE N°12 AWG LIBRE DE HALOGENOS, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONDUIT PVC 1/2", ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNDIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) SALIDA PROMEDIO DE 3,5M.	UND	6,00	109.087,50	654.525,00																0,00	0,00
11,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA (INCLUYE LUMINARIA LED DE SOBREPONER O EMPOTRAR DE 18 W, CAJA RADWELT 2400 CON TAPA SUPLEMENTO, CABLE N°12 AWG LIBRE DE HALOGENOS, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONDUIT EMT 1/2", ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNDIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) SALIDA PROMEDIO DE 3,5M.	UND	17,00	156.382,00	2.658.494,00																0,00	0,00

| | | |

| | | |

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA NRO DOS (02)PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 25102023-1589 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 25102023-1589

Secretaría : MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

Fecha acta FEBRERO 01 DE 2024

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	25102023-1589	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500024318			
NIT o RUT:	900.604.010-1			
Contratista:	INCIVILPRO SAS			
Representante Legal:	ALEXANDER PATIÑO TORRES			
Valor del Contrato ($):	$ 380.763.947,00	Aporte Departamento	$ 380.763.947,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE PACORA-DEPARTAMENTO DE CALDAS COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE PROTECCION Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMESTICOS, ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA NRO. 949 DE 2023			
Disponibilidad presupuestal	3500022690 - 3500022344	FONDO	0 - 0416	FONDO
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO HASTA 15/12/2023			
Fecha de iniciación	NOVIEMBRE 02 DE 2023	Fecha de terminación	DICIEMBRE 15 DE 2023	
Prorroga de plazo	HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024	Nueva fecha terminacion	ABRIL 15 DE 2024	
Supervisor Departamento	EDISON RAMIREZ LEMUS			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

1	REALIZAR OBRAS PRELIMILARES			
1,03	DEMOLICIÓN PARCIAL DE LOSA DE CONTRAPISO EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE NUEVA CIMENTACIÓN.(INCLUYE RETIRO)	M2	10,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
2	REALIZAR EXCAVACIONES Y LLENOS			
2,03	RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO	M3	5,84	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
3	CONSTRUIR CIMIENTOS			
3,03	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO VIGA DE CIMENTACION. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M3	1,11	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
4	SUMINISTRAR Y CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M3	9,73	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
4,05	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	2.000,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

OBRA NO PREVISTA

12	OBRA NO PREVISTA			
NP-1	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	ML	201,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
NP-2	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	3,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
NP-4	CELADOR NOCTURNO CON PRESTACIONES	JORNAL	61,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
NP-5	CELADOR DIURNO PARA SABADOS CON PRESTACIONES	JORNAL	8,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
NP-6	CELADOR DIURNO DOMINGOS Y FESTIVOS CON PRESTACIONES	JORNAL	9,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
NP-7	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO TERMINAL LISO ,ESPESOR 12 CMS (0,20*0,29),REVITADO AMBAS CARAS,CARAS A LA VISTA , INCLUYE MATERIALES,EQUIPOS,HERRAMIENTASY MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD,(INCLUYE GROUTING).	M2	300,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)

INCIVILPRO SAS
Contratista

EDISON RAMIREZ LEMUS
Supervisor contrato

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA NRO DOS (02)PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 25102023-1589 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 25102023-1589

Secretaría : MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

Fecha acta FEBRERO 01 DE 2024

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	25102023-1589	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500024318			
NIT o RUT:	900.604.010-1			
Contratista:	INCIVILPRO SAS			
Representante Legal:	ALEXANDER PATIÑO TORRES			
Valor del Contrato ($):	$ 380.763.947,00	Aporte Departamento	$ 380.763.947,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE PACORA-DEPARTAMENTO DE CALDAS COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE PROTECCION Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMESTICOS, ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA NRO. 949 DE 2023			
Disponibilidad presupuestal	3500022690 - 3500022344	FONDO	0 - 0416	FONDO
Duración del contrato (Plazo):	DESDE LA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO HASTA 15/12/2023			
Fecha de iniciación	NOVIEMBRE 02 DE 2023	Fecha de terminación	DICIEMBRE 15 DE 2023	
Prorroga de plazo	HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024	Nueva fecha terminacion	ABRIL 15 DE 2024	
Supervisor Departamento	EDISON RAMIREZ LEMUS			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

2	REALIZAR EXCAVACIONES Y LLENOS				
2,03	RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO	M3	2,32	164.233,59	381.022,00
				SUBTOTAL	381.022,00
3	CONSTRUIR CIMIENTOS				
3,03	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO VIGA DE CIMENTACION. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M3	0,67	699.250,00	468.498,00
				SUBTOTAL	468.498,00
4	SUMINISTRAR Y CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
4,05	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	2.000,00	7.131,25	14.262.500,00
				SUBTOTAL	14.262.500,00
				VALOR TOTAL	15.112.020,00
				ADMINISTRACION 23%	3.475.765,00
				IMPREVISTOS 1%	151.120,00
				UTILIDAD 4%	604.481,00
				CERTIFICADO RETIE	0,00
				PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	1.264.750,00
				VALOR TOTAL CONTRATADO	20.608.136,00

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

1	REALIZAR OBRAS PRELIMILARES				
1,03	DEMOLICIÓN PARCIAL DE LOSA DE CONTRAPISO EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE NUEVA CIMENTACIÓN.(INCLUYE RETIRO)	M2	10,00	24.235,16	242.352,00
				SUBTOTAL	242.352,00
2,03	RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO	M3	3,52	164.233,59	578.102,00
				SUBTOTAL	578.102,00
3	CONSTRUIR CIMIENTOS				
3,03	SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO VIGA DE CIMENTACION. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M3	0,44	699.250,00	307.670,00
				SUBTOTAL	307.670,00
4	SUMINISTRAR Y CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	M3	9,73	1.056.805,47	10.282.717,00
				SUBTOTAL	10.282.717,00
				VALOR TOTAL	11.410.841,00
				ADMINISTRACION 23%	2.624.493,00
				IMPREVISTOS 1%	114.108,00
				UTILIDAD 4%	456.434,00
				CERTIFICADO RETIE	0,00
				PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	0,00
				VALOR TOTAL CONTRATADO	14.605.876,00

OBRA NO PREVISTA

12	OBRA NO PREVISTA				
NP-1	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	ML	201,00	14.612,00	2.937.012,00
NP-2	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	3,00	159.067,00	477.201,00
NP-4	CELADOR NOCTURNO CON PRESTACIONES	JORNAL	61,00	178.493,00	10.888.073,00

NP-5	CELADOR DIURNO PARA SABADOS CON PRESTACIONES	JORNAL	8,00	63.747,00	509.976,00
NP-6	CELADOR DIURNO DOMINGOS Y FESTIVOS CON PRESTACIONES	JORNAL	9,00	267.739,00	2.409.651,00
NP-7	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO TERMINAL LISO ,ESPESOR 12 CMS (0,20*0,29),REVITADO AMBAS CARAS,CARAS A LA VISTA , INCLUYE MATERIALES,EQUIPOS,HERRAMIENTASY MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD,(INCLUYE GROUTING).	M2	300,00	232.905,00	69.871.500,00
				SUBTOTAL	87.093.413,00

VALOR TOTAL	87.093.413,00
ADMINISTRACION 23%	20.031.485,00
IMPREVISTOS 1%	870.934,00
UTILIDAD 4%	3.483.737,00
CERTIFICADO RETIE	0,00
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	111.479.569,00

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	$146.693.581,00
Amortización Anticipo			$29.338.716,00
Valor Ordenación del Gasto:			$176.032.297,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		380.763.947,00
Valor adicional		
Valor Acta No. 1:	87.592.628,00	
Valor Acta No. 2:	146.693.581,00	
Saldo del contrato	146.477.738,00	
Sumas Iguales	0,00	380.763.947,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		76.152.789,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	15.230.558,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	29.338.716,00	
Saldo por amortizar:	31.583.515,00	
Sumas Iguales:	76.152.789,00	76.152.789,00

SE HACE CONSTAR

Que INCIVILPRO S.A.S, representado legalmente por el ingeniero ALEXANDER PATIÑO TORRES ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Dando cumplimiento al articulo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Articulo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Articulo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoria verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma_____
PAOLA ANDREA LOAIZA CRUZ
Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climatico
Ordenador del Gasto

Firma_____
INCIVILPRO SAS
Rep. Legal: Alexnader Patiño Torres
Contratista

Firma_____
EDISON RAMIREZ LEMUS
Supervisor Depto

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA / SUPERVISION CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
INFORME DE INTERVENTORIA 02 PARCIAL

CONTRATO	25102023-1589	RADICADO JURID. NRO:	25102023-1589		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE PACORA-DEPARTAMENTO DE CALDAS COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE PROTECCION Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMESTICOS, ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA NRO. 949 DE 2023				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDISON RAMIREZ LEMUS				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO HASTA 15/12/2023			MODIFICATORIO 01 (PRORROGA PLAZO)	HASTA EL 15/04/2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO AIU 28% Y REAJUSTES MANO DE OBRA)	$ 293.542.537	VALOR AIU	82.191.910		
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS+AIU 28% ;CERTIFICADO RETIE Y PGOI	$ 380.763.947				

	OBRA CONTRATADA			DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
REALIZAR OBRAS PRELIMILARES							
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE: INTERVENCIÓN, INCLUYE IMLLPLANTACION DEL PROYECTO EN EL LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENNTOS DE LOCALIZACIÓN.	262,33	1.083.341,81	0,37%	0,14%	359,07	1.483.400	0,51%
DESGAPOTE MANUAL de 0-20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	69,85	190.068,40	0,06%	0,19%	279,75	761.226	0,26%
DEMOLICIÓN PARCIAL DE LOSA DE CONTRAPISO EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE NUEVA CIMENTACIÓN.(INCLUYE RETIRO)	29,94	725.600,58	0,25%	0,14%	46,58	1.128.969	0,38%
	SUBTOTAL	1.999.010,79	0,68%	0,47%	SUBTOTAL	3.373.615,00	1,15%
REALIZAR EXCAVACIONES Y LLENOS							
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS - VIGAS DE FUNDDACION , LOSA DE CONTRAPISO Y ZAPATAS INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	52,39	1.759.894,70	0,60%	-0,19%	35,57	1.194.739	0,41%
EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS DE 0 - 2 METROS - REDES SANITARIAS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	131,27	4.409.646,45	1,50%	-1,50%	0,00	0	0,00%
RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO	10,48	1.721.168,06	0,59%	0,20%	14,00	2.299.270	0,78%
NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	69,85	286.821,56	0,10%	-0,10%	0,00	0	0,00%
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, PRÉSTAMOS O CANTERAS PARA DISTANCIAS MAYORES A MIL METROS (1000 METROS) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M METROS)	1.910,07	2.547.257,41	0,87%	-0,87%	0,00	0	0,00%
	SUBTOTAL	10.724.788,18	3,65%	-2,46%	SUBTOTAL	3.494.009,00	1,19%
CONSTRUIR CIMIENTOS							
SUMINISTRO E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI ;E = 5 cm.	3,35	1.644.384,14	0,56%	-0,02%	3,22	1.582.487	0,54%
SUMINISTRO E INSTALACION ZAPATA CONCRETO 3000 PSI	7,67	5.283.383,63	1,80%	0,00%	7,67	5.279.939	1,80%
SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO VIGA DE CIMENTACION. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	12,42	8.684.685,00	2,96%	0,10%	12,86	8.989.489	3,06%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	69,85	5.749.746,41	1,96%	-1,96%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIÓN FY= 4200 KG/CM2 (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	936,30	6.676.989,38	2,27%	0,00%	936,30	6.676.989	2,27%
	SUBTOTAL	28.039.188,56	9,55%	-1,88%	SUBTOTAL	22.528.904,00	7,67%
SUMINISTRAR Y CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE 3000 PSI, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	8,06	8.799.882,81	3,00%	-0,71%	6,14	6.703.633	2,28%
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	16,27	17.194.224,98	5,86%	3,50%	26,00	27.476.942	9,36%
SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	281,01	8.383.318,64	2,86%	-2,86%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM	80,33	1.450.395,80	0,49%	-0,49%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	4.890,89	34.878.159,31	11,88%	-1,19%	4.400,00	31.377.500	10,69%
	SUBTOTAL	70.705.981,54	24,09%	-1,75%	SUBTOTAL	65.558.075,00	22,33%
SUMINISTRAR Y CONSTRUIR OBRAS EN MAMPOSTERIA							
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO TERMINAL RAYADO E=12CMS (0,20X0,30) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	543,54	30.554.591,53	10,41%	-10,41%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO TERMINAL LISO ,ESPESOR 12 CMS (0,20*0,29),REVITADO AMBAS CARAS,CARAS A LA VISTA , INCLUYE MATERIALES,EQUIPOS,HERRAMIENTASY MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD,(INCLUYE GROUTING)	0,00	0,00	0,00%	23,80%	300,00	69.871.500	23,80%

	SUBTOTAL	30.554.591,53	10,41%	13,39%	SUBTOTAL	69.871.500,00	23,80%
SUMINISTRAR E INSTALAR PISOS - ACABADOS							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO NEVADO BLANCO O SIMILAR DE 55,2x55,2 cm . INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNDTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	53,56	4.540.130,56	1,55%	-1,55%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO PARA BAÑOS MIKONOS ARD BLANCO O SIMILAR DE 33,8X33,8 cm . INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	12,30	1.023.254,30	0,35%	-0,35%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN SUPERBOARD 6 MM PINTADO. INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	8,71	787.315,95	0,27%	-0,27%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC	11,36	429.638,75	0,15%	-0,15%	0,00	0	0,00%
	SUBTOTAL	6.780.339,56	2,31%	-2,31%	SUBTOTAL	0,00	0,00%
SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERIA METALICA							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y TUBERIA GALBANIZADA DE 1" SEPARADA CADA 10 CM, SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA	37,50	10.856.367,19	3,70%	-3,70%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO (1,40m*2,00m)	10,00	10.198.515,63	3,47%	-3,47%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO (1,40m*0,70m)	1,00	648.129,69	0,22%	-0,22%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO CON PANELES EN VIDRIO (2,00m*2,10m)	1,00	2.306.579,69	0,79%	-0,79%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO (0,8m*2,1m)	8,00	4.726.775,00	1,61%	-1,61%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN ALUMINIO CON VIDRIO PEQUEÑO (0,90 m*2,10 m)	8,00	6.023.031,25	2,05%	-2,05%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE VENTILACIÓN DE 30x30 PERSIANA BLANCA O SIMILAR	8,00	446.087,50	0,15%	-0,15%	0,00	0	0,00%
	SUBTOTAL	35.205.485,95	11,99%	-11,99%	SUBTOTAL	0,00	0,00%
SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTAS							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA CON TEJA METALICA ALUZINC PINTADA 8 CAL 28 BLANCA RAL 9002 O SIMILAR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, GANCHOS DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	209,83	14.389.747,97	4,90%	-4,90%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA CON TEJA TRANSPARENTE DE 1.07x5.90 M Ecoroof UPVC 2.5 mm .O SIMILAR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, GANCHOS DE FIJACIÓN, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	48,74	5.116.938,44	1,74%	-1,74%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA MOSQUITOS	7,61	290.553,37	0,10%	-0,10%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES METALICOS PHR-C 220x80x20 2.0mm PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	197,80	14.259.062,03	4,86%	-4,86%	0,00	0	0,00%
	SUBTOTAL	34.056.301,81	11,99%	-11,60%	SUBTOTAL	0,00	0,00%
SUMINISTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA .	2,00	914.751,56	0,31%	-0,31%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA). INCLUYE REJILLA DE PISO PARA B	1,00	119.652,34	0,04%	-0,04%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA INTEGRAL NÁPOLES DE 1 METRO BLANCO+ COÑAC, (INCLUYE MESÓN POCETA IZQUIERDA) O SIMILAR. CON LAVAPLATOS PARA LA ZONA DE EMPLEADOS	1,00	1.053.556,25	0,36%	-0,36%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSETA DE ASEO DE 46X36 CM FIRPLAK O SIMILAR.	1,00	349.992,19	0,12%	-0,12%	0,00	0	0,00%
	SUBTOTAL	2.437.952,34	0,83%	-0,83%	SUBTOTAL	0,00	0,00%
SUMINISTRAR E INSTALAR INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES,	17,00	814.392,97	0,28%	-0,28%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 9.	45,70	579.640,23	0,20%	-0,20%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 3/4" RDE 11.	16,35	226.549,69	0,08%	-0,08%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1" RDE 13,5.	8,00	104.618,75	0,04%	-0,04%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1 1/2" RDE 21.	60,00	1.272.421,88	0,43%	-0,43%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE CORTE 1/2".	14,00	493.423,44	0,17%	-0,17%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDORES AGUA 1 1/2" (Incluye caja de 60*60*14) SEGÚN ESPECIFICACIONES EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	1,00	913.317,19	0,31%	-0,31%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA TUBERÍA PVC 1/2" (INCLUYE PERNOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	22,85	214.397,27	0,07%	-0,07%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA TUBERÍA PVC 3/4" (INCLUYE PERNOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	9,00	86.160,94	0,03%	-0,03%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA PARA TUBERÍA PVC 1" (INCLUYE PERNOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	16,00	156.987,50	0,05%	-0,05%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNDTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNDIONES	11,00	707 617,97	0,24%	-0,24%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNDTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIIONES	2,00	224.046,88	0,08%	-0,08%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2"	44,60	1.023.604,84	0,35%	-0,35%	0,00	0	0,00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4"	56,00	2.364.993,75	0,81%	-0,81%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	25,00	803.652,34	0,27%	-0,27%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL PLASTICA 1/2" (Válvula de Bola H2OFF)	5,00	238.238,28	0,08%	-0,08%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA AGUAS SERVIDAS 80X80cm	9,00	3.402.562,50	1,16%	-1,16%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE AGUAS RESIDUALES DE DIÁMETRO 1,20M. EN CONCRETO DE 3000PSI (21 MPA) ESPESOR DE 0.2M	2,00	1.087.434,38	0,37%	-0,37%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 1 1/2" PARA VENTILACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS, REJILLA Y GORRO DE VENTILACIÓN)	13,00	474.540,63	0,16%	-0,16%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-ALL 4" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	65,70	2.944.694,53	1,00%	-1,00%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT 110 MM	28,00	757.662,50	0,26%	-0,26%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT 160 MM	75,00	3.122.226,56	1,06%	-1,06%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTE 6" x 4" DE AGUAS LLUVIAS	9,00	530.739,84	0,18%	-0,18%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-ALL 6" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	10,00	847.039,06	0,29%	-0,29%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR ELÉCTRICO 10L	1,00	1.032.720,31	0,35%	-0,35%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente (Red de suministro) Incluye accesorios.	15,00	255.175,78	0,09%	-0,09%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT 200 MM	20,00	1.148.640,63	0,39%	-0,39%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS	40,00	3.354.843,75	1,14%	-1,14%	0,00	0	0,00%
	SUBTOTAL	29.182.344,39	9,94%	-9,94%	SUBTOTAL	0,00	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V 15A P/T (INCLUYE TOMACORRIENTE, FACEPLATE, CAJA PLÁSTICA 2X4", CABLE N°12 AWG LIBRE DE HALOGENOS, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONDUIT PVC 1/2", ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNDIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) SALIDA PROMEDIO DE 3,5M.	14,00	1.467.221,88	0,50%	-0,50%	0,00	0	0,00%
SUMINISTROE INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V 15A P/T TIPO GFCI (INCLUYE TOMACORRIENTE TIPO GFCI, FACEPLATE, CAJA PLASTICA 2X4", CABLE N°12 AWG LIBRE DE HALOGENOS, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONDUIT PVC 1/2", ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) SALIDA PROMEDIO DE 3,5M.	6,00	985.617,19	0,34%	-0,34%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V 15A P/T TIPO	6,00	654.525,00	0,22%	-0,22%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA (INCLUYE LUMINARIA LED DE SOBREPONER O EMPOTRAR DE 18 W, CAJA RADWELT 2400 CON TAPA SUPLEMENTO, CABLE N°12 AWG LIBRE DE HALOGENOS, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONDUIT EMT 1/2", ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNDIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) SALIDA PROMEDIO DE 3,5M.	17,00	2.658.494,00	0,91%	-0,91%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA (INCLUYE LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18, CAJA RADWELT 2400 CON TAPA SUPLEMENTO, CABLE N°12 AWG LIBRE DE HALOGENOS, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONDUIT EMT 1/2", ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNDIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) SALIDA PROMEDIO DE 3,5M.	22,00	4.403.110,94	1,50%	-1,50%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA REFLECTOR (INCLUYE REFLECTOR LED DE 30W	2,00	377.795,31	0,13%	-0,13%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA AVISO DE SALIDA LUMINOSO (INCLUYE AVISO DE SALIDA LUMINOSO, CAJA RADWELT 5800, TOMACORRIENTE DOBLE 120V, CABLE N°12 AWG LIBRE DE HALOGENOS, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONDUIT EMT 1/2", ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNDIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) SALIDA PROMEDIO DE 4M.	2,00	533.443,75	0,18%	-0,18%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE (INCLUYE AVISO DE SALIDA LUMINOSO, CAJA RADWELT 5800, TOMACORRIENTE DOBLE 120V, CABLE N°12 AWG LIBRE DE HALOGENOS, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONDUIT EMT 1/2", ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNDIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) SALIDA PROMEDIO DE 4M.	2,00	387.710,94	0,13%	-0,13%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE CAJA PLASTICA 2X4", CABLE N°12 AWG LIBRE DE HALOGENOS, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONDUIT PVC 1/2", ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNDIONES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) SALIDA PROMEDIO DE 3M.	25,00	2.684.355,47	0,91%	-0,91%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE (INCLUYE	4,00	438.440,00	0,15%	-0,15%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE 4 VARILLAS DE COBRE DE 5/8" 2.4M	1,00	1.916.397,66	0,65%	-0,65%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON	1,00	771.300,78	0,26%	-0,26%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIFÁSICO (INCLUYE MEDIDOR BIFÁSICO, 1 BREAKER DE 2X63A, CAJA HERMETICA)	1,00	512.840,63	0,17%	-0,17%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN CABLE 2xNo 1/0 AWG (F) + 1xNo 1/0 AWG (N) SERIE AA8000 (INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	95,00	15.574.433,59	5,31%	-5,31%	0,00	0	0,00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2xNo 1/0(F) + 1xNo 1/0(N) + 1 No 10(T) AWG XLPE 15kV 133% (INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, CONDUIT PVC 1 1/2", ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNDIONES, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	31,00	5.961.057,81	2,03%	-2,03%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE PASO DE 80 X 80 X 100 CM SEGÚN NORMAS CHEC (PAREDES DE 15CM. DE ESPESOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS #3 CADA 0.3, LOSA SUPERIOR EN CONCRETO 4000 PSI, TAPA METALICA CON ANGULO METALICO DE 2 1/2" * 2 1/2" * 1/4" CONSTRUIDA EN CONCRETO DE 210 KG/CM², REFORZADO CON PARRILLA DE HIERRO DE 1/2", MARCO RECIBIDOR DE 5 MM A CADA LADO Y 2 AGARRADERAS EN VARILLA DE HIERRO DE 3/4")	1,00	833.524,00	0,28%	-0,28%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 METROS (INCLUYE TEMPLETE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	1,00	1.376.275,00	0,47%	-0,47%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFLORAMIENTO TUBERÍA IMC DE 1 1/2" (INCLUYE CAPACETE, CINTA BANDIT, HEBILLAS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	3,00	2.320.008,00	0,79%	-0,79%	0,00	0	0,00%
	SUBTOTAL	43.856.551,95	14,94%	-14,94%	SUBTOTAL	0,00	0,00%
OBRA NO PREVISTA							
CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	0,00	0,00	0,00%	1,00%	201,00	2.937.012	1,00%
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0,00	0,00	0,00%	0,16%	3,00	477.201	0,16%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0	0,00%
CELADOR NOCTURNO CON PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00%	3,71%	61,00	10.868.073	3,71%
CELADOR DIURNO PARA SABADOS CON PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00%	0,17%	8,00	509.976	0,17%
CELADOR DIURNO DOMINGOS Y FESTIVOS CON PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00%	0,82%	9,00	2.409.651	0,82%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE-CAÑUELA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.50 M EN CONCRETO CLASE II	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO/ TAPA EN POLIPROPILENO D= 0,70 M PARA CÁMARA DE INSPECCION (CUELLO 20 CM)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0	0,00%
	SUBTOTAL	0,00	0,00%	5,87%	SUBTOTAL	17.221.913,00	5,87%
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	293.542.537,00	100,00			182.048.014,00	62,00
	ADMINISTRACION 23%	67.514.784,00				41.871.044,00	
	IMPREVISTOS 1%	2.935.425,00				1.820.479,00	
	UTILIDAD 4%	11.741.701,00				7.281.922,00	
	CERTIFICADO RETIE	2.500.000,00				0,00	
	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	2.529.500,00				1.264.750,00	
	VALOR TOTAL CONTRATADO	380.763.947,00				234.286.209,00	

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
VALOR DEL CONTRATO ADJUDICADO	$ 380.763.947
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO HASTA 15/12/2023
FECHA INICIACION	NOVIEMBRE 02 DE 2023
FECHA TERMINACION	DICIEMBRE 15 DE 2023
MODIFICATORIO 01 (PRORROGA PLAZO)	HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024

INTERVENTORIA/SUPERVISION
EL CONTRATO NO COUENTA CON INTERVENTORIA EXTERNA. LA SUPERVISION ESTA A CARGO DEL DR. EDISON RAMIREZ LEMUS, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la ejecucion del contrato, se han realizado las actividades descritas en las actas 01 y 02 parciales, en el resumen de actividades y en la preacta de obra que contiene las memorias de calculo con una inversion de $ 234.286.209,00 equivalente al 62,00% de ejecucion del contrato incluido un AIU del 28% (Administracion: 23% - Imprevistos: 1% y Utilidad: 4%,ademas de3 50% del PLan de Gestion de INtegral de Obra (PGIO).

Edison Ramirez Lemus.

EDISON RAMIREZ LEMUS
Supervisor contrato

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA / SUPERVISION 02 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 25102023-1589 SIGC	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

FECHA

FEBRERO 01 DE 2024

ACTA NRO. 02 PARCIAL — INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO	25102023-1589	CONSULTORIA		OBRA:	X

Nro. CONTRATO RADICADO:	25102023-1589
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE PACORA-DEPARTAMENTO DE CALDAS COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE PROTECCION Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMESTICOS, ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA NRO. 949 DE 2023
CONTRATISTA:	INCIVILPRO SAS
SUPERVISOR	EDISON RAMIREZ LEMUS

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva	X			
La obra cuenta con valla publicitaria			X	
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado			X	
El cambio de aceites se realiza en la obra			X	
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra			X	
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas			X	
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados			X	
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X		
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra		X		
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región		X		

OBSERVACIONES:

Edison Ramirez Lemus.

EDISON RAMIREZ LEMUS
SUPERVISOR CONTRATO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORÍA / SUPERVISION CONTRATOS	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

FECHA:	FEBRERO 01 DE 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:Durante la ejecucion del contrato, se han realizado las actividades descritas en las actas 01 y 02 parciales, en el resumen de actividades y en la preacta de obra que contiene las memorias de calculo con una inversion de $ 234.286.209,00 equivalente al 62,00% de ejecucion del contrato incluido un AIU del 28% (Administracion: 23% - Imprevistos: 1% y Utilidad: 4%,ademas de3 50% del PLan de Gestion de INtegral de Obra (PGIO).

CONTRATO	25102023-1589	CONSULTORIA		OBRA	25102023-1589

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE PACORA-DEPARTAMENTO DE CALDAS COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE PROTECCION Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMESTICOS, ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA NRO. 949 DE 2023
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
SUPERVISOR (A)	EDISON RAMIREZ LEMUS

FIANZAS (POLIZAS) NRO. 42-40-101044681	$ ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
PENAL PECUNIARIA (RESPONSABILIDAD CIVIL)	$ 232.000.000,00	27/10/2023 A 15/12/2023	SEGUROS DEL ESTADO
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	$ 76.152.790,00	27/10/2023 A 15/04/2024	SEGUROS DEL ESTADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	$ 114.229.184,00	CINCO AÑOS	SEGUROS DEL ESTADO
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSION DEL MISMO	$ 76.152.790,00	27/10/2023 A 15/04/2024	SEGUROS DEL ESTADO
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 76.152.790,00	27/10/2023 A 15/12/2026	SEGUROS DEL ESTADO

NOTA: SE AMPLIARON LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS Y/O POLIZAS PARA LA PRORROGA DE PLAZO.

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS	SE DESCUENTA DEL VALOR ACTA	PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF		PAZ Y SALVO MINTRAB.	
RECIBO PAGO SENA (FIC)		INF. SUPERVISION	X

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE SENA, CONFAMILIARES, ICBF Y MINISTERIO DE TRABAJO SE PRESENTARAN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE IGUAL MANERA LA POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD CON QUE SE AMPARO EL CONTRATO DEBIDAMENTE ACTUALIZADA

ESTADO DEL TIEMPO			
FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES
02/11/2023 A 30/11/2023	NOV.	SECO	DIAS SOLEADOS
01/12/2023 A 31/12/2023	DIC.	SECO	DIAS SOLEADOS
01/01/2024 A 01/31/2024	ENERO	SECO	DIAS SOLEADOS

OBSERVACIONES	INTERVENTOR/SUPERVISOR
	EDISON RAMIREZ LEMUS

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA / SUPERVISION 02 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 25102023-1589	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

FECHA

FEBRERO 01 DE 2024

ACTA NRO. 01 PARCIAL — INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO	25102023-1589	CONSULTORIA		OBRA:	X

Nro. CONTRATO RADICADO:	25102023-1589
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE PACORA-DEPARTAMENTO DE CALDAS COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE PROTECCION Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMESTICOS, ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA NRO. 949 DE 2023
CONTRATISTA:	INCIVILPRO SAS
SUPERVISOR	EDISON RAMIREZ LEMUS

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva	X			
La obra cuenta con valla publicitaria			X	
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado			X	
El cambio de aceites se realiza en la obra			X	
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra			X	
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas			X	
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados			X	
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X		
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO_2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra		X		
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región		X		

OBSERVACIONES:

EDISON RAMIREZ LEMUS
SUPERVISOR CONTRATO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORÍA / SUPERVISION CONTRATOS	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

FECHA:	FEBRERO 01 DE 2024

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:Durante la ejecucion del contrato, se han realizado las actividades descritas en las actas 01 y 02 parciales, en el resumen de actividades y en la preacta de obra que contiene las memorias de calculo con una inversion de $ 234.286.209,00 equivalente al 62,00% de ejecucion del contrato incluido un AIU del 28% (Administracion: 23% - Imprevistos: 1% y Utilidad: 4%,ademas de3 50% del PLan de Gestion de INtegral de Obra (PGIO).

CONTRATO	25102023-1589	CONSULTORIA		OBRA	25102023-1589

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE PACORA-DEPARTAMENTO DE CALDAS COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE PROTECCION Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMESTICOS, ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA NRO. 949 DE 2023
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
SUPERVISOR (A)	EDISON RAMIREZ LEMUS

FIANZAS (POLIZAS) NRO. 42-40-101044681	$ ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
PENAL PECUNIARIA (RESPONSABILIDAD CIVIL)	$ 232.000.000,00	27/10/2023 A 15/12/2023	SEGUROS DEL ESTADO
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	$ 76.152.790,00	27/10/2023 A 15/04/2024	SEGUROS DEL ESTADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	$ 114.229.184,00	CINCO AÑOS	SEGUROS DEL ESTADO
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSION DEL MISMO	$ 76.152.790,00	27/10/2023 A 15/04/2024	SEGUROS DEL ESTADO
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 76.152.790,00	27/10/2023 A 15/12/2026	SEGUROS DEL ESTADO

NOTA: SE AMPLIARON LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS Y/O POLIZAS PARA LA PRORROGA DE PLAZO.

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS	SE DESCUENTA DEL VALOR ACTA	PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF		PAZ Y SALVO MINTRAB.	
RECIBO PAGO SENA (FIC)		INF. SUPERVISION	X

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE SENA, CONFAMILIARES, ICBF Y MINISTERIO DE TRABAJO SE PRESENTARAN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE IGUAL MANERA LA POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD CON QUE SE AMPARO EL CONTRATO DEBIDAMENTE ACTUALIZADA

ESTADO DEL TIEMPO			
FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES
02/11/2023 A 30/11/2023	NOV.	SECO	DIAS SOLEADOS
01/12/2023 A 31/12/2023	DIC.	SECO	DIAS SOLEADOS
01/01/2024 A 01/31/2024	ENERO	SECO	DIAS SOLEADOS

OBSERVACIONES	INTERVENTOR/SUPERVISOR
	EDISON RAMIREZ LEMUS

IncivilPro

INFORME DE AVANCE DE OBRA No.2

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL ALBERGUE ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE PACORA-DEPARTAMENTO DE CALDAS COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE PROTECCION Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMESTICOS ADOPTADA MEDIANTE LA ORDENANZA No.949 de

CONTRATO SAMC-SMA-037-2023

INCIVILPRO S.A.S

CONTRATISTA



IncivilPro

CONTENIDO

1. LOCALIZACION
2. DESCRIPCIÓN
3. OBJETIVOS DEL CONTRATO
4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO
5. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS
6. DIFICULTADES TECNICAS O AMBIENTALES
7. REGISTRO FOTOGRAFICO.

IncivilPro

1.LOCALIZACION





Pácora es un municipio situado en el norte del departamento de Caldas, sobre la Cordillera Central de Los Andes en Colombia. Limita al norte y al Oriente con el Municipio de Aguadas, al Occidente con el Municipio de Marmato y Caramanta, (Antioquia) y al sur con los Municipios de Salamina y La Merced.

Pácora tiene un transcurrir tranquilo… un pueblo de casas de tapia y bahareque, con tejas de barro y paredes escaladas matizadas de vivos colores y ventanas, y en su interior patios de flores y pájaros. Está localizado en terreno montañoso, su arquitectura se desarrolla en forma de cuadrícula, las carreteras se desplazan en sentido longitudinal siguiendo las curvas de nivel, pero si se observa en el sentido de las calles, las cubiertas de teja de barro forman aleros escalonados, presentando un impresionante espectáculo en precipitado descenso hacia la quebrada de Pácora. Pácora tendrá en su centro histórico un potencial de desarrollo hasta ahora no utilizado y generará nueva dinámica de vida

La infraestructura institucional pacoreña es amplia; se destacan la Casa de la Cultura, la Corporación Cívica Antena Parabólica, la Asociación para el desarrollo de Pácora, 44 juntas de acción comunal, el Hogar Juvenil Campesino, la Cooperativa de Caficultores del Norte de

Caldas, entre otros.

2.DESCRIPCION:

El proyecto consiste en la Construcción de la primera fase del albergue animal en el municipio de Pacora del departamento de Caldas como estrategia de fomento de la política pública de protección y bienestar de animales domésticos adoptada mediante la ordenanza No.949 de 2023.

De acuerdo a la solicitud de la Comunidad y en apoyo de la Secretaria del Medio Ambiente de la Gobernación de Caldas y en convenio con la alcaldía de Pacora se construirá un albergue que tendrá una infraestructura para 35 caninos y 20 gatos

Es de anotar que desde la Secretaría de Medio Ambiente se tiene en cuenta el manejo humanitario y bienestar animal de los mismos, promoviendo la creación de protocolos de trabajo del personal, protocolos de manejo, atención, mantenimiento, sacrificio y disposición de animales.

3 .OBJETIVOS DEL CONTRATO:

1. Construir un espacio donde los caninos y felinos reciban cuidados para aquellos animales que han sido abandonados, maltratados y rechazados.
2. Rescate y Protección de los animales en situación de abandono y maltrato.
3. Encontrar un lugar definitivo para los animales.
4. Brindar una atención medica primaria a los animales que ingresen al albergue
5. Brindar refugio a animales extraviados mientras se encuentra a su amo.

IncivilPro

4.IDENTIFICACION DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:	SAMC-SMA-037-2023
CONTRATISTA:	Incivipro S.A.S.
R.LEGAL:	Alexander Patiño Torres.
CONTRATANTE:	Gobernación de Caldas y Alcaldía de Pacora
INTERVENTOR OSUPERVISOR:	Edison Ramírez Lemus.
LOCALIZACIÓN:	Area Urbana del Mpio de Pacora.-

OBJETO: Construcción de la primera fase del albergue animal en el municipio de Pacora del departamento de Caldas como estrategia de fomento de la política pública de protección y bienestar de animales domésticos adoptada mediante la ordenanza No.949 de 2023.

FECHA INICIACIÓN:	02/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15/12/2023
FECHA DE TERMINACION FINAL:	15/ABRIL/2024
VALOR:	$ 380.763.947

5.DESCRIPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Con la ejecución del Contrato No.SAMC-SMA-037-2023 se están adelantando las actividades de Corte Mecanizado de pavimento 0,07mm ,Demolición de losa de contrapiso existente , Demolición de estructura en concreto hidráulico ,Relleno compactado con afirmado, Suministro e instalación de Concreto para viga de cimentación, Suministro e instalación de concreto para vigas aéreas ,Suministro e instalación de acero de refuerzo , ,Suministro, transporte e instalación de muro en ladrillo a la vista.

IncivilPro

6.DIFICULTADES TECNICAS O AMBIENTALES

La primera dificultad encontrada fué en el momento de revisar los diseños arquitectónicos ,estructurales, hidrosanitarios y el presupuesto de Obra donde se pudo notar los siguientes faltantes:

Planos de Diseño.

1. El Nivel de Desplante en los Planos estructurales no se encontraba totalmente definido.
2. En los Planos estructurales no se encontraba el despiece de las vigas de cimentación de los ejes 1" entre ejes B y B" y 7" entre los ejes B y B".
3. En los Planos estructurales no se encontraba la cimentación de la estructura que conforma la fachada en superboard en el eje C entre los ejes 3 y 4.
4. El numero de varillas para las parrillas de refuerzo de las zapatas no coincidían con la separación de varillas en el detalle dibujado en los planos de cimentación.
5. En los planos sanitarios se proyecta una entrega de las aguas servidas del nuevo alcantarillado a una caja existente la cual no presenta una profundidad que garantice la pendiente del 1 % proyectada en el diseño .

Presupuesto:

1.No se tuvieron en cuenta los cortes de pavimento con pulidora para realizar las respectivas excavaciones para la cimentación en la placa existente.

2.No se tuvieron en cuenta la instalación de flanches que garanticen que las aguas de lluvia no se filtren en las predes de la construcción.

3.Dentro de la actividad de la mampostería no se contemplaron los ítems que garantizaran una mampostería no estructural con concreto grouting y con acabado con ladrillo a la vista lo que hizo que esta actividad se incrementara afectando fuertemente el presupuesto.

4.No se contabilizaron la cantidad de las vigas de amarre necesarias para brindar confinamiento a los muros construidos.

5.No se encontró valorado la estructura metálica para el soporte de la fachada en superboard.

Por todo lo anterior se solicitó a la Supervisión del Contrato la posibilidad de Adicionar las obras faltantes y la ampliación del Plazo de entrega para garantizar la funcionalidad de las obras a realizar y poder ejecutarlas totalmente.

Con respecto al clima no se han tenido dificultades.

7.REGISTRO FOTOGRAFICO.



Ilustración 1.

Actividades de Corte Mecanizado de Pavimento de 0,07 mm.



Ilustración 2.

Actividades de Demolición de estructuras de Concreto hidráulico.



Ilustración 3.

Actividades de Demolición parcial de losa de Contrapiso.



Ilustración 4.

Actividades de Relleno Compactado con afirmado.



Ilustración 5.

Actividades de Concreto para viga de cimentación.



Ilustración 6.

Figuración y colocación de hierro para las vigas Aéreas.



Ilustración 7.

Actividades de Concreto para vigas Aéreas.




Ilustración 8.

Cumpliendo con las actividades del PGIO. Dotación e implementación del botiquín en obra.



Ilustración 9

Actividades de Orden y Limpieza cumpliendo con el PGIO.



Ilustración 10.

Entrega de EPP a todos los trabajadores cumpliendo con el PGIO.

ALEXANDER
PATIÑO TORRES
Representante Legal
Incivilpro S.A.S