GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN SIG	**Código:** FO-GD-02-033 **Versión:** 06 **Fecha modificación:** 29/01/2020

Mecanismo de Integración / Proceso: Comité y Avance de Obra			**Acta Nº:** 4
Objetivo: Seguimiento al Avance de Obra y Definir el punto real de conexión de Alcantarillado			
Objeto Contractual (Si Aplica): Albergue Animal Pácora			
Fecha: 22/02/2024	**Lugar:** Albergue Pácora	**Hora de Inicio:** 11:25 am **Hora de Terminación:** 2:30 pm	
Tipo:	**Informativo:**	**Consultivo:**	**Decisivo:** x

Nombres y Apellidos	Rol				Cargo	Dependencia / Entidad
	Integrante	Invitado	Asist.	Ausent.		
Edison Ramírez Lagos	X		X		Prof. Universitario	Sec. Medio Ambiente
Liliana Mª Arbeláez	X		X		Interv. Residente	Contratista
Gloria Elena Zuluaga Perez	X		X		Ingeniera Residente	Alcaldía
Alexander Patiño Torres	X		X		Jefe Legal	Contratista
Horacio Ruiz	X		X		Fontanero	Aguas Manantial
Wilmar Montes	X		X		Inspector Obra	Alcaldía Pácora
Natalia Molina G	X		X		Ing. Civil Contratista	Sec. Medio Ambiente
Elizabeth Pinilla	X		X		Geologo contratista	Sec. Medio Ambiente

Agenda:

1. Definir el punto real de conexión de Alcantarillado con el funcionario delegado por el gerente de Aguas Manantial (el señor Fontanero Horacio Ruiz)

	Lugar	Fecha	Hora
Próxima Reunión			
Tomó nota de ésta acta	Natalia Molina Gerés		

2. El Secretario de Infraestructura de la Alcaldía realizó propuesta para separar las aguas lluvias y llevarlas hacia el cauce que queda detras del Albergue y así quitarle carga al alcantarillado ppl.

3. Después de revisar las diferentes opciones planteadas por los contratistas se vio que la más viable era dejar la camara final CAN #6 sin conexión como se plantea en el diseño y que aguas Hunantial realice la conexión al Alcantarillado ppl que queda aguas abajo. El Secretario de Infraestructura se compromete a hablar con el Gerente de Aguas Manantial y solicitarle por escrito su compromiso para hacer dicha conexión antes de q' se entregue el proyecto para q' este pueda entrar en funcionamiento inmediato.

4. La Gobernación se compromete a entregar nuevo diseño con ajustes revisados en obra.

5. Los contratistas solicitan cambiar las especificaciones de la Canal de Aguas Lluvias en cuanto su desarrollo puesto q' el perfil es de 22 cm y se debe dejar un flanche para que no dañe el ladrillo a la vista por lo tanto el desarrollo q' se autoriza es de 1 m.

6. Se evaluo el Avance físico y presupuestal de la construcción del Albergue, se concretaron detalles en la instalación de la estructura y elementos de cubierta como tejas, canales, planchas y correas.

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN SIG	**Código:** FO-GD-02-033 **Versión:** 06 **Fecha modificación:** 29/01/2020

Firmas:

Ingrea. Residente Contratista. Alcaldía

Alexandra Patiño Horacio Ruiz — Contatista Fontanero Aguas Manantial

Marino Manuel S — Inspecta de Obra Infraestructura Pecuaria

Nubia Holguin G — Nubia Holguin G — Ing. Civil Contratista Secret. Hábito Ambiental

Elizabeth Pinilla Hernández — Geóloga contratista Sec. Medio Ambiente.

Edison Ramírez Lemus — Edison Ramírez Lemus. Arquitecto. Prof. Universitario. Sec. Medio Ambiente