| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATISTA | FECHA | 31/08/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| CONSORCIO VÍAS 2023 | CONSORCIO VIAS 2023 | FECHA | viernes, 1 de diciembre de 2023 | SEMANA No. | 16 | DEL | 24-nov-23 | AL | 30-nov-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | VIA COGUA - EMBALSE DEL NEUSA, VEREDA CARDONAL |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | ICCU-818-DE 2023 | **CONTRATO No.:** | ICCU-826-DE 2023 |
| **PLAZO INICIAL:** | 6 MESES | **PLAZO INICIAL:** | 6 MESES |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INTEROBRAS | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAS 2023 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 9 de agosto de 2023 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 9 de agosto de 2023 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 de diciembre de 2023 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 de diciembre de 2023 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 144 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 144 días |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | |
| **VALOR INICIAL :** | | **VALOR INICIAL :** | $ 8,763,814,559 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ - | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 8,763,814,559 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ - | **VALOR POR PAGAR:** | $ 8,763,814,559 |
| **VALOR ANTICIPO:** | | **VALOR ANTICIPO:** | $ 1,752,762,912 |
| **SUPERVISOR:** | | **SUPERVISOR:** | |

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**1) En la presente semana se siguen realizando actividades de estabilizacion de base, logrando un promedio diario de estabilizacion de 180 ml diarios.**

**2) Se culmina la actividad de filtro en todo el contrato, dando una totalidad de 2039 metros lineales.**

**3) Se realiza recorrido junto con el especialista de la interventoria y contratista, en donde se define, y se registra en la bitacora, las actividades a realizar en los tramos del PR 1+280 al PR 1+320 y del PR 4+880 al 4+940. De la que se puede concluir de manera general, que el muro de contencion en el PR 4+880, no se va a ejecutar, y en el PR 1+ 280, se dispondra con adoquin debido a la inestabilidad de la zona.**

**4) Se realizan 3 apiques en el tramo del PR 4+880 al PR 4+940, a una profundidad de 1.50 m, con el objetivo de caracterizar el suelo de esta zona, y definir el espesor de rajon para estabilizacion del mismo, la cual es la alternativa definida por los especialistas y que reemplaza al muro de contencion.**

**5) Se empieza a hacer la consiliacion de cantidades, liberacion de tramos en cuenta a base estabilizada junto con interventoria, en cuanto a calidad y topografia.**

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO | 9-ago-23 | 29-dic-23 | 143 | 5-sep-23 | 5-sep-23 | 1 | -27 | 115 |
| | PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL | 9-ago-23 | 29-dic-23 | 143 | 8-sep-23 | 8-sep-23 | 1 | -30 | 112 |
| | Tramo 5. 4+880 - 4+940 TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | 19-sep-23 | 13-nov-23 | 56 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 5. 4+880 - 4+940 FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm) | 19-sep-23 | 13-nov-23 | 56 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 5. 4+880 - 4+940 RIEGO DE IMPRIMACIÓN | 19-sep-23 | 13-nov-23 | 56 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 5. 4+880 - 4+940 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) | 19-sep-23 | 13-nov-23 | 56 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 5. 4+880 - 4+940 TUBERIA DRENAJE PVC 110 | 19-sep-23 | 13-nov-23 | 56 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 5. 4+880 - 4+940 CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | 19-sep-23 | 13-nov-23 | 56 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 5. 4+880 - 4+940 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE | 19-sep-23 | 13-nov-23 | 56 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 5. 4+880 - 4+940 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | 19-sep-23 | 13-nov-23 | 56 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 5. 4+880 - 4+940 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | 19-sep-23 | 13-nov-23 | 56 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 5. 4+880 - 4+940 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM | 19-sep-23 | 13-nov-23 | 56 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm) | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 RIEGO DE IMPRIMACIÓN | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 TUBERIA DRENAJE PVC 110 | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 TOPE DEFENSA METÁLICA | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 DEFENSA METÁLICA | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 6. 4+940 - 4+985 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS) | 14-nov-23 | 4-dic-23 | 21 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 3. 3+500 - 4+400 TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 3. 3+500 - 4+400 FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm) | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 3. 3+500 - 4+400 BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1 Y CEMENTO | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 3. 3+500 - 4+400 RIEGO DE IMPRIMACIÓN | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 3. 3+500 - 4+400 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 3. 3+500 - 4+400 TUBERIA DRENAJE PVC 110 | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 3. 3+500 - 4+400 CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | Tramo 3. 3+500 - 4+400 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATISTA | FECHA | 31/08/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| CONSORCIO VÍAS 2023 | CONSORCIO VIAS 2023 | FECHA | viernes, 1 de diciembre de 2023 | SEMANA No. | 16 | DEL | 24-nov-23 | AL | 30-nov-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | VIA COGUA - EMBALSE DEL NEUSA, VEREDA CARDONAL |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 3. 3+500 - 4+400 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| Tramo 3. 3+500 - 4+400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| Tramo 3. 3+500 - 4+400 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| Tramo 3. 3+500 - 4+400 LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| Tramo 3. 3+500 - 4+400 TOPE DEFENSA METÁLICA | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| Tramo 3. 3+500 - 4+400 SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| Tramo 3. 3+500 - 4+400 DEFENSA METÁLICA | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| Tramo 3. 3+500 - 4+400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| Tramo 3. 3+500 - 4+400 SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POST 3.5M | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| Tramo 3. 3+500 - 4+400 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS) | 5-dic-23 | 29-dic-23 | 25 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |

**Plazo del proyecto:** 143 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

## 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 63.70% | 14.29% | -49.41% |
| Durante el periodo | 6.64% | 9.16% | 2.52% |
| Acumulado Actual | 70.34% | 23.44% | -46.89% |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**




**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**

| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRI. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 144 días | 114.00 | 30.00 | -67.53 |

## 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 5,582,568,492 | $ 1,251,969,299 | 22% |
| Durante el periodo | $ 581,512,980 | $ 802,418,118 | 138% |
| Acumulado Actual | $ 6,164,081,472 | $ 2,054,387,417 | 33% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-67%

**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**





**AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 636,249,214 | $ 250,393,860 | 39% |
| Durante el periodo | $ - | $ 160,483,624 | 0% |
| Acumulado Actual | $ 636,249,214 | $ 410,877,483 | 65% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-35%

**GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**




## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

**Se realiza la solicitud de documentación del profesional estructural, requerimiento de la CAR, se realiza adecuación de los predios donde se ha donado el material de excavación y se gestiona por parte de la JAC el permiso de uso del agua.**

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

**1-PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD: Se cuenta con los siguientes canales de atención por parte del contratista, por la auxiliar social,**

**Horario de atención a la comunidad: Miércoles de: 01:00 pm a 05:00 pm.**
**Sábados de: 08:00 am a 12:00 m.**
**Ubicado en el Salón comunal- Municipio Cogua (Vereda El Cardonal).**
**Buzón de sugerencias ubicado en el parque NEUSA.**
**Email: gestionsocial826@gmail.com**
**Línea de atención: 3108023979**

***Para la presente semana se recibio una PQR, por la comunidad de PQRSD,**

**El 29 de noviembre del 2023, se conto con la atención al punto SAU por la persona contratada para apoyo a la área social . 2-PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN: Los días 24 al 27 de noviembre se verifico la instalación del los puntos satélites de información en los predios ya propuestos y aprobados por la interventoría.**
**3-CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: El dia 24 de noviembre se realizo el taller de participación comunitaria a los niños de la escuela Cardonal, 4-MANO DE OBRA CONTRATADA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS Y DIFERENCIAL: Para esta semana se reportan (21) personas contratadas para la ejecución del contrato, se discriminan de la siguiente manera (7) corresponden a Mano de Obra no Calificada, siendo (3) mujeres mano de obra no calificada residentes del municipio de Cardonal - Cogua. Por otro lado, se cuenta con (14) empleados de mano de Obra Calificada.**

**En cuanto a los requerimientos del porcentaje de cumplimiento en la contratación de Mano de obra no Calificada de Cardonal - Cogua; El contratista CONSORCIO VIAS 2023, presenta un porcentaje de cumplimiento del 71.00% y un 14.% 00 de mujeres mano de obra No calificada.**

**Así mismo se continuar con la recepción de hojas de vida de los aspirantes MONC,y mediante correo electrónico y se enviaran al área de recursos humanos para correspondiente tramite, sin embargo se mantienen en archivo para futuras contrataciones.5-INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS : No se realizo esta actividad en esta semana.**

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL CONTRATISTA | FECHA | 31/08/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO VÍAS 2023 | CONSORCIO VIAS 2023 | **FECHA** | viernes, 1 de diciembre de 2023 | **SEMANA No.** | **16** | DEL | **24-nov-23** | AL | **30-nov-23** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | VIA COGUA - EMBALSE DEL NEUSA, VEREDA CARDONAL |

**Dentro de las actividades realizadas de acuerdo al proceso constructivo del proyecto, se realizaron actividades de prevención mediante pausas activas, entrega de EPP, inspecciones en puestos de trabajo, charlas de seguridad.**

**No se presentaron accidentes e incidentes laborales.**

**Por otra parte se envió a la interventoria documentos para ingreso dne personal y maquinaria dela empresa JLC quienes realizarán instalación de mezcla asfáltica.**

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

**Se toman densidades de la base estabilizada del PR 1+300 al PR 2+500, con densimetro nuclear, arrojando resultados superiores al 95%.**

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

**8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)**

**8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

**8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

**8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

**8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)**

**8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)**

**8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)**

**8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)**

## 9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| | | |

## 10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

## 11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

## 12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







**Fecha: 28/11/23**
**Ubicación:** PR 0+900 AL PR 1+600
**Descripción:** Se realizan toma de densidades al tramo del PR 1+300 al PR 1+700







**Fecha: 29/11/23**
**Ubicación:** PR 1+280 AL PR 1+320 y PR 4+880 AL PR 4+940
**Descripción:** Se realiza para definir alternativas para estos dos tramos, los cuales presentan inestabilidad.





**Fecha: 30/11/23**
**Ubicación:** PR 4+880 AL PR 4+940
**Descripción:** Se realizan 3 apiques de 1.50 m, con el objetivo de caracterizar el suelo y definir una alternativa acorde de estabilización.



**DIRECTOR DE CONTRATISTA**
Nombre: LUIS FERNANDO BRICEÑO