CONSORCIO VÍAS 2023

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	21/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 4 **DE** nov-23 (Indicar mes y año) **VALOR ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 884.174.546,00

SEGUIMIENTO No. 4
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 826 DE 2023

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 818 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTEROBRAS

PLAZO INICIAL: 6 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/08/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 8.763.814.559,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 8.763.814.559,00**

PLAZO ACUMULADO: 7 meses - 22 dias (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ -

(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
$8.763.814.559	100,00%	$8.763.814.559	% P	0,36%	13,94%	26,96%	29,16%	29,57%
			$ P	**$31.760.095**	**$1.222.011.670**	**$2.362.828.162**	**$2.555.634.273**	**$2.591.580.360**
$8.763.814.559	100,00%	$1.035.570.246	$ E		**$5.380.541**	**$146.015.159**	**$884.174.546**	
			% E	0,00%	0,06%	1,67%	10,09%	0,00%

%

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,36%	13,94%	26,96%	29,16%	29,57%
	VALOR	$ 31.760.094,69	$ 1.222.011.669,86	$ 2.362.828.161,58	$ 2.555.634.272,87	$ 2.591.580.360,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,36%	14,31%	41,27%	70,43%	100,00%
	VALOR	$ 31.760.094,69	$ 1.253.771.764,55	$ 3.616.599.926,13	$ 6.172.234.199,00	$ 8.763.814.559,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,06%	1,67%	10,09%	0,00%
	VALOR	$ -	$ 5.380.541,00	$ 146.015.159,00	$ 884.174.546,00	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,06%	1,73%	11,82%	11,82%
	VALOR	$ -	$ 5.380.541,00	$ 151.395.700,00	$ 1.035.570.246,00	$ 1.035.570.246,00

NOTA:	
OBSERVACIONES:	

Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE PINTO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAS 2023
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: ALFREDO LEPESQUEUR
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTEROBRAS
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.