
## 3.2. CONTROL DE PROGRA

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 43,26% | 2,06% | -41,20% |
| Durante el periodo | 2,06% | 0,41% | -1,65% |
| Acumulado Actual | 45,32% | 2,47% | -42,85% |




**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**

| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRI. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 144 días | 93,00 | 51,00 | -61,70 |

**MACION**

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

